





भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 3

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषय-सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(vii)
विहंगावलोकन		(ix)

पहला अध्याय
राज्य सरकार के लेखे

निधियों के स्रोत व प्रयुक्ति	1.1	1
राजस्व प्राप्तियां	1.2	2
कर राजस्व	1.3	3
कर-भिन्न राजस्व	1.4	6
सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश	1.5	7
राजस्व व्यय	1.6	8
राजस्व अधिशेष/घाटा	1.7	11
पूजीगत व्यय	1.8	11
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	1.9	12
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	1.10	13
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम निवेश तथा प्रतिफल	1.11	16
	1.12	17
राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां	1.13	19
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.14	19
राज्य की परिसम्पत्तियां तथा दायित्व	1.15	26

दूसरा अध्याय
विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	27
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	28
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	36
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	36

तीसरा अध्याय
सिविल विभाग

ग्रामीण विकास विभाग		
जवाहर रोजगार योजना	3.1	38
निष्फल व्यय	3.2	52

	परिच्छेद	पृष्ठ
उद्यान विभाग		
स्थानिक रोग क्षेत्र नियंत्रण स्कीम (सेब स्कैब)	3.3	53
राजस्व विभाग		
जिला समाहर्तालयों में वित्तीय प्रबन्ध	3.4	61
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
उपस्कर की अवप्रयुक्ति	3.5	65
भवन पर निरर्थक निवेश	3.6	66
निष्कार्य स्टाफ पर व्यय	3.7	66
दोषपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय	3.8	67
उद्योग विभाग		
व्यर्थ निवेश	3.9	68
अपूर्ण कार्य	3.10	68
शिक्षा विभाग		
रोकड़ प्रबन्ध में कमियां	3.11	69
आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान	3.12	70
जनशक्ति का कुप्रबन्ध	3.13	71
वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग		
भू-अर्जन न करने के कारण निष्फल व्यय	3.14	72
खच्चरों पर व्यर्थ व्यय	3.15	72
कृषि-विभाग		
आलू बीज के उत्पादन पर हानि	3.16	73
विविध अनियमितताएं	3.17	74
उपदान का अनियमित भुगतान	3.18	75
गृह विभाग		
जनजातीय क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों की व्यवस्था न होना	3.19	76
भू-अभिलेख विभाग		
निधियों का अवरोधन	3.20	78
सामान्य		
शेष निरीक्षण प्रतिवेदन	3.21	79
बेकार उपस्कर	3.22	82
दुर्विनियोजन, गबन आदि	3.23	82

	परिच्छेद	पृष्ठ
चौथा अध्याय		
निर्माणकार्य व्यय		
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय	4.1	84
तकनीकी सर्वेक्षण के बिना निर्माण के कारण निष्फल व्यय	4.2	87
लिफ्ट सिंचाई स्कीम, बोहलियों	4.3	89
सिंचाई संभाव्यता की अवप्रयुक्ति	4.4	90
परित्यक्त नलकूप	4.5	91
प्रवाह सिंचाई स्कीम पर निरर्थक व्यय	4.6	91
लोकनिर्माण विभाग		
दोषपूर्ण आयोजना के कारण कार्यों पर व्यर्थ व्यय	4.7	92
निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय	4.8	94
अनुचित आयोजना के कारण निरर्थक व्यय	4.9	97
पुल पर निष्फल व्यय	4.10	98
कवार गांव को लिंक सड़क	4.11	99
सांविदिक प्रावधानों की अननुपालना के कारण अतिरिक्त व्यय	4.12	100
मूल्यवृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान	4.13	101
ठेकेदार को अनुचित सहायता	4.14	101
परिहार्य हानि	4.15	103
प्रतिधारक दीवार टूटने से क्षति	4.16	104
भू-अर्जन कार्यालय, कुल्लू का कार्यचालन	4.17	105
नकद समाधान उचन्त लेखा	4.18	107
अपूर्ण कार्य	4.19	113
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.20	114

पाचवां अध्याय
भण्डार एवं स्टॉक

लोकनिर्माण विभाग		
मशीनरी एवं कार्यशालाओं का कार्यचालन	5.1	116
ईंधनकाष्ठ की अधिक खपत	5.2	130
भण्डार-न्यूनताएं	5.3	131
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
अप्रयुक्त मशीनरी	5.4	132
सामग्री का दुर्विनियोग	5.5	133

	परिच्छेद	पृष्ठ
भण्डार-न्यूनताएं/जाली खपत	5.6	134
भण्डार सामग्री के अधिक क्रय के कारण व्यर्थ निवेश	5.7	135
सामग्री देने में अनियमितताएं	5.8	135
लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
सामग्री की अविवेकपूर्ण खरीद	5.9	136
कृषि विभाग		
कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री की आपूर्ति	5.10	137
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
दवाइयों की अधिक खरीद से हानियां	5.11	141
वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग		
भण्डार न्यूनताएं	5.12	142

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों व अन्य को वित्तीय सहायता

सामान्य	6.1	143
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें)		
अधिनियम, की धारा-14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.2	146
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें)		
अधिनियम, की धारा-15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.3	165
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें)		
अधिनियम, की धारा-19 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा	6.4	168

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले	175
परिशिष्ट-II	निधियों का अभ्यर्पण	176
परिशिष्ट-III	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं	177
परिशिष्ट-IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले	178
परिशिष्ट-V	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	181
परिशिष्ट-VI	फफूदनाशकों की मांग व आपूर्ति में समन्वय दशनि वाली विवरणी	182
परिशिष्ट-VII	बेकार उपस्कर के ब्यौरे	183
परिशिष्ट-VIII	प्रवर्तक व प्रत्यर्थी मण्डलों की शेष राशियों में अन्तर दशनि वाली विवरणी	185
परिशिष्ट-IX	वन भूमि पड़ने के कारण रुके सड़क निर्माणकार्यों को दशनि वाली विवरणी	187
परिशिष्ट-X	अपूर्ण निर्माण कार्य दशनि वाली विवरणी	191
परिशिष्ट-XI	अपूर्ण भवन निर्माण कार्य दशाने वाली विवरणी	194
परिशिष्ट-XII	बेकार उपस्कर के विवरणों को दशनि वाली विवरणी	196
परिशिष्ट-XIII	बकाया पड़ी अग्रिम राशियां	197




प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संख्या-3, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1993-94 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1993-94 के वित्त लेखाओं से उद्भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रतिवेदन अलग-से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 1993-94 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामलों में से हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1993-94 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1993-94 के वित्त तथा विनियोग लेखाओं पर और चार अन्य अध्याय शामिल हैं जिनमें कुछ चयनित कार्यक्रमों व क्रियाकलापों तथा सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 4 समीक्षाएं और 55 परिच्छेद समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. राज्य सरकार के लेखे

*** यद्यपि वर्ष 1988-94 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 110 प्रतिशत वृद्धि हुई किन्तु इसी अवधि में राजस्व व्यय केवल 76 प्रतिशत बढ़ा। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 93.08 करोड़ ₹ के राजस्व घाटे की अपेक्षा वर्ष 1993-94 के लेखाओं का समापन 113.63 करोड़ ₹ के राजस्व अधिशेष के साथ हुआ। जो मुख्यतः सहायता अनुदानों में 311.47 करोड़ ₹ की वृद्धि के कारण था।

*** यद्यपि राजस्व व्यय (आयोजनेतर तथा योजनागत दोनों) में वर्ष 1992-93 की तुलना में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन पूंजीगत व्यय केवल 7 प्रतिशत ही बढ़ा।

*** राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1988-89 में 698.38 करोड़ ₹ से 110 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1993-94 में 1465.13 करोड़ ₹ हो गईं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान जुटाया गया कर राजस्व (255.74 करोड़ ₹) तथा कर-भिन्न राजस्व (120.61 करोड़ ₹) कुल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 17.46 प्रतिशत तथा 8.23 प्रतिशत था। वर्ष 1988-94 के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों में 118.10 करोड़ ₹ से 255.74 करोड़ ₹ उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 के दौरान कर-राजस्व में बढ़ौतरी 15 प्रतिशत थी।

*** वर्ष 1993-94 (120.61 करोड़ ₹) के दौरान वर्ष 1992-93 (66.78 करोड़ ₹) के कर-भिन्न राजस्व पर 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

*** वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 25.69 प्रतिशत (कर राजस्व 17.46 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व 8.23 प्रतिशत) जुटा पाया और अधिकतर केन्द्रीय सरकार से अनुदानों तथा संघीय करों व शुल्कों में अपने हिस्से पर आश्रित रहा, जो कुल राजस्व का क्रमशः 54.55 प्रतिशत तथा 19.76 प्रतिशत था। संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1988-89 में 176.38 करोड़ ₹ से उत्तरोत्तर बढ़कर 1993-94 में 289.52 करोड़ ₹ हो गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से अनुदान 336.50 करोड़ ₹ से 799.26 करोड़ ₹ होने के कारण 138 प्रतिशत बढ़ गया।

** राज्य का आन्तरिक ऋण वर्ष 1988-89 के अन्त में 87.39 करोड़ ₹ से 1993-94 के अन्त तक 298.01 करोड़ ₹ होने से 241 प्रतिशत बढ़ गया। केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 514.47 करोड़ ₹ (100 प्रतिशत) तथा अन्य दायित्वों में 390.26 करोड़ ₹ (179 प्रतिशत) की वृद्धि सहित राज्य सरकार के कुल दायित्व (1935.58 करोड़ ₹) में वर्ष 1988-89 (820.23 करोड़ ₹) के दायित्व पर 136 प्रतिशत वृद्धि हुई।

** ऋण भार के कारण राज्य सरकार के ब्याज दायित्व में वृद्धि हुई, जो वर्ष 1988-89 में 69.01 करोड़ ₹ से 204 प्रतिशत बढ़कर 1993-94 में 209.65 करोड़ ₹ हो गया। इस कारण निधियों का बहिर्वाह 1988-89 में राजस्व व्यय का 9 प्रतिशत से उत्तरोत्तर बढ़कर 1993-94 में 16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी तथा उस पर ब्याज अदायगी प्राप्त किये गये नए ऋणों एवं अग्रिमों से 29.16 करोड़ ₹ बढ़ गई जिससे अन्तर्वाह ऋणात्मक रहा।

** अर्थोपाय अग्रिम से तथा ओवरड्राफ्टों के रूप में वर्षान्त में क्रमशः 16.87 करोड़ ₹ तथा 51.48 करोड़ ₹ बकाया थे।

** विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकार का निवेश वर्ष 1988-89 के अन्त में 141.02 करोड़ ₹ से बढ़कर 1993-94 के अन्त में 295.78 करोड़ ₹ हो गया। परन्तु केवल 0.34 करोड़ की अल्प राशि 1993-94 के दौरान लाभांश के रूप में प्राप्त की गई थी। निवेशों पर प्रतिफल सरकार द्वारा उधार ली गई राशियों पर देय ब्याज की अपेक्षा पर्याप्त कम था।

** विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां 31 मार्च 1989 को 442.98 करोड़ ₹ से बढ़कर 31 मार्च 1994 को 819.71 करोड़ ₹ हो गईं। पांच वर्ष की उसी अवधि में बकाया राशियां 313.28 करोड़ ₹ से बढ़कर 483.25 करोड़ ₹ तक होने पर 54 प्रतिशत बढ़ी।

** राज्य सरकार द्वारा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों की बकाया राशि 1988-89 के अंत में 416.08 करोड़ ₹ की तुलना में 31 मार्च 1994 को 598.01 करोड़ ₹ थी। राज्य सरकार द्वारा 1988-89 से 1993-94 तक की छः वर्ष की अवधि के दौरान संवितरित निवल ऋण तथा अग्रिम दीर्घावधि ऋणों से निवल प्राप्तियों के 15 तथा 55 प्रतिशत के बीच रहे।

** कुछ विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उन ऋणों तथा अग्रिमों, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं रखे जाते हैं, के प्रति 31 मार्च 1994 को 2.61 करोड़ ₹ वसूली हेतु अतिदेय थे जिनमें 1.41 करोड़ ₹ का ब्याज भी सम्मिलित था।

(परिच्छेद 1.1 से 1.15)

दौरान पाई गई महत्वपूर्ण बातें नीचे सारांशित हैं:

6 जिलों के 27 खण्डों में इस स्कीम के क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा समीक्षा के

गया था।

समय सुधार करना था। इस कार्यक्रम पर 1989-94 के दौरान 58.49 करोड़ ₹0 का व्यय किया का आरम्भ अप्रैल 1989 में किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जीवनस्तर में का सुजन करके ग्रामीण निधनता को जटिल समस्या से निपटने हेतु राज्य में जवाहर योजनाएं चलायें।

3. जवाहर योजनाएं

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.2)

कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। ये उदाहरण अपर्याप्त बजट नियंत्रण के द्योतक थे। 8 अनुदानों में 2.40 करोड़ ₹0 अत्यधिक किए गए थे क्योंकि व्यय अनुदान से अधिक था तथा केवल 26.60 करोड़ ₹0 की बचतों के प्रति 46.33 करोड़ ₹0 की राशि व्ययित: अत्यधिक की गई।

सम्बद्ध विभागों द्वारा अत्यधिक नहीं की गई थी। दूसरी ओर 19 मामलों में अत्यधिक के लिए उपलब्ध

16 अनुदानों तथा 10 विनियोगों के अन्तर्गत कुल 20.42 करोड़ ₹0 की बचतें

बचत/आधिक्यता रही।

1 विनियोग (11 मामले) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से लेकर 2.884 प्रतिशत के बीच निरन्तर 1991-92 से 1993-94 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 9 अनुदानों तथा

अधिक कुल 124.98 करोड़ ₹0 (21 मामले) की बचतें हुईं।

17 अनुदानों तथा एक विनियोग में प्रत्येक मामले में 50 लाख ₹0 तथा उससे भी

बजट प्रावधान से भी कम था।

कुल 7.95 करोड़ ₹0 का अनुपूर्वक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल 1831.07 करोड़ ₹0 के मूल बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत था। 9 मामलों में वर्ष के दौरान प्राप्त वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त 180.04 करोड़ ₹0 का अनुपूर्वक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत व्यय के आधिक्य को नियमित करने की आवश्यकता है।

16 मामलों में राज्य सरकार का व्यय बजट प्रावधान से 847.47 करोड़ ₹0 बढ़ गया। भारत के 1993-94 के दौरान 53 मामलों में कुल बचतें 128.12 करोड़ ₹0 थीं। परंतु

2. विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

गए थे।

को आर्थिक सीमा के अन्तर्गत रखना था। स्कीम पर 1989-94 के बीच 5.29 करोड़ रु० खर्च किए स्केब विरोधी कर्कटनाशकों का प्रावधान आदि जैसे समावृत्तित नियन्त्रण उपग्रहों को अपनाकर बीमारी में 1977 के दौरान आरम्भ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य छिड़काव कार्यकर्ताओं को बचाना, स्थानिक रोग क्षेत्र नियन्त्रण स्कीम (सेब स्केब) सेब स्केब के नियन्त्रण हेतु राज्य

4. स्थानिक रोग क्षेत्र नियन्त्रण स्कीम (सेब स्केब)

(परिच्छेद 3.1)

प्रावृत्त थी।

कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से प्रभाविता की गई थी जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर खर्च की गई 6.95 लाख रु० की राशि इस

प्राथमिक पाईपी की प्रयुक्ति के ब्यारे खण्ड विकास अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे।

विभिन्न पंचायतों को जारी किए गए 5.19 लाख रु० की लागत के उच्च घनत्व

किए गए थे।

द्वारा केवल 4,820 टन खद्यान्न ही उठाए गए जिन्में से 3,506 टन शनिकों को वितरण हेतु प्रयुक्त भारत सरकार द्वारा 11,200 टन खद्यान्नों के आबंटन के प्रति राज्य सरकार

प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न था।

सामान्यतः निर्धारित निर्माण कार्यों का सामग्री घटक मानक 50/40 प्रतिशत के प्रति 69 तथा 78 77,961 प्रदर्शित किया। इस प्रकार प्रतिवर्ष आकड़े अधिकोश बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए थे। की लेखापरीक्षा जांच ने प्रतिवर्ष 1,26,438 अम दिवसों के प्रति वार्षिक सृजित राजगार प्रतिशत मजदूरी घटक पर आधारित होने के कारण थे आकड़े भ्रमक थे। सोलन जिले के तीन खण्डों था। पूर्व परियोजना मानकों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दर से विभाजित कार्यों के कल्पित 50/60 राजगार सृजन के प्रतिवर्ष आकड़ों के अनुसार लक्ष्यों को पार कर लिया गया

किया गया था जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित था।

का ब्याज 18 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा पुनर्रवर्तन हेतु परियोजना अधिकारियों को प्रेषित नहीं जवाहर राजगार योजना निधियों की जमा राशियों पर प्रावृत्त 9.08 लाख रु०

"शैल्ड ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्यवाही योजना यथासमय तैयार-नहीं की गई थी।

नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व तैयार की जानी अपेक्षित कार्यक्रम के अन्तर्गत यथापेक्षित लक्ष्य वर्गों की पहचान हेतु सर्वेक्षण 1991-92 तक

** विभाग द्वारा कार्यों पर व्यय में स्थापना व्यय की प्रतिशतता के लिए कोई भी मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1989-90 से 1993-94 तक स्थापना के वेतन एवं भत्तों के लिए वार्षिक वृत्त तथा 5 वार्षिक मण्डलों द्वारा 581.82 लाख रु० व्यय किए गए। यह किए गए कार्यों की मात्रा का 33 प्रतिशत था।

कार्यवाहन की संशिक्षा से निम्न बातों का पता चलता:-
1989-90 से 1993-94 की अवधि के लिए लोकनिर्माण विभाग की मशीनरी तथा कार्यशाला के 5 वार्षिक तथा 19 स्थिति मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित

5. मशीनरी तथा कार्यशालाओं का कार्यवाहन

(परिच्छेद 3.3)

** लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। योजना 17 वर्ष पूर्व आरम्भ की गयी थी। योजना के व्यापक प्रभावों को जानने के

न ही इसे वर्णित किया गया। फर्कटनाशकों की 15.34 लाख रु० की कमी का न ही समाधान किया गया और

अलावा 1,944 किलोग्राम फर्कटनाशक बागवानी को बेचा गया। से उपार्जित किया गया। इस पर निगम को 27.25 लाख रु० का उपदान भी दिया गया। इसके अर्गुमोदित नहीं किया गया था परन्तु स्टेट एग्री इंस्टीट्यूट का कॉर्पोरेशन द्वारा 54.50 लाख रु० के मूल्य रकबीसाईड जो कि एक विशेष प्रकार का फर्कटनाशक है, उपयोग के लिए

किए बिना बेचे गए। 36.09 लाख रु० के उपदान युक्त फर्कटनाशक लाभशाहियों के हक का स्थापन

** क्षीय इकाइयों को फर्कटनाशकों की आपूर्ति के लिए वरिष्ठ पीछे संरक्षण अधिकारी की और से कोई प्रभावी समन्वय नहीं था जिसके फलस्वरूप कुछ इकाइयों में फर्कटनाशकों का संवय हो गया और उनकी मजदूरी अवधि उपयोग में लाने से पहले ही समाप्त हो गयी।

** 1989-90 से 1993-94 तक 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक की अवधि में सेब रकैब को नियंत्रित करने के लिए फर्कटनाशकों के डिडकव के अन्तर्गत लार्ज क्षेत्र में लक्ष्यों की तुलना में भारी कमी आयी। यह कमी 34 से 44 प्रतिशत तक थी।

साथ-साथ निम्न तथ्य उद्घोषित किए:-
स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना-जांच में अन्य बातों के

** खरीदी गई सात मशीनों का अभीष्ट उपयोग नहीं किया जा सका तथा उन पर 16.50 लाख रु० का निवेश व्यर्थ सिद्ध हुआ।

** सरकार की स्वीकृति के बिना मार्च 1979 में 45.68 लाख रु० की लागत पर 8 बुलडोजरों की खरीद 15 वर्ष बीत जाने पर भी नियमित नहीं की गई थी।

** मशीनरी के किराया प्रभारों के रूप में 30 लाख रु० की राशि या तो वसूल नहीं की गयी अथवा कम मात्रा में वसूल की गयी थी।

** मशीनरी की भारी अल्पप्रयुक्ति थी। अल्पप्रयुक्ति की प्रतिशतता 13 से 99 के मध्य थी।

** मुख्य अभियन्ता के अनुदेशों के विपरीत 5 मण्डलों द्वारा 2९3.80 लाख रु० की लागत के अतिरिक्त कलपुर्जे स्थानीय बाजार से खरीदे गए तथा 7 मण्डलों द्वारा 125.71 लाख रु० मूल्य के कार्य निजी अभिकरणों से करवाए गए।

** कार्यशालाओं/मशीनरी को चलाने पर 1993-94 की समाप्ति तक 776.07 लाख रु० की संचित हानि हुई।

(परिच्छेद 5.1)

6. डा० वाई० एस० परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन)

नवम्बर 1993 से फरवरी 1994 के दौरान विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्न तथ्यों का पता चला:-

** दिसम्बर 1985 में इसके स्थापित होने से अब तक तुलनपत्र नहीं बनाया गया था।

** "फलों तथा सब्जियों के घरेलू स्तर पर संरक्षण पर प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत 5 दिन की अवधि के 1200 कैम्पों में 36,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना था। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा 464 कैम्पों में 22,272 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित किया गया और वह भी 1 से 2 दिन की अवधि के लिए। कैम्प लगाने की संख्या में कमी 61 प्रतिशत थी तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के संदर्भ में यह कमी 38 प्रतिशत थी।

** धर्मार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रयुक्ति हेतु वर्ष 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए 28.74 लाख रु० में से 14.83 लाख रु०, स्कीम में प्रावधान न होने पर भी मशीनरी तथा उपकरण पर खर्च किए गए।

(परिच्छेद 3.6)

62.99 लाख रु० की लागत से मार्च 1992 में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण **
किंग गण क्षेत्रीय अस्पताल, एमशाला के "सी" ब्लॉक की आधी द्वितीय मंजिल तथा पूर्वी तीसरी
मंजिल पर्यन्त नहीं की जा रही थी, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एमशाला द्वारा मांगे गए स्ट्रोक
की अस्वीकृति तथा उपकरण की कमी के कारण क्षेत्रीय अस्पताल में अतिरिक्त बिस्तरों की नहीं
लागाया जा सका।

9. भवन पर व्यय विवरण

(परिच्छेद 3.5)

**
चिकित्सा दवाइयों, खाद्य वस्तुओं, दवाओं, आदि के नमूनों के विश्लेषण के लिए
संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट के लिए 13.91 लाख रु० मूल्य से जनवरी 1990 में आयात
की गई दो अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग कर्मियों की कमी तथा संदर्भ मानकों की अनुपलब्धता के
कारण नहीं किया जा रहा था।

8. उपकरण की अवप्रयुक्ति

(परिच्छेद 3.4)

**
निर्धारित नियमों/प्रक्रिया के अनुपालन के कारण उपयुक्त दवा तथा शोषण के
कार्यालयों में 23.50 लाख रु० की अलखबाबतों और नकदी के समान्य दूर्वित्तिज्ञान का पता चला।
ड्राफ्ट पर निर्भर रहना पड़ा।

7. जिला समाह्वानियों में वित्तीय प्रबन्ध

(परिच्छेद 6.2.2)

**
मरमती आदि में विलम्ब जैसे कारणों से 42.59 लाख रु० की मशीनरी तथा
उपकरण फरवरी 1994 तक बेकार पड़े थे।

सिवाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 सिवाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर किया गया 26.19 लाख रु0 का व्यय, सोल पर जल की कमी तथा उठाऊ सिवाई स्कीम की

13. स्थिति निर्माण कार्यो तथा सिवाई स्कीमों पर निष्कल व्यय

(परिच्छेद 3.20)

बन्दोबस्त अधिकारी, शिमला तथा कांगडा को चार थियोडोलाइट मशीनें क्य करने के लिए 28 लाख रु0 उपलब्ध करवाए गए थे। तथापि, मशीनें चलाने हेतु प्राशिक्षित कर्मियों के अभाव में मशीनों की खरीदी नहीं की गई।

राजस्व प्राशिक्षण संस्थान की स्थापना 50 लाख रु0 उपलब्ध करवाने पर भी नहीं की गई। यहां तक कि जुलाई 1994 तक निर्माण स्थल का बचन भी नहीं किया गया।

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा राज्य में मू.अभिलेखों को अद्यतन बनाने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत निदेशक मू-अभिलेख को वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उपलब्ध करवाए गए 220 लाख रु0 में से 49.55 लाख रु0 बैंकों में अग्रयुक्त पड़े थे।

12. निधियों का अवस्थान

(परिच्छेद 3.18)

किसानों को भक्का शैलरी की आपूर्ति पर 6.39 लाख रु0 के उपदान का आविष्मि भूगतान किया गया। भारत सरकार के मार्गनिर्देशानुसार उपदान केवल विद्युतवाहित बहुकस्तरी शैलरी पर ही अनुमत था।

11. उपदान का आविष्मि भूगतान

(परिच्छेद 3.9)

कांगडा जिले के संसारपुर टैरेस में 39.85 लाख रु0 की लागत से विकसित 14 औद्योगिक प्लॉटों को उनके ऊपर से हाई टैन्शन विद्युत तार गुजरने के कारण आर्बिटल नहीं किया जा सका।

वर्ष 1987-89 के दौरान कुल 27.61 लाख रु0 की लागत से औद्योगिक क्षेत्र तहसीवाला (ऊना जिला) में उद्योग विभाग द्वारा विकसित 46 प्लॉट तथा 9 शैड मॉग के अभाव में खाली पड़े थे।

10. व्यय निवेश

(परिच्छेद 5.3 तथा 5.6)

5 कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा उनके स्थापनाकरण के समय 7.22 लाख रुपये के मूल्य की सामग्री या तो अपने उत्तराधिकारियों को सौंपी ही नहीं गई अथवा कम सौंपी गई।

17. सामग्री का अभाव

(परिच्छेद 4.19)

189.72 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् 40 सड़क निर्माण कार्य, 1 पुल, 6 भवन तथा 1 खेल स्टेडियम के कार्य अधूरे पड़े थे। ये कार्य वन भूमि के शामिल होने, निजी भूमि का अधिग्रहण न करने, सड़क की सीध में पुल का निर्माण न करने, धन के अभाव तथा ठेकेदार द्वारा कार्य के परित्याग के कारण से हुए थे। अत्या-अत्या मामलों में 12 और 216 महीने की अवधि के मध्य विलम्ब था।

16. अपूर्ण-कार्य

(परिच्छेद 4.15)

अत्यधिक वर्षा के कारण पुल को हूँडे क्षति की मरम्मत में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 15 लाख रुपये की परिहार्य क्षति हुई तथा बचाव कार्यों पर पहले ही किया गया 11.20 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ रहा।

15. परिहार्य क्षति

(परिच्छेद 4.4)

वर्ष 1980-81 तथा 1990-91 के मध्य 12 मण्डलों द्वारा पूर्ण की गई 15 सिंचाई स्कीमों के निर्माण तथा अनुसंधान पर किया गया 232.35 लाख रु० का व्यय सिंचाई क्षमता की 93 से 98 प्रतिशत तक अवप्रयुक्त के कारण अधिकतर निष्फल रहा।

14. सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति

(परिच्छेद 4.8, 4.10 तथा 4.11)

अन्तर्विभागीय समन्वय में कमी के कारण इनका वांछित उपयोग नहीं किया जा सका। गए थे अथवा सम्बद्ध पूर्ण, सड़कों का निर्माण न करने, भूमि स्वामित्व के झगड़े, निधियों की कमी तथा किया गया 89.02 लाख रु० का व्यय अप्रोक्षित लाभ नहीं दे सका क्योंकि या तो कार्य पूर्ण नहीं किए लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 सड़कों, 3 पूर्ण, 2 खेल मैदानों तथा एक भवन पर

(परिच्छेद 4.1)

उपयुक्तता सुनिश्चित करने में विकलता के कारण, निष्फल रहा।

** बोर्ड अधिकाधिकारियों द्वारा मामलों का उचित मूल्यांकन किए बिना तीन पार्टियों, मुंबई, सिरमौर तथा ऊना जिले में प्रत्येक में एक, को उद्योग स्थापित करने के लिए 9.89 लाख रु0 के ऋण व अर्जदान स्वीकृत किए गए। इसके फलस्वरूप अर्जल 1994 को 7.54 लाख रु0 (माव 1994 तक) के ब्याज के अलावा कुल 9.89 लाख रु0 के ऋण एवं अर्जदानों को वर्सूली नहीं हुई।

22. विभाजन प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला

(परिच्छेद 6.2.7)

** परिवर्तनों को व्यवहार्यता तथा सभी भागों से मुक्त उपयुक्त भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना राज्य बाल कल्याण परिवर्ष द्वारा जिला शिमला के हीरानगर में पंजाबी संघ पर किया गया 6 लाख रु0 का व्यय निष्फल रहा जिससे लगभगही अमीर नाम से वित्त रहे।

21. पंजाबी संघ संघ स्थापित करने पर निष्फल व्यय

(परिच्छेद 6.2.4)

** यद्यपि कारखानों के अगस्त निर्माण कार्यों पर कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था, फिर भी शिमला विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को 4.92 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

20. निर्माण कार्यों पर कर का अस्वाकार्य भुगतान

(परिच्छेद 6.2.3)

** मस्य बीज फर्म, दयोली की स्थापना पर अगस्त 1986 तक किया गया 15.86 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। निर्माण कार्यों को बाढ़ से हुई क्षति के कारण फर्म पर कार्य सम्पूर्ण नहीं किया जा सका जो कार्य स्थल की उचित जांच किए बिना निष्पादित किया गया था।

19. मस्य बीज फर्म, दयोली पर निष्फल व्यय

(परिच्छेद 5.4)

** एक मण्डल द्वारा खरीदे गए 5.79 लाख रुपये की लागत के दो पम्प सेट और आठ बड़े-प्रवाह वाटर फिल्टर निर्दिष्ट लिफ्ट सिस्टम/जलापूर्ति स्कीम पर प्रतिष्ठित नहीं किए गए और क्रमशः 7 और 4 वर्षों से अधिक अवधि से अप्रयुक्त मड़े थे।


18. अप्रयुक्त मशीनरी

(परिच्छेद 6.4)

*** कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं को 1973 तथा 1993 के मध्य दिये गये 73.97 लाख रु० के अग्रिमों का समायोजन मार्च 1993 तक प्रतीक्षित था।

*** बोर्ड ने आयोग की लेखापरीक्षा रिपोर्टों का उत्तर समय पर नहीं दिया जिसके कारण प्रमाण पत्र समिति, लखनऊ द्वारा क्रेडिट के दावों के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु अधिष्ठित प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 1982-83 से 1987-88 की अवधि से संबंधित 24.79 लाख रु० के दावे समय-बाधित हो गये तथा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए।

*** एकोक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित परिवारों के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करने के अन्तर्गत 1145 परिवारों को वितरण हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1989-90 के दौरान 50.35 लाख रु० के ऋण तथा 16.28 लाख रु० के अनुदानों के आवंटन के प्रति बोर्ड ने 235 लाख रु० के अग्रिमों को केवल 10.98 लाख रु० के ऋण के तथा 6.05 लाख रु० के अनुदान वितरित किए।



पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

1.1 निधियों के स्रोत व प्रयुक्ति

निम्नांकित विवरणी में वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन निधियों के स्रोतों तथा उनकी प्रयुक्ति के ब्यौरे निहित हैं :-

स्रोत (प्राप्तियां)	प्रयुक्ति (व्यय)		
	(करोड़ रुपए)		(करोड़ रुपए)
कर राजस्व	255.74	राजस्व व्यय	1351.50**
कर-भिन्न राजस्व	120.61		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	799.26	पूजीगत व्यय	220.37**
संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश-	289.52		
निगम कर से	45.97*		
भिन्न आय पर कर			
संघीय उत्पाद शुल्क	243.55		
अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)	245.96	अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण का निर्वहन (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)	211.42
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	146.05	केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का निर्वहन	57.32

* 0.01 करोड़ रु० का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

** ये निवल आंकड़े हैं जिसमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 103.21 करोड़ रु०; पूजीगत व्यय: 45.18 करोड़ रु० तथा ऋण व अग्रिम : 0.30 करोड़ रु० की कटौती में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

*** ये निवल आंकड़े हैं जिसमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 103.21 करोड़ रु०; पूँजीगत व्यय: 45.18 करोड़ रु० तथा ऋण व अधिम: 0.30 करोड़ रु० को कटौती में समायाजित व्ययों तथा शामिल नहीं की।

1988-89	663.35	790.43	698.38	7
1989-90	817.83	748.04	721.23	3
1990-91	779.55	843.45	806.63	12
1991-92	936.42	994.07	992.42	23
1992-93	1889.89	1875.87	1052.49	6
1993-94	1151.07	1435.74	1465.13	39

(करोड़ रुपए)


वर्ष
 बजट
 आकलन
 संशोधित
 आकलन
 आंकड़े
 वास्तविक
 गत वर्ष में राजस्व-
 प्राप्ति की तुलना में
 वृद्धि की प्रतिशतता

1.2 राजस्व प्राप्ति
 1.2.1 वर्ष 1993-94 में समाप्त छः वर्षों के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्ति निम्नवत

राज्य सरकार की वित्त स्थिति मोटे तौर पर अनुवर्ती परिदृष्टि में विश्लेषित है।

वर्ष	1986.04	1986.04
नकद शेष निवेश लेखा, विभागीय नकद शेष, स्थायी अधिम आदि सहित नकद शेष में शून्य काय	16.31	
प्रतिष्ठा		91.94
अन्तर्गत शून्य		
लोक लेख के	104.50	
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट में काय		
अधिम की वर्धनी		
ऋण व अधिम की	8.09	
(करोड़ रुपए)		
प्रयत्न (व्यय)		
संवितरित ऋण एवं अधिम		53.49
(करोड़ रुपए)		

1.2.2 वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक विभिन्न स्रोतों से राजस्व वसूलियों व राज्य के कुल राजस्व में उनके योगदान की स्थिति निम्नांकित चार्ट में प्रदर्शित है:



विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों का अधिक विस्तृत विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में निहित है।

1.3 कर राजस्व

वर्षबद्ध कर राजस्व

1.3.1 राज्य सरकार का कर-राजस्व वर्ष 1992-93 के 221.68 करोड़ ₹ से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 255.74 करोड़ ₹ हो गया जो 15 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है।

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
1988-89	118.10	14
1989-90	141.96	20
1990-91	160.90	13
1991-92	192.93	20
1992-93	221.68	15
1993-94	255.74	15

1.3.2 वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक विभिन्न करों व शुल्कों से वसूलियों को निम्नांकित तालिका में विश्लेषित किया गया है :

1988-89	118.10	14
1989-90	141.96	20
1990-91	160.90	13
1991-92	192.93	20
1992-93	221.68	15
1993-94	255.74	15


	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	(क र ो ड र ु प ए)					
बिक्री कर	44.86	52.59	62.11	66.90	75.20	93.88
	(38)	(37)	(39)	(35)	(34)	(37)
राज्य	36.06	42.40	54.21	66.25	75.78	83.53
आबकारी	(31)	(30)	(34)	(34)	(34)	(33)
वाहनों पर	5.27	6.47	6.59	8.78	9.88	11.56
कर	(4)	(5)	(4)	(5)	(5)	(4)
माल व	19.59	21.49	22.13	26.98	28.63	35.22
यात्रियों	(17)	(15)	(14)	(14)	(13)	(14)
पर कर						
विद्युत पर	1.57	5.00	1.81	2.76	5.27	2.10
कर एवं	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)
शुल्क						
भू-राजस्व	0.43	0.88	0.80	0.90	1.59	1.01
	(-)	(1)	(-)	(1)	(1)	--
स्टाम्प एवं	4.38	4.99	5.49	7.98	9.53	10.19
पंजीकरण	(4)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
फीस						
वस्तुओं व	5.94	8.14	7.76	12.38	15.80	18.25
सेवाओं पर	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(7)
अन्य कर						
एवं शुल्क						
जोड़	118.10	141.96	160.90	192.93	221.68	255.74
	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

टिप्पणी:-कोष्ठकों के आंकड़े कुल कर-राजस्व पर प्रत्येक कर की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

1.3.3 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान कर राजस्व संग्रहण में 34.06 करोड़ रु की वृद्धि मुख्यतः राज्य आबकारी (7.75 करोड़ रु), बिक्री कर (18.68 करोड़ रु), माल व यात्रियों पर कर एवं शुल्क (6.59 करोड़ रु), तथा वाहनों पर कर (1.68 करोड़ रु) से अतिरिक्त वसूलियों के कारण थी।

1.3.4

गत छः वर्षों में कर राजस्व के मुख्य स्रोतों की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है :-



जबकि कुल कर राजस्व में बिक्री कर का अंशदान वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य 38 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गया फिर भी यह कुल राजस्व में मुख्य अंशदानी था।

1.3.5 बजट आकलनों व संशोधित आकलनों की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कर राजस्व की वसूली के विश्लेषण से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों की तुलना में भी विद्युत पर कर एवं शुल्क के लिए (-) 65 प्रतिशत तथा भू राजस्व के लिए 55 प्रतिशत तक उच्च थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे सारणीकृत हैं:-

1992-93 के वास्तविक आंकड़े	राजस्व शीर्ष	1993-94			
		बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आंकड़े	संशोधित आकलनों में सन्दर्भ में भिन्नता की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
1.59	भू राजस्व	0.63	0.65	1.01	(+)55
9.53	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	8.80	8.03	10.19	(+)27
75.78	राज्य आबकारी	73.04	73.53	83.53	(+)14
75.20	बिक्री कर	88.03	80.98	93.88	(+)16
5.27	विद्युत पर कर एवं शुल्क	6.00	6.00	2.10	(-)65
15.80	वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	13.79	13.79	18.25	(+)32
28.63	माल व यात्रियों पर कर	32.65	30.07	35.22	(+)17


1.4	कर-भिन्न राजस्व	वर्षबद्ध कर-भिन्न राजस्व	
1.4.1	राज्य सरकार का कर-भिन्न राजस्व	वर्ष	कर भिन्न राजस्व
	1992-93 में 66.78 करोड़ रु० से बढ़कर		गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता
	1993-94 में 120.61 करोड़ रु० हो गया		वृद्धि(+)/
	जिसमें 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।		हास(-)

(करोड़ रुपए)

यह वृद्धि मुख्यतः कतिपय सेक्टरों से	1988-89	67.40	(-) 6
अधिक वसूली से सम्बद्ध थी जैसा निम्नांकित	1989-90	82.25	(+) 22
तालिका में इंगित है:-	1990-91	59.32	(-) 28
	1991-92	74.45	(+) 26
	1992-93	66.78	(-) 10
	1993-94	120.61	(+) 81

लेखाशीर्ष का		वास्तविक		वृद्धि	
ब्यौरा		आंकड़े			
		-----		-----	
		1992-93	1993-94	राशि	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)			
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.16	5.22	3.06	142
0406	वानिकी एवं वन्य प्राणी	23.43	65.36	41.93	179
0425	सहकारिता	1.40	3.92	2.52	180
0801	ऊर्जा	0.22	6.57	6.35	2886

1.4.2 कर राजस्व की तरह कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूलियों में भी वर्ष 1992-93 के दौरान बजट तथा संशोधित आकलनों में महत्वपूर्ण अन्तर था। संशोधित आकलनों की तुलना में यह भिन्नता ऊर्जा के संदर्भ में (+) 1269 प्रतिशत तथा खाद्य, भण्डारण व भाण्डागार के संदर्भ में (-) 97 प्रतिशत उच्च थी जिसके संदर्भ में संशोधित आकलनों का ब्यौरा तालिकाबद्ध रूप में



1.5.1 छोटो राज्य होने के कारण विभावल प्रदेश में आन्तरिक रूप से राजस्व उर्दान का क्षेत्र सदैव सीमित था। अतएव राज्य की आर्थिकता: केन्द्रीय सरकार के सहायता अर्जन व सहाय करों व शर्तों में अपने हिस्से पर निर्भर रहना पड़ा। वर्ष 1993-94 में राजस्व के वार मुख्य स्रोतों अर्थात् कर राजस्व, कर निम्न राजस्व, केन्द्रीय सरकार से सहायता अर्जन व सहाय करों और शर्तों में राज्यांश निम्नांकित वाट में प्रदर्शित है :-

वर्ष	व्यय प्रणाली	करीब	करीब	करीब	करीब	करीब
1992-93	बजट आकलन	3.49	3.50	2.61	(-) 0.89	(-) 25
	संशोधित आकलन	1.26	1.50	5.22	(+) 3.72	(+) 248
	वास्तविक आकलन	1.83	1.85	2.01	(+) 1.16	(+) 63
23.43	बन्ध प्रणाली	26.00	26.00	65.36	(+) 39.36	(+) 151
0.01	0408 खास मदवारण	1.50	1.50	0.04	(-) 1.46	(-) 97
0.22	0801 ऊर्जा	0.36	0.48	6.57	(+) 6.09	(+) 1269
2.17	0852 उद्योग	0.14	21.04	4.67	(-) 16.37	(-) 78
2.87	0055 पुलिस	3.49	3.50	2.61	(-) 0.89	(-) 25
2.16	0070 अन्य प्रशासनिक	1.26	1.50	5.22	(+) 3.72	(+) 248
1.85	0401 कृषि कर्म	1.83	1.85	2.01	(+) 1.16	(+) 63
23.43	0406 वानिकी एवं	26.00	26.00	65.36	(+) 39.36	(+) 151
0.01	0408 खास मदवारण	1.50	1.50	0.04	(-) 1.46	(-) 97
0.22	0801 ऊर्जा	0.36	0.48	6.57	(+) 6.09	(+) 1269
2.17	0852 उद्योग	0.14	21.04	4.67	(-) 16.37	(-) 78

नीचे दिया गया है :-

1.5.2 संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1988-89 (176.38 करोड़ ₹) तथा 1993-94 (289.52 करोड़ ₹) के मध्य प्रगामी रूप से 64 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष (276.24 करोड़ ₹) की तुलना में वर्ष 1993-94 में वृद्धि 5 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में 138 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि वर्ष 1988-89 के 336.50 करोड़ ₹ से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 799.26 करोड़ ₹ हो गया। सहायता अनुदान गत वर्ष के 487.79 करोड़ ₹ से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 799.26 करोड़ ₹ हो गया। यह बढ़ोतरी 64 प्रतिशत थी। इससे सम्बद्ध ब्यौरे साथ में तालिका में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और संघीय करों व शुल्कों का अंश

वर्ष	सहायता अनुदान	संघीय करों/शुल्कों का अंश
(करोड़ रुपए)		
1988-89	336.50	176.38
1989-90	342.97	154.05
1990-91	398.46	187.95
1991-92	485.22	239.82
1992-93	487.79	276.24
1993-94	799.26	289.52

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य राजस्व व्यय में वृद्धि निम्नांकित तालिका

में प्रदर्शित है :-

वर्ष	राजस्व व्यय		जोड़
	योजनागत	आयोजनेतर	
(क र ओ ड रू प ए)			
1988-89	200.80	567.42	768.22
1989-90	210.96	571.54	782.50
1990-91	249.02	652.45	901.47
1991-92	284.32	698.24	982.56
1992-93	326.73	818.84	1145.57
1993-94	409.01	942.49	1351.50


वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य योजनागत व्यय 104 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि के दौरान आयोजनेतर व्यय में 66 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के राजस्व व्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि है।

1.6.2 वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक राजस्व लेखे में व्यय का क्षेत्रबद्ध विश्लेषण निम्नांकित है :-


सेक्टर	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	(क रौ ड़ रू प ए)					
सामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	203.96	229.70	269.05	325.13	380.09	446.98
सामान्य सेवाएं (योजनागत)	5.64	6.00	9.14	12.00	13.43	13.45
सामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	251.74	233.57	243.28	254.37	301.30	320.70
सामाजिक सेवाएं (योजनागत)	63.78	76.74	112.70	115.82	140.54	162.58
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	108.85	105.93	137.82	115.49	133.69	171.14
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	131.38	128.22	127.18	156.50	172.76	232.98
सहायता अनुदान व अंशदान	2.87	2.34	2.30	3.25	3.76	3.67

गत वर्ष (1992-93) की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान आर्थिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं पर योजनागत व्यय क्रमशः 35, 16 तथा 0.4 प्रतिशत बढ़ा था जबकि इन्हीं सेवाओं पर आयोजनेतर व्यय में क्रमशः 28, 18 तथा 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

योजनागत व्यय की प्रवृत्ति




योजनेतर व्यय की प्रवृत्ति



1.7 राजस्व अधिशेष/घाटा

यद्यपि वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य राजस्व प्राप्तियां 110 प्रतिशत बढ़ीं लेकिन इसी अवधि में राजस्व व्यय में वृद्धि केवल 76 प्रतिशत थी। वर्ष 1993-94 के लेखे गत वर्षों के 93.08 करोड़ ₹ के राजस्व घाटे के प्रति 113.63 करोड़ ₹ के राजस्व अधिशेष से सम्भृत हुए। वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक की वर्षबद्ध स्थिति निम्नांकित तालिका में दी गई है:-



वर्ष	राजस्व		
	प्राप्तियां	व्यय	आधिक्य (+)/ घाटा (-)
	(क र ओ ड रू प ए)		
1988-89	698.38	768.22	(-) 69.84
1989-90	721.23	782.50	(-) 61.27
1990-91	806.63	901.47	(-) 94.84
1991-92	992.42	982.56	(+) 9.86
1992-93	1052.49	1145.57	(-) 93.08
1993-94	1465.13	1351.50	(+) 113.63

1.8 पूंजीगत व्यय

वर्ष 1992-93 के 205.32 करोड़ ₹ के पूंजीगत व्यय के प्रति वर्ष 1993-94 में यह व्यय 220.37 करोड़ ₹ था जो कि 7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे सारणीकृत है :-

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय
	(क र ओ ड रू प ए)	
1988-89	768.22	131.85
1989-90	782.50	122.14
1990-91	901.47	149.22
1991-92	982.56	188.10
1992-93	1145.57	205.32
1993-94	1351.50	220.37

1993-94	298.01	1029.67	1327.68	607.90	1935.58
1992-93	355.42	940.94	1296.36	491.36	1787.72
1991-92	181.41	881.54	1062.95	396.10	1459.05
1990-91	135.56	828.03	963.59	330.90	1294.49
1989-90	104.50	628.02	732.52	268.60	1001.12
1988-89	87.39	515.20	602.59	217.64	820.23

(क र ु प)

के	आन्तरिक	केन्द्रीय	सरकार	से ऋण एवं	अग्रिम
अन्य में	ऋण	सरकार	लोक	ऋण	
के	आन्तरिक	केन्द्रीय	सरकार	से ऋण एवं	अग्रिम
के	आन्तरिक	केन्द्रीय	सरकार	से ऋण एवं	अग्रिम
के	आन्तरिक	केन्द्रीय	सरकार	से ऋण एवं	अग्रिम

निम्नांकित है:-

व्यय की बढ़ती मांग व संसाधन अन्तराल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार उत्तरोत्तर उधार का आश्रय ले रही थी। राज्य सरकार के कुल दायित्व 136 प्रतिशत बढ़ गए जो वर्ष 1988-89 के 820.23 करोड़ रु० से 1993-94 में 1935.58 करोड़ रु० हो गए थे। जबकि आन्तरिक ऋण में 241 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम तथा अन्य दायित्व क्रमशः 100 व 179 प्रतिशत बढ़े। इस अवधि में राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के ब्यौरे

कारण सरकार के अन्य दायित्व भी हैं।

राज्य के लोक ऋण में आन्तरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। आन्तरिक ऋण में खूबे बाजार से उधार एवं दीर्घकालिक ऋण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण शामिल हैं जो विभिन्न परियोजनाओं व स्कीमों के वित्तपोषण के लिए हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थात् अग्रिम व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बन्धपत्र भी शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण व अग्रिम विभिन्न योजनागत तथा आयोजनर स्कीमों के निष्पादनार्थ भारत सरकार से प्राप्त ऋणों को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त लघु बचती, मविष्य निधि आदि के माध्यम से उठाई गई निधियों के

विधानमण्डल ने ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया है।

1.9.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार उसी सीमा (घरि कोई हो) के अन्दर राज्य की समीकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकती है जो राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए। राज्य विधानमण्डल ने ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया है।

1.9 लोक ऋण एवं अन्य दायित्व

बढ़ा।

1988-94 में बढकर 76 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में पूँजीगत व्यय केवल 67 प्रतिशत यह अवलोकित होगा कि राजस्व व्यय (योजनागत तथा आयोजनर दोनों ही)

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बैंक के न्यूनतम शेष से कम होता है, तो इस कमी को बैंक से अधोप्राप्य अधिम तथा अधोवर्द्धांक लेकर पूर्ण किया जाता है। नकद शेष को कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के राजकोष बिलों को भी पुनः बट्टे में दिया जाता है।

1.10 अधोप्राप्य अधिम तथा अधोवर्द्धांक

1.9.3 परन्तु राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपनी शेष सेवा के दायित्व का निर्वहन कर दिया था। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त शेष एवं अधिमों का वर्कौली अनुस्यूती के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन की 57.32 करोड़ ₹0 तथा ब्याज की 117.89 करोड़ ₹0 की अदायगी अधिलिखित थी। दोनों राशियों की अदायगी समय पर की गई। ब्याज सहित शेषों तथा अधिमों की वर्कौली वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त शेषों तथा अधिमों की राशि (146.05 करोड़ ₹0) से 29.16 करोड़ ₹0 अधिक थी। इस प्रकार 1993-94 के दौरान भारत सरकार के शेषों और अधिमों का शेषात्मक अन्तर्वह था।

वर्ष	राजस्व व्यय	व्यय	भूतमान	राजस्व व्यय पर ब्याज	भूतमान की प्रतिशतता
1988-89	768.22	782.50	69.01	16	9
1989-90	782.50	901.47	87.99	11	11
1990-91	901.47	982.56	110.45	12	12
1991-92	982.56	1145.57	147.85	15	15
1992-93	1145.57	1351.50	177.12	15	15
1993-94	1351.50	209.65	209.65	16	16

(क र ० इ र प प)

1.9.2 शेष के बोझ से राज्य सरकार का ब्याज दायित्व भी बढ़ गया था। ब्याज अदायगीयों के कारण निधियों का बहिर्वाह प्रणामी रूप से बढ़ रहा था। वर्ष 1993-94 की अदायगीयों वर्ष 1988-89 के बहिर्वाह से 204 प्रतिशत अधिक थी। स्थिति निम्नांकित तालिका में स्पष्टीकृत है:

1988-94 के दौरान राज्य सरकार ने जिस सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा वह निम्नवत है :-

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
(i) दिनों की संख्या जिनमें						
न्यूनतम शेष रखा गया						
(क) बिना किसी अग्रिम	169	84	178	132	22	44
प्राप्ति के						
(ख) अर्धोपाय अग्रिम	23	96	3	70	102	86
प्राप्त करके						
(ii) दिनों की संख्या						
जिनमें ओवरड्राफ्ट						
लिया गया	2	108	77	98	232	218
(iii) दिनों की संख्या						
जब भारत सरकार						
के राजकोष बिलों						
को पुनः बट्टे में						
दिया गया।	171	77	107	66	9	17

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक की अवधि में लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों तथा उन पर दिए ब्याज का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है:-

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
(क र ो ड र ु प ए)						
(1) अर्थोपाय अग्रिम						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम (सकल)	28.97	96.11	69.38	130.44	122.88	208.93
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	--	--	--	11.27	11.27	16.87
(iii) दिया गया ब्याज	0.03	0.45	0.34	0.45	1.16	1.17
(2) ओवरड्राफ्ट						
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	7.23	849.78	988.73	940.85	4418.50	595.72
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	--	--	--	--	143.42	51.48
(iii) दिया गया ब्याज	--#	0.23	0.27	0.28	1.55	2.96
(3) भारत सरकार के कोष बिलों को पुनः बट्टे पर देना						
(i) उन बिलों की राशि जो वर्ष के दौरान पुनः बट्टे में दिये गये।	356	157	354	172.00	27.50	64.50
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया राशि	31.31	12.72	30.63	--	--	--
(iii) दिया गया ब्याज	2.93	1.19	2.15	1.69	0.29	0.30

केवल 19,687/- रु०

1.11 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

1.11.1 राज्य सरकार विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को ऋण अग्रिम दे रही है। 1988-89 से प्रारम्भ होने वाले छः वर्षों में ऐसे ऋणों की स्थिति निम्नवत् है:-

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
	(क र ो ड र ु प ए)					
आदि शेष	363.83	416.08	459.36	493.94	539.46	552.61
वर्ष के दौरान अग्रिम- स्वरूप दी गई राशि	60.22	60.16	39.82	52.54	32.27	53.49
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	7.97	16.88	5.24	7.02	19.12	8.09
अन्त शेष	416.08	459.36	493.94	539.46	552.61	598.01
निवल बढ़ौतरी प्राप्त किया गया तथा राजस्व में जमा ब्याज	52.25	43.28	34.58	45.52	13.15	45.40
वर्ष के दौरान दीर्घकालीन उधारों से निवल प्राप्तियां:	3.39	3.44	1.80	3.96	4.15	2.50
	94.45	129.92	231.07	88.09	89.99	117.66

छः वर्षीय अवधि के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों के संदर्भ में निवल बढ़ौतरी राज्य सरकार के दीर्घकालीन उधारों से निवल प्राप्तियों के 15 और 55 प्रतिशत के मध्य थी।

1.11.2 बकाया वसूलियां: शिमला नगर निगम तथा अन्य नगरपालिकाओं आदि को दिए गए ऋणों, जिसके विस्तृत लेखे कार्यालय वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में रखे जाते हैं, में से 31 मार्च 1994 को 10.66 लाख रु० (मूलधन: 5.39 लाख रु०, ब्याज: 5.27 लाख रु०) की वसूलियां अतिदेय थीं।

उन ऋणों जिनके विस्तृत लेखाओं का अनुरक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 1994 को अग्रिमस्वरूप दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु अतिदेय कुल राशि, ब्याज के 1.41 करोड़ रु० सहित, 2.61 करोड़ रु० थी। बकाया राशि का मुख्य भाग "ग्रामीण तथा लघु उद्योगों" को ऋण (2.21 करोड़ रु०) तथा "उर्वरक ऋण" (0.31 करोड़ रु०) से संबंधित था। 7 विभागों के संबंध में बकाया वसूलियों का विवरण नवम्बर 1994 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

\$ सहकारी बैंकों तथा समितियों में निवेश वर्ष 1993-94 के दौरान सीजन किए गए शेयरों के मूल्य के रूप में 27.26 लाख रु०. सम्मिलित हैं।
निवेश के आंकड़ों के समाधान पर वर्ष 1992-93 के वित्त लेखाओं से 3.91 करोड़ रु० का अन्तर
अप्याई आंकड़े।

सहकारी निवेश से प्रतिकूल, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज ऋण पर भागीदारों/कम्पनियों में निवेशित 229.06 करोड़ रु० पर 1988-94 के छ. वर्षों के दौरान कोई लाभार्जित किए गए ब्याज की रचना में पर्याप्त कम था। राज्य सरकार द्वारा मार्च 1994 तक 33 करोड़ रु० अर्जित नहीं हुआ।

1988-89	141.02	0.03	0.02
1989-90	159.06	0.08	0.05
1990-91	177.51	0.02	0.01
1991-92	198.11	0.12	0.06
1992-93	218.45	0.10	0.05
1993-94	295.78	0.34	0.11

(क र डे)

वर्ष के अन्त तक कुल निवेश वर्ष के दौरान प्राप्त लाभार्जित/ ब्याज की प्रतिशतता वर्ष 2 पर कॉलम 3

1.12.2 यद्यपि राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश 1988-89 के अन्त में 141.02 करोड़ रु० से बढ़कर 1993-94 के अन्त में 295.78 करोड़ हो गया, लेकिन इस अवधि के दौरान लाभार्जित/ब्याज तदनुसंध नहीं बढ़ा था। 1992-93 के दौरान अर्जित किया गया लाभार्जित/ब्याज 0.10 करोड़ रु० था तथा 1993-94 में सरकार ने 0.34 करोड़ रु० अर्जित किए। 1988-89 से आगे निवेश तथा लाभार्जित/ब्याज की विस्तृत स्थिति नीचे दी जाती है:-

\$ इसके अतिरिक्त, 21.42 लाख रु० की राशि का सहकारी बैंकों तथा 289.68 लाख रु० की राशि का सहकारी समितियों में निवेश किया गया था। तथापि, ये संगठन भारत के निरक्षर-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 तक नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम-2 केन्द्रीय सरकार कम्पनी में 55.58 करोड़ रु० का निवेश किया था।

\$

1.13 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए आकस्मिक दायित्व की स्थिति निम्नवत् थी:-

31 मार्च को	अधिकतम प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि				
		मूलधन	ब्याज			
	(क	रु	प	ए)
1989	442.98	313.28				13.04
1990	527.46	352.71				2.67
1991	674.88	403.30				4.60
1992	723.18	361.65				8.41
1993	756.09	472.19				9.93
1994	819.71	483.25				18.77

पांच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया प्रत्याभूतियों की राशि में 54 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राज्य सरकार प्रत्याभूत राशि पर प्रत्याभूति शुल्क के रूप में 0.5 प्रतिशत तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रूप में 0.1 प्रतिशत प्रभारित करती है। प्रत्याभूति शुल्क तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के संदर्भ में 31 मार्च 1994 को देय 0.32 करोड़ रु० की कुल राशि के प्रति राज्य सरकार द्वारा 0.11 करोड़ रु० प्राप्त किए गए।

1.14 सारांशित वित्तीय स्थिति

वर्ष 1993-94 के विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे तथा वर्ष की प्राप्तियों तथा संवितरणों के सार से उदभूत 31 मार्च 1994 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नवत् सारणी में इंगित की जाती है:-

विवरण-1 31 मार्च 1994 को राज्य सरकार की सक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए)

देशवार परिसम्पत्तियां

31 मार्च 1993 को राशि	31 मार्च 1994 को राशि	31 मार्च 1993 को राशि	31 मार्च 1994 को राशि
212.00	246.53	1718.51	1938.88

1 2 3 4 5 6

212.00	246.53	1718.51	1938.88
(भारतीय रिजर्व)			
से ओवरड्राफ्ट की			
छांटकर)			
बाजार मूल्य	175.31		
भारतीय जीवन बीमा			
भारतीय जीवन बीमा	8.32		
निगम से मूल्य			
भारतीय सामान्य बीमा			
निगम से मूल्य	1.03		
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण			
विकास बैंक से मूल्य	0.40		
राष्ट्रीय सहकारिता विकास			
निगम से मूल्य	14.68		
अन्य संस्थाओं से			
मूल्य	29.92		
भारतीय रिजर्व बैंक			
से अधिप्राप्त अधिम	16.87		

कम्पनियां, निगमों
आदि के शेयरों
में निवेश 295.78
अन्य पूंजीगत
व्यय 1643.10

1	2	3	4	5	6
940.94	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1029.67	552.61	ऋण तथा अग्रिम	598.01
	1984-85 से पूर्व के ऋण	115.75		ऊर्जा हेतु ऋण	507.28
	आयोजनेतर ऋण	643.49			
	राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	222.36		अन्य विकास ऋण	61.30
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.54		सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	29.43
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	47.53			
1.00	आकस्मिकता निधि	1.00	0.50	आकस्मिकता निधि को विनियोग	0.50
			(-)23.06	उच्चतम तथा विविध शेष	(-)1.08
491.36	लघु बचत, भविष्य निधियां आदि	607.90	0.12	अग्रिम	0.14
41.97	निक्षेप	54.98	(-)114.94	नकदी	(-)131.25
143.42	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	51.48			
2.31	आरक्षित निधियां	4.37		कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषण में नकदी	6.45
44.95	प्रेषण शेष	39.85		स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.07

1	2	3	4	5	6
255.79	सरकारी लेखे में अधिशेष	369.42			
	गत वर्ष का शेष	265.06		नकद शेष निवेश लेखा	0.14
	(i) चालू वर्ष का अधिशेष घटारं	113.63			
	(i) समायोजन	9.27*		भारतीय रिजर्व बैंक	
	(ii) विविध	--		में जमा	(-)137.91
	सरकारी लेखे	**			
2133.74		2405.20	2133.74		2405.20

* वर्ष 1993-94 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14 के अनुसार सरकारी लेखे में 378.69 करोड़ ₹ का राजस्व अधिशेष था। (-) 9.27 करोड़ के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:-

	(करोड़ रुपए)
(i) " 7810-अन्तर्राज्यीय समायोजन शीर्ष के अन्तर्गत समयोजित प्रगामी राशि	(-) 1.43
(ii) "8680-विविध सरकारी लेखा" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(+) 0.16
(iii) प्रोफार्मा समायोजित निवल धनराशि	(-) 8.00
निवल जोड़	(-) 9.27

** केवल 35,804 ₹

प्राप्तियां (करोड़ रूपए)		प्रवर्ग-ख-अन्य संवितरण (करोड़ रूपए)			
		III भारतीय रिजर्व बैंक से अथ ओवरड्राफ्ट			143.42
II स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश लेखे आदि सहित अग्रशेष		(-) 114.94	IV पूंजीगत परिव्यय खण्ड		220.37
			आयोज- नेतर	योजनागत	कुल
III ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	8.09	(क) सामान्य सेवाएं	--	5.89	5.89
(i) ऊर्जा से	----	(ख) सामाजिक सेवाएं	--	67.90	67.90
(ii) सरकारी कर्मचारियों से	4.65	(ग) आर्थिक सेवाएं			
(iii) अन्य से	3.44	(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-) 2.67	13.15	10.48
		(ii) ग्रामीण विकास	--	0.04	0.04
		(iii) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	11.14	11.14
IV राजस्व अधिशेष अधोनीत	113.63	(iv) ऊर्जा	--	42.29	42.29
V लोक ऋण प्राप्तियां	392.01	(v) उद्योग तथा खनिज	--	6.74	6.74
(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	245.96	(vi) परिवहन	--	74.27	74.27
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	146.05	(vii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	1.62	1.62
VI लोक लेखा प्राप्तियां	1488.44				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	206.47	V संवितरित ऋण तथा अग्रिम			53.49
(ii) आरक्षित निधियां	99.99	(i) ऊर्जा हेतु			37.95
(iii) निक्षेप तथा अग्रिम	240.80	(ii) सरकारी कर्मचारियों को			10.15
(iv) उचन्त तथा विविध	343.43	(iii) अन्य को			5.39
(v) प्रेषण	597.75				

		VI लोक ऋण की चुकौती	268.74
		(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	211.42
		(ii) केन्द्रीय सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों की चुकौती	57.32
		VII लोक लेखा संवितरण	1383.94
		(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	89.94
		(ii) आरक्षित निधियां	97.92
		(iii) निक्षेप तथा अग्रिम	227.82
		(iv) उचन्त तथा विविध	365.42
		(v) प्रेषण	602.84
VII भारतीय रिजर्व बैंक से अन्त ओवरड्राफ्ट	51.48		
		VIII वर्षान्त पर नकद शेष	(-)131.25
		(i) कोषागारों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	6.45
		(ii) स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.07
		(iii) नकद शेष निवेश लेखा	0.14
		(iv) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-)137.91
	<hr/>		<hr/>
	1938.71		1938.71
	<hr/>		<hr/>

व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. ये सारांशित वित्तीय विवरणियां राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित है और उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्या के अनुसार हैं।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर निकाला गया है। परिणामतः भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्यहास या स्टॉक के आंकड़ों में भिन्नता आदि मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।

* नकद शेष के अन्तर्गत " रिजर्व बैंक के पास जमा " से सम्बन्धित आंकड़ों को सम्मिलित न करने के कारण पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित स्थिति से निम्न है।

हई लेकिन इसी अवधि में दायित्वों में 131 प्रतियोगिता की वृद्धि हुई थी।
 वयधिगत एवं वर्ष की अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों में 75 प्रतियोगिता की वृद्धि

वर्ष	परिसम्पत्तियाँ	अन्त में
1993-94	2405.20	1374.32*
1992-93	2133.74	1495.11
1991-92	1885.08	1695.34
1990-91	1695.34	1495.11
1989-90	1495.11	1061.70
1988-89	1374.32*	879.64*

दायित्व (करोड़ रूपए)

प्रदत्त शेषों को सम्मिलित करके राज्य सरकार की परिसम्पत्तियाँ एवं कुल दायित्व निम्नलिखित हैं:-
 1988-89 से 1993-94 की क्र. वर्षीय अवधि के दौरान पूर्ण निवेश तथा

1.15 राज्य की परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व

करोड़ रु०) समाधानानादीन था (अक्टूबर 1994)।
 वयधिगत 47.10 करोड़ रु० के अन्तर्गत का समाधान ही रूका था (अक्टूबर 1994) लेकिन शेष (7.97 अर्जुनार " भारतीय रिजर्व बैंक में जमा " के अन्तर्गत अन्तिम शेष 192.98 करोड़ रु० (जमा) था।
 6. लेखाधर्मों में प्रदर्शित 137.91 करोड़ रु० (जमा) के शेष के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के

करोड़ रु०(जमा) ही गया।
 के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1993 को 23.06 करोड़ रु० (जमा) से घट कर 31 मार्च 1994 को 1.08 और से किए गए भूगतान तथा अन्य बकाया एवं समायोजन इत्यादि सम्मिलित है। उक्त तथा विविध
 5. उक्त तथा विविध शेषों में जारी किए गए परन्तु भूगतान न किए गए बैंक, राज्यों की

1983-84 के लिए प्रथम विवरणों को बनाने के लिए संशोधित अधिशेष के रूप में माना गया।
 लेख में संवृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रु० के सन्तुलनकारी आंकड़ों को
 4. सरकारी लेखा-पद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रूप से सरकारी से अप्रमाणित रहता है।

3. वयधिगत प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अर्जुनार) का एक अंश तथा शेष, पूर्ण रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाधर्मों में इसका वार्षिक प्रयुक्ति के उद्देश्य

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 1993-94 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् थी:

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
(करोड़ रुपए)					
I. राजस्व					
दत्तमत	1164.11	118.08	1282.19	1240.53	(-) 41.66
प्रभारित	229.70	1.38	231.08	214.18	(-) 16.90
II. पूंजीगत					
दत्तमत	238.74	46.02	284.76	259.54	(-) 25.22
प्रभारित	---	6.13	6.13	6.01	(-) 0.12
III. लोक ऋण					
प्रभारित	145.52	--	145.52	956.41 [®]	(+) 810.89 [®]
IV ऋण तथा अग्रिम					
दत्तमत	53.00	8.43	61.43	53.79	(-) 7.64
सकल जोड़	1831.07	180.04	2011.11	2730.46	(+) 719.35

* ये व्यय अर्थात् राजस्व व्यय : 103.21 करोड़ पूंजीगत व्यय 45.18 करोड़ तथा ऋण व अग्रिम 0.30 लाख रु० की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों सहित सकल आंकड़े हैं।

® इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

53 मामलों में बचत तथा 16 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम समग्र आधिक्य था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

	बचत		आधिक्य		शुद्धबचत (-)/आधिक्य(+)	
	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत
	(क र ो ड र ु प ये)					
दत्तमत	77.13	33.97	35.47	1.11	(-)41.66	(-)32.86
	(23 अनुदानों में)	(17 अनुदानों में)	(7 अनुदानों में)	(8 अनुदानों में)		
प्रभारित विनियोग	16.90	0.12	--	810.89 [⊙]	(-)16.90	(+)810.77 [⊙]
	(9 विनियोगों में)	4 विनियोगों में)		1 विनियोग में)		

वर्ष 1993-94 में प्राप्त समग्र पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 10 प्रतिशत थे।

9 मामलों में 7.95 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय या तो किया ही नहीं गया अथवा मूल प्रावधानों से भी कम था। विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

दत्तमत अनुदानों में 111.10 करोड़ रुपये और प्रभारित विनियोगों में 17.02 करोड़ रुपये की अन्तिम बचत में से 17 अनुदानों और एक विनियोग में प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपये से अधिक की कुल 124.98 करोड़ रुपये (21 मामले) की बचत हुई जिसका विवरण सरकार

⊙ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

द्वारा दिए गए बचत के मुख्य कारणों सहित नीचे इंगित है:-

क्रमांक	अनुदान	बचत-राशि (बचत-प्रतिशतता) (करोड़ रुपयों में)	मुख्य कारण
दत्तमत अनुदान			
राजस्व			
1.	1-विधान सभा और निर्वाचन	1.18 (25)	मतदाताओं को पहचानपत्र जारी करने हेतु संहितागत औपचारिकताओं को अन्तिम रूप न दिया जाना
2.	4-सामान्य प्रशासन	1.36 (2)	रिक्त पदों आदि को न भरना।
3.	5- भू-राजस्व	2.71 (7)	रिक्तपदों का न भरना, किराया बिलों की प्राप्ति न होना, उपकरणों और मशीनरी आदि का क्रय न करना
4.	8- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	40.26 (14)	रिक्त पदों को न भरना तथा दैनिक मजदूरी पर कम कर्मचारी रखना, छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने योग्य कम छात्रों का होना आदि।
5.	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.85 (10)	रिक्त पदों का न भरना, सहायता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों को कम सहायता अनुदान देना और योजना की अधिकतम सीमा घटाना, संहितागत औपचारिकताओं आदि के पूर्ण न होने के कारण दवाइयों का कम क्रय करना।
6.	11- कृषि	2.44 (4)	उर्वरीकरण पर कम उपदान देना और बाजार मध्यस्थता योजना को क्रियान्वित करना
7.	16- वन और वन्य प्राणी	6.09 (9)	योजना की सीमा घटाना, कम निर्माण कार्यों का निष्पादन, सामग्री का कम क्रय और अनुरक्षण और मरम्मत पर कम व्यय, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कम मांग।
8.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.03 (4)	रिक्त पदों का न भरना कार्यालय वस्तुओं का कम क्रय, दैनिक मजदूरी पर कम कर्मचारी लगाना, सहायता अनुदान दावों आदि की कम प्राप्ति।
9.	20-ग्रामीण विकास	1.33 (3)	केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति तथा योजना की सीमा को घटाना
10.	21-सहकारिता	1.51 (18)	रिक्त पदों का न भरना, चाय विकास परियोजना के अन्तर्गत "विधायन सहकारिताओं" से प्रबन्धकीय उपदान के कम मामलों की प्राप्ति
11.	22-खाद्य तथा भाण्डागारण	1.39 (9)	लेवी चीनी की कम मांग, योजना की सीमा घटाना, अन्तोदय परिवारों को कम सहायता अनुदान आदि।

12.	27- १म एवं	0.76	भारत सरकार से स्वीकृति की प्राप्ति न होना, पक्षों का सृजन न करना और रिक्त पक्षों को न भरना।	(12)	5.75	1993-94 के अन्तिम महीनों में व्यय का कम प्रवाह होना, लॉटरियों पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के	(6)	वृद्धिगत नई लॉटरियों प्रारम्भ न करना, अन्य महालेखाकार कार्यालयों से विगतवर्ष प्रवेश के पेशन भण्डियों से सम्बन्धित प्रत्याशित डेबिटों को कम प्राप्ति।	
13	रोजगार	29-वित्त							
14.	8-शिक्षा	1.16	योजना की सीमा में कमी करना	(12)					
15.	संस्कृति	11-कृषि	निर्माणकार्यों का कम निष्पादन और मशीनरी की कम खरीद।	(14)	2.53				
16.	12-सिंचाई	1.55	स्कीम की स्वीकृति न मिलना, योजना की सीमा में कमी आदि।	(14)	1.55				
17.	17-सड़के	10.35	योजना की सीमा में कमी, मशीनरी/ सामग्री का कम खर्च आदि।	(16)	6.38	वायु विकास परियोजना के निष्पादन में रोक, "विपणन सहकारिता" के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति, कानडा की वायु फैक्टरी के लिए निधियों की कम मांग, "शामीण उप-नौकरा योजना" के अन्तर्गत शर्णों की मांग प्राप्ति न होना इत्यादि।			
18.	21- सह-और पुन	6.38		(16)					
19.	23- जल	8.21	योजना की सीमा में कमी	(10)					
20	28-जलापूर्ति	2.37	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन तथा आवास बोर्ड से मांग प्राप्ति न होना।	(5)					
21.	29-वित्त	16.77	भारतीय रिजर्व बैंक से लेन-देन की सूचनाओं का विलम्ब से प्राप्त होना, प्रत्याशित से अधिक अधिम लेना, प्रत्याशा से कम व्यय का भूगतान।	(7)					

2.2.2 निरन्तर बचत/आधिक्य

1991-94 के दौरान 9 मामलों में व्यय में कुल प्रावधानों से 5 प्रतिशत अथवा अधिक की निरन्तर कमी हुई जबकि 2 अन्य मामलों में यह प्रावधान से निरन्तर अधिक रहा। सम्बद्ध विवरण निम्नवत थे:-

कुल अनुदानों के प्रति बचत/आधिक्य की प्रतिशतता			
अनुदान	1991-92	1992-93	1993-94
I- बचत			
क-राजस्व-दत्तमत			
2- राज्यपाल तथा मन्त्री-परिषद्	8	11	10
5 भू-राजस्व	31	38	7
21-सहकारिता	5	13	18
27-श्रम एवं रोजगार	10	18	12
29-वित्त	7	12	6
ख-पूँजीगत-दत्तमत			
13 भू तथा जल संरक्षण	6	36	43
17-सड़कें तथा पुल	18	17	16
23-जल तथा विद्युत विकास	39	30	10
ग-राजस्व प्रभारित			
29- वित्त	5	8	7
II- आधिक्य			
घ. राजस्व दत्तमत			
10-लोक निर्माण कार्य	31	43	51
ड. पूँजीगत प्रभारित			
29-वित्त	713	2884	557

2.2.3 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचते वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा न करके इनके पता चलने के तत्काल पश्चात् सरकार को अभ्यर्पित की जानी चाहिए, जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अन्तर्गत आधिक्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित न हों। तथापि, बचतों को भविष्य के सम्भावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

16 दत्तमत अनुदानों (20 मामले) तथा 10 प्रभारित विनियोगों (11 मामले) में क्रमशः 11.53 करोड़ ₹0 और 8.89 करोड़ ₹0 की राशियों को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इनमें से 3 दत्तमत अनुदानों में 0.26 करोड़ ₹0 तथा 7 प्रभारित विनियोगों में 0.15 करोड़ ₹0 की समग्र बचत

अभ्यर्पित नहीं की गई थी। मुख्य भिन्नताओं के ब्यौरे जहां बचतें 20 प्रतिशत अथवा अधिक थीं और राशि एक करोड़ रु० से अधिक थी परन्तु बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थीं, परिशिष्ट-II में शामिल किए गए हैं।

19 मामलों में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त 8 अनुदानों में 2.40 करोड़ रु० अभ्यर्पित किए गए यद्यपि व्यय अनुदान से बढ़ गया और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत नहीं थी। सम्बद्ध ब्यौरे निम्नांकित हैं :-

(क) उपलब्ध बचतों से अधिक निधियों का अभ्यर्पण:

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
(लाख रुपए)			
राजस्व-दत्तमत			
1.	1- विधानसभा तथा निर्वाचन	117.67	119.38
2.	3- न्याय-प्रशासन	5.62	7.03
3.	4-सामान्य प्रशासन	135.97	299.98
4.	5- भू-राजस्व	271.22	343.33
5.	6- आबकारी एवं कराधान	8.90	10.19
6.	14- पशुपालन तथा डेरी विकास	9.46	84.18
7.	16- वन तथा वन्य प्राणी	608.85	701.47
8.	18- आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	20.65	28.28
9.	20- ग्रामीण विकास	133.22	236.80
10.	21- सहकारिता	150.58	153.24
11.	22- खाद्य एवं भाण्डारण	139.08	149.15
12.	24-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	40.40	40.71
13.	26-पर्यटन एवं अतिथि सत्कार	12.69	21.81
14.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता आदि	17.19	1089.66
पूंजीगत-दत्तमत			
15.	8- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	115.81	240.76
16.	13-भू तथा जल संरक्षण	20.48	22.01
17.	20-ग्रामीण विकास	10.71	10.83
18.	23-जल एवं विद्युत विकास	821.10	1050.01
19.	30-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	20.33	24.38

(ख) समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अन्वयण

कमांक	अनुदान	अधिक व्यय का वर्गीकृत	अनुवर्णित वर्गीकृत
-------	--------	-----------------------	--------------------

(लाख रुपए)

राजस्व-दलभन

1.	12-सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	101.01	4.14
2.	13-मू तथा जल संरक्षण	26.05	36.18
3.	17-सड़कें तथा पुल	154.94	50.00
4.	31-जनजातीय विकास	439.14	96.33

पूर्वोक्त दलभन

5.	5-मू-राजस्व	1.82	0.22
6.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.52	37.12
7.	18-आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	21.69	7.56
8.	25-सड़कें, जल परिवहन तथा नागरिक	4.37	8.25

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के केवल अन्तिम दिन अनुवर्णित की गई थीं। ये उदाहरण व्यय पर अनुवर्णित निवयण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.2.4 अनुदान/विनियोग पर आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 7 अनुदानों में कुल आधिक्य 35,47,29,420 रु० था जबकि पूर्वी प्रवर्ग में 8 अनुदानों में आधिक्य 1, 11,30,822 रु० तथा 1 विनियोग में 8,10,89,00,832 रु० था। आधिक्यों का (विवरण नीचे दिया गया है) संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमन

* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त औवरड्राफ्टों की दृष्टिगत तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु० शामिल है।

करना अपेक्षित है।

क्रमांक	अनुदान	कुल विनियोग रुपए	वास्तविक व्यय रुपए	आधिक्य की राशि रुपए
दत्तमत अनुदान				
राजस्व				
1.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	71,71,63,000	72,01,27,742	29,64,742
2.	10-लोक निर्माण कार्य	53,62,30,000	81,18,81,622	27,56,51,622
3.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	24,62,66,000	25,63,67,113	1,01,01,113
4.	13-भू जल तथा संरक्षण	11,74,32,000	12,00,36,512	26,04,512
5.	17-सड़कें तथा पुल	33,89,75,000	35,44,68,997	1,54,93,997
6.	23-जल तथा विद्युत विकास	8,94,00,000	9,33,99,000	39,99,000
7.	31-जनजातीय विकास	71,63,68,000	76,02,82,434	4,39,14,434
पूंजीगत				
8.	5-भू-राजस्व	10,90,000	12,72,125	1,82,125
9.	9-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5,27,54,000	5,40,06,310	12,52,310
10.	10-लोक निर्माण कार्य	4,33,50,000	4,54,64,821	21,14,821
11.	14-पशुपालन तथा डेरी विकास	32,50,000	34,82,429	2,32,429
12.	18- आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	7,54,14,000	7,75,82,716	21,68,716
13.	24-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15,00,000	15,01,052	1,052
14.	25-सड़कें, जल परिवहन तथा नागरिक विमानन	11,70,18,000	11,74,55,164	4,37,164
15.	31-जनजातीय विकास	24,76,21,000	25,23,63,205	47,42,205
प्रभारित विनियोग				
पूंजीगत				
1.	29-वित्त	1,45,52,00,000	9,56,41,00,832 [⊗]	8,10,89,00,832 [⊗]

आधिक्य के लिए कारण सितम्बर 1994 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं:-

⊗ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों की चुकौती तथा न्यूनताओं के सम्बन्ध में 687.66 करोड़ रु० शामिल है।

प्रभारित व्यय हेतु किसी अर्जदान अथवा विनियोग को उपशीर्षा अथवा मानक उद्देश्यों (जिन्हें प्राथमिक इकाइयां कहा जाता है) में बांटा जाता है जिनके अन्तर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। निधियों का पुनर्विनिवेशन, वित्तीय वर्ष जिससे अर्जदान या विनियोग सम्बन्धित होता है, को बन्द करने से पूर्व एक अर्जदान या विनियोग में अर्जदान की प्राथमिक इकाइयों के मध्य होता है। पुनर्विनिवेशन केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब यह बात हो या इसकी प्रत्याशा हो कि इकाई जिससे निधियां स्थानान्तरित की जानी हैं, में विनियोजन का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा कोई इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

2.2.7 अतिविक्रमपूर्ण पुनर्विनिवेशन

राजस्व प्रवर्ग में 4 अर्जदानों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 36.59 करोड़ रु० की वसुलियों का कम अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार पूँजीगत प्रवर्ग में 5.39 करोड़ रुपये से पूर्व 6 अर्जदानों में कम बजट बनाया गया था तथा 2 अर्जदानों में 2.31 करोड़ रुपये की कम वसुलियां थीं। ऐसी मुख्य भिन्नताएं जो मूल प्राक्कलनों का 20 प्रतिशत तथा एक करोड़ रु० से कम नहीं हैं, का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

अर्जदान मांगे एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि हेतु होती है और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वसुलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दिखाया जाता है। इसी प्रकार विनियोग लेखाओं में भी वसुलियों को उसके परिशिष्ट में अलग से दिखाया जाता है। 1993-94 के लेखाओं की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में 66.63 करोड़ रु० के बजट प्राक्कलनों के प्रति 103.22 करोड़ रु० की वास्तविक वसुलियां थीं। पूँजीगत प्रवर्ग में 42.39 करोड़ रु० के बजट प्राक्कलनों के प्रति 45.47 करोड़ रु० की वास्तविक वसुलियां थीं।

2.2.6 व्यय की कमी के रूप में वसुलियां

अन्तर्गत विशेष रूप से स्पष्ट करना होता है।
 1993-94 के लिए 353 शीर्षा/उप-शीर्षा के सम्बन्ध विनियोग लेखाओं के विषय में भिन्नताओं हेतु ऐसे स्पष्टीकरण अक्टूबर 1994 तक प्राप्त नहीं हुए।

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेखे अतिकारी को भेज दिए जाते हैं, उन भिन्नताओं की सामान्य रूप से एवं महत्वपूर्ण शीर्षा/उप-शीर्षा के अन्तर्गत विशेष रूप से स्पष्ट करना होता है।
 जिनमें अन्तिम अर्जदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियन्त्रण

2.2.5 बचत/आधिव्ययों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

* प्रमुख अभियंता, सिवाई एवं जन स्वास्थ्य (2702- लघु सिवाई: 4.98 करोड़ रु.); निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (4211-परिवार कल्याण पर पूर्वी परिव्यय: 0.01 करोड़ रु.) तथा सचिव, स्थानीय स्वशासन (3054- मांग एवं पुन: 1.12 करोड़ रु.)

वित्तीय नियमों में निहित है कि किसी भी धनराशि का खर्चने से तब तक आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह गुरुत्मान के लिए अथवा स्याई अभियम से संचित आहरण की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक न हो। ऐसे निमाण कार्यों के निष्पादन, जिनकी पूर्ति में पचास समय लगने की सम्भावना हो, के लिए भी खर्चने से अभियमों का आहरण अनमत् नहीं है। अतः शेष राशि शीघ्र खर्चने में जमा करना अपेक्षित है।

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

है। (अक्टूबर 1994)।

माननीय सरकार की अक्टूबर 1994 में संचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं

समाधान नहीं हुआ।

6.11 करोड़ रु० के व्यय का समाधान नहीं किया था। अतः कुल 6.11 करोड़ रु० के व्यय का भी तीन निधण अधिकारियों ने 1993-94 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए तीन लेखा-शीर्षों के सम्बन्ध में सरकार की आवधिक रूप से समाधान में विलम्ब की सीमा संचित किए जाने पर

एखाइडी अथवा गलती का शीघ्रता से पता लगा सके।

अपने सम्बद्ध विभागों के व्यय का आवधिक मिलान करें। इससे विभागीय अधिकारी किसी भी कि वे लेखाओं के समापन से पूर्व महालेखाकार द्वारा अनुरोधित लेखाओं में बृक किसे गये व्यय के साथ व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षित है

2.3 विभागीय आंकड़ों का समाधान

नियंत्रण के अभाव का परिचायक था।

उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य पुनर्विनियोजित राशि से ज्यादा था। यह व्यय पर पचास अथवा (II) मूल प्रावधान जिसमें से निधियां स्थानान्तरित की गई थी, अपूर्ण था और उस परिणामतः उपशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत उस उप-शीर्ष की पुनर्विनियोजित राशि से ज्यादा थी, पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां को स्थानान्तरित किया गया था, मूल प्रावधान पूर्ण से अधिक था और अतिवर्धकपूर्ण था जैसा परिशिष्ट-IV में उद्धृत है क्योंकि (I) उस उप-शीर्ष के अन्तर्गत जिसमें अनुदानों/विधियों के 60 उप-शीर्षों के मामले में 5.72 करोड़ रु० की राशि का पुनर्विनियोजन 1993-94 के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 18

उद्योग, शिक्षा तथा उद्यान विभागों के लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि जनवरी 1989 तथा जून 1993 के मध्य विभिन्न योजनाओं के निष्पादन तथा विकास कार्यों के लिए आहरित किए गए 59.81 लाख रु० बैंक ड्राफ्टों, बैंकों/डाकघरों में जमा के रूप में रखे गए। इसमें से 49.75 लाख रु० जुलाई 1994 तक अप्रयुक्त पड़े थे। इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण परिशिष्ट-V में दिया गया है।

वास्तविक आवश्यकता से पूर्व आहरित की गई ऐसी निधियों के कारण सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ तथा वे सरकारी लेखे से बाहर रही। इसके अतिरिक्त सरकार को 1992-94 के दौरान 4.51 करोड़ रु० (1992-93: 1.55 करोड़ रु० तथा 1993-94: 2.96 करोड़ रु०) के पर्याप्त ब्याज दायित्व भुगतान से सम्बद्ध ओवरड्राफ्टों का सहारा लेना पड़ा था।

मामला जुलाई 1994 में सरकार को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1994)।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सम्पूर्ण दायित्व निर्देशक एवं उपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग में निहित था जिसकी सहायतायुक्त जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी थे। कुछ स्तर पर यह कार्यक्रम कुछ विकास अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। सर्वोपरि प्रशासनिक नियंत्रण उपर-मुख्य सचिव एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पास था।

3.1.2 सामाजिक सेवा

-ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाना।
 -मजदूरी के स्तर पर सरकारात्मक प्रभाव तथा
 -सामाजिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का सृजन करना।
 के प्रत्यक्ष एवं निरन्तर लाभ के लिए परिस्थितियों का सृजन करना।
 -ग्रामीण आर्थिक ढांचे को मजबूत करके दीर्घकालिक रोजगार तथा ग्रामीण गरीबों

अन्य गौण उद्देश्य निम्नवत् थे:
 ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" को भी इस कार्यक्रम में मिला दिया गया। इस कार्यक्रम में परिकल्पित आरम्भ की गई। विद्यमान दो स्कोप "ग्रामीण मूडिनि रोजगार गारंटी कार्यक्रम" तथा "राष्ट्रीय लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में जवाहर रोजगार योजना को राज्य में अक्टूबर 1989 में अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करके ग्रामीण गरीबों की जटिल समस्या को हल करने के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरजगार तथा अल्प-रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं को

3.1.1 परिवर्ष

3.1 जवाहर रोजगार योजना

ग्रामीण विकास विभाग

निहित विभाग

दीक्षा अख्य

* बिनासपुर (बिनासपुर, घुमारवाड़ा तथा झुंझडी); हमीरपुर (भारत, बिजहडी, हमीरपुर, नदीन तथा सुजानपुर टीहरा); किन्नीर (करपा, निवार तथा पूह); मण्डी (वाँतडा, दरगा, गीहर, मंडी, दिवालसर तथा सुंदरनार); शिमला (विडगाव, जूबल, मशीबरा, नारकडा, रामपुर, रोहडू तथा शिवांग) तथा सोलन (काडवाट, सोलन तथा हमीरपुर)

(परिच्छेद 3.1.7)

5.63 लाख ५० की सामग्री को अन्य कार्यों के लिए व्यपवर्तित कर दिया तथा जवाहर योजना से सम्बन्धित 3.28 लाख ५० की निधियाँ जो अन्य कार्यों को हस्तांतरित की थी, उनको पूर्ति नहीं की गई थी।

जवाहर योजना निधियों पर कुल 9.08 लाख ५० का ब्याज 18 लाख विकास अधिकारियों द्वारा पुनरावर्तन हेतु परिवोजना अधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया था जैसा कि कार्यक्रम में परिकल्पित था।

(परिच्छेद 3.1.6)

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आरम्भ में "शैलक ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्यावली योजना तैयार नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.1.5)

कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले इसके अन्तर्गत वर्गों की पहचान के लिए सर्वेक्षण अर्थात् या क्वांटिक इयर्स मुक्त बंधुआ मजदूरों को शामिल नहीं किया गया। 1991-92 तक सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 1991-92 में किया गया कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले इसके अन्तर्गत वर्गों की पहचान के लिए

3.1.4 मुख्य बातें

12 जिलों के 69 झुंझडी में से 6 जिलों* के 27 झुंझडी में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक कार्यक्रम की कार्यान्वित्व की समीक्षा मार्च 1994 से जून 1994 के मध्य लेखापर्याक्षा में की गई तथा इसे कसिक रूप से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सम्बन्धित परिवोजना अधिकारियों तथा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक एवं अपर-सचिव के अभिलेखों की समीक्षा में अनुरूपित किया गया। नमूना जांच के परिणाम अनुरवती परिच्छेदों में दिए जाते हैं:

3.1.3 लेखापर्याक्षा-कार्यक्षेत्र

(परिच्छेद 3.1.13)

किया जाना था। परिणामतः निधियों का व्ययवर्धन हुआ।
कायकम को प्रभाषित किये गये थे यद्यपि यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यान्वित
शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यो पर व्यय किए 6.95 लाख रु० अनियमित रूप से इस

(परिच्छेद 3.1.11)

था।
पाइपों के उपयोग का व्यापक खण्ड विकास अधिकांशियों के पास उपलब्ध नहीं
प्राप्त प्रदानों को जारी किए गए 5.19 लाख रु० के उच्च धनत्व पर्याप्त
का भ्रमान करने से 3.22 लाख रु० की अधिक सहायता की अवश्य हुई।
दो खण्डों में सिवाई टैको के निर्माण पर निर्धारित मान्य दरों से अधिक सहायता

(परिच्छेद 3.1.9)

प्रभाषित किया गया।
आद्यान्नी पर 3.70 लाख रु० का बिक्री कर अनियमित रूप से कायकम को

वितरण हेतु उपयोग में लाए गए।
4.820 टन आद्यान्न उठाए गए, जिसमें से 3,506 टन आद्यान्न श्रमिकों में
आबंटित किए गए 11,200 टन आद्यान्नी के प्रति राज्य सरकार द्वारा केवल

(परिच्छेद 3.1.8)

लागत से 20 काय ठेकेदारों के माध्यम से करवाये गये।
कायकम के उपबन्धों की अवहेलना करके चार खण्डों में 9.53 लाख रु० की

प्रतिशत के मध्य था।
सामग्री घटक पर व्यय 50/40 प्रतिशत के निर्धारित मानकों के प्रति 69 से 78

रोजगार को बढ़ा-वर्धा कर प्रतिवेदित किया गया था।
लक्ष्य प्राप्ति के अंकों में 62 प्रतिशत स्फूर्ति से निहित थी। इस प्रकार सूचित
कार्यवेदियों के प्रति वास्तविक रोजगार 77,961 काय दिवस निकला जिसमें
आधारित था। जिला सोलन के 3 खण्डों में प्रतिवेदित किए गये 1,26,438
प्रतिशत मजदूरी घटक की न्यूनतम मजदूरी दर से विभाजित किये जाने पर
सूचित किए गये रोजगार का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था वह 50/60

1989-94 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत वितीय परिव्यय, दी गई राशियां तथा

अभिकारणों द्वारा यह पंदायती को संवितरित किया जाना अपेक्षित है।
अपेक्षित है। राज्य सरकार से धन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यह जिला ग्रामीण विकास
द्वारा अपने हिस्से सहित जिला ग्रामीण विकास अभिकारणों को एक सप्ताह के भीतर दिया जाना
राज्य द्वारा किए प्रावधान के अन्तर्गत में धन देती है। केन्द्रीय सहायता दिखे जाने तक राज्य सरकार
धन के लिए बजट प्रावधान राज्य के बजट में किया जाता है। केन्द्र सरकार

अन्तर्गत के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।
आधार पर है। राज्य को केन्द्रीय सहायता देश में कूल ग्रामीण निर्धनों से राज्य के ग्रामीण निर्धनों के
कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय में केन्द्र तथा राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 80:20 के
(1)

3.1.7 वितीय परिव्यय तथा व्यय

कर लिया गया।
"शैल्क ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। लेकिन इन्हें बाद में तैयार
लेकिन यह देखा गया कि नमूनापरीक्षित जिलों में से किसी भी भी वितीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले
पर आधारित "शैल्क ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्यवाही योजना का तैयार करना अपेक्षित था
ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों की आर्थिक व्यवहार्यता एवं वितीय सम्भाव्यता
वितीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकारणों द्वारा

3.1.6 "शैल्क ऑफ प्रोजेक्ट" तथा वार्षिक कार्यवाही योजना

लिए कारण सूचित नहीं किए गये थे।
पता चला कि इस सर्वेक्षण में भी मुख्य बड़े/छो मजदूरों के बारे में कोई ब्यौटा उपलब्ध नहीं था, जिसके
नामग्राहिदियों की पहचान के लिए 1991-92 में एक नया सर्वेक्षण किया गया लेकिन इसकी संवेक्षा से
अन्तर्गत 1981-82 के दौरान किए गए सर्वेक्षण का उपयोग कर रहा था। कार्यक्रम के लिए
तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके स्थान पर विभाग एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के
लेकिन विभाग द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित करने से पूर्व नामग्राहिदियों की पहचान के लिए 1991-92
को अधिमान दिया जाना था। योजना के अवसरों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित थे
रखा गया था। योजना के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुख्य बड़े/छो मजदूरों
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी को रोकने से नीचे उतरे जाने वाले लोगों को लक्ष्य में

3.1.5 सर्वेक्षण

निधियों का उपयोग निम्नवत् था:-

वर्ष	निधियों का आबंटन			दी गई निधियाँ			प्रयुक्त	आधिक्य(+)/ बचत(-)
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	जोड़	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	जोड़		
(लाख रुपयों में)								
1989-90	922.80	230.70	1153.50	922.80	230.70	1153.50	987.48	(-) 166.02
1990-91	908.22	227.06	1135.28	862.81	215.70	1078.51	1270.68	(+) 192.17
1991-92	908.22	227.06	1135.28	828.21	207.05	1035.26	1186.15	(+) 150.89
1992-93	885.81	221.45	1107.26	853.09	186.84	1039.93	1049.73	(+) 9.80
1993-94*	885.81	221.45	1107.26	1106.55	289.72	1396.27	1354.76	(-) 41.51
जोड़	4510.86	1127.72	5638.58	4573.46	1130.01	5703.47	5848.80	(+) 145.33

खण्ड तथा पंचायतों को दिया गया धन बैंकों तथा डाकघरों में रखना था। इन जमाराशियों पर अर्जित ब्याज को अतिरिक्त स्रोतों के रूप में जवाहर रोजगार योजना का एक हिस्सा समझा जाना था। 1990-94 की अवधि के दौरान 18 खण्डों द्वारा अर्जित 9.08 लाख रु० का ब्याज मई 1994 तक पुनरावर्तन हेतु सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को प्रेषित नहीं किया गया था। पंचायतों द्वारा जमा राशियों पर ब्याज के विषय में लेखापरीक्षा को कोई सूचना नहीं दी गई।

(ii)(क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों को करने के लिए 10 खण्डों में 1990-91 व 1993-94 के मध्य ग्राम पंचायत प्रधानों को 11.02 लाख रु० दिए गए। मई 1994 में इन अग्रियों के समायोजन लेखे प्रधानों द्वारा नहीं दिए गए थे।

(ख) तीन जिलों^{**} में 1990-91 व 1992-93 के मध्य जवाहर रोजगार योजना की निधियों में से खरीदे गए 5.63 लाख रु० की सीमेंट व सी.जी.आई. शीटें जवाहर रोजगार योजना कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग में लाए गए। इसी तरह किन्नौर जिले में 1990-91 व 1991-92 के मध्य 3.28 लाख रु० जवाहर रोजगार योजना से अन्य स्कीमों को हस्तांतरित किए। इस राशि की पुनः पूर्ति मई 1994 तक नहीं की गई थी।

* वर्ष 1992-93 के लिए राज्यांश के रूप में 26.43 लाख रु० 1993-94 के दौरान दिए गए। 1106.55 लाख रु० में भारत सरकार द्वारा मार्च 1993 तथा मार्च 1994 में उपलब्ध करवाए गए क्रमशः 117.94 लाख रु० तथा 180 लाख रु० शामिल हैं।

** बिलासपुर, मण्डी तथा शिमला

3.1.8 रोजगार सृजन

निदेशक एवं अपर-सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित रोजगार सृजन के लिए निर्धारित किए वर्षवार लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धियां निम्नवत् थीं:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (कार्यदिवस लाखों में)	आधिक्य(+)/कमियां(-)
1989-90	32.04	37.86	(+) 5.82
1990-91	33.68	35.86	(+) 2.18
1991-92	33.90	34.16	(+) 0.26
1992-93	29.77	28.39	(-) 1.38
1993-94	33.73	34.54	(+) 0.81

नमूना जांच से पता चला कि विकास खण्डों एवं पंचायतों में रोजगार पर लगाए व्यक्तियों की संख्या तथा कार्य दिवसों के रूप में सृजित रोजगार को दशनि वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। रोजगार सृजन की उपलब्धियां कुल व्यय के 50/60 प्रतिशत मान्य (मजदूरी घटक) को न्यूनतम मजदूरी दर से विभाजित करके निकाली गई थी लेकिन यह पाया गया कि 1993-94 के दौरान सोलन जिले के धर्मपुर, कण्डाघाट तथा सोलन खण्डों में उनके द्वारा सृजित दशयि गए 1,26,438 के प्रति वास्तविक मजदूरी घटक 77,961 कार्यदिवस निकाला। इस प्रकार इन तीन खण्डों में उपलब्धियों को 62 प्रतिशत तक बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया था।

(i) सामग्री पर अतिरिक्त व्यय

कार्यक्रम में यह व्यवस्था थी कि जवाहर रोजगार योजना कार्यों पर हुए कुल व्यय में से वर्ष 1989-90 तक 50 प्रतिशत तथा उसके उपरान्त 60 प्रतिशत मजदूरी पर खर्च किया जाएगा लेकिन खण्डों में सम्बद्ध अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन जिलों* के 11 खण्डों में 1989-94 के दौरान मजदूरी पर व्यय 22 से 31 प्रतिशत के मध्य था जबकि सामग्री पर व्यय 50/40 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक था जिसके कारण रोजगार सृजन का स्तर उतना ही घट

* बिलासपुर (धुमारवीं, झण्डूता): मंडी (चौतड़ा, दरंग, गोहर, मण्डी, रिवालसर, सुंदरनगर) तथा सोलन (धर्मपुर, कण्डाघाट, सोलन)

गया जैसा कि नीचे वर्णित है:-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय (प्रतिशत) (लाख रूपए)	सामग्री पर व्यय (प्रतिशत)
1989-90	3.38	0.92 (27)	2.46 (73)
1990-91	12.00	3.44 (29)	8.56 (71)
1991-92	9.84	3.05 (31)	6.79 (69)
1992-93	10.66	2.34 (22)	8.32 (78)
1993-94	9.49	2.35 (25)	7.14 (75)
जोड़	45.37	12.10 (26.67)	33.27 (73.33)

इन भिन्नताओं के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (जून 1994)।

(ii)

ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को लगाने की मनाही थी। इसके विपरीत चार खण्डों* में 9.53 लाख रु० के व्यय से 20 कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किए गए।

(iii)

अपूर्ण मस्टर-रोल

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के लिए जारी मस्टर-रोलों में मजदूरों के सामाजिक स्तर के संदर्भ में ब्यौरा अर्थात् क्या वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं, देना अपेक्षित है।

विकास खण्डों में की गई नमूना जांच से पता चला कि पंचायतों द्वारा जारी किए किसी भी मस्टर-रोल में ऐसा ब्यौरा अभिलिखित नहीं पाया गया। इस प्रकार सृजित रोजगार का कार्यबद्ध सत्यापन करना सम्भव नहीं था।

(iv)

बाहर के मजदूरों को रोजगार

कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना था। जिला शिमला

* घुमारवीं, कल्पा, मण्डी, तथा पूह

के जुबल तथा नारकण्डा खण्डों में 1989-90 से 1993-94 में राज्य से बाहर के मजदूरों को अनियमता रूप से 2044 दिनों के लिए नियोजित किया गया और 0.46 लाख रु० का भुगतान किया गया।

3.1.9 खाद्यान्नों का वितरण

कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लागू दरों से दो कि०ग्रा० खाद्यान्न उपलब्ध करवाने थे। खाद्यान्नों का आबंटन भारत सरकार द्वारा किया जाना था और तब ये राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उपार्जित किये जाने थे।

1991-92 तक राज्य को इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आबंटित नहीं किए थे। 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा आबंटित किए गए तथा राज्य सरकार द्वारा उठाये तथा उपयोग में लाये खाद्यान्नों की स्थिति निम्नवत थी:

वर्ष	आबंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा	पिछले वर्ष का शेष	उपयोग की गई मात्रा	अन्तर आधिक्य(+) कमी (-)
(टनों में)					
1992-93	4,500	2,986	--	366	(-) 2,620
1993-94	6,700	1,834	2,620	3,140	(-) 1,314
जोड़	11,200	4,820		3,506	

(i) यह देखा गया कि 11,200 टन खाद्यान्नों के आबंटन में से राज्य सरकार द्वारा 4820 टन खाद्यान्न ही भारतीय खाद्य निगम से उठाये गये। राज्य सरकार ने इस कमी का कारण मजदूरों द्वारा इन खाद्यान्नों का मजदूरी के हिस्से के रूप में स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त करना बताया।

(ii) कार्यक्रम में परिकल्पित था कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूरित किए गए खाद्यान्नों पर बिक्री कर एवं स्थानीय कर राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर जवाहर रोजगार योजना निधियों के बाहर से वहन किये जाएंगे।

इन उपबन्धों के विपरीत, नमूना-जांच किए गए 6 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारियों द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों पर 3.70 लाख रु० का बिक्री कर का भुगतान किया गया तथा लय कार्यक्रम को प्रभारित किया गया।

नहीं हुआ था।

(1) 1989-93 के दौरान 4 जिलों के 18 खण्डों में घरों के निर्माण हेतु 212 लाभग्राहियों को 19.83 लाख रु० उपलब्ध करवाए गए। मई 1994 तक इन घरों का निर्माण पूरा

1989-93 के दौरान लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियां प्राप्त हुईं और अतिरिक्त लाभग्राहियों को अतिरिक्त लाभ उपलब्ध करवाया गया।

सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:-

वर्ष	दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	लक्ष्य	उपलब्धियां
1989-90	69.21	73.31	576	648
1990-91	50.94	60.46	351	463
1991-92	50.92	49.15	351	379
1992-93	49.68	52.08	343	351
1993-94	94.22	84.37	809	629
		319.37	2,430	2,470

(लाख रुपए) (संख्या)

उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाती है:-

निम्नलिखित स्कीम के अन्तर्गत दी गई निधियां, उनके उपयोग, लक्ष्यों तथा

रही थी जो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक मकान के लिए निर्धारित की गई अधिकतम लागत सीमा थी। के लिए निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार 3 फिस्ती में 14,500 रु० की नकद सहायता प्रदान कर लेकिन राज्य सरकार प्रत्येक लाभग्राही को निर्मित घर की बचाव घरों के निर्माण

योजना में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मूल बंधुओं/मजदूरों से शोषित वर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी। 1993-94 से सामान्य शोषित वर्गों को भी इस स्कीम के अन्तर्गत लाभग्राही बनाया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति (मूल शोषित वर्गों को छोड़कर) को उपलब्ध करवाया गया। लाभ कूल आबंटन का 4 प्रतिशत से अधिक न हो। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों का 6 प्रतिशत (1993-94 से 10 प्रतिशत से शोषित) से शोषित करके इस योजना के लिये उपलब्ध करवाया जाना था।

इन्दिरा आवास योजना

3.1.10

*

(ii) शिमला जिला के चार खण्डों द्वारा 1991-94 के दौरान 54 घरों के निर्माण के लिए 7.31 लाख रु० की स्वीकृत राशि में से 5.29 लाख रु० उपलब्ध करवाए गए। लेकिन 1991-92 में किए गए सर्वेक्षण के उपरान्त विभाग द्वारा बनाई गई लाभग्राहियों की सूची में इन लाभग्राहियों के नाम नहीं पाये गये।

3.1.11 "मिलियन बैल स्कीम"

(i) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों का 20 प्रतिशत (1993-94 से संशोधित करके 30 प्रतिशत) तक "मिलियन बैल स्कीम" को राज्य स्तर पर कार्यान्वित करने के लिये जिलों में आबंटन हेतु निर्धारित किया जाना था। ये निधियां खुले कुएं के लिए ही उपयोग की जानी थी। जहां भौगोलिक कारणों से यह कुएं संभव नहीं थे वहां पर स्कीम के अन्तर्गत आबंटित राशियों को लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं जैसे सिंचाई टैंकों, पानी एकत्रित करने के लिए निर्माण कार्यों इत्यादि पर उपयोग में लाना अपेक्षित था। 1993-94 से स्कीम का लाभ गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब लघु एवं सीमांत किसानों को भी प्रदान किया गया बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति (मुक्त बंधुआ मजदूर वर्ग के लघु एवं सीमांत किसानों को छोड़कर) को दिया गया वित्तीय लाभ जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल आबंटन का 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

वर्ष	निधियों के बंटन तथा उपयोग का ब्यौरा निम्नवत था:-		
	निधियां बंटित	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपए)	शेष
1989-90	अलग से आबंटन नहीं	किया गया	
1990-91	215.71	128.59	87.12
1991-92	138.56 [⊙]	189.15	36.53
1992-93	221.45	185.35	72.63
1993-94	262.72 [⊙]	260.88	74.47

अभिलेखों में निधियों को उपयोग में न लाए जाने के कोई कारण नहीं दिए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 1991 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार एक हैक्टैयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाले सिंचाई टैंक की लागत को 0.10 लाख रु० तक सीमित रखना था। एक हैक्टैयर से कम कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाले मामले में, नकदी सहायता को वास्तविक लागत अथवा कृष्य कमांड क्षेत्र की अनुपातिक लागत तक सीमित किया जाना था।

* चिड़गांव, जुब्बल, रामपुर तथा रोहडू

⊙ अधिक निधियां, आगे ले जाने के कारण भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 में 70.80 लाख रु० तथा 1993-94 में 79.16 लाख रु० काट दिए।

	36.79	29.93	6.86
1. तियासपुर	3.86	3.86	--
2. इमीरपुर	7.14	5.00	2.14
3. किनौर	3.15	1.90	1.25
4. मण्डी	0.20	0.20	--
5. शिमला	11.18	8.17	3.01
6. सोलन	11.26	10.80	0.46

(लाख रुपए)

कम संख्या जिले का नाम आर्बित निधिया उपयोग की गई निधिया

शेष

3.1.12 सामाजिक वानिकी

जवाहर योजना के अन्तर्गत जिला स्तर की निधिया में से 25 प्रतिशत को सामाजिक वानिकी के कार्यों में इस्तेमाल से उपयोग में लाया जाना था जिससे कि इसके नाम ग्रामीण समुदाय और विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों को मिले।

जवाहर योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्ष छादित क्षेत्र को बढ़ाना तथा ग्रामीण राजगार का सृजन करना था। यह सामुदायिक भूमि उपलब्ध न हो तो सरकारी के किनारे, नहरों के तटवर्ती तथा अपक्षीय वन भूमि में वृक्षों के रोपण की अर्जमति थी। राज्य सरकार के सामान्य तथा विशेष आदेश के अन्तर्गत, इस प्रकार की भूमि से प्राप्त पूर्ण उत्पाद सामुदायिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाना था। नमूना जांच किए गए जिलों में 1989-90 से 1993-94 में सामाजिक वानिकी पर निधियों के आबंटन तथा उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

उपलब्ध नहीं थे। शेष पाड़ों (लगभग 0.32 लाख रु०) खण्डों के स्टेरों में पड़ी थी।

(लागत 5.19 लाख रु०) दी गई। विकास खण्डों के पास इन पाड़ों को उपयोग करने के ब्यौरे लागू रु० की उच्च धनत्व वाली पारिस्थितिक पाड़ों खरीदी गई। इनसे से विभिन्न प्रकारों को पाड़ों (11) 1992-93 व 1993-94 के दौरान जिला शिमला के चार खण्डों द्वारा 5.51 लाख रु० की सहायता इन टैकों का कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र को जांच किए बिना ही दी गई।

इसी तरह, सोलन खण्ड में 1990-94 के दौरान 47 टैकों के निर्माण हेतु 8.36 लाख रु० की सहायता दी गई जबकि प्रत्येक मामले में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र लगभग एक हेक्टेयर था। जिसके कारण 3.22 लाख रु० की अतिरिक्त अदायगी हुई।

लाख रु० प्रति हेक्टेयर की समान दर से सहायता दी गई जबकि प्रत्येक मामले में कृषि योग्य कमाण्ड कण्टावाट के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा नामांकितों को 46 सिवाई टैकों के निर्माण हेतु 0.17 लेकिन यह पाया गया कि जिला सोलन में 1991-94 के दौरान इमीरपुर व

* चंडगांव (0.05 लाख रु०): वृजल (0.24 लाख रु०): कन्या (0.34 लाख रु०): नारकण्डा (0.71 लाख रु०): रामपुर (0.40 लाख रु०): रोहड़ (0.39 लाख रु०) तथा तियाग (0.46 लाख रु०) तथा परिवोजना अधिकारी किन्नौर (0.67 लाख रु०)

यह पया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्बिटल निधियों का 2 प्रतिशत तक, ऐसे खर्चों के लिए निर्देशालय में रखा गया। इनमें से, कार्यक्रम के लिए निर्यक्त कर्मचारियों के वेतन की अदायगी के लिए क्षेत्र कार्यालयों की निधियाँ उपलब्ध कराई गईं। लेकिन कार्यक्रम के अन्तर्गत आकारितिक व्ययों के लिए क्षेत्र कार्यालयों को कोई निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई गईं। 7 विकास खण्डों तथा परिवोजना अधिकारी, किन्नौर के कार्यालय में 1989-94 के दौरान पैट्रोल, वाहनों के

(!!) जवाहर योजना नियमावली के अर्नदेशों के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त स्टटाफ नियोजित करने सहित प्रशासन/आकारितिकताओं पर कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक आर्बिटल राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकता था।

(!) खण्ड विकास अधिकारी पूरे द्वारा पूरे विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अस्या (किन्नौर जिला) के मृतपूर्व प्रधान के विरुद्ध जवाहर योजना के 1.39 लाख रु० का कथित दुरुपयोग का मामला अर्बल 1994 में पुलिस अधीक्षक किन्नौर के संपूर्ण किया। लेखा परीक्षा को सम्बद्ध अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराये गए क्योंकि वे पुलिस की अभिरक्षा में बतार गए थे। मामले में आगो की गई प्राप्ति मई 1994 तक प्रतीक्षित थी।

3.1.13 अन्य कविकर प्रयोग

(!!) 1991-92 तथा 1992-93 में परिवोजना अधिकारी, जिला शांणी विकास अन्तर्गत बिलासपुर ने माडलीय वन अधिकारी बिलासपुर तथा हमीरपुर को 3.86 लाख रु० अदा किए। सम्बद्ध माडलीय वन अधिकारियों द्वारा इस सम्पूर्ण राशि का वन भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए उपयोग किया गया। लेकिन, इन वृक्षों के सम्पूर्ण उत्पाद को समुदाय के लिए उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित सरकारी आदेश जारी नहीं किए गये थे।

(!) परिवोजना अधिकारी, जिला शांणी विकास अन्तर्गत बिलासपुर ने 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य मडलीय वन अधिकारी, हमीरपुर, सहयक म-सरक्षण अधिकारी हमीरपुर तथा खण्ड विकास अधिकारियों बिजहड़ और हमीरपुर को 7.14 लाख रु० की अदायगी की गई। इसमें से 2.14 लाख रु० वृक्ष लगाने के लिए उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण मार्च 1990 तथा सितम्बर 1992 में परिवोजना अधिकारी को वापिस कर दिए गए। परिवोजना अधिकारी, जिला शांणी विकास अन्तर्गत हमीरपुर के पास 5 लाख रुपयों के उपयोग के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

प्रकाम को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित तथ्य स्थान में आए:-

* बजार, कल्या, रामपुर, रोहड़ू तथा सोलन ।
 * बिलासपुर (घुमारवाही, झण्डौली तथा सोलन); मण्डी (बौतडा, दरंग, गौहर, सहर, सुंदरनगर तथा बिबालसर)
 *** घुमारवाही, मण्डी, बिबालसर तथा तिबो
 *** निवार, कल्या तथा पूँह

(vi) कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन्हीं ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला भवनों के निर्माण का प्रावधान था जहाँ पर भवनों के बिना विद्यालय स्वीकृत किए गए थे ।
 किन्नौर जिले के तीन झण्डौली में 1991-92 (4.20 लाख रु०) तथा 1993-94 (9.00 लाख रु०) के दौरान 44 पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु 13.20 लाख रु० स्वीकृत किए गए । अपने भवन वाले 43 विद्यालय जो कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते थे; इन स्वीकृतियों में शामिल थे जबकि बिना भवन वाले 25 विद्यालय इन स्वीकृतियों में शामिल नहीं किए गए थे ।

(v) कार्यक्रम में प्रतिवर्ष वर्षों के भीतर पूरा नहीं किया जा सके ।
 जिन पर 1.61 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था, को मूँह विवाद के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया जिससे 1.61 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा ।
 वार झण्डौली में भवन, सम्पर्क सड़कें, सिंचाई टैंकों इत्यादि जैसे 5 कार्यों के ३० का व्यय हुआ तथा जिनका निर्माण कार्य 1989-92 के मध्य आरम्भ कर दिया था, अद्यै पूरे थे ।
 बिलासपुर तथा मण्डी जिलों के 9 झण्डौली में 37 कार्य जिन पर 10.25 लाख

(iv) कार्यक्रम को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्यान्वित किया जाना था तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित निधियों को बाहरी क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जाना था । लेकिन इस व्यवस्था के विपरीत 1984-94 के दौरान परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिमला तथा पाँव खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा 6.95 लाख रु० शहरी क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर व्यय किए गए ।
 कार्यक्रम में प्रतिवर्ष वर्षों के भीतर पूरा नहीं किया जा सके ।
 कार्यों को नए कार्यों की तुलना में प्राथमिकता देनी थी । ऐसा कोई कार्य आरम्भ नहीं किया जाना था

(iii) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर द्वारा 1993-94 के दौरान जवाहर योजना की निधियों में से 0.50 लाख रु० एक श्रमिक की विधवा को मूँहवले के रूप में दिए गए जिसकी मृत्यु कार्यक्रम कार्यान्वित होने से पूर्व सितम्बर 1982 में हुई थी ।

से कार्यक्रम को प्रभावित किये थे ।
 इत्यादि के लिए 2 प्रतिशत की निधारित सीमा के अतिरिक्त सर्व किये 3.26 लाख रु० अनिश्चित रूप रख रखत तथा मरम्मत, खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों में नियुक्त दिहाड़ीदारों की मजदूरी

प्रतिवेदन में इंगित की गई थी वे राज्य सरकार द्वारा, जिलाधीश, ग्रामीण विकास अधिकारियों करने में विलम्ब, श्रमिकों को वेतन का अनियमित भुगतान इत्यादि जो अनियमितताएं मूल्यांकन योजना के कार्यों पर कम व्यय, कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की नियुक्ति में कमी, कार्यों को पूर्ण का समवर्ती मूल्यांकन किया गया। प्रशिक्षण न देने में अनियमितता, पंचायतों द्वारा जवाहर योजना भारत सरकार द्वारा जनवरी 1992 तथा जून 1992 की अवधि के लिए कार्यक्रम

3.1.15 मूल्यांकन

प्रतिमास की गई थी। कोई सूचना नहीं दी गई फिर भी जिला व राज्य स्तर पर हुई बैठकों में कार्यों की प्रगति की समीक्षा बलाया (जून 1994) कि यद्यपि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण तथा क्षेत्रीय दौरों के बारे में की उपलब्ध नहीं करवाया गया। निर्देशक एवं अपर-सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज, ने अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के लिए

क्र.सं०	अधिकारी का नाम	निरीक्षण की आवृत्ति
1.	राज्य मुख्यालय	एक जिला प्रतिमास
2.	उपार्यक्त/अतिरिक्त उपार्यक्त	5 निरीक्षण प्रतिमास
3.	परियोजना अधिकारी/ उप परियोजना अधिकारी/	
4.	रक्षा लेखा परीक्षा अधिकारी (पंचायत)	10 " "
4.	सहायक अभियन्ता (विकास)	12 " "
5.	खण्ड विकास अधिकारी	15 " "
6.	कनिष्ठ अभियन्ता	10 " "

का निरीक्षण करने की समय सारणी निर्धारित की गई जो निम्नवत थी:-
राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1990 में, प्रत्येक पंचवर्षी अधिकारी के लिए कार्यों

3.1.14 निगरानी

21.10 लाख रु० व्यय किए गए जबकि इन विद्यालयों के पास पहले से ही अपने भवन थे। इसी प्रकार मण्डि जिले के चार खण्डों में 46 पाठशाला भवनों के निर्माण पर इन 43 पाठशालाओं में से 14 पाठशाला भवनों में मई 1994 तक अतिरिक्त कर्यों का निर्माण 4.20 लाख रु० की लागत से पूरा किया गया था। शेष कार्य अभी पूर्ण किए जाने थे।

(अक्टूबर 1994)।

मानना सरकार को मई 1994 में प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है

उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका।

निष्फल नहीं रहा बालिक पटवारी तथा स्कूल के बच्चों को आवास उपलब्ध करवाने का अभीष्ट इस प्रकार केवल इन भवनों पर हुआ व्यय 0.92 लाख रु० ही 4 से 5 वर्ष तक

किया गया।

चपरोह के किराए के रूप में जनवरी 1987 से जून 1994 के मास 0.03 लाख रु० का भूतान लाख रु० की जरूरत थी: जो जुलाई 1994 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसी बीच पटवारखाना अधिकारी, अन्ध ने बताया (जुलाई 1994) कि इन भवनों के निर्माण के पूरे करने के लिए 1.40 से दोनो कार्य क्रमशः जून 1989 तथा मार्च 1990 से धन के अभाव में रुके पड़े थे। खण्ड विकास पटवारखाने का निर्माण कार्य निर्माण स्थल उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब से आरम्भ किया गया। आरम्भ 1988 में आरम्भ किया गया तथा मार्च 1990 तक 0.92 लाख रु० का व्यय किया गया था। पटवारखाना तथा प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य सितम्बर 1986 तथा

स्वीकृति से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था।

भवनों का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी, अन्ध द्वारा किया जाना था और इसे प्राक्कलनों की 0.52 लाख रु० की लागत पर प्रशासनिक अर्जमादन तथा व्यय की स्वीकृतियां प्रदान की गईं। इन भू (जिला ऊना) के निर्माण के लिए क्रमशः 1983-84 तथा 1988-89 में 0.45 लाख रु० तथा उप-आयुक्त, ऊना द्वारा पटवारखाना भवन, चपरोह तथा प्राथमिक विद्यालय भवन

3.2 निष्फल व्यय

हुआ (अक्टूबर 1994)।

इन मामलों को आरम्भ 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं

को उपलब्ध नहीं करवाए गये।

अनिर्वाहताओं की पुनर्वर्ति को रोकने के लिए किये गये उपवारी उपाय यदि कोई थे, लेखापरीक्षा के परियोजना अधिकारियों इत्यादि के बीच जुलाई 1993 को परिचालित की गयीं। लेकिन इन

* कर्ल, मण्ड्री तथा शिमला

* चम्बा, कांगडा, किन्नौर, कुल्लू, मण्ड्री, शिमला, सिरमौर तथा सोलन।

उपदान का मूल्यांकन उद्यान विभाग द्वारा एगो-इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है।
माकॉटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विक्रय केन्द्रों को सौंपा गया। फर्कटनाशकों पर
स्टेट को-ऑपरेटिव माकॉटिंग एण्ड कन्सर्वेशन एंडर हिमाचल प्रदेश हाईकोलवर प्रोड्यूस
हिमाचल प्रदेश एगो इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन तथा राज्य सरकार के दो उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश
गया। लेकिन बागवानी को फर्कटनाशकों के विक्रय का काम उद्यान विभाग के क्षेत्रीय, पदाधिकारियों,
राज्य सरकार के एक उपक्रम-हिमाचल प्रदेश एगो इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को हस्तान्तरित किया
आपूर्ति उद्यान विभाग के द्वारा की जाती थी। तदनन्तर 1992-93 से फर्कटनाशकों, का उपजान
1991-92 तक सेब में स्कैब के निर्यात हेतु फर्कटनाशकों का उपजान तथा

उपलब्ध करवाना।

-बागवानी को उपदान दरों (50 प्रतिशत) पर स्कैब प्रतिरोधी फर्कटनाशक

आर्थिक सीमा के अन्तर्गत रखना; तथा

-सेब बागवानी को समय पर निर्यात के उपाय अपनाने की सलाह देकर रोग को

निवार करना

-सेब बागवानी के मार्गदर्शन के लिए सेब स्कैब रोग को समय सारणी प्रतिवर्ष

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

योजना के रूप में "स्थानीय रोग क्षेत्र निर्यात स्कैम (सेब स्कैब) 1977 में आरम्भ की गयी। इस
सेब उत्पादक क्षेत्रों में फैल गया। सेब में स्कैब रोग के निर्यात के लिए राज्य, केंद्रीय प्रायोजित
1977 में तीन जिलों के 40 हेक्टेयर के सीमित क्षेत्र में पता चला था। एगो-एगो यह राज्य के सभी
निर्यात उपयोगों को अपना कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। सेब के स्कैब रोग का पहली बार
सत्य है कि सेब तथा स्कैब का अस्तित्व एक साथ है। इस रोग का उन्मूलन सम्भव नहीं है परन्तु
सेब के पीछे तथा फल में स्कैब रोग एक विशेषतापी घटना है। यह एक ज्ञात

उत्पादन किया जा रहा है।

जिलों में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ऊगाया जाता है तथा राज्य में प्रति वर्ष 3 लाख टन सेब का
हिमाचल प्रदेश में सेब एक मुख्य फल फसल है। यह राज्य के 12 में से 8

3.3.1 परिवर्ष

3.3 स्थानिक रोग क्षेत्र निर्यात स्कैम (सेब स्कैब)

उद्यान विभाग

(परिच्छेद 3.3.8)

किसी फर्कदनाशक बागवानी को बेचा गया।
 किया गया। इस पर निगम को 27.25 लाख रु0 का उपदान भी दिया गया। इसके अलावा 1944 नहीं किया गया था परन्तु एग्री इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा 54.50 लाख रु0 के मूल्य से उपार्जित रूकबीसाइड जो कि एक विदेशप्रकार का फर्कदनाशक है, उपयोग हेतु अनुरोधित

(परिच्छेद 3.3.7)

किए बिना किया गया।
 36.09 लाख रु0 के फर्कदनाशकों का विक्रय नाममात्रियों के हक का सत्यापन फर्कदनाशकों का संवय हो गया जिनकी भुज्जरण अवधि उपयोग में लाने से पहले ही समाप्त हो गई। अधिकारी द्वारा प्रभावी समन्वय स्थापित नहीं किया गया। इसके कारण कई इकाइयों के पास क्षीय इकाइयों को फर्कदनाशकों की आपूर्ति के लिए वरिष्ठ पीछे संरक्षण

(परिच्छेद 3.3.6)

गिरावट 34 से 44 प्रतिशत के मध्य थी।
 नियंत्रण के लिए फर्कदनाशकों के छिड़काव के अन्तर्गत लागू गए क्षेत्र में भारी गिरावट आई यह 1989-90 से 1993-94 तक के पांच में से तीन वर्षों के दौरान सेब के रूकब के

(परिच्छेद 3.3.5)

अंश के रूप में वास्तविक देय तथा प्राप्त राशि का समाधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था।
 केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की गई थी। फर्कदनाशकों की आपूर्ति के लिए बागवानी से नाममात्रियों के वर्ष 1991-92 तक देय 97.44 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता की प्रतिपूर्ति

3.3.4

मूल्य बानि

जाते हैं।

नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखा गए महत्वपूर्ण तथ्य अनुरवर्ती परिच्छेदों में दिए पीछेसंरक्षण अधिकारी शिमला के अनिलेशों की संवीक्षा के द्वारा की गई थी।
 अनिलेशों की नमूना जांच पर आधारित थी और इसकी अनुरपूर्ति निदेशक उद्यान तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा में नवम्बर 1993 से मार्च 1994 के दौरान की गई जो ऊ. जिला उद्यान अधिकारियों के वर्ष 1989-90 से 1992-94 की अवधि में स्वयंसेवक के कार्यान्वयन की समीक्षा

3.3.3

लेखापरीक्षा-कार्यक्षेत्र

प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

माध्यम से किया जा रहा था। निदेशक उद्यान अपर मुख्य सचिव एवं सचिव (उद्यान विभाग) के लिए जिम्मेदार थे। क्षीय स्तर पर रूकब का कार्यान्वयन खण्डों में सहायक विकास अधिकारियों के जिला उद्यान अधिकारी वरिष्ठ पीछे संरक्षण अधिकारी शिमला के परामर्श से इसे कार्यान्वित करने के योजना का कार्यान्वयन निदेशक उद्यान के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन हुआ तथा

3.3.2

संगठनात्मक ढांचा

1990-94 के दौरान तीन जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा 1.32 लाख रु० के फफूंदनाशक, जिनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो चुकी थी या तो विभाग के फार्मों में उपयोग किए गए या फिर बागवानों को बेचे गए। पुनः ऐसे फफूंदनाशक, जिनकी भण्डारण अवधि समाप्त हो चुकी थी, आपूर्तिकर्ताओं को निःशुल्क प्रतिस्थापन हेतु नहीं भेजे गए थे, जैसाकि करारनामों की शर्तों में निहित था।

(परिच्छेद 3.3.9)

15.34 लाख रु० के फफूंदनाशकों की कमी का न तो समाधान किया गया और न ही इसकी वसूली की गई।

(परिच्छेद 3.3.10)

17 वर्षों से प्रचलित बीमारी के व्यापक प्रभाव को जानने हेतु कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3.12)

3.3.5. वित्तीय निष्पादन

1991-92 तक स्कीम का वित्तपोषण राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा समान अंश के आधार पर किया जा रहा था। उसके बाद यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई।

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपदान हेतु उपलब्ध करवाए गए धन तथा उसके प्रति किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	अधिक्य(+)/बचत(-)
(लाख रुपए)			
1989-90	100.00	100.00	--
1990-91	59.36	63.24	(+) 3.88
1991-92	105.00	91.30	(-) 13.70
1992-93	150.99	151.00	(+) 0.01
1993-94	122.00	123.02	(+) 1.02
जोड़	537.35	528.56	(-) 8.79

नमूना जांच के परिणामस्वरूप निम्न तथ्यों का पता चला:-

(i) 254.54 लाख रु० के व्यय के प्रति वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान स्कीम के लिए 119 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। मार्च 1989 तक देय हुई 8.27 लाख

रु0 तथा 89.17 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता के शेष अंश की केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्च 1994 तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। लेकिन 1993-94 के दौरान स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1994 में 25 लाख रु0 दिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार यह राशि 1991-92 में दी गई राशि के बराबर थी।

(ii) सेब के स्कैब को नियंत्रित करने के लिए फफूंदनाशक उपार्जित किए गए तथा बागवानों को 50 प्रतिशत उपदान पर दिए गए। फफूंदनाशकों पर लाभग्राहियों द्वारा किए जाने वाले व्यय के हिस्से को पूरा करने के लिए पूंजीगत लेखाशीर्ष से धन निकाला गया। इस लेखाशीर्ष को बाद में फफूंदनाशक लाभग्राहियों को बेचने से हुई राशियों से प्रतिपूर्ति करके चुकता किया गया।

वर्ष 1989-930 की अवधि के दौरान फफूंदनाशकों की 50 प्रतिशत लागत को पूरा करने के लिए विभाग ने 292.69 लाख रु0 निकाले जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

वर्ष	निकाली गई राशि	प्रतिपूरित राशि
(लाख रूपए)		
1989-90	105.25	157.37
1990-91	67.77	133.44
1991-92	94.12	52.37
1992-93	25.55	12.46
जोड़	292.69	355.64

इस उद्देश्य हेतु निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा बागवानों से लाभग्राहियों के अंश की वसूली के पश्चात् की जानी थी। प्रतिपूरित की गई कुछ राशियां पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थीं। लेकिन लाभग्राहियों से देय राशि तथा उनसे वास्तव में वसूल की गई राशि का सही ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने बताया (मई 1994) कि वर्ष 1986-87 तक समाधान को पूर्ण कर लिया गया, लेकिन लेखापरीक्षा को समाधान के निष्कर्ष उपलब्ध नहीं करवाये गये।

3.3.6 वास्तविक निष्पादन

फफूंदनाशकों की आपूर्ति हेतु विभाग ने विशेष लक्ष्य निर्धारित किए थे क्योंकि प्रत्येक फफूंदनाशक को उपयोग में लाने की मात्रा भिन्न-भिन्न थी। इसलिए लक्ष्यों का निर्धारण छिड़काव कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्रों के लिए किया गया जो पौधों की आयु, जलवायु की स्थिति इत्यादि के दृष्टिगत छिड़काव कार्यक्रम निर्णायक समिति के अनुमोदन पर किया गया था।

(!!) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फर्कदनाशकों की बिक्री स्कैब-रोडक फर्कदनाशक वितरण काई धारियों को उन निर्धारित विषय केन्द्रों पर की जानी थी जहां वे पंजीकृत थे ताकि उपदान के दुरुपयोग तथा कुमिनाशकों के अविवेकपूर्ण उपयोग को रोका जा सके।

3.3.9 में इंगित किया गया है।
 अधिक आपूर्ति के कारण फर्कदनाशकों की माहुरण अवधि समाप्त हो गई थी जैसा कि परिच्छेद अधिक आपूर्ति से क्षीय इकाइयों के पास सामग्री का संवय हो गया। कुछ मामलों में फर्कदनाशकों की है। यद्यपि पीछे संरक्षण सामग्री की कम आपूर्ति के प्रभाव का पता नहीं चला सका लेकिन सामग्री की उद्यान अधिकारी की मांग से कम मात्रा में दिया गया और अधिक विवरण परिशिष्ट VI में दिया गया अधिकारी द्वारा की गई मांग से अधिक मात्रा में की गई परन्तु वही फर्कदनाशक एक अन्य जिला मामलों में माल की आपूर्ति कम मात्रा में की गई। यद्यपि एक फर्कदनाशक की आपूर्ति एक जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा, 21 मामलों में फर्कदनाशकों की आपूर्ति मांग से अधिक मात्रा में की गई तथा 56 काय नहीं कर रहा था। वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान 4 जिला उद्यान मांग के अनुसार फर्कदनाशकों का उपार्जन किया गया। परन्तु विभाग एक प्रभावी समन्वयक के रूप में एकम के अन्तर्गत विरिष्ठ पीछे संरक्षण अधिकारी द्वारा क्षीय अभिकरणों की

3.3.7 फर्कदनाशकों को उपार्जन तथा बिक्री

की निम्न कथ क्षमता से संबद्ध किया गया।
 फर्कदनाशकों की कम मात्रा से तथा जिला उद्यान अधिकारी, नाहन द्वारा (जनवरी 1994) बागवानी छिड़काव क्रियाकलापों में कमी को मई 1994 में निर्देशक उद्यान द्वारा

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धिया	कमिया	कमी की प्रतिशतता
1989-90	50,607	33,262	17,345	34
1990-91	60,729	34,081	26,648	44
1991-92	32,389	32,361	28	--
1992-93	32,389	33,603	--	--
1993-94	48,583	29,184	19,399	40

(हेक्टर में)

निम्न तालिका में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान फर्कदनाशकों के छिड़काव हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धियों को दर्शाया गया है:-

***कल्पः 1944 कि०या० (लागतः 10.59 लाख रु०) तथा शिक्षा: 1998 कि०या० (लागतः

*** यन्त्रा, नाहन, शिक्षा तथा सोलन

** मण्डी, शिक्षा तथा सोलन

* यन्त्रा, मण्डी, नाहन, शिक्षा तथा सोलन

21.48 लाख रु०) स्कैबीसाईड आपूर्ति की गई थी।

स्थान पर दो जिन्ना उद्यान अधिकाधिक को अग्रिम 1992 के दौरान 3,942 कि०या० (लागतः तदनुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट ग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा "डीडीन" के

राशि का निस्तारण भी किया गया था।

1992-93 के दौरान कॉर्पोरेशन को लागत का 50 प्रतिशत की दर से 27.25 लाख रु० की उपदान की बजाय 1992-93 के दौरान 54.50 लाख रु० मूल्य की स्कैबीसाईड उपार्जित की। विभाग द्वारा कॉर्पोरेशन ने सरकारी संस्वीकृति के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा "डीडीन" के लिए प्रस्ताव मांगपत्रों विशेष सभिति द्वारा अर्जमाहित नहीं की गई थी। परन्तु हिमाचल प्रदेश स्टेट ग्रो-इण्डस्ट्रीज तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अर्जमाहित की जाती है। वर्ष 1992 के दौरान कर्पूदनाशक "स्कैबीसाईड" कर्पूदनाशक औषधियों के छिड़काव की समय सारणी प्रतिवर्ष संध शैत्यकाल काइनाइडेशन कमेटी के वर्ष के दौरान उपज की विभिन्न अवस्थाओं में निम्न-निम्न प्रकार की

3.3.8 अनियमित कर्पूदनाशक औषधियों की आपूर्ति

व्यवर्तन किया गया था।

छिड़काव पर किया। इस प्रकार स्कैब विरुद्धी रोग के प्रयोजनार्थ कर्पूदनाशकों का अनियमित अन्य सरकारी एजेंसियों की विषय किए गए थे जिन्होंने उनका प्रयोग सेवा की अधिकांश अन्य पौधों के 1.10 लाख रु० के मूल्य की स्कैब-विरुद्धी कर्पूदनाशक वार जिन्ना उद्यान अधिकाधिक द्वारा (!!!) स्कीम के अन्तर्गत उपार्जित तथा उपदान दरों पर बागवानी की विकल्पों अधिहित

36.09 लाख रु०) नामग्राहिदियों का एक सत्यापन किए बिना किया गया था।

इस प्रकार नामग्राहिदियों में कर्पूदनाशकों का उपदान दरों पर विकल्प(लागतः

किए गए।

बागवानी की सीधे विषय किए गए तथा अनियमित विषय केन्द्रों के माध्यम से उपदान दरों पर नहीं अधिकाधिक, शिक्षा द्वारा 1989-94 के दौरान कर्पूदनाशक औषधियों (लागतः 22.88 लाख रु०) इसी प्रकार तीन जिन्ना उद्यान अधिकाधिक तथा बरिष्ठ पौध संरक्षण

ने विवरण काई के बिना बागवानी की कर्पूदनाशक (लागतः 13.21 लाख रु०) उपदान दरों पर बेचे।

लेकिन यह पाया गया कि 1989-94 के दौरान पांच जिन्ना उद्यान अधिकाधिक

*

* वन्या: 0.16 लाख रु०, कर्ल्य: 0.04 लाख रु० तथा शिमला: 1.12 लाख रु०
 * वन्या: 0.65 लाख रु०, कर्ल्य: 9.16 लाख रु०, नाहन: 0.67 लाख रु०, शिमला: 1.70 लाख रु० तथा सोलन: 0.06 लाख रु०

लेखाबद्धता पाई गई थी।

3.3.10 कर्पूदनाशक का अभाव
 लेखापरीक्षा में पाव जिला अधिकाधिकारी के कार्यालयों के 1989-93 की अवधि से सम्बद्ध स्टॉक रजिस्ट्रियों में कर्पूदनाशक (लागत: 12.25 लाख रु०) की अल्प

थी अथवा बागवानी को विक्रय की गई थी।

(!!) कर्पूदनाशक (लागत: 1.32 लाख रु०) जिनकी मजदूरी अवधि समाप्त हो चुकी थी, 1990-94 के बीच तीन जिलों अधिकाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों में प्रयुक्त की गई

आपूर्तिकर्ताओं को पुनर्स्थापना नहीं भेजे गए थे।

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लागत के बिना पुनर्स्थापित किए जाने वाले अधिभूत कर्पूदनाशक मात्र 1994 तक समस्त कर्पूदनाशक कर्ल्य तथा मण्डली में संग्रहित की गई थी। दर संचित की शर्तों के अनुसार विभाग के पास उपर्युक्त पड़ी थी। जिनकी मजदूरी अवधि समाप्त हो चुकी थी। विभाग द्वारा वे 1982-85 के दौरान क्य की गई 45.36 लाख रु० के मूल्य की कर्पूदनाशक किए जाने अधिभूत थे। यह बात ध्यान में आई थी कि:-

दर संचित के अनुसार लिफ्टा हेतु शेष अथवा अन्त्या मजदूरी अवधि समाप्त हुए स्टॉक की 15 प्रतिशत कर्पूदनाशक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बिना लागत के अपने खर्च पर पुनर्स्थापित

3.3.9 कर्पूदनाशक औषधियों की मजदूरी का समालोचन

कर्ल्य जिले में बागवानी द्वारा अनियमित कर्पूदनाशक औषधि का प्रयोग किया गया था।

कार्पोरेशन को 27.25 लाख रु० के अनियमित उपदान के भुगतान के अतिरिक्त थी।

लाख रु० तथा 50 प्रतिशत लागत का भाग: 0.92 लाख रु०) की अधिम राशि अभी वर्चस्व होने को सबहित स्थिति विभाग को ज्ञात नहीं थी। कार्पोरेशन को दी गई 22.87 लाख रु० (उपदान: 21.95 कार्पोरेशन के पास पड़ी अनियमित कर्पूदनाशक औषधि की प्रयुक्ति से

आपूर्ति कर दी गई थी (अप्रैल 1992: 1644 कि०ग्रा० तथा अप्रैल 1993: 300 कि०ग्रा०)

गई थी जबकि जिला उद्यान अधिकाधिकारी, कर्ल्य द्वारा प्राप्त स्केबीसाइड की समस्त मात्रा बागवानी को प्राप्त मात्रा हिमालय प्रदेश द्वारा प्राप्त मात्रा हिमालय प्रदेश क्या-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को वापिस की का पंजीकरण केन्द्र कोटनशासक बोर्ड के पास विवादस्थल था। जिला उद्यान अधिकाधिकारी, शिमला द्वारा (अप्रैल 1992) कि वह बागवानी को स्केबीसाइड आपूर्ति न करे क्योंकि उस कर्पूदनाशक औषधि वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकाधिकारी कर्ल्य तथा शिमला को यह निर्देश दिया

हे (अक्टूबर 1994)।

ये तथा सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

को जानने हेतु समस्त राज्य का समीकित सर्वेक्षण नहीं किया गया था।
निदेशालय द्वारा प्रेषित किए जा रहे थे परन्तु 17 वर्षों से कार्य कर रही इस स्कीम के संपूर्ण प्रभाव
संबद्ध आवाधिक प्रतिवेदन बागावानी विश्वविद्यालय तथा विभागीय अधिकारियों को मिलकर उद्यान
एक प्रतिनिधि को समावेश करके एक दल का गठन किया जाना था। यद्यपि स्कीम के अंशिन क्षेत्र से
निदेशालय, बागावानी विश्वविद्यालय तथा वनस्पति सर्वेक्षण संचालित तथा संवयन निदेशालय प्रत्येक से
सके कि स्कीम के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। पूर्ण कर लिए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ उद्यान
उपयार्थ संगठनात्मक मशीनरी को ठीक बनाये रखने का प्रावधान था ताकि यह सुनिश्चित किया जा
राज्य में इस स्कीम में समुचित मूल्यांकन व्यवस्था के निर्माण हेतु संयंत्र के सर्वेक्षण

हे।

कार्यप्रदेशन से प्राप्त नहीं हुए थे जो कि कर्फूटनाशकों के विक्याथ स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी
से संबद्ध मासिक प्रतिवेदन भेजे जाने अपेक्षित थे। ऐसे कोई प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश एग्री-इण्डस्ट्रीज
बिही एजेंसियों से सरकार को विभिन्न कर्फूटनाशकों की उपयोगिता तथा बिही

3.3.12 निगरानी तथा मूल्यांकन

का देय नहीं था।

प्रबन्धन कार्यप्रदेशन द्वारा नहीं अपितु विभाग द्वारा किया गया था। इस प्रकार यह भूगतान कार्यप्रदेशन
कार्यप्रदेशन को मार्च 1993 तथा सितम्बर 1993 के बीच दिए गए थे यद्यपि इन मामलों में बिहियों का
1993-94 के बीच वसूल किए गए 0.69 लाख रु० के प्रबन्धन प्रभार हिमाचल प्रदेश एग्री-इण्डस्ट्रीज
प्रबन्धन प्रभार वसूल किए गए थे। परन्तु जिला उद्यान अधिकारी, शिमला द्वारा 1992-93 तथा
विभाग द्वारा लगभग बिहियों से कर्फूटनाशकों की बिही के प्रति 5 प्रतिशत की दर से

3.3.11 प्रबन्धन प्रभारों का अस्थायी भूगतान

प्राप्ति मार्च 1994 से प्रतीक्षित थी।

संबन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनर्शासनात्मक कार्रवाही हुई 1993 में आरम्भ की गई थी। आगे की
नवम्बर 1992 में अपने स्थानान्तरण के समय कम कर्फूटनाशक (लागत: 3.09 लाख रु०) सौंपे थे।
इसके अतिरिक्त जिला उद्यान अधिकारी, शिमला के कार्यालय के स्टोरीकॉपर ने

राजस्व विभाग

जिला समाहर्तारियों में वित्तीय प्रबन्ध

3.4

जिला स्तर पर उप-आयुक्त सरकार का महत्वपूर्ण कार्य संचालक है। जिले के सामान्य प्रशासन की देखभाल के अतिरिक्त वह समहर्ता के रूप में भी कार्य करता है तथा जिले में कुछ विकासोन्मुख स्कीमों के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

उपरोक्त कार्यालयों के वित्तीय प्रबन्धों से सम्बन्धित अभिलेखों की अगस्त 1993 से जून 1994 के बीच की गई नमूना जांच के दौरान ध्यान में आई कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न परिच्छेदों में वर्णित हैं:-

(1)

आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

राज्य के वित्तीय निधियों में यह उल्लिखित है कि कोषागार से किसी भी धनराशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जबकि उस की आवश्यकता तुरन्त संचितरण अथवा किसी स्थाई अग्रिम से निकाली गई निधियों की पुनः पूर्ति के लिए न हो। कोई भी अत्यधिक शेष धनराशि एक दम कोषागार में वापस जमा की जानी अपेक्षित है। मई 1989 में वित्त विभाग ने यह आदेश दिया था कि जिला आयोजना, प्रार्थक आयातों से हुए उत्पीड़न से सहभोगिता, अहमदनगर प्रयोग आदि विभिन्न स्कीमों तथा कार्यान्वयन हेतु आहरित सम्स्त निधियाँ व्यक्तितगत लेजर खातों में रखी जानी चाहिए जो सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कोषागारों में खोले जाने चाहिए।

यह पाया गया कि उपरोक्त (लाहौल तथा स्थिति एवं किन्हीं के उपरोक्तों को छोड़कर) के अधीन काठरत विभिन्न आहरण एवं संचितरण अधिकारियों द्वारा सूखाराहत, स्थानीय जिला आयोजना तथा अहमदनगर प्रयोग कार्यालय के अन्तर्गत 1992-93 तथा 1993-94 की अवधि के बीच आहरित निधियाँ वैयक्तिक लेजर खातों की बजाय बैंक खातों में रखी गई थी। इस अवधि में इन खातों में शेष रोकड़ 3.57 करोड़ रु० तथा 13.26 करोड़ रु० के मध्य था। दिसम्बर और भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाना अपेक्षित राज्य का न्यूनतम शेष रोकड़ भी अनुरक्षित नहीं किया जा सका तथा राज्य सरकार की 232 तथा 218 दिवसों के औवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा और 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान क्रमशः 1.55 करोड़ रु० व 2.96 करोड़ की खाने योग्य देनी पड़ी। इस प्रकार निम्नलिखित कार्यालयों/वित्तीय निधियों का अनुपयुक्त राज्य सरकार के शेष रोकड़ में कमी और अन्ततः खाने के मुद्दान में परिणत हुआ।

(11)

प्रान्तियों का व्यय के लिए प्रयोग

वित्तीय निधम सरकार के व्ययार्थ धन प्रान्तियों का प्रयोग निश्चित करते हैं। परन्तु

हिमाचल प्रदेश युद्ध अधिनियम 1972 के अनुसार उन माता-पिता को वर्ष में दो बार (फरवरी तथा अगस्त) 300 रु० प्रतिवर्ष की दर से युद्ध जागीर देय है जिनके बच्चों में सशस्त्र सेनाओं में सेवा की थी अथवा सेवारत हों; उपायुक्त कांगड़ा, सोलन तथा ऊना द्वारा फरवरी 1985 तथा फरवरी 1992 के बीच 3.36 लाख रु० का आह्वरण किया गया था। प्रायतःकतों की यह राशि संवितरित नहीं की गई थी। उप आयुक्त सोलन तथा ऊना ने बताया कि कुछ व्यक्तियों के पता-ठिकानों की अनपुनखता के कारण राशियाँ संवितरित नहीं की जा सकी तथा कुछ मामलों में मृत्यु-प्रमाणपत्रों का अभाव था जिससे विभाग उनके कानूनी वारिसों को राशियाँ संवितरित नहीं कर सका।

(iv) युद्ध जागीर का असांखितरण

(ख) सूर्यनाथ क्षेत्रों में पंचजल के परिवहनार्थ उप आयुक्त, सोलन की जून 1992 में 2 लाख रु० की राशि दी गई थी। इसमें से 0.62 लाख रु० जल के परिवहनार्थ खर्च किए गए तथा 1.38 लाख रु० की शेष राशि जल स्रोतों की मरम्मत तथा निर्माण, डैम पंपों आदि के प्रतिष्ठान पर व्यय की गई थी।

(क) वृष्टि क्षतियों की पुनर्स्थापना हेतु 3 उपायुक्तों की 1991-92 तथा 1992-93 के अनुसार क्षतिग्रस्त निर्माणकार्यों की मरम्मतों तथा पुनर्स्थापना पर बल दिया जाना था। परन्तु यह पाया गया कि पुलिस आवासी, गौदामों, चौकीदार हट, विद्यालय भवनों आदि नए निर्माणकार्यों पर 21.15 लाख रु० अनियमित रूप से व्यय किए गए थे।

(iii) निधि व्ययवर्तन

उपायुक्त, कांगड़ा तथा शिमला ने 1986-87 तथा 1993-94 के दौरान बैंक की जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज के रूप में 30.54 लाख रु० में से 26.83 लाख रु० का व्यय किया तथा बैंक में केवल 3.71 लाख रु० शेष रहे। इसी प्रकार उपायुक्त, दम्बा, किन्नौर तथा सिरमौर द्वारा 1991-92 से 1993-94 के बीच बैंक की जमा राशियों पर अर्जित 3.57 लाख रु० की ब्याज राशि भी बैंक खातों में पड़ी हुई थी। ये राशियाँ कोषागारों में जमा नहीं कराई हैं।

विविध आयुक्त व सचिव (राजस्व) ने जून 1990 में हुई वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह स्पष्ट किया कि ब्याज की प्राप्ति या रहत कार्यों पर व्यय की जा सकती है। यह विन्तीय नियमों में सन्निहित उपबंधों का उल्लंघन था।

हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:
 पुस्तकों के अनुसंधान में निम्नलिखित किताबें विद्यार्थियों का अनुसंधान न करना कथित दृष्टिकोणों में परिणत
 यह बात भी ध्यान में आई थी कि उपरोक्त चर्चा के कार्यालय द्वारा लोक

- (क) संचित पुस्तकें अधिकारी द्वारा लोक पुस्तक में प्रविष्टियों को प्रमाणित न करना;
- (ख) कार्यालयद्वारा मासिक में शेष लोक को सत्यापित न करना;
- (ग) लोक पुस्तकों के गलत योग;
- (घ) अधिक मात्रा में शेष लोक रखना ; तथा
- (ङ) मासिक में असंचित राशियों के ब्यौरे संचित न करना ।

(1) फरवरी 1992 तथा अप्रैल 1992 में की गई लेखापरीक्षा में उप-आयुक्त चर्चा के कार्यालय की लोक पुस्तकों के अनुसंधान में निम्नलिखित अनियमितताएं उजागर की गई थीं:-

(VII) कथित दृष्टिकोण

समाहृतियों में अहमदनगर प्रयोग के कार्यालयन हेतु प्रदत्त निम्नलिखित राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान विधि मर्दान पर व्यय की जानी थी। परन्तु 5 उप-आयुक्तों द्वारा टंकण मशीनों, इलेक्ट्रिक मशीनों, पेंसिल का कपड़ा, गालीबंदी आदि जैसी अतिशय महंगी वस्तुओं को अर्जित करने पर 1990-93 के बीच 3.20 लाख रु० की राशि खर्च की गई थी।

(VI) अनियमित व्यय

उपरोक्त, कागजात 3 प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माणार्थ खर्च विकास अधिकारी इंदौरा की जनवरी 1990 तथा मई 1991 के बीच 2.39 लाख रु० दिए तथा उसने 2.39 लाख रु० के उपयोगिता प्रमाणपत्र अक्टूबर 1992 में प्रस्तुत किए। परन्तु अतिरिक्त 3 उप आयुक्त, कागजात द्वारा 1993 में किए गए निर्माणकार्यों के स्थल-निरीक्षण से प्रकट हुआ कि तीन स्थानों में से दो स्थानों पर कोई विद्यालय भवन निर्मित नहीं किया गया था जिस पर 1.59 लाख रु० का व्यय किया हुआ बताया गया था। अतिरिक्त उपरोक्त खर्च विकास अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने के लिए आरंभ 1993 में अनुरोध किया। आगामी प्राप्ति अप्रैल 1994 तक प्रतीक्षित थी।

(V) निम्नलिखित का संचित प्रयोग

(क) उपायुक्त चम्बा के कार्यालय की राहत शाखा द्वारा उसी कार्यालय के जिला नाजिर के नाम 2 मई 1992 को 1.50 लाख रु० का चैक उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल) डलहौजी (1 लाख रु०) तथा पांगी (0.50 लाख रु०) को बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से राशी के हस्तान्तरण हेतु जारी किया। बैंक ड्राफ्टों को संबंधित उप मण्डलीय अधिकारियों के नाम बनाने की बजाय जिला नाजिर ने 20 जुलाई 1992 को चैक भुनाया। जिला नाजिर ने न तो रोकड़ पुस्तक में रोकड़ लेखाबद्ध किया न ही राशि का हस्तान्तरण संबद्ध उप मण्डलीय अधिकारियों को किया।

(ख) उप-आयुक्त चम्बा ने जिला नाजिर को कार्यालय में नजारत शाखा से अन्य शाखा को स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप में आदेश दिया कि वह दिसम्बर 1992 में आदेश दिया कि वह 23 दिसम्बर 1992 से 4 फरवरी 1993 तक अवकाश के पश्चात 5 फरवरी 1993 को रोकड़ का प्रभार सौंप दें। उसने प्रभार सौंपने की तारीख को रोकड़ पुस्तक में प्रदर्शित 6,75,435.14 रु० के शेष रोकड़ के प्रति केवल 187.13 रु० सौंपे। लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर अक्टूबर 1993 में रोकड़पुस्तक की संवीक्षा से भी यह पता लगा कि 5 फरवरी 1993 को वास्तविक शेष रोकड़ 6,75,435.14 रु० की बजाय 6,91,948.14 रु० बनता था। इस प्रकार जिला नाजिर ने अपने उत्तराधिकारी को फरवरी 1993 में 6,91,761.01 रु० कम सौंपे।

(ग) बैंक ड्राफ्ट तथा चैक रोकड़ हैं। उप-आयुक्त चम्बा द्वारा प्राप्त चैकों/बैंक ड्राफ्टों को रोकड़ पुस्तकों में लेखांकित करने की बजाय इन मूल्यवान वस्तुओं को लेखाबद्ध करने हेतु एक पृथक रोकड़ पुस्तक आरंभ की गई थी। यह पुस्तक जनवरी 1991 से दिसम्बर 1992 तक नहीं लिखी गई थी। उप आयुक्त, चम्बा के कार्यालय द्वारा तैयार की गई इन मूल्यवान वस्तुओं की सूचियों में इस अवधि के बीच 8.47 लाख रु० के 137 बैंक ड्राफ्ट/चैक प्राप्त हुए दर्शाए गए थे। इनमें से 7.28 लाख रु० के 67 बैंक ड्राफ्ट/चैक इन सूचियों में निपटाए गए प्रदर्शित किए थे। 1.19 लाख रु० के शेष 70 बैंक ड्राफ्टों/चैकों का निपटान सूचियों में भी उपलब्ध नहीं था।

विभागीय जांच के आधार पर जिला नाजिर को जुलाई 1993 में सेवा से हटा दिया गया। यह मामला भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को भी जनवरी 1993 में संदर्भित किया गया था। आगे की प्रगतियों प्रतीक्षित थीं (अप्रैल 1994)।

(घ) नायब तहसीलदार, सिहुता (चम्बा जिला) द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक 4 फरवरी 1993 तक लिखी गई थीं। रोकड़ को संभालने तथा रोकड़ पुस्तक को रखने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी 18 जून 1993 से फरार था। नायब तहसीलदार द्वारा इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को जुलाई 1993 में की गई थी। रोकड़ वाली अलमारी रोकड़िये ने 23 अगस्त 1993 को तोड़कर खोली जिसमें केवल 6,332.50 रु० मिले। लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर-अक्टूबर 1993 में लेन देनों के अनुसार संगणित वास्तविक शेष रोकड़ कुल 35,842 रु० था। इस प्रकार 23 अगस्त 1993 को 29,509.50 रु० कम पाए गए। इस मामले की भावी प्रगति प्रतीक्षित थीं (अप्रैल 1994)।

है (अक्टूबर 1994)।

मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

विश्लेषण का आर्किव प्रयोजन भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

13.91 लाख रु० का निवेश इस प्रकार व्यर्थ रहा और प्रयोगशालाओं में नमूनों के

नई नमूने पर लागू गड़ें रोक के कारण नहीं भरे जा सके।

सेवाएं भी बताया (अगस्त 1994) कि पद तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता तथा सरकार द्वारा स्टाफ की कमी तथा संदर्भ मानकों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। निर्देशक, स्वास्थ्य नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (अगस्त 1993 तथा अप्रैल 1994) कि मशीनों का उपयोग के विश्लेषण के लिए किया गया था। मशीनों का उपयोग दिसम्बर 1991 से मार्च 1994 तक बिल्टरुल दिसम्बर 1990 से नवम्बर 1991 के बीच मध्य तथा नार्कोटिक्स के केवल क्रमशः 25 तथा 35 नमूनों के 100 से अधिक नमूने वार्षिक रूप से प्रयोगशाला में प्राप्त किए गए थे परन्तु इन मशीनों का प्रयोग (सोहन जिला) में दिसम्बर 1990 में प्रतिष्ठापित की गई थी। यद्यपि मध्य के 5,000 तथा नार्कोटिक्स अत्याधुनिक मशीनें जनवरी 1990 में आयात की गई थी तथा कपोजिट टेस्टिंग लैबोरेटरी, कण्डाघाट नमूनों के उचित रूप से तथा तीव्रता से विश्लेषण हेतु 13.91 लाख रु० की कुल लागत से दो नार्कोटिक्स, मादक द्रव्य, विषा, चिकित्सा औषधियां, खाद्य वस्तुओं, मद्य आदि के

उत्पादों की अवधारणा

3.5

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

ये मामले सरकार को अगस्त 1994 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

विस्तारितियों का समायोजन मई 1994 तक नहीं किया गया था।

रोकड़ पुस्तकों में न किया हुआ पाया गया था।

रामपुर की दिसम्बर 1992 से जून 1993 तक के मध्य प्रेषित 3.66 लाख रु० का लेखांकन उनकी इसी प्रकार उप आर्युक्त शिमला, खण्ड विकास अधिकारी मशीन, नारकड़ा तथा

शिमला के कार्यालय में लेखाबद्ध नहीं किए गए थे।

मशीनरी द्वारा जून 1992 और जून 1993 के बीच दिए गए 9.93 लाख रु० उप आर्युक्त, वला कि उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल), चौपाल तथा खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल एवं नवम्बर 1993 के मध्य उप आर्युक्त, शिमला के अभिलेखों की संरक्षा से पता

(!!)

इस प्रकार अपेक्षित सुविधाओं को उत्पन्न किए बिना एबी की नियुक्ति का कोई भी विकल्प नहीं था। इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप वेतन पर 1.39 लाख रु० का निष्कल व्यय हुआ तथा इसके अतिरिक्त वर्कों की धलाई पर 1.82 लाख रु० का व्यय हुआ।

एबी की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी तथा यह कार्य गैर-सरकारी एबी से करवाया गया था। लिए उपयोग की गई थी। मुख्य विकल्पाएँ अथवा एबी का यह तक विकल्प नहीं था क्योंकि वस्तु आग्रहण विवेक में तथा अंशतः विकल्पाएँ के सामान्य बाह्यवर्गी विभाग में प्रयुक्त विनियमन के अथवा एबी के बतलाए (मई 1994) कि एबी की सेवाएँ परिवार नियोजन के क्षेत्र का उपयोग करने हेतु सुविधाएँ उत्पन्न करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मुख्य विकल्पाएँ एबी को किसी अन्य आवश्यकता वाली इकाई को स्थानान्तरित करने अथवा इसकी सेवाओं अर्थात् 1986 से मार्च 1994 तक विकल्पाएँ के वस्तु धलाई पर 1.82 लाख रु० का व्यय भी किया 1994 तक की अवधि के लिए 1.39 लाख रु० का वेतन देने के अतिरिक्त गैर-सरकारी एबी से एबी के लिए मई 1994 तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी। इसी बीच एबी को मार्च 1986 से मार्च बढ़ते पानी तथा सूखने के स्थान पर सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण विकल्पाएँ के विनियमन अथवा एबी की मर्जी मार्च 1986 में की गई थी। परन्तु उसकी सेवाएँ एबी, 1968 में संस्वीकृत किए गए थे। ये पर करवरी 1986 तक कार्य में नहीं लाए गए थे। मुख्य विकल्पाएँ सरकार द्वारा जिला विकल्पाएँ, कर्ल के लिए एबी के दो पर नवम्बर

3.7 विकल्प स्टाफ पर व्यय

नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)। यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त

संस्वीकृत किए थे। परिणामतः 62.99 लाख रु० का निवेश निरर्थक रहा। (अगस्त 1994) कि अपेक्षा किए गए 44 वर्गों के 165 परों के प्रति सरकार ने 7 वर्गों के 30 पर विकल्पाएँ में अतिरिक्त विस्तार आरंभ नहीं किए जा सके। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ ने बताया कि मई सीमा तक संस्वीकृत न करने तथा उपकरण के अभाव के कारण क्षेत्रीय भाग इसलिए प्रयोग में नहीं लाया जा सका। मुख्य विकल्पाएँ अथवा एबी द्वारा अपेक्षा विवेक विकल्पाएँ, क्षेत्रीय विकल्पाएँ एबी (जून 1994) कि मवन का यह से पूर्ण किसे गये थे, लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्थात् 1992 में सीमा गया था परन्तु वे रिक्त पड़े थे। जा रहे थे। दूसरे तल का अन्य आधा भाग तथा तीसरा तल जो लगभग 62.99 लाख रु० की लागत मूल, प्रथम तल तथा दूसरे तल का आधा भाग शिष्टाचार, स्थानों तथा विशेष कक्षा के रूप में प्रयोग किए विकल्पाएँ मवन का चरण-11, ब्लॉक "सी" का निर्माण मार्च 1992 में पूर्ण किया गया। मवन का अतिरिक्त आवास व्यवस्था करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा 167.98 लाख रु० की लागत से जिला विकल्पाएँ, एबी तथा इसके क्षेत्रीय विकल्पाएँ के रूप में उत्पन्न पर

3.6 मवन पर निरर्थक निवेश

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

3.8 दोषपूर्ण योजना के कारण परिहार्य व्यय

ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मशोबरा (शिमला जिला) के अधीन मार्च 1989 में दो उप-केन्द्र* संस्वीकृत किए गए थे जिनके लिए स्वास्थ्य सेविकाओं के दो पद अप्रैल 1989 में संस्वीकृत किए गए थे। इन दोनों उप-केन्द्रों में से एक ने बुशेल (मोतीबाग) में जून 1992 में कार्य करना आरम्भ कर दिया तथा दूसरे क्षेत्र में उचित आवास व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल 1994 तक आरंभ नहीं किया जा सका। इसी बीच इन दो उपकेन्द्रों के प्रति जून 1989 में तैनात स्वास्थ्य सेविकाओं को एक मामले में जून 1989 से मई 1992 तक तथा दूसरे मामले में जून 1989 से मार्च 1994 तक कुल 2.59** लाख रु० का वेतन दिया गया था।

लेखापरीक्षा में (दिसम्बर 1993) इस बात को इंगित करने पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी ने दिसम्बर 1993 बताया कि इन स्वास्थ्य सेविकाओं की सेवाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, मशोबरा में उपयोग में लाई गई थीं। परन्तु अधिकारी की यह दलील तर्कसंगत नहीं थी क्योंकि उस केन्द्र में उस अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेविका की कोई रिक्ति नहीं थी।

उप केन्द्र के आरंभ करने में विलम्ब तथा उचित आवास का सृजन करने से पूर्व स्टाफ तैनात करने के परिणामस्वरूप ग्रामीणों को अभीष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान नहीं की गई और इसके अतिरिक्त स्टाफ पर 2.59 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ।

यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

* बुशेल (मोती बाग) तथा धार (टूटी कण्डी)

**बुशेल: 0.90 लाख रु०; धार : 1.69 लाख रु०

उद्योग निदेशक ने पालमपुर में दो टाइप-III स्टाफ क्वार्टर के निर्माणार्थ माव पालमपुर ने मार्च 1989 में आर्बित की तथा कार्य के निष्पादनार्थ बैंक ड्राफ्ट द्वारा खण्ड विकास अधिकारी पंचरुखी को प्रेषित की। खण्ड विकास अधिकारी ने स्टाफ की कमी के कारण कार्यरत

3.10 अर्थात् कार्य

है। (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जलाई 1994 में संवर्धित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

माह कोई था, लेखापरीक्षा को संचित नहीं किया गया था।
 देश विद्युतगार गुजर नहीं थी। उन प्लॉटों को किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने का प्रस्ताव, विकसित 124 प्लॉटों में से 14 औद्योगिक प्लॉट आर्बित नहीं किए जा सके क्योंकि उन पर से हाई-कागड़ा जिले में संसारपुर टैरेस औद्योगिक क्षेत्र में 39.85 लाख रु० की लागत से

किए गए प्रयास संचित नहीं किए गए थे।

प्लॉट/शेड उद्योगपतियों से मांग प्राप्त पर आर्बित किए जा रहे थे। मांग को उत्पन्न करने के लिए महा-प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊना ने बताया (जून 1994) कि औद्योगिक

रिक्त पड़े थे।

की राशि व्यय नहीं की गई थी। इस प्रकार 9.77 लाख रु० की लागत से निर्मित 9 औद्योगिक शेड औद्योगिक इकाई से जून 1991 से मार्च 1994 तक की अवधि से संबंधित 0.45 लाख रु० के निर्यात (दिसम्बर 1992 तथा फरवरी 1994)। तीसरी इकाई संचित रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथा किया गया। इनमें से 2 शेडों का आर्बितन शर्तों का अनुपालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया 10 शेडों में से केवल 3 का आर्बितन फरवरी 1991 से अक्टूबर 1992 के मध्य

यह निदेश निरर्थक रहा।

किए गए। इस प्रकार 17.84 लाख रु० की लागत से विकसित 46 प्लॉट रिक्त पड़े थे परिणामतः 86 औद्योगिक प्लॉटों में 40 प्लॉट 20 उद्योगियों को 1988-94 के मध्य आर्बित

ताहलीवाला (ऊना जिला) में 86 औद्योगिक प्लॉट तथा 10 शेड विकसित किए गए थे।

लाख रु० तथा शेड : 10.86 लाख रु०) की कुल लागत से 1987-89 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र, विभाग द्वारा उद्योगपतियों को आर्बितन हेतु 44.21 लाख रु० (प्लॉट : 33.35

3.9 वर्ष निवेश

उद्योग विभाग

नहीं किया तथा बैंक ड्राफ्ट जून 1989 में तकनीकी अधिकारी (घाघ) को वापिस कर दिया।

तदुपरांत यह राशि लोक निर्माण मण्डल के पास नवम्बर 1989 में जमा कर दी।

मण्डल अधिकारी ने जूलाई 1994 में निविदाएं आमंत्रित की परन्तु जूलाई 1994 तक कार्य नहीं संपूर्ण। मण्डल अधिकारी ने अक्टूबर 1993 में डेर से कार्य आरम्भ करने का कारण विभागा द्वारा स्थान सौंपने में विलंब तथा स्थल योजना का अनुमोदन न करना बताया।

कार्यपूर्णता में विलम्ब के फलस्वरूप न केवल स्टाफ ही उचित आवास व्यवस्था से वंचित रहा अपितु निधियां भी 5 वर्षों से भी अधिक तक अवरोध रही।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

शिक्षा विभाग

3.11 **रोकड़ प्रबन्ध में कठिनाियाँ**

राज्य के विविध विभागों में यह व्यवस्थित है कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी निधारित प्रपत्र में रोकड़ पुस्तक रखे तथा सम्पत्त वाषिक लेन-देन जैसे कार्य में लिखे जाने चाहिए। कार्यालयव्ययव्यय से यह अपेक्षा की जाती है कि यह रोकड़ पुस्तक के योगों, की जांच स्वयं करे अथवा रोकड़ पुस्तक के लेखक से निम्न किस्मी अन्य विस्तार अधीनस्थ कर्मचारी से करवाए। उससे यह भी अपेक्षित है कि वह मासिक में शेष रोकड़ को सत्यापित करे तथा इस आशय का प्रमाणपत्र अतिरिक्त करे।

खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, गहन की रोकड़ पुस्तक की जनवरी-फरवरी 1994 के दौरान की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्न अतिरिक्तताएं उद्घाटित की:

(1) सितम्बर से दिसम्बर 1993 तक कोषागार से अर्हसित 7,84,833 रु० की राशि जनवरी 1994 तक रोकड़ पुस्तक में दर्ज नहीं की गई थी।

इसी प्रकार अगस्त 1992 से जूलाई 1993 तक के बीच केन्द्र मुख्य अध्यापकों (2,801 रु०) वृत्तव्य विभाग (1526 रु०) तथा सरकारी खजाने (1068 रु०) से प्राप्त 5,395 रु० का लेखाकन रोकड़ पुस्तक में जनवरी 1994 तक नहीं किया गया था।

(!!) दिसम्बर 1993 की समाप्ति पर रोकड़ पुस्तक में प्रदर्शित अन्तःशेष (100 रु०) तथा लेखापरीक्षा द्वारा संगणित अन्तःशेष के बीच 1,14,890 रु० का अन्तर था।

3.12 आपूर्तिकर्ताओं का अधिक भ्रमान

शिक्षा निदेशक द्वारा "विद्यार्थियों की विज्ञान शिक्षा में सुधार" स्कीम के अन्तर्गत उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यार्थियों को पुस्तकें आपूर्ति करने हेतु अन्तिम रूप दी गई शर्तों के अनुसार पुस्तकें गंतव्य स्थान पर आपूर्ति की जानी थी। पुस्तकें विकल्पतः दुलाई व्यवस्था करने के

प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। अन्तिम उत्तर

की गई थी।

अनिवार्यताओं की ओर संकेत करने के पश्चात् भी विभाग द्वारा जून 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं कम राशिओं यदि कोई हो, को वर्चुल करने हेतु लेखापरीक्षा में फरवरी 1994 के दौरान इन अध्यापक से हुई थी तथा उसे लेखाओं का ज्ञान नहीं था। रोकड़ लेन-देनों के समाधान तथा रोकड़ की खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने फरवरी 1994 में बताया कि उसकी पदेनलि

नहीं लिखी गई थी।

(viii) जनवरी 1994 की रोकड़ पुस्तक लेखापरीक्षा की तारीख (फरवरी 1994) तक

इसलिए शेष रोकड़ों का प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

पुस्तक के लेनदेनों के अनुसार इन महीनों के दौरान के वारन्टिक अंतर्देशों से भेल नहीं जाता था। दिसम्बर 1992 से अप्रैल 1993 तक तथा जून 1993 का संगणित तथा प्रमाणित अंतर्देश रोकड़ (vii) खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अगस्त 1992 से अक्टूबर 1992 तक,

जून 1993 तक कटौत गए 4300 रु० की राशि डाकघर में उनके खातों में जमा नहीं की थी।

(vi) "धैर्य सेविंग स्कीम" के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों के बचत से दिसम्बर 1992 से

सेविंग्सों के खाते लेखापरीक्षा की उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

(v) खजाने से 1993 के दौरान आहरित 17,048 रु० के प्रति बिल की कार्यालय प्रतिलिपि तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आवस्य किया जाने की बकाया राशिओं के कारण

वर्चुल नहीं की गई थी।

(iv) कुछ व्यक्तियों के संबंध में बचत तथा मजदूरियों दो बार आहरित की गई थी और जाती व्यक्तियों के प्रति अक्टूबर 1992 एवं नवम्बर 1993 के बीच 13,372 रु० के आहरण किए गए थे। रोकड़ों से दोहरा आहरणों के प्रति 1875 रु० की वर्चुली की गई थी। 11,398 रु० की शेष राशि

गए प्रदर्शित थे (आहरित राशि 73,773 रु० दी गई 74,711 रु०)

(iii) जनवरी 1993 में खजाने से आहरित राशि से 938 रु० अधिक सेविंग्स किए

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

कोई भीवित्त नहीं था, फलतः 3.04 लाख रु0 का निष्फल व्यय हुआ।

कक्षाओं के आरंभ होने से चार वर्ष पूर्व प्रयोगशाला परिवर्तों को तैनात करने का

विज्ञान अत्यापक अर्धल 1994 में तैनात किए गए थे।

उपयोग में लाई गई थी और विज्ञान-कक्षाएं 1994-95 के शिक्षा सत्र से आरंभ की जाएगी क्योंकि प्रयोगशालाएं वे बताया (जून 1994) कि परिवर्तों की सेवाएं विद्यालय में अन्य संबद्ध कार्यों के लिए लेखापरीक्षा में (फरवरी 1993) इस बात को इंगित किए जाने पर स्कूल के

हुआ।

लाकर, अर्धल 1990 से मई 1994 तक वेतन के रूप में कुल 3.04 लाख रु0 की राशि का भुगतान नहीं की जा सकी। इसी बीच इन परिवर्तों की इनकी सेवाएं अर्धल प्रयोजन के लिए उपयोग में न हीन प्रयोगशाला परिवर्त निर्यक्त किए। परन्तु विज्ञान कक्षाएं 1993-94 के शिक्षा सत्र तक आरंभ प्रत्याशा में अर्धल (2 परिवर्त) तथा मई 1990 (1 परिवर्त) के मध्य उन्मूलनीकृत विद्यालय में निर्णय लिया। जिला शिक्षा अधिकारी, सोलन द्वारा विद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने की सुझावित 1993 में दी। परन्तु विभाग ने इस विद्यालय में ये कक्षाएं 1994 से आरंभ करने का बरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। राज्य सरकार ने इसमें विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने की राजकीय उच्च विद्यालय, वडी (सोलन जिला) का उन्मूलन करके उसे 1989 में

जनशक्ति का कृषव्यय

3.13

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

बताया (जून 1994) कि विभाग व्यय की प्रतिपूर्ति करने के प्रयास कर रहा था। से व्यय की जानी अपेक्षित थी, परन्तु मई 1994 तक व्यय नहीं की गई थी। शिक्षा निदेशक, ने आपूर्तियों के प्रति परिवर्तों को 1988-93 के मध्य दी गई 0.30 लाख रु0 की राशि आपूर्तिकर्ताओं शिक्षा उप-निदेशक, धर्मशाला (0.21 लाख रु0) तथा शिमला (0.09 लाख रु0) द्वारा पुस्तक 1.33 लाख रु0 की राशि व्यय नहीं की। व्ययों मात्र 1994 तक नहीं की गई थी। इसी प्रकार निदेशक ने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय दृष्टांत प्रभारों के रूप में कम की जानी अपेक्षित 1987-88 के बीच 44.25 लाख रु0 के व्यय की पुस्तक-आपूर्तियों प्राप्त की गई थी। परन्तु शिक्षा आपूर्ति की जा सकी थी। यह पाया गया कि कांठा तथा शिमला में आर्थिक कार्यालयों में लिए आपूर्ति आदेश में समाविष्ट राशि का 3 प्रतिशत काटकर विभाग के आर्थिक कार्यालयों को

दोफदा में इन खदरों को बिल्कल भी प्रयोग में नहीं लाया गया जबकि विभाग अधिकारियों ने इन खदरों को जनगणना एवं कार्य निरीक्षण के लिए केवल 33 दिन उपयोग में लाया। खदरों को प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों तथा चारे व आशय की अनुपलब्धता के कारण गाबों स्थानान्तरित नहीं किया गया था। खदरों के रख रखाव पर नवम्बर 1988 से जून 1994 तक की अवधि के बीच 1.79 लाख रु० का व्यय किया गया था। निदेशक पिन वैली नेशनल पार्क ने इन खदरों को किसी अन्य मण्डल को स्थानान्तरित करने अथवा उनके निवर्तन का अनुरोध आतिरिक्त

वन मण्डल आधिकारी (वन्य प्राणी), सराहन ने रामपुर के लवी सेले में लाहौल तथा सिपटी जिला के पिन-वैली नेशनल पार्क, गाबों में याजा लिए नवम्बर 1988 में 0.26 लाख रु० से अगस्त 1989 तक दोफदा परिक्षेत्र में तथा सितम्बर 1989 से लेखापरीक्षा की तारीख तक (अगस्त 1988 को कुल लागत से चार खदरों का क्रय किया। उन खदरों को गाबों भूजन की बजाय नवम्बर 1988 वन मण्डल आधिकारी (वन्य प्राणी), सराहन ने रामपुर के लवी सेले में लाहौल

3.15 खदरों पर व्यय व्यय

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

लान नहीं मिले।

भू-अर्जन के बिना किया गया 5.56 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा तथा अभीष्ट

के रख रखाव पर 1985-92 के मध्य 1.40 लाख रु० व्यय किए गए। काठ की अपूर्णता के कारण टैंक चलाने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। इसके आतिरिक्त सड़क जा रही थी। 5.56 लाख रु० के व्यय से चौड़ी की गई 13 कि०मी० लम्बी सड़क प्रारम्भिक बिन्दु पर निर्माण के लिए सड़क के इस भाग को लोक निर्माण विभाग को सौंपने की कार्रवाई विभाग द्वारा की कर ली जाती तथा भू-स्वामियों को मुआवजे नहीं दिए जाते। यह भी बताया कि भू-अर्जन तथा (जुलाई 1994) कि इस भाग में निर्माण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि अर्जित नहीं वाली निजी भूमि सड़क चौड़ा करने के लिए अर्जित नहीं की गई थी। अस्पष्टता, चम्बा ने बताया तक सड़क का प्रारम्भिक भाग भूमि विवाद के कारण चौड़ा नहीं किया गया था। इस हिस्से में पड़ने 1985-86 से 1990-91 तक 5.56 लाख रु० के व्यय से पूर्ण किया गया। परन्तु 0/0 से 1 कि०मी० 1985-86 में आरंभ किया। 1 से 14 कि०मी० तक की 13 किलोमीटर लम्बी सड़क का काठ मण्डल ने 14 किलोमीटर लम्बी किलोड लोहानी-सर्गनी जीपयोग्य सड़क को चौड़ा करने का काठ टेंकी द्वारा वनीतपाद के परिवहनार्थ सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से सराहन वन

3.14 भू-अर्जन न करने के कारण निष्फल व्यय

वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग

यह मामला सरकार को मई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आर्य विकास स्टेशन के कर्मचारी के फलस्वरूप 1.35 लाख रु० की हानि हुई।

स्टाफ की लापरवाही आई। परन्तु विभाग द्वारा इस मामले की छानबीन नहीं की गई थी।
लगाना, खराब अंकिरण, सूखे की परिस्थितियाँ, समय पर फर्कटनाशकों का छिड़काव न करने से फल
प्रदान की गई थी। उसने यह भी बताया कि इसके अन्य कारण हो सकते हैं जैसे यथासमय पौधे न
छिड़काव करना ही नहीं हो सकता है क्योंकि फर्कटनाशक उन्नी समय सभी आर्य विकास स्टेशनों को
विकास स्टेशन, खड़ापत्थर में आर्य की कम पैदावार का कारण केवल फर्कटनाशकों का विलम्ब से
क्षेत्र आर्य विकास अधिकारी, शिलाह में बताया (अप्रैल 1994) कि आर्य

हुई।

(विभाग द्वारा निहित की गई आर्य के बीज की डिब्बी दर के आधार पर संगठित की गई) की हानि
पहुँची। आर्य स्टेशन में आर्य की 300 किबटल कम पैदावार के परिणामस्वरूप 1.35 लाख रु०
बताया। फर्कटनाशकों के छिड़काव में परिणामी विलम्ब के फलस्वरूप बीमारी से फसल को क्षति
में रहे गए फसल के रजिस्टर में दर्जित इसका कारण समर्थावित फर्कटनाशकों की अनपलब्धता
केवल 24 किबटल संगठित की गई। ग्राम विस्तार अधिकारी ने स्टेशन विस्तार अधिकारी ने स्टेशन
स्टेशन, खड़ापत्थर में वर्ष 1993 के बीज प्रति एकड़ औसत पैदावार (कुल बीजा गया क्षेत्र: 10 एकड़)
परन्तु लेखापरीक्षा (अप्रैल 1994) में यह बात ध्यान में आई कि आर्य विकास

तथा 59 किबटल प्रति एकड़ के बीज भिन्न था।

औसत उत्पादन वर्ष 1992 के दौरान 54 किबटल प्रति एकड़ था तथा क्षेत्र के अन्य स्टेशनों में यह 49
विकास स्टेशन स्थापित किए गए हैं। आर्य विकास स्टेशन, खड़ापत्थर (शिमला जिला) में आर्य का
कृषकों को आर्य-बीज की उन्नत किस्म प्रदान करने हेतु चार आर्य-बीज
*

3.16 आर्य-बीज के उत्पादन पर हानि

कृषि विभाग

यह मामला सरकार को मई 1994 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

गाँवों के लिए खचरों का कृष कृषिवाहित था फलतः 2.05 लाख रु० का व्यय व्यर्थ हुआ।
इस प्रकार जानवरों को प्राप्त न करने की स्थिति वाले पिन वृक्षी क्षेत्रों में नुकसान पाके,

मुख्य अरुणचाल (बन्ध प्रणाली) से जून 1993 में किया। भावी प्रणाली जून 1994 तक प्रतीक्षित थी।

कृषि विभाग की विभिन्न इकाइयों की मई 1993 तथा मई 1994 के बीच की गई नमूना जांच में निम्नलिखित बातें उद्घाटित की:

(!) विदेशी निर्यात में यह उल्लिखित है कि कोषागार से किसी भी एनएचए का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता तुरन्त संवितरण अथवा किसी एक आहरण से निकाली गई निर्यातों की पुनः पूर्ति के लिए न हो। कोषागार से ऐसे कार्यों के स्याई अग्रिम से निकाली गई निर्यातों का आहरण करना भी स्वीकार्य नहीं है जिनकी पूर्ण करने में पर्याप्त समय निष्पादनार्थ अग्रिम स्थितियों का आहरण करना भी स्वीकार्य नहीं है जिनकी पूर्ण करने में पर्याप्त समय लागने की संभावना हो। कोई भी अख्तियार शेष एनएचए एकदम कोषागार को वापस की जानी आवश्यक है।

* इकाइयों में विभिन्न रकमों तथा विकास कार्यों के निष्पादनार्थ मई 1992 तथा मार्च 1994 के मध्य आहरित 318.70 लाख रु की समग्र निर्यात बैंक के पास चालू खाते में रखी गई थीं। इनमें से 292.70 लाख रु केवल कृषि निदेशक द्वारा 31 मार्च 1994 को आहरित किए गए थे।

(!!) 1980-81 से 1993-94 के मध्य 10 इकाइयों द्वारा विभिन्न अतिकारियों/फर्मों को कार्यों के निष्पादनार्थ दी गई 99.52 लाख रु की कुल निर्यात मई 1994 तक न तो समाप्तोचित की गई थीं न ही बर्यत की गई थी।

(!!!) तीन इकाइयों में 1991-92 से 1992-93 के दौरान विभागीय कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादनार्थ दिए गए 11.95 लाख रु के लेखे नवम्बर 1993 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

* कृषि निदेशक: 292.70 लाख रु०

कृषि उप निदेशक, बिलासपुर : 11.73 लाख रु०

कृषि उप निदेशक, पालमपुर : 8.21 लाख रु०

सहायक मू-संरक्षण अधिकारी, हमीरपुर: 4.59 लाख रु० तथा

सहायक मू-संरक्षण अधिकारी, रामपुर : 1.47 लाख रु०

* कृषि उपनिदेशक : हमीरपुर, मण्डी, पालमपुर, शिमला, सीलन तथा ऊना: सहायक परियोजना

अधिकारी, काना: जिला कृषि अधिकारी, धर्मशाला: सहायक मू-संरक्षण अधिकारी, पालमपुर

तथा अधीक्षक इंजनर, जैसूर

*** जिला कृषि अधिकारी, सिरमौर : 3.82 लाख रु०; शिमला: 2.38 लाख रु० तथा सीलन

5.75 लाख रु०

6.39 लाख रु० के समय उपदान का अस्वीकार्य भूगतान हुआ।
मकई के क्षेत्र कृषकों को 50 प्रतिशत उपदान दरों पर आपूर्ति किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप
परन्तु बिलासपुर तथा ऊना जिलों में 12.79 लाख रु० की लागत वाले 465

(i) विद्युत वाले बहुकसली क्षेत्रों की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "विशेष
खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मकई तथा बाजरा" पर जारी किए गए मार्गदर्शक अनुदेशों के अनुसार
0.05 लाख रु० प्रति क्षेत्र तक सीमित 25 प्रतिशत उपदान किया जाना था। उपदान दरों पर मकई
के क्षेत्र आपूर्ति करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी।

बाज उन्नत उपकरण तथा वनस्पति संरक्षण सामग्रियों जैसे कृषि निदेश अंतोदय
कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान किए गए कृषकों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों को 50 प्रतिशत
उपदान दरों पर आपूर्ति किए जाते हैं। कृषि विभाग की निम्न निम्न डकाइयों के लेखाओं की नमूना
जाच ने निम्न मामलों में उपदान का अनियमित भूगतान उद्घाटित किया।

3.18 उपदान का अनियमित भूगतान

यह मामला सरकार को अप्रैल 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त
नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

* तीन डकाइयों में विभाग द्वारा 1991-92 तथा 1993-94 के दौरान 196.70
लाख रु० की लागत से कृषि उपकरणों का क्रय किया गया। उन पर 8.03 लाख रु० का समय बिक्री
कर दिया गया फलतः आपूर्तिकर्ताओं को अतिरिक्त परिहाय भूगतान हुआ। इस गलत भूगतान का
बहन कृषकों द्वारा किया गया जिन्हें वे वर्चस्व बेटी गई थी।

(v) वनस्पति संरक्षण उपकरण तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति हेतु भंडार निबंधक
द्वारा की गई दर संविदा के अनुसार प्रति डकाई दर में बिक्री कर भी समाविष्ट था जहां हिमाचल
प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत ऐसे उपकरण/उपकरणों की बिक्री पर कोई
बिक्री कर देय नहीं था।

राज्य सरकार से वित्तीय संस्वीकृति का विलंब से प्राप्त होना था।
कृषि निदेशक ने बताया (जून 1993) कि आबतन की अख्यतिका को मूक्य कारण

(iv) 1985-86 से 1992-93 तक परिवर्तना अवधि के दौरान नू एम एड स्कीम के
अन्तर्गत 1001.71 लाख रु० के सकल आबतन में से विभाग ने केवल 923.73 लाख रु० का व्यय
किया तथा 77.98 लाख रु० की राशि अख्यतित होने के कारण समाप्त हो गई।

(ii) कृषि मशीनीकरण को उन्नत करने हेतु केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत 18 अश्व शक्ति से कम से ट्रैक्टर क्रय किए जाने थे। ये 6 से 8 एकड़ प्रति कृषक के निरन्तर सिंचित भू क्षेत्रों वाले पहचान किए गए कृषकों में वितरित किए जाने थे। प्रत्येक कृषक को अधिकतम 0.30 लाख रु प्रति ट्रैक्टर की शर्त पर तीस प्रतिशत उपदान दिया जाता था। अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा उनके समुदायों से संबंधित समाल के कमजोर वर्गों के कृषकों को उपदान की मंजूरी में अधिमान दिया जाना था। स्कीम के अन्तर्गत यथासंभव, 22 प्रतिशत बजट कृषकों को इन श्रेणियों तक पहुंचना चाहिए। शेष राशि पूर्ण करने हेतु बैंकों से ऋण जुटाए जाने थे।

ट्रैक्टरों के क्रय हेतु 3 कृषि उप निदेशकों ने 19 लाभग्राहियों को 5.70 लाख रु (कृषि उपनिदेशक, ऊना : 4 लाभग्राही 1.20 लाख रु; कृषि उपनिदेशक, मण्डी: 4 लाभग्राही 1.20 लाख रु कृषि उपनिदेशक, सोलन : 11 लाभग्राही 3.30 लाख रु) 1992-93 से 1993-94 तक के दौरान दिए। उपदान की मंजूरी हेतु लाभग्राहियों का हक न तो सत्यापित किया गया था, जैसा कि स्कीम में अपेक्षित था, न ही कोई अभिलेख रखे गए थे कि 22 प्रतिशत बजट वस्तुतः कमजोर वर्गों के कृषकों तक पहुंचा था। कृषि उप निदेशक, सोलन ने 3.30 लाख रु की उपदान राशि यथा अपेक्षित अर्द्ध स्थाई संगठनों की बजाय बैंकों को दिया।

यह मामला सरकार को अगस्त 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

गृह विभाग

3.19 जनजातीय क्षेत्रों में अग्नि शमन केन्द्रों की व्यवस्था न होना

लाहौल और स्पिति तथा किन्नौर जनजातीय जिलों के दूरवर्ती क्षेत्र सर्दियों के दौरान राज्य के अन्य भागों से कटे रहते हैं। अतः जनजातीय क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति में अन्य निकटस्थ अग्निशमन केन्द्रों से अग्नि बुझाने हेतु सहायता प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने लाहौल और स्पिति (केलांग) तथा किन्नौर (रिकांग पिओ) के जिला मुख्यालयों में उप अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया (जुलाई 1988) इन उप अग्निशमन केन्द्रों के पदों के सृजन हेतु संस्वीकृति विभाग द्वारा अगस्त 1988 में मांगी गई थी जो मई 1994 तक प्राप्त हुई थी।

इसी बीच इन उप केन्द्रों के लिए अग्निशमन उपस्करों के क्रय हेतु सरकार द्वारा 17.88 लाख रु की संस्वीकृति फरवरी 1991 (17 लाख रु) तथा मार्च 1993 (0.88 लाख रु) में दी गई थी। 17.11 लाख रु की राशि उपस्कर के क्रय, उनके बनाने तथा सहायक वस्तुओं पर खर्च की गई थी।

* बिनासापुर, चम्बा, धर्मशास्त्र, हमीरपुर, कर्ण, मनाली, मण्डी, नाहन परबारा, रामपुर, रोहड़, शिमला तथा ऊना

यह मामला सरकार को पुनः जलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

शिमला में रखे गए थे तथा अब वे 13 अग्निशमन केंद्रों को प्रदान कर दिए गए थे। अग्निशमन केंद्र ने अगस्त 1994 में बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए खरीदे गए उपकरण पहले पुलिस महानिदेशक एवं महाअधीक्षक गृह सुरक्षा व निदेशक नागरिक सुरक्षा तथा

नहीं किया जा सका। बताया (दिसम्बर 1993) कि राज्य द्वारा प्रदान किए जा रहे अर्थसंकट के कारण अभिप्रेत प्राप्त अगस्त 1994 तक 17.11 लाख रु० के व्यय के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका। सरकार ने लेकिन सूर्य जनजातीय क्षेत्रों में उप-केंद्रों की स्थापना का अभीष्ट उद्देश्य

(ग) अग्निशमन उपकरण के सहायक कल्प 2.40 लाख रु० की लागत से सूर्य 1991 तथा सूर्य 1994 के बीच प्राप्त किए गए थे।

(ख) दो जीपों की अतिन इंजन वोल्टिया 3.41 लाख रु० सूर्य 1991 में खरीदी गई थी जिनका निर्माण 0.98 लाख रु० से जनवरी 1992 के दौरान किया गया था।

सका। हुआ। अनुबंध में अधिदण्ड की कोई शर्त न होने के अभाव में फर्म पर कोई अधिदण्ड नहीं लगाया जा फरवरी माह 1993 के बीच पूर्ण हुआ। इसके परिणामस्वरूप 0.87 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय दिल्ली की एक अन्य फर्म को दिसम्बर 1992 में दिया गया तथा 3.68 लाख रु० की लागत से कर दिया परन्तु अनुबंध में वोल्टिया की सौंपने की कोई तारीख वर्णित नहीं थी। तदुपरांत यह कार्य विरल तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा कार्य के निरीक्षण पर विवाद के कारण कार्य करना अस्वीकार को वे वोल्टिया वर्तित: अगस्त 1991 के मध्य सूर्य की गई थी। यद्यपि फर्म ने वोल्टिया की सौंपने में निर्माण कार्य 2.81 लाख रु० की लागत पर दिल्ली की एक फर्म को माह 1991 में दिया गया। फर्म 1993 में (0.21 लाख रु०) प्रदर्श 6.64 लाख रु० में जलाई 1991 के दौरान कर की। इन पर पानी के टैंकों के लिए दो वोल्टिया माह 1991 में (6.43 लाख रु०) तथा अगस्त

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न तथ्य उद्घाटित किए:

भू-अभिलेख विभाग

3.20 निधियों का अवरोधन

भारत सरकार ने राम्य में भू-अभिलेख को अद्यतन बनाने तथा राजस्व व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु 220 लाख ₹ की लागत वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को मार्च 1991 में अनुमोदन दिया। यह स्कीम समान रूप से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित की जानी थी। केन्द्रीय सरकार की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित मदों पर ही ये प्रदत्त निधियां पूर्णतः खर्च की जानी थी और केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था।

राज्य सरकार से संस्त्रीकृति प्राप्त होने पर भू-अभिलेख निदेशक द्वारा 220 लाख ₹ आहरित (मार्च 1992: 120 लाख ₹) तथा (मार्च 1993: 100 लाख ₹) किए गए और बैंक में जमा कराए गए। उनमें से 170.45 लाख ₹ की राशि मार्च 1993 तक खर्च की गई थी तथा तत्पश्चात् कोई व्यय नहीं किया गया था। भू-अभिलेख निदेशक के अभिलेखों की जुलाई 1993 में की गई नमूना जांच ने निम्नलिखित अनियमितताएं उद्घाटित की।

(i) स्कीम में 50 लाख ₹ की लागत का राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रावधान था जिसमें से 4.50 लाख ₹ संस्थान के लिए फर्नीचर की खरीद पर खर्च किए जाने थे। परन्तु यह पाया गया था कि 4.45 लाख ₹ जिला कार्यालयों के लिए फर्नीचर की खरीद पर वर्ष 1992-93 में खर्च किए गए थे तथा 45.55 लाख ₹ की शेष राशि जुलाई 1994 तक खर्च नहीं की गई थी क्योंकि संस्थान ने निर्माणार्थ स्थान का चयन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप 45.55 लाख ₹ की निधियों का अवरोधन तथा 4.45 लाख ₹ तक की निधियों का व्यपवर्तन हुआ।

(ii) स्कीम में 28 लाख ₹ की लागत वाली चार थ्योडोलाइट मशीनें क्रय करने का प्रावधान भी था। शिमला तथा कांगड़ा के प्रत्येक बंदोवस्त अधिकारी को सितम्बर 1992 में 14 लाख ₹ प्रेषित किए गए थे। ये मशीनें उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में उनके द्वारा नहीं खरीदी गईं। इसलिए निधियां अव्ययित पड़ी रही (जुलाई 1994)।

(iii) चार इंजिनियर प्लान प्रिंटरों के क्रय हेतु 12 लाख ₹ प्रदान किए गए थे। केवल एक प्रिंटर (मूल्य: 3.25 लाख ₹) 1991-92 में क्रय किया गया तथा 5.69 लाख ₹ ई.पी.बी.ए. एक्स के प्रतिष्ठापन, इलैक्ट्रॉनिक टंकण मशीनें, रंगदार टेलीवीजन, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेटों आदि पर व्ययित किए गए थे जो स्कीम के अन्तर्गत प्रावधित नहीं थे। 3.06 लाख ₹ की शेष राशि जुलाई 1994 तक अव्ययित पड़ी रही।

(iv) विभिन्न मदों के क्रय हेतु जिला कार्यालयों को दिए गए 12.52 लाख ₹ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे (जुलाई 1994)।

परन्तु जून 1994 तक न निपटाये गए शेष पर ई निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार ब्यौरा संबोधित, जो विस्तृत विश्लेषण के लिए बचाने किए गए थे, दिसम्बर 1993 तक जारी किए गए इन में से उद्योग, समाज तथा महिला कल्याण और कला एवं संस्कृति विभागों से

क्रम	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या में)	परिच्छेद
1.	स्थिति विभाग	4,295	15,128
2.	लोक निर्माण (भवन एवं सड़क)	449	1,720
3.	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	291	1,168
4.	वन खेती और पर्यावरण संरक्षण	470	1,852
	जोड़	5,505	19,868

निपटान हेतु शेष है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-
दिसम्बर 1993 तक जारी किए गए 5,505 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 19868 परिच्छेद तथा वन खेती और पर्यावरण संरक्षण विभागों को भिलाकर विभिन्न स्थिति विभागों के संबध में जून 1994 के अन्त में लोकनिर्माण (भवन एवं सड़क), सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य

अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन उनके शीघ्र निपटान हेतु सरकार को अधोषित किए जाते हैं।
प्रतिवेदन की जाती है। क. मान से भी अधिक के शेष पर ई निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के जाती है। गभीर तथा अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं भी विभागों तथा सरकार के अध्यक्षों को कायमस्वरूपी तथा उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सम्प्रेषित की रख रखान में दोषों की पूर्णतः के अभाव में निपटाई न गई लेखापरीक्षा अनियमितता विभिन्न स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई वितीय अनियमितताओं की तथा लेखाओं के

3.21 शेष निरीक्षण प्रतिवेदन

सामान्य

अव्ययित राशि का उपयोग किया जाएगा।
सरकार ने बताया (अगस्त 1994) कि राजस्व प्रशिक्षण स्थान हेतु स्थान के

कियावित नहीं की गई थी।
इस प्रकार स्कीम केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पूर्णतः

(V) 49.55 लाख रु0 बैंकों में अव्ययित पर ई हुए थे (जुलाई 1994)।

निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	अवधि	उद्योग विभाग		समाज एवं महिला कल्याण विभाग		कला एवं संस्कृति विभाग	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद (संख्या)	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	मार्च 1988 तक	65	138	22	93	5	17
2.	1988-89	12	14	8	12	1	6
3.	1989-90	13	41	18	29	7	19
4.	1990-91	13	46	11	13	2	8
5.	1991-92	17	53	23	47	7	26
6.	1992-93	13	44	23	103	1	4
7.	1993-94	16	112	26	117	7	42
(दिसम्बर 1993 तक)							
	जोड़	149	448	131	414	30	122

संबंधित कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर उनकी प्राप्ति के एक मास के भीतर दिए जाने अपेक्षित हैं। पूर्वोक्त तीन विभागों में से उद्योग विभाग द्वारा एक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 3 परिच्छेदों के प्रथम उत्तरों के देने में भी दो वर्ष का विलंब किया गया था।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणीकृत कुछ विशेष अनियमितताएं मोटे तौर पर नीचे श्रेणीकृत की गई हैं:-

क्रम संख्या	आपत्ति की श्रेणी	निरीक्षण प्रतिवेदन (संख्या में)	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)
1.	आवश्यकताओं से पूर्व निधियों का आहरण/ निधियों का अवरोधन	79	104	889.06
2.	क्वोटेशनों को आमंत्रित न करने, संस्वीकृति के अभाव आदि में अनियमित व्यय	14	25	41.35
3.	अधिक भुगतान/किराये तथा अग्रिम राशियों की की वसूली न करना विविध वसूलियां	86	201	342.95
4.	अलेखाबद्धता/भण्डार वस्तुओं की कमी	14	46	77.88
5.	दुर्विनियोजन, हानियां चोरियां आदि	13	58	161.06
6.	वास्तविक प्राप्तकर्ताओं की रसीदें उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना	6	30	449.56
7.	बेकार मशीनरी/स्टाफ	3	16	19.46
8.	निर्माण कार्यों पर व्यर्थ व्यय	2	20	425.90

अन्तर्गत कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपनी आजीविका अर्जन करने में सहाय्य बनाने हेतु उन्हें निम्न अधिमान क्रम में सिलाई मशीनें आपूर्ति की जाती हैं।

(ii) समाज एवं महिला कल्याण विभाग
सिलाई मशीनों का अतिव्ययित वितरण

वित्तीय विभाग वित्त विभाग की विशेष संस्वीकृति के बिना वाहनों की मरम्मत पर उनके क्व मूल्या से अधिक व्यय करने का निषेध करते हैं। परन्तु उद्योग निदेशक ने तीन वाहनों की मरम्मत पर दि. 19.03.86 तक 3.42 लाख रु० का व्यय किया जो सिलाई 1976 अगस्त 1985 तथा अगस्त 1986 में क्रमशः 0.35 लाख रु०, 0.80 लाख रु० तथा 0.97 लाख रु० में खर्च हो गए हैं। वित्त विभाग के अनुमोदन बिना किया गया 1.30 लाख रु० का यह अधिक व्यय दि. 19.03.86 तक नियमित नहीं किया गया था। इनमें से एक का निपटन केंद्रम करने के पश्चात् कर दिया था तथा एक और भी केंद्रम करने की प्रक्रियाधीन था। छोटी मरम्मत की अपेक्षा तीसरे की मरम्मत अगस्त 1994 तक नहीं की गई थी।

(i) वाहनों की मरम्मत तथा रखरखाव पर अतिव्ययित व्यय

उद्योग विभाग

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुछ रुविकर वाले संक्षेपतः निम्नवर्ति

क्र. संख्या	वर्ष	प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि
9.	10	वाहनों की अतिव्ययित मरम्मत	31	5.27
10.	1	कोषागार से आकड़ों को न मिलना	4	0.10
11.	6	लेखापरीक्षा की अभिलेख प्रस्तुत न करना	19	32.52
12.	1	निर्माणकार्यों का दौरेपूरा निष्पादन	2	43.90
13.	9	शेष भण्ड	53	450.26
14.	2	निधियों का व्यपवर्तन	5	29.94
15.	5	आवास उपदान का अतिव्ययित संग्रहण	19	17.51
16.	9	परिहार व्यय	57	459.41
17.	5	आकस्मिक आगि व शिथिली का अनुसंधान	30	74.20
18.	12	संबन्धित वाहनों के कारण बर्तनी न करना	42	11.07
19.	10	आवकपूर्णा/अतिव्ययित क्व	67	22.39

के लिए लंबित सरकारी धन के कथित दूर्धिनियोजनों, गबनों आदि के मामलों की स्थिति मार्च 1994 तक लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित तथा जून 1994 तक अन्तिम कारवाइ

3.23 दूर्धिनियोजन, गबन आदि

नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)। यह मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त

समया भी उनकी सेवाओं से वंचित रहा जिसके लिए वे उपाजित की गई थी। उपरकर का उपयोग न करने के कारण सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ तथा आम लानपूर्णा ढंग से उपयोग में नहीं लाई गई थी। इस संबंध में सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट-VII में प्रस्तुत किए उन्हें वलाने वाले प्राशिक्षित कर्मचारियों को वेनात न करने तथा मरमनों में विलंब आदि जैसे कारणों से जनवरी 1992 के बीच 20.23 लाख रु० की कुल लागत से अधिक उपरकर की निम्न निम्न वर्तुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभागों द्वारा दिसम्बर 1982 और

3.22 बंकार उपरकर

नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)। यह मामला सरकार को अगस्त 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त

1991-92 के बीच जारी की। जानी अधीक्षित शर्तों का सत्यापन किए बिना 0.75 लाख रु० की 110 खिलाई मशीनें 1990-91 तथा तहसील कल्याण अधिकारी भरमौर (वर्मा जिला) ने लानमयाहियों द्वारा पूर्ण की

व्यापार से सुपरिवित हो। (ग) जिन व्यक्तियों ने ऐसे किन्ही संस्थाओं से प्राशिक्षण प्राप्त न किया हो परन्तु

लिया हो। (ख) जिन व्यक्तियों ने स्वीडिस्क संगठनों द्वारा चलाने गए केन्ट्री में नियमित प्राशिक्षण

अथवा प्रमाण पत्र हो। (क) जिन व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा मान्य संस्थाओं से प्राप्त डिप्लोमा

निम्नवत् शी:-

वर्ष	मासों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
31 मार्च 1993 तक प्रतिवेदित तथा 30 सितम्बर 1993 को बकाया मासले	119	52.53
1993-94 के दौरान प्रतिवेदित मासले	6	2.46
जून 1994 तक निपटार गए मासले	8	0.90
30 जून 1994 को बकाया मासले	117	54.09

इसमें से 20 मासले (अन्तः ग्रस्त राशि : 4.74 लाख रु०) 20 वर्षोंपरि शै।
36.48 लाख रु० के पचास मासले लोकनिर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) से, 8.96 लाख रु० के 45
मासले सिवाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से 1.35 लाख रु० के 5 मासले वन क्षेत्री तथा परिवारण
संरक्षण विभाग से संबंधित शै। इन तीन विभागों में शेष पड़े 100 मासलों में से 76 मासले (अन्तः
ग्रस्त राशि : 36.42 लाख रु०) विभागीय खानबीन की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे शै।

चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

4.1 सिंचाई स्कीमों पर निष्फल व्यय

(क) अम्बोटा गांव (जिला ऊना) के कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र की 95.14 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए शिवबाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण कार्य मार्च 1970 में 1.77 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। स्कीम का स्रोत रिसाव-कुआं था। यह स्कीम 4.14 लाख रुपये के व्यय के पश्चात् 1976-77 के दौरान चालू की गई। लेकिन तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

ऊना के सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल नं०-11 के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 1993) कि जब स्कीम अनुमोदित की गई उस समय हिमाचल प्रदेश में तकनीकी विशेषज्ञ ऐजेंसी नहीं थी। स्थान का चयन करते समय केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, चण्डीगढ़ से परामर्श नहीं लिया गया था। रिसाव कुएं का निर्माण 1976-77 के दौरान किया गया था परन्तु इसमें पानी का निस्सारण पर्याप्त नहीं पाया गया। इसलिए स्वां नदी से 0.63 लाख रुपये की लागत से 2 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण करके जल पूर्ति करनी पड़ी। नहर के निर्माण से 2.5 क्यूसेकस (70.23 लीटर प्रति सैकिंड) जल की आवश्यकता के प्रति 1.5 क्यूसेकस (42.12 लीटर प्रति सैकिंड) जल के निस्सारण में सहायता प्राप्त हो सकी। स्रोत से पानी के कम निस्सारण के परिणामस्वरूप वर्ष 1976-77 और 1991-92 के मध्य रबी की फसल में 0.48 से 31.77 प्रतिशत और खरीफ की फसल में 0 से 2.82 प्रतिशत कम सिंचाई उपलब्ध करवाई जा सकी।

अधिशासी अभियन्ता ऊना ने देखा (अप्रैल 1989) कि कुएं से पानी के सीमित निस्सारण के कारण स्कीम सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त स्वां नदी से 2 किलोमीटर नहर निर्मित करके पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था प्रति वर्ष मार्ग के बारम्बार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मंहगी सिद्ध हो रही थी और उसमें समय की भी अधिक खपत हो रही थी। स्कीम के अनुरक्षण पर 1982-83 से 1992-93 तक 6.46 लाख रुपये व्यय किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को शिवबाड़ी पुल के समीप तालाब जिसमें वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता था, से जल जुटाने के लिए संवर्धन प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निदेश दिए (जून 1989)। संवर्धन प्राक्कलन नवम्बर 1993 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

गगरेट उप मण्डल के सहायक अभियन्ता, ने बताया (नवम्बर 1993) कि 1988 में आई बाढ़ के दौरान स्वां नदी के जल का प्रवाह नदी के बाएं तट की ओर परिवर्तित हो जाने के

अत्यधिक ठूड़े जनवायु के कारण जस्टीकॉन लोहे की पाइप फट जाने के कारण स्कीम काबू नहीं कर सकी। क्योंकि स्कीम वास्तव में उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थी, अतः पंचजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोत से पानी एकत्रित करने पर अलग से जलपूर्ति स्कीम निर्मित करने से नया रूप देने का निर्णय लिया गया (अगस्त 1989)। पंच जन अलग से उपलब्ध करवाने हेतु

मण्डल के अधिलेख की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (जुलाई 1992) कि पूर्ण कर दिया गया था।
 द्वारा 1978-79 के दौरान आरम्भ किया गया था और 3.29 लाख रुपये की लागत से 1983-84 में प्राकल्पन मार्च 1982 में संशोधित करके 3.02 लाख रु० किया गया, लेकिन यह काबू काजा मण्डल फरवरी 1980 में 1.32 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित की गई जिसका पानी की संधिदा उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित घाटी में सुमतिना जल आपूर्ति एवं सिंचाई स्कीम (ग) सुमतिना गांव की 14.17 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई तथा निवासियों को पीने के

के परिणाम स्वरूप अगस्त 1994 तक स्कीम पर किया गया 6.48 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। इस प्रकार सिंचाई स्कीम की उपयुक्तता सुनिश्चित करने में विफल रहने

रही थी। अगस्त 1994 तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था।
 (अगस्त 1994) कि स्थापित घाटी में पहले से निर्मित सिंचाई स्कीम कई कारणों से असफल सिंचाई स्कीम को प्रवाह स्कीम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव विचारार्थीन था। यह भी बताया गया काठकाठी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1992) कि निर्माण काबू बन्द कर दिया गया था क्योंकि सिंचाई प्रस्ताव मार्च 1991 तक निर्माण स्थल पर वास्तविक रूप से कोई काबू नहीं किया गया था। 1988-89 तक वितरण टैंक तथा पम्प हाऊस का निर्माण काबू पूरा हो जाने के

1992 तक 6.48 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था।
 (ख) श्रृंगिक गांव के लिए 15.38 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई संधिदा उपलब्ध करवाने हेतु अभिकल्पित सिंचाई स्कीम, श्रृंगिक (स्थिति घाटी) मार्च 1985 में 5.56 लाख रुपये की लागत से प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित की गई। यह काबू प्रशासनिक अर्जमादन तथा तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में काजा मण्डल द्वारा मार्च 1984 में पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका था। मुख्य जनरोहण तथा वितरण प्रणाली के लिए वितरण टैंक, पम्प हाऊस के निर्माण (2.94 लाख रुपये) तथा लोहे की नालियाँ और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने पर (3.54 लाख रुपये) जून से

(निर्माण लागत: 4.14 लाख रुपये; अन्वेषण: 6.46 लाख रुपये) का व्यय अधिकतर निष्फल रहा। परिणामस्वरूप इस लक्ष्य के अन्तर्गत जनसंख्या इन संधिदाओं से वंचित रही और 10.60 लाख रुपये स्रोत के खपन के लिए समुचित खोजीन करने में विभागा कि विफलता के से ही उचित रूप से काबू नहीं कर रही थी।
 कारण सिंचाई कर्ष के निस्कारण में कमी हुई। जबकि यह तक मान्य नहीं था, क्योंकि स्कीम प्रारम्भ

आगामी प्राप्ति प्रतीक्षित थी (अगस्त 1994)।

सिंक्रिडिशी के आधार पर नया प्रस्ताव जनवरी 1994 में उच्च प्राधिकारियों को भेजा जा चुका था।
अधिशाली अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1994) कि मुख्य अभियन्ता की

के नीचे गिरने के कारण ब्यास नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर में निरन्तर उतार-चढ़ाव बताया।
अन्तिम रूप न दिया जाना और पण्डित डैम के निर्माण तथा स्कीम के लिए निर्मित डोज से जल स्तर
अप्रैल 1992 से मण्डल द्वारा काढ़ में कोई वास्तविक प्राप्ति न करने का कारण संशोधित प्रस्ताव की
अन्तर संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश (जून 1993) दिए। अधिशाली अभियन्ता ने
धर्मशाला की उसी समय जारी किए गए निर्देशों के आधार पर स्कीम के सुधार हेतु एक महीने के
कारण, आगामी काढ़ निष्पादन स्थगित करना पड़ा। मुख्य अभियन्ता, धर्मशाला ने अधिशाली अभियन्ता
निर्माण के लिए स्थान के अतिविकल्पपूर्ण ध्यान तथा ब्यास नदी का स्तर डोज के स्तर से नीचे गिरने के
धूल मण्डल की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुई थी (सितम्बर 1993) कि डोज के

का और व्यय हुआ। लेकिन तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी (सितम्बर 1993)।
स्कीम पर मई 1992 और अगस्त 1993 के मध्य किसी वास्तविक प्राप्ति के बिना 0.21 लाख रुपये
गया। अप्रैल 1992 में धूल मण्डल का सृजन होने पर यह स्कीम उसे हस्तान्तरित की गई और
के लिए स्थल के विकास (2.12 लाख रु०) पर मार्च 1992 तक 4.22 लाख रुपये का व्यय किया
आपूर्ति हेतु अधिमर्माण (2.10 लाख) तथा पम्प हाऊस के निर्माण और प्रथम चरण के पम्प हाऊस
मण्डल द्वारा मार्च 1986 में आरम्भ किया गया और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत की
पूर्य करने के लिए एक प्राक्कलन प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। सुधार काढ़ पालमपुर
बनाने के लिए, फरवरी 1986 में 9.95 लाख रु० की लागत से 6 मास की निर्धारित अवधि में काढ़
दौरान मलबे से भर गई थी जिससे स्कीम बंद हो गई। स्कीम में सुधार करने और उसे किवाशील
व्यवस्थित (जिला कागजात) लिफ्ट सिंचाई स्कीम के डोज को भरने वाली नहर 1978-79 के
प्रशासनिक अनुमोदन के प्रति 1.64 लाख रु० की लागत से 1968-69 के दौरान पूर्ण की गई
राज्य के पुनर्गठन (1966) से पूर्व पंजाब सरकार द्वारा 1.24 लाख रु० के

रुपये का व्यय निष्कल रहा। अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हुई थी।
सुनिश्चित किए बिना तथा विवादग्रस्त स्रोत से स्कीम पुनर्निर्माण करने के परिणामस्वरूप 4.68 लाख
रुपय प्रकार, जी, आई पाइपों की जलवायु के प्रभावों के प्रति सहनशीलता को

पुनर्निर्माण काढ़ की स्थिति के विषय में भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।
दिया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गांव-बानों से लिखित सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।
अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1994) कि झगड़े का समाधान समझौते के माध्यम से कर
दिया गया। उच्च घनत्व की पॉलिथिन पाइप बिछाने पर 1.39 लाख रुपये का व्यय हुआ।
1989 में आरम्भ किया गया परन्तु स्रोत पर झगड़ा हो जाने के कारण दिसम्बर 1989 में बन्द कर
दिया 0.19 लाख रुपये की संस्वीकृति (अगस्त 1989) प्रदान की गई। काढ़ अक्टूबर
पुनर्निर्माण काढ़ के लिए विद्यमान स्कीम से उखाड़ी गई जी आई पाइपों की 1 लाख रु० की लागत को

इस प्रकार, वर्ष 1978-79 से बंद पड़ी स्कीम का सुधार कार्य लगभग 8 वर्षों की अवधि के पश्चात् भी अधूरा पड़ा था जिससे 4.43 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(ड.) 50.20 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए, लिफ्ट सिंचाई स्कीम, भडयात (जिला बिलासपुर) 3.85 लाख रुपये की लागत से (मार्च 1980) में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई। कार्य, जो दो वर्षों की अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना था, वास्तव में बिलासपुर मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ही मार्च 1984 में प्रारम्भ किया गया जो कि जुलाई 1994 तक प्राप्त नहीं की गई थी।

नवम्बर 1985 तक स्कीम के लिए पम्प हाऊस और हीज के निर्माण पर 1.57 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। इसके पश्चात् कोई निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किया गया और स्कीम परित्यक्त अवस्था में पड़ी रही।

अगस्त 1987 में, विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना का कार्य निष्पादित करने का प्रस्ताव किया गया जबकि इस प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, पर्वत क्षेत्र भू एवं जल विकास परियोजना, शिमला, ने इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया (अप्रैल 19 89) कि संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की अपेक्षा प्रति हैक्टेयर लागत बहुत अधिक थी। योजना का निष्पादन कार्य स्पष्ट रूप से राज्य क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। अधिशासी अभियन्ता ने (अक्टूबर 1993) बताया कि 1985-86 के पश्चात् निर्माण कार्य का स्थगन निधियां प्राप्त न होने के कारण किया गया था। जबकि, 1979-80 से 1985-86 तक निर्माण कार्य के लिए 3.63 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए थे, जिसके प्रति 1.57 लाख रुपये व्यय किए गए। इस प्रकार कार्य के स्थगन तक उपलब्ध करवाई गई निधियों की प्रयुक्ति करने में विभाग विफल रहा।

निधियों की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी स्कीम का निर्धारित समय में कार्य पूरा न होने के परिणामस्वरूप 1.57 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा और लाभग्राहियों को अभीष्ट सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।

ये मुद्दे सरकार को जुलाई 1994 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 1994)।

4.2 तकनीकी सर्वेक्षण के बिना निर्माण के कारण निष्फल व्यय

1076 व्यक्तियों व 195 छात्रों की कुल जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्लासला तलाओ तथा आसपास के गांवों (जिला बिलासपुर) को 2.54 लाख रु की लिफ्ट जलापूर्ति स्कीम प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (मार्च 1979) की गई। स्कीम तकनीकी रूप से उसी

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है

किया गया।

विश्वके प्रति वास्तव में स्थल पर 3 मीटर व्यास के 4.5 मीटर गहरे अन्तःखण्ड के निर्माण द्वारा वास्तव में स्थल पर 3 मीटर व्यास के 6 मीटर गहरे अन्तःखण्ड के निर्माण की व्यवस्था थी। आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विस्तृत प्राक्कलन से कोई विचलन नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था।

रहे।

पर 3.66 लाख रुपये का व्यय अधिकतर निष्कल रहा तथा लगभग अर्धशतक से अधिक उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः स्कीम से विचलन को भी स्कीम की विफलता का कारण बताया गया। अनुमोदित अभिकल्प से विचलन का निवारण नहीं पाया गया (दिसम्बर 1992)। विभाग द्वारा अनुमोदित अभिकल्प तथा सामान्य प्रक्रिया अधिक प्रारम्भिक लागत तथा तत्पश्चात् अनुसंधान पर अधिक लागत होने के कारण विभाग द्वारा बंद कर देने तक इसके पुनःनिर्माण के लिए जून 1988 में प्रस्तुत 15.49 लाख रु० का प्राक्कलन जिसमें 91 मीटर की अतिरिक्त लिफ्ट का लागत जाना सम्मिलित था, से पानी लेकर इसके पुनःनिर्माण की व्यवस्था नहीं की गई। इसी दौरान एक अन्य स्कीम क्षेत्र और पानी के कम रिसाव को रोकने की विफलता का कारण बताया (फरवरी 1992) तथा यह भी लीटर प्रति मिनट पाया गया। नू जल संग्रहण, ऊना के वरिष्ठ जल वैज्ञानिक ने सम्मिलित जलप्रवाह निस्सारण की मात्रा को मापा गया जो 102.05 लीटर प्रति मिनट की आवश्यकता के प्रति 16.5 गया। निर्माण होने पर कुआँ पर्वत मात्रा में पानी देने में विफल रहा। जून 1992 में पानी के उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन अथवा नू-जल संग्रहण, ऊना के परामर्श के बिना ही निर्मित किया प्राक्कलन के उपबन्धों का अनुसरण करने की बजाय स्थल पर 3 मीटर व्यास का अन्तःखण्ड कुआँ (अक्टूबर 1993) कि

यकीन करते हुए नालों का खोल के रूप में रख दिया गया था।

अल्प निस्सारण वाले महीनों में पर्वत निस्सारण की उपलब्धता के बारे में स्थानीय पृष्ठलाह पर उष्णतम महीनों में (मई-जून 1978) किया जाना था, वास्तव में उसे अगस्त 1978 में मापा गया। मीटर गहरे अन्तःखण्ड के निर्माण का प्रावधान था। कर्मियों के समय के निस्सारण का माप मजदूर टैंक तक पहुँचाने हेतु अधिकारित थे। जबकि विस्तृत प्राक्कलन में 6 मीटर व्यास के 6 जाना था, पर अनुमोदित कार्बो उपलब्ध करवाने तथा उसके बाद इसे स्वच्छ जल हेतु बनाए जाने पर 1.50 मीटर लम्बी जस्तीकृत लोहे की पाईप द्वारा पानी को तलछटन टैंक तथा फिल्टर बैड तक ले प्रारम्भिक प्राक्कलन के अनुसार यह स्कीम खोल, जहाँ से 65 मी. मी. व्यास की

दौरान चालू की गई।

निर्माण दो वर्षों में पूरा किया जाना था जो 3.66 लाख रु० के व्यय के पश्चात् वर्ष 1982-83 के बजट के लिए फरवरी 1982 में संस्वीकृत की गई। स्कीम का खर्च व्यासला नाला था। स्कीम का

मानना सरकार को जलाई 1994 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

1.67 लाख रुपये का व्यय निष्कल रहा। लानयाही अमीर सुविधाओं से वंचित रहे।
सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मूल्य बोर्ड का मत लेने में विभागा की विफलता के परिणामस्वरूप
इस प्रकार स्थान की उपयुक्तता तथा अपेक्षित पानी की मात्रा की उपलब्धता

अनिवार्य था।

का व्यय करने तथा अन्तःसवण कर्ष के निर्माण से पूर्व केन्द्रीय मूल्य बोर्ड का मत प्राप्त करना
के समीप ही निर्मित किया गया था। अधिशासी अभियन्ता का यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि स्थल
बताया (जनवरी 1994) कि अन्तःसवण कर्षों लिए जलपूर्ति स्कीम, शम्भूवाला के अन्तःसवण कर्ष
लेखापरीक्षा में यह स्थिति करने (जनवरी 1994) पर अधिशासी अभियन्ता ने

का मत जनवरी 1994 तक प्राप्त नहीं किया गया था।

आगामी कार्रवाई करने से पहले जल वैज्ञानिक का मत प्राप्त करने का परामर्श दिया। जल वैज्ञानिक
(दिसम्बर 1990) लेकिन, अधिशासी अभियन्ता ने स्वयं दिसम्बर 1990 में अधिशासी अभियन्ता को
करने के लिए अन्तःसवण कर्ष की शुरुआत और 2-3 मीटर गहराई तक करने की सिफारिश की
4.50 लीटर प्रति सैक्रेड जल निस्सर्पण की प्राप्ति हुई। अधिशासी अभियन्ता ने निस्सर्पण में वृद्धि
प्राधान्य के प्रति 1.67 लाख रुपये की लागत से 8 मीटर गहरे अन्तःसवण कर्ष के निर्माण के पश्चात्
1990 में अधिशासी अभियन्ता को दी सूचना के अनुसार संस्वीकृत प्राक्कलन में 0.52 लाख रुपये
जल बोर्ड से अपेक्षित परामर्श लिए बिना ही प्रारम्भ कर दिया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिसम्बर
नाहन मण्डल ने अन्तःसवण कर्ष का निर्माण कार्य फरवरी 1989 में केन्द्रीय मूल्य-

परिकल्पित था।

विवरण में अन्तःसवण कर्ष के निर्माण कार्य से पूर्व केन्द्रीय मूल्य-बोर्ड का परामर्श प्राप्त किया जाना
इसलिए 6 मीटर व्यास के 6 मीटर गहरे अन्तःसवण कर्ष का निर्माण प्रस्तावित था। प्राक्कलन के
आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। एक उस क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत नहीं था,
लाया जाने वाला प्रस्तावित मूल्य-क्षेत्र 38.80 हेक्टेयर और 24.47 लीटर प्रति सैक्रेड से जल की
अनुमानित लागत से जून 1988 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। सिंचाई के अन्तर्गत
लिए सिंचाई स्कीम बाहलिया (जिला सिन्धौर) का निर्माण 5 लाख रुपये की

4.4 सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति

12 मण्डलों* के अभिलेखों की मई 1993 और जनवरी 1994 के मध्य की गई नमूना जांच से पता चला कि 177.80 लाख रुपये की लागत से 1980-81 तथा 1990-91 के मध्य सम्पूर्ण की गई तथा प्रति फसल 1,073 हैक्टैयर भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति हुई। इन स्कीमों को चलाने और इनके अनुरक्षण पर भी 54.55 लाख रुपये का व्यय हुआ। 1987 से 1992 तक के वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता के उपयोग में गिरावट 93 और 96 प्रतिशत (रबी) तथा 96 व 98 प्रतिशत (खरीफ) के मध्य थी जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:-

वर्ष	सिंचित क्षेत्र		गिरावट प्रतिशतता	
	रबी	खरीफ (हैक्टैयर)	रबी	खरीफ
1987	50	34	95	97
1988	53	22	95	98
1989	39	20	96	98
1990	72	44	93	96
1991	51	37	95	97
1992	39	18	96	98

अधिशासी अभियन्ताओं ने सिंचाई क्षमता की अवप्रयुक्ति को मुख्यतः लाभग्राहियों द्वारा उचित फसल पद्धति न अपनाने के कारण सिंचाई हेतु पानी की कम मांग, नलकूप के तलछट में मिट्टी भरने से पानी की कम प्राप्ति, चक विकास के कार्य का निष्पादन न करने तथा निधियों के अभाव में स्कीम को हुई क्षतियों की मरम्मत न करने से सम्बद्ध किया (मई 1993 से जनवरी 1994)। अधिशासी अभियन्ताओं का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि पानी के उपलब्ध स्रोतों के अनुकूलतम उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु कृषि विभाग के परामर्श से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। चक विकास कार्यों को उपलब्ध करवाने और क्षतिग्रस्त स्कीमों की मरम्मत के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था करने हेतु की गई कार्रवाई से अवगत नहीं करवाया गया था।

इस प्रकार इन स्कीमों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया गया 232.35 लाख रुपये का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

* आनी, बड़सर, धर्मशाला, घुमारवी, इन्दौरा, कुल्लू, मण्डी, पालमपुर, सुन्दनगर, थुरल, नाहन और रोहडू

4.5 परित्यक्त नलकूप

ऊना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 16.11 लाख रुपये की लागत से 10 नलकूपों के निर्माण कार्य को दिसम्बर 1974 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया। टीहरा गांव स्थित नलकूप नं० 53 के वेधन व विकास कार्य को फरवरी 1981 में 0.81 लाख रुपये की लागत से नलकूप मण्डल, नालागढ़ (अब गगरेट) द्वारा पूर्ण किया गया परन्तु सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। नलकूप मार्च 1983 में चालू किया गया। मार्च 1993 तक नलकूप के सिविल कार्यों (3.16 लाख ₹०), पम्पिंग मशीनरी (0.25 लाख ₹०) तथा मरम्मत और अनुरक्षण (0.51 लाख ₹०) पर 3.92 लाख रुपये का व्यय किया गया। 39.27 हैक्टेयर का कृष्य कमाण्ड क्षेत्र नलकूप के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया।

नवम्बर 1993 में ऊना मण्डल नं०-11 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1983 से 1985 के दौरान औसतन 10.62 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचित किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता को (अगस्त 1993) सूचित किया कि पाइपों के जोड़/फिल्टर पाइपें टूटने के परिणामस्वरूप पम्पिंग मशीनरी में कीचड़ और रेत भर रहा था जिसके कारण नलकूप 1985 में विफल हो गया था। यह भी बताया गया कि (जुलाई 1994) नलकूप को अप्रैल 1985 में अन्ततः परित्यक्त कर दिया गया था।

नवम्बर 1991 में 4.70 लाख रुपये की लागत से एक नया नलकूप परित्यक्त नलकूप से 12 मीटर की दूरी पर वेधित एवं विकसित किया गया। नए नलकूप से स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए तथा पुराने नलकूप की जलारोहण एवं वितरण प्रणाली की विशेष मरम्मत करवाने के लिए 1.14 लाख रुपये का प्राक्कलन अधीक्षण अभियन्ता को मार्च 1994 में प्रस्तुत किया गया जिसे जुलाई 1994 तक संस्वीकृत नहीं किया गया था।

इस प्रकार मूल नलकूप के वेधन एवं विकास (0.81 लाख ₹०), पम्पिंग मशीनरी (0.25 लाख ₹०) मरम्मत एवं अनुरक्षण (0.51 लाख रुपये) पर 1.57 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, पुराने नलकूप के सिविल निर्माण कार्य (3.16 लाख ₹०) और नये नलकूप के वेधन एवं विकास कार्य (4.70 लाख ₹०) पर 7.86 लाख रुपये के व्यय से अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं हुईं और जुलाई 1994 तक व्यय निष्फल रहा।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

4.6 प्रवाह सिंचाई स्कीम पर निरर्थक व्यय

गांव भण्डा, जुसू तथा नानन की 29.71 हैक्टेयर कृष्य भूमि की सिंचाई के लिए अभिकल्पित प्रवाह सिंचाई स्कीम, भण्डा (जिला चम्बा) 1.02 लाख रुपये की लागत से मार्च 1981

में अनुमोदित की गई थी। 1.03 लाख रुपये की तकनीकी संस्वीकृति भी सितम्बर 1981 में दी गई थी। स्कीम का स्रोत घराट नाला था, जिसमें कमी के समय 0.47 क्यूसेक की आवश्यकता के प्रति 0.95 क्यूसेक का जल निस्सरण था। यह कार्य डलहौजी मण्डल द्वारा जनवरी 1981 में प्रारम्भ किया गया था तथा अप्रैल 1986 में सलूनी मण्डल के सृजन पर इसे हस्तान्तरित कर दिया गया। यह स्कीम 2.14 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् वर्ष 1986-87 के दौरान पूर्ण हुई।

मण्डल की नमूना जांच (अक्टूबर 1993) करने पर पता चला कि स्कीम की मुख्य लाइन कंकरीट मिश्रित ढीली चिकनी मिट्टी से युक्त ढलवां पहाड़ी से गुजरती थी। खुली नहर के निर्माण पर तथा सुरक्षा कार्यों पर होने वाले अधिक व्यय को बचाने के लिए की 2,740 मीटर लम्बी ग्रेविटी मैज (आर. सी. सी. पाइपें, 2,200 मीटर तथा जस्तीकृत लोहे की पाइपें: 540 मीटर) बिछाई गई लेकिन स्कीम अगस्त 1989, जुलाई 1990 और दिसम्बर 1990 में हुई भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। मण्डल द्वारा बताया गया (अक्टूबर 1993) कि 1500 मीटर लम्बी क्षतिग्रस्त मुख्य लाइन की मरम्मत मितव्ययी नहीं थी जिससे स्कीम अगस्त 1989 से कार्य नहीं कर रही थी। इससे पूर्व 29.71 हैक्टेयर प्रति फसल के योजनाबद्ध क्षेत्र के प्रति 1986-87 और अगस्त 1989 के मध्य रबी और खरीफ फसल सहित 18 हैक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत सिंचित की जा सकी थी। क्षतिग्रस्त स्थान पर प्रयोज्य सामग्री के बचाव अथवा विशेष मरम्मत करवा कर स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता ने (अगस्त 1994) बताया कि स्कीम को क्रियाशील बनाने के लिए उपचारी उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा जनवरी 1994 में एक समिति गठित की गई थी। जुलाई 1994 तक समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार कच्ची सतह के कारण अव्यवहार्य स्कीम निम्नस्तर पर 2.14 लाख रुपये का व्यय निरर्थक रहा।

मामला सरकार को जून 1994 में प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1994)।

लोकनिर्माण विभाग

4.7 दोषपूर्ण आयोजना के कारण कार्यों पर व्यर्थ व्यय

(क) करयूनी गांव (पांगी घाटी) में एक शीतकालीन स्वास्थ्य चौकी का निर्माण कार्य 1.49 लाख रु० की लागत से प्रशासनिक रूप से मार्च 1991 में अनुमोदित किया गया। किल्लार मण्डल द्वारा तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में तथा राज्य के वैज्ञानिक से स्थल का निरीक्षण करवाए बिना ही यह कार्य जून 1991 में आरम्भ किया गया। कार्य 3.90 लाख रुपये के व्यय से दिसम्बर 1991 में पूरा किया गया। लागत की अधिकता के कारण अभिलेख में नहीं थे। न तो विस्तृत प्राक्कलन (तकनीकी संस्वीकृति हेतु) और न ही संशोधित प्राक्कलन तैयार किये गये थे।

अध्यात था और अजोग में पैदल चलने योग्य पुल पहले ही विद्यमान था। कर रहे थे लेकिन यह तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग अगस्त 1986 में कथित सड़क के संरक्षण से के संरक्षण को अतिम रूप नहीं दिया गया था तथा यामीण पैदल चलने योग्य पुल के निर्माण की मांग पैदल चलने योग्य पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करते समय, लाहौल सीमा जम्मू सीमा सड़क वर्तमान में मकोली में पैदल चलने योग्य पुल की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, उन्हें यह बताया कि विद्यमान था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस तथ्य की स्वीकार किया गया (सितम्बर 1993) कि 1993 तक 18.81 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। अजोग में पैदल चलने योग्य पुल भी प्रशासनिक रूप से अनुमोदित होने के उपरान्त प्राप्ति पर था (सितम्बर 1993) तथा इस पर अगस्त पर जीप योग्य झूला-पुल के निर्माण का कार्य सितम्बर 1990 में 18.54 लाख रुपये की लागत से मकोली में पैदल चलने योग्य पुल के स्थल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर अजोग में वन्दमगा नदी तक सड़क निर्माण से मकोली और दो गावों को जीप योग्य सड़क से जोड़ दिया गया था। पुनः सीमा सड़क के महा-निदेशक द्वारा वन्दमगा नदी के दाहिने तट के साथ लाहौल सीमा से जम्मू सीमा मण्डल के लेखापरीक्षा की देखभाल के दौरान में देखा गया (सितम्बर 1993) कि

गया था।

2.49 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। मार्च 1987 के पश्चात अगो कोई कार्य नहीं किया कर दिया गया और तट के अधार हेतु वट्टन को काटने के लिए इस कार्य पर मार्च 1987 तक द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा तथा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ही जुलाई 1986 में प्रारम्भ की लागत से मार्च 1987 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया लेकिन यह कार्य किल्लार मण्डल लिए मकोली में वन्दमगा नदी पर एक पैदल चलने के पुल के निर्माण कार्य को 24.46 लाख रुपये पुरी धन की नदी के दूसरे किनारे पार करने की सुविधा देने तथा वन उत्पादों के लान प्राप्त करने के निवासियों को किल्लार के तहसील मुख्यालय पहुँचने के लिए निकटतम मार्ग की सुविधा देने, उनके (ख) वन्दमगा नदी (पानी घाटी) के दाहिने तट पर स्थित मकोली और दो गावों के

परिणामस्वरूप 3.39 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

इस प्रकार उपर्युक्त स्थान के वधन को सुनिश्चित करने में विकलता के

दिया गया था।

तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि उपर्युक्त स्थान के वधन के लिए उचित तकनीकी एजेन्सी का सहयोग नहीं कि स्थानीय जनता के कथनानुसार वर्तमान पर नैशियर का कोई खतरा नहीं था लेकिन यह आवासीय आर्यकत द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के पश्चात ही किया गया था। यह भी बताया गया कि कार्य स्थल लोक वधन लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के पदाधिकारियों एवं रुपये की विखरित सामग्री ही बचाई जा सकी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1993) नैशियरन पिरने के कारण भवन फरवरी 1992 में टह गया। कार्य स्थल पर केवल 0.51 लाख सितम्बर 1993 में मण्डल के अधिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि

(ख) 5 किलोमीटर लम्बी पुलवाहन सड़क (जिला शिमला) सड़क का निर्माण कार्य 9.32 लाख रुपये की लागत से सितम्बर 1980 में प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित किया गया था। तीन

गया।

उद्योगिक मूआवजे की वसूली न करने के कारण उसे 1.35 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया अमीर नाम प्राप्त नहीं हुआ तथा जुलाई 1994 तक व्यय निष्कल रहा। इसके अतिरिक्त फर्म से लाख रु०) तथा पुल (20.07 लाख रुपये) के निर्माण पर किए गए 29.96 लाख रुपये के व्यय से जोखिम तथा लागत पर विभागीय तौर पर पूर्ण करने में विभागा की विकलता के कारण सड़क (9.89 इस प्रकार सड़क परामर्श को समाप्त करके पुल के शेष बचे कार्य को फर्म की

ठेकेदार को किया गया 13.32 लाख रुपये का मूआवजा भी समाप्तित था।

था। जुलाई 1993 तक पुल पर 20.07 लाख रुपये का व्यय हो चुका था जिसमें जुलाई 1993 तक 1987 में फर्म से उद्योगिक मूआवजा 1.35 लाख रुपये का मूआवजा जुलाई 1994 तक वसूल नहीं किया गया तथा एक बचत का कार्य किया जाना शेष था। कार्य को पूरा करने में हुए विनियम के लिए दिसम्बर पूरा करने की अपेक्षा फर्म जुलाई 1993 तक केवल पुल को ही अवलोकित कर सकी, पक्का करने वर्षों की नियमित अवधि में पूरा करने के लिए दिया गया (जून 1984)। कार्य को समीप तरह से के निर्माण के पश्चात् अतिरिक्तना का कार्य 18 लाख रुपये की एक मूआवजा बोली पर जर्म को फर्म को 2 कार्य मूआवजा में पूरा किया जाना था। 1983-84 के दौरान विभागीय तौर पर पुल की उप-संरचना कार्य 19.08 लाख रुपये की लागत से मई 1980 में प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित किया गया जिस 6 के 0/10 फीट पर 55 मीटर फैलाव वाला लोहे का पुल निर्मित किया जाना था। पुल का निर्माण सड़क को थातायात हेतु खोलने और इसे रेगुलरक समर्थ मार्ग से जोड़ने के लिए स्थिति नदी पर सड़क मण्डल के अभिलेख की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (सितम्बर 1993) कि

लाख रुपये का व्यय हुआ। इसके पश्चात् कोई आगामी कार्य नहीं किया गया था।

(क) सिवालिया से माने पोमरग (स्थिति घाटी) के लिए 5 किलोमीटर लम्बी वाहन शीघ्र इकतरफा सड़क का निर्माण कार्य 11.65 लाख रुपये की लागत से मई 1979 में प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित किया गया और जून 1982 में 12.22 लाख रुपये की तकनीकी संस्वीकृति दी गई। तीन वर्षों में पूरा किया जाने वाला यह कार्य लाहौल एवं स्थिति मण्डल, काजा द्वारा 1979-80 के दौरान प्रारम्भ किया गया और दिसम्बर 1986 तक 4 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण पर 9.89

4.8 निर्माण कार्यों पर निष्कल व्यय

(अक्टूबर 1994)।

में मामले सरकार को जून 1994 में प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए

1987 में स्थिति कर दिया गया था पर किया गया, 2.49 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ हुआ। इस प्रकार मकौली में पैदल चलने योग्य पुल के आधार के निर्माण, जिसे कि माव

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (दिसम्बर 1993) कि नाइडी नाम समूह के निवासियों को अपना कृषि उत्पाद मुख्य संक तक ले जाने की सुविधा देने तथा संक की व्यवस्था करके पुल से जोड़ने हेतु वोल-गोहर पण्डित संक के 22/0 कि०मी० से नाइडी गांव तक 2 कि०मी० लम्बी जीप योग्य संक का निर्माण कार्य 2.75 लाख रुपये की लागत से जून 1988 में प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित किया गया था जिसे दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना था। संक निर्माण के कार्य की तिथि 1993 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। संक न बनाए जाने के परिणामस्वरूप 6.48 लाख रुपये की लागत से करवरी 1992 में बने हुए पुल को उपयोग में नहीं लाया जा सका। ग्रामीण भी यंत्रवाहित यातायात की सुविधाओं से वंचित रहे। अधिशासी अभियन्ता

(ग) नाइडी (जिला मण्डली) में ज्यूनी खड्ड पर 55 मीटर फैलाव वाले हवाई-रज्जु मार्ग वृद्धल वलने योग्य पुल का निर्माण कार्य 2.52 लाख रुपये की अर्जमाहित लागत से जून 1979 में प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित किया गया था, जो तदनुसार जून 1984 में संशोधित करके 5.68 लाख रुपये किया गया। सन्दरभार मण्डल द्वारा कार्य 1981-82 के दौरान प्रारम्भ किया गया तथा दोनों तरफ के आधार 0.67 लाख रुपये की लागत से जून 1983 में बनाए गए। बाढ़ में, अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, मण्डली ने वृद्धल वलने योग्य पुल की बजाय जीप योग्य स्तर के 2.75 मीटर बाह्यनमार्ग पुल के निर्माण का निर्णय लिया। तदनुसार 55 मीटर लम्बे जीप योग्य स्तर के पुल का निर्माण कार्य मण्डल द्वारा संशोधित अर्जमाहित प्राप्त किए बिना ही प्रारम्भ किया गया। यह कार्य 6.48 लाख रुपये के व्यय के पश्चात् करवरी 1992 में पूरा किया गया।

सुविधाओं से वंचित रहे (नवम्बर 1993)। इस प्रकार संक तथा पुल के एक साथ निर्माण में हुई विकलता के परिणामस्वरूप 19.75 लाख रुपये लागत से बनी संक का उपयोग नहीं हुआ और उस क्षेत्र के निवासी अभीष्ट

करने में हुए विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे। पश्चात् किया जाएगा जबकि, प्रशासनिक अर्जमादन प्राप्त करने तथा अभिकल्प/ नकशों को प्रस्तुत कार्य का प्रारम्भ मार्च 1993 में मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किए गए अभिकल्प/नकशों के अर्जमादन के 15.41 लाख रुपये की लागत से नवम्बर 1993 में प्रशासनिक रूप से अर्जमाहित किया गया था और सका। अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, शिमला ने बताया (नवम्बर 1993) कि पुल का निर्माण कार्य 0/435 कि०मी० दूर पाइल खड्ड पर पुल न बनाए जाने के कारण यातायात के लिए नहीं खोला जा 0/0 कि०मी० से 4/430 कि०मी० संक का प्रथम भाग, जो कि अविहिन रूप से बनाया गया था वीपाल मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जुलाई 1993) कि

योग्य संक का कार्य पूरा किया गया था। 1.58 लाख रुपये) व्यय करने के पश्चात् विभिन्न स्थलों पर 4.61 किलोमीटर की लम्बाई की बाह्य जून 1993 तक 19.75 लाख रुपये (संक निर्माण: 18.17 लाख रु० और वर्षों से क्षति की मरम्मत: प्रारम्भ किया गया और अप्रैल 1986 में वीपाल मण्डल के सृजन पर उसे हस्तान्तरित किया गया। वर्षों में पूरा किए जाने वाला कार्य, विभाग मण्डल द्वारा तकनीकी सुसुचारित की प्रत्याशा में 1980 में

ने बताया (दिसम्बर 1993) कि धन के अभाव के कारण जीप योग्य सड़क के निर्माण का कार्य नहीं किया जा सका। अधिशासी अभियन्ता का यह तर्क लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस कार्य के लिए 1988-89 व 1992-93 के मध्य उपलब्ध करवाई गई 0.29 लाख रुपये की सकल राशि सड़क निर्माण (अनुमानित लागत: 1.30 लाख रु०) के 25 प्रतिशत को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि सड़क के मध्य पड़ने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण, जिसके लिए 0.51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, के लिए भी मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(घ)(i) बैजनाथ (जिला कांगड़ा) में 4.32 लाख रुपये की लागत से स्टेडियम का निर्माण कार्य मार्च 1987 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। इस कार्य को एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना था। बैजनाथ मण्डल द्वारा यह कार्य फरवरी 1987 में प्रारम्भ किया गया और कटाई कार्य (75 प्रतिशत) तथा स्थल को समतल करने पर मार्च 1990 तक 1.85 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जनवरी 1994) कि जिस भूमि पर स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना था उसे 1977 में एक ईट-भट्टा मालिक ने पट्टे पर ले लिया था जिसने माननीय उप न्यायाधीश पालमपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे। स्थगन आदेश की प्राप्ति की वास्तविक तिथि अभिलेख में नहीं थी।

मण्डल द्वारा निदेशक, युवा सेवाएं और खेल, हिमाचल प्रदेश जिसकी ओर से कार्य निष्पादन किया जा रहा था, से न्यायालय में मामले का प्रतिवाद करने और राजस्व विभाग के माध्यम से उचित निशानदेही के पश्चात् भूमि का अधिकार देने का अनुरोध किया गया (मई 1990)। माननीय न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित (जनवरी 1994) था और मार्च 1990 से आगामी कार्य रुका हुआ था। प्रत्यक्षतः मण्डल द्वारा स्टेडियम का निर्माणकार्य भूमि के स्वामित्व का सत्यापन किए बिना ही प्रारम्भ कर दिया गया था। इस प्रकार जनवरी 1994 तक हुआ 1.85 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(ii) जयसिंहपुर (जिला कांगड़ा) में 4.97 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्टेडियम का निर्माण मार्च 1987 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। इस कार्य को 2 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किया जाना था। पालमपुर मण्डल द्वारा 1986-87 के दौरान प्रारम्भ किया गया यह कार्य बाद में जयसिंहपुर उपमण्डल के नियंत्रण सहित बैजनाथ मण्डल को हस्तांतरित कर दिया गया (जून 1990)। प्रति ब्लॉक 6 बैठक पंक्तियों वाले पांच ब्लॉक के निर्माण तथा मण्डप को प्लिथ स्तर तक बनाने के लिए 3.50 लाख रुपये का व्यय किया गया था। आगामी कार्य निधियों के अभाव में मार्च 1991 से रुका हुआ था। अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, पांचवां वृत्त, पालमपुर को सूचित किया (फरवरी 1992) कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपये की आवश्यकता थी परन्तु पर्याप्त निधियों के प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाया गया जिसके लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे। इस प्रकार कार्य पर किए गये 3.50 लाख रुपये के व्यय से अभीष्ट सुविधाएं प्राप्त नहीं हुईं तथा जनवरी 1994 तक यह निष्फल रहा।

कृषिक वनीली गांव पहले ही जीपयोग्य रूनी घाटी सड़क द्वारा जोड़ दिया गया था। अग्निशक्ति की सुविधा किया (दिसम्बर 1989) कि धारवास-वनीली सड़क के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु, उप मण्डल नं० 1 के सहस्रक अभियन्ता ने अग्निशक्ति अभियन्ता को

आगामी निर्माण कार्य बन्द कर दिया था।

योग्य: 0.900 कि०मी० तथा कुल माला: 1.950 कि०मी०) निर्मित करने के पश्चात् सड़क को कि 1986-87 तक कि 2.79 लाख रुपये के व्यय से 2.850 कि०मी० लम्बी सड़क (जीप निर्माण 1993 में पानी मण्डल के अग्निशक्ति की नमूना गांव के दौरान पना बना

दिया गया।

दौरान आरम्भ किया गया। इसे जुलाई 1979 के दौरान पानी मण्डल, किन्तु को हस्तांतरित कर दो वर्षों की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किए जाने वाला यह कार्य 1976 के जीप योग्य बनाने के लिए निर्माण कार्य आरम्भ 1976 में प्रशासनिक रूप से अर्जित किया गया। वीडियो धारवास-वनीली सड़क को 1 लाख रुपये की लागत से 0/0 कि०मी० से 4/0 कि०मी० तक वनीली गांव की धारवास (पानी घाटी) से जोड़ने के विचार से विद्यमान 6 फीट

4.9 अर्जित आयोजना के कारण निरर्थक व्यय

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1994 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

लाख रुपये का व्यय निष्फल रहे।

इस प्रकार दोनों विभागों के मध्य सम्बन्ध के अभाव के परिणामस्वरूप 2.16

को आर्थिक विभाग के साथ पत्राचार के अन्तर्गत बताया (दिसम्बर 1993)।

तथा दिसम्बर 1993 तक कार्य पूरा: आरम्भ नहीं किया गया था। अग्निशक्ति अभियन्ता ने इस मामले परामर्श कर दिया गया था। तदनुसार लिटल स्तर से ऊपर भवन निर्माण कार्य स्थगित किया गया था विभाग की कोई संस्था कार्य नहीं कर रही थी तथा निर्माण कार्य विभाग को विश्वास में लिए बिना ही (जनवरी 1993) कि मण्डल ने ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया था जहाँ आर्थिक मण्डल जिसे के आर्थिक अधिकारी ने अग्निशक्ति अभियन्ता को सुविधा किया

सहित) का व्यय किया जा चुका था।

दिसम्बर 1992 तक लिटल स्तर के कार्य पर 2.16 लाख रुपये के बाविल केदार को दिया गया (मार्च 1992) जो कि एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किया जाना था। सुन्दरनगर मण्डल द्वारा 6.27 लाख रुपये की लागत से भवन के एक भाग का निर्माण कार्य एक अध्यात्म भवन का निर्माण कार्य मार्च 1991 में प्रशासनिक रूप से अर्जित किया गया। (ड.) सेरी बटवारा (जिला मण्डल) में 5.50 लाख रुपये की लागत से आर्थिक

मण्डल के अभिलेखा की अगस्त 1993 में की गई नमूना जांच से पता चला कि काढ़ तकनीकी संस्वीकृति तथा संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना पूर्ण किया गया था। यहां तक कि उसके बाद भी अगस्त 1993 तक इन्हें प्राप्त नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।

अनुमोदित रेखाचित्रों के आधार पर यागली गांव के लोगों की नकदी फसलों के परिवहन की 1993) कि आठ फुट चौड़ा हवाई रजर्व मार्ग पुल अधीक्षण अभियन्ता, जनजातीय वृत्त, कर्लू द्वारा में डी. फुट पुल का रास्ता बनाया जाना था। अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (अगस्त लाख ५० की लागत पर सितम्बर 1987 में पूर्ण किया गया। आकलन के वर्तमान के अनुसार यागली स्थित तीन पुलों के निर्माण हेतु दिए गए 33.36 लाख ५० के प्रशासकीय अनुमोदन के प्रति 19.95 1980 में आरम्भ किया तथा इसे मुख्य अभियन्ता द्वारा अगस्त 1979 में यागली, तिमर तथा झुंझिया के ऊपर 2.44 मीटर लंबाई मार्ग सहित 76.21 मीटर लंबाई हवाई रजर्व मार्ग पुल का निर्माण माव स्थित गांव यागली को जोड़ने के उद्देश्य से विनाश घाटी मण्डल, उदयपुर में यागली पर चन्दा दरिया मनाली-नेह उद्वारण के साथ लाहौल घाटी में चन्दा दरिया के बाढ़ किनारे पर

4.10 पुल पर निष्कल व्यय

(अक्टूबर 1994)।

मानवा सरकार को जून 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है

रहा।

विभाग की इन दोनों सड़कों के निर्माण की उचित योजना बनाने में विफलता के कारण धारवास-चलोली सड़क को चौड़ा करने पर खर्च किया गया 2.79 लाख ५० का व्यय निष्कल

4 किलोमीटर के फासले पर स्थित है।

यह तक मान्य नहीं है, क्योंकि गांव चलोली धारवास से, जहां से दोनों सड़कें आरम्भ होती हैं, केवल द्वारा जोड़ा जाना था और इस तरह धारवास-चलोली सड़क का निर्माण काढ़ रोक दिया गया। तथापि का निर्माणकाढ़ एक साथ चल रहा था तो यह पाया गया कि गांव चलोली सड़क को लूनी घाटी सड़क चलोली को लूनी घाटी सड़क के द्वारा जोड़ा जा रहा था। पुनः बताया गया कि जब इन दोनों सड़कों लम्बाई के संरेखण को अन्तिम रूप न देने के कारण इस तरह का पहलू पता नहीं चल सका कि गांव सूचित किया (सितम्बर 1993) कि 0/0 किलोमीटर से 28/0 किलोमीटर तक सड़क की पूर्ण सितम्बर 1993 में लेखापरीक्षा में यह बताया जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने

दिया गया था जिस पर 30.21 लाख रुपये का व्यय हुआ।

तथा चलोली गांव को आवृत करके 15.799 किलोमीटर सड़क का निर्माण अगस्त 1993 तक कर जा कि धारवास से ही आरम्भ होती है, का निर्माण काढ़ 1972-73 के दौरान आरम्भ किया गया था संदीक्षा से पुनः यह पता चला कि विभाग द्वारा 28 किलोमीटर लम्बी लूनी घाटी जीप योग्य सड़क

* डीडर, जाखा, जिस्किन, कवार तथा पान्धार ।
कवार तक कुल 16 किलोमीटर लम्बाई वाली सड़क बनाई जाए । कवार को लिक सड़क बनाने हेतु

राज्य सरकार के प्रमुख अभियन्ता एवं सचिव (लोकनिर्माण) के निर्देशों पर अधिशासी अभियन्ता, जूबल मण्डल ने सितम्बर 1980 में डीडर-कवार क्षेत्र का दौरा किया तथा अक्टूबर 1980 में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही रुपन दरिया (दरिया टॉस की एक सहायक नदी) के दाएं किनारे पर नदवार से सेवा डीडर तक खटवर मार्ग का निर्माण किया जा चुका था । यह सिफारिश की गई कि सेवा डीडर से

पंच मुख्य गांवों की मिलाकर डीडर-कवार क्षेत्र (हिमना जिला) शेष राज्य से नदवार से सेवा डीडर की कोई सड़क नहीं है जो दो राज्यों की सीमा पर स्थित है । अन्य विकल्प सकता है । उत्तर प्रदेश में पहले वाले नदवार से ही सारा वर्ष चलने वाली सड़क सम्भव है, किन्तु मार्ग से जुड़ा नहीं है । यह क्षेत्र या तो उत्तर प्रदेश अथवा रोहड़ की ओर से मार्ग द्वारा जोड़ा जा

4.11 कवार गांव को लिक सड़क

(अक्टूबर 1994) ।
मानना सरकार को जून 1994 में भेजा गया था । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
उपयोग नहीं किया जा सका ।
इसके अतिरिक्त जीप वाले पुल का लिक मार्ग के अन्तर्गत 6 वर्षों से अधिक की अवधि से अपेक्षित पैदल मार्ग पुल के स्थान पर जीपयोग्य पुल के निर्माण से अतिरिक्त लाभ आई ।

मैलिगा गांवों के पैदल चलने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा था ।
अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1993) कि पुल का प्रयोग यानल तथा

पुल का उपयोग करने की दृष्टि से 6 किलोमीटर लम्बे खसार-यागल-मैलिगा लिक सड़क के निर्माण के लिए जनवरी 1989 में 21.83 लाख रु० का प्रशासकीय अनुमोदन किया गया था । सड़क का कार्य अगस्त 1993 तक आरम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि खसार, यागल तथा गोदला गांवों के लोगों ने सड़क के संरक्षण में कृषि मूँष तथा वृक्षों के आने के कारण आपत्ति कर दी जिसका निर्णय अगस्त 1993 तक नहीं हो पाया था ।

पुल नहीं उठाए गए थे ।
बाद से सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विस्तृत अनुमान तैयार करने हेतु भी बिना पूर्ण करवाया गया था । यह तक मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा मार्च 1980 में कार्य आरम्भ के ने बताया (अगस्त 1993) कि कार्य की शीघ्रता को देखते हुए निर्माण की तकनीकी स्वीकृति के

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1992) कि अप्रैल 1986 तथा अक्टूबर 1991 के मध्य कार्य निष्पादन करते हुए इन दो तहों को एक साथ नहीं लिखाया गया था। इसके बदले सविदा करारनामा में विहित अर्जुवित प्रमाणा के अर्जुवार इन दो तहों के मध्य एक और परत लिखाई गई थी। सविदा करारनामा की विशेष शर्त की अवमानना के परिणामस्वरूप परत लिखाने पर 2.36 लाख रु० का अपरिहाई व्यय हुआ।

परत लिखाने का कार्य न करना पड़े। लिखाने तथा तैयार करने की पक्की तह लिखाना एक साथ किया जाना था ताकि उनके मध्य टैक दिया। सविदा करारनामा में निर्धारित एक विशेष शर्त के अर्जुवार तैयार करने की मरम्मत हेतु तह कमशः 22.99 लाख रु० तथा 64.48 लाख रु० में दो ठेकेदारों को अप्रैल 1986 तथा मार्च 1988 में राष्ट्रीय उद्योगों मण्डल, पण्डित ने आकलित लागत 8.87 लाख रु० तथा 23.68 लाख रु० के प्रति किलोमीटर तथा 231/600 से 242/0 किलोमीटर तक सड़क की परत पक्का करने का कार्य पण्डित-मण्डल-राष्ट्रीय उद्योगों संख्या-21 का 217/0 से 221/460

4.12 सांख्यिक प्रारंभिकता की अनगणना के कारण अतिरिक्त व्यय

(अक्टूबर 1994)। मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

गया व्यय निकल रहा (जुलाई 1994)। चौड़ी पट्टी का निर्माण अनियमित था तथा इससे अमीब्ड उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। अतः इस पर किया 5.37 लाख रु० की लागत से सेवा डीगरी से कवार तक 4.900 किलोमीटर लम्बाई वाली एक मीटर इन परिस्थितियों में प्रशासकीय अर्जुवितन तथा व्यय संस्वीकृति प्राप्त किए बिना

बाले माग को वाहन योग्य बनाया जाना। किया (नवम्बर 1993) कि वाहन योग्य निक तभी संभव हो सकता था यदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ने तपश्चार्त कोई कार्य नहीं किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में अधिशोषी अनियन्ता ने सविदा की लागत से मार्च 1985 तक 4.900 किलोमीटर लम्बाई की एक मीटर चौड़ी पट्टी बना दी गई। 1983-84 में सेवा डीगरी से कवार तक के मार्ग का निर्माण आरम्भ कर दिया और 5.37 लाख रु० इन्हीं दौरान रोहड़ू मण्डल में प्रशासकीय अर्जुवितन प्राप्त किए बिना वर्ष

प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जो जुलाई 1994 तक प्राप्त नहीं हुई थी। वृत्त, शिमला ने प्रमुख अनियन्ता को फरवरी 1985 में प्रशासकीय अर्जुवितन तथा व्यय संस्वीकृति रोहड़ू मण्डल द्वारा 58.53 लाख रु० का आकलन तैयार किया गया तथा अधिशोषी अनियन्ता, दिल्ली

182/0 से 190/0 किलोमीटर तक के शिमला-वागट मार्ग के सुधार का कार्य
 1992 में किया गया। संविदा करारनामों के अनुसार
 कांस्ट्रक्शन पर लाई गई मशीनरी पर यांत्रिक मण्डल, ठली द्वारा मशीनरी के मूल्य का निर्धारण करने
 और विभाग के नाम मशीनरी को बन्दक रखने के पश्चात् ही ठेकेदार को 75 प्रतिशत का अंतिम

4.14 ठेकेदार को अर्जित सहायता

(अक्टूबर 1994)।

मानवा सरकार को जूलाई 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

फरवरी-मार्च 1994 के दौरान मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा की
 गई संवीक्षा से पता चला कि ठेकेदार को सितम्बर 1988 से आरंभ 1992 की अवधि के दौरान
 मूल्यवृद्धि प्रभारों का भुगतान करते समय उचित करारनामों के प्रावधानों की अनदेखी की गई। मूल्यवृद्धि
 (सामग्री: 1.86 लाख रु०; श्रमिक तिहाई: 4.74 लाख रु०) से सम्बद्ध 6.60 लाख रु० के स्वीकार्य
 भुगतान के प्रति वास्तव में ठेकेदार को 9.71 लाख रु० (सामग्री: 3.38 लाख रु०; श्रमिक तिहाई:
 6.33 लाख रु०) का भुगतान किया गया। इस प्रकार 3.11 लाख रु० (सामग्री: 1.52 लाख रु०;
 श्रमिक तिहाई: 1.59 लाख रु०) का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

श्रमिकों की तिहाई ठेकेदार द्वारा वहन की जानी थी। उससे केवल 10 प्रतिशत से अधिक की शेष
 अभिवन्ता से सामग्री को आपूर्ति नहीं) तथा सरकारी अधिसूचना अथवा विधानमण्डल द्वारा नियत
 अनुसार सामग्री मूल्यों में प्रथम 10 प्रतिशत की वृद्धि (करारनामों की शर्तों के अनुसार मण्डल प्रभारों
 लाख रु० की एकमूल्य लागत पर किया गया। करारनामों तथा ठेकेदार के समझौते, पत्र की शर्तों के
 प्रतिबन्धित बचरी के पूल का निर्माण एक ठेकेदार को जूलाई 1988 में सरकाघाट मण्डल में 60.99
 संयोजन-मंडली-धर्मपुर-कोटली-मण्डली मार्ग में सैन ब्रिड के ऊपर 100 मीटर के फैलाव का पूर्व
 धर्मपुर (मण्डली जिला) के निकट सुजानपुर-टिहरा

4.13 मूल्यवृद्धि प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान

(अक्टूबर 1994)।

मानवा सरकार को जून 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

सामाजिक प्रावधान सम्बन्ध: विभाग के अंतिम विचारों को प्रस्तुत करते हैं।
 की आधी वॉर्ड तक अस्थाई रूप से रोका जा सकता था। किसी भी मामले में इस प्रश्न पर विशेष
 नहीं की विज्ञाना सम्भव नहीं था। यह उत्तर नहीं है क्योंकि यातायात को बनाए रखा जाने वाले मार्ग
 (दिसम्बर 1992) कि इस व्यस्त राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर वाहनों की अतिक्रमों के कारण एक साथ ही
 लेखापरीक्षा में अभिव्यक्तिगत बताने पर अधिशासी अभिवन्ता में सूचित किया

सामयोजित किया।

समायोजन करना सम्भव था। मण्डल ने अन्तिम बिल को 1.44 लाख रु० की शेष राशि के रूप में भी विस्तृत 2.64 लाख रु० शेष रहे। अतः 4.08 लाख रु० के बकाया अधिम को 2.64 लाख रु० तक उमा प्रतिनैति, आयकर, श्रमिक शिक्षावत, मुआवजा आदि की लागत) ठेकेदार से की जानी, 10.64 लाख रु० की कुल लागत में से 8 लाख रु० की विभिन्न वसुलियाँ (आपूर्ति की गई सामग्री, टिचर एवं ठेकेदार के बिल की संवीक्षा से पता चला कि पूर्व बिल से अब तक किए गए कार्य को जनवरी 1994 में करारनामा संख्या 105 वर्ष 1991-92 के प्रति अन्तिम रूप

वर्ष 1991-92) के प्रति सामयोजित किया गया बताया गया।

गया। अधिम की शेष राशि (4.08 लाख रु०) को ठेकेदार के अन्य सविदा करारनामों (संख्या-105 प्रतिनैति, आयकर, श्रमिक शिक्षावत आदि से सम्बद्ध राशियों) के प्रति सामयोजित किया गया। शेष 1.72 लाख रु० को अन्य वसुलियाँ (ठेकेदार की आपूर्ति सामग्री, मूल्य, उमा मूल्य में से मशीनरी हेतु किए गए अधिम मूगतान के भाग से सम्बद्ध 6.06 लाख रु० का समायोजन समायोजित कर दिया। बिल की संवीक्षा से पता चला कि किए गए कार्य के 7.78 लाख रु० के कुल में किए गए कार्य का भाग (जनवरी 1994) और जनवरी 1994 में दूसरे तथा अन्तिम बिल को कोई मूगतान किया जाना अपेक्षित नहीं था। इसके बावजूद मण्डल ने ठेकेदार द्वारा अलग-थलग शेषों सविदा करारनामों की शर्तों तथा अपेक्षित अधिमनामा द्वारा सविदा स्थिति को देखते हुए ठेकेदार को ठेकेदार ने 8 किलोमीटर की समूची लम्बाई के किस्मी भी 200 मी० भाग को पूर्ण नहीं किया। अधिमनामा, द्वितीय वृत्त, शिमला ने सविदा किया (मार्च 1994) कि

मूल्य कार्य, मू प्रतिधारक संरचना तथा पुलियाँ, यदि कोई है, को पूर्ण कर लेना।

मूगतान ठेकेदार को मूभाग के 200 मीटर के वर्गित में तब किया जाना था, जब वह ब्यास्ट्रिया सविदा पर कार्य को किस्मी एक स्थान से आरम्भ करके लगातार किया जाना अपेक्षित था। किए गए कार्य का सविदा करारनामों की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को प्रमुख अधिमनामा के निर्देशों

रही न्यायिक कार्रवाई पूर्ण न हो जाए।

प्रदेश ने जून 1993 में विभाग को तब तक मुआवजे की राशि वसूलने से रोका दिया जब तक कि वल इस्तिलाह दिसेम्बर 1993 में ठेके को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल अर्जुनार मुआवजे के 9.11 लाख रु० उद्घाट्य थे। ठेकेदार कार्य पूर्ण: आरम्भ करने में विकल रहा, सहायक अधिमनामा, विभाग उप-मण्डल ने जून 1993 में बताया। सविदा करारनामों के खण्ड-2 के अर्थात् छोड़ दिया तथा मशीनरी को भी किस्मी अन्य स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जैसा कि निर्धारण के बिना ही कर दिया। ठेकेदार ने जून 1992 में कार्य आरम्भ किया किन्तु जून 1993 में लोडर के प्रति 10.14 लाख रु० का अधिम मूगतान तथा अपेक्षित बन्दपत्र तथा यांत्रिक मण्डल से मूल्य मूगतान करके अधिम राशि वसूल करने का आधिकार था। मण्डल ने मई 1992 में एक ऐक्सप्लेक्टोर मूगतान किया जाना था। ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द करने की स्थिति में विभाग को बन्दक मशीनरी

क्याकि लोक धन खर्च करने से पूर्व मिट्टी की शोणी का अर्जमान तथा विश्लेषण करना आवश्यक था । विद्यमान रही तथा मिट्टी की प्राकृति के प्रति अविश्वस का प्रश्न ही नहीं उठता । तर्क मान्य नहीं था, 1993) की उस समय पत्राब राज्य द्वारा बनाई गई इसी भाँति की दीवार अपने पूर्ण कावकाल तक थी । जून 1991 के दौरान प्लम बजरी में दीवार के निर्माण के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ (अप्रैल) कि जुलाई 1992 में विन्नाग द्वारा निर्मित प्रतिधारक दीवार यातायात खोलने के लिए अस्थाई संरचना करेट की प्रतिधारक दीवार स्थलानुसार उपर्युक्त थी । अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1994) प्रयोजन सिद्ध ही रहा था तथा वह संतोषजनक हालत में बनाई गई थी । प्रत्यक्षतः पत्थरों से भरी तार में 0.66 लाख रु० की लागत से प्रतिधारक दीवार की मरम्मत जुलाई 1992 में पूर्ण की गई जिससे क्षमता तथा घाटी में गहरे जलमार्गों को देखते हुए किया गया था । आकलन के अर्जमान की अनुपस्थिति अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया (अप्रैल 1992) कि यह प्रावधान मीस की कम बहन तार की करेट उपलब्ध करवाकर दीवार को निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया था । अधिशासी 1994 तक अर्जमान प्राप्त नहीं हुआ था । इस आकलन में शिवाखण्डों से भरी जस्तवर्षत लोहे की दिसम्बर 1991 में क्षतिग्रहण की मरम्मत हेतु प्रस्तुत किए गए 1.79 लाख रु० के आकलन का मार्च बना कि जून 1991 में निर्मित प्रतिधारक दीवार अगस्त 1991 में भारी वर्षा के कारण पुनः टूट गई । मण्डल के अभिलेखी की नमूना जाँच (जनवरी 1993 तथा मार्च 1994) से पता

दिया गया ।

हूँ अर्जमान की प्रत्याशा में आकलन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही दीवार को बना सूचित किया (अगस्त 1991) कि कार्य के महत्व तथा इस मार्ग पर चलने वाले यातायात को देखते तकनीकी अर्जमान प्रतीक्षित था । कावकाली अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता, आठवाँ वृत्त, हसीरपुर की (मार्च 1994) नहीं किया गया था । मार्च 1991 में प्रस्तुत किए गए 1 लाख रु० के आकलन पर सम्मिलित था । आकलन के अर्जमान तथा कार्य आदेशों के अभाव में ठेकेदार का भूगतान अभी तक 1991) । इसमें सामग्री मूल्य (0.90 लाख रु०) तथा ठेकेदार का भूगतान (0.33 लाख रु०) प्लम सहित प्लम बजरी 1:5:10 (सीमेंट : रेत : बजरी : 10) से पूर्ण किया गया (जून अर्जमान की प्रत्याशा में आरम्भ किया (मई 1991) तथा 1.23 लाख रु० की लागत पर 15 प्रतिशत से घटकर 5 मीटर रह गई । मरवाई मण्डल ने क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार का कार्य तकनीकी प्रतिधारक दीवार भारी वर्षा के कारण टूट गई (अगस्त 1990) जिससे मार्ग को चौड़ाई 7.5 मीटर (आर.डी. 72/050 से 72/075) पर 35 वर्ष पूर्व बनाई गई 25 मीटर लम्बी तथा 6 मीटर ऊँची जालन्धर-हीराधारापुर-धर्मशाला मार्ग (जिला ऊना) के 72/0 किलोमीटर पर

4.16 प्रतिधारक दीवार टूटने से क्षति

(अक्टूबर 1994) ।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में भेजा गया था । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

11.20 लाख रु० का व्यय भी व्यर्थ गया ।

तकनीकी अनुसंधान के अभाव में, विशेषकर जब निर्यात खानबीन के बिना प्रस्ताव रखे गए थे, कार्य निष्पादन के कारण 1.23 लाख रु० का व्यय निष्कल रहा।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

4.17 **मै अर्जन कार्यालय, कुल्लू का कार्यालयन**

कुल्लू जिले में सरकार के लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यमों संख्या -21 सहित सांख्यिकीय कार्यों हेतु मै अर्जन कार्यों की देख-रेख के लिए वर्ष 1984 में मै अर्जन अधिकारी कुल्लू का कार्यालय गठित किया गया। कार्यालय का कार्यप्रणाली दिसम्बर 1992 तक उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, कुल्लू के पास तथा उसके पश्चात् समाहती, वन बंदोबस्त के पास था।

फरवरी 1993 में कार्यालय के अधिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:-

(क) **मुआवजे की प्राप्ति तथा संचितरण**

नियमों में परिकल्पित है कि खजाने से तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक पैसा शीघ्र संचितरण हेतु अधिलेख न हो अथवा पहले ही स्थायी अधिम से न दिया गया हो।

यह देखा गया कि मै अर्जन अधिकारी, कुल्लू ने मार्च 1986 तथा मार्च 1990 के मध्य भवन तथा मार्ग मण्डल संख्या -II, कुल्लू से राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या-21 हेतु अधिलेखों में मुआवजे के भूगतान के लिए 136.29 लाख रु० की अधिम राशि का आहरण किया, जिसके प्रति केवल 69.65 लाख रु० के अधिलेखों घोषित किए गए। 69.65 लाख रु० के अधिलेखों में से 63.59 लाख रु० का मुआवजा अगस्त 1994 तक संचितरित किया गया और 72.70 लाख रु० शेष रह गए। 72.70 लाख रु० की बकाया राशि की स्थिति निम्नलिखित थी:-

(1)	मैसि से सम्बद्ध मामलों में दिसम्बर 1991 तथा अक्टूबर 1994 के मध्य मण्डली तथा कुल्लू के विभिन्न न्यायालयों में जमा राशि	46.46
(II)	अगस्त 1994 तथा दिसम्बर 1994 के दौरान खजाने में जमा राशि	9.21
(III)	मै- अर्जन अधिकारी के पास बकाया राशि	17.03
	जोड़	72.70

बजौड़ा में भूमि के बाजार मूल्य, जो उसके पास उपलब्ध थे, को द्यान में रखा जाना चाहिए था न कि साथ के गांव/स्थान की भूमि के मूल्य को।

मानना सरकार को आस्त 1994 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

4.18 नकद समाधान उचल लेखा

4.18.1 एक मउल द्वारा दूसरे मउल के किव गए कार्य या की गई आपूर्ति पर लब्ध

पश्चाद्वत मउल से प्राप्त टोक/बैंक ड्रॉप्ट निपटान के समाशोधन तक प्राप्त मूल्य में उचल लेखा, "नकदी समाधान उचल लेखा" को प्रभापित किया जाता है। लेन-देन को दावों की प्रापित के 10 दिनों के भीतर निपटाना अपेक्षित है। वर्ष की समापित पर सामान्यतः शीष के अन्तर्गत बकाया नहीं होना चाहिए। इस शीष के अन्तर्गत बकाया शेष ही अन्तिम शीषों के अर्थीन नहीं जाए गए विभाग के असमाशोधित दायित्व दर्शाते हैं यदि मदा की दीघावादी तक असमाशोधित रखा जाता है, तो समय बीतने के साथ एाखा एड़ी पकड़ना, सामग्री आदि की रसीदों का सत्यापन करना आदि कठिन हो जाता है।

निर्देशक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1984-85 (सिविल) के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.21 में लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों से सम्बद्ध वर्ष 1977-78 से 1983-84 की अवधि हेतु नकदी समाधान उचल लेख के अन्तर्गत बकाया शेषों की और द्यान आकर्षित किया गया था। लोक लेखा समिति ने 16 दिसम्बर 1993 को सदन के पत्र पर प्रस्तुत अपने 105 वें प्रतिवेदन में (7 वीं विधान सभा) यह अंगुव किया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बद्ध वर्ष 1988 के अन्त तक 23.61 लाख रु० की बकाया राशि का निपटान शीघ्र किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के बकायों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने कोई सिफारिश नहीं की।

4.18.2 शीष के अन्तर्गत बकाया राशियों की समीक्षा 13 मउलों के विरिष्ट संदर्भ में


सई-जून 1994 के दौरान की गई। विभाग का वर्ष 1983-84 की समापित पर 1015.21 लाख रु० का समस्त बकाया वर्ष 1993-94 की समापित पर बढ़कर 2129.42 लाख रु० (110 प्रतिशत) हो

* एमशाला, एमशाला (यात्रिक), इमीरपुर, कर्ला-1, कर्ला-2, कर्ला (यात्रिक), मउडी-1, मउडी-2, शिमला-1, शिमला-2, शिमला-3, शिमला-4, शिमला-5, शिमला (यात्रिक)

गया। वर्षानुसार स्थिति निम्नवत् थी:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्तियां (निपटान) (लाख रुपये)	संवितरण (जमा)	इति शेष
1984-85	1015.20	1006.97	1025.34	1033.57
1985-86	1033.57	1262.49	1284.06	1055.14
1986-87	1055.14	1578.29	1704.53	1181.38
1987-88	1181.38	1810.14	1961.67	1332.91
1988-89	1332.91	1454.49	1735.73	1614.15
1989-90	1614.15	1077.06	1695.85	2232.94
1990-91	2232.94	999.94	1590.53	2823.53
1991-92	2870.05**	869.82	829.36	2829.59
1992-93	2829.59	4581.08	3758.91	2007.42
1993-94	2007.42	1742.00	1864.00	2129.42

वर्ष 1984-85 से 1993-94 की अवधि के बकायों की प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दर्शाई गई है:-



* महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब द्वारा छोड़ने पर 46.52 लाख ₹ की प्रोफार्मा वृद्धि।


4.18.3 प्रवृत्ति विश्लेषण

पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान नमूना जांच किए गए 13 मण्डलों के सम्बन्ध में इस शीर्ष के अन्तर्गत बकायों की प्रवृत्ति निम्नलिखित थी:-

वर्ष	पहली अप्रैल को अथ शेष	वर्ष के दौरान ऋण	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च को इति शेष
------	-----------------------	------------------	-------------------	---------------------

(लाख रुपयों में)

1990-91	376.31	165.86	82.19	459.98
1991-92	459.98	204.86	115.92	548.92
1992-93	548.92	226.35	155.79	619.48
1993-94	619.48	420.60	282.61	757.47



यह देखा गया कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक बकायों में 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 647.42 लाख ₹0 का इति शेष तीन यांत्रिक मण्डलों (धर्मशाला : 102.41 लाख ₹0; कुल्लू: 201.70 लाख ₹0 तथा शिमला: 343.31 लाख ₹0) से सम्बंधित था। अधिशासी अभियंता, यांत्रिक मण्डल, शिमला ने बताया (मई 1994) कि बकाया का बिलानुसार तथा मदानुसार विवरण मण्डल के पास उपलब्ध नहीं था। इन विवरणों के अभाव में दावों के अप्राप्य बनने की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता।

धर्मशाला तथा कुल्लू मण्डलों के अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मई-जून 1994) कि सम्बद्ध मण्डलों से बकाया भुगतानों को वसूलने के पग उठाए जा रहे थे।

नमूना जांच किए आरम्भिक एवं प्रतिवादी मण्डलों में समायोजन हेतु लम्बित बकाया प्रस्तुत दावों (आवक) तथा प्राप्त दावों (जावक) का वर्षानुसार विवरण निम्नलिखित था:-

वर्ष	प्रस्तुत दावों (आवक) की बकाया राशि	प्राप्त दावों (जावक) की बकाया राशि
1989-90	269.81	23.56
1990-91	92.83	15.57
1991-92	79.89	5.11
1992-93	81.40	20.02
1993-94	233.54	91.22
जोड़	757.47	155.48

दावों के लम्बित होने का मुख्य कारण (i) पुराने दायित्वों को निपटाने के लिए बजट की अनुपलब्धता (ii) उप मण्डलों में सत्यापनाधीन बिल (iii) मण्डल/उप मण्डलों के पुनर्गठन के कारण पुराने अभिलेखों की अनुपलब्धता (iv) विवादित दावों का सत्यापन न होना (v) दावों के विवरणों की अनुपलब्धता तथा (vi) प्रतिवादी मण्डलों से प्रतिक्रिया का अभाव बताया गया।

अधिशासी अभियंता, हमीरपुर मण्डल ने यांत्रिक मण्डल, बिलासपुर से सम्बद्ध 21.05 लाख ₹0 के बिलों के भुगतान न करने के कारण सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के दौरान समय पर बिलों की प्राप्ति न होना बताया (मई 1994), जिसके परिणामस्वरूप पुराने दायित्वों को निपटाने हेतु साख पत्र उपलब्ध नहीं हुआ।

यांत्रिक मण्डल, कुल्लू ने मार्च 1991 में कुल्लू मण्डल संख्या -1 के प्रति भुन्तर गडसा मार्ग पर हरला खड्ड के ऊपर इस्पात कड़ियों के पुल बनाने के लिए 3.58 लाख ₹0 का बिल प्रस्तुत किया गया। मई 1994 तक कुल्लू मण्डल संख्या -1 ने बिल का निपटान नहीं किया था। अधिशासी अभियंता, कुल्लू मण्डल संख्या -1 ने बताया (जून 1994) कि भुगतान न किए जाने के कारणों की छानबीन की जा रही थी। यांत्रिक मण्डल, कुल्लू के अभिलेखों में कार्य की समाप्ति के

शीघ्र पश्चात् जून 1987 में बिल प्रस्तुत न करने के कारण नहीं दिए गए थे।

4.18.4 प्रवर्तक तथा प्रत्यर्थी मण्डलों के मध्य बकायों में भिन्नता

प्रवर्तक मण्डलों की पुस्तकों में आने वाले नकद समाधान उच्चतम लेखे (आवक) के बकाया शेषों को प्रत्यर्थी मण्डलों के अभिलेखों में आने वाले शेषों के बराबर होना चाहिए। नमूना जांच किए गए 13 मण्डलों में से 11 मण्डलों (हमीरपुर तथा कुल्लू-1 को छोड़कर) के आवक तथा जावक शेषों की सम्बद्ध प्रत्यर्थी मण्डलों से प्रतिपरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि मार्च 1994 के अन्त तक प्रवर्तक मण्डलों के अभिलेखों में बकाया 355.16 लाख ₹ के प्रति प्रत्यर्थी मण्डलों के अभिलेखों में तत्सम्बन्धी शेष की राशि 118.99 लाख ₹ थी। अतः परिशिष्ट-VIII के विवरण के अनुसार 236.17 लाख ₹ का अन्तर था। कुछ मुख्य भिन्नताओं की नीचे चर्चा की गई है:-

(i) यांत्रिक मण्डल, शिमला (दली) के अभिलेखों के अनुसार शिमला मण्डल संख्या-II से 19.53 लाख ₹ वसूल किए जाने थे (मार्च 1994)। मण्डल में दावों के मदवार/बिलवार विवरण उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1993-94 तक राशि वर्ष 1990-91 से पूर्व अवधि से इकट्ठी हो रही थी। अधिशासी अभियंता, शिमला मण्डल संख्या-II ने बताया (मई 1994) कि यांत्रिक मण्डल, शिमला (दली) का मार्च 1994 की समाप्ति पर भुगतान हेतु लम्बित कोई बिल नहीं था।

(ii) यांत्रिक मण्डल, शिमला के खातों में ठियोग मण्डल से 95.48 लाख ₹ की बकाया वसूली के प्रति पूर्वोक्त मण्डल द्वारा उनके अभिलेखों के अनुसार भुगतान राशि केवल 27.05 लाख ₹ थी। 68.43 लाख ₹ के अन्तर का मई 1994 तक समाधान नहीं किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पुनः पता चला कि 95.48 लाख ₹ में 9 डोजरों के वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि के (1990-91: 19.04 लाख ₹; 1991-92: 18.26 लाख ₹; 1992-93: 25.10 लाख ₹ तथा 1993-94: 23.48 लाख ₹) मुरम्मत प्रभारों से सम्बद्ध 85.88 लाख ₹ सम्मिलित थे। अधिशासी अभियंता, ठियोग मण्डल ने बताया (जून 1994) कि उपरोक्त 9 डोजरों की मुरम्मत का 62.56 लाख ₹ का भुगतान पहले ही किया जा चुका था तथा केवल 1.38 लाख ₹ के बिल ही मण्डल में सत्यापन हेतु लम्बित थे। यह भी बताया गया कि 21.94 लाख ₹ की शेष राशि के बिल मण्डल में उपलब्ध नहीं थे। अतः यांत्रिक मण्डल, शिमला द्वारा प्राप्त भुगतानों के गलत वर्गीकरण की संभावना से मना नहीं किया जा सकता।

4.18.5 लेखा कार्यालय के साथ अन्तर का समाधान न करना

नकद समाधान उच्चतम लेखा शीर्ष के अन्तर्गत मण्डलीय शेष सामान्यतः लेखा कार्यालय के शेषों के साथ मिलने चाहिए। तथापि नमूना जांच किए गए मण्डलों के सम्बन्ध में मार्च 1994 की समाप्ति पर बकायों की राशि लेखा कार्यालय के शेषों के साथ नहीं मिली। तुलना करने पर छः मण्डलों के शेष 74.86 लाख ₹ उच्चतर पाए गए, जबकि शेष सात मण्डलों के शेष 36.28

लाख रु० निम्नतर पाए गए, जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	मण्डलीय अभिलेखानुसार राशि	लेखा व हकदारी की खातानुसार राशि (लाख रुपये)	मण्डलीय अभिलेखों में अन्तर/भिन्नता (+)/(-)
1.	धर्मशाला	6.38	8.74	(-) 2.36
2.	धर्मशाला (यांत्रिक)	102.41	63.17	(+) 39.24
3.	हमीरपुर	0.55	0.59	(-) 0.04
4.	कुल्लू-I	7.99	8.61	(-) 0.62
5.	कुल्लू-II	16.28	34.64	(-) 18.36
6.	कुल्लू (यांत्रिक)	201.70	178.43	(+) 23.27
7.	मण्डी-I	25.72	25.14	(+) 0.58
8.	मण्डी-II	25.83	22.84	(+) 2.99
9.	शिमला-I	4.08	0.35	(+) 3.73
10.	शिमला-II	8.39	12.84	(-) 4.45
11.	शिमला-III	9.07	9.59	(-) 0.52
12.	शिमला (यांत्रिक)	343.31	338.26	(+) 5.05
13.	ठियोग जोड़	5.76 757.47	15.69 718.89	(-) 9.93

मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मई 1994 तक अन्तर समाधान की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4.18.6 निगरानी तथा मूल्यांकन

लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकायों के निपटान न करने की समस्या से निपटने के लिए अक्टूबर 1991 में एक राज्य स्तर की स्थायी समिति का गठन किया गया था। समिति में राज्य सरकार तथा कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। जुलाई 1992 तथा दिसम्बर 1993 के मध्य समिति की तीन बैठकें हो चुकी थीं। प्रथम दो बैठकों में मुख्य अभियंता ने समिति को सूचित किया कि शीर्ष के अन्तर्गत बकाया मुख्यतः भण्डारों/यांत्रिक मण्डलों में लम्बित समायोजनों के कारण थे तथा पुरानी बकाया मदों में पर्याप्त कमी करने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। समिति ने अपनी तीसरी बैठक में शीर्ष के अन्तर्गत अत्यधिक बकायों को गम्भीरता से लिया। अतिरिक्त संचिव (वित्त) मण्डलों पर सीमा

लगाने को तथा प्रचलित स्थिति में सुधार हेतु रास्ता निकालने पर सहमत हो गए। समिति की सिफारिशों की अनुपालना हेतु की गई प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 1994)।

मामला सरकार को अगस्त 1994 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 1994)।

4.19 अपूर्ण कार्य

(i) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारत सरकार की अनुमति के बिना गैर वन्य उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग को रोकता है।

9 मण्डलों* में 28 सड़क कार्य जो (अनुमानित लागत 420.90 लाख ₹0) परिशिष्ट-IX के विवरणानुसार उनके आरम्भ होने की तिथि से 1 से 9 वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण किए जाने निश्चित हुए थे, वे इन सड़कों की सीमाओं में पड़ने वाली वन भूमि के उपयोग की भारत सरकार से अनुमति लिए बिना मार्च 1974 तथा जनवरी 1991 के मध्य आरम्भ किए गए थे। ये कार्य, जिन पर 127.55 लाख ₹0 व्यय किया गया, वन भूमि स्थानांतरण न होने के कारण अपूर्ण रहे। प्रत्येक मामले में मार्च 1994 तक 12 से 216 महीने तक का अधिक समय लिया गया। 5 मण्डलों** के अन्तर्गत इन सड़क कार्यों में से 21 के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामला प्रस्तुत करने की कार्रवाई भी नहीं की गई।

(ii) 10 मण्डलों*** में 12 सड़क कार्यों तथा 1 पुल कार्य (अनुमानित लागत: 129.64 लाख ₹0) जो परिशिष्ट-X के अनुसार निष्पादनार्थ मार्च 1982 से दिसम्बर 1989 के मध्य आरम्भ किए गए थे वे उनकी क्रमानुसार आरम्भ होने की तिथियों से 2 से 5 वर्षों के भीतर पूर्ण करने निश्चित हुए थे। ये कार्य निजी भूमि के अनधिकृत ग्रहण के कारण सड़क के संरक्षण के विवादों (7 मामले), निधियों की कमी (4 मामले) तथा संरक्षण पर पुलों का निर्माण न करने (2 मामले) के कारण 42.86 लाख ₹0 व्यय करने के पश्चात् भी अपूर्ण पड़े थे। मार्च 1994 तक इन कार्यों के पूर्ण करने में 13 से 109 महीनों तक का विलम्ब हुआ।

* चौपाल, देहरा, धर्मशाला, फतेहपुर, कुल्लू-1, कुल्लू-11, निरमंड, सोलन तथा ऊना

** देहरा, फतेहपुर, कुल्लू-1, सोलन तथा ऊना

*** बैजनाथ, हमीरपुर, जैसूर, जुब्बल, किलार, कुल्लू-11, निरमंड, रोहड़ू, सरकाघाट तथा ठियोग

(1) 1984 में यथासंशोधित मू अर्जन अधिनियम, 1894 में प्रावधान है कि मुआवजे की राशि पर 29 अर्ध 1982 तक 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से तथा मूिम अधिग्रहण करने की तिथि से मृतान की तिथि तक प्रथम वर्ष हेतु 9 प्रतिशत तथा अर्जवर्ती वर्ष हेतु 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अर्ध 1988 (एक अधिनियम) तथा नवम्बर 1991 (तीन अधिनियम) के दौरान मू अर्जन समाहती, कागडा द्वारा घोषित वार अधिनियमों की संशोधा से पता चलता है कि इन मामलों में प्रकिया 3 वर्षों की अर्जन अवधि के प्रति 134 से 155 महीने बात जाने के बाद आरम्भ की गई तथा इसे पूर्ण करने में 33 से 40 महीने और लगे। प्रकिया आरम्भ करने तथा पूर्ण करने में विलम्ब के कारण 8.53 लाख रु० के ब्याज का परिहास भुगतान हुआ।

मार्च 1994 के मध्य की गई नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:-
मू अर्जन समाहती, कागडा तथा सोलन के अभिलेखों की दिसम्बर 1993 तथा

4.20 ब्याज का परिहास भुगतान

हुआ (अक्टूबर 1994)

मामला सरकार की आगस्त 1994 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

19.31 लाख रु० का व्यय निकल हुआ।

निधियों की पर्याप्त उपलब्धता की सुनिश्चितता किए बिना कार्यों के निष्पादन से

विभागीय रूप से करवाने के लिये कार्यवाही नहीं की थी।

ठेकेदार द्वारा काम को छोड़ना (एक मामला) बताया। विभाग ने कार्य को अन्य ठेकेदार द्वारा अथवा

सम्बद्ध मण्डलों ने कार्य अपूर्णता का कारण निधियों की कमी (छ. मामले) तथा

19.31 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था।

तथा इन्हें पूर्ण नहीं किया गया अथवा केवल आंशिक रूप से पूर्ण किया गया। इनके निम्नान तक केवल

की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था, किन्तु मार्च 1990 तथा मार्च 1992 के मध्य तक किया गया

बिना मार्च 1986 तथा फरवरी 1990 के मध्य आरम्भ किया गया। इन कार्यों को एक से तीन वर्षों

स्ट्रेटिजिक के निर्माण (अनुमानित लागत: 30.10 लाख रु०) का कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए

6 मण्डलों में परिशिष्ट-XI में दिए गए विवरणानुसार छ. मन्त्री तथा एक खेल

(!!!)

*

ये मामले सरकार को अगस्त 1994 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

दिया जा चुका था। आगामी प्राप्ति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1994)।

के लिए उत्तरदायी कर्मचारी उपयुक्त, नाहन में था। यह भी बताया गया कि कर्मचारी को आरोप पत्र
वैत, सोलन तथा उपयुक्त, नाहन के स्थान में लाया गया क्योंकि न्यायालय को मामले में विलम्ब
में अज्ञान समाहर्ता ने बताया (मार्च 1994) कि मामला अस्पष्टता अतिथिता, वैतिय

ब्याज का भुगतान न्यूनतम किया जा सकता था।

यदि समाहर्ता ने मामलों को उपयुक्त समय में न्यायालय को भेज दिया होता तो

विलम्ब के कारण ब्याज की परिहाइ राशि 12.50 लाख रु0 बनती थी।

लम्बित थे लेकिन 99 मामलों को अन्तिम रूप से निपटारा गया था। न्यायालय को मामले में भेजे
मई 1991 तथा अगस्त 1994 के मध्य किया। यद्यपि 9 मामले न्यायालय ने अस्वीकृत किए तथा 9
को न्यायालय भेजे 5 तथा 90 महीने तक का विलम्ब हुआ। इन मामलों का निर्णय न्यायालय ने
भेजे 11 तथा 96 महीने के मध्य का समय लगा। छः महीने को उपयुक्त समय मानकर मामलों
मई 1992 के मध्य इन मामलों को समाहर्ता ने न्यायालय को भेजा। इन मामलों को न्यायालय में
व्यक्तियों के मई 1983 तथा मार्च 1990 के मध्य 117 मामों के मामले प्राप्त हुए थे। मार्च 1985 तथा
में अज्ञान समाहर्ता, सोलन के अतिथिता की संवेक्षा से पता चला कि इच्छुक

जमा नहीं करवाइ जाती तो 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

भी है कि यदि ऐसे आदिम्य की राशि भूमि अधिग्रहण की तिथि से एक वर्ष के भीतर न्यायालय में
भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करे। उक्त धारा में यह प्रावधान
को यह निर्देश है सकता है कि वह ऐसे आदिम्य पर भूमि अधिग्रहण की तिथि से उसके न्यायालय में
द्वारा अधिनियम मूआवजा राशि न्यायालय द्वारा बढ़ाई जाती है तो न्यायालय का अधिनियम समाहर्ता
अधिनियम की धारा 28 में यह भी प्रावधान है कि उन मामलों में जहां समाहर्ता

अधिकतम छः महीने को अवधि के भीतर समाहर्ता के अधिनियम से सन्वित नहीं होता।

कि इच्छुक व्यक्ति समाहर्ता को मामला न्यायालय में भेजे के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह
लोक हित में होगा कि ऐसे आवेदनों को उपयुक्त अवधि में न्यायालय को इस तथ्य को देखते हुए भेजे
समाहर्ता द्वारा न्यायालय को भेजा जाना है, का उल्लेख अधिनियम में नहीं किया गया है तथापि यह
में अधिनियम पर आपत्तियों के आधार दिए जाने चाहिए। वह अवधि जिसके भीतर आवेदनों को
सम्बन्धित हो। ऐसे आवेदन जो अधिनियम में उल्लिखित अवधि के भीतर समाहर्ता को दिए जाने हों,
मूआवजा राशि की, व्यक्ति जिसे राशि दी जानी है अथवा इच्छुक व्यक्ति से मूआवजे संविभाजन से
समाहर्ता द्वारा न्यायालय के निर्धारण हेतु भेजा जाए, भले ही उसकी आपत्ति भूमि मापने की,
स्वीकार नहीं किया हो, समाहर्ता को लिखित आवेदन द्वारा वह अपेक्षा कर सकता है कि मामला
अधिनियम की धारा 18 के अनुसार कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अधिनियम

(!!)

*** मरवाड़े, काजा तथा मण्डी-॥

विभाग

* बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, रामपुर तथा शिमला स्थित ठेकी
 * राणा, चुराह, देहरा, धर्मशाला, जदसूर, जब्बल, कसौली, राठौर राजमार्ग सोलन, निरमण्ड,
 नूरपुर, पालमपुर, रामपुर, रोहड़, सरकावाट, शिमला-॥, शिमला-॥, सोलन, सुन्दरनगर तथा

उत्तम महत्वपूर्ण तथा अनुवर्ती परिवर्द्धनी में उल्लिखित है।

कादाधान शामिल है। इसे प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचना से अनुपूर्वित किया गया। समीक्षा से
 परिणामी पर आधारित वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि में मशीनरी व कादाधानाए का
 स्थिति मण्डली के अभिलेखों की नमूना जांच तथा 3 अन्य मण्डली में पाए गए तथ्यों के
 वर्तमान समीक्षा में सितम्बर 1993 तथा मई 1994 के मध्य 5 यांत्रिक तथा 19

5.1.3 लेखापरीक्षा का कर्तव्य

है।

समय निवृत्तगणनीन है। विभाग का समय निवृत्तगणनीकनिर्माण विभाग के आयुक्त व सचिव के पास
 से समी मण्डल व कादाधानाए प्रमुख अभियन्ता, शिमला तथा आवधिक मुख्य अभियन्ता, धर्मशाला के
 है। इन 17 कादाधानाओं के अतिरिक्त 9 अन्य कादाधानाए 9 स्थिति मण्डली से सम्बद्ध की गई है।
 कुल्लू तथा रामपुर मण्डली की देखभाल सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ताओं (स्थिति) द्वारा की जा रही
 शिमला के यांत्रिक मण्डल अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक), शिमला के निवृत्तगणनीन है जबकि धर्मशाला
 इस संभाग में 17 कादाधानाओं वाले पांच यांत्रिक मण्डल हैं। बिलासपुर एवं
 *

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

अनुदक्षण को देखभाल करता है।

विभाग का यांत्रिक संभाग सहको एवं भवनों के निर्माणार्थ मशीनरी की मरम्मत व

5.1.1 परिवर्ध

5.1 मशीनरी एवं कादाधानाओं का कादाधान

लोकनिर्माण विभाग

मण्डल एवं स्टॉक

पाववा अद्यय

5.1.4 मुख्य बातें

कार्यशाला व्यय की तुलना में स्थापना पर होने वाले व्यय के मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। विभाग ने वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक यान्त्रिक वृत्त व पांच यान्त्रिक मण्डलों की स्थापना के वेतन व भत्तों पर 581.82 लाख ₹0 का व्यय किया जो किए गए काम का 33 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 5.1.5)

7 मशीनों की खरीद पर किया गया 16.50 लाख ₹0 का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि मशीनों का अभीष्ट उपयोग नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा मार्च 1979 में सरकारी स्वीकृति के बिना 45.68 लाख ₹0 की लागत से आठ बुल्डोजरों की खरीद 15 वर्ष से अधिक समय तक नियमित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.1.6)

विभिन्न कारणों से ठेकेदारों द्वारा किराए पर ली गई मशीनरी के 30.00 लाख ₹0 के किराया प्रभार या तो वसूल नहीं किए गए थे या कम वसूल किए गए थे।

(परिच्छेद 5.1.7)

विभिन्न प्रकार की मशीनरी की प्रयुक्ति में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 13 से 99 प्रतिशत गिरावट आई।

(परिच्छेद 5.1.8)

स्टोन क्रशरों की 65 से 82 प्रतिशत अवप्रयुक्ति के परिणामस्वरूप पत्थरों की रोड़ी का कम उत्पादन हुआ और 4 मण्डलों को विभिन्न निर्माणकार्यों पर प्रयुक्ति हेतु 33.40 लाख ₹0 की पत्थर की रोड़ी बाजार से खरीदनी पड़ी। वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक 15.48 लाख ₹0 के उत्पादन के प्रति 3 स्टोन क्रशरों को चलाने व उनके अनुरक्षण पर 22.17 लाख ₹0 का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप 6.69 लाख ₹0 की परिचालन हानि हुई।

(परिच्छेद 5.1.9)

6 मण्डलों में जनवरी 1989 तथा अक्टूबर 1993 के मध्य परिचालन कर्मियों के वेतन व भत्तों पर किया गया 9.44 लाख ₹0 का व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ क्योंकि मशीनरी उस अवधि में या तो निष्क्रिय रही या उसकी मरम्मत चल रही थी।

(परिच्छेद 5.1.10)

5 यान्त्रिक मण्डलों ने प्रमुख अभियन्ता के अनुदेशों का उल्लंघन करके तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधिक्य में 283.80 लाख ₹0 के पुर्जे बाजार से खरीदे।

(परिच्छेद 5.1.11)

83.64 लाख रु० की सोलह मशीनों की काफी लम्बे समय से मरम्मत नहीं हुई थी।

प्रमुख अभियन्ता के अनुदेशों के विपरीत वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य 125.71 लाख रु० की मरम्मतें निजी अभिकरणों के माध्यम से करवाई गई।

(परिच्छेद 5.1.13)

वर्ष 1993-94 के अन्त में कार्यशालाओं/मशीनरी को चलाने में हुई संचित हानियां 776.07 लाख रु० थी। हानियों की छानबीन की कार्रवाई नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.1.15)

5.1.5 बजट प्रावधान व व्यय

वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि के लिए मशीनरी व उपस्कर की नई आपूर्ति तथा मरम्मत व दुलान आदि के लिए कुल बजट प्रावधान तथा उसके प्रति व्यय के ब्यौरे निम्नवत् थे:-

	बजट	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)
	(लाख रुपए)		
जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर			
राजस्व प्रवर्ग	268.30	274.62	(+) 6.32
पूँजी प्रवर्ग	542.68	431.71	(-) 110.97
जोड़	810.98	706.33	(-) 104.65
जनजातीय क्षेत्र			
राजस्व प्रवर्ग	19.85	8.89	(-) 10.96
पूँजी प्रवर्ग	153.95	254.20	(+) 100.25
जोड़	173.80	263.09	(+) 89.29
कुल जोड़	984.78	969.42	(-) 15.36

इसके अतिरिक्त यांत्रिक संभाग (केवल 5 यांत्रिक मण्डलों) ने वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक विभाग के अन्य मण्डलों की 1761.86 लाख रु० मूल्य की सेवाएं कीं। विभाग ने कार्यशाला उत्पादन की तुलना में नियमित स्थापना पर व्यय के मापदण्ड निर्धारित नहीं किए। यांत्रिक वृत्त कार्यालय तथा पांच यांत्रिक मण्डलों की नियमित स्थापना पर इस अवधि में 581.82 लाख रु०

(11) विभिन्न पूर्वी के निर्माण सर्वेक्षण कार्यों में काम आने वाली 1.50 लाख रु० की एक विद्युत अभियान्तरण घरेलू मशीन वर्ष 1974 में नूरपुर मण्डल से प्राप्त हुई तथा वह जुलाई 1977 से एमशाला की मण्डलीय कार्यालय में बेकार पड़ी थी। मशीनरी उपयोग में नहीं लाई जा सकी जिसका कारण क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन का उपलब्ध न होना बताया गया था। एमशाला यान्त्रिक मण्डल के अभियन्ता ने सूचित किया (जून 1994) कि मशीन को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अतिरिक्तपूर्ण था।

नहीं हुए। इस प्रकार इन अनियोजित रोड योजनाओं पर किया गया 8.48 लाख रु० का निवेश ही की तत्पश्चात प्रयोग में लाया गया लेकिन इनसे कम मार द्वारा संचालन के वांछित परिणाम प्राप्त कारण वे क्रमशः जून 1992 तथा फरवरी 1993 से यान्त्रिक कार्यालय, रामपुर में बेकार पड़े थे। शेष कार्य विकल रहे। इनमें से दो रोड योजनाएँ: खराब हो गए और पूर्वी की अनियोजितता के दृष्टिकोण से कम मार के साथ बाले संचालन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए कि मशीन के महत्वपूर्ण पदवीय क्षेत्रों के लिए वे मशीनें बहुत उपयुक्त नहीं थीं। मशीनों की महत्वपूर्ण क्रिया के विकल होने के प्रणाली खराब हो गई और विनिर्माता के यांत्रिक भी इनमें ठीक नहीं कर पाए। यह भी बताया गया कि सूचित किया (मई 1994) कि उपरोक्त की अनुपस्थिति में ही चारों रोड योजनाओं की पदवीय कामना यान्त्रिक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर के अभियन्ताओं ने

पर कुछ विनिर्माण योजनाओं के कारण उनकी कार्यक्षमता सन्तोषजनक नहीं पाई गई। 1988 में प्राप्त हुई थी तथा इनकी एक वर्ष की गारंटी थी लेकिन मशीनों के उपयोग में लाए जाने की एक अन्य आपूर्ति आदेश दिया गया। वे मशीनें राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, रामपुर में निराला से उत्पी माके आकार-प्रकार के 3 अन्य रोड योजनाओं की आपूर्ति के लिए आगस्त 1988 में उत्पी फर्म अधीक्षण अभियन्ता के प्रतिवेदन के आधार पर 6.36 लाख रु० की कुल लागत

(1) प्रमुख अभियन्ता ने कलकत्ता स्थित एक फर्म को 2.12 लाख रु० (करो) तथा को बताया कि ऊपर उल्लेखित रोड योजनाओं की योजना में मैकेनीमिक्स रोड रोडर बेहतर था। अभियन्ता ने कार्यालय पर मशीन की कार्यक्षमता देखने के पश्चात जुलाई 1988 में प्रमुख अभियन्ता मण्डल, रामपुर से प्राप्त हुई और उत्पी मास प्रयोग में लाई गई। रामपुर 11 वें वृत्त के अधीक्षण को उच्च घनत्व तक संचालित करने के लिए बनी थी। यह मशीन जून 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रोड रोडर की योजना में काम करना पड़ती द्वारा काम चकरी में निरदो तथा एस्काल्ट दोनों परती रोड रोडर की आपूर्ति हेतु मई 1988 आपूर्ति आदेश दिया। 2 टन वजन की यह मशीन 8-10 टन के कलकत्ता से रामपुर ब्रिडर तक परिवहन सहित) मूल्य के में मैकेनीमिक्स वाइडरटी टेण्डम प्रकार के (1) तथा

5.1.6 मशीनरी का उपार्जन/कार्यालय

स्थापना व्यव अधिक प्रतीत होता है।

का व्यव है और जो कि 8 मार काम के मूल्य (1761.86 लाख रु०) का 33 प्रतिशत था। इस प्रकार

(1) निरमूढ मण्डल द्वारा बजीर बावड़ी झाकड़ी समूह के निर्माण के केदारों के निर्माण के लिए 1988-89 तथा 1992-93 के मध्य पञ्च कर्मणों के निर्माण के लिए 1988-89 के दौरान निर्माण 137 रु० प्रति घण्टा के निर्माण के लिए 153 रु० की वसूली निवृत्त थी/निवृत्त की गई जबकि व्याज व परीक्षण प्रभार जोड़ने के बाद इसे 153 रु० की वसूली किया जाना चाहिए था। इन केदारों में 28,469 घण्टे तक कर्मणों का प्रयोग किया और उनसे 4.56 लाख रु० की राशि कम वसूल की गई। इस प्रकार निवृत्त मानदण्डों के अनुसार किये गए प्रयोगों के परिणामस्वरूप केदारों से अन्य वसूली हुई

कम वसूल किए गए जाया कि निर्णयित है:

30 लाख रु० के किये गए प्रभार केदारों से या तो वसूल नहीं किए गए अथवा

5.1.7 किये गए प्रभारों की कम वसूली

कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

की आधिकारिता के लिए उत्तरदायित्व निवृत्त करने के आदेश दिए जिस पर सितम्बर 1993 तक समूह तक नहीं की गई। जनवरी 1992 में सरकार ने 45.68 लाख रु० की लागत के 8 बुलडोजरों काया संस्कारिता दी। 8 बुलडोजरों की खरीद के निवृत्त करने की कार्रवाई 15 वर्ष से अधिक (1993) कि 12 बुलडोजरों की खरीद के प्रति सरकार ने अक्टूबर 1979 में केवल 4 बुलडोजरों के धर्मशास्त्र के मानिक मण्डल के अभिलेखों की संवेक्षा से पता चला (सितम्बर

कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे।

(!!!) राज्य मण्डल निवृत्त के मुख्य अभियन्ता (पुल एवं भवन), शिमला से अक्टूबर 1978 में प्राप्त मांग पत्र के आधार पर 68.52 लाख रु० की लागत से 12 बुलडोजरों की आपूर्ति हुई। माघ 1979 में एक फर्म की आदेश दिया। मशीनों के काया संस्कारिता प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पहले अक्टूबर 1978 में दिए गए एक आपूर्ति आदेश के मामले में उत्पन्न आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति महीना दी गई 0.06 लाख रु० की छूट भी प्राप्त नहीं की गई जिसके कोई

किया (जून 1994)। ये मशीनें अभीष्ट कार्यों के उपयोग में नहीं लाई गई।

सं-11 के अन्तर्गत पुल कार्यों के संवेक्षण व अन्वेषण के लिए उपलब्ध निधिओं की प्रयुक्ति से सम्बद्ध निवेश में परिणत हुई। आदेशासी अभियन्ता ने अतिरिक्त वेधन मशीनों की खरीद की कुल मण्डल ही काम कर सकी। इस प्रकार इन मशीनों की खरीद अतिव्ययपूर्ण थी तथा 8.02 लाख रु० के व्यय (1989)। यह 3,375 घण्टों के प्रति नवम्बर 1989 तथा सितम्बर 1993 के मध्य केवल 744.5 घण्टे पूर्ण प्रयुक्ति नहीं हुई लेकिन 5.52 लाख रु० की लागत से एक अन्य मशीन खरीदी गई (अक्टूबर अवप्रयुक्ति की कम काम तथा मरम्मतों से सम्बद्ध किया। यद्यपि काम के अभाव में वर्तमान मशीन की 17,100 घण्टों के प्रति जून 1993 तक केवल 7,405 घण्टे काम किया। आदेशासी अभियन्ता ने (1993) कि जून 1974 में 1 लाख रु० की लागत से उपार्जित एक अन्य वेधन मशीन ने विहित मानिक मण्डल, धर्मशास्त्रों की जांच से पता चला (सितम्बर

₹0) तथा रामपुर (8.03 लाख ₹0)

* उत्तर (1.38 लाख ₹0), राष्ट्रीय राजमार्ग पण्डित (5.39 लाख ₹0), निरमण्ड (3.60 लाख

जाएगी।

अधिकांश अभियन्ताओं ने बताया (अक्टूबर 1993 से मई 1994) कि मामलों की खानगीन की लाख ₹0 की शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाएँ बतई गई (मार्च 1992)। दूसरे अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल, पण्डित में ही केवल 1.02 लाख ₹0 की वसूली हुई थी और 4.37 खंडकर वसूली 8 घण्टे प्रति दिन की दर से की जाती थी। 5.39 लाख ₹0 की कुल वसूली में से लाख ₹0 की अन्य वसूली हुई। ये कारण प्रतिदाओं के अनिर्गत नहीं थे और किसी मुख्य बाधा की लिए कर्मचारियों व डोरियों के लिए हिसाब में कम लिए गए 11545 घण्टों के प्रचारों के रूप में 18.40 श्रम/सामग्री की अनुपलब्धता, लक्ष्य मरम्मत, वर्षा, कार्यस्थल की अवस्थिति जैसे कारणों से प्रत्यक्ष न प्रचार वसूल किए जाने थे जबकि 4 मण्डलों में 5083 कार्य के लिए वसूली की गई जिससे जनवरी 1986 से मार्च 1994 तक के 45 मामलों में 16,628 घण्टों के किराया

(ख)

1.50 लाख ₹0 की कम वसूली हुई।

दिन की दर से की गई जिससे अप्रैल 1990 तथा अक्टूबर 1992 के बीच 1,092 घण्टों के लिए निरमण्ड मण्डल में किराया प्रचारों की वसूली नियत 8 घण्टे के प्रति 5 घण्टे प्रति विभिन्न कार्यप्रणालियों की संवेष्टा से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:

(क)

व्यवस्था के अभाव में लीटाई नहीं जाती थी।

व्यवस्था थी। किसी ठेकेदार को एक बार दिया गया संयोज व मशीनरी, श्रम व सामग्री आदि की सविदा अनुबंधों में प्रत्येक दिन आठ घण्टे के लिए किराया प्रचारों की वसूली की

(!!)

की दर में ब्याज व पर्यवेक्षण प्रचार शामिल नहीं थे जिससे 0.73 लाख ₹0 की अन्य वसूली हुई। की दर से की गई जिससे ठेकेदार को 4.15 लाख ₹0 का अनुचित लाभ पहुँचा। 46 ₹0 प्रति घण्टे घण्टों के लिए अपर्याप्त रहे और वसूली 137 ₹0 प्रति घण्टे की नियत दर के प्रति 46 ₹0 प्रति घण्टे ठेकेदारों को लिए गए कर्मचारियों वर्ष 1988-89 तथा 1992-93 के मध्य 4,570

उपबन्धों के विरुद्ध थी।

कार्दवाइ का पथान अधिनियम नहीं था और इस प्रकार यह पहले ही तय किए सविदा अनुबंधों के कार्य वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान ठेकेदारों को लिए गए थे। अधिकांश अभियन्ताओं की अधिकांश अभियन्ता, ने अक्टूबर 1990 में 46 ₹0 प्रति निष्क्रिय घण्टे की दर निर्धारित की जबकि ये लिए अनुबंध में नियत दर पर वसूली की जाती थी। इन उपबन्धों के विपरीत रामपुर वृत्त के को खंडकर व किसी भी अन्य कारण से काम नहीं कर पा रही है। इस प्रकार निष्क्रिय घण्टों के विधि से उनकी वापसी की विधि तक प्रचार ठेकेदारों से वसूल किए जाने थे माले ही किसी मुख्य बाधा अनुबंधों के अनुसार किराया प्रचार संयोज व मशीनरी को ठेकेदारों को सौंपने की

तथा सरकार को घाटा हुआ।

(ग) संविदा अनुबन्धों के मानक खण्ड में नियत है कि ठेकेदारों को सौंपे गए तथा विभागीय भण्डार में वापिस लिए गए संयंत्र व मशीनरी की दुलाई का खर्च ठेकेदार उठाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें दौड़ाने में विफलता के कारण हुई हानि के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। निरमण्ड मण्डल में ए. ए. एअर कम्प्रेसर (नं० 1600759) तीस अप्रैल 1990 तक ठेकेदार "क" के पास रहा। तत्पश्चात् इसे 30 सितम्बर 1990 तक ठेकेदार "ख" के कार्य हेतु पारगमन में प्रदर्शित किया गया। 153 दिनों की पारगमन अवधि के 1224 घण्टों के किराया प्रभारों की वसूली हेतु ठेकेदारों का दायित्व निर्धारित नहीं किया गया। इस प्रकार 1.68 लाख रु० की राशि वसूली नहीं की गई।

अधिकांश अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1993) कि मामले की छानबीन की जाएगी जबकि जलाई 1994 तक कोई छानबीन नहीं की गई।

5.1.8 मशीनरी का उपयोग

मुख्य मशीनरी अप्रैल 1982 के अनुदेशों के अनुसार विभिन्न मशीनों की वांछित वार्षिक प्रयुक्ति निर्धारित की गई।

क्रमांक	मशीन का नाम	वार्षिक प्रयुक्ति की क्षमता (घण्टे)
1.	एअर कम्प्रेसर	1,200 से 1,500
2.	रोड रोलर	1,000 से 1,200
3.	बुलडोजर	800 से 1,200
4.	हॉट मिक्स प्लाण्ट	800 से 1,200

13 मण्डलों* में अनुरक्षित विभिन्न मशीनों के निष्पादन की समीक्षा से पता चला कि मशीनों ने वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान 4,63,200 घण्टों के वांछित न्यूनतम कार्य के प्रति केवल 1,63,317 घण्टे काम किया। इस अवधि में मशीनरी की प्रयुक्ति में 13 से 99 प्रतिशत की गिरावट आई जैसा कि निम्नांकित है:-

क्रमांक	मशीन	अवप्रयुक्ति सीमा									
		1989-90		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94	
		संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता
1.	एअर कम्प्रेसर	68	21-24	49	30-98	48	42-96	9	26-99	9	46-99
2.	रोड रोलर	26	30-9	26	13-86	27	28-30	28	21-84	11	29-74
3.	डोजर	17	13-79	17	13-83	14	18-97	11	21-86	2	15-95

* चम्बा, चुराह, देहरा, जस्सूर, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, रोहडू, सरकाघाट, शिमला-II, सोलन, सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा ठियोग

वल्हा, चरहा तथा रामपुर मण्डलों में 3 कशरों को चलाने व उनके अनुरक्षण पर वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के मध्य 22.17 लाख रु० खर्च किए जबकि उत्पादन 15.48 लाख रु० का था जिससे 6.69 लाख रु० की परिवर्तमान हानि हुई। यदि इन कशरों के अनुरक्षण व प्रतिष्ठापन की समुचित व्यवस्था की गई होती और अन्य अन्तर्विष्ट सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था हुई होती तो निष्कष्य घण्टों व परिणामी हानि को काफी कम किया जा सकता था।

सम्बद्ध किया।

विद्यमान की अवधारणा से न हुई आपूर्ति तथा स्टीन कशरों के पुराने होने व परन्पर उपलब्ध न होने से चूरा बाजार से खरीदना पड़ा। स्टीन कशरों की अवप्रयुक्ति को सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ताओं ने तथा 1993-94 के मध्य विभिन्न निर्माणकार्यों पर प्रयोगार्थ 33.40 लाख रु० का 32,594 घन मी० चूरा कम तैयार हुआ। इन मण्डलों के अभियन्तों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 1988-89 9,817 घन मी० चूरा तैयार हुआ। स्टीन कशरों की 65 से 82 प्रतिशत अवप्रयुक्ति से 36,258 घन मी० चूरा बनाना था लेकिन इसे विहित 20,000 घण्टों के प्रति 4,748 घण्टे ही प्रयुक्त किया गया और मध्य 20,000 न्यूनतम उपलब्ध घण्टों में 1 से 3 घन मी० प्रति घण्टे की दर से 46,075 घन मी० किए थे। प्रत्येक कशर एक वर्ष में 1000 घण्टे चलाना था और वर्ष 1988-89 तथा 1993-94 के 1979-80 तथा 1991-92 के मध्य उपर्युक्त 4 स्टीन कशर (प्रत्येक मण्डल एक-एक) अनुरक्षित चार लोकोन्निर्माण मण्डलों * में चूरे की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष

5.1.9 स्टीन कशरों की अवप्रयुक्ति

मरम्मत, काम की अत्यावधि तथा निधि/पूजा/कामों की अनुपलब्धता से सम्बद्ध किया गया। मशीनों की अवप्रयुक्ति को मण्डलों द्वारा सामान्यतः इनके पुरानेपन, मशीनों की

जकेरतमन्य मण्डलों की हस्तान्तरित कर दी जायी। सामयिक कारवाही में विकल रहा अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जनवरी 1994) कि वे मशीनें उनकी प्रयुक्ति केवल 7 प्रतिशत रही। इन तथ्यों के दृष्टिगत विभागा अन्तर्गत उनकी प्रयुक्ति की 1993 तक केवल 1,142 घण्टे काम किया। वे संवेद्य अधिकांशतः बेकार रहे और उपार्जन से लेकर लागत से खरीदे गए एक अन्य हॉट मिक्स प्लांट-131 ने इस मण्डल में काम के अभाव में मार्च अग्रे मी (दिसम्बर 1993) न्यूरपुर कार्यशाखा में बेकार पड़ा था। वर्ष 1977 में 1.02 लाख रु० की जसेर मण्डल में अप्रैल 1992 में फालगुण घोषित होने तक केवल 585 घण्टे काम किया। यह संवेद्य वर्ष 1973 में 1.02 लाख रु० की लागत से उपर्युक्त हॉट मिक्स प्लांट-129 ने

कार्यशालाएँ

5.1.13 मशीनों की मरम्मत

(1) कार्यशालाओं की मरम्मत के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और 5 वार्षिक मण्डलों की मशीनों की मरम्मत के 203 मामलों में 1 से 24 मास का विलम्ब था। सोलह मशीनें (लागत: 83.64 लाख रु०) अप्रैल 1986 से जनवरी 1994 तक कार्यशालाओं में मरम्मत हेतु पड़ी थी। इससे परिवारजनकमी काफ़ी लम्बे समय तक बेकार बैठे रहे। मरम्मतों में विलम्ब को पूर्णों के उपार्जन में लिए गए समय से सम्बद्ध किया गया।

(ii) प्रमुख अभियन्ता ने नवम्बर 1987 में अनुरोध जारी किए कि मशीनरी की मरम्मत (मशीन कार्यों की मरम्मत) के क्षेत्रों में कार्यशालाओं द्वारा की जाए। इसके विपरीत पम्पों का कार्यालय, पूर्णों की मरम्मत व उनकी उपलब्धता, टाँसे को गढ़ने जैसे 125.71 लाख रु० मूल्य के कार्य 7 मण्डलों में वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य निजी ऐंजिनियर्सों के माध्यम से करवाए जाते हैं मण्डलों की अपनी वार्षिक कार्यशालाएँ थीं। अधिकांश अभियन्ताओं ने बाहर से करवाए जाते हैं मरम्मतों की कार्यशालाओं में अधिकांश सुविधाओं की अनुपलब्धता से सम्बद्ध किया लेकिन कार्यशालाएँ सज्जित करने की कारवाही नहीं की गई थी। निजी ऐंजिनियर्सों से पूर्णों लगावने जैसे नित्य प्रति के कार्यों को करवाने का अविवेक उपलब्ध नहीं करवाया गया।

(iii) 12 मण्डलों में वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 325.13 लाख रु० की संस्वीकृत राशि के प्रति 428 मामलों में 1244.49 लाख रु० का व्यय किया गया था। 919.36 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय के नियमन हेतु संशोधित आकलन मई 1994 तक तैयार नहीं किए गए थे। 7 मण्डलों में 1170.78 लाख रु० के 27,384 कार्य आकलन तैयार किए गये व संस्वीकृति प्राप्त किए गये। इस व्यय का मई 1994 तक नियमन नहीं किया गया था।

(iv) निम्नांकित मामलों में मरम्मतों पर खर्च किए गए 7.23 लाख रु० मुख्य मरम्मतों के बाद मशीनें न चलने से निकलती हो गए।

- * वार्षिक मण्डल-वित्त, मण्डल, कार्यशाला, कृष्णा, रामपुर तथा शिमला (दली): स्विच मण्डल उल्लस तथा टोहई
- ** वार्षिक-वित्त, मण्डल, कार्यशाला, कृष्णा, रामपुर, शिमला (दली): स्विच-कमी, निरमण्ड, रामपुर, सरकावाट, शिमला-II, वार्षिक राजमार्ग सोलन तथा टियो
- ** वार्षिक-वित्त, मण्डल, कार्यशाला, कृष्णा, रामपुर, शिमला (दली): स्विच-वर्क व जर्नल

प्रतीक्षित थी।

विकल्पों के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच करने का अनुरोध किया। आगामी प्राप्ति करते हुए (मई 1994) 11 वें वृत्त, रामपुर के अधीक्षण अभियन्ता से मरम्मतों की समय से पूर्व (मार्च 1992)। भवन व सड़क मण्डल, रामपुर के अधीक्षण अभियन्ता ने लापरवाही का खण्डन मध्य केवल 528 घण्टे काम करने के बाद पुनः लापरवाही के कारण डेजिन खराब हो गया बताया गया की लागत से डेजिन की मुख्य मरम्मत/कायापलट की गई और जून 1991 तथा फरवरी 1992 के कि परिवर्तन कर्मा की सावधानी से डेजिन बचाया जा सकता था। पुनः मई 1991 में 1.32 लाख रु० खराब हो गया। रामपुर स्थित यांत्रिक मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता ने सूचित किया (मई 1991) कावेरशाखा, रामपुर में की गई। परिवर्तन कार्रवायों की कथित लापरवाही से अप्रैल 1991 में डेजिन से उपार्जित किया गया। डेजिन की कायापलट जैसी मुख्य मरम्मत 0.63 लाख रु० से यांत्रिक रामपुर मण्डल के डेजिन - 8913 की जून 1987 में 11.27 लाख रु० की लागत

(घ)

उत्थल मण्डल का डेजिन-8933 मरम्मत/डेजिन के कायाकल्प हेतु दिसम्बर 1993 में टली कावेरशाखा में प्राप्त हुआ और अधीक्षित कार्य 1.80 लाख रु० लागत से उसी मास पूरा किया गया। जनवरी 1994 में डेजिन की प्रयोग में लाने पर यह कथित रूप में पलट गया और डेजिन खराब हो गया। डेजिन की समय से पूर्व विकल्पों की अधीक्षित जांच अधीक्षण अभियन्ता, दूधसा वृत्त, डिमना के पास प्रतिक्रियाशील बताई गई (मार्च 1994)।

(ग)

गारुटी प्राप्त नहीं कर सका।

शाफ्ट में विनिर्माण दोषों से सम्बन्धित किया (मार्च 1994)। विभाग विनिर्माण दोषों के प्रति कोई भी डेजिन फिर विकल्प हो गया। यांत्रिक मण्डल, टली के अधीक्षण अभियन्ता ने इस विकल्पों को कैक किया गया और 1.22 लाख रु० की लागत से कैक शाफ्ट को बदला गया। 71 घण्टे चलने के बाद 4,000 घण्टे काम करने के बाद डेजिन की विकल्पों के कारण खराब हो गई। डेजिन का कायाकल्प लाख रु० की लागत से टली कावेरशाखा में कायाकल्प किया गया। यह मशीन फरवरी 1986 तक कर्मचारी मण्डल के मिश्रीन डेजिन 191 के डेजिन का मार्च 1983 में 0.91

(ख)

कारण आई हो।

नहीं था कि यह खराबी असम्बन्धित संयोजन रीडिंग या अवानक खराबी या पिस्टन पिन लॉक खोलने के बताया (मई 1994) कि अवानक मुख्य खराबी आ गई और विचार इसके इसके विशेष कारण काम कर सकी और डेजिन असम्बन्धी की विकल्पों से यह खराब हो गई। अधीक्षण अभियन्ता ने मशीन के डेजिन का कायाकल्प किया गया। मई 1989 में इकाई चालू करते समय यह केवल 40 घण्टे डीजिन डेजिन (4035/189) की मरम्मत की गई थी और 1.35 लाख रु० की लागत से मई 1989 में डेजिन की खराबी के कारण बिनासपुर कावेरशाखा में अप्रैल 1987 से बैकपार पर

(क)

रोहड़ तथा सोलन

***यात्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्ह, रामपुर, शिमला (ढली): सिविल-वर्हा, जस्पुर, जूबल,

शिमला-III, सोलन, रॉडवेय राजमार्ग-सोलन, सैन्टरनगर तथा ठियाग

जस्पुर, जूबल, कसौली, निरमण्ड, नैरपुर, पालमपुर, रामपुर, रोहड़, सरकाघाट, शिमला-II,

**यात्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्ह, रामपुर, शिमला (ढली): सिविल-घन्ना, वर्हा, देहरा,

*यात्रिक-बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्ह, रामपुर, शिमला (ढली): सिविल-वर्हा तथा जस्पुर

जा रहे थे।

श्री। मानव शक्ति के सम्पूर्ण उपयोग हेतु समय काई भी अन्य यात्रिक मण्डलों में अज्ञरहित नहीं किए
71,144 घण्टे ही काई किया जा सका। बेकार घण्टे के कारण ही काईशालाएं चलाने में हािनिया हुई
सका। यात्रिक मण्डल, ढली में वर्ष 1993-94 में अधिशित 1,65,381 काईवालन घण्टे के प्रति
काई के अभाव में शक्तियों की सेवाओं का भी पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा

विभिन्न व अधिशलेखित श्रम दरों का उपनाते के कारण वास्तविक विद्युत प्रत्युत नहीं करते थे।
की गई थी। अन्तर 62 से 755 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार विनिर्माण लेखे मरम्मत काई की
वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान 10 मण्डलों में मजदूरों दरें विभिन्न दरों से प्रमासित
रानी काईशालाओं में मजदूरों को प्रदत्त मजदूरी समान थी लेकिन काई की विभिन्न शक्तियों के लिए
एकरूपता नहीं थी। विभिन्न काईशालाओं में दैनिक काईवालन घण्टे वार से सात घण्टे प्रति दिन थे।
कर्मियों की विभिन्न शक्तियों के दैनिक काईवालन घण्टे तथा मजदूरी की प्रति घण्टे, दरों में काई
काईवालन घण्टे के मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। मशीनरी की मरम्मत के लिए लगाने गए
मजदूरों को लगाने तथा मरम्मत के लिए श्रम-दरें निर्धारित करने के लिए दैनिक

हािनियों की खानबीन करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।
हािनिया प्रदर्शित करने वाले नाम शेषों का समायोजन नहीं हुआ था। मशीनरी/काईशाला चलाने में हुई
गए थे और काईशालाओं/मशीनरी को मार्व 1994 तक चलाने में 776.07 लाख रु० की खर्च
समायोजित करना अधिशित है। यह पाया गया कि 23 मण्डलों में विनिर्माण लेखे सर्वल नहीं किए
संचालन व उत्पादन के अन्तर की विनिर्माण लेखे सर्वल करने से पहले
काईशालाओं/मशीनरी चलाने में हािनिया

5.1.15

समायोजन प्रतीक्षित था।

की मरम्मतों पर खर्च की गई 1135.52 लाख रु० की राशि का अन्य मण्डलों/काईशालाओं से
यह पाया गया कि 7 मण्डलों में वर्ष 1980-81 से अनुगामी वर्षों की मशीनरी

जिसकी और से मरम्मत की गई थी।

मशीनरी की मरम्मत पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उस मण्डल ने करनी थी

5.1.14 बकाया देय राशिया

* यांत्रिक-विनासपूर्ण, एम्पशाणा, कुल्हा, रामपुर, शिमला (दली); सिविल-रिहडू, जर्सीर,

कावालिनी के साथ पत्राचारधीन था।

(v) प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचनानुसार (सितम्बर 1993) 43 अनुपयोगी वाहन नीलाम किए गए तथा 12.18 लाख रु० की बिक्री बहिष्कार वसूल की गई। यह पाया गया कि नीलामी धन पर उद्देश्यार्थ 1.34 लाख रु० का बिक्री कर वसूल नहीं किया गया था। सांविधिक उपबन्धों का भी पालन नहीं किया गया था। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जून 1994) कि मामला क्षेत्र

(iv) सरकार ने उन निष्पक्ष वाहनों की प्रयोग में लाने के अपने निष्पक्ष दोहराया (जनवरी 1994) जो अभिलेखी तथा असुरक्षित समझे गए। कुल्हा व रामपुर यांत्रिक मण्डलों में निष्पक्षीकरण बौद्धिक वर्ष 1968 व 1979 के माहल की 2 जीप जनवरी 1985 व जनवरी 1992 में निष्पक्षीकरण घोषित की लेकिन फिर भी उन्हें मई 1994 तक उपयोग में लाया जाता रहा।

(iii) शिमला मण्डल सं० ॥ में 80.50 लाख रु० की लागत से वर्ष 1970 तथा 1988 अभाव में मार्च 1988 से जून 1991 तक बिकार पड़ी थी। इन मशीनों की मरम्मत या आर्थिक दृष्टि से के मध्य खरीदी गई 6 मशीनें (गैलिया, टिपर तथा डोजर) यांत्रिक दोषों के कारण तथा काम के फायदा में 80.50 लाख रु० की लागत से वर्ष 1970 तथा 1988

(ii) यांत्रिक मण्डल, दली में वर्ष 1979 में 0.80 लाख रु० की लागत से एक स्पीड काफ्ट रोड रोलर-7909173 खरीदा। दुर्लभमार्का वाली यह मशीन उपार्जन के समय से ही बाधा उत्पन्न कर रही थी और मार्च 1989 से बिकार पड़ी थी। अधिशाली अभियन्ता ने इसकी समय से पूर्व निष्पक्षीकरण घोषित करने का सलाह दी (फरवरी 1991) क्योंकि इसकी मरम्मत आर्थिक दृष्टि से निष्पक्षी नहीं पाई गई। इसके निपटान की कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी (मार्च 1994)।

(i) विभाग के यांत्रिक संभाग का एक कार्य विभिन्न मण्डलों के पास पड़ी पुरानी व निष्पक्षीकरण मशीनों के निपटान की व्यवस्था करना भी है। यथाहार, कारी, जीपी, डोजल डेजनों, एअर कम्प्रेसर, डोजरों जैसी 68.97 लाख रु० मूल्य की 54 मशीनें 1966-67 से अनुगामी वर्षों में निपटान हेतु विभिन्न मण्डलों/कार्यशाखाओं में अनुपयोगी होकर पड़ी थी। कुछ मामलों में सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किए गए थे तथा अन्य मामलों में कार्रवाई प्रकियधीन थी।

लेखापरीक्षा में यह सुविधा करने पर कर्लव मण्डल सं० ॥ के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1993) कि वर्ष 1987 में निर्धारित मापदण्ड कम थे और प्रमुख अभियन्ता से इन्हें संशोधित करने का अनुरोध किया जा रहा था। पुनः यह बताया गया (अगस्त 1994) कि वास्तव में मामला पहले ही मार्च 1991 में मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया गया था और मापदण्डों का संशोधन प्रतीक्षित था। यह नक़ल लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इंडेनकाफ़ की अधिक खपत की

जिससे 3.92 लाख रु० की लागत की 3,418 किबटल इंडेनकाफ़ की अधिक खपत हुई।
 माया के प्रति मई 1990 तथा मई 1993 के मध्य वास्तव में 13,830 किबटल की खपत की गई थी नमूना जांच से पता चला कि 28 सड़क निर्माण कार्यों पर 10,412 किबटल इंडेनकाफ़ की अत्यल्प खर्चा 1993 तथा अगस्त 1993 में वीपान व कर्लव-॥ मण्डलों के अभिलेखों की

उचित हैट दी गई थी।

संशोधित किया गया था। संशोधित मापदण्डों में शरद अर्ध वार्षिक मण्डल के दबाव तथा नमी के लिए तथा कार्यस्थलों की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इन्हें दिसम्बर 1980 व जनवरी 1987 में पुनः इंडेनकाफ़ की खपत के मापदण्ड विभाग ने प्रारम्भिक रूप से मई 1974 में निर्धारित किए थे। अनुभव सड़क की सतह पर रेंडी बिछाने के लिए तारकोल/गिट्टियां/रेत मश करने हेतु

5.2 इंडेनकाफ़ की अधिक खपत

(अक्टूबर 1994)।

5.1.19 से तथा जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

व्यवस्था भी नहीं थी।

ट्रिस्ट से विभाग ने इनके कार्यवाहन की कमी समीक्षा नहीं की थी। विभाग में वस्तु सूची निवेदन की मशीनरी, वाहन तथा कार्यवाहियों के निषादन पर समुचित निवेदन रखने की

5.1.18 निगरानी

समाधान/मरपाई नहीं की गई थी।

आरोपण के प्रमुख प्रक्रियाएँ हैं लेकिन तीसरे मामले में 0.59 लाख रु० की न्यूनताओं का मुकदमा कर दिए गए। यद्यपि 1.24 लाख रु० की न्यूनताओं के लिए दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध वे या तो अपने अनुभवों का कार्यभार सौंप बिना या फिर अपूर्ण कार्यभार सौंपने के बाद कार्यभार अभियन्ता (यांत्रिक मण्डलों से अपने स्थानान्तरण के समय या तो सौंपी नहीं गई या कम सौंपी गई। तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा कार्यभार (दो कनिष्ठ अभियन्ता) तथा रामपुर (एक कनिष्ठ 1.83 लाख रु० की मण्डल समशी मार्च 1986 तथा दिसम्बर 1992 के मध्य

5.1.17 मण्डल-न्यूनताएं

है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। आगामी प्राप्ति प्रतीक्षित थी (अगस्त 1994)।
का अन्तिम नोटिस दिया गया था। शेष राशि को उसके वेतन में से किराये में वर्गीकृत कर देना प्रस्तावित
जुलाई 1994 में सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ताओं की न्यूनताओं की आधी राशि के बराबर रकम जमा करने
शिक्षण मण्डल सं० ॥ के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1994) कि

नवम्बर 1993 में दिए गए आदेशों पर अनुशासनिक प्राधिकारों का अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित था।
अप्रैल 1993 में निर्दिष्ट कर दिया गया था। यह भी बताया गया कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को
वैज्ञानिक मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1994) कि कर्मचारी को

या फिर कम सौंपी गई थी।
दिसम्बर 1991 में अपने स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारियों को या तो सौंपी ही नहीं गई थी
से पता चला कि दो कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा 4.27 लाख रु० की सामग्री दिसम्बर 1991 तथा
नवम्बर 1993 तथा जनवरी 1994 में दो मण्डलों के अभिलेखों की नगर्ना जांच

5.3 मंडल-न्यूनताएं

है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1994 तक नहीं दी गई थी।
अधिक खपत के सम्मान हेतु अधिष्ठा अभियन्ता की सलाह पर कार्रवाई करने की सूचना अक्टूबर
गया कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ताओं से अधिक खपत का सम्मान करने के लिए कहा गया था।
जाती तथा अधिक नमी के कारण तापमान अनवीर पर सामान्य से कम रहता है। यह भी बताया
जैसे उन स्थानों पर ईंधनकाष्ठ की खपत निर्दिष्ट रूप से निर्धारित मापदण्डों से अधिक थी जहां घने
दिलीप वर्मा, शिक्षण अभियन्ता ने बताया (जून 1994) कि वीपान

तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।
किए गए सन्दर्भ में शामिल नहीं थी। इस बीच मण्डल ने अधिक खपत के नियमन हेतु जुलाई 1994
1990-91 से सम्बन्धित थी और 1,794 बिबटल की शेष मात्रा मार्च 1991 में मुख्य अभियन्ता को
किए थे। कुल मण्डल सं० ॥ की 2,374 बिबटल की अधिक खपत में से 580 बिबटल वर्ष
मान्यों का उल्लेख प्रासंगिक नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता ने मापदण्ड जनवरी 1987 में संशोधित
1981-82 से 1983-84 तथा 1990-91 वर्षों से सम्बद्ध थी। वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के
की पुष्टि के आधार पर अधिष्ठा अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता को अधिषिख खपत की विवरणी
संगठना करने समय इन कारणों के लिए उचित कटौत दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त वार्षिक खपत

सिवाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

5.4 अप्रयुक्त मशीनरी

(क) चम्बा मण्डल ने लिफ्ट सिवाई स्कीम, क्यानी (चम्बा जिला) पर प्रतिष्ठापन हेतु सम्बद्ध साधित्रों सहित प्रत्येक 80 अश्वशक्ति क्षमता के 2 अपकेन्दी पम्पों की आपूर्ति व प्रतिष्ठापन का कार्य 1.80 लाख रु० की लागत से दिसम्बर 1985 में दिल्ली की एक फर्म को दिया गया था। यह कार्य जून 1986 तक पूर्ण किया जाना था। तदनन्तर स्कीम का कार्यक्षेत्र अप्रैल 1986 में सत्युणी मण्डल का सृजन होने पर हस्तान्तरित किया गया था।

अक्टूबर 1993 में सत्युणी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि फर्म ने यह मशीनरी मार्च 1986 व सितम्बर 1986 में आपूरित की तथा प्रतिष्ठापन प्रमारों व साधित्रों की लागत को छोड़कर फर्म को 1.67 लाख रु० का कुल भुगतान किया गया था लेकिन फर्म ने मशीनरी प्रतिष्ठापित नहीं की। इसकी बजाय यह स्कीम वर्ष 1988-89 में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण कार्यक्रम में शामिल की गई थी। स्कीम का कार्यक्षेत्र व डिजाइन भी बदल दिया गया तथा प्रत्येक 65 अश्वशक्ति क्षमता के दो पम्पिंग सैटों का प्रतिष्ठापन उपलब्ध करवाया गया। यह स्कीम वर्ष 1991-92 में परिवर्तित कार्यक्षेत्र के अनुसार चालू की गई थी।

वर्ष 1986 में खरीदे गए 80 अश्वशक्ति के पम्प सैट मण्डल के भण्डार में अप्रयुक्त पड़े थे। इन पम्प सैटों के अन्य स्कीमों पर प्रतिष्ठापन की सम्भावना का पता लगाने या इन्हें जरूरतमन्द मण्डलों को हस्तान्तरित करने की कार्रवाई जुलाई 1994 तक नहीं की गई थी। इससे 7 वर्ष से अधिक समय तक 1.67 लाख रु० की लोक निधि अवरुद्ध रही।

(ख) सत्युणी मण्डल ने चम्बा जिले में विभिन्न ग्रेविटी जलापूर्ति स्कीमों पर प्रतिष्ठापनार्थ मार्च 1989 तथा अक्टूबर 1990 के मध्य एक मास व दो मास के भीतर उमटाल (कांगड़ा जिला) स्थित दो फर्मों से 13 विविध प्रवाह वाले फिल्टर खरीदे। 7.42 लाख रु० की कुल निविदा राशि के प्रति फर्म को नब्बे प्रतिशत भुगतान कर दिया गया लेकिन फर्मों द्वारा फिल्टरों का प्रतिष्ठापन न करने के कारण शेष 10 प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया। जून 1990 में 6 मामलों में संविदा अनुबन्धों के खण्ड 2 के अन्तर्गत 0.33 लाख रु० की क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की गई थी लेकिन वसूली नहीं की गई थी। शेष 7 मामलों में जुलाई, 1994 तक कार्रवाई नहीं की गई थी।

अक्टूबर 1993 में मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि फर्म द्वारा आपूरित 13 फिल्टरों में से 5 फिल्टर जून 1992 व अक्टूबर 1992 के मध्य विभाग ने स्वयं विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों पर प्रतिष्ठापित कर दिए थे तथा शेष 8 फिल्टर अक्टूबर 1993 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1993) कि सम्बद्ध फर्मों से शेष फिल्टरों के प्रतिष्ठापन का कई बार अनुरोध किया गया था लेकिन इस कथन के समर्थन में मण्डल में कोई अभिलेख नहीं थे।

इन परिस्थितियों में उद्दिष्ट जलापूर्ति स्कीमों पर प्रतिष्ठापित न किए गए 8 फिल्टरों के क्रय पर व्यय की गई 4.12 लाख रु० का राशि चार वर्ष से अधिक समय तक अवरुद्ध रही जबकि लाभग्राहियों को फिल्टर जल की आपूर्ति के लाभ से वंचित होना पड़ा।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

5.5 सामग्री का दुर्विनियोग

जलापूर्ति स्कीम, देवी कोठी (चम्बा जिला) में एल०डी०पी०ई०/एच०डी०पी०ई० बिछाने का कार्य पांच कार्यदेशों के प्रति 1983-84 में चम्बा मण्डल द्वारा एक ठेकेदार को सौंपा गया था। इस ठेकेदार ने अक्टूबर 1983 में कार्य आरम्भ किया तथा मार्च 1985 में पूर्ण किया। इस स्कीम का कार्यक्षेत्र अप्रैल 1986 में सलूणी मण्डल के सृजन पर उसे हस्तान्तरित कर दिया गया। इस ठेकेदार को दिसम्बर 1991 तथा फरवरी 1992 के मध्य 0.61 लाख रु० के भुगतान किए गए।

जनवरी 1992 में सलूणी मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न ब्यासों के 15,400 प्रवाही मीटर पाइप ठेकेदारों को दिए गए थे जिनके प्रति 6,100 प्रवाही मीटर बिछाए हुए प्रदर्शित किए गए लेकिन यह पाया गया कि ठेकेदार को दिए गए 40 मि०मी० ब्यास के 1200 प्रवाही मीटर एच०डी०पी०ई० पाइपों के प्रति अभिलेखों में 1900 प्रवाही मीटर पाइपों की खपत प्रदर्शित की गई थी जिससे 700 प्रवाही मीटर एच०डी०पी०ई० पाइपों को बिछाने की जाली प्रविष्टि हुई। इस अन्तर के समाधान हेतु जुलाई 1994 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि ठेकेदार ने वास्तव में 5400 प्रवाही मीटर पाइप बिछाए।

इस प्रकार कार्य निष्पादन में विहित जाच करने तथा 10,000 प्रवाही मीटर पाइपों (लागत : 1.21 लाख रु०) की शेष मात्रा का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप सामग्री का दुर्विनियोग हुआ।

अधिशाली अभियन्ता ने बताया (अक्टूबर 1993) कि ठेकेदार से कई बार शेष पाइपों का पता सूचित करने का अनुरोध किया गया था लेकिन उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुनः यह बताया गया कि सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को मामले का समाधान करने के लिए कहा गया है अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1994)।

हूआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

पुलिस छानबीन जून 1994 तक पूरी नहीं हुई थी।

नवंबर 1992 में सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को निर्दिष्ट कर दिया गया लेकिन

लाख रु०) की जाती खपत हुई।

मीटर पाइप बिछाए गए और परिणामतः 1965 प्रवाही मीटर जस्ताकृत जौह पाइप (लागत: 0.46
समिति गठित की गई (जनवरी 1992)। पृष्ठ करने पर समिति ने पाया कि केवल 7,525 प्रवाही
पर इन दो स्कीमों में वास्तव में बिछाई गई पाइपों की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक जांच
प्रवाही मीटर जस्ताकृत जौह पाइप जल किए। मामला अधिशासी अभियन्ता को प्रतिवेदित किए जाने
जनवरी 1992 में दस्ता पुलिस ने किसी निजी टंक में ले जाए जा रहे 15 मि०मी० व्यास के 588
कावस्थान लेख से लिए गए थे और अभिलेखों में इनकी इन निर्माणकार्यों पर खपत दर्शाई गई थी।
पाइप मार्च 1991 में जलापूर्ति स्कीम, धुंडा-पट्टा तथा वलियावा-बनडा (दस्ता निता) पर खपत हेतु
(ख) दस्ता मण्डल में 15 मि० मी० व्यास के 9,490 प्रवाही मीटर जस्ताकृत जौह

अधिशासी अभियन्ता को भेज दिया गया था। आगामी प्रगति जून 1994 तक सूचित नहीं की गई थी।
1992 में सिवाई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त, सुन्दरनगर के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सरकारबाट मण्डल के
दोसरे मामले में सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता को जारी किए जाने हेतु आरोपपत्र भेजे
स्थानांतरित हुआ है।

वसूली हेतु पालमपुर मण्डल के अधिशासी अभियन्ता को सूचित कर दी जाया जा रही कर्मचारी
पधार मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1994) कि यह राशि

जून 1994 में निवृत्त जांच अधिकारी के निष्कर्ष प्रतीक्षित थे।

कनिष्ठ अभियन्ता अक्टूबर 1993 में सरकारों से तथा से निवृत्त हो चुका था। यह भी बताया गया कि
सतणी मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 1993) कि सम्बद्ध

नहीं या कम सौदा।

1992 के मध्य अपने उत्तराधिकारियों को मण्डल सामग्री (लागत: 2.95 लाख रु०) या दो सौदा ही
दीन मण्डलों * में दीन कनिष्ठ अभियन्ताओं ने अक्टूबर 1989 तथा सितंबर

5.6 मण्डल स्थानांतरण/जाती खपत

हूआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

* बाबा, कुलदी, सलौणी तथा सोलन
 * अर्की, नाहन, पावटा साहब, ऊना-1 तथा ऊना-11
 *** अर्की, ऊना-1 तथा ऊना-11

मूल्य की सामग्री भी शामिल थी।
 आवश्यकता के बिना या संस्वीकृत आकलनों के प्रावधानों से अधिक बुरक की गई 41.08 लाख रु0
 1993 के मध्य स्टॉक में पुनर्रचित की गई। इसमें 3 मण्डलों द्वारा 16 निर्माणकार्यों के प्रति
 द्वारा 36 निर्माणकार्यों के प्रति बुरक की गई 75.72 लाख रु0 की सामग्री अगस्त 1992 तथा दिसम्बर
 इन नियमों के विपरीत करवरी 1992 तथा मार्च 1993 के मध्य 5 मण्डलों

का पुनर्रिकन वर्जित है।
 डालना या विनियोग पर अधिक परिव्यय के परिहार हेतु किसी निर्माणकार्य पर प्रयुक्त सामग्री के मूल्य
 पर प्रयुक्त हेतु अभिमत सामग्री के मूल्य के लिए उपलब्ध नहीं हेतु किसी विशेष निर्माणकार्य के नाम
 सामग्री की लागत निर्माणकार्य के नाम डालना, कोई आवाहन संस्वीकृत न हेतु किसी अन्य निर्माणकार्य
 नियमों में जाली स्टॉक समावोजन जैसे अनपेक्षित या आवश्यकता से अधिक

5.8 सामग्री देने में अनियमितताएं

हुआ है (अक्टूबर 1994)।
 वह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं
 का व्यर्थ निवेश हुआ।
 इस प्रकार इन मामलों में सामग्री की अप्रयुक्त के फलस्वरूप 15.97 लाख रु0

(3.17 लाख रु0) निर्माणकार्य लेख में अप्रयुक्त पड़ी थी।
 किसी प्रावधान के अभाव में (3 निर्माणकार्य : 2.11 लाख रु0) तथा कार्य की पूर्णता के पश्चात
 लेख (12.36 लाख रु0) में पड़ी थी। इसमें से 5.28 लाख रु0 की सामग्री संस्वीकृत प्राक्कलनों में
 15.97 लाख रु0 की सामग्री जुलाई 1994 तक मण्डल (3.61 लाख रु0) तथा कार्यस्थल सामग्री के
 जस्टीकल लौह पाइप तथा फिटिंग, क्लोरोनेटर, ठलवा लोहे के पाइप आदि खरीदे गए थे। इसमें से
 जाव से पता चला कि मार्च 1985 तथा जून 1993 के मध्य 22.46 लाख रु0 की सामग्री जैसे
 मार्च 1993 तथा अक्टूबर 1993 के मध्य चार मण्डलों के अभिलेखों की नमूना

अधि नहीं खरीदा जाना चाहिए।
 निश्चित आवश्यकताओं के अर्ज रूप खरीदा जाना चाहिए और इन्हें वास्तविक आवश्यकताओं से अतीव
 सरकार के वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि मण्डल-सामग्री को जन सेवा की

5.7 मण्डल सामग्री के अधिक कथ के कारण व्यर्थ निवेश

कक्षाशाला के अधिशासी अभियन्ता से बतौरा (जनवरी 1994 तथा जून 1994) कि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर से जून 1992 में दूसरे पुल की गार्डरूहे हेतु प्राथमिकता सूचित करने का अनुरोध किया गया था लेकिन कोई प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई थी। इतने में 33.475 टन इस्पात (लगतः संवाहन तथा मजदुरण प्रभारों सहित 3.45 लाख रु०) जनवरी 1994 तथा जून 1994 के मध्य यांत्रिक मजदूर, धर्मशाला, मजदूर उपमण्डल, टली तथा त्रियोग उपमण्डल को बेचा गया था लेकिन 28.960 टन (लगतः 2.77 लाख रु०) जून 1994 तक अप्रयुक्त पड़ा था।

लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य राज्य कार्यालया, नहन से लोकनिर्माण विभाग, रामपुर के 11 वें वृत्त के अन्तर्गत छः पुलों की गार्डरूहे हेतु जनवरी 1989 तथा फरवरी 1991 के मध्य विभिन्न आकार व विनिर्देश का 79.505 टन इस्पात (लगतः 7.64 लाख रु०) खरीदा। इसमें से 17.070 टन इस्पात बठेडा (किन्नौर जिला) में नगाली खड्ड के ऊपर 32/28 मीटर पाट के पुल की गार्डरूहे पर प्रयुक्त हुआ तथा 62.435 टन दिसम्बर 1993 तक अप्रयुक्त पड़ा रहा।

सरकार के वित्तीय नियमों में नियत है कि मजदूर सामग्री निरिवत आवश्यकता के अनुरूप खरीदी जानी चाहिए और वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक नहीं खरीदी जानी चाहिए।

5.9 सामग्री की आवेकपूर्णा खरीद लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

इसका है (अक्टूबर 1994)। यह मामला अगस्त 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं

उद्देश्य से की गई थी और अनियमित थी। इस प्रकार इन सभी मामलों में सामग्री की बिक्री प्राथमिक रूप से प्रयुक्त के

होती प्रकार इन्दौरा मण्डल में 19.81 लाख रु० मूल्य की सामग्री जैसे जस्ताईकृत लौह पाइप, प्रबलित सीमेण्ट कंक्रीट पाइप, टॉर इस्पात तथा नालीदार जस्ताईकृत लौह शीट मार्ब 1993 में एक निर्माणकार्य के लिए बूक की गई थी जबकि ये वहां अपेक्षित नहीं थी। इसमें से 1.40 लाख रु० की सामग्री मई 1993 तथा दिसम्बर 1993 के मध्य अन्य निर्माणकार्यों को इस्तेमालित कर दी गई और 18.41 लाख रु० की शेष सामग्री जनवरी 1994 तक कार्यालय लेख में अप्रयुक्त पड़ी थी।

देखा मण्डल में वर्धन में प्राप्त बजट अनुदान को प्रयुक्त करने के लिए 16 निर्माणकार्यों के प्रति बूक किए गए 25.87 लाख रु० के जस्ताईकृत लौह पाइपों, परस्पर जुड़ी जंजीरों तथा टॉर इस्पात जैसे सामग्री अगस्त 1993 तथा जुलाई 1993 के मध्य स्टॉक में पुनर्वािकन की गई।

इस प्रकार सामग्री की खरीद विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित किए बिना की गई थी और परिणामतः 2.77 लाख रु० की निधियां अवरुद्ध रहीं।

यह मामला जुलाई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

कृषि विभाग

5.10 कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री की आपूर्ति

कृषि विभाग राज्य में किसानों को कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री जैसे बीजों कृमिनाशकों तथा औजारों की पर्याप्त व समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नियमों में परिकल्पित है कि स्टोर/स्टॉक मदों की बिक्री लब्धियां तुरन्त निर्धारित करके वसूल की जानी चाहिए और खजाने में जमा की जानी चाहिए। भण्डार सामग्री भी वास्तविक आवश्यकता से अधिक नहीं खरीदी जानी चाहिए। मई 1993 से मई 1994 तक विभाग के लेखाओं की नमूना जांच से निम्न अंकित तथ्यों का पता चला:

(i) सब्जियों, फलों, तिलहनों, फसलों तथा खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए बेजीन हेक्सा क्लोराइड (बीएचसी) के प्रयोग पर भारत सरकार ने अक्टूबर 1990 से प्रतिबन्ध लगा दिया था क्योंकि इससे मनुष्यों, पशुओं तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

इस प्रतिबन्ध के बावजूद भी विभाग ने नवम्बर 1990 तथा नवम्बर 1992 के दौरान खरीदे गए 431.55 क्विंटल बी०एच०सी० (लागत: 1.34 लाख रु०) को नवम्बर 1990 से नवम्बर 1992 तक कृषकों को बेचा।

(ii) भारत सरकार ने अप्रैल 1992 में ऐल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग सीमित कर दिया। यह कृमिनाशक पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा भारत सरकार को अनुमोदित विशेषज्ञता वाले कृमिनाशक नियंत्रण ऑपरेटर या सरकारी विशेषज्ञ के कड़े पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम/संगठन आदि को ही बेचा जाना था।

इन अनुदेशों के विपरीत विभाग ने अप्रैल 1992 से सितम्बर 1993 तक खरीदे गए 18.52 लाख रु० के 18,694 टिन ऐल्युमिनियम फॉस्फाइड वर्ष 1992-93 से 1993-94 के दौरान कृषकों को बेचे थे।

(iii) कृषि उपनिदेशक, चम्बा ने 4.80 लाख रु० की 180 क्विंटल केसरिया मक्की खरीदी (जून 1993)। इसमें से 120 क्विंटल भरमौर के किसानों को तथा 60 क्विंटल पांगी के किसानों को दोनों स्थानों पर 75 प्रतिशत उपदान पर दी जानी थी।

*

पांच इकाइयों में कम्पनी को वर्ष 1984-85 तथा 1988-89 के मध्य 69.11 लाख ₹ का भुगतान किया गया लेकिन कम्पनी ने केवल 57.34 लाख ₹ के सीमेण्ट की आपूर्ति की। 11.77 लाख ₹ या तो प्रत्यर्पित किए गए या फिर अनुवर्ती आपूर्तियों में समायोजित किए गए। यद्यपि विभाग ने 5 से 100 मास तक अनापूर्ति/विलम्बित आपूर्ति के लिए ऐसी अग्रिम राशियों पर 6.05 लाख ₹ का ब्याज अर्जित किया लेकिन ब्याज की यह राशि जून 1994 तक कम्पनी से वसूल नहीं की गई। कृषि निदेशक ने बताया (जुलाई 1994) कि यह मामला जून 1993 में कम्पनी के साथ उठाया गया था।

(vii) 11 इकाइयों^{**} में वर्ष 1978-79 से 1993-94 के दौरान वसूल कुल 104.63 लाख ₹ की विभिन्न कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री की मण्डार/स्टॉक मदों की बिक्री लब्धियां मार्च 1994 तक खजाने में जमा नहीं की गई थीं। इसमें से 13.17 लाख ₹ कृषि उपनिदेशक, बिलासपुर के कार्यालय में सहायक विकास अधिकारियों से सम्बद्ध थे जिन्हें अप्रैल 1993 में सरकार के निदेशानुसार वसूल नहीं किया गया था जबकि संशोधित वेतनमान की 1.97 लाख ₹ की बकाया राशि का उन्हें भुगतान किया जा चुका था। बिक्री लब्धियों की वसूलन होने के कारण सूचित नहीं किए गए।

(viii) (क) वर्ष 1991-92 के दौरान लक्ष्य के अनुसार कृषि निदेशक द्वारा राज्य में अन्य जिलों को पुनः वितरणार्थ पंजीकृत उत्पादकों से बिलासपुर जिले में मटरों की विभिन्न किस्मों के 1100.73 किंटल बीज उपार्जित किए गए।

इसमें से 444 किंटल विभिन्न कृषि उपनिदेशकों द्वारा उठाए गए, 456.45 किंटल बिलासपुर जिले में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता के अन्तर्गत बेचे गए तथा 3.20 लाख ₹ मूल्य की शेष 200.28 किंटल मात्रा 1600 ₹ प्रति किंटल की वास्तविक बिक्री दर के प्रति अप्रैल 1993 में 750 ₹ प्रति किंटल की दर से नीलामी में बेची गई। इस प्रकार विभाग को 1.71 लाख ₹ की हानि हुई। कम दरों पर बिक्री के कारण सूचित नहीं किए गए (जून 1994)।

(ख) बिलासपुर जिले में वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान मटर के बीजों की औसत खपत 38 किंटल (1989-90: 38 किंटल; 1990-91: 36 किंटल तथा 1991-92: 41 किंटल) थी। इसके प्रति कृषि उपनिदेशक ने वर्ष 1992-93 के दौरान संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता के अन्तर्गत 456.45 किंटल बीज मुफ्त वितरित किए। जिले में बीजों की औसत खपत पर 6.70 लाख ₹ मूल्य के 418.45 किंटल बीजों का वितरण काफी ज्यादा था। इसके कारणों की जून 1994 तक न तो छानबीन की गई थी और न ही इन्हें सूचित किया गया था।

* कृषि निदेशक, शिमला, कृषि उपनिदेशक, चम्बा, कुल्लू तथा मण्डी और सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, हमीरपुर

** कृषि उपनिदेशक बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना, जिला कृषि अधिकारी, धर्मशाला, केलांग तथा किन्नौर और ए०पी०ओ० काजा

* जिला कृषि अधिकारी, केलागा : ०.५८ लाख रु०; कृषि उपनिदेशक, सोलन: १.२४ लाख रु०

दिए। मार्च १९९४ तक न तो इनकी लागत और न इनकी मात्रा ही वापिस प्राप्त हुई।

(xiv) कृषि उपनिदेशक, मण्डी ने फरवरी १९९३ से जनवरी १९९४ के दौरान ३५८३ बीघे तथा ३५८३ बीघे के सीमांत के ३.९१ लाख रु० मूल्य के सीमांत के २०० बीघे सहितक मू-संरक्षण अधिकारी, मण्डी तथा बायोस पर्यवेक्षक, सुन्दरनगर/गोपालपुर को

न कोई मागपत्र और न ही कोई पावती मौजूद थी।

(xiii) ३ इकाइयों में बीज, कृषि औजारों तथा पौध संरक्षण सामग्री के स्टॉक सामग्री केन्द्रों मण्डर से क्षेत्र संगठनों को प्रदत्त प्रदर्शित की गई। अभिलेखों में ऐसे निर्माण मक प्रति रजिस्ट्रारों की संवेक्षा से पता चला कि वर्ष १९९२-९३ तथा १९९३-९४ के मध्य १.८७ लाख रु० की

थी (दिसम्बर १९९३)।

(xii) कृषि उपनिदेशक, नाहन ने मई १९९१ में जिला कृषि अधिकारी, कांड़ा से ०.६० लाख रु० का ५० बिघे तक मककी का बीज (जी०के०-४४४) खरीदा। यद्यपि सम्पूर्ण मात्रा कीड़ा से ग्रस्त थी और कुछ बीघे (५ कि०मी० १० पैकिंग वाले) बुरी तरह से कीड़े से खा रहे थे और अनाज पूर्णतः क्षतिग्रस्त था, लेकिन खरीफ-१९९१ के दौरान ३२.९० बिघे तक मककी को बेचा गया तथा शेष १७.१० बिघे तक (मूल्य: ०.२१ लाख रु०) धौलाकुआ स्थित केन्द्रों मण्डर में पड़ा था (दिसम्बर १९९३)। ३२.९० बिघे तक (मूल्य: ०.४१ लाख रु०) की बिक्री लिखिया खजाने में जमा नहीं की गई

नहीं की गई और खजाने में जमा नहीं की गई।

(xi) सहितक विकास अधिकारी, अम्ब ने मई-जून १९९३ में एक स्थानीय उत्पादक से ११.५ बिघे तक उन्नत गेहूँ का बीज (एच०डी०-२३८०) (मूल्य: २.०९ लाख रु०) खरीदा। सरकारी शूणिकरण केन्द्र, पड़वेला में शूणिकरणार्थ भेजे जाने पर बीज पूर्णतः क्षतिग्रस्त व खराब पया गया और इसके शूणिकरण नहीं किया जा सका। इसके बावजूद ४९ बिघे तक उना जिले के कृषकों को बेचा गया, ४० बिघे तक कृषि उपनिदेशक, हमीरपुर को भेजा गया और २६ बिघे तक सहितक विकास अधिकारी, अम्ब को लौटाया गया। २.०९ लाख रु० की सम्पूर्ण लागत दिसम्बर १९९३ तक वर्सूल नहीं की गई और खजाने में जमा नहीं की गई।

(x) कृषि उपनिदेशक, मण्डी ने १९९२-९३ की रवि फसल के लिए जूलाई-सितम्बर १९९२ में कृषि उपनिदेशक, शिमला को ५८.५ बिघे तक (मूल्य: ३.२२ लाख रु०) सोनालिका गेहूँ बीज (एच०डी०) को आपूर्ति की। बीज की सम्पूर्ण मात्रा कीड़ा से ग्रस्त थी तथा बुवाई के योग्य न थी लेकिन १९९२ की रबी फसल के समय सम्पूर्ण मात्रा कृषकों को बेच दी गई।

(ix) एक ग्राम विस्तार अधिकारी द्वारा मई १९९३ में काजा से मण्डी स्थानान्तरण पर १.३५ लाख रु० की कृषि अन्तर्विष्ट सामग्री नहीं सौंपी गई थी। विभाग ने न्यूनताओं के समाधान या कम सौंपी गई सामग्री की लागत वर्सूल करने के लिए सितम्बर १९९३ तक कोई कार्रवाई नहीं की।

इन्डोवशनी के अधिकांश के परिणामस्वरूप 3.17 लाख रु० की ऋण है।
इस प्रकार क्षेत्र इकाइयों से वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना पृथकीन

जबकि वर्ष 1988 में विभाग के पास पर्याप्त स्टाक उपलब्ध था।
दिया। विभाग को तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अधिकांश इन्डोवशनी की खरीद का कोई औचित्य नहीं था
नामक नए इन्डोवशनी की खोज से विकल्पों में यथावक पृथकीन इन्डोवशनी का प्रयोग बन्द कर
स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने बताया (जुलाई 1994) कि पृथकीन (फोर्टीफिकेशन)

सोतन के पास 2.33 लाख ऐम्प्यूलस शेष बचे थे।
3.07 लाख ऐम्प्यूलस की खरीद का कोई औचित्य नहीं बनता था जबकि मुख्य विकल्पविकारों,
वार्षिक रूप से दी गई। इस प्रकार 1988-90 के वर्षों में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा यथावत
के वर्षों में विभिन्न विकल्पविकारियों तथा अस्पतालों की औसतन 1.32 लाख ऐम्प्यूलस पृथकीन
लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य विकल्पविकारों, सोतन द्वारा 1985-87

ऐम्प्यूलस अग्रपंक्ति पर है। इन ऐम्प्यूलस की परिदृष्टि अवधि भी समाप्त हो गई थी।
गए। इन ऐम्प्यूलस की परिदृष्टि अवधि जनवरी 1994 में समाप्त हो गई। 7 इकाइयों में 0.55 लाख
विकल्पविकारियों को दिए गए और 3.17 लाख रु० की लागत के 2.26 लाख ऐम्प्यूलस शेष बचे
1988 से जनवरी 1994 तक की अवधि में केवल 3.14 लाख ऐम्प्यूलस ही विभिन्न मुख्य
की गई। मुख्य विकल्पविकारों, सोतन द्वारा आपूर्ति जून 1989 तक प्राप्त की गई थी लेकिन अग्र
स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा क्रमशः 1.57 लाख रु० तथा 1.50 लाख ऐम्प्यूलस की आपूर्ति आदि
और अस्पताल विकल्पविकारियों से आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना 4.39 लाख रु० की लागत से
रु० का स्टाक शेष था। वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान समूह मुख्य विकल्पविकारियों
मात्र 1988 के अन्त में पृथकीन के 2.33 लाख ऐम्प्यूलस मूल्य: 3.27 लाख

विभिन्न अस्पतालों को दिए जाने हेतु मुख्य विकल्पविकारों, सोतन को आपूर्ति किए जाते हैं।
इन्डोवशनी स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा खरीदे जाते हैं और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अर्नडशानस
औषधि विनिर्माताओं को आपूर्ति की जाती है। तत्पश्चात् इन विनिर्माताओं से पृथकीन के
जाता है। आवश्यक निर्यात के प्रति प्राप्त औषधि इन्डोवशनी के विनिर्माताओं राज्य लार्ड्स-समाप्त
पृथकीन का निर्यात भारत के औषधि निर्यातक द्वारा राज्यों को आवश्यकतानुसार

5.11 दवाइयों की अधिक खरीद से कमी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(अक्टूबर 1994)।

ये तथ्य अगस्त 1994 में सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

है (अक्टूबर 1994)।
यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
अप्रैल 1994 तक न्यूनाइडों के समाधान/वर्षों की कार्रवाई नहीं की गई थी।
स्थानान्तरण के समय 0.54 लाख रु0 की वस्तियां कम सीपी।
इसके अतिरिक्त वन मण्डल, रोहड़ के मण्डल रक्षक द्वारा नवंबर 1992 में
1.27 लाख रु0 की सामग्री कम पाई गई।
दौपल वन मण्डल में सितंबर 1988 में मण्डलों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय

5.12 मण्डल-न्यूनाइड

वन कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग

है (अक्टूबर 1994)।
यह मामला मई 1994 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

क.	सामान्य सेवाएं	राशि	(लाख रुपए)
(क)	न्यायिक प्रशासन	5.00	
(ख)	सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.48	
ख.	सामाजिक सेवाएं		
(क)	सामान्य शिक्षा	670.15	
(ख)	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	344.62	
(ग)	खेल तथा युवा सेवाएं	77.03	
(घ)	कला और संस्कृति	65.86	
(ङ.)	तकनीकी शिक्षा	30.00	
(च)	शहरी विकास	10.00	

वितरित किए:-

पालिकाओं, सहकारी समितियों-शैक्षणिक संस्थाओं आदि को 7514.52 लाख रुपये के अर्जन 1993-94 के दौरान सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पंजाबों, नगर

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी जा सकती है।
19 के अन्तर्गत राजस्वपत्र द्वारा सांविधिक नियम के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वयं को सन्वित किया हो जिसके अन्तर्गत वे अर्जन तथा ऋण दिए गए थे। अधिनियम की धारा प्रक्रिया की संज्ञा करता है जिसके द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी ने उन शर्तों को पूरा करने के बारे में अर्जन या ऋण किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उस धारा की जाती अधिनियम की धारा 15 में विहित है कि संशोधन निधि से जहां भी वित्तपोषित निकालों एवं प्राधिकरणों की प्रादियों और व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की धारा 14 के उपबन्धों के अन्तर्गत संशोधन निधि से अर्जनों तथा ऋणों द्वारा पर्वत रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त) अधिनियम, 1971

6.1 सामान्य

स्थानीय निकायों व अन्य को वित्तीय सहयता

ग. आर्थिक सेवाएं

(क)	परिवहन	2250.00
(ख)	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1400.18
(ग)	ग्रामीण विकास .	1147.14
(घ)	क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	348.49
(ङ.)	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	282.85
(च)	उद्योग	239.89
(छ)	डेरी विकास	157.00
(ज)	सड़कें और पुल	114.57
(झ)	वन	102.00
(ळ)	सहकारिता	87.00
(ट)	कल्याण	55.00
(ठ)	पशु पालन	45.77
(ड)	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	43.00
(ढ)	पर्यटन	21.57
(ण)	अन्य कृषि कार्यक्रम	6.50
(त)	मत्स्य पालन	5.42
(थ)	विज्ञापन तथा प्रौद्योगिकी	5.00

जोड़ 7514.52

वित्तीय नियमों के अन्तर्गत, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, जिनमें अनुदान सशर्त दिए जाते हैं, अनुदानों के वितरण के एक वर्ष के भीतर विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को इस आशय के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं कि अनुदानों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए यह दिए गए थे। लोक लेखा समिति ने प्रयुक्त प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की धीमी प्रगति पर बारम्बार असंतोष व्यक्त किया था तथा क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से असाधारण विलम्ब के मामलों की विधिवत जांच की सिफारिश की थी।

वर्ष 1978-79 से 1992-93 तक प्रदत्त 6785.55 लाख रुपये के कुल अनुदानों से संबद्ध 2207 बकाया प्रयुक्त प्रमाण-पत्रों के प्रति 30 सितम्बर 1994 तक 2925.27 लाख रुपये के केवल 425 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए और 3860.28 लाख रुपये की कुल राशि के 1782

प्रमाणपत्र बकाया है। बकाया एवं प्रयुक्त प्रमाण पत्रों का विभागाध्यक्ष विवरण निम्नलिखित है:-

क्रमांक	विभाग	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	शिक्षा	794	1808.88
2.	स्थानीय स्वशासन	712	850.70
3.	ग्रामीण विकास	122	707.15
4.	उद्योग	42	186.19
5.	कृषि	14	171.79
6.	पर्यटन	8	32.00
7.	पशुपालन	4	31.34
8.	खेल और युवा सेवाएं	26	29.67
9.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	28	22.96
10.	मत्स्य पालन	12	10.77
11.	सहकारिता	13	5.94
12.	व्यक्तिक प्रशासन	2	2.00
13.	सामान्य प्रशासन (सामाजिक सामुदायिक सेवाएं)	4	0.82
14.	संवैधानिक सामान्य सेवाएं	1	0.07
		जोड़	1,782
			3860.28

प्रयुक्त प्रमाणपत्रों के प्रसूचीकरण में विवरण की सीमा का विशेषण निम्नलिखित तादिका में किया गया है:-

विवरण की सीमा	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
तीन वर्षों तक	1105	2762.74
तीन वर्षों से अधिक परन्तु पांच वर्षों तक	229	391.54
पांच वर्षों से अधिक किन्तु दस वर्षों से कम	384	421.55
दस वर्षों से अधिक	64	284.45
जोड़	1,782	3860.28

6.2 निदेशक-महालेखापरीक्षक (कर्मत्व, शक्ति तथा एवं सेवा-शर्त) अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

6.2.1 सामान्य

भारत के निदेशक- महालेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उन सभी निकायों तथा प्राधिकरणों, जो पूर्ववर्ती वर्षों के अप्रत्यक्ष बकाया, यदि कोई हो, सहित सरकार से एक वर्ष में 25 लाख रुपये (1983-84 से पूर्व 5 लाख रु०) की वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 मास के भीतर लेखापरीक्षा कावालय को अपने लेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। जिन मामलों में धारा 14(1) के अन्तर्गत एक विशेष वर्ष में किसी निकाय/ प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करना अपेक्षित है तो उसके दो वर्षों में भी उस निकाय/ प्राधिकरण की लेखापरीक्षा अनिवार्य दो वर्षों में से किसी में निर्धारित शर्त पूरी न होने के बावजूद पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14(3) के अन्तर्गत की जानी है। तथापि लेखाओं की प्राप्ति में 2 से 74 मास तक का पार्श्व विलम्ब या जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

लेखाओं की संख्या/ निकायों/ प्राधिकरणों की संख्या	अप्रैल 1987 तथा अक्टूबर 1990 अक्टूबर 1991 अक्टूबर 1992 अक्टूबर 1993 और 31 मार्च 1994	वर्ष की संख्या	मध्य 1991 के मध्य 1992 के मध्य 1993 के मध्य के मध्य तक प्रतीक्षित				
1986-87	38	35	1	-	1	38	शून्य
1987-88	38	25	3	-	3	38	शून्य
1988-89	38	2	18	7	3	8	शून्य
1989-90	34	--	5	10	8	11	शून्य
1990-91	34	--	--	11	6	17	शून्य
1991-92	34	--	--	2	6	14	12
1992-93	33	--	--	--	--	13	13
							20

33 निकायों/प्राधिकरणों में से 13 निकायों के वर्ष 1992-93 के लेख प्राप्त हुए, इनमें से 11 अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों की आकषित करते थे और तदनुसार 1993-94 के दौरान लेखा परीक्षा हेतु इनका चयन किया गया। शेष 20 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेख प्राप्त नहीं हुए थे उनमें से 11 का भी अधिनियम की धारा 14(3) की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। शेष 9 निकायों/प्राधिकरणों के मामले में उनके लेख प्राप्त न होने के कारण अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के लागू होने का निश्चय नहीं किया जा सका। अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ रोचक मामले अनिवार्य परिच्छेदों में वर्णित हैं।

(परिच्छेद 6.2.2.7)

को स्थानीय निवासियों द्वारा क्षति पहुँचाई गई।
पूर्व: विश्वविद्यालय से अस्पष्टित जमीन पर 1.25 लाख रुपये की लागत से लगाई गई एक नर्सरी
पौधे सफलतापूर्वक अर्कुरण/कलम लगाने के पश्चात् भी सूखे हुए पौधों के रूप में दर्ज किए गए थे।
कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। क्षीय कल अर्जसुथान केन्द्र, मशीनरी में 1.71 लाख रुपये के
बीज के अर्कुरण तथा कलम करके लगाए पौधों की नश्वरता/उत्तरजीविता के
(परिच्छेद 6.2.2.6)

विद्यार्थी (23 प्रतिशत) छोड़ गए।
शैक्षणिक कार्यों (स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी.) में प्रवेश किया था जिनमें से 112
सात वर्षों (जुलाई 1986 से जून 1993) तक कुल 483 विद्यार्थियों ने तीन
(परिच्छेद 6.2.2.5)

किया।
विश्वविद्यालय ने वर्ष 1985 में इसकी स्थापना से ही गुन-पत्र तैयार नहीं
6.2.2.4 मुख्य बातें

अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत की गई।
समय-समय पर संशोधित भारत के निदेशक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें)
अवधि के लेखाओं तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच नवम्बर 1993 से फरवरी 1994 तक
बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 से 1992-93 तक की
6.2.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यालय

निदेशक, सम्पदा अधिकारी आदि उनका सहयोग करते हैं।
पालन में महाविद्यालयों के सहाय अग्रदल निदेशक, अर्जसुथान और शिक्षा प्रसार, रजिस्ट्रार, लेखा
शैक्षणिक अधिकारी और प्रबन्ध मण्डल तथा शैक्षणिक परिषद का पदेन अग्रदल है। उसके कर्तव्य
घोषित अन्य निकायों के द्वारा की जाती है। कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालय तथा
मण्डल, शैक्षणिक परिषद, संकायों तथा विश्वविद्यालय की संविधियों के अन्तर्गत इस उद्देश्य हेतु
बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की सम्स्त कार्यालयों की व्यवस्था प्रबन्ध
6.2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय पालमपुर से अलग करने के पश्चात् की गई।
वानिकी, विश्वविद्यालय, नौगाँ (सोहन) की स्थापना 1 दिसम्बर 1985 को हिमाचल प्रदेश कृषि
तथा वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 310 बाईं 0 एच 0 परमार, बागवानी तथा
बागवानी तथा सम्बद्ध विज्ञानों के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी
6.2.2.1 परिवर्तन

310 बाईं 0 एच 0 परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, नौगाँ (सोहन)

उद्योग विभाग

विश्व बैंक से राज्य वन विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त 24.87 लाख रुपये के अनुदान में से केवल 19.80 लाख रुपये छतरी सामाजिक तथा वानिकी परियोजना के अन्तर्गत खर्च किए गए।

(परिच्छेद 6.2.2.8)

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "घरेलू स्तर पर फलों और सब्जियों का संरक्षण" के अन्तर्गत बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय ने मनमाने ढंग से प्रशिक्षण कैंपों की अवधि को 5 दिनों से घटा कर 1-2 दिन कर दिया। वर्ष 1987-88 से 1992-93 के दौरान 5 दिवसीय अवधि के 1200 कैंपों में 36,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के प्रति बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय 1-2 दिवसीय अवधि के केवल 464 कैंप ही आयोजित कर सका और 22,272 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कर सका। कैंपों के आयोजन में कमी 61 प्रतिशत तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के मामले में यह 38 प्रतिशत थी।

(परिच्छेद 6.2.2.9)

वर्ष 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य धर्माथ, वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त 28.74 लाख रुपये के अनुदान में से 14.83 लाख रुपये मशीनरी और उपकरणों के उपार्जन पर खर्च किए गए जिसका स्कीम में प्रावधान नहीं था।

(परिच्छेद 6.2.2.10)

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के स्रोत खुम्ब के बीजोत्पादन की उच्च लागत और खुम्ब की कम पैदावार के कारण 6.21 लाख रुपये के वित्त से अधिक भारयुक्त थे।

(परिच्छेद 6.2.2.11)

क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा में वायुमण्डलीय नियंत्रण चैम्बर का भवन 2.78 लाख रुपये की लागत से नवम्बर 1988 में तैयार हो गया था जो कि उपकरणों के अभाव में पिछले पांच वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा था।

क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, सेओबाग (कुल्लू) में 4.89 लाख रुपये की लागत से मार्च 1992 में बना प्रयोगशाला ब्लाक और 3.53 लाख रुपये के मूल्य के प्रयोगशाला उपकरण आदि विद्युत संयोजन के अभाव में अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 6.2.2.12)

फरवरी 1994 तक 42.59 लाख रुपये की मशीनरी और उपकरण मुरम्त में विलम्ब, कच्चे माल के उपार्जन न करने इत्यादि के कारण बेकार पड़े थे।

(परिच्छेद 6.2.2.13)

6.2.2.5 वित्तीय परिव्यय

निम्नलिखित तालिका बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा 1988-89 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान आन्तरिक आय सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों तथा

उसके प्रति किए गए व्यय को दर्शाती है:-

ब्यौरे	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
	(लाख रुपए)				
आदिशेष	111.53	354.62	277.68	277.19	240.41
प्राप्त अनुदान					
राज्य सरकार	541.04	391.59	456.92	542.36	527.40
केन्द्रीय सरकार	9.02	53.65	36.82	43.98	51.27
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	159.42	178.12	179.12	193.40	255.45
विविध	81.75	44.36	72.76	328.86	113.67
विविध प्राप्तियां					
आंतरिक	29.07	42.97	40.80	47.44	42.44
अन्य प्राप्तियां	3.53	5.99	6.48	5.40	3.57
जोड़	935.36	1071.30	1070.58	1483.63	1234.21
व्यय	580.74	793.62	793.39	1198.22	923.40
अन्तशेष	354.62	277.68	277.19	240.41	310.81

विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही तुलन-पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था, जबकि अधिनियम की धारा 45 (3) में बोर्ड के प्रबन्ध मण्डल को लेखाओं तथा तुलना-पत्र के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था है। प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 1994) कि बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय के वाणिज्यिक संगठन न होने के कारण उससे सामान्य नियमों के अन्तर्गत तुलनपत्र बनाना अपेक्षित नहीं था।

विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:-

- (i) बागवानी, वानिकी तथा ज्ञान की अन्य समबद्ध शाखाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था करना,
- (ii) मौलिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के अनुसंधान के ज्ञान तथा आगे बढ़ाने में और प्रगति करना,
- (iii) विज्ञान के विस्तार के लिए वचनबद्धता, विशेषतया राज्य के ग्रामीण लोगों के लिए।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक विनियम राज्य विधानसभा के अधिनियम के अन्तर्गत पहली जनवरी 1986 से लागू हुए। विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार बागवानी महाविद्यालय तथा वानिकी महाविद्यालय दोनों में से प्रत्येक के लिए अध्यक्ष बोर्ड की व्यवस्था थी। विभिन्न शैक्षिक सभों की कालावधि निम्नांकित थी:-

(क)	स्नातकपूर्व	4 वर्ष	8 सत्र
(ख)	स्नातकोत्तर	2 वर्ष	4 सत्र
(ग)	पी.एच.डी.कार्यक्रम	3 वर्ष	6 सत्र

अभिलेख की संशोधा के दौरान निम्नांकित तथ्य ध्यान में आये:

(i) जून 1986 से जून 1993 के दौरान 483 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया जिनमें से 112 (23 प्रतिशत) छात्रक वले गये। पूर्वोक्त तीन अध्यक्षन कार्यक्रमों छोटकर वले 13 से 41 के मध्य थी जबकि कुल फिलकर यह प्रतिशतता कमशः वले विद्यार्थियों की प्रतिशतता 13 से 41 के मध्य थी। कार्यक्रम छोटकर लिये विद्यार्थियों का वला जाना (46) तथा सामान्य गैर की 20,24 तथा 28 थी। कार्यक्रम छोटकर लिये विद्यार्थियों का वला जाना (46) तथा सामान्य गैर की कम औसत के कारण विद्यार्थियों को निकाल देना (66) कारण के रूप में अभिलेखबद्ध थे। छोटकर वले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या को न्यूनतम करने के प्रयासस्वरूप कोई मूल्यांकन/समीक्षा नहीं की गई थी।

(ii) यह भी ध्यान में आया कि विश्वविद्यालय ने बागवानी एवं वानिकी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के रोजगार तथा कल्याण पर गिरानी रखने के लिये संविधियों में अर्पणित, जनशक्ति तथा योजना कक्ष की स्थापना नहीं की थी। विद्यार्थी कल्याण अधिकारी ने उन 371 विद्यार्थियों (बागवानी 227 तथा वानिकी 144) के रोजगार के विषय में अभिलेख नहीं रखा था जो जून 1986 तथा जून 1993 के मध्य तीन अध्यक्षन कार्यक्रमों में उत्तीर्ण घोषित किए गये थे। विद्यार्थी कल्याण अधिकारी ने बताया (जनवरी 1994) कि कक्ष को खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे थे।

(iii) उन 74 तथा 38 विद्यार्थियों (स्नातक पूर्व कार्यक्रम 17 तथा 16, स्नातकोत्तर कार्यक्रम: 41 तथा 14 और पी.एच.डी. कार्यक्रम: 16 तथा 8) जो इस अवधि के दौरान बागवानी वानिकी कॉलेज तथा वानिकी कॉलेज को छोटकर वले गये को छात्रवृत्तियों/वृत्तिकार्यों के भूयान कार्यक्रम: 41 तथा 14 और पी.एच.डी. कार्यक्रम: 16 तथा 8) जो इस अवधि के दौरान बागवानी वानिकी कॉलेज तथा वानिकी कॉलेज को छोटकर वले गये का (बागवानी: 0.60 लाख तथा वानिकी 0.11 लाख) का व्यय निष्कल रहा।

क्रम	प्रजातियाँ	प्रजनन प्रतिशतता	संख्या
1.	संघ	बजौरा	5
2.	बैदमी	मशीबरा	8
3.	चूनी	मशीबरा	5
4.	कैथ	बजौरा	4
5.	खट्टी	धौलाकुआँ	7
6.	आम	धौलाकुआँ	13
7.	आइ	धौलाकुआँ	2
8.	अखरोट	बजौरा	10
1.	संघ	बजौरा	17
2.	बैदमी	बजौरा	67
3.	चूनी	बजौरा	12
4.	कैथ	नौणी	12
5.	खट्टी	जाछ	14
6.	आम	जाछ	33
7.	आइ	बजौरा	17
8.	अखरोट	नौणी	29

कम प्रजातियाँ प्रजनन प्रतिशतता

(1) विश्वविद्यालय ने बीज अंकुरण हेतु मानक निर्धारित नहीं किए थे। मार्च 1993 को समाप्त गत पांच वर्षों में कम से कम प्रजातियों के सकल अंकुरण के स्तर में व्यापक भिन्नताएँ थीं, जैसा कि निम्नतालिका में दर्शाया गया है:-

जांच से पुनः निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:-

यह अवलोकित होगा कि सभी पौधेशालाएँ भारी हानियाँ उठा रही थीं। अभिलेखों की नमूना

क्रम	नर्सरी का नाम	व्यय	आय	हानि
1.	क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बजौरा	3.98	1.71	2.27
2.	क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशीबरा	7.15	1.54	5.61
3.	फल संवर्धन एवं बागवानी प्रबन्ध, नौणी	6.13	3.85	2.28
4.	क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, धौलाकुआँ	2.62	0.36	2.26
5.	क्षेत्रीय उद्यान अनुसंधान केन्द्र, जाछ	9.86	2.09	7.77
		29.74	9.55	20.19

नर्सरी का नाम व्यय आय हानि

किया गया व्यय तथा उनसे प्राप्त आय नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित है:-

के लिये नर्सरियाँ स्थापित की हैं। मार्च 1993 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में पांच नर्सरियों पर विश्वविद्यालय ने उत्पादकों को नवीनतम किस्मों के स्वस्थ पौधों की आपूर्ति करने

6.2.2.7 नर्सरियों का कार्य-निष्पादन

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय विकास विकास तथा अनुसंधान केन्द्र कनाडा द्वारा वित्तपोषित "भारत में पार्पलर का संधार" नामक परियोजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय ने वर्ष 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 14.40 लाख रु० प्राप्त किए। वन विभाग ने हिमालय पार्पलर में कोसाल (कुल्लू) में 1.5 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई थी। भूमि को अपने नाम पर करवाए बिना ही विश्वविद्यालय ने जनवरी 1990 तथा अगस्त 1992 के मध्य पार्पलर पौधशाला के विकास तथा बाह्य लागतें, रखवाली करने आदि पर 1.25 लाख रु० व्यय किए। जुलाई 1992 में

होने के कारण सूख गए थे।

(iii) क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, मशीबरा में 1988-89 से 1992-93 के दौरान 39,076 पौधे (लागत : 1.71 लाख रु०) सफल अंकुरण तथा कलम करने के पश्चात् सूख गए। सफल अंकुरण/कलम करने के पश्चात् सूखे गए पौधों के सम्बन्ध में कमी ज्ञान-बोध नहीं की गई। यह निदेशक ने बताया (जनवरी 1994) कि पौध/कलम किए पौधे सर्जित पौधों के योगदान

स्थिति तथा पाला आदि प्राकृतिक घटकों को कारण के रूप में बताया।

सम्बद्ध पौधशालाओं के सह निदेशकों ने पौधों के सूखने के लिए राज्य में सूखे की

क्रम	प्रजाति	काम स्थल	न्यूनतम	काम स्थल	आधिकतम
1.	सेब	नौगाँ	65	मशीबरा	96
2.	बादाम	नौगाँ	53	मशीबरा	95
3.	खुमानी	नौगाँ	36	मशीबरा	100
4.	नींबू	धीलाकुआ	49	जाछ	65
5.	आड़ू	नौगाँ	61	बजौरा	100
6.	लस	नौगाँ	47	मशीबरा	100
7.	नाशपाती	नौगाँ	56	मशीबरा	99
	संख्या		प्रतिशतता		प्रतिशतता

विवरण दिया जाता है:-

(ii) कलम किए गए पौधों के नश्वरता/उत्तरजीविता के मानक निर्धारित नहीं किए गए थे। विभिन्न प्रजातियों की उत्तरजीविता दर कम है तथा वर्ष 1988-89 से 1992-93 के दौरान एक पौधशाला से दूसरी पौधशाला में ऐसे पौधों की उत्तरजीविता दर में बहुत भिन्नता थी जैसा कि नीचे

नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में बागावानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पास उत्तम तकनीक है। राज्य में एक समान थी। अर्द्ध मण्डर के स्थान में सृष्टियाओं के अभाव से सम्बद्ध कारण भी स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि अंकुरण प्रत्येक स्थान पर समान नहीं था जबकि सूखे की स्थिति आधिकारिकतः समूहों आंकड़ों के लिए सृष्टियाओं का अभाव बताया। पौधशालाओं के निदेशकों द्वारा दिए गए कारण मान्यता का मुख्य कारण अपत्याशित सूखा पड़ना तथा अर्द्ध मण्डर आदि के स्थान में बीज की गुणवत्ता पौधशालाओं के सह-निदेशकों ने जनवरी 1994 में बीज अंकुरण की विफलता

स्थानीय निवासियों ने समूचे पौधशाला क्षेत्र को टैक्टर से खोदकर तथा वहां बलपूर्वक एक कमरा बनवा कर पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया। पौधशाला क्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम न होने के कारण बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने मामला पुलिस को सूचित नहीं किया। तथापि इसे वन विभाग को सूचित किया (जुलाई 1992) जिसने पौधशाला के लिए भूमि उपलब्ध करवाई थी। आगे की गई प्रगति की सूचना फरवरी 1994 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

इस प्रकार विश्वविद्यालय के नाम पर भूमि न होने से पौधशाला बनाने पर किया गया 1.25 लाख ₹0 का व्यय व्यर्थ चला गया।

6.2.2.8 छतरी परियोजना

राज्य में छतरी सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 35 लाख ₹0 की लागत से विश्वविद्यालय में सामाजिक वानिकी के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्य चलाने के लिए दिसम्बर 1988 में छः योजनाएं बनाई गई थीं।

1988-89 से 1992-93 तक 5 वर्षों के अनुसंधान कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए थे। राज्य वन विभाग के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियां तथा व्यय निम्नलिखित था:-

वर्ष	प्राप्ति	किया गया व्यय				अव्ययित शेष
		वेतन	यात्रा भत्ता	आकस्मिक	जोड़	
		(लाख रुपए)				
1988-89	9.25	-	-	-	-	9.25
1989-90	--	0.44	0.01	6.01	6.46	2.79
1990-91	8.01	0.40	--	4.68	5.28	5.52
1991-92	7.61	0.63	0.09	2.60	3.32	9.81
1992-93	--	0.46	0.12	4.16	4.74	5.07
जोड़	24.87	1.93	0.22	17.65	19.80	

परियोजना के अभिलेख की नमूना जांच से का पता चला कि सभी छः अनुसंधान योजनाएं कुल 35 लाख ₹0 की लागत से मार्च 1993 तक पूर्ण की जानी थी। विश्वविद्यालय मार्च 1993 में परियोजना की निर्धारित चरम सीमा तक केवल 24.87 लाख ₹0 का आहरण ही कर पाया। इसमें से 19.80 लाख ₹0 खर्च किए गए तथा 5.07 लाख ₹0 मार्च 1993 तक अव्ययित पड़े थे।

6.2.2.9 घरेलू स्तर पर फल तथा सब्जियों के संरक्षण का प्रशिक्षण -विशेष उप-परियोजना

अगस्त 1987 में भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर फल तथा सब्जियों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की विशेष उप-परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 लाख ₹0 स्वीकृत किए। इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना था। परियोजना को 71.02 लाख ₹0 के परिव्यय सहित 1993-94 तक बढ़ाया गया (अक्टूबर 1993)। व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना पर मार्च 1993 तक 49.14 लाख ₹0 का व्यय किया जा चुका था।

स्कीम में राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित करके समूचे राज्य को आवृत करने की व्यवस्था थी जिसके प्रत्येक क्षेत्र का मुख्यालय शारबो, मशोबरा, बजौरा तथा जाह्न में स्थापित विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र पर था। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा 5 दिनों की अवधि के 50 पाठ्यक्रम संचालित किए जाने थे तथा प्रत्येक वर्ष 1500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना था। निर्धारित लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क्षेत्र	1987-88 से 1992-93 के लक्ष्य		1987-88 से 1992-93 तक के लिए उपलब्धियां		कमी (-) अधिक्त्य (+)	
	लगाए जाने वाले कैम्प	प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्ति (अवधि 5 दिन)	लगाए गए कैम्प (1 से 2 दिन की अवधि)	प्रशिक्षित व्यक्ति	कैम्प लगाने में	व्यक्तियों का प्रशिक्षण
जाह्न	300	9,000	177	12,601	(-)123	(+)3601
मशोबरा	300	9,000	94	2,563	(-)206	(-)6.437
बजौरा	300	9,000	103	3,684	(-)197	(-)5.316
शारबो	300	9,000	90	3,424	(-)210	(-)5.576
	1,200	36,000	464	22,272	(-)7.36	(-)13.728

योजना के अभिलेख की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- लगाए गए कैम्पों की संख्या में कुल 61 प्रतिशत तथा प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों में 38 प्रतिशत कमी थी।
- विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों की अवधि मनमाने ढंग से घटाकर 5 दिनों से 1-2 दिन कर दी।
- विश्वविद्यालय ने योजना का मूल्यांकन/निगरानी नहीं की तथा मासिक/आवधिक प्रतिवेदन सरकार को नहीं भेजे थे।

* 1989-90: 10.07 लाख रु०; 1991-92: 5.92 लाख रु० तथा 1992-93: 12.75 लाख रु०

मही का विवरण	अनुमत	शुद्धावक	अन्तर अधिक(+)/	व्यय	वास्तविक
1. अनुसंधान	15.30	15.51	(+).0.21	15.57	2.35
2. शोध संस्थान	4.37	3.00	(-).1.37	9.11	1.58
3. पुस्तकालय	6.56	8.77	(+).2.21	28.61	28.74
4. वाहन	2.51	1.46	(-).1.05		
जोड़	28.74	28.74			

फार्मेशन से 1989-90 तथा 1992-93 के मध्य 28.74 लाख रु० जारी किए गए हैं। इसमें से 2.51 लाख रु० वाहन खरीदने के लिए थे। शेष 26.23 लाख रु० दिसम्बर 1986 में फार्मेशन द्वारा अनुसंधान परियोजना के अनुसंधान, शोध संस्थान तथा पुस्तकालय अधिग्रहण हेतु कमरा: 7:2:3 के अनुमत में विभाजित किए जाने थे। योजना के अनुसार आर्बन तथा वास्तविक परिवर्तन और विश्वविद्यालय द्वारा किया गया व्यय निम्नलिखित था:-

फार्मेशन से 1986 में दिसम्बर 1986 में 2.72 की अमरीकी डालर का अनुदान अनुसंधान किया। इसमें से 1.40 लाख अमरीकी डालर समुदायार सुविधा विकास पर फार्मेशन द्वारा स्वयं खर्च किए जाने थे तथा शेष 1.32 लाख अमरीकी डालर विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान (0.70 लाख अमरीकी डालर), शोध संस्थान (0.20 लाख अमरीकी डालर), पुस्तकालय अधिग्रहण करने (0.30 लाख अमरीकी डालर) तथा वाहन पर (0.12 लाख अमरीकी डालर) खर्च किए जाने थे। अनुदान का उपयोग केवल धार्मिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था तथा महिलाओं और समाज के अहित वर्गों की आवश्यकता तथा उनके फार्मेशन समर्थित कार्यक्रमों में भाग लेने पर विशेष ध्यान दिया जाना था। फार्मेशन की पूर्व अनुमति के बिना बजट में अधिक परिवर्तन नहीं किया जाना था।

6.2.2.10 फार्मेशन परियोजना

एक क्षेत्र ही हिमबर्हित क्षेत्र में था। विश्वविद्यालय ने उपलब्धियों में कमी का कारण राज्य में विभिन्न आन्दोलनों का अभाव के लिए था: तीन पिक-अप वैनो की खरीद 1988 तथा एक की 1990 में की गई थी और केवल (जनवरी 1994)। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 1990 तथा 1991 के दौरान आन्दोलन सीमित होना उम्मीद वाले स्थानों का हिमबर्हित होना तथा पिक-अप वैनो की अनुपलब्धता बताया

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- (i) अनुसंधान पर खर्च किए गए 15.57 लाख ₹0 में से 5.12 लाख ₹0 अनुसंधान उद्देश्यों के लिए अनुमोदित मदों पर प्रयुक्त किए गए तथा शेष 10.45 लाख ₹0 मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर खर्च किए गए जिनकी परियोजना में व्यवस्था नहीं थी।
- (ii) इसी भांति पुस्तकालय अधिग्रहण पर खर्च किए गए 9.11 लाख ₹0 में से 4.38 लाख ₹0 मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर खर्च किए गए जिनका योजना में प्रावधान नहीं किया गया था।
- (iii) निधियों के विभाजन में अदल-बदल को फॉऊण्डेशन से अनुमोदित नहीं करवाया गया था।

6.2.2.11 खुम्ब अनुसंधान प्रयोगशाला/फार्मों की कार्यप्रणाली

- (i) खुम्ब अनुसंधान प्रयोगशाला चम्बाघाट में खुम्ब बीज की 53,075 बोरियों के उत्पादन पर वर्ष 1988-89 तथा 1992-93 के मध्य 4.08 लाख ₹0 खर्च किए गए, जबकि आय इससे अर्जित 3.19 लाख ₹0 थी। इसके कारण 0.89 लाख ₹0 अधिक खर्च हुए। विश्वविद्यालय ने हानियों को दूर करने के लिए पग नहीं उठाए थे।
- (ii) विश्वविद्यालय ने मानक निश्चित किए थे कि एक बोरी खुम्ब बीज से 6 किलोग्राम खुम्ब तैयार होगा, तथापि विभागीय फार्म, चम्बाघाट में खुम्ब बीज की 3,534 बोरियां बीजी गईं तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 21,204 किलोग्राम खुम्ब के स्थान पर 5,792 किलोग्राम खुम्ब की पैदावार हुई थी। परिणामस्वरूप 3.08 लाख ₹0 के 15,412 किलोग्राम खुम्ब का कम उत्पादन हुआ। पुनः विभाग ने 5,792 किलोग्राम खुम्ब के उत्पादन पर 3.34 लाख ₹0 खर्च किए जिसके प्रति केवल 1.10 लाख ₹0 का राजस्व प्राप्त हुआ, परिणामतः 2.24 लाख ₹0 अधिक खर्च हुए।

खुम्ब बीजों के उत्पादन, खुम्ब पैदावार में कमी तथा उत्पादन लागत को देखते हुए विक्रय दर निश्चित न करने के कारण सूचित नहीं किए गए (फरवरी 1994)।

6.2.2.12 निर्माण कार्यकलाप

- (क) सिविल तथा विद्युत कार्यों के निष्पादन हेतु विभिन्न ठेकेदारों के साथ किए गए करारनामों के ठेकेदारों के लिए आवश्यक था कि वह नियमानुसार 2 लाख ₹0 से अधिक परन्तु 5 लाख ₹0 से कम के कार्यों हेतु एक प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी (ओवरसीयर) वाले व्यक्ति को तथा 5 लाख ₹0 से अधिक के कार्यों के लिए स्नातक इन्जीनियर को नियुक्त करें।

अधिशाली अभियन्ता (सी) ने फरवरी 1994 में बताया कि अगस्त 1993 में

(ग)(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र-11 के अन्तर्गत अधिशाली/बजौरा में स्थित कार्यों के लिए स्थितभर 1988 में 38.28 लाख रु० स्वीकृत किए। कार्यों को चार वर्षों में पूर्ण किया जाना था। इस राशि में से 4.27 लाख रु० से क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र अधिशाली का प्रयोगशाला ब्लॉक माल 1992 में बनाया गया तथा बिजली (लागत: 0.62 लाख रु०) अगस्त 1993 में लगाई गई। परिवर्तन में अलग रखे गए 3.88 लाख रु० के प्रावधान में से 1989 तथा 1993 के मध्य प्रयोगशाला उपकरण (लागत: 3.53 लाख रु०) भी खरीदे गए थे।

(ख) क्षेत्रीय कल अनुसंधान केन्द्र, मशीनरी के अनुसंधान कार्यकलापों को प्रबलित करने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि परिवर्तन क्षेत्र-111 के अन्तर्गत वार्यमण्डलीय निवृत्त कक्ष के निर्माण हेतु अप्रैल 1988 में 2.78 लाख रु० स्वीकृत किए। यह कार्य ठेकेदार के माध्यम से स्वीकृत लागत पर नवम्बर 1988 में पूर्ण किया गया था। लेकिन निधि अभिकरण (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा ऐसे निर्मित भवन को वार्यमण्डलीय निवृत्त कक्ष में परिवर्तित करने के लिए सरक्षण सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया गया था। निर्देशक ने बताया कि नवम्बर 1990 में विश्व बैंक दल ने अपने मशीनरी दौरे के दौरान मशीनरी की खरीद के लिए 25.00 लाख रु० की सिकरिश की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अगस्त 1994 तक निधियां जारी न करने के कारण भवन निर्माण पर 5 वर्षों से अधिक समय तक 2.78 लाख रु० की निधियों का अलानकारी अवरोधन हुआ।

हीने के दृष्टिकोण यह उत्तर मान्य नहीं है।
तकनीकी कर्मियों के नाम जबानी याद रखे गए थे। तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता का कोई संकेत न अधिशाली अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1994) कि ठेकेदारों द्वारा नियुक्त

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 48 निर्माणकार्यों में ठेकेदारों ने ऐसे तकनीकी कर्मियों को नियुक्त नहीं किया। उनकी नियुक्ति प्रमाणित करने के लिए कार्यस्थल की आदेश पुस्तक में तकनीकी कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने अर्जेंडो को अभिलेखावली नहीं किया। करारनामों की शर्त के अनुसार तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति का प्रमाणपत्र भी ठेकेदारों ने दिया तथा माप पुस्तक में अंकित नहीं किया। इस सम्बन्ध में ठेकेदारों से मई 1988 तथा फरवरी 1994 के मध्य 48 मामलों में 15.61 लाख रु० की वसूली बनती थी, जिसे वसूल नहीं किया गया था।

कि अभियन्ता/डिलीमाएरी व्यक्ति पूर्णतः उसके पास कार्यरत था।
ठेकेदार के लिए आवश्यक था। ठेकेदार को बिना पर इस आशय का प्रमाणपत्र देना आवश्यक था। अभियन्ता के लिए 2,000 रु० देने थे। नियुक्त किए गए अभियन्ता का नाम तथा जीवनवर्त देना करना तो उसे डिलीमाएरी व्यक्ति को नियुक्त न करने के लिए प्रतिमास 1,000 रु० तथा स्नातक पर उपस्थित होना अनिवार्य था। पूर्णतः अर्जेंडो यदि ठेकेदार तकनीकी कर्मियों को नियुक्त नहीं करे, तब भी अपेक्षित द्वारा जब भी अपेक्षित हो, तकनीकी कर्मियों का कार्यस्थल

(ड.) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को आवास-सुविधा प्रदान करने हेतु आरम्भ किये गानेकी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं बनाए गए थे।
स्कीम की पूर्णता में विलम्ब तथा निधि-अभ्यापण के कोई भी कारण उद्योग एवं

उठथा जा रहा है यद्यपि स्टेशन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था।
एथोपिया (जनवरी 1994) कि आजकल (वर्तमान समय में) विद्यमान रूप से जल
निम्न नलकूप का माली कार्य नहीं किया गया। बरिष्ठ उद्योगविद् क्षीय उद्योग अर्जुनमान केन्द्र
1.47 लाख रु० की निधि-समाधि के कारण सवण सिवाई उपस्कर के कथ तथा प्रतिष्ठापन एवं
निम्न पध का प्रतिष्ठापन 1.53 लाख रु० की लागत से पूर्ण कर दिया गया। स्कीम के बंद होने पर
कार्य जारी रहा तथा मार्च 1993 तक जलाशय का निर्माण मुख्य जलाशय प्रणाली विद्यमान तथा जल
रु० संस्वीकृत किये। परिवर्तन विस्तार 1992 में बंद कर दी गई तथापि सिवाई स्कीम का निर्माण
लिए सवण सिवाई उपस्कर के प्रतिष्ठापन सहित सिवाई सुविधाएं प्रदानाई विस्तार 1988 में 3 लाख
राष्ट्रीय कृषि अर्जुनमान परिवर्तन के अंतर्गत क्षीय उद्योग केन्द्र, एथोपिया के (घ)

जहाँ सीमा दीवार पहले से ही विद्यमान थी, बाड़ लगाने पर व्यय व्यर्थ है।
फरवरी 1994 तक कार्य प्राप्ति पर था तथा 0.51 लाख रु० व्यय किए जा चुके थे। अर्जुनमान केन्द्र,
बाड़ लगाने की आवश्यकता के अतिरिक्त का प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था।
पूर्व: विचार करने का अनुरोध किया किन्तु अधिशासी अभियन्ता इस तक पर सहमत नहीं हुआ कि
आरम्भ करने से पूर्व सह-निदेशक ने दिसम्बर 1993 में अधिशासी अभियन्ता को अपनी योजना पर
जून 1992 में प्राक्कलित लागत पर कार्य आर्बित करने का निर्णय लिया। ठेकेदार द्वारा कार्य
अभियन्ता ने जून 1992 में सेओबागा क्षेत्र की बाड़ हेतु 2.42 लाख रु० का प्राक्कलन तैयार किया और
की बाड़ लगाना आवश्यक था। अर्जुनमान केन्द्र की आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए अधिशासी
दीवार से आवृत्त था तथा बाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि ने बताया कि बजौरा के क्षेत्र
को आरस्त 1990 में सृष्टित किया कि क्षीय उद्योग अर्जुनमान केन्द्र, सेओबागा का क्षेत्र पहले सीमा
सह-निदेशक (अर्जुनमान), क्षीय उद्योग अर्जुनमान केन्द्र बजौरा ने अधिशासी अभियन्ता (निर्माण)
भारतीय कृषि अर्जुनमान परिषद् से सितम्बर 1988 में 2.50 लाख रु० प्राप्त किए गए थे।
(!!) क्षीय उद्योग अर्जुनमान केन्द्र बजौरा/सेओबागा में बाड़ लगाने तथा विकास हेतु

1994) कि बिजली कनेक्शन मिलने की संभावित तिथि उनके कार्यालय को ज्ञात नहीं थी।
मिलने के कारण अपर्याप्त पड़े हुए थे। विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी
8.42 लाख रु० की लागत के भवन तथा प्रयोगशाला उपकरण फरवरी 1994 तक बिजली कनेक्शन न
कनेक्शन नहीं दिया गया, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने प्राक्कलन में व्यवस्था नहीं की थी। इस प्रकार
उठथा गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अर्पणित विद्युत भार की अनुपलब्धता के कारण
के साथ न तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा और और न ही क्षीय उद्योग अर्जुनमान केन्द्र के प्रभारी द्वारा
उद्योग अर्जुनमान केन्द्र, बजौरा को भेजी थी। बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मामला विद्युत बोर्ड
विद्युतीय प्रतिष्ठापन के पश्चात बिजली कनेक्शन देने के लिए टेंडर रिपोर्ट सहित निदेशक क्षीय

राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य-पालन की दृष्टि से भारत सरकार ने ऊना में मत्स्य कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की मार्च 1982 में अर्जमाहित किया। संस्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबोधित था कि राज्य सरकार मत्स्य कृषक विकास एजेंसी में 10 लाख आंगुलिक उत्पन्न करने की क्षमता वाला एक मत्स्य बीज फार्म रखेगी। राज्य सरकार ने तदनुसार 16.81 लाख रु० की अर्जमाहित लागत से दियौली (ऊना जिला) में 50 लाख आंगुलिक की वार्षिक क्षमता वाले एक मत्स्य बीज फार्म को स्थापित करने की योजना जनवरी 1984 में भारत सरकार की प्रस्तुत की जो छ. जिलों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य है। यद्यपि भारत सरकार ने 12.40 लाख रु० का कुल परिव्यय केवल अगस्त 1984 में अर्जमाहित किया। तत्पश्चात् परिचोजना की अर्जमाहित लागत दिसम्बर 1987 में संशोधित करके 43.87 लाख रु० कर दी गई।

6.2.3 मत्स्य बीज फार्म, दियौली

मत्स्य विभाग

सरकार की यह मामला जून 1994 में संदर्भित किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

मशीनरी तथा उपकरण की वार्षिक न करने/उपयोग में न लाने के फलस्वरूप, उन उपदेश्यों को पूर्ण न करने जिनके लिए उपजित की गई थी के अतिरिक्त निष्कल निवेश हुआ।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा अगस्त 1986 तथा नवंबर 1992 के बीच 42.59 लाख रु० से अर्जित मशीनरी तथा उपकरण की निम्न मई कच्चे माल को उपजित न करने, दोषपूर्ण भागों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना आदि में बिलम्ब जैसे कारणों से या तो प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी या उनका नाममात्र उपयोग नहीं किया गया था (फरवरी 1994)। इस सम्बन्ध में प्रासंगिक दृष्टि परिशिष्ट-XII में प्रस्तुत किए गए हैं।

6.2.2.13 निष्कल उपकरण

(घ) अधिशासी अभियन्ता द्वारा 1976-77 तथा 1992-93 के बीच विभिन्न फर्मों की निर्माण-सामग्री तथा इस्पात सीमेंट आदि के कथार्थ कुल 9.41 लाख रु० की अधिमा राशिवा प्रदान की गई थी। यद्यपि इनका समायोजन फरवरी 1994 तक नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय-प्राधिकारियों ने बताया (जनवरी 1994) कि इसीलिए अपूर्ण स्टाफ के कारण दी गई अधिमा राशिवा के सम्बन्ध में सामग्री की वास्तविक प्राप्ति का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य-पालन की दृष्टि से भारत सरकार ने ऊना में मत्स्य कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की मार्च 1982 में अर्जमाहित किया। संस्वीकृति में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबोधित था कि राज्य सरकार मत्स्य कृषक विकास एजेंसी में 10 लाख आंगुलिक उत्पन्न करने की क्षमता वाला एक मत्स्य बीज फार्म रखेगी। राज्य सरकार ने तदनुसार 16.81 लाख रु० की अर्जमाहित लागत से दियौली (ऊना जिला) में 50 लाख आंगुलिक की वार्षिक क्षमता वाले एक मत्स्य बीज फार्म को स्थापित करने की योजना जनवरी 1984 में भारत सरकार की प्रस्तुत की जो छ. जिलों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य है। यद्यपि भारत सरकार ने 12.40 लाख रु० का कुल परिव्यय केवल अगस्त 1984 में अर्जमाहित किया। तत्पश्चात् परिचोजना की अर्जमाहित लागत दिसम्बर 1987 में संशोधित करके 43.87 लाख रु० कर दी गई।

हे (अक्टूबर 1994)।

मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

से वंचित रहे।

निर्माण-कार्यों पर किया गया 15.86 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा तथा लाभ या हानि उद्दिष्ट लोगों के निर्माण कार्य को आरंभ करने में विलम्ब के कारण निष्पादित किया गया था। इस प्रकार इन उचित स्थल की छानबीन के बिना तथा निर्माण जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु परिसरवाण कूप फर्म निर्माण-कार्यों को बाढ़ से हुई क्षतियों के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका जो

में स्थान में आया तथा बाढ़ केवल सितम्बर 1988 में आड़े।

यह तक युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि सिंचाव जलाशयों के परीक्षणों के दौरान जनवरी/फरवरी 1988 में सिंचाव सितम्बर 1988 में बाढ़ द्वारा स्वान नदी का तल नीचे हो जाने के कारण था। निदेशक को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मस्य निदेशक ने बताया (मई 1994) कि जलाशयों रु० की लागत से निर्मित जलाशयों में जल संरक्षण नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा सिंचाव की 1988 में किए गए परीक्षणों के अनुसार फर्म की मिट्टी में जल संरक्षण अत्यन्त था तथा 6.68 लाख अधिकारी, मस्य कृषक विकास एजेंसी को प्रतिवेदित किया (मार्च 1988) कि जनवरी तथा फरवरी सुसह्यित उचित छान-बीन की थी। मस्य बीज फर्म विद्योली के प्रभारी ने मुख्य कार्यपालक कि उसने निष्पादन हेतु निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व भू-संरक्षण तथा नदी के उत्थम बाढ़ स्तर से विभाग के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके

सौंपा गया था। मई 1994 तक केवल 5 प्रतिशत कूप-निर्माणकार्य किया जा चुका था।

8.78 लाख रु०) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मई 1992 में निक्षेप निर्माण कार्य के रूप में फर्म को जलापूर्ति प्रदान करने हेतु परिसरवाण कूप का निर्माण (अनुमानित लागत:

1994 में बताया कि क्षतियों की पुनर्स्थापनाथ आकलन तैयार किए जा रहे थे।

को क्षतियां आकी गई थी। क्षतियां मई 1994 तक पुनर्स्थापित नहीं की गई हैं। मस्य निदेशक ने मई के निर्माण-कार्य क्षतिग्रस्त हो गए थे और समस्त कार्य-क्षेत्र जल निम्न हो गया था। 2.58 लाख रु० था। सितंबर 1988 में स्वान नदी में बाढ़ से फर्म-जलाशय, पोषक प्रणालियां बाढ़ तथा बाढ़ संरक्षण 1986 तक 15.86 लाख रु० की लागत से पूर्ण किए। तदनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया जलाशयों का निर्माण प्रशासनिक मवन तथा संरक्षण कार्य सर्वशे केवल 25 प्रतिशत निर्माण कार्य आरंभ किया गया। मस्य कृषक विकास एजेंसी ने फरवरी 1984 में निष्पादन आरंभ किया तथा 46 (1983) तथा उसे 1982-83 तथा 1992-93 के बीच 24.75 लाख रु० का सुहायता अनुदान प्रदान कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु मस्य कृषक विकास एजेंसी को सौंपा गया था (मार्च

परियोजना निर्देशक, मध्यम विकास परियोजना, पूरे द्वारा बहुर विवाह स्कीम, लीअर पूरे कूल के निर्माण पर निष्कल व्यय

लीअर पूरे कूल के निर्माण पर निष्कल व्यय

6.2.5

ग्रामीण विकास विभाग

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

मामला सरकार को जुलाई 1994 में संदर्भित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं

संविदाओं पर उद्गृहीत कर बिक्री कर से निम्न और कोई नहीं है।
 युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों पर कर ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था तथा निर्माण कार्य
 बतया (जनवरी 1994) कि मृतान संविदा अर्नबेध-पत्र के खण्डनसार ही किया गया था। यह तर्क
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी व मुख्य अभियंता शिमला विकास प्राधिकरण ने

संविदा अर्नबेध-पत्र के अन्सार समस्त कर तथा शुल्क केन्द्रीय राज्य अधवा
 स्थानीय निकायों द्वारा यथानुप्रयोज्य अतिरिक्त देय थे परन्तु निर्माण-कार्यों पर कर ठेकेदार द्वारा वहन
 किया जाना था। संविदा अर्नबेध पत्र के इन उपबन्धों के बावजूद निर्माण कार्यों पर कर लगाने के
 कारण राज्य आबकारी तथा करस्थान विभाग को देय 4.92 लाख रु० की राशि एक ठेकेदार को
 सितम्बर 1991 तक बिक्री कर के रूप में प्रतिपूर्ति की गई जो अस्वीकार्य थी।

ठेकेदार को सितम्बर 1991 तक 199.22 लाख रु० दिए गए।
 पूर्णता बावह मास में की जानी निश्चित थी परन्तु यह कार्य फरवरी 1992 में पूर्ण किया गया तथा
 का निर्माण कार्य शिमला विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च 1988 में एक ठेकेदार को दिया गया। इसकी
 जलरोहण पर्याप्त विज्ञान तथा शिमला जलपूर्ति स्कीम के आवर्धन से सम्बंधित 122.95 लाख रु०
 शिमला आयोजना क्षेत्र की जल आपूर्ति स्कीम कर्मपटी खण्ड की मुख्य

निर्माण कार्यों पर कर का अस्वीकार्य मृतान

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं

को प्रदान नहीं की गई।

गया 2.85 लाख रु० का व्यय निष्कल रहा तथा स्कीम में तथापरिकल्पित सुविधाएँ महिला-समर्थाओं
इस प्रकार भवन (2.30 लाख रु०) एवं उपस्कर (0.55 लाख रु०) पर किया

रहा।

तथा वृद्ध कीपर आदि जैसी हथकरघे की सहायक सामग्रियों की अध्यापन आपूर्ति के कारण अपर्याप्त
धरायत आधिकारी, कागजातों, बलाया (आर.स. 1994) कि केन्द्र नल्की, हुक, शटल गीट राउन्ड, सूई
अप्रैल 1994 तक कार्य नहीं कर रहा था तथा भवन एवं उपस्कर अपर्याप्त पड़े थे। खण्ड विकास एवं
की सहायक सामग्रियों सहित हथकरघे इस केन्द्र को जून 1992 में प्रदान किये गए थे तथापि यह केन्द्र
का निर्माण 2.30 लाख रु० की लागत से 1989-90 के दौरान किया गया। 0.55 लाख रु० मूल्य
गई नमूना-जांच से यह प्रकट हुआ कि कागजात खण्ड के त्रिपारा में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कागजातों के अभिलेखों की फरवरी 1994 में की

कलाओं को चला सके।

महिलाओं को सामान्य कार्यस्थल की आवश्यकता थी जहाँ वे एकत्रित हो सके तथा अपने किये
शिक्षा विकास, में प्रत्येक खण्ड में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का प्रावधान था क्योंकि
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं

निष्कल व्यय

6.2.6

हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं

उत्तर प्राप्त नहीं से विलंब रहे।

किया गया था। इस प्रकार 19.83 लाख रु० का व्यय निष्कल रहा जिससे नाममाही सिंचाई के
इससे यह स्पष्ट है कि स्कीम का निष्पादन स्त्रोत की पर्याप्त खानबीन के बिना

के कारण यह स्कीम चालू नहीं की जा सकी।

साथ कृषि का निर्देशन किया था, वे भी पाया (सितम्बर 1993) कि स्त्रोत में जल की अनुपलब्धता
निष्पन्न कार्य करना संभव नहीं होगा। सहायक परियोजना निर्देशक, जिसने स्थल-अभियंता के

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

6.2.7 पंजीरी संयंत्र की स्थापना पर निष्फल व्यय

राज्य सरकार तथा शिशु कल्याण राज्य परिषद् द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोषण-आहार कार्यक्रमों की पोषण वस्तुओं की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए परिषद् ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सोलन जिले के परवाणू में एक पंजीरी संयंत्र (अनुमानित लागत 12 लाख ₹0) के स्थापनार्थ जुलाई 1982 में एक प्रस्ताव तैयार किया जिसकी कुल क्षमता प्रत्येक आठ घंटों की दो पारियों में 4 टन थी। भारतीय दुग्ध निगम बड़ौदा ने अप्रैल 1984 में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से 12 लाख ₹0 संस्वीकृत किये।

सचिव कल्याण विभाग ने बताया (सितम्बर 1985) कि यह परियोजना 0.30 लाख ₹0 की आवश्यकता की तुलना में 0.69 लाख ₹0 प्रतिदिन के मूल्य का स्फूर्ति आहार अनुपूरक का उत्पादन करेगी जिससे विपणन समस्या पैदा हो सकती है। परिषद् ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 1988) कि संयंत्र-क्षमता में मांग के अनुसार वृद्धि या हास किया जा सकता है तथा इसलिए विपणन समस्या नहीं होगी।

परिषद् द्वारा परवाणू में संयंत्र के प्रतिष्ठापनार्थ भू-अर्जन से सम्बंधित मामला, उपायुक्त सोलन के साथ जुलाई 1984 में उठाया गया परंतु परिपक्व नहीं हुआ। परिषद् ने संयंत्र के लिए मई 1988 में शिमला जिले के हीरा नगर में भूमि की व्यवस्था कर दी। परिषद् को अक्टूबर 1987 में 12 लाख ₹0 का अनुदान निस्तारित किया गया था परंतु इसी दौरान संयंत्र-लागत बढ़कर 18 लाख ₹0 हो गई।

संयंत्र- प्रतिष्ठापन तथा भवन निर्माण कार्य थाने (बम्बई) स्थित फर्म को 21.03 लाख ₹0 की लागत से सद्यप्रवर्तित आधार पर अगस्त 1988 में सौंप दिया गया।

कार्य, संविदा की प्रभावी तारीख से 12 मास के बीच पूर्ण किया जाना निश्चित था। संविदा की शर्तों के अनुसार 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के समय तथा 25 प्रतिशत उसके पश्चात् पांच मास के भीतर किया जाना था। इसके प्रति 6 लाख ₹0 फर्म को दिए गए (3 लाख ₹0 अगस्त 1988 में तथा 3 लाख ₹0 मार्च 1989 में)। फर्म ने थाने में स्थित अपनी कार्यशाला में संयंत्र का विनिर्माण जनवरी 1989 में किया तथा परिषद् से भवन-निर्माणार्थ स्थान सौंपने का अनुरोध किया। परिषद् फर्म के बार-बार अनुस्मरण कराने के बावजूद भी ऐसा करने में विफल रही। परिषद् ने सूचित किया (अगस्त 1994) कि जब सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर थे तो एक स्थानीय निवासी ने स्थल खण्ड पर स्वामित्व विवाद उठा दिया।

विभाजन प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अन्वेष पर विभाजन प्रदेश राज्य विद्यार्थी बोर्ड (बीड) प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय को विपुल विद्यार्थी प्रति प्रदाना 11 के दो राज्य विद्यार्थी बोर्ड (बीड) प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय को विपुल विद्यार्थी प्रति प्रदाना 11 के दो फीडर के निर्माण हेतु फरवरी 1978 में 1.57 लाख रु० का आकलन बनाया। विश्वविद्यालय ने बोर्ड के पास फरवरी 1979 में 1.08 लाख रु० जमा कराये पर्व विश्वविद्यालय ने शेष राशि जमा नहीं कराई तथा इसकी बजाय बोर्ड से अक्टूबर 1979 में यह अन्वेष किया कि वह न्यूनीकृत कार्य क्षेत्र (प्रथम चरण) वाला संशोधित आकलन तैयार करे। तदनुसार 0.95 लाख रु० का आकलन दिसम्बर 1979 में तैयार किया गया जिसके प्रति बोर्ड ने अगस्त 1981 तक 1.03 लाख रु० का व्यय किया। केवल 3.91 किलोमीटर उच्च विद्यार्थी लॉडन (36 खंभे) के प्रावधान के प्रति 1.75 किलोमीटर विद्यार्थी लॉडन (20 खंभे) बिछाई गई। शेष कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय से निधियों की प्राप्ति के अभाव में नहीं हो सका तथा लॉडन कार्य-वाहन में नहीं है। चूँकि फीडर कार्य से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अन्वेष पर कार्य से स्टैंड ॥ के निर्माण पर दिसम्बर

6.2.8 11 के दो फीडर के निर्माण पर निष्कल व्यय

कृषि विभाग

हूँआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला सरकार को जून 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं

तथा इसका अतिरिक्त नाममाही उद्देश्य नामों से बाँटा रहे।

सुनिश्चित करने में विभाग/परिषद की विफलता के परिणामस्वरूप 6 लाख रु० का निष्कल व्यय हुआ इस प्रकार कार्य संस्वीकृति देने/सौंपने से पूर्व परियोजना की व्यवहार्यता को

प्राप्त करके उपस्थित कर रही है।

परिषद जून बाजार से प्रतिवर्ष औसतन 3 लाख से भी अधिक के मूल्य की

मूल्य से सम्बन्धित प्रत्येक फर्म आपूर्ति करेगी। जून 1994 तक ये प्रत्येक प्राप्त नहीं हुए हैं।

सहमति हुई थी कि फर्म तथा परिषद के दावों तथा प्रतिदावों पर पहुँचने के लिए मशीनरी के महत्वाना (अगस्त 1994) कि दो अधिकारियों के एक दल ने फर्म से दिसम्बर 1992 में बातचीत की तथा यह रही है अतः उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण मूल्यांकन जल सम्झौता जाए। परिषद के महासचिव ने बताया सुनिश्चित किया (दिसम्बर 1991) कि परिषद अन्वेष पर की शर्तों तथा मर्तों को पूर्ण करने में विफल सम्बन्ध में विधि विभाग की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया। फर्म ने राशि वापिस नहीं की तथा किया गया। सुनिश्चित फरवरी 1992 में हुई अपनी बैठक में फर्म को दी गई राशि वापिस लेने के लिए कल्याण सचिव, विल सचिव तथा निदेशक, कल्याण विभाग से निर्मित एक समिति का गठन के कारण-नामदायक नहीं सम्झौता गया। संघ की स्थापना से संबन्ध मामलों की विस्तृत जानकारी छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि इसका कार्य-वाहन राज्य में पंजीरी के उपनगरों की अर्जुनलक्षता परिषद ने अगस्त 1991 में हुई अपनी महासभा की बैठक में इस परियोजना को

1986 में 2.12 लाख रु० का अस्थाई आकलन प्रस्तुत किया जिसे जून 1990 में 3.80 लाख रु० तक

संशोधित किया गया।

मार्च 1994 में विश्वविद्यालय के लेखाओं की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि विश्वविद्यालय में निधियों के अभाव के कारण राशि बोर्ड के पास जमा नहीं करवाई तथा कांठ परित्यक्त अवस्था में पड़ा था। अतः विश्वविद्यालय को विपुल विद्युत आपूर्ति हेतु 1.08 लाख रु० का व्यय सोलह वर्षों की अवधि के उपरान्त भी निष्कल रहा।

मामला सरकार को जलाई 1994 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 1994)।

6.3 निबंधक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, की धारा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

6.3.1

अर्जुन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य हिमाचल प्रदेश रूड-कांस सोसाइटी हिमाला (24.28 लाख रु०) विवेका नन्द विकिसा शिक्षा ऋण अर्जुनस्थान ट्रस्ट हिमाला तथा मिशनरी नेपरोसी होम हास्पिटल पालमपुर अर्जुनस्थान हेतु नियम जून 1994 तक नहीं बनाए गए थे तथा इन संस्थानों की अर्जुन केवल तदर्थ आधार पर निस्तारित किए जा रहे थे।

नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य पाए गए:-
संस्वीकृति अधिकारी के अभिलेखों की मई-जून 1994 में की गई लेखापरीक्षा से

(!) हिमाचल प्रदेश रूड कांस सोसाइटी हिमाला, विवेकानन्द विकिसा शिक्षा ऋण अर्जुनस्थान ट्रस्ट हिमाला तथा मिशनरी नेपरोसी होम हास्पिटल पालमपुर की सहायता अर्जुन अर्जुनस्थान हेतु नियम जून 1994 तक नहीं बनाए गए थे तथा इन संस्थानों की अर्जुन केवल तदर्थ आधार पर निस्तारित किए जा रहे थे।

(!!)

117.53 लाख रु० के प्रयुक्तता प्रमाण पत्र जून 1994 तक विभाग को देय थे। प्रमाण पत्रों की प्राप्ति में विलम्ब 2 से 38 मास के मध्य था।

(!!!) वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित लेखाओं की लेखा परीक्षण विवरणियां संस्वीकृति अधिकारी को पुनः अर्जुन संस्वीकृति से पूर्व, सहायता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त हो जानी चाहिए तथा यह पाया गया कि विभाग द्वारा 175.53 लाख रु० के अर्जुन से प्राप्त हो जानी चाहिए तथा यह पाया गया कि विभाग द्वारा 175.53 लाख रु० के अर्जुन

विभाग के अभिलेख की जून 1994 में नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

विभाग (615.40 लाख रु०) की कुल 910.41 लाख रु० का अर्जुन संस्वीकृत किया।
(179.21 लाख रु०), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली (115.80 लाख रु०) तथा हिम ऊर्जा,
मध्य तीन संस्थाओं अर्थात् राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिवर्तन विभाग, दिल्ली
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग ने वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के

6.3.2 अर्जुन

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग

नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार की प्रतिवेदन किया गया था। उत्तर प्राप्त

अनुरोधित नहीं किया था।

(viii) लेखापरीक्षित अवधि के लिए विभाग ने दोहरे भूतान से बचने तथा संहिता
सम्बन्धी विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति पर निगूह रखने के लिए विहित अर्जुन रजिस्ट्र

(vii) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि अर्जुनयाही संस्थाएं अर्जुनों की उन्मुक्ति से
पूर्व बन्धन विधायित कर से लेकिन सरकार के हित की रक्षा में विभाग ने उपर्युक्त किसी भी
अर्जुनयाही संस्था से अर्जुनों के भूतान से पूर्व बन्धन प्राप्त नहीं किए।

(vi) वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि अर्जुन संस्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में
अर्जुन का प्रयोजन स्पष्टतः विनिर्दिष्ट होना चाहिए तथापि पाया गया कि विभाग ने वर्ष 1992-93
के दौरान विभिन्न प्रयोजन के लिए विना विवेकानन्द विकल्प शिक्षा एवं अनुसंधान ट्रस्ट, दिल्ली
की कुल 100 लाख रु० के दो अर्जुन संस्वीकृत किए। इन अर्जुनों के लिए अर्जुनयाही संस्थाओं
के आवेदन पर अभिलेख में मौजूद नहीं थे।

(v) विभाग ने प्रदत्त अर्जुनों में से अर्जुनयाही संस्थाओं द्वारा पूर्णतः या अंशतः
सृजित परिसम्पत्तियों का अभिलेख तैयार नहीं किया था।

(iv) आवधिक निरीक्षणों या प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग ने यह सुनिश्चित करने के
लिए कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया था कि अर्जुनयाही संस्थाओं द्वारा अर्जुनों का उपयोग उसी
प्रयोजनार्थ किया गया जिसके लिए अर्जुन संस्वीकृत किए गए थे।

अभी भी प्रतीक्षित थी (जून 1994)।
पूर्ववर्ती वर्ष की लेखापरीक्षित विवरणों की प्राप्ति से पूर्व निस्तारित किए गए थे जिनकी विवरणियां

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 1994)।

यह मामला जून 1994 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। अन्तिम

(VI) हिमजर्जा, शिमला को वर्ष 1992-93 (125.92 लाख रु०) तथा 1993-94 (92.25 लाख रु०) के दौरान संस्वीकृत 218.17 लाख रु० के अर्जनों के लिए अर्जानयाही के लिए अन्तिम संशोधन के कवल अस्थाई प्रयुक्त प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत किए जा कि नियमाधीन नहीं है। अन्तिम प्रयुक्त प्रमाणपत्र न तो उपलब्ध करवाए गए और न ही विभाग ने मंजूर।

(V) विदेशी नियमों में अधीक्षित है कि अर्जान संस्वीकृति करने वाले प्रत्येक आदेश में अर्जान का प्रयोजन स्पष्टतः विनिर्दिष्ट होना चाहिए लेकिन यह पाया गया कि वर्ष 1989-90 तथा 1993-94 के मध्य विशिष्ट प्रयोजन बताए बिना राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद को कुल 167.54 लाख रु० के अर्जान संस्वीकृत किए गए।

(IV) विभाग ने किसी भी वर्ष दोहरे भूगतान से बचने तथा सहित सम्बन्धी विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण पर निगाह रखने के लिए विहित अर्जान रजिस्टर अर्जान नहीं किया था।

(III) संस्वीकृति प्राधिकारी ने प्रदत्त अर्जानों में से अर्जानयाही संस्थाओं द्वारा पूर्णतः या अंशतः संचित परिसम्पत्तियों का अभिलेख तैयार नहीं किया था।

(II) विदेशी नियमों में व्यवस्था है कि पुनः अर्जान संस्वीकृत करने से पूर्व संस्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा प्रादकता संस्थाओं से गत वर्ष के लेखापरीक्षित विवरणों प्राप्त कर ली जानी चाहिए लेकिन यह पाया गया कि विभाग ने गत वर्षों को लेखापरीक्षित विवरणों के प्राप्त किए बिना ही वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक 910.41 लाख रु० के अर्जान दे दिए जबकि ये विवरणों अभी भी (जून 1994) प्रतीक्षित थीं।

(I) राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, शिमला राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, शिमला तथा हिम ऊर्जा, शिमला को सहयता अर्जान के भूगतान को विनियमित करने वाले नियम जून 1994 तक नहीं बनाए गए थे और इन संस्थाओं को अर्जान तदर्थ आधार पर दिए गए।

1.	प्रसाधन साधन	1.50	1.50	0.05	जनवरी 1982
	आधारित इकाई	--	--	--	जनवरी 1985
2.	प्रसाधन साधन इकाई	1.45	1.00	0.04	सितम्बर 1983
	इकाई	--	--	--	नवम्बर 1985
3.	रूलाई साधन इकाई	0.70	--	--	मार्च 1985
	उपरोक्त सभी इकाइयों को	--	1.25	--	जनवरी 1987
4.		3.65	3.75	0.09	

(लाख रुपए)

कमाक इकाई का नाम
 पूँजीगत व्यय और कावचालन अर्जन
 के लिए
 पूँजी के लिए
 संस्वीकृत राशि
 संस्वीकृति तिथि

(क) बोर्ड ने लघु साधन उद्योग स्थापित, मण्ड्री द्वारा चलाई जा रही तीन इकाइयों को कुल 7.49 लाख रु० का और अर्जन संस्वीकृत किया जैसे कि नीचे उल्लिखित है:-

गयी जैसे कि नीचे विवरित है:-
 बोर्ड खादी एवं ग्रामीण आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि में से ग्रामीणों के अन्तर्गत गठित इकाइयों को और अर्जन उपलब्ध करवाता है। ये और अर्जन संस्वीकृति में आधारित ऐसी अन्य शर्तों के आधार पर लाभग्राहियों को व्यवहार्य परिशोधनार्थ गठित करने के लिए संस्वीकृत किए जाते हैं। नमूना जांच के दौरान पाया गया कि और अर्जनों को संस्वीकृति हेतु मामले के प्रकियान्वयन के समय अधोक्षित मूल्यांकन व सवितरणपरान्त जांच नहीं की गयी जैसे कि नीचे विवरित है:-

6.4.2 और अर्जनों को अनियमित संस्वीकृति

ग्रामीण एवं अधिग्रामीण जनता की दशा को सुधारने व संवर्धन तथा स्थानीय कस्बे माल के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से हि०प० खादी एवं ग्रामीण बोर्ड अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हि०प० खादी एवं ग्रामीण बोर्ड का गठन जनवरी 1968 में किया गया था। जनवरी से मई 1993 तक तथा मई 1994 में बोर्ड के अभिलेख को नमूना जांच से निम्नीकृत तथ्य प्रकट हुए:

6.4.1 हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण बोर्ड, शिमला

उद्योग विभाग

6.4 निदेशक-महालेखापरीक्षक (कलेक्ट, शिविन्या एवं सेवा शर्त) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

अभिलेखा की संवीक्षा से विन्यायिक तथ्य प्रकट हूँ:

(1) ऐसी इकाइयों के विलय प्रस्ताव खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अनुदेशों और सहायता पत्रों के अनुसार इन इकाइयों के संयुक्त कार्यालय का सर्वाधिक निर्धारण नहीं किया गया था।

(2) मूल व कार्यालय क्षेत्र के पट्टा विलेख की अवधि सहायता पत्रों के अनुसार नहीं थी।

(3) मूल इकाई के लिए मूल व अनुदान मार्ग 1982 में दिया गया था लेकिन मूल इकाई के लिए बोर्ड द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली मशीनरी दो वर्ष से भी अधिक विलम्ब के पश्चात् जून 1984 में प्राप्त की गयी।

(4) मूल इकाई के उत्पादों की खपत करने वाली प्रसाधन साधन इकाई के कार्यालय से पूर्व मूल इकाई की जनवरी 1985 में 1.50 लाख रु० का कार्यवाहन पूंजी मूल्य दिया गया।

(5) मूल इकाई के गठन हेतु मूल इकाई के कार्यालय तथा प्रसाधन साधन इकाई के लिए मशीनरी की प्राप्ति से पूर्व दिया गया।

ये इकाइयाँ अगस्त 1985 व जनवरी 1987 के मध्य उत्पादन में लगी तथापि इन की प्रयुक्ति व उत्पादन की प्राप्ति पर निम्नलिखित कारणों के लिए बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा सर्वव्यापीपुत्रान्त निर्दिष्ट नहीं किए गए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशक (साधन), बम्बई ने अपने प्रतिवेदन (अभिलेखित) में सूचित किया कि कोई भी इकाई कार्य नहीं कर रही थी, कोई साधन तैयार नहीं किया जा रहा था, समिति के पास कोई प्रशिक्षित कार्मिक नहीं थे और पात्रों के लिए शालिकाओं का निर्माण नहीं किया गया था। बोर्ड द्वारा इस प्रतिवेदन के आधार पर बीमार इकायों के बीमार होने का पता लगाने के लिए पुनः ही सर्वेक्षण नहीं करवाया गया। बोर्ड ने मार्च व नवम्बर 1989 में मूल व बाकी भागों के लिए मशीनरी नहीं खरीदी। मार्च 1992 में मूल-राजस्व की वसूली के रूप में वसूली हेतु समाहर्ता की प्रेषित किया गया तथा नवम्बर 1992 में केवल 0.03 लाख रु० वसूल किए गए। अर्थात् 1994 तक (मार्च 1994 तक) 7.46 लाख रु० के मूल व अनुदान तथा 5 लाख रु० के व्यय की शीघ्र वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई।

(ख) सिरमौर जिला में एक इकाई की अगस्त 1979 में 0.91 लाख रु० का मूल व 0.04 लाख रु० का अनुदान सर्वोत्कृष्ट किया गया तथा इसे नवम्बर 1979 से अगस्त 1980 के दौरान दिया गया। मूल संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों ने "ग" प्रकार की कटौत मासिक इकाई के गठन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र से पूर्व इस इकाई में प्रयोगार्थ अर्पित प्रौद्योगिक वस्तुसहित तथा सत्यर जैसे माल के भण्डारण हेतु मशीन के पास विस्फोटक सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स के लिए

मई 1980 में आवेदन किया लेकिन वह इसे प्राप्त करने में विफल रहा। ऋण की चुकौती नवम्बर 1981 में देय हो गयी लेकिन ऋणी ने इसका भुगतान नहीं किया। यद्यपि ऋणी शुरू से ही दोषी रहा लेकिन बोर्ड ने 10 साल बाद वसूली हेतु मामला जून 1992 में जिला समाहर्ता, नाहन को प्रेषित किया। फर्म ने नवम्बर 1992 में इस आधार पर उच्च न्यायालय से वसूली का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया कि कच्चे माल के भण्डारण हेतु लाईसेंस के अभाव में उत्पादन आरम्भ नहीं किया जा सका। यह मामला अप्रैल 1994 तक उच्च न्यायालय में अनिर्णित पड़ा था। इस प्रकार बोर्ड ने 0.95 लाख रु0 की निधियां अवसूद्ध कर दी थीं। अप्रैल 1994 तक 1.17 लाख रु0 का ब्याज भी (मार्च 1994 तक) देय हो गया था।

(ग) बोर्ड ने सितम्बर 1983 में कन्या विनिर्माण संघ को 0.05 लाख रु0 का अनुदान व 1.40 लाख रु0 का ऋण संस्वीकृत किया। यह सम्पूर्ण राशि यह सुनिश्चित किए बिना दे दी गयी कि कन्या विनिर्माण में प्रयुक्त षेर वृक्षों को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। वृक्ष काटने की अनुमति के अभाव में यह इकाई उत्पादन शुरू नहीं कर सकी। यह मामला वसूली हेतु सितम्बर 1989 में जिला समाहर्ता, ऊना को भेजा गया था। लेकिन उसने इसे मार्च 1990 में आयुक्त, शिमला से वसूली न होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु वापिस कर दिया। 1.45 लाख रु0 का ऋण तथा 1.37 लाख रु0 का ब्याज (मार्च 1994 तक) अप्रैल 1994 तक वसूल नहीं हुआ।

(घ) बोर्ड ने ऊना जिला में भाविस उद्योग स्थापित करने के लिए एक संघ को सितम्बर 1983 में 0.04 लाख रु0 का अनुदान व 0.91 लाख रु0 का ऋण संस्वीकृत किया। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जून 1988 में 0.50 लाख रु0 की राशि वसूली हेतु अतिदेय होने पर क्षेत्र अधिकारी ने यह सिद्ध करने के लिए संघ को रसीद आदि उपलब्ध करवाने के लिए कहा कि धनराशि उसी प्रयोजन पर प्रयुक्त की गई जिसके लिए वह संस्वीकृत की गयी थी। संघ ने न तो आवश्यक दस्तावेज/प्रयुक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए और न ही अतिदेय किस्तें चुकता की शास्तिक ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि चुकता करने के लिए ऋणी को आग्रह 1988 में नोटिस दिया गया। अन्ततः मामला अप्रैल 1992 में भू-राजस्व की वकाया राशियों के रूप में वसूली हेतु जिला समाहर्ता, कांगड़ा को प्रेषित किया गया। परिणामतः अप्रैल 1994 तक 0.95 लाख रु0 तथा 0.90 लाख रु0 (मार्च 1994 तक) के ऋण व अनुदान की वसूली नहीं हुई।

6.4.3 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों के लिए विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत

ऋण व अनुदान

ऊना जिला खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (आयोग) द्वारा देश में क्षेत्र विकास को तेज करने हेतु चयनित 14 जिलों में से था।

वर्ष 1989-90 के दौरान 400 व्यक्तियों को तन्तु उद्योग में तथा 200 व्यक्तियों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों सहित 11 व्यवसायों में 4070 इकाईयों को 113.30 लाख रु0 का ऋण व 43.64 लाख रु0 का अनुदान सवितरणार्थ प्रस्तावित था। इस स्कीम के

1986-87 तथा 1989-90 वर्षों में बोर्ड ने आयोग द्वारा प्रयोजित "उपकरण रकम" के अन्तर्गत 259 ऋणियों को 8.29 लाख रु० ऋणस्वरूप तथा 1.55 लाख रु० अर्जदानस्वरूप निस्तारित किए। इस रकम में कृषि का बाक, तेल के कोल्ड आदि उपकरण दिए जाने थे तथा लाभग्राहियों को कोई नकद भूगतान निस्तारित नहीं किया जाना था लेकिन बोर्ड ने आयोग के अर्जदेशों का उल्लंघन करके ऋणियों को सम्पूर्ण राशि नकद दे दी। परिणामतः आयोग से प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने 31 मार्च 1993 तक चुकौती हेतु देय 9.84 लाख रु० को राशि के प्रति केवल 0.93 लाख रु० (ऋण: 0.73 लाख रु० तथा अर्जदान: 0.20 लाख रु०) ही

6.4.4 उपकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व अर्जदान का अनियमित संवितरण

बोर्ड ने सम्पत्ति प्रयुक्त व ऋणियों के अस्तित्व में होने को सुनिश्चित करने के लिए संवितरणोपरान्त संदर्शन विनियमित नहीं किए। आयोग ने आठ ऋणियों के ऐसे निरीक्षण किए और बोर्ड को आग्रह 1992 में सुचित किया कि लाभग्राही या तो कार्यरत नहीं थे या फिर उनके पास ऋणियों से ऋण/अर्जदान की वसूली तथा निधि वितरणार्थ निम्नोक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का सुझाव दिया। क्षेत्र अधिकारी, उना को नवम्बर 1992 में 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। अप्रैल 1994 तक न तो उससे रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न बोर्ड ने ही कोई आशयक उपकरण नहीं थे। आयोग ने सभी ऋणियों के निरीक्षण, अस्तित्व में न रही ऋणियों के लिए संवितरणोपरान्त संदर्शन विनियमित नहीं किए। आयोग ने आठ ऋणियों के ऐसे निरीक्षण किए और बोर्ड को सुचित प्रयुक्त व ऋणियों के अस्तित्व में होने को सुनिश्चित करने के

लिए कोई प्रयास नहीं किए। निस्तारित नहीं की गई क्योंकि बोर्ड ने जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की वचनबद्धता प्राप्त करने के कर दी जिसके कारण अनिलेख में मौजूद नहीं थे। इस रकम के अन्तर्गत अर्जदारी वर्षों में निधियाँ व्यय का प्रत्येक थी लेकिन अधिकारी ने सितम्बर 1992 में यह राशि आयोग को प्रेषित विकास अधिकारियों द्वारा संवितरण सत्यापित की गई थी। यद्यपि यह राशि बोर्ड द्वारा दिए गए प्रतिपूर्ति दावा सितम्बर 1992 में 4.88 लाख रु० के लिए स्वीकार किया गया था क्योंकि यही राशि ऋण जून 1990 में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को प्रेषित 6.74 लाख रु० का

6.05 लाख रु० अर्जदानस्वरूप व 10.98 लाख रु० ऋणस्वरूप संवितरित किए थे। अर्जदानस्वरूप तथा 50.35 लाख रु० ऋणस्वरूप आबंटित किए (अक्टूबर 1989)। निष्ठापरीक्षा में व्यक्तियों को प्रीशिक्षण कार्यक्रम सहित छ. व्ययसंगी में 1145 ऋणियों को 16.28 लाख रु० जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की गारण्टी एक पूर्वशर्त थी। आयोग ने मरुमकड़ी पालन में 100 किया जाना था और बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक रूप से अपनी निधि से निस्तारित अर्जदारी की प्रतिपूर्ति हेतु अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता हेतु अभिजात परिवारों को ही शामिल

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अन्तिम उत्तर अप्रैल 1987 में भेजे गये तथा प्रमाणपत्र फरवरी 1988 में जारी किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर न देने के कारण 1982-83 से 1987-88 की अवधि से सम्बन्धित 24.79 लाख रु० के दावे कालातीत हो गये तथा

गये लेखापरीक्षा के उत्तर भेजे नहीं गये थे।

लिए आवेदन किया तथापि वाञ्छित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया क्योंकि आयोग द्वारा 1976 में किए के छ. महानों के अंदर आयोग की जमा कराने वाञ्छित है। बोर्ड ने दिसम्बर 1983 में प्रमाणपत्र के के विकल्प के लिए बोर्ड को छूट देता है। कटौती दावे, प्रमाण-पत्र के साथ विन्तव्य वर्ष के समाप्त होने काही एवं आयोग प्रतिवर्ष 90 दिन की अवधि के लिए निर्दिष्ट वर्तुओं

6.4.6 कालातीत/कटौती दावे

रु० संगठित की गई।

हूँ है। इसके फलस्वरूप निधियों (24.18 लाख रु०) की परिपक्व राशि पर निवल हानि 3.77 लाख निम्नके कारण मार्च 1990 में देय परिपक्व राशि के भूतान (अप्रैल 1991) में 16 महानों की देरी प्राधिकारियों के साथ मामला अग्रसरित किया। बोर्ड का अग्रदण्ड अप्रैल 1991 में मान लिया गया। करने की बजाय 1987 से 1990 वर्षों तक छूटे निर्माण में निधित निवेश प्राप्त करने हेतु डाक और सातवें निर्माण पर तो 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज था। इस प्रकार बोर्ड ने परिवर्तन स्वीकार नुकसान होगा। वर्तुत: उस समय की जमाप्राप्तियों पर 6.5 प्रतिशत दर साधारण ब्याज की दर थी रही था और सातवें निर्माण से केवल 6.5 प्रतिशत ब्याज अर्जित होगा जिससे 5 से 7 लाख रु० का आशय का अग्रदण्ड किया था कि बोर्ड अग्रदण्डों मविष्य निधियों पर 11 प्रतिशत ब्याज का भूतान कर वाञ्छित लेकिन बोर्ड इस परिवर्तन पर सहमत नहीं हुआ जबकि स्वयं बोर्ड ने ही इस तक पर इस अग्रदण्ड स्वीकार का लिया कि सातवें निर्माण की क्य निधि छूटे निर्माण में मूल निवेश निधि से ली जानी करने का अग्रदण्ड किया (अक्टूबर 1984)। डाक प्राधिकारियों ने इस विशेष उल्लेख के साथ अग्रदण्ड किया। बोर्ड ने इसके बदले में डाक प्राधिकारियों से इस निवेश को सातवें निर्माण में परिवर्तित कि बोर्ड इस निर्माण के पत्र खरीदने का पत्र नहीं था तथा उन्होंने शीघ्र इनके नकदीकरण करने का डाकवर से 12 लाख रु० के बदले पत्र खरीदे। डाक प्राधिकारियों ने दिसम्बर 1984 में सूचित किया पत्रों के छूटे निर्माण के अग्रदण्डों मविष्य निधि अग्रदण्ड के नाम से मार्च 1984 में शिमला बोर्ड ने बदले पत्र खरीदने में न्यायो की पावता सुनिश्चित किए बिना राष्ट्रीय बदले

6.4.5 राष्ट्रीय बदले पत्रों में निवेश

की।

वर्तुत किए। बोर्ड ने नाममात्रियों को निस्कारित अणु अग्रदण्डों की समुचित प्रवृत्ति सुनिश्चित नहीं

अप्रैल 1994 तक कमीशन द्वारा स्वीकार नहीं किए थे। इसी तरह प्रदर्शनी लगाने की पूर्व स्वीकृति न लेने के कारण 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के 0.20 लाख रु० के बोर्ड के कटौती दावे अप्रैल 1994 तक निपटाए नहीं गये थे।

6.4.7 टाट-पट्टी का उत्पादन

भण्डार नियंत्रक हिमाचल प्रदेश, द्वारा 70 रु० प्रति टुकड़े की दर से टाट-पट्टी की आपूर्ति के लिए नवम्बर 1990 में दर संविदा बोर्ड के पक्ष में स्वीकृत की। बोर्ड द्वारा उद्घृत दर, 123.45 रु० प्रति टाट-पट्टी के वास्तविक मूल्य से 53.45 रु० कम थी। टाट-पट्टी की कम मूल्यों पर आपूर्ति से हानि को आयोग द्वारा इस वस्तु पर 30 प्रतिशत की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा उपदान के द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाना प्रस्तावित था जिसके लिए वे कभी नहीं माने। बोर्ड को 14,398 टाट-पट्टियों की आपूर्ति पर 7.70 लाख रु० की हानि हुई। आयोग को मार्च 1992 में दायर किए गये 5.33 लाख रु० के दावे अप्रैल 1994 तक स्वीकृत नहीं किए गये थे।

चूंकि 39,244 टाट-पट्टियों के कुल आदेशों के प्रति केवल 14,398 ही विभाग को आपूरित की जा सकी, अतः बोर्ड द्वारा 4.77 लाख रु० की लागत से खरीदा गया कच्चा माल अप्रयुक्त पड़ा रहा।

6.4.8 उधार बिक्रियों की बकाया वसूली

बोर्ड की मण्डी तथा नूरपुर इकाईयों द्वारा 1985-86 तथा 1991-92 के मध्य खादी आश्रम शिमला (6.36 लाख रु०) तथा हिमाचल खादी मण्डल, कुल्लू (0.75 लाख रु०) की 7.11 लाख रु० की कुल राशि की पशमीना शॉलों का ऊधार विक्रय किया गया। राशि इन पार्टियों के विरुद्ध बकाया थी। इन इकाईयों द्वारा राशियों को वसूल करने के लिए मार्च 1994 तक कोई भी प्रयत्न नहीं किए थे।

6.4.9 बकाया अग्रिम राशियां

बोर्ड अपने कर्मचारियों तथा फर्मों को अग्रिम निधियां देकर भारी मात्रा में खरीददारियां कर रहा है। इस ने दिये गये अग्रिमों पर नियंत्रण के लिए कोई भी विधि तैयार नहीं की है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने राज्य विधानसभा में अगस्त 1986 में रखे गये अपने 25 वें

दिनांक:
नई दिल्ली:

भारत के निदेशक-महालेखापरीक्षक
(सि. वि. सीमा)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक:
शिमला:

हिमाचल प्रदेश
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
(शंकर नारायण)

प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994)।


इन मुद्दों को सरकार को जल्दाई 1994 में संदर्भित किया गया था। उत्तर अभी

गई राशियों के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये थे।

अधियों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि बोर्ड ने अधियों के प्रति कर्मा/व्यय की

दिया गया है।

ज्योरा संगठित नहीं किया गया था। कुल 45 लाख रु० के बकाया अधियों का ज्योरा परिशिष्ट-XIII में
मार्च 1993 तक 73.97 लाख रु० समावोजन हेतु बकाया पड़े रहे। बोर्ड द्वारा अधियों का वर्षबद्ध
धी और 1973 तथा 1993 के मध्य कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं को दिए गये अधियों के कारण 31
संरचित किया। लेकिन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दायित्व निधारणार्थ कोई जांच नहीं की गई
इस वृत्त के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा जांच किए जाने को
प्रतिवेदन में इन अधियों के असमायोजित रहने को गम्भीरता से लिया। समिति ने दिसम्बर 1989 में



परिशिष्ट-III

(पृष्ठ 35 पर परिच्छेद 2.2.6 में संदर्भित)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

व्यय में कमी के रूप में समायोजित बजट तथा वास्तविक वसूलियों के मध्य मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	अन्तर	
				राशि (क र ो ड र ु प ए)	प्रतिशतता
बजट अनुमानों के प्रति अधिक वसूलियां					
राजस्व					
1.	10-लोकनिर्माण कार्य	40.58	64.65	24.07	59
2.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	11.24	18.69	7.45	66
3.	31-जनजातीय विकास	5.37	8.89	3.52	66
पूंजीगत					
4.	11-कृषि	7.17	8.97	1.80	25
बजट अनुमानों के प्रति कम वसूली					
पूंजीगत					
5.	17-सड़कें और पुल	8.54	6.25	2.29	27

परिशिष्ट-IV

(पृष्ठ 35 पर परिच्छेद 2.2.7 में संदर्भित)
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु /उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष पर पुन- विनियोजन राशि (ला ख रु प ए)	पुनर्विनियोजन के पश्चात् उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत राशि
1.	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	2013-800-03	2.41	2.41
2.	7-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2056-101-02	1.24	1.95
3.	11- कृषि	2401-001-02	1.00	1.45
		2401-108-04	1.70	3.27
		2401-108-08	1.26	1.76
		2401-119-04	40.02	85.02
		2401-800-11	15.00	15.00
4.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4702-102-01	4.36	25.24
5.	16-वन और वन्य प्राणी	2406-109-03	1.22	1.22
		2406-109-04	1.03	1.03
		4406-01-102-01	11.69	23.49
6.	17-सड़के तथा पुल	3054-04-800-04	103.00	103.00
7.	18-आपूर्ति, उद्योग और खनिज	4885-01-190-04	15.00	20.00
8.	19-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-200-16	3.24	3.50
9.	20-ग्रामीण विकास	2505-01-702-01	13.07	44.45
10.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	3452-80-001-01	5.66	36.55
11.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4215-01-101-01	5.00	11.16
		4215-02-101-01	3.00	20.60
12.	31-जनजातीय विकास	2029-796-06	29.33	34.36
		2059-01-796-03	7.34	7.63
		2059-80-796-01	1.79	6.71
		2059-80-796-02	14.75	15.61
		2505-01-796-03	8.75	8.75
		5054-80-796-02	7.00	11.25

II. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजन के वे मामले जो निम्नलिखित उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य में परिणत हुए:-				
क्रमांक	अनुदान	लेखे के मुख्य/लघु /उप-शीर्ष आदि	उप शीर्ष से पुनर्विनियोजन की राशि (ला ख रु प ए)	पुनर्विनियोजन के पश्चात आधिक्य की राशि
1.	4-सामान्य प्रशासन	3451-101-05	47.98	172.64
2.	8-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	2204-104-01	1.44	15.43
3.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-01	5.17	9.94
		2210-800-04	8.00	8.10
		2210-107-01	1.60	10.41
		4210-01-110-01	47.12	47.35
		4210-110-01	3.00	3.35
4.	11-कृषि	2401-103-03	1.38	1.57
		2506-102-02	1.05	12.26
		2810-01-103-01	1.50	4.92
5.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2702-80-001-01	4.14	9.35
6.	13-भू एवं जल संरक्षण	2402-102-10	2.86	9.81
7.	14-पशुपालन एवं डेरी विकास	2403-102-08	1.60	7.50
		2403-104-04	1.00	1.00
8.	16-वन एवं वन्य प्राणी	2406-101-07	2.00	6.12
9.	17-सड़कें तथा पुल	3054-04-800-05	4.00	91.73
		3054-04-800-06	2.00	5.18
		5054-80-001-01	2.03	143.33
		5054-80-001-05	1.00	17.29
10.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	2852-800-04	1.25	1.74
11.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	2235-02-102-01	2.00	2.00
12.	20-ग्रामीण विकास	2515-101-02	1.03	10.16
13.	21-सहकारिता	2425-001-02	3.37	5.30
14.	26-पर्यटन एवं आतिथ्य संगठन	3452-80-001-02	3.90	32.30
		3452-800-02	3.67	7.64
		3452-800-03	1.05	25.14
15.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2217-80-191-01	20.39	32.79

16.	31-जनजातीय विकास	2053-796-01	1.92	16.31
		2202-02-796-02	33.81	46.82
		2702-80-796-04	3.01	4.09
		3054-05-796-04	1.43	28.88
		4425-796-01	3.57	4.97
		6402-796-01	1.33	1.36
		6801-796-01	6.00	6.00
		6801-796-03	18.00	18.00
		6801-796-06	30.00	30.00

परिशिष्ट-V
(पृष्ठ 36 पर परिच्छेद 2.4 में संदर्भित)
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

क्रम	विभाग/ आर्जन	आहरण/ प्राप्ति का	उद्देश्य	अप्रयुक्त राशि	काई समस्त/स्थिति
------	--------------	-------------------	----------	----------------	------------------

क्र.सं.	कार्य/निधियाँ	राशि (लाख रु०)	मास	(लाख रु०)	
1.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, विकासार्थ	50.24	मार्च 1993	40.24	काई प्राप्ति पर बतया गया (जुलाई 1994)
2.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, विकासार्थ	0.96	जनवरी 1989	0.96	जुड़ी कला व बट्टी में प्रय के निर्माणार्थ (अगस्त 1994) कि जनता की भाग पर प्रय के डिजाइन में परिवर्तन के कारण काम शुरू नहीं किया गया था जिसके लिए संशोधित आकलन का अनुमान अभी तक नहीं किया गया था। न्यायान्त द्वारा स्थान के कारण काम बट्टी/वाला में (अक्टूबर 1991)।
3.	शिक्षा प्राची, राजकीय महाविद्यालय (कन्या) शिमला	5.00	मार्च 1989	5.00	विज्ञान परिसर के निर्माणार्थ
4.	प्राची, राजकीय महाविद्यालय, कुल्च, उद्यान	1.00	मार्च 1990	1.00	पुस्तकालय भवन के निर्माणार्थ
5.	जिला उद्यान अधिकारी, मण्डी	0.80	मार्च 1993	0.80	पिछड़े क्षेत्रों में नर्सियाँ स्थापित करने हेतु
6.	जिला उद्यान अधिकारी, सीलन	0.98	मार्च 1993	0.92	द्विप सिवार्ड स्क्रीम (कैन्टीन) के कार्यान्वयन हेतु
	जोड़	59.81		49.75	(जनवरी 1994)।

परिशिष्ट-VI

[पृष्ठ 57 पर परिच्छेद 3.3.7 (i) में संदर्भित]
फफूंदनाशकों की मांग व आपूर्ति में असमन्वय दशनि वाली विवरणी

फफूंदनाशक का नाम	मांग से अधिक आपूरित				मांग से कम आपूरित			
	जिला उद्यान अधिकारी का नाम	भागी गई मात्रा	आपूरित मात्रा	अधिक आपूरित मात्रा	जिला उद्यान अधिकारी	भागी गई मात्रा	आपूरित मात्रा	कम आपूरित
(मात्रा कि० ग्रा०)								
<u>1988-90</u>								
डी०एम०-45	कुल्लू	22,500	37,495	14,995	चम्बा	2,500	2,400	100
केप्टॉफ	नाहन	----	30	30	कुल्लू	8,000	2,207	5,793
<u>1991-92</u>								
डी०एम०-45	नाहन	----	200	200	शिमला	70,000	31,697	38,303
					कुल्लू	52,000	30,979	21,021
बेबीस्टॉन	नाहन	----	4	4	कुल्लू	2,000	1,599	401
					चम्बा	1,000	---	1,000
<u>1992-93</u>								
केप्टान	शिमला	----	2,500	2,500	कुल्लू	10,000	1,940	8,060
कार्बनडोगिनु	चम्बा	150	152	2	कुल्लू	1,000	----	1,000
<u>1993-94</u>								
केप्टान	शिमला	---	4,400	4,400	चम्बा	2,040	----	2,040

3.	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, फाटकापिपर	मशीन	जुलाई 1.22	मार्च	मरम्भों के अभाव में यह मशीन बेकार पड़ी थी। पुलिस महाविद्यालय, साराज पुलिस एवं प्रशिक्षण से प्राधान्य प्राप्त, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जुनागा द्वारा मशीन की मरम्भत हेतु सितंबर 1990 में मांगी 0.29 लाख रु० की संवैकृति निधियों की अनुपलब्धता के कारण मार्च 1994 तक नहीं दी गई थी।
					20.23

कर्मक विभाग/कार्यालय का नाम उपकरण का खोला ऋण/प्राप्ति लागत जोर से बेकार अनुविवरण की तिथि (लाभ रूप) पड़ा है

परिशिष्ट-VIII

(पृष्ठ 111 पर परिच्छेद 4.18.4 में संदर्भित)

प्रवर्तक व प्रत्यर्थी मण्डलों की शेष राशियों में अन्तर दर्शाने वाली विवरणी

प्रवर्तक	मण्डल	प्रत्यर्थी	मण्डल	अन्तर (प्रत्यर्थी मण्डल द्वारा कम लिया गया)
नाम	राशि	नाम	राशि	
(ला ख रु प ए)				
यान्त्रिक धर्मशाला	25.52	धर्मशाला	15.79	9.73
	10.53	मण्डी-I	0.07	10.46
धर्मशाला	1.39	हमीरपुर	शून्य	1.39
कुल्लू-II	5.63	कुल्लू-I	1.59	4.04
यात्रिक	32.28	कुल्लू-I	13.26	19.02
कुल्लू	33.27	कुल्लू-II	16.42	16.85
	10.35	राष्ट्रीय राजमार्ग पण्डोह	6.34	4.01
	7.14	मण्डी-I	4.72	2.42
	14.47	सरकाघाट	9.88	4.59
	5.97	मण्डी-II	3.34	2.63
मण्डी-I	11.88	मण्डी-II	4.46	7.42
मण्डी-II	8.00	मण्डी-I	6.16	1.84
शिमला-I	2.30	शिमला-III	1.77	0.53
शिमला-II	2.65	शिमला-I	0.38	2.27
	2.15	शिमला-III	0.95	1.20
शिमला-III	2.64	शिमला-I	0.01	2.63
यात्रिक	1.52	रामपुर	0.28	1.24
शिमला	4.65	शिमला-III	0.81	3.84
(दली)	95.48	ठियोग	27.05	68.43

19.53	शिमला-II	शून्य	19.53
1.06	हमीरपुर	0.52	0.54
1.88	धर्मशाला	0.49	1.39
37.15	शिमला-I	2.10	35.05
10.19	कड़कम	2.20	7.99
4.08	काजा	0.01	4.07
	यात्रिक		
1.5६	कुल्लू	0.39	1.19
<hr/>			
ठियोग	यात्रिक		
1.87	दली	शून्य	1.87
<hr/>			
जोड़	355.16	118.99	236.17
<hr/>			

परिशिष्ट-IX

[पृष्ठ 113 पर परिच्छेद 4.19(i) में सन्दर्भित]

वन भूमि पड़ने के कारण रुके सड़क निर्माणकार्यों को दशनि वाली विवरणी

क्रमांक	मण्डल का नाम	सड़क निर्माणकार्य का नाम	प्र०/अ० तथा व्य/संस्वी० के ब्यौरे मास व वर्ष	तकनीकी संस्वीकृति के ब्यौरे (लाख रुपए)	पूर्णता हेतु नियतावधि	आरम्भ होने की तिथि	निर्माणकार्य रुकने की तिथि	अद्यतन व्यय (लाख रुपए)	अभ्युक्तियां
1.	कुल्लू-II	कुल्लू से समलंग मोटर योग्य सड़क (०/० कि०मी० से 1०/० कि०मी०)	सितम्बर 1981	अनुपलब्ध प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1981-82	1983-84	0.69	मामला अप्रैल 1991 में वन विभाग को प्रेषित।
2.	कुल्लू-I	लारजी धाटीवीर सड़क (11 कि०मी०) जिया भराई (खच्चर व पैदलमार्ग) चिला ऐज चांग मार्ग	अक्तूबर 1981 जनवरी 1984	21.63 प्राप्त नहीं हुए 0.49 प्राप्त नहीं हुए	5 वर्ष नियत नहीं	1983-84 1978-79	दिसम्बर 1992 --तदैव--	2.35 1.57	मामला वन विभाग के साथ नहीं उठाया गया।
3.	ऊना	देवरी सनेड़ सड़क बनगढ़ ओलिडा सड़क (10.500 कि०मी०)	दिसम्बर 1979 जुलाई 1981 सितम्बर 1983	4.90 प्राप्त नहीं हुए 4.80 प्राप्त नहीं हुए 4.84 प्राप्त नहीं हुए	1 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष	1979-80 1981 सितम्बर 1987	--तदैव-- --तदैव-- अक्तूबर 1989	1.45 8.20 1.95	मामला सितम्बर 1993 में वन विभाग को किया गया। भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु मामले को वन विभाग को प्रेषित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
4.	आऊटर सिराज मण्डल निरमण्ड	5/7 मी० चौड़ी मोटर योग्य सड़क निरमण्ड अर्सू बागीपुल सराहां निरमण्ड जंक्शन से लुरी दलाश खानग	अगस्त 1988	22.52 प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	सितम्बर 1988	मार्च 1992	6.15	

सड़क जंक्शन तक

(16/0 कि०मी० से 25

कि०मी०) (बागीपुल की
तरफ से)

5/7 मी० चौड़ी मोटर योग्य अगस्त 1988

20.22 प्राप्त नहीं हुए

3 वर्ष

अक्टूबर 1988

फरवरी
1992

2.76

सड़क निरमण्ड अर्सू बागी-

पुल सराहां सड़क जंक्शन

तक से लुरी दलाश खानग

सड़क जंक्शन तक (24/0

कि० मी० से 32/0 कि०मी० तक)

(लुरी की तरफ से)

वन वृक्षों को हटाने के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति

प्राप्त करने हेतु मामला पत्राचारार्थीन बताया गया (अक्टूबर 1993)।

5. फतेहपुर भोगरवां पट्टी-दीनी-

अगस्त 1984

26.49 प्राप्त नहीं हुए

3 वर्ष

जुलाई 1979

मार्च 1985

5.92

भटोली-चौराल सड़क (संशोधित संस्वीकृति)

(19 कि०मी०)

(19 कि०मी० लम्बी)

वन वृक्षों के निपटान हेतु भारत सरकार की संस्वीकृति
प्राप्त करने हेतु की गई कार्रवाई मण्डलीय अभिलेखों
में मौजूद नहीं थी।

6. सोलन चैल बंजानी से बीना

मार्च 1986

13.34 प्राप्त नहीं हुए

3 वर्ष

मार्च 1986

दिसम्बर 1989

3.93

तक 5/7 कि०मी०

चौड़ी मोटर योग्य सड़क

ब्लास्म से टिक्कर

फरवरी 1986

13.04 प्राप्त नहीं हुए

3 वर्ष

मार्च 1986

मई 1990

2.79

वाया नागली 5/7

मीटर चौड़ी सड़क

(2/0 से 7/0 कि०मी०)

चैल से टिक्कर

दिसम्बर 1990

7.80 प्राप्त नहीं हुए

2 वर्ष

जनवरी 1991

नवम्बर 1991

1.91

सड़क (0/0 से 2/500

कि०मी०)

संरक्षण में पड़े रहे वृक्ष हटाने के लिए भारत सरकार की
संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।

मण्डल ने भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने

के मामले पर अभी तक कार्रवाई नहीं की थी (नवम्बर 1993)।

(नवम्बर 1993)।

7.	धर्मशाला निहारगलू-जलोट सड़क पर जलोट से सम्पर्क सड़क (जलोट से चौकी X 0/0 से 3/0 कि०मी०)	अगस्त 1980	5.89	अनुपलब्ध	3 वर्ष	दिसम्बर 1980	मार्च 1983	1.09	भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त करने का मामला प्रक्रियाधीन है (जनवरी 1994)।
8.	देहरा दुर्गाई सौदा बारी सड़क	अप्रैल 1975	11.22	अनुपलब्ध	1 वर्ष	अप्रैल 1975	अनुपलब्ध	2.81	
	गलु बिलासपुर	मार्च 1986	27.94	अनुपलब्ध	4 वर्ष	सितम्बर 1986	अनुपलब्ध	13.90	
	भासरोवर पीरबींदली सड़क								
	क्राहलु शानला सड़क	जनवरी 1974	9.81						
		मार्च 1982	14.24	अनुपलब्ध	5 वर्ष	अप्रैल 1974	अनुपलब्ध	14.59	
		जनवरी 1982	13.91						
	बनखड़ी बुर्सा मैवा सड़क	सितम्बर 1986	18.89	अनुपलब्ध	3 वर्ष	अक्टूबर 1986	अनुपलब्ध	5.97	
	बनखड़ी पैसा सड़क	मार्च 1982	6.43	अनुपलब्ध	4 वर्ष	अप्रैल 1983	अनुपलब्ध	3.62	
	भिंदला शांतला सड़क वाया पनानी सिद्ध	फरवरी 1987	12.09	अनुपलब्ध	3 वर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.94	भारत सरकार की संस्वीकृति प्राप्त करने का मामला नहीं उठाया गया।
	काशा कोटला से विस्तार	अगस्त 1981	4.73	अनुपलब्ध	2 वर्ष	जनवरी 1982	अनुपलब्ध	4.59	
	घटटी बिलवान सड़क								
	खरोदियन नाहलियन	जनवरी 1985	10.33	अनुपलब्ध	1 वर्ष	अप्रैल 1985	अनुपलब्ध	12.67	
	सेयोरेहाला सड़क	दिसम्बर 1974	24.06	अनुपलब्ध	3 वर्ष	अप्रैल 1985	अनुपलब्ध	7.40	
	कसला कोई रनोहबारी सड़क	सितम्बर 1986	22.03	अनुपलब्ध	6 वर्ष	नवम्बर 1986	अनुपलब्ध	1.45	
	नाहलियन मंझार	अप्रैल 1987	12.10	अनुपलब्ध	6 वर्ष	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.01	
	पियान दा घट्टा सड़क								
	मण्डी रिवाल्सर चन्देश	सितम्बर 1985	45.19	अनुपलब्ध	3 वर्ष	फरवरी 1984	अनुपलब्ध	4.63	
	महोटा मसरुम सरकाघाट आलमपुर सड़क								

	श्रुनी हबरोल सड़क	मार्च 1974	17.17	अनुपलब्ध	५ वर्ष	मार्च 1974	1991-92	5.09	
	तिबरवां श्रुनी सड़क	अगस्त 1988	6.82	अनुपलब्ध	2 वर्ष	फरवरी 1989	अनुपलब्ध	2.65	
	गलु स्पैल नंदपुर सड़क	जनवरी 1981	4.75	अनुपलब्ध	6 वर्ष	नवम्बर 1981	अनुपलब्ध	1.80	
9.	चौपाल कुप्पी घबास सड़क	मार्च 1975	0.96	मई 1975	3 वर्ष	अप्रैल 1986	मई 1991	1.41	
	0/0 कि०मी० से 55/0			(एक मीटर रास्ता)		(पटरी कटान)			
	कि०मी० तक एक मीटर								
	का पटरी कटान								
	0/0 कि०मी० से 5/0	मार्च 1986	12.47	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	1988-89	मई 1991	3.26	वन विभाग से मामला अप्रैल 1991 में उठाया गया।
	कि० मी० तक 5/7 मी०								
	का निर्माण तथा सोलिंग								
			420.90					127.55	

परिशिष्ट-X
 [पृष्ठ 113 परिच्छेद 4.19(!!) में संदर्भित]
अपूर्णा निर्माणकार्य तथा निराली विवरणी

क्रम	मण्डल का नाम	सड़क कार्य का नाम	क्र/0/310 तथा व्य/रवी के विवरण	तकनीकी संस्वीकृति के ब्यौरे	नियत अवधि की तिथि	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने	निर्माण कार्य अद्यतन व्यय	निर्माण कार्य अग्रयुक्तिवशा
------	--------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

1.	कुर्ना-11	नगर उना सड़क	मार्च 1984	8.55	प्रदान नहीं हुए	3 वर्ष	1983-84	सितम्बर 1991	10.97	निधियों की अनुपलब्धता -----
2.	आउटर सिरोवा	आकाई-कुल्लट से जुलाई 1987	18.66	प्रदान नहीं हुए	3 वर्ष	आरम्भ 1988	अप्रैल 1989	1.25	उल्लय वी जे पास सड़क पुल का निर्माण कार्य अभी आरम्भ करना है। को पूर्ण न करने तथा संतन्त्र पर पुल निर्माण न करना	
3.	दहीरपुर	मौला से जादक	मई 1987	26.33	प्रदान नहीं हुए	5 वर्ष	मार्च 1988	मार्च 1990	3.24	निधियों की अनुपलब्धता रु0) निर्माणकार्य हेतु प्रयुक्त नहीं की गई थी। 5/7 मीटर चौड़ी सड़क बाधा धार टिक्कर (10 कि0 मी0) मी0 कुल सड़क बाधा मार्च 1986

प्रदान किया जाना है।
 मसला दर्ज कर दिया है।

सड़क के संरक्षण में निजी म-आदिग्रहण की धारा 4 के अन्तर्गत आदिग्रहण अथवा उपाय अथवा म-स्वामी से व्यापारिक में

4.	रोहड़	खड़ा पत्थर टिककर सड़क से शुरुवा वर्तमान जाशलाघाट टिककर सड़क (9 कि०मी०) को 5/7 कि०मी० चौड़ा करना	प्राप्त नहीं हुए -- प्राप्त नहीं हुए अगस्त 1978 4.59	प्राप्त नहीं हुए 3 वर्ष नवम्बर 1983	1984-85 जून 1992 2.14	निधियों का अनावंटन -----	सड़क के संरक्षण में पड़ने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण न करना भू-अर्जन का मामला भू-अर्जन अधिकारी से जनवरी 1985 में उठाया गया परन्तु उसके पश्चात अनुसरित नहीं किया गया।
5.	ठियोग	मत्याणा मोहरी सड़क वाया कलजार (17 कि०मी०)	दिसम्बर 1984 9.88	प्राप्त नहीं हुए 3 वर्ष दिसम्बर 1984 (कुमारसेन मण्डल द्वारा अप्रैल 1986 में ठियोग मण्डल को हस्तान्तरित)	अक्टूबर 1989 4.34	सड़क के संरक्षण में पड़ने वाली निजी दुकान का अधिग्रहण न करना	4 कि०मी० सड़क में अभी तक 0/0 से 5/0 तथा 14/800 से 16/800 तक के बीच के हिस्से का निष्पादन हुआ।
6.	जुब्बल	गुम्मा से बखोल तक सम्पर्क सड़क (8 कि०मी०)	जुलाई 1987 13.27	प्राप्त नहीं हुए 3 वर्ष दिसम्बर 1989	मार्च 1990 1.86	निधियों का अभाव तथा सड़क के संरक्षण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण न करना।	भू-अर्जन की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई (अक्टूबर 1993)।
7.	किल्लार	साचू से उदीन तक 0/0 से 7/0 कि०मी० जीप योग्य सड़क	मई 1988 8.41	प्राप्त नहीं हुए 3 वर्ष अक्टूबर 1988	मार्च 1992 2.67	सड़क के संरक्षण में आने वाली निजी (8/93 तक) भूमि का अधिग्रहण न करना	-----
8.	बैजनाथ	पंचरुखी धार मझीण सड़क (5 कि०मी० (0/0 से 5/0)	मार्च 1988 10.09	अप्रैल 1987 3 वर्ष नवम्बर 1983	मार्च 1992 5.08 (11/93 तक)	-----तदेव-----	अधिशासी अभियन्ता के दिनांक जनवरी 1994 के उत्तर के अनुसार भू-अर्जन के कागजात निर्माण की प्रक्रीयाधीन थे।

9.	जस्सूर	भदवार से रीना तथा मनोडू (0/0 से 5/0 कि०मी०) तक 5/7 मीटर चौड़ी सड़क	दिसम्बर 1981	4.72	प्राप्त नहीं हुए	3 वर्ष	मार्च 1992	जुलाई 1992	2.36	निधियों की अनुपलब्धता से आर डी 3.405 कि०मी० पर पुल का निर्माण न होना	-----
10.	सरकाघाट	सरकाघाट चमायानु सड़क	जनवरी 1990	0.99	प्राप्त नहीं हुए	अनुपलब्ध	जुलाई 1987	जनवरी 1990	3.23	आर डी 0.395 से 0/483 में सड़क के संरक्षण में पड़ने वाली निजी भूमि/घर का अधियहण न करना।	
		वाया लकवानु आर डी 0/0 कि०मी० से 6/0 कि०मी०	जनवरी 1990	5.81	प्राप्त नहीं हुए
		अलयाना खड्ड शिवालवाला पर स्टील ट्रस पुल	मई 1983	5.76	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	1986-87	जून 1989	1.77	निधियों का अभाव	-----
		जोड़		129.64					12.86		

परिशिष्ट - XI

[पृष्ठ 114 पर परिच्छेद 4.19 (iii) में सन्दर्भित]

अपूर्ण भवन निर्माण कार्य दशनि वाली विवरणी

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	प्र0/अ0 तथा व्यय/स्वी0का संदर्भ	तकनीकी संस्वीकृति का संदर्भ	पूर्णता की नियत अवधि	प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य रुकने की तिथि	अद्यतन व्यय	कार्य रुकने के कारण	अभ्युक्तियां	
			----- तिथि राशि (लाख रुपये)								
1.	शिमला-1	पीरन में पशु औषधालय का निर्माण	अक्टूबर 1987	1.04	----	1 वर्ष	फरवरी 1988	अप्रैल 1990	1.42	निधियों के अभाव में जलापूर्ति तथा स्वच्छता का प्रतिष्ठापन उपलब्ध करवाया जाना शेष था	भवन का भाग अप्रैल 1990 में पूर्ण कर लिया गया था परन्तु इसे जलापूर्ति तथा स्वच्छता का प्रतिष्ठापन उपलब्ध न करवाए जाने से पशुपालन विभाग को सौंपा नहीं जा सका।
		जुन्ग स्थित विश्राम गृह	फरवरी 1988	9.90	-----	1 वर्ष	जुलाई 1988	मार्च 1992	4.29	निधियों का अभाव	-----
2.	बैजनाथ	तिनबार में सिविल औषधालय भवन	सितम्बर 1987	4.01	प्राप्त नहीं हुए	2 वर्ष	नवम्बर 1988	मार्च 1990	1.15	--तदैव---	निर्माण कार्य निलम्बित कर दिया गया तथा 1991-92 की निधियां (0.35 लाख रु0) रक्कड़ में सिविल चिकित्सालय के शीघ्र निर्माण हेतु व्यपवर्तित कीं।
3.	चिनाब	उदयपुर में घाटी खेल मण्डल स्टेडियम उदयपुर	मार्च 1983	3.35	अभी तक प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1993)	12.26 लाख रु0 संशोधित आकलन (मार्च 1987) के अनुसार कार्य मौसम	मार्च 1986	मार्च 1992	11.05	---तदैव---	-----

4.	कुल्लू-1 कंडीखंडोल में उपकेन्द्र भवन	दिसम्बर 1986	1.70	जून 1987	ज्ञात नहीं	जनवरी 1988	1989-90	0.34	टेकेदार द्वारा कार्य छोड़ दिया गया	अधिकांसी अभियंता करसोग मण्डल द्वारा जुलाई 1992 ठेका निरस्त कर दिया गया परन्तु उसके पश्चात कार्य को पूर्ण करवाने हेतु करसोग मण्डल द्वारा तथा कुल्लू-1 मण्डल द्वारा भी, जिसे कार्य 1993-94 में हस्तान्तरित किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
5.	बड़सर धनेड़ में पशु चिकित्सालय	जुलाई 1987	1.15	प्राप्त नहीं हुए	1 वर्ष	फरवरी 1990	अक्तूबर 1990	0.34	निधियों का अभाव	प्लिय स्तर तक निर्माण के पश्चात कार्य छोड़ दिया।
6.	धर्मशाला धर्मशाला में लेखक गृह	अगस्त 1987 -	8.95	अनुपलब्ध	3 वर्ष	जून 1987	मार्च 1990	0.72	---तदैव---	केवल स्थल विकास कार्य निष्पादित किया।
	जोड़		30.10					19.31		

परिशिष्ट-XII
(पृष्ठ 159 परिच्छेद 6.2.2.13 में संदर्भित)
वेकार उपकर के विवरणों की दशमि वार्षिक विवरणी

क्रम	विभाग का नाम	उपकर के विवरण	कार्य प्रारंभ	लागत	काल से	अनुसूचित
संख्या		की तिथि	वेकार है			
1.	वन-वर्धन कृषि	न्यूटन साँवल	जनवरी 1992	3.83	जनवरी 1992	जनवरी 1992 में उपकर की प्रारंभ के पश्चात् वह पाया गया कि मशीन की प्रयोग में लाते हेतु अधिलेखित वेन्चरिजिजम एक्ट्रेस (लागत : 0.04 लाख रु०) का कर्ज नहीं किया गया था। दरुबे हिसाब 1993 में उपचित की गई थी। परन्तु फर्म का इतिहास में जनवरी 1994 तक मशीन की प्रतिष्ठापना हेतु नहीं आया।
2.	भूदा विधान	--तदैव--	अगस्त 1986	2.15	जुलाई 1992	जुलाई 1992 में मशीन खराब हो गई। वैज्ञानिक ने इसकी मरम्मत करवाने का मामला विभागाध्यक्ष की जनवरी 1993 में प्रतिवेदन किया। परन्तु मशीन की मरम्मत फरवरी 1994 तक नहीं नहीं कराई गई थी। मशीन मौलिक विभागों के विभाग के कम्प्युटर तथा इन्टरनेटेशन सेक्टर की जून 1991 में बिना स्टैबिलाइजर के स्थानान्तरित की गई थी। स्टैबिलाइजर मार्च 1992 में 0.15 लाख रु० में खरीदा गया था। विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग से माँग की प्राप्ति न होने के कारण मशीन स्थानान्तरित होने से ही प्रयोग में नहीं लाई गई थी। आधारित जन वेतियों के अभाव में उपकर बेकार पड़ा था। विभाग प्रणाली (फरवरी 1994) कि आपूर्ति आदेश दिया जा रहा है। उपकर बेकार पड़ा था क्योंकि अतिरिक्त जन जनसंख्याकरण प्रणाली को बंद करने के कारण उपलब्ध नहीं था।
3.	वृक्ष संधार	अर्द्धा सेन्टीपुंज	अप्रैल 1989	11.10	जून 1991	मशीन मौलिक विभागों के विभाग के कम्प्युटर तथा इन्टरनेटेशन नहीं कराई गई थी।
4.	मौलिक विधान	जन संरक्षकिया	नवम्बर 1992	2.43	अप्रैल 1993	उपकर वेकार पड़ा था क्योंकि अतिरिक्त जन जनसंख्याकरण प्रणाली को बंद करने के कारण उपलब्ध नहीं था।
5.	मौलिक विधान	उच्च निष्पादन तयल मार्च 1990	अप्रैल 1993	16.58	अप्रैल 1993	उपकर वार्षिकी तथा उद्योग प्रबन्ध के विभाग से अप्रैल 1991 में प्राप्त किया गया था तथा सभी से उसका प्रयोग नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि उपकर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि स्टैटिअप किट्स, रिजिडर आदि उपकर के साथ स्थानान्तरित नहीं किए गए थे।
6.	मौलिक विधान	मैस कौमोटीगाफ	अप्रैल 1991	6.00	अप्रैल 1991	उपकर वार्षिकी तथा उद्योग प्रबन्ध के विभाग से अप्रैल 1991 में प्राप्त किया गया था तथा सभी से उसका प्रयोग नहीं किया गया था। विभाग ने बताया (फरवरी 1994) कि उपकर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि स्टैटिअप किट्स, रिजिडर आदि उपकर के साथ स्थानान्तरित नहीं किए गए थे।
7.	वृक्ष संधार	जनरेटर सेट	दिसम्बर 1989	0.50	दिसम्बर 1989	जनरेटर काल के अतिमात्र के कारण उपकर फरवरी 1994 तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट - XIII
(पृष्ठ 173 पर परिच्छेद 6.4.9 में सन्दर्भित)
बकाया पड़ी अग्रिम राशियां

क्रमांक	अप्रैल 1993 को बकाया पड़ी अग्रिम राशि (लाख रूपर)	अग्रिम देने का वर्ष	जिसको अग्रिम राशि दी गई
1.	16.10	1973-74 से 1987-88	तकनीकी प्रबन्धक मण्डी को क्रय हेतु। मार्च 1994 तक केवल 0.41 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
2.	12.43	1985-86 से 1990-91	उन के क्रय हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को
3.	9.20	1973-74 से 1991-92	बोर्ड के अधिकारियों को क्रय हेतु। 1992-93 में केवल 1.11 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
4.	2.64	1973-74 से 1988-89	क्रय हेतु बोर्ड के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी सेवाएं छोड़ दी या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। जो सेवा मुक्त हो गए। प्रत्यावर्तित किए गए। 1992-93 के दौरान 0.13 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
5.	1.42	1977-78	लाल वूलन मिलज, पानीपत को। 1991-92 में केवल 0.91 लाख रु० समायोजित किए जा सके। अप्रैल 1994 तक शेष राशि की वसूली अभी की जानी थी।
6.	1.22	1979-80 से 1982-83	क्रय आदि हेतु राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए उस अधिकारी को जो जनवरी 1989 में सेवा मुक्त हो गया।
7.	1.00	1974-75	उन के क्रय हेतु हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को
8.	0.66	1987-88	एक चालक को जिससे मार्च 1993 तक केवल 0.23 लाख रु० समायोजित किए जा सके।
9.	0.23	1976 से 1979	दो अधिकारियों को जो क्रमशः 1976 तथा 1980 में दिवंगत हुए।
10.	0.10	1978-79	प्रदर्शनियों में स्टाल स्थापित करने हेतु उद्योग उपनिदेशक को।

हि.म.मु.सं.सा.श्रीमता-5--124/प.सं./95--17.2.95--750 प्रतिपा





शुद्धिपत्र

31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन
 §सिविल§ संख्या 3-हिमाचल प्रदेश सरकार - का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	परिच्छेद	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
§xviii§	22	अन्तिम	9.89	9.86
11	1.7	4	वर्ष	वर्ष
18	1.12.1	4	2केन्द्रीय सरकार कम्पनी	एक केन्द्रीय सरकार कम्पनी
108	4.18.2	तालिका में वर्ष 1991-92 के सामने दूसरे कॉलम में	2870.05xx	2870.05x
187	परिशिष्ट-1x	दूसरे कॉलम का शीर्षक	मण्डल का	मण्डल

