



सत्यमेव जयते

இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத் துறைத்  
தலைவரின் அறிக்கை

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - ஊரகம்  
அமலாக்கம் மீதான செயலாக்க தணிக்கை



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



தமிழ்நாடு அரசு  
அறிக்கை எண் 6 - 2022

இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத் துறைத்  
தலைவரின் அறிக்கை

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - ஊரகம்  
அமலாக்கம் மீதான செயலாக்க தணிக்கை

தமிழ்நாடு அரசு  
அறிக்கை எண் 6 - 2022

பொருளடக்கம்

	பத்தி	பக்கம்
முகவுரை		vii
தணிக்கை குறிப்புகளின் சுருக்கம்		ix
அத்தியாயம் I - முன்னுரை		
திட்டம் பற்றிய விவரம்	1.1	1
தமிழ்நாட்டில் PMAY-G செயல்படுத்துதல்	1.2	2
தணிக்கை நோக்கம்	1.3	2
தணிக்கை அளவுகோல்கள்	1.4	3
தணிக்கையின் பரப்பு, முறைமை மற்றும் மாதிரிக்கான செயல்முறை	1.5	3
முந்தைய தணிக்கைகள்	1.6	4
ஏற்பு	1.7	5
தணிக்கை கண்டுபிடிப்புகள்	1.8	5
அத்தியாயம் II - நிதி மேலாண்மை		
PMAY-Gன் கீழ் வழங்கப்படும் உதவிகள்	2.1	7
இந்திய அரசிடமிருந்து தகுதியான மானியம் பெற இயலாமை	2.2	8
மாநில மூலக் கணக்கைப் பராமரிப்பதில் உள்ள குறைபாடுகள்	2.3	9
நிர்வாக நிதியின் முறையற்ற பயன்பாடு	2.4	10
RCC கூரை செலவு நிதி செலவு செய்யப்படாமை	2.5	12
கூடுதல் கூரை மானியத்தின் அதிகப்படியான வெளியீடு மற்றும் தவறான வகைப்பாடு	2.6	13
திட்ட நிதியை கிராம ஊராட்சி கணக்குகளுக்கு மாற்றுதல்	2.7	14

	பத்தி	பக்கம்
பயனாளிகளுக்குத் தவணைகளை வழங்குதல்	2.8	14
கவனத்திற்குரிய பிற குறிப்புகள்	2.9	15
முடிவுரை	2.10	17
பரிந்துரைகள்	2.11	17
<b>அத்தியாயம் III - திட்டமிடல்</b>		
வருடாந்திர செயல் திட்டம் (Annual Action Plan – AAP)	3.1	19
பயனாளிகளை அடையாளம் காண திட்டமிடல்	3.2	21
கிராம சபைகள் மூலம் சரிபார்ப்பதில் குறைபாடுகள்	3.3	24
PWLல் உள்ள பிழைகள்	3.4	25
தகுதியான பயனாளிகளைச் சேர்க்காதது	3.5	27
PWL தயாரிப்பதில் மாவட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு	3.6	28
முடிவுரை	3.7	30
பரிந்துரைகள்	3.8	30
<b>அத்தியாயம் IV - திட்ட அமலாக்கம்</b>		
வீடுகளுக்கான ஒப்பளிப்பு அளித்தல்	4.1	31
வீடுகள் கட்டுதல்	4.2	40
முடிவுரை	4.3	45
பரிந்துரைகள்	4.4	46
<b>அத்தியாயம் V - கண்காணிப்பு, உள் கட்டுப்பாடு மற்றும் குறைகள் நிவர்த்தி செய்தல்</b>		
திட்ட மேலாண்மை அலகு செயல்பாட்டில் உள்ள குறைபாடுகள்	5.1	47
குழுக்கள் அமைக்கப்படாமை	5.2	48

	பத்தி	பக்கம்
கண்காணிப்பில் பெரும் முறைகேடுகள்	5.3	49
உள் கட்டுப்பாடுகளின் போதுமான அளவு	5.4	56
குறை/புகார் நிவர்த்தி	5.5	57
பணியாளர் பற்றாக்குறை	5.6	59
முடிவுரை	5.7	60
பரிந்துரைகள்	5.8	60

இணைப்புகள்

இணைப்பு எண்	விவரங்கள்	பக்கம் எண்
1.1	PMAY-G அமலாக்கத்திற்கான நிறுவன விளக்கப்படம்	63
1.2	மாதிரி செயல்முறை	65
	மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் விவரங்களைக் காட்டும் அறிக்கை	66
2.1	DRDAகளில் ஒப்பந்த மீரல்கள்	67
2.2	ஒப்பந்த வழிமுறையைத் தவிர்க்க கொள்முதலைப் பிரித்தல்	68
2.3	RCC கூரை விலை - கணக்கில் சராசரி இருப்பு	70
3.1	தானியங்கு சேர்க்கைக்கான (Automatic Inclusion) அளவுகோல்கள்	71
3.2	(அ) SECCலிருந்து குடும்பங்களை நிராகரித்தல்	72
	(ஆ) SECCலிருந்து குடும்பங்களை நிராகரித்தல் - சரியான காரணங்கள் இல்லாமல் /வெற்றிடங்கள்	
3.3	SECC தரவுகளுக்கு எதிரான மாவட்ட வாரியான PWLஇன் பகுப்பாய்வு	73
4.1	உண்மைப் பயனாளியை தகுதியற்ற நபர் கொண்டு மாற்றுதல் - எடுத்துக்காட்டு நேர்வு	74
4.2	தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கு PMAY-G வீடுகளை அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் இழப்பு	75
4.3	"தெரியாத" என்ற பெயர் உள்ளீடு கொண்ட நபருக்கு ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுதியற்ற நபருக்கு தொகை செலுத்தப்பட்டது- எடுத்துக்காட்டு நேர்வு	76
4.4	"தெரியாத" என்ற பெயர் உள்ளீடு கொண்ட நபருக்கு ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுதியற்ற நபருக்கு தொகை செலுத்தப்பட்டது	77
4.5	தகுதியற்ற நபருக்கு ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு தொகை செலுத்தியமை	78
4.6	SECC தரவுகளில் வேண்டாத (junk)மதிப்புகள்	79
4.7	மாவட்டம் வாரியான கட்டுமானம் முடிவுபெற்ற மற்றும் முடிவு பெறாத வீடுகள்	81

இணைப்பு எண்	விவரங்கள்	பக்கம் எண்
4.8	முதல்/இரண்டாம் தவணை பெற்ற பிறகும் தொடங்கப்படாத வீடுகளின் விவரங்களின் அறிக்கை	82
5.1	புகைப்படங்களை தவறாக சித்தரித்தல்	83
5.2	PMAY-G வீட்டின் புவிசார் குறிப்பிடப்பட்ட இருப்பிட வரைபடத்தில் வண்ணக் குறியீடு	88
5.3	பல வீட்டுப் புகைப்படங்கள் ஒரே இடத்தில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளன	89
5.4	எடுத்துக்காட்டு நேர்வு: ஒரே இடத்தில் பல வீடுகளின் புவிசார் குறியீடு	90
5.5	மாநிலத்திற்கு வெளியே தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு	95
5.6	மாநிலத்திற்குள் - வீட்டின் இருப்பிடத்துடன் தொடர்பில்லாத தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு	96
5.7	மாநிலத்தின் வெளியே - வீட்டின் இருப்பிடத்துடன் தொடர்பில்லாத தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு	97
5.8	தணிக்கை செய்யப்பட்ட மாதிரி நிறுவனத்தில் பெறப்பட்ட புகாரின் விவரங்கள்	98
	சுருக்க சொற்றொடர்களின் திரட்டு	99

## முகவுரை

இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத் துறை தலைவரின் மார்ச் 2021 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான இந்த அறிக்கை, இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டப் பிரிவுக் கூறு 151(2)ன் படி, மாநில சட்டமன்றத்திற்கு முன் சமர்ப்பிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத் துறை தலைவரின் இந்த அறிக்கையானது ஏப்ரல் 2016 முதல் மார்ச் 2021 வரையிலான காலப்பகுதியில் பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - ஊரகம் அமலாக்கம் மீதான செயலாக்க தணிக்கையின் குறிப்புகளை உள்ளடக்கியது.

டிசம்பர் 2020 மற்றும் அக்டோபர் 2021 இடைப்பட்ட காலத்தில் தணிக்கை செய்த போது அறியப்பட்ட நேர்வுகள் இந்த அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காலப்பகுதிக்கு பிற்பட்ட காலத்தில் அறியப்பட்ட குறிப்புகளும் தகுந்த இடங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத் துறை தலைவரால் வெளியிடப்பட்டுள்ள தணிக்கை நெறிமுறைகளை சார்ந்தே தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது

அரசு, ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநர், மாவட்ட ஆட்சியர்கள், DRDA திட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும் வட்ட அளவிலான அலுவலர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து பெற்ற ஒத்துழைப்பை தணிக்கை அங்கீகரிக்க விரும்புகிறது.

மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட இவ்வறிக்கையில் ஐயம் ஏதும் ஏற்படின், ஆங்கில அறிக்கையே அதிகாரபூர்வமானது என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.



தணிக்கைக் குறிப்புகளின்  
சுருக்கம்



## தணிக்கைக் குறிப்புகளின் சுருக்கம்

### நோக்கம்

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் (ஊரகம்) (Prime Minister Awaas Yojna - Gramin) (PMAY-G), 01 ஏப்ரல் 2016 முதல் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. PMAY-G செயல்பாட்டின் மீதான செயலாக்கத் தணிக்கை ஏப்ரல் 2016 முதல் மார்ச் 2021 வரையிலான காலப்பகுதியை உள்ளடக்கியது. பயனாளிகளை அடையாளம் காண வெளிப்படையான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுதல், உரிய நேரத்தில் நிதி விடுவிப்பை உறுதிசெய்தல், திட்டத்தின் திறமையான மற்றும் சிக்கனமான செயலாக்கத்தை உறுதிசெய்தல் மற்றும் உள்கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு வழிமுறைகளை தகுந்த அளவுகளில் அமைத்தல் ஆகியவற்றை துறை பின்பற்றுகின்றதா என்பதை உறுதிசெய்வதே தணிக்கையின் குறிக்கோள் ஆகும். செயலாக்க தணிக்கை பின்வருவனவற்றை வெளிப்படுத்தியது:

### தணிக்கை கண்டுபிடிப்புகளின் சுருக்கம்

2016-21ல், 5.09 இலட்சம் வீடுகள் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளன; இதில், 2.80 இலட்சம் வீடுகள் மட்டுமே நிறைவுபெற்றுள்ளன. GoI மானியம் பெறாதது, நிர்வாக நிதியின் கீழ் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செலவுகள் உள்ளமை, தகுதியற்ற பயனாளிகளை தவறாக சேர்த்தல், தகுதியுடைய பயனாளிகளை சேர்க்காமை, ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் (SC/ST) பயனாளிகளின் சேர்த்தலில் பற்றாக்குறை, வீடுகளின் ஒப்பளிப்பில் முறைகேடுகள் மற்றும் கண்காணிப்பில் பற்றாக்குறை ஆகியவை தணிக்கையின் போது கண்டறியப்பட்ட முக்கிய குறைபாடுகள் ஆகும்.

- ◆ நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றாததால் இந்திய அரசின் ₹ 1,515.60 கோடி உதவியை உரிய நேரத்தில் தமிழக அரசால் பெற முடியவில்லை.

(பத்தி 2.2)

- ◆ ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநர், ஒதுக்கப்பட்ட நிர்வாக நிதியிலிருந்து விளம்பரங்கள் மற்றும் திட்டத்துடன் தொடர்பில்லாத பிற செயல்பாடுகளுக்கு ₹ 2.18 கோடி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செலவினம் செய்துள்ளார்.

(பத்தி 2.4)

- ◆ திட்டமிடலில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் மற்றும் கவனக் குறைவினால், ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் (SC/ST) குடும்பங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட 60 விழுக்காடு வீடுகள் என்ற இலக்கை அடைய முடியவில்லை. திட்டமிடலில் குறைபாடுகள் விளைவாக இறுதி நிரந்தர காத்திருப்புப் பட்டியலில் (Permanent Wait List - PWL) போதுமான ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் (SC/ST) குடும்பங்கள் சேர்க்கப்படாமல் போனது. மேலும், கணிசமான

எண்ணிக்கையிலான SC/ST குடும்பங்கள் சரியான காரணமின்றி, சமூகப் பொருளாதார மற்றும் சாதிக் கணக்கெடுப்பு (Socio Economic and Caste Census - SECC) தரவுகளிலிருந்து அகற்றப்பட்டன.

(பத்தி 3.2.1)

- ◆ SECC தரவுகளிலிருந்து PWL தயாரிப்பதற்கான செயல்முறையில் குறைபாடுகள் இருந்தன. சரிபார்ப்பின் போது, SECC தரவுடன் ஏதேனும் தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டியை (Unique identifier) இணைக்காதது மற்றும் SECC தரவை முழுமையாக கிராம சபைகள் சரிபார்க்கத் தவறியது போன்ற காரணங்களால் PWLக்கு தவறான தகவல்களை பதிவேற்றம் செய்ய வழிவகுத்தது. இது பயனாளிகளை அடையாளம் காணும் செயல்முறையை பாதிக்கிறது.

(பத்தி 3.3)

பயனாளியை அடையாளம் காண்பதற்கு அடிப்படையான SECC தரவில், “தெரியாது” என்று உள்ளீடு கொண்ட, பெயர் தரப்படாத, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கணிசமான எண்ணிக்கையிலான குடும்பங்கள் உள்ளன. SECC தரவின் இந்தக் குறைபாட்டை தவறாகப் பயன்படுத்தி கணிசமான எண்ணிக்கையிலான வீடுகள் முறைகேடாக அனுமதிக்கப்பட்டன. மாதிரித் தொகுதிகளில், SECC தரவுகளின் பெயர் புலத்தில் “தெரியாது” என்ற உள்ளீட்டை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், தகுதியற்ற பயனாளிகளுக்கு மொத்தம் 3,354 வீடுகள் முறைகேடாக ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டன. இதில் ₹ 50.28 கோடி முறைகேடான செலவு ஏற்பட்டது. மாநில அளவில் ஆய்வு மேற்கொண்டால், முறைகேடாக அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக் கூடும்.

- ◆ வீடுகளுக்கான ஒப்பளிப்பு ஆணை வழங்கும் நேரத்தில், PWLல் உள்ள ‘தெரியாது’ என்று பெயர் உள்ளீடு கொண்ட பயனாளிகளுக்குப் பதிலாக வேறு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்.
- ◆ ‘தெரியாது’ என்று உள்ளீடு கொண்ட, பெயர் தரப்படாத பயனாளிகள் பெயரில் ஒப்பளிப்பு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு, உதவித் தொகை வழங்குவதற்காக வேறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் இணைக்கப்பட்டிருந்தன.
- ◆ தகுதியான பயனாளிகள் பெயரில் ஒப்பளிப்பு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன; ஆனால் உதவித் தொகை, தகுதியற்ற நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுடன் மோசடியாக இணைக்கப்பட்டு செலுத்தப்பட்டது.

(பத்தி 4.1)

- ◆ 31 மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட 5.09 இலட்சம் வீடுகளில், 2.80 இலட்சம் வீடுகள் (55 விழுக்காடு) மட்டுமே கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 0.89 இலட்சம் பயனாளிகளுக்கு முதல் தவணை வழங்கப்படவில்லை.

(பத்தி 4.2.1 மற்றும் 4.2.2)

- ◆ பெருமளவிலான கள ஆய்வுப் பதிவுகள் நேர்மையற்ற முறையில் கையாளப்பட்டன. தணிக்கையில் புவிசார் குறியீடு முறையில் மற்றும் வீட்டின் புகைப்படங்களின் நேர முத்திரையில் (Time Stamping) பல முரண்பாடுகள் காணப்பட்டன. பல வீடுகளின் இருப்பிடம் ஊராட்சி ஒன்றியம் வளர்ச்சி அலுவலகங்களிலேயே (Block Development Office- BDO) புவிசார் குறியீடு (Geotagging) செய்யப்பட்டுள்ளன.

(பத்தி 5.3)

# அத்தியாயம் I

முன்னுரை



பிரதம மந்திரி  
குடியிருப்பு திட்டம்  
(ஊரகம்)



## அத்தியாயம் I

### முன்னுரை

#### 1.1 திட்டம் பற்றிய விவரம் .

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - ஊரகம் (PMAY-G), அனைத்து வீடற்ற குடும்பங்களுக்கும், குடிசை வீடுகள் மற்றும் தளவூற்ற வீடுகளில் வசிக்கும் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கும், 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய நிரந்தர வீடுகள் (PUCCA House) வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. PMAY-G திட்டம் 01/04/2016 முதல் மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அருகாமையான இடங்களில் உள்ள பொருட்கள், வடிவமைப்புகள் மற்றும் பயிற்சி பெற்ற கொத்தணார்களைப் பயன்படுத்தி, பயனாளிகள் தாங்களாகவே தரமான வீடுகளைக் கட்டுவது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இந்திய அரசு (GoI) மற்றும் தமிழக அரசு (GoTN) இணைந்து முறையே 60:40 என்ற விகிதத்தில் திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கிறது. GoTN, அதன் 40 விழுக்காடு பங்கிற்கு கூடுதலாக, RCC மேற்கூரை கட்டுவதற்காக வீட்டிற்கு தலா ₹ 50,000 வழங்குகிறது.

PMAY-Gன் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:

- ◆ சமூகப் பொருளாதாரம் மற்றும் சாதிக் கணக்கெடுப்பு (SECC), 2011 (Socio Economic and Caste Census) தரவில் அளிக்கப்பட்டுள்ள வீட்டுவசதி அற்றோர் பற்றாக்குறை அளவுருக்களின்<sup>1</sup> (deprivation parameters) அடிப்படையில் பயனாளிகள் அடையாளம் கண்டு தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு கிராம சபைகளால் சரிபார்க்கப்பட்டிருத்தல்.
- ◆ பயனாளிகளுக்கான அனைத்து நிதி உதவிகளும் நேரடி மானிய பரிமாற்றம் (Direct Benefit Transfer - DBT) முறையில் செய்யப்படுதல்.

இந்த அறிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்ட சுருக்கங்கள் பக்கம் 99ல் உள்ள சுருக்க சொற்றொடரின் திரட்டில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

<sup>1</sup> பற்றாக்குறை அளவுருக்கள் என்பது, இரண்டு அல்லது அதற்கும் குறைவான அறைகள் உடைய வீடுகள் கொண்ட, குடிசை மண் சுவர்கள் மற்றும் கூரை கொண்ட குடும்பங்கள், 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்ட உறுப்பினர் இல்லாத குடும்பங்கள், 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் உறுப்பினர் இல்லாத பெண் தலைமைக் குடும்பம், மாற்றுத்திறனாளி உறுப்பினர் மட்டுமே கொண்ட குடும்பங்கள், SC/ST குடும்பங்கள், 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட கல்வியறிவு இல்லாத உறுப்பினர் கொண்ட குடும்பங்கள் மற்றும் தங்கள் வருமானத்தின் பெரும் பகுதியை உடலுழைப்பிலிருந்து பெறுகின்ற நிலமற்ற குடும்பங்கள், ஆகிய குடும்பங்களை உள்ளடக்கியது.



- ◆ ஆவாஸ்ஸாஃப்ட்<sup>2</sup> மற்றும் ஆவாஸ்ஏப்<sup>3</sup> (AwaasSoft and AwaasApp)ஐ பயன்படுத்தி முழுமையான மின்-ஆளுமை மாதிரியின் மூலம் பணிப்பாய்வு மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு.
- ◆ அடிப்படை வசதிகளான கழிப்பறை, குடிநீர், மின்சாரம் போன்றவற்றை வழங்குவதற்காக பிற அரசுத் திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைத்தல்.
- ◆ மாநில/மாவட்ட/ஊராட்சி ஒன்றிய/கிராம ஊராட்சி (Village Panchayat-VP) அளவில் குறைகள்/புகார்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கான முறைமை.

## 1.2 தமிழ்நாட்டில் PMAY-G செயல்படுத்துதல்

SECC 2011ன் படி, தமிழ்நாட்டின் கிராமப்புற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 1.01 கோடி; அதில் 47.05 இலட்சம் குடும்பங்கள் (47 விழுக்காடு) வீட்டுவசதி அற்றோர் அளவுருக்குள் இருந்தன. PMAY-Gன் கீழ், 2022ஆம் ஆண்டிற்குள் இரண்டு கட்டங்களாக 5.28 இலட்சம் நிரந்தர வீடுகளை தமிழகத்திற்கு கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. முதலாம் கட்டதின் கீழ், 2016-17 முதல் 2018-19 வரையிலான மூன்று ஆண்டுகளில் 3.28 இலட்சம் வீடுகளும், இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், 2019-20 முதல் 2021-22 வரையிலான மூன்று ஆண்டுகளில் இரண்டு இலட்சம் வீடுகளும் கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

GoTN, ஒவ்வொரு ஆண்டும் வருடாந்திர செயல் திட்டங்களை (Annual Action Plans - AAP) தயாரிக்கிறது. ஒப்பளிக்கப்பட்ட AAPன் படி, மாவட்டங்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கும் இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டன. இத்திட்டம் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையால் (Rural Development and Panchayat Raj Institutions - RD&PRI) அமலாக்கப்படுகிறது. ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநர் (Director of Rural Development - DRD), மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைகளின் (District Rural Development Agencies - DRDA) திட்ட இயக்குநர்கள் (Project Directors-PD) மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வளர்ச்சி அலுவலர் (Block Development Officer -BDO) ஆகியோர் முறையே மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துகின்றனர். PMAY-Gஐ செயல்படுத்துவதற்கான அமைப்பு விளக்கப்படம், இணைப்பு 1.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

## 1.3 தணிக்கை நோக்கம்

ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் (Ministry of Rural Development - MoRD) வகுத்துள்ள வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி இந்தத் திட்டத்தின் அமலாக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்காக இந்த செயலாக்க தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. செயலாக்க தணிக்கைக்கான நோக்கங்கள்:

- ◆ திட்ட வழிகாட்டுநெறிமுறைகள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிற நிதி விதிகளின்படி, நேரடி மானிய பரிமாற்றம் (Direct Benefit Transfer - DBT) மற்றும் மின்னணு தீர்வு அமைப்பின் (Electronic Clearance

<sup>2</sup> PMAY-G திட்டத்திற்கான இணைய அடிப்படையிலான, இடைநிலை, மின்னணு சேவை விநியோக தளம்.

<sup>3</sup> வீடுகளின் கட்டுமானத்தின் போது புவிசார் குறிப்பு மற்றும் நேரமுத்திரையிடப்பட்ட புகைப்படங்களைப் பிடிக்கும் மொபைல் செயலி.

System -ECS) மூலம் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் நிதி வழங்கப்பட்டதா?;

- ◆ திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளை அடையாளம் கண்டு தேர்வு செய்வதற்கு வெளிப்படையான மற்றும் போதுமான நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டதா?;
- ◆ மற்ற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைத்தல், பயனாளிகள் ஆதரவு சேவைகள் உட்பட இத்திட்டத்தின் அமலாக்கம் திறம்படவும், பயனுள்ளதாகவும் இருந்ததா? மற்றும்
- ◆ உள் கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பு திறம்பட மேற்கொள்ளப்பட்டதா?.

ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதற்காகும்.

#### 1.4 தணிக்கை அளவுகோல்கள்

செயலாக்க தணிக்கைக்கான அளவுகோல்களின் முக்கிய ஆதாரங்கள்:

- ◆ PMAY-G செயல்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்பு (PMAY-G வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்);
- ◆ மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS) மற்றும் தூய்மை பாரத இயக்கம்- ஊரகம் (SBM-G) ஒருங்கிணைப்புக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்;
- ◆ DBT செலுத்துதலுக்கான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் இந்திய அரசு (GoI) வழங்கிய DBT பற்றிய கையேடு;
- ◆ ஒப்பந்தச் சட்டம், 1998 மற்றும் விதிகள், 2000 மற்றும் இந்திய அரசாலும் (GoI) தமிழக அரசாலும் (GoTN) அவ்வப்போது வெளியிடப்படுகின்ற அரசு ஆணைகள், சுற்றறிக்கைகள், அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் அறிவிப்புகளின் வெளிப்படைத்தன்மை.

#### 1.5 தணிக்கையின் பரப்பு, முறைமை மற்றும் மாதிரிக்கான செயல்முறை

- ◆ இந்த செயலாக்க தணிக்கை, தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 2016 முதல் மார்ச் 2021 வரையிலான காலகட்டத்தில் PMAY-Gயின் செயல்பாட்டினை உள்ளடக்கியது.
- ◆ RD&PRI துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருடன் 14 டிசம்பர் 2020 அன்று நுழைவு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தணிக்கை நோக்கங்கள், பரப்பு மற்றும் முறைமை பற்றி விவரிக்கப்பட்டது. RD&PRI துறை செயலகம், ஊரக வளர்ச்சி இயக்ககம், எட்டு DRDAக்கள் மற்றும் 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள பதிவுகளின் ஆய்வின் மூலம் டிசம்பர் 2020 முதல் அக்டோபர் 2021 வரை தணிக்கை நடத்தப்பட்டது.
- ◆ தணிக்கை, தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்திடம் (MoRD) இருந்து ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவைப் பெற்று, PMAY-G

வழிகாட்டுநெறிமுறைகளுடன் இணங்குகிறதா என்று கண்டறிய தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தது. மேலும், தணிக்கைக் குழு 1,121 பயனாளிகளின் வீடுகளின் கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பை (Joint Physical Verification -JPV) ஊராட்சி ஒன்றிய அளவிலான அதிகாரிகளுடன் இணைந்து நடத்தியது. கட்டமைக்கப்பட்ட கருத்தாய்வுக் கேள்விகள் பயன்படுத்தி 917 பயனாளிகளிடம் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.

- ♦ தணிக்கை கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து விவாதிக்க 9 பிப்ரவரி 2022 அன்று RD&PRI துறையின் முதன்மைச் செயலாளருடன் நிறைவுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. நிறைவுக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் 21 மார்ச் 2022 அன்று அரசு வழங்கிய பதில் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டது.

தணிக்கை, எட்டு மாவட்டங்கள், 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் 91 கிராம ஊராட்சிகள் (VP) ஆகியவற்றை மாதிரிகளாகத் தேர்ந்தெடுத்து பதிவுகளின் விரிவான ஆய்வு, கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு (JPV) மற்றும் பயனாளிகள் கருத்தாய்வு ஆகியவற்றை நடத்துகிறது. பிராந்திய வாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை அட்டவணை 1.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் மாதிரி செயல்முறை இணைப்பு 1.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1.1: கள ஆய்விற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்

வ. எண்	பிராந்தியம் (மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை)	ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை (மொத்த ஒப்பளிப்புகளின் விழுக்காடு)	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள்
1	கிழக்கு (8)	1,56,043 (39 விழுக்காடு)	3	நாகப்பட்டினம், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் திருவாரூர்
2	வடக்கு (7)	1,64,886 (41 விழுக்காடு)	3	தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம்
3	தெற்கு (8)	41,943 (10 விழுக்காடு)	1	ராமநாதபுரம்
4	மேற்கு (8)	38,325 (10 விழுக்காடு)	1	ஈரோடு
	மொத்தம் (31)	4,01,197 (100 விழுக்காடு)	8	

## 1.6 முந்தைய தணிக்கைகள்

1996-2016ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட முந்தைய இந்திரா குடியிருப்பு திட்டம் (Indira Awas Yojana -IAY) கிராமப்புற வீட்டு வசதித் திட்டதின் அமலாக்கம் குறித்த செயலாக்க தணிக்கையை 2014ஆம் ஆண்டில், இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத் துறை தலைவர் (C&AG) மேற்கொண்டார். C&AGயின் தணிக்கை அறிக்கை, வீட்டுப் பற்றாக்குறையை மதிப்பிடாதது, பயனாளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லாமை,

ஒருங்கிணைப்பின்மை, கண்காணிப்புக்கான வழிமுறைகளில் குறைபாடுகள் போன்ற சிக்கல்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

இந்திய அரசு, PMAY-Gக்கான கட்டமைப்பை வடிவமைக்கும் போது, IAYஐ செயல்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகளை கருத்தில் கொண்டது. ஆயினும், IAYன் செயல்திறனைப் பாதித்த சில சிக்கல்கள் PMAY-Gயையும் தொடர்ந்து பாதிக்கின்றன என்பதை தற்போதைய தணிக்கை வெளிப்படுத்தியது.

## 1.7 ஏற்பு

இந்த செயலாக்க தணிக்கையை மேற்கொள்வதில் துறை மற்றும் தணிக்கை செய்யப்பட்ட அலுவலகங்களால் வழங்கப்பட்ட ஒத்துழைப்பு மற்றும் உதவியை தணிக்கை அங்கீகரிக்கிறது.

## 1.8 தணிக்கை கண்டுபிடிப்புகள்

தணிக்கை முடிவுகள் பின்வரும் அத்தியாயங்களின் கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

- ◆ அத்தியாயம் II : நிதி மேலாண்மை
- ◆ அத்தியாயம் III : திட்டமிடல்
- ◆ அத்தியாயம் IV : திட்ட அமலாக்கம்
- ◆ அத்தியாயம் V : கண்காணிப்பு, உள் கட்டுப்பாடு மற்றும் குறைகள் நிவர்த்தி செய்தல்

அத்தியாயம் II  
நிதி மேலாண்மை



#### 2.1 PMAY-Gன் கீழ் வழங்கப்படும் உதவிகள்

PMAY-G பயனாளிகள் குறைந்தபட்சம் 269 சதுர அடி பரப்பளவில் ஒரு நிரந்தர<sup>1</sup> (pucca) வீட்டைக் கட்டுவதற்கு சமவெளிப் பகுதிகளில் உள்ள வீட்டுக்கு ₹ 1.20 இலட்சமும், மலைப்பாங்கான மற்றும் கடினமான பகுதிகளில்<sup>2</sup> ₹ 1.30 இலட்சமும் மானியமாகப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். இந்திய அரசு (GoI) மற்றும் தமிழக அரசு (GoTN) முறையே 60:40 என்ற விகிதத்தில் பயனாளிக்கு வழங்க வேண்டிய மானியத்தை பகிர்ந்து கொள்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஒப்பளிக்குப்பட்ட வருடாந்திர செயல்திட்டத்தின் (Annual Action Plan - AAP) அடிப்படையில், GoI தனது பங்கை GoTNக்கு இரண்டு தவணைகளில் வழங்குகிறது. மேலும் GoTN, இந்திய அரசின் (GoI) பங்கையும் அதன் சொந்த பங்கையும் பட்ஜெட் மூலம் இரண்டு தவணைகளில், DRDயினால் பராமரிக்கப்படும் சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் வழங்குகிறது. இது மாநில மூலக் கணக்கு (State Nodal Account - SNA) என குறிப்பிடப்படும். SNA, ஆவாஸ்சாஃப்ட் மற்றும் பொது நிதி மேலாண்மை அமைப்புடன் (Public Finance Management System - PFMS) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் நிதி பரிமாற்ற ஆணை (Fund Transfer Order - FTO) மூலம் மின்னணு முறையில் இயக்கப்படுகிறது.

பயனாளிகளுக்கு உரிய உதவித்தொகை நேரடியாக BDOக்களால் SNAயிலிருந்து FTOக்களாக நான்கு தவணைகளில் முறையே, ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் முதல் தவணையும், பீடம் நிலை (plinth level) வரை கட்டுமானம் முடிந்தவுடன் இரண்டாவது தவணையும், கூரை வார்ப்பு நிலை வரை முடிந்தவுடன் மூன்றாவது தவணையும் மற்றும் வீடு கட்டி முடித்தவுடன் இறுதி தவணையும் வழங்கப்படுகிறது.

திட்டத்தின் கீழ் சமவெளிப் பகுதிகளில் வீடு ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் ₹ 1.20 இலட்சமும், மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் வழங்கப்படும் ₹ 1.30 இலட்சமும், வலுவூட்டப்பட்ட சிமென்ட் கான்கிரீட் (Reinforced Cement Concrete - RCC) கூரையை உள்ளடக்கியதாக இல்லை. எனவே, RCC கூரையை வழங்கும் நோக்கில், 2016-17ஆம் ஆண்டிலிருந்து அனைத்து PMAY-G பயனாளிகளுக்கும் ₹ 50,000 கூடுதல் மானியமாக தனது நிதியிலிருந்து வழங்குகிறது. மேலும், 2020 டிசம்பரில், 2,57,925 முழுமையடையாத வீடுகளுக்கு ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சமாக ₹ 70,000 விகிதம் ஒருமுறை கூடுதல் மானியத்தை GoTN அனுமதித்தது. இரண்டு நிதிகளும் SNAக்கு வெளியே RCC கூரை செலவுக் கணக்கில் வைக்கப்பட்டு, DRDAகள் மூலம் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இந்த உதவிகள் BDOக்களால் மின்னணு

<sup>1</sup> தட்பவெப்ப நிலைகள் உள்ளிட்ட இயற்கையின் தாக்கத்தால் ஏற்படும் இயல்பான தேய்மானம் போன்றவற்றை நியாயமான பராமரிப்புடன் குறைந்தபட்சம் 30 ஆண்டுகளுக்காவது தாங்கும் திறன் கொண்ட வீடு.

<sup>2</sup> கடினமான பகுதிகள்: பொருட்கள் குறைவாக கிடைப்பது, மோசமான சாலை இணைப்பு போன்ற காரணங்களால், கட்டுமானச் செலவு அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகள் மற்றும் மாநில அரசுகளால் வகைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள்.

அனுமதி அமைப்பு (Electronic Clearance System - ECS) மூலம் சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

திட்ட நிதியில், நான்கு விழுக்காடு வரை திட்டத்தை நிர்வகிப்பதற்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்; இதில் 0.5 விழுக்காட்டினை மாநில அளவில் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் 3.5 விழுக்காடு மாவட்டங்களுக்கு, அவற்றின் இலக்குகளின் விகிதத்தில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மாவட்டம் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியம் (VPகள் உட்பட) நிலைகளுக்கு முறையே 2 விழுக்காடு மற்றும் 1.5 விழுக்காடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. திட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி, இந்த நிதியானது, பணியாளர்களை பணியமர்த்துவதற்கான செலவுகள், பயனாளிகளுக்கான வாழ்விடம் மற்றும் வீடு குறித்தான விழிப்புணர்வு அறிவுறுத்தும் நடவடிக்கைகள், முன்மாதிரி வீடுகளின் கட்டுமானம், சமூக தணிக்கை, பணியாளர் பயிற்சி, கொத்தனார் பயிற்சி உள்ளிட்ட திட்ட செலவினங்களுடன் சேர்த்து மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் திட்ட மேலாண்மை அலகு (Programme Management Unit - PMU) அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். வழங்கப்பட்ட நிர்வாக நிதியும், திட்டநிதியும் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்பட வேண்டும். செப்டம்பர் 2019 முதல் திட்ட நிதியுடன் நிர்வாக நிதியும் SNAல் பராமரிக்கப்படுகிறது. வழிகாட்டுதல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனுமதிக்கப்பட்ட தலைப்புகளுக்குள் மட்டுமே இது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

## 2.2 இந்திய அரசிடமிருந்து தகுதியான மானியம் பெற இயலாமை

திட்ட வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் GoIன் பொது நிதி விதிகளின்படி, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட AAP, பயன்பாட்டுச் சான்றிதழ், தணிக்கைச் சான்றிதழ் மற்றும் திட்ட முன்னேற்ற நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாநிலத்திற்கு மத்திய மத்திய அரசின் நிதி உதவி அளிக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை 2.1ல் விவரித்துள்ளபடி தமிழக அரசு (GoTN), மத்திய அரசிடமிருந்து (GoI) உரிய மானியங்களை முழுமையாகப் பெறவில்லை என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது.

அட்டவணை 2.1 : மத்திய அரசு (GoI) மற்றும் தமிழக அரசு (GoTN) வழங்கும் மானியங்கள் பற்றிய விவரங்கள்

(₹கோடியில்)

ஆண்டு	இலக்கு (வீடுகளின் எண்ணிக்கை)	ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட மானியத்தின் பங்கு			உண்மையில் பெறப்பட்ட நிதி			குறைவாக பெறப்பட்ட இந்திய அரசின் பங்கு
		இந்திய அரசு (60 விழுக்காடு)	தமிழக அரசு (40 விழுக்காடு)	மொத்தம்	இந்திய அரசு	தமிழக அரசு	மொத்தம்	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)-(6)
2016-17	1,76,338	1,269.63	846.42	2,116.05	1,269.63	846.42	2,116.05	0
2017-18	1,30,214	937.54	625.03	1,562.57	937.54	625.03	1,562.57	0
2018-19	21,000	151.20	100.80	252.00	75.60	50.40	126.00	75.60
2019-20	2,00,000	1,440.00	960.00	2,400.00	0	0	0	1,440.00
2020-21		இல்லை						
மொத்தம்	5,27,552	3,798.37	2,532.25	6,330.62	2,282.77	1,521.85	3,804.62	1,515.60

(ஆதாரம்: RD மற்றும் PRI துறையின் இயக்ககத்தின் தரவு)



பெறப்பட வேண்டிய தொகையான ₹ 3,798.37 கோடியில், அக்டோபர் 2021 நிலவரப்படி, ₹ 2,282.77 கோடி (60 விழுக்காடு) மட்டுமே மாநிலத்திற்குக் கிடைத்தது. இதைப்போன்று, தமிழக அரசின் (GoTN) முன்மொழிவானது பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் இல்லாததால், 2018-19ஆம் ஆண்டிற்கான இரண்டாவது தவணை மற்றும் 2019-20க்கான தவணைகளை மத்திய அரசு (GoI) வழங்கவில்லை என்று தணிக்கை கண்டறிந்துள்ளது. பின்வரும் காரணங்களுக்காக மீண்டும் முன்மொழிவு நிராகரிக்கப்பட்டது:

- ◆ வழங்கப்பட்ட நிதியில் 75 விழுக்காடு கட்டாயமாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியதற்கு எதிராக, ஜூலை 2021ல் தமிழக அரசு (GoTN) 70.89 விழுக்காட்டை மட்டுமே செலவிட்டது.
- ◆ 2018-19ஆம் ஆண்டில், முதல் தவணைக்கான FTOகள் உருவாக்குதலில் இலக்கிடப்பட்ட 100 விழுக்காட்டிற்கு எதிராக 94 விழுக்காடு மட்டுமே முடிக்கப்பட்டது. முந்தைய ஆண்டில் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடுகளில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 80 விழுக்காட்டிற்கு எதிராக 73 விழுக்காடு மட்டுமே முடிக்கப்பட்டன.
- ◆ வீட்டுவசதி மற்றும் நிர்வாக நிதிக்கான தனி ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை அறிக்கையை தமிழக அரசு (GoTN) வழங்கவில்லை.
- ◆ வழிகாட்டுதல்களின்படி, SC/STக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கான 60 விழுக்காட்டை விட, அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கும் அதன் நிறைவேறுதலும் குறைவாக இருந்தன.

இந்த நிதி நெருக்கடியின் விளைவாக, பயனாளிகளுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான FTOகளை துறையால் சரியான நேரத்தில் உருவாக்க முடியவில்லை, மேலும் RCC கூரை செலவுக் கணக்கிலிருந்து ₹ 45 கோடி தற்காலிகமாக (மார்ச் 2021) வேறு செலவினங்களுக்கு மடை மாற்றம் (diversion) செய்யப்பட்டது.

இவ்வாறு, இலக்குகளை அடைவதில் தாமதம், தணிக்கை அறிக்கைகளை சமர்ப்பிப்பதில் தாமதம் மற்றும் SC/ST பிரிவினருக்கான 60 விழுக்காடு இலக்கிற்காக திட்டமிடுதலில் உள்ள குறைபாடுகள் ஆகியவற்றால் ₹ 1,515.60 கோடி GoI உதவித்தொகை கிடைக்காமல் போனது.

மத்திய அரசின் (GoI) பங்கைப் பெறுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). GoTN FTOக்களை வழங்குவதற்கான நிதியை கூரை செலவு நிதியிலிருந்து எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தது. இதன் காரணமாக ஏற்கனவே திட்டத்தின் செயல்பாடு வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருந்ததை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

### 2.3 மாநில மூலக் கணக்கைப் பராமரிப்பதில் உள்ள குறைபாடுகள்

பயனாளிகளுக்கு அலகு செலவு உதவிக்காக மத்திய அரசு (GoI) மற்றும் தமிழக அரசிடமிருந்து (GoTN) பெறப்பட்ட அனைத்து மானியங்களும், திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து கொடுப்பனவுகளும் SNA மூலமே செலுத்தப்படுகின்றன. பண ஏடு மற்றும் SNA தொடர்பான பிற பதிவுகளின் மதிப்பாய்வில், தணிக்கை பின்வரும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்தது:

(i) மார்ச் 2019 வரையிலான காலப்பகுதிக்கான பண ஏடு (Cash Book) தணிக்கைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. பண ஏட்டின் நகலை மட்டுமே துறையானது தணிக்கைக்கு வழங்கியது. அதில், அனுமதிக்கப்படாத சமீபத்திய உள்ளீடுகள் கண்டறியப்பட்டன.

(ii) மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பயனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக SNA பராமரிக்கப்படுகிறது. மூல வங்கியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் கணக்கு வைக்கும் இந்த முக்கிய செயல்பாடானது போதுமான பணியாளர்கள் இல்லாமல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஆவாஸ்சாஃப்ட்/PFMSல் உள்ள அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளையும் தனித்தனியாகப் பதிவு செய்வதற்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு மாதமும், வங்கி அறிக்கையிலிருந்து (Bank Statement) ஒவ்வொரு பண வரவு மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்கான தலா ஒரு ஒருங்கிணைந்த மொத்த பதிவு மட்டுமே பண ஏட்டில் செய்யப்பட்டது.

(iii) வங்கி அறிக்கையே பண ஏட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டதால், ஒவ்வொரு மாதமும் வங்கி சமரசம் (Bank Reconciliation) 'இல்லை' என்று அளிக்கப்பட்டது.

(iv) SNA வங்கி அறிக்கையின் (Bank statement) தணிக்கை ஆய்வின்படி, வங்கி அறிக்கைகளில் தோன்றும் அடையாளம் காணப்படாத வரவுகள் மற்றும் பற்றுகள் DRDயால் சமரசம் செய்யப்பட்டு பதிவேற்றப்படவில்லை.

பண ஏட்டை முறையற்ற முறையில் பராமரித்தல் மற்றும் வங்கிக் கணக்கை சமரசம் செய்யாமை ஆகியவை கடுமையான குறைபாடுகளாகும், இது நிதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல் உட்பட பலதரப்பட்ட ஆபத்தான காரியங்களுக்கு நிதி நிர்வாகத்தை தடம் மாறச்செய்யும்.

அடுத்த நிதியாண்டு முதல் PMAY-Gக்காக தனி கணக்குப் பிரிவு உருவாக்கப்படும் என்று அரசு (GoTN) பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). போதுமான தகவல் தொழில்நுட்ப (IT) காப்புப் பிரதியுடன் கூடிய கணக்குப் பிரிவை நிறுவுவதற்கு நிர்வாக நிதி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், நேர்மையான நிதி நிர்வாகத்திற்கு அது அதிக உத்தரவாதமளிக்கும் என்று தணிக்கை கருதுகிறது.

## 2.4 நிர்வாக நிதியின் முறையற்ற பயன்பாடு

2016-21 ஆம் ஆண்டில், இந்தத் திட்டத்தை நிர்வகிப்பதற்குப் பயன்படுத்த உரிய நிதி உதவியான ₹ 253.22 கோடிக்கு எதிராக, மத்திய அரசு (GoI) மற்றும் தமிழக அரசு (GoTN) ஆகியவை DRDஆல் பராமரிக்கப்படும் நிர்வாக நிதிக்காக ₹ 152.18 கோடி (60 விழுக்காடு) மட்டுமே அளித்தது. இதில், ₹ 101.41 கோடியை DRD மாவட்டங்களுக்கு அளித்தது. இருப்பினும், மாவட்டங்கள், செலவழிக்கப்படாத ₹ 61.64 கோடியை திருப்பி அளித்தன.

நிர்வாக நிதியின் பயன்பாடு பற்றிய ஆய்வு பின்வருவனவற்றை வெளிப்படுத்தியது:

- ◆ ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி அமர்த்துதல், விளம்பரம், கூட்டங்கள், பயிற்சிகள் போன்ற 13 அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு நிர்வாகநிதி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அக்டோபர் 2021 வரை, நிர்வாக நிதியில் 40 விழுக்காடு பெறப்படவில்லை மற்றும் பெறப்பட்ட பணமும் கூட முழுமையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை. இதனால்,

அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்ட முறையில் மேற்கொள்ள இயலவில்லை.

- ◆ DRD நிர்வாகச் செலவுகளின் கீழ் ₹ 3.95 கோடி செலவழித்துள்ளது. இதில், ₹ 2.18 கோடி (55 விழுக்காடு) மதிப்பிலான செலவு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என தணிக்கை கண்டறிந்தது. ஏனெனில், அவை பின்வரும் PMAY-G திட்ட தொடர்பு அல்லாத செயல்பாடுகளுக்கு செலுத்தப்பட்டது.
- ◆ திட்ட அமலாக்கத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் விளம்பரத்திற்காக ₹ 1.95 கோடி 2021ல் செலவிடப்பட்டது. மேற்கூறிய விளம்பரமானது, திட்டத்தின் தகவல், கல்வி மற்றும் தொடர்பாடல் (Information, Education and Communication - IEC) நடவடிக்கையாக தகுதி பெறவில்லை என்று தணிக்கைப் பகுப்பாய்வில் கண்டறியப்பட்டது. ஏனெனில், இதில் PMAY-G பற்றிய குறிப்பு எதுவும் இல்லை.
- ◆ சென்னையில் சுற்றுலா மற்றும் தொழில்துறை கண்காட்சியில் விற்பனையகங்களுக்கான செலவுகள் (₹ 12.98 இலட்சம்), துறையின் குடிமக்கள் சாசனம் தயாரித்தலுக்கான செலவுகள் (₹ 5.46 இலட்சம்) போன்ற PMAY-G உடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாத செலவினங்கள் PMAY-G நிர்வாக நிதியின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டன.
- ◆ தொடர்பற்ற தலைப்புகளில் விருது விநியோகங்களை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக (12 நாளிதழ்களில்) விளம்பரக் கட்டணமாக, PMAY-G நிர்வாக நிதிக் கணக்கிலிருந்து “எக்ஸலென்ட் 2 பப்ளிசிட்டிகள், சென்னை” க்கு ₹ 0.52 கோடி அளிக்கப்பட்டது.
- ◆ DRDAக்கள் செலவிட்ட ₹ 0.39 கோடியில் மற்ற திட்டங்களுக்கான செலவுகள் (₹ 0.31கோடி) மற்றும் அதன் தொடர்புடைய விளம்பர செலவுகள் (₹ 0.04 கோடி) ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும், நான்கு மாதிரி மாவட்டங்களில்<sup>3</sup> ஒவ்வொன்றும் ₹ 10 இலட்சத்துக்கு மேலாக மொத்தம் ₹ 4.43 கோடிக்கு, தமிழ்நாடு ஒப்பந்தங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை விதிகள், 2000-க்கு புறம்பாக 11 கொள்முதல்கள் செய்யப்பட்டன. இவற்றின் விவரங்கள் இணைப்பு 2.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதைப்போன்று, இணைப்பு 2.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஒன்பது நேர்வுகளில், திறந்த ஒப்பந்த செயல்முறையைத் (open tender) தவிர்க்க, ஒப்பந்தத்தில கோரப்படும் அளவினைப் பிரித்து, மொத்தம் ₹ 1.98 கோடிக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.

நிர்வாக நிதியைப் பயன்படுத்துவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகத்திற்குத் தேவையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படும் என்றும், சரியான நடவடிக்கை எடுக்க விரிவான விசாரணையைத் தொடங்க உள்ளதாகவும் GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). சம்மந்தபடாத விளம்பரங்களை வெளியிடுவதற்காகத் தவறாகப் பயன்படுத்திய நிதியைக் குறித்து பதிலில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

<sup>3</sup> தர்மபுரி, நாகப்பட்டினம், திருவண்ணாமலை மற்றும் திருவாரூர்.

## 2.5 RCC கூரை செலவு நிதி செலவு செய்யப்படாமல்

2016-18 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான RCC கூரை விலையை பயனாளிகளுக்கு வழங்குவதற்காக, மாவட்டங்கள் மூலம் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 3.06 இலட்சம் பயனாளிகளுக்கு ₹ 1,532 கோடியை DRD வழங்கியது. 2018-20ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசின் (GoI) மானியம் கிடைக்காத காரணத்தால், அந்த ஆண்டுகளுக்கான ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கான RCC கூரைச் செலவை தமிழக அரசு (GoTN) வழங்கவில்லை. RCC கூரை செலவு உதவியானது SNA/DBT உடன் ஒருங்கிணைக்கப்படாமல் ECS முறையில் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

கூரை செலவுக்கான தமிழக அரசு மானியத்தின் வரவு மற்றும் பயன்பாடு பற்றிய ஆய்வு பின்வருவனவற்றை வெளிப்படுத்தியது:

- ◆ 2018-21ல் 18 மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வைப்பில் இருந்த வருடாந்திர சராசரி இறுதி நிலுவைகள் ₹ 17.40 கோடியாக (இணைப்பு 2.3) இருந்தது. இது ஒரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு சராசரியாக ₹ 0.97 கோடியாகும். மேற்கூறிய கணக்கீட்டின் அடிப்படையில், அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களும் வைத்திருக்கும் வருடாந்திர சராசரி இருப்பு தொகை ₹ 376.36 கோடியாக (388 x ₹ 0.97 கோடி) இருக்கும் என்று தணிக்கை மதிப்பிட்டுள்ளது. SNA போன்று, RCC கணக்கிற்கு DBTயை செயல்படுத்தியிருந்தால், இந்த நிதியை துறையால் சிறப்பாக நிர்வகிக்க இயன்றிருக்கலாம்.
- ◆ தமிழக அரசின் (GoTN) தற்போதைய உத்தரவுகளின்படி, நான்காவது தவணையுடன் பயனாளிகளுக்கு ₹ 50,000 கூரை விலை உதவி வழங்கப்பட வேண்டும். அட்டவணை 2.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 18ல், 23,815 வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருந்தாலும், வழங்கப்பட்ட பொருளின் விலையை குறைத்த பின் உள்ள RCC கூரையின் மீதத் தொகை, 18,892 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை.

அட்டவணை 2.2: RCC கூரை செலவு நிலுவையை செலுத்தாத விவரங்கள்

மாவட்டம்	மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் எண்ணிக்கை	முடிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை	RCC கூரை செலவு மீதம் செலுத்தப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை	RCC கூரை செலவு மீதம் செலுத்த வேண்டிய வீடுகளின் எண்ணிக்கை
தருமபுரி	2	3,336	772	2,564
ஈரோடு	2	1,100	1,100	0
நாகப்பட்டினம்	3	4,942	345	4,597
ராமநாதபுரம்	2	2,076	60	2,016
திருச்சிராப்பள்ளி	2	1,805	1,345	460
திருவண்ணாமலை	2	2,190	1,005	1,185
திருவாரூர்	2	3,125	46	3,079
விழுப்புரம்	3	5,241	250	4,991
மொத்தம்	18	23,815	4,923	18,892

(ஆதாரம்: மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்/மாவட்டங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தரவு)

சிமென்ட், எஃகு போன்றவற்றை வழங்கியதற்காக பயனாளிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட வேண்டிய தொகையை சரிசெய்வதில் (Reconciliation) தாமதம் ஏற்பட்டதால், ஊராட்சி ஒன்றிய அளவிலான அலுவலர்கள், பயனாளிகளுக்கு உரிய உதவியை வழங்கவில்லை என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது. பயனாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் பணம் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, இது போன்ற இன்னல்கள் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்படுவதாக GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022) பத்தி 4.2.2ல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கூரை அமைப்பதின் செலவை உரிய நேரத்தில் வழங்காதது வீடுகளை கட்டுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான காரணிகளில் ஒன்று என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது.

**2.6 கூடுதல் கூரை மானியத்தின் அதிகப்படியான வெளியீடு மற்றும் தவறான வகைப்பாடு**

2020 டிசம்பரில், பல்வேறு கட்டங்களில் வீடுகள் கட்டுமானம் முழுமையடையாமல் இருந்த 2,57,925 பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் கூரை மானியமாக ₹ 1,805.48 கோடியை தமிழக அரசு (GoTN) அனுமதித்தது. ஒரு பயனாளிக்கான மானியம் கட்டுமானத்தின் நிலையைப் பொறுத்தது, வீட்டிற்கு ₹ 70,000 வரை வழங்கப்படக்கூடும்.

கட்டுமானத்தின் நிலையைப் பொறுத்து, கூடுதலான மானியத் தொகுதி, வீட்டிற்கு ₹ 10,000 முதல் ₹ 70,000 வரை இருந்தபோதும், அனைத்து முழுமையற்ற வீடுகளுக்கும் ₹ 70,000 (GoTN) அனுமதியளித்தது கண்டறியப்பட்டது. இது அட்டவணை 2.3ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி ₹ 294.46 கோடி கூடுதலாக அளிக்க வழிவகுத்தது.

அட்டவணை 2.3: அதிகப்படியான நிதி அனுமதியின் விவரம்

கட்டுமானத்தின் நிலை	முழுமையடையாத வீடுகளின் எண்ணிக்கை	GO படி வீட்டிற்கு ₹ 70,000 வீதம் வழங்கப்பட்ட தொகை	ஜனவரி 8, 2021 தேதியிட்ட DRD செயல்முறை		
			உரிய கூடுதல் உதவி (₹)	கட்டுமானத்தின் நிலை அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டிய தொகை (₹ கோடியில்)	அதிகப்படியாக அரசு விடுவித்த தொகை (₹ கோடியில்)
அடித்தளமட்டத்தின் கீழே	1,42,081	994.57	70,000	994.57	0
அடித்தளநிலை	63,741	446.19	55,000	350.58	95.61
வாயில் விட்டம் (லின்டெல்) நிலை	35,086	245.60	40,000	140.34	105.26
கூரை வார்ப்பு நிலை	17,017	119.12	15,000	25.53	93.59
<b>மொத்தம்</b>	<b>2,57,925</b>	<b>1,805.48</b>		<b>1,511.02</b>	<b>294.46</b>

(ஆதாரம்: DRD மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் PRI துறையின் தரவு)

அதிகப்படியாக விடுவிக்கப்பட்ட மானியமனது உடனடித் தேவையில்லாமல் அரசுக் கணக்கிற்கு வெளியே, வங்கிகளில் வைக்கப்பட்டிருப்பது தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டது. வீட்டை முடிக்கப் போராடும் பயனாளிகளுக்கு உதவும் நோக்கில் கூடுதல் நிதி வழங்கப்பட்டதற்காக GoTN பதிலளித்து (மார்ச் 2022).

கூடுதல் நிதியை திட்ட உரிமைக்கு மேல் வழங்குவதின் GoTNன் கொள்கையை கேள்விக்குட்படுத்தாமல், உதவித் தொகை கணக்கீடு உண்மையான தேவையின் அடிப்படையில் இல்லை என்பதை தணிக்கை வலியுறுத்துகிறது.

மேலும், GoTNலிருந்து பெறப்பட்ட ₹ 1,805.48 கோடியில், ₹ 649.56 கோடி RCC கூரைச் செலவு என தவறாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

RCC கூரை மானியத்திற்கென ஒரு தனிப்பட்ட கணக்குத் தலைப்பு ஒதுக்கப்பட்டு, தனிப்பட்ட SNAவும் பராமரிக்கப்பட நிதித் துறையிடம் கோரப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). முறையான நிதி நிர்வாகத்திற்கு ஒரு பயனுள்ள கணக்கியல் அமைப்பு அவசியம் என்று தணிக்கை கருதுகிறது.

## 2.7 திட்ட நிதியை கிராம ஊராட்சி கணக்குகளுக்கு மாற்றுதல்


வானூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், BDOவின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் (பிப்ரவரி 2018 முதல் அக்டோபர் 2020 வரை), சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள், 477 பயனாளிகளின் முதல் தவணையாக ₹ 1.24 கோடியை ஊராட்சி ஒன்றிய/VP திட்டக் கணக்குகளுக்கு மாற்றியது. பின்னர், மேற்பார்வையாளர்/ஊராட்சி செயலாளரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் பயனாளிகளுக்கு ஒவ்வொரு பயனாளியைப் பொறுத்து தவணைகள் வழங்கப்பட்டன.

225 பயனாளிகளுக்கு ₹ 58.57 இலட்சம் வழங்கப்பட்ட பிறகு, 252 பயனாளிகளுக்கு உரிய மீதத் தொகையான ₹ 64.95 இலட்சம் ஊராட்சி ஒன்றிய/VPகணக்குகளிலேயே வைக்கப்பட்டது (செப்டம்பர் 2021).

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளை மீற வேண்டாம் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் BDOக்கு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியுள்ளது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). திட்ட நிதியை ஊராட்சி கணக்கிற்கு மாற்றுவது, அனைத்து நிலைகளிலும், திட்ட செயல்படுத்துதலில் கண்காணிப்பு இல்லாமல் போகும் அபாயம் நிறைந்ததாக இருப்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

## 2.8 பயனாளிகளுக்குத் தவணைகளை வழங்குதல்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, முதல் தவணையானது ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் வழங்கப்படவேண்டும். இருப்பினும், முதல் தவணை வழங்கப்படவேண்டிய, 4,19,279 நபர்களில், 3,25,427 பேருக்கு முதல் தவணை தாமதமாக வழங்கப்பட்டது (விளக்கப்படம் 2.1).



(ஆதாரம்: MoRD ஆல் வழங்கப்பட்ட ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவு)

89,362 பயனாளிகளுக்கு முதல் தவணைத் தொகையான ₹ 232.60 கோடி வழங்கப்படவில்லை. 2019-20ஆம் ஆண்டில் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடுகளில், 84,955 பேருக்கு உதவி தொகை வழங்கப்படாத நிலையில், 2016-17 முதல் 2018-19 ஆம் ஆண்டுகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட 4,407 வீடுகளுக்கும் முதல் தவணை இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. இது பயனாளிகளுக்கு, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உரிய பலன்களை மறுப்பதாக உள்ளது.

GoI நிதியைப் பெற்ற பிறகு தவணைகள் வழங்கப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). பத்தி 4.2.1ல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, சரியான நேரத்தில் தவணைகளை வழங்காதது, வீடுகளை முடிக்காமல் இருப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

## 2.9 கவனத்திற்குரிய பிற குறிப்புகள்

### 2.9.1 தொழிலாளர் நல நிதியை அங்கீகாரமில்லாமல் திரும்பப் பெறுதல்

செப்டம்பர் 2010ல் வெளியிடப்பட்ட GOன் படி, வீடுகள் கட்டும் பணியில் பயனாளிகளே ஈடுபட்டு வருவதால், IAY, ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்ப்புற புதுப்பித்தல் பணித் திட்டங்களில் இருப்பது போல், தொழிலாளர் நல நிதி (LWF), கட்டிட உரிமக் கட்டணம் போன்றவற்றை ஒருங்கிணைந்த வீட்டுவசதி மற்றும் குடிசைப்பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் பயனாளிகளிடமிருந்து பிடித்தம் செய்தல்கூடாது. PMAY-Gன் கீழ் பயனாளிகளுக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணத்திலிருந்து LWF-ஐ பிடித்தம் செய்வது வழிகாட்டுநெறிமுறைகளில் (Guidelines) குறிப்பிடப்படவில்லை. மேலும், DRD/DRDAக்களிடமிருந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.

இருப்பினும், 18 மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் நான்கில், PMAY-G திட்டத்தின் 1,925 பயனாளிகளிடமிருந்து ₹ 1700/- வீதம் ₹ 32.73 இலட்சம் LWF-க்காகப் பிடித்தம் செய்யப்பட்டது. இது ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும்

கொடுக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகையின் ஒரு விழுக்காடு ஆகும் (அட்டவணை 2.4).

அட்டவணை 2.4: பயனாளிகளின் RCC கூரை செலவு மானியத்திலிருந்து LWF பிடிப்பு விவரங்கள்

ஊராட்சி ஒன்றியம்	பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	பயனாளிகளிடம் பிடிக்கப்பட்ட தொகை (₹)	LW வாரியத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட தொகை (₹)
பவானி	612	10,40,400	3,14,500
ஹூரூர்	639	10,86,300	10,86,300
காரிமங்கலம்	233	3,96,100	0
மொடக்குறிச்சி	441	7,49,700	7,49,700
<b>மொத்தம்</b>	<b>1,925</b>	<b>32,72,500</b>	<b>21,50,500</b>

(ஆதாரம்: மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு)

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள் தாங்களாகவே வீடுகள் கட்ட வேண்டும் என்பதால், பயனாளிகளுக்குச் செலுத்தப்படும் தொகையில் இருந்து LWF கழிப்பது அனுமதிக்கப்படவில்லை மற்றும் அரசாங்கத்தின் எந்த உத்தரவுகளாலும் இச்செயல் ஆதரிக்கப்படவும் இல்லை.

பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையை பயனாளிகளுக்குத் திருப்பித் தருமாறு BDOகளுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

### 2.9.2 பயனாளியின் வங்கிக் கணக்குகளில் உதவித் தொகையை நேரடியாக வழங்குகையில் வங்கிகளுக்கு விடுக்கப்படும் அனுமதிக்கப்படாத கோரிக்கைகள்

மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 18ல், 11 ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலுள்ள 2,350 பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வழங்கப்பட்ட முதலாவது தவணையை தற்காலிகமாக நிறுத்துமாறு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர்களால் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர்கள் பணத்தை விடுவிக்க கோரிக்கைகள் வழங்கிய பிறகே பயனாளிகள் தங்கள் பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். விவரங்கள் அட்டவணை 2.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 2.5 : தவணை செலுத்துவதை நிறுத்துமாறு வங்கிகளுக்கு BDOகள் விடுத்த கோரிக்கைகளின் விவரங்கள்

தவணை	பயனாளிகள் பணம் எடுப்பதை நிறுத்தும் கோரிக்கைகள்	பயனாளிகளுக்கு பண விடுவிப்பு கோரிக்கை	அதிகபட்ச நாட்கள்	குறைந்தபட்ச நாட்கள்
I	2,350	201	1,400	4
II முதல் IVவரை	499	14	119	23

(ஆதாரம்: மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு)



பயனாளிகள் தங்கள் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பதை நிறுத்தும் கோரிக்கைகளுக்கான காரணங்களும் அதைத்தொடர்ந்து அளிக்கப்படும் வழங்குதல் கோரிக்கைகளுக்கான காரணங்களும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இந்தத் தவணைகள் வழங்கலை நிறுத்துவதில் எந்த நியாயமும் இல்லை. ஏனெனில், மேற்பார்வையாளர்கள் வீட்டை ஆய்வு செய்யும் போதே, உரிமைகோரலின் உண்மைத்தன்மை உறுதி செய்யப்பட்டது. பணம் செலுத்துவதை நிறுத்துவதற்கான அங்கீகரிக்கப்படாத கோரிக்கையைத் தவிர்க்க கடுமையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டதாக GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). இத்தகைய நடைமுறைகள், வெளிப்படாத தன்மையை பாதிக்கும் என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது, எனவே, சரிபார்க்கப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் பணம் வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய, துறையின் உள் கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகளை வலுப்படுத்த வேண்டுவது அவசியமாக உள்ளது.

### 2.10 முடிவுரை

வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படுவதில் இலக்கினை அடைய தாமதம், SC/ST பயனாளிகளின் இலக்கை எட்டாதது மற்றும் பயனாளிகளுக்கு முதல் தவணையை கூட வழங்காதது போன்ற காரணங்களால், மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, ₹ 1,515.60 கோடி மத்திய உதவி பெறப்படாமல் போனது. RCC கூரை செலவு உதவிக்கான நிதியை வழங்காதது மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் முடிக்கப்பட்ட 23,815 வீடுகளில் 18,892 பயனாளிகளுக்கு (79 விழுக்காடு) நிதிச் சமையை ஏற்படுத்தியது. கூடுதல் செலவின உதவிக்காக ₹ 294.46 கோடியை கூடுதலாக வழங்குதல், கூரைக் கணக்கிலிருந்து ₹ 45 கோடியை மாற்றுதல், கணக்குகள் பராமரிப்பில் உள்ள குறைபாடுகள் மற்றும் நிர்வாக நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை நிதி நிர்வாகத்தை பாதித்த மற்ற சிக்கல்களாகும். திட்ட நிர்வாகத்திற்கான பணியாளர்களை பெருக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவேண்டிய நிர்வாக நிதி, அதற்குப் பதிலாக தகுதியற்ற மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயல்களுக்குச் செலவிடப்பட்டது.

### 2.11 பரிந்துரைகள்

- ◆ மத்திய உதவியை உரிய நேரத்தில் வெளியிடுவதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை GoTN கடைபிடிக்க வேண்டும்.
- ◆ நிர்வாக நிதியானது PMUக்கு கூடுதல் பணியாளர்களை பணியமர்த்துதல், பயிற்சி, திட்டத்தை மேம்படுத்துதற்கான செயல்களை அதிகரிப்பது போன்ற தகுதியான நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- ◆ SNA பண ஏடு முறையாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். அனைத்து FTO உள்ளீடுகளும் தினசரி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மற்றும் பணஏடு நிலுவைகள் வங்கி அறிக்கைகளுடன் அவ்வப்போது சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

அத்தியாயம் III  
திட்டமிடல்



## அத்தியாயம் III

### திட்டமிடல்

#### 3.1 வருடாந்திர செயல் திட்டம் (Annual Action Plan – AAP)

மாநிலத்திற்கான AAP ஆனது, முன்னுரிமை குடும்பங்களுக்கு வீடுகள் வழங்குவதை நிறைவேற்றிட, கையாளப்பட வேண்டிய உத்தியைக் கோட்டுக்காட்டும் மாவட்ட வாரியான திட்டங்களை உள்ளடக்கியது. இத்திட்டம், கொத்தனார் பயிற்சித்திட்டம், கட்டுமானப் பொருட்களுக்கான ஆதாரங்கள், பயனாளிகளுக்கான கடன் வழங்குதல், பலதரப்பட்ட வீட்டு வகைகளின் மேம்பாடு மற்றும் விநியோகத் திட்டம், பயனாளிகளுக்கு திட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்/பயிற்சிகூடங்கள் (Work Shop) மற்றும் பிற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைதல் மூலம் பயனாளிகளுக்கு கிடைக்கக் கூடிய அனைத்து பலன்கள், ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

AAPல் உள்ள குறைபாடுகள் பின்வரும் பத்திகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

##### 3.1.1 வங்கிக் கடன் இணைப்புக்கான இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்யாதது

கூடுதல் நிதி உதவி தேவைப்படும் பயனாளிகளுக்கு மாறுபட்ட வட்டி விகிதத்தின் (differential rate of interest - DRI) கீழ் ₹ 70,000 வரை கடனைப் பெற வசதி செய்து தரவேண்டும் என்று திட்ட வழிகாட்டுதல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ஆயினும், AAPகள், வங்கிகள் மூலம் நிதி உதவியை வழங்குவதற்கான எந்த இலக்கையும் அல்லது செயல் திட்டத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இதன் விளைவாக, மாதிரி மாவட்டங்கள் எதிலும், பயனாளிகளுக்கு நிதி நெருக்கடிகள் இருந்தபோதிலும், கட்டுமானத்திற்கான கூடுதல் செலவுகளை நேர்கொள்ள கடன் வசதி வழங்கப்படவில்லை. தற்போதைய கட்டண அட்டவணைப்படியான கட்டுமானச் செலவு ₹ 3.00 இலட்சம். இது, GoI மற்றும் GoTN ஆகியவற்றால் வழங்கப்படும் மொத்த மானியங்களான ₹ 2.05 இலட்சத்தை விட அதிகமாக இருப்பதால், கூடுதல் நிதி உதவி இன்றியமையாதது என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது.

இது தொடர்பாக, மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையைச் சேர்ந்த பயனாளிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). நிதி பற்றாக்குறையை வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படாததற்கு பயனாளிகளால் அடிக்கடி கூறப்படும் காரணங்களில் ஒன்றாக குறிப்பிடுவதால், வீடுகளை விரைவாக முடிக்க வங்கிகள் மூலம் கடன்களை ஏற்பாடு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

##### 3.1.2 கொத்தனார் பயிற்சித் திட்டத்தை நடத்தாமை

ஒவ்வொரு ஆண்டும், PMAY வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின் கீழ், கொத்தனார்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கான மாநில அளவிலான இலக்கை AAP நிர்ணயிக்கிறது. இருப்பினும், பயிற்சிக்காக கொத்தனார்களை சேர்த்தல், பயிற்சி வழங்குநர்களைக் கண்டறிதல் போன்றவற்றில் AAP எந்த இலக்கையும் நிர்ணயிக்கவில்லை.

இதன் விளைவாக, PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள் கொத்தனார் பயிற்சி திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய போதிலும், 2016-21ஆம் ஆண்டில், PMAY-Gன் இந்த கூறு மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படவில்லை. இப்பயிற்சிக்கு 1.41 இலட்சம் பதிவு செய்துள்ள பயனாளிகள் உட்பட 2.89 இலட்சம் நபர்கள் இருந்தாலும், முறையற்ற திட்டமிடல் காரணமாக கொத்தனார் பயிற்சிக்கு DRD ஏற்பாடு செய்யவில்லை.

தேவைக்கேற்ப, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொத்தனார் பயிற்சித் திட்டம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தமிழக அரசு (GoTN) பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). முறையான பயிற்சியானது கட்டுமானப் பணியை விரைவுபடுத்துவதோடு, கட்டுமானப் பொருட்களை திறமையாகப் பயன்படுத்துவதையும் உறுதி செய்யும் என்று தணிக்கை கருதுகிறது.

### 3.1.3 மற்ற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைவதற்கான திட்டம் இல்லாமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் (MGNREGS), ஸ்வட்ச் பாரத் மிஷன் (SBM), பிரதம மந்திரி உஜ்வால் யோஜனா (PMUY), தேசிய ஊரகக் குடிநீர்த் திட்டம் (NRDWP) போன்றவற்றுடன் ஒன்றிணைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. AAP நிலையிலேயே திட்டமிடப்பட்டு இலக்குகளை நிர்ணயிக்க பிற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைவது அவசியமாக்குகிறது. இருப்பினும், AAP, MGNREGS தவிர, மற்ற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைவதற்கான எந்த இலக்கையும் கொண்டிருக்கவில்லை. அட்டவணை 3.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படி, 18 மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், மூன்று திட்டங்களுக்கு மட்டுமே ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அட்டவணை 3.1: மற்ற திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைதல்

வ. எண்	ஒருங்கிணைப்பு செயல்பாடு	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் ஒருங்கிணைப்பு மேற்கொள்ளப்படும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
1	பயனாளிகளுக்கு MGNREGS கீழ் 90 நாள் ஊதியம்	அனைத்து 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில்
2	(SBM-G) அல்லது MGNREGS கீழ் கழிப்பறைகள்	அனைத்து 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில்
3	PMUYஇன் கீழ் LPG இணைப்புகள்	அனைத்து 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில்
4	NRDWP/ஐல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பான குடிநீருக்கான ஏற்பாடு	6*
5	தீன்தயாள் உபாத்யாயா சிராம் ஜோதி யோஜனாவின் (DDUGJY) கீழ் மின் இணைப்பு	இல்லை
6	புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களின் அமைச்சகம் (MNRES)ஆல் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்	இல்லை
7	பயனாளிகளின் நலனுக்கான நிறுமச் சமூக பொறுப்பு (CSR) முயற்சிகள்**	2

\* பகுதியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட 6 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்

\*\* 916 பயனாளிகளுக்கு NLC நிறுவனத்திடமிருந்து CSR நிதியாக ₹ 5,000 (ஆதாரம்: மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தரவு)

பத்தி 5.2ல் விவரிக்கப்பட்டபடி, வழிகாட்டுநெறிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்ட பயனுள்ள ஒருங்கிணைப்பு மாநிலத்தில் எட்டப்படவில்லை. திட்டமிடல் இல்லாமை மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான குழுக்களை உருவாக்காதது, இதற்கு காரணம் என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

அனைத்து முடிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அனைத்து BDOகளுக்கும் தேவையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). மேலும், இது மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த செயல்முறை மேலிருந்து-கீழ் திட்டமிடல் மற்றும் இலக்கு கண்காணிப்பு மூலம் மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

### 3.2 பயனாளிகளை அடையாளம் காண திட்டமிடல்

PMAY-G செயல்படுத்தல் சமூக பொருளாதார மற்றும் சாதி கணக்கெடுப்பு (SECC) தரவுகளின் அடிப்படையில் நிரந்தர காத்திருப்பு பட்டியல் (PWL) தயாரிப்பில் தொடங்குகிறது. மண் சுவர் மற்றும் கூரையுடன் கூடிய வீடுகளில் குடியிருப்போர், மற்றும் வீடு இல்லாதோர் என வகைப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து குடும்பங்களையும் PWL உள்ளடக்கியது. பயனாளியை அடையாளம் காண்பதற்கான அளவுகோல்கள் இணைப்பு 3.1ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. PWL தயாரிப்பதற்கு பின்பற்றப்படும் செயல்முறை விளக்கப்படம் 3.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விளக்கப்படம் 3.1: PWL தயாரிப்பதற்கான செயல்முறை



(ஆதாரம்: PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள் மற்றும் ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவு)

மாநிலத்திற்கு MoRD நிர்ணயித்த ஆண்டு இலக்குகள் மற்றும் GoTNஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாவட்ட மற்றும் சமூக வகை வாரியான இலக்குகளின் அடிப்படையில், PMAY-Gன் கீழ் உள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்கைக்கான கிராம அளவிலான இலக்குகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சமூகப் பிரிவினர்கும் முன்னுரிமைப் பட்டியலின்படி PWLஇலிருந்து பயனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, ஆண்டுத் தேர்வுப் பட்டியல் (Annual Select List-ASL) தயாரிக்கப்பட்டு அவர்களின் விவரங்கள் ஆவாஸ்சாஃப்ட்டில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பதிவின் போது, MGNREGS வேலை அட்டை, ஸ்மார்ட்/குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை (ஒப்புதலுடன்) போன்ற உண்மை பதிவுகள், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், நிலப் பதிவுகள் ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட்டு ஆவாஸ்சாஃப்ட்டில் பதிவேற்றப்படுகின்றன.

### 3.2.1 SC/STக்கான இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்யாமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகளில் 60 விழுக்காடு இலக்கு SC/ST பயனாளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும். PWLல் உள்ள அனைத்து SC/ST குடும்பங்களிற்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் வழங்கப்பட்ட பின் PWLல் உள்ள அனைத்து SC/ST குடும்பங்களுக்கும் வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், தற்போது PWLல் SC/ST குடும்பங்கள் இல்லை என்றும் தலைமைச் செயலர் மட்டத்தில் சான்றிதழை அரசு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, PWLல் SC/STக்கான இருப்பு இலக்கு மற்ற பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்படலாம்.

மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, SC/ST பயனாளிகளுக்கு 3.05 இலட்சம் வீடுகள் (5.09 இலட்சம் அனுமதிக்கப்பட்ட பயனாளிகளில் 60 விழுக்காடு) ஒதுக்கும் இலக்குக்கு எதிராக, 2.31 இலட்சம் மட்டுமே எட்ட முடிந்தது. 3.05 இலட்சம் SC/ST குடும்பங்களை உள்ளடக்கும் இலக்குக்கு எதிராக, PWL நிலையில் அடையாளம் காணப்பட்ட உண்மையான எண்ணிக்கை 2.62 இலட்சம் மட்டுமே என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது. எனவே, இத்திட்டத்தின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை அடைய முடியவில்லை.

காரணங்களை ஆய்வு செய்ததில், தணிக்கை கண்டறிந்தது:

- ◆ பத்தி 3.5ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, 'தானியங்கு சேர்க்கை' அளவுகோல்களின் கீழ் மொத்தம் 24,779 SC/ST பயனாளிகள் மற்றும் 1 முதல் 5 இடர்பாடு மதிப்பெண்கள் உள்ளவர்கள் சரியான காரணமின்றி நிராகரிக்கப்பட்டனர்.
- ◆ மொத்தம் 70,171 குடும்பங்கள் 'பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் இல்லாமல் மரணம்' என்று காரணம் காட்டி நிராகரிக்கப்பட்டன. SECC பயனாளிகளின் தரவைச் சரிபார்த்ததில், இந்தக் குடும்பங்களில் 63,221 குடும்பங்களில் மனைவி அல்லது மகன்/மகள் இருவரும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, அவர்களில் 24,935 பேர் SC/ST பயனாளிகள்.
- ◆ பத்தி 4.1ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கான அனுமதியின் பகுப்பாய்வில், 326 SC/ST பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கான ஒப்பளிப்பு SC/ST அல்லாத குடும்பங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு, பணம் செலுத்தப்பட்டதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

தகுதியான பல SC/ST குடும்பங்கள் வீட்டு மனைகள் கொண்டிருக்கவில்லை .இது, SC/ST குடும்பங்களைப் பொறுத்தமட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை அடைய

இயலவில்லை என்று GoTN பதிலளித்தது. வருவாய்த் துறையுடன் போதுமான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால் இலவச வீட்டு மனைகள் வழங்குவதில் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தணிக்கை கண்டறிந்தது.

பத்தி 3.2.2ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி நிலமற்ற பயனாளிகளுக்கு நிலம் வழங்குவதற்கான திட்டமிடல் பயனற்றது என்று பதில் உறுதிப்படுத்தியது.

### 3.2.2 நிலமற்ற பயனாளிகள் பற்றிய தரவுகளில் முரண்பாடுகள்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, PWL இறுதி செய்யப்பட்டவுடன் நிலமற்ற பயனாளிகளுக்கு நிலம் வழங்குவதை மாநில அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். மாநிலங்கள் நிலமற்ற பயனாளிகளுக்கு நிலம் வழங்குவதை MoRD அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்து, PMAY-G வீடுகளுக்கு நிலமற்ற பயனாளிகளே மிகவும் தகுதியானவர்கள் என்ற திட்ட வழிகாட்டுதல்களை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. அட்டவணை 3.2ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் நிலமற்ற குடும்பங்களின் விவரங்களை தணிக்கை தொகுத்தது. நிலம் வழங்கப்பட வேண்டிய பயனாளிகள் பற்றிய தெளிவான எண்ணிக்கை GoTNஇடம் இல்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது.

அட்டவணை 3.2: நிலமற்ற பயனாளிகளுக்கு நிலங்களை வழங்குதல் - இலக்குகள் மற்றும் சாதனைகள்

நிலமற்ற குடும்பங்களின் ஆதாரம் பற்றிய விவரங்கள்	2016-17 முதல் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது இருந்த நிலமற்ற பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	நிலம் வழங்கப்பட்ட பயனாளிகள் (விழுக்காடு)
AAP 2018-19	77,485	10,328 (13)
AAP 2020-21	50,350	6,632 (13)
AAP 2021-22	50,350	7,049 (14)
2021-22கான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழுவின் கூட்டத்தின் விவர சுருக்கம் (பிப்ரவரி 2021)	31,192	2,975 (10)

(ஆதாரம்: வருடாந்திர செயல் திட்டம் 2018-19 முதல் 2021-22 வரை மற்றும் பிப்ரவரி 2021 ல் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு கூட்டத்தின் விவர சுருக்கம்)

பிப்ரவரி 2018ல், PWL கீழ் நிலமற்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 77,485 எனக் கொடுக்கப்பட்டது மற்றும் அவர்களில் 13 விழுக்காட்டிற்கு வீடுகள் கட்டுவதற்கு நிலம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆயினும், 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழுவின் விவர சுருக்கங்களில், மொத்த நிலமற்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 31,192 எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்களில் 10 விழுக்காட்டிற்கு நிலம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இலக்குகளை 46,293 (77,485 - 31,192) மற்றும் சாதனைகளை 7,353 (10,328 - 2,975) ஆக காரணங்கள் ஏதும் இன்றி குறைக்கப்பட்டதை தணிக்கை கண்டறிந்தது. நிலமற்ற குடும்பங்கள் மற்றும் நிலம் வழங்கப்பட்ட பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையில் விவரிக்கப்படாத குறைப்பு, தரவினை நம்பகத்தன்மையற்றதாக ஆக்குகிறது.

நிலமற்ற குடும்பங்களுக்கு பட்டா வழங்க, மாவட்ட அளவிலான தரவு சேகரிக்கப்பட்டு, மாநில, மாவட்ட மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் பணிக்குழு



அமைக்கப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). ஆயினும், PWLல் நிலமற்ற குடும்பங்கள் பற்றிய தரவுகளில் பரந்த மாறுபாட்டின் காரணங்களுக்கான விளக்கம் பதிலில் இல்லை.

### 3.3 கிராம சபைகள் மூலம் சரிபார்ப்பதில் குறைபாடுகள்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, கிராம சபைகள் PWLல் சேர்ப்பதற்காக SECC தரவுகளில் உள்ள குடும்பங்களைச் சரிபார்க்கும். SECC தரவுகளில் உள்ள 15.86 இலட்சம் குடும்பங்களில், 2.03 இலட்சம் குடும்பங்களில் (13 விழுக்காடு) ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் “தெரியாதவை” என்று பதிவாகின அல்லது காலியாக வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது. SECC குடும்பங்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை கிராமசபைகள் சரிபார்க்கத் தவறியதால், 1.23 இலட்சம் குடும்பங்கள் பெயர் புலத்துடன் PWLக்கு மாற்றப்பட்டன. SECC தரவு, MGNREGS வேலை அட்டை எண், ஆதார் எண் அல்லது குடும்ப அட்டை/ஃஸ்மார்ட் கார்டு எண் போன்ற தனித்துவமான வெளிப்புற பயனாளிகள் அடையாளங்காட்டிகளுடன் இணைக்கப்படவில்லை என்பதை பகுப்பாய்வு வெளிப்படுத்தியது. SECC தரவுகளில் உள்ள ஒரே பயனாளி அடையாளங்காட்டி குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர் மற்றும் வயது மட்டுமே ஆகும். கிராம சபைகள், சரிபார்ப்புச் செயல்பாட்டின் போது தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டிகள் எதையும் பதிவேற்றம் செய்யாததால் பயனாளிகளை அடையாளம் காணும் செயல்முறை மீறப்பட்டது. இது, பத்திகள் 4.1.1, 4.1.2 மற்றும் 4.1ல் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, 14,636 நபர்களுக்கு (5.09 இலட்சம் வீடுகளின் மொத்த அனுமதியில் 2.88 விழுக்காடு) வீடுகளின் முறைகேடான ஒப்பளிப்பிற்கு வழிவகுத்தது.

PWL தயாரிக்கும் போது, ஊராட்சி அளவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இல்லாததால், சிறப்பு அலுவலர்கள் பதவியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் கிராமசபை கூட்டங்களை ஏற்பாடு செய்தனர். எனவே, பெயர் குறிப்பிடாமல் பயனாளிகளின் விவரங்களை தொகுத்தது, இந்தப் பொறுப்பில் பொறுப்பேற்றுள்ள அதிகாரிகளின் புறக்கணிப்பே காரணமாகும் என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது.

SECC தரவுக்கு வெளிப்புற அடையாளங்காட்டியுடன் இணைப்பு இல்லை என்பதால் அதன் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்ப்பது கடினம் என்று GoTN ஏற்றுக்கொண்டது (மார்ச் 2022). தணிக்கையின் பரிந்துரை செயல்படுத்தப்படும் என்றும் GoTN பதிலளித்தது. தகுதியற்ற பயனாளிகள், திட்டத்தின் பலனைப் பெறாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய பொருத்தமான காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்.

#### 3.3.1 SECC/PWL தரவுகளை விளம்பரப்படுத்தாமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள் பயனாளிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்முறையை பரந்த அளவில் விளம்பரப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 91 மாதிரி VPகள் அனைத்தும் SECC, PWL, ASL மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பயனாளிகளின் விவரங்களை அச்சு, மின்னணு ஊடகங்கள் அல்லது சுவர் ஓவியங்கள் மூலம் பரப்பவில்லை என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது. நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் JPVன் போது, 188 உண்மை பயனாளிகளின் PMAY-G அடையாள எண்கள் (IDs)/பெயர்கள்,

தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கு வீடுகளை வழங்க தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்றும் உண்மை பயனாளிகளுக்கு அவர்களின் PMAY-G அடையாள எண்கள் (IDs)/பெயர்களில் அத்தகைய வீட்டு ஒப்பளிப்புகள் இருப்பதே அறியவில்லை என்றும் தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டது. தகுதியற்ற 188 குடும்பங்களுக்கு தவணைத் தொகையை வழங்குவதில் ஏற்பட்ட நிதி இழப்பு ₹ 1.98 கோடி.

IEC நடவடிக்கைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை பயன்படுத்தாதது மற்றும் அசல் பயனாளிகளின் பட்டியலுக்கு பரவலான விளம்பரம் வழங்கப்படாதது, இதுபோன்ற முறையற்ற ஒப்பளிப்புக்கு வழிவகுத்தது கண்டறியப்பட்டது. இதன் விளைவாக, PMAY-G பயனாளிகள் அல்லாதவர்களால் வீடுகள் கட்டப்பட்டன மற்றும் பத்தி 4.1ல் விவரிக்கப்பட்டபடி, PMAY-G வீடுகள் அவர்களுக்கு அனுமதிப்பது குறித்து உண்மை பயனாளிகள் அறியவில்லை.

பயனாளிகளின் தரவை சரியான முறையில் விளம்பரம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). இருப்பினும், மார்ச் 2022 வரை DRD எந்த செயல் திட்டத்தையும் தயாரிக்கவில்லை.

### 3.4 PWLல் உள்ள பிழைகள்

திட்டமிடல் கட்டத்தில், PWLல் உள்ள பல்வேறு வகையான பிழைகள், கீழே விவரிக்கப்பட்டபடி திட்ட அமலாக்கத்தை வெகுவாக பாதித்தன:

#### 3.4.1 PWLல் தகுதியற்ற குடும்பங்களைச் சேர்த்தல்

##### (அ) குடும்பத்தில் ஒருவரை அரசு ஊழியராகக் கொண்ட குடும்பங்கள்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'தானியங்கு விலக்கு' அளவுகோல்களின்படி, அரசு ஊழியரை<sup>1</sup> உறுப்பினராகக் கொண்ட குடும்பங்கள் PWLயிலிருந்து விலக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், அவற்றில் சிலருக்கு அட்டவணை 3.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி PMAY-Gன் கீழ் வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 3.3: அரசுப் பணியைப் பணியாகக் கொண்ட குடும்பங்கள்

பணி வகை	உள்ளடங்கிய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை		ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வீடுகள்		
	SECC	PWL	எண்ணிக்கை	SECCன் விழுக்காடாக அனுமதி	செலவினம் (₹ இலட்சத்தில்)
அரசுப்பணி	273	136	94	34.43	73.42
இராணுவம்	199	61	54	27.13	50.97
அஞ்சல் துறை	245	93	39	15.92	33.68
ரயில்வே	115	54	51	44.35	49.66
காவல் துறை	152	50	37	24.34	33.16
மொத்தம்	984	394	275	27.95	240.89

(ஆதாரம்: MoRD வழங்கிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வு)

<sup>1</sup> அரசு வேலை, ராணுவம், வழக்கறிஞர், மருத்துவர், போலீஸ், ஆடிட்டர், ஒய்வூதியம் பெறுபவர் போன்றவை.

மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், மேற்கண்ட 275 குடும்பங்கள் இயல்புநிலையில் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தபோதிலும், இந்த தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டு ₹ 2.41 கோடி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது. வீடுகள் அனுமதிப்பதற்கான காரணங்கள் பதிவு செய்யப்படவோ, தணிக்கைக்கு விளக்கப்படவோ இல்லை.

திட்ட வழிகாட்டுதல்களை கட்டாயமாகப் பின்பற்றவும், தகுதியற்ற நபர்களை அடையாளம் காண ஒரு சரிபார்ப்புக் குழுவை அமைக்கவும் DRDAகளின் அனைத்து PDகளுக்கும் தேவையான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). மேற்கூறிய பதிலின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் திருத்த நடவடிக்கை எதிர்நோக்கப்படுகிறது (மார்ச் 2022).

**(ஆ) நிரந்தர வீடுகளை வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள்/நிரந்தரமாக இடம்பெயர்ந்தவர்கள்**

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, ஏற்கனவே நிரந்தர வீடுகள் வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள், பிற அரசாங்கத் திட்டங்களின் கீழ் வீடுகள் கொண்டவர்கள் மற்றும் நிரந்தரமாக இடம்பெயர்ந்தவர்கள் PWLலிருந்து விலக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், அவற்றில் சிலருக்கு அட்டவணை 3.4ல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி PMAY-Gன் கீழ் வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டன.

அட்டவணை 3.4 : பிற திட்டங்களின் கீழ் நிரந்தர வீடுகள் வைத்திருக்கும் குடும்பங்கள் அல்லது இடம்பெயர்ந்தவர்கள்

காரணம்	உள்ளடங்கிய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை		ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வீடுகள்		
	SECC	PWL	எண்ணிக்கை	SECCஇன் விழுக்காடாக அனுமதி	செலவினம் (₹ இலட்சத்தில்)
CMSPGHன் <sup>2</sup> கீழ் ஏற்கனவே வீடு உள்ளமை	384	166	139	36.20	111.49
IAYன் கீழ் ஏற்கனவே வீடு உள்ளமை	1,894	1,368	1,205	63.62	884.09
ஏற்கனவே சொந்தமாக கான்கிரீட் வீடு உள்ளமை	1,313	792	590	44.94	489.51
நிரந்தர இடம்பெயர்வு	243	199	172	70.78	113.64
<b>மொத்தம்</b>	<b>3,834</b>	<b>2,525</b>	<b>2,106</b>	<b>54.93</b>	<b>1,598.73</b>

(ஆதாரம்: MoRD வழங்கிய தரவுகளின் பகுப்பாய்வு)

JPVன் போது, அரசாங்கத் திட்டங்களின் கீழ் ஏற்கனவே வீடுகளைக் கொண்டிருந்த தகுதியற்ற பயனாளிகளுக்கு PMAY-G வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டமையை தணிக்கை கண்டறிந்தது. ஏற்கனவே வீடுகளைக் கொண்டிருந்த தகுதியில்லாத 2,106 குடும்பங்களுக்கு, PMAY-G வீடுகள் வழங்கப்பட்டதை தணிக்கை கண்டறிந்தது. இதனால், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு ₹ 15.99 கோடி உதவி வழங்கப்பட்டது.

தகுதியற்ற 2,381 குடும்பங்கள், அதாவது, அரசு ஊழியர்கள் (275), ஏற்கனவே சொந்தமாக அல்லது பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் நிரந்தர வீடுகளைக் கொண்ட நபர்கள் (2106) குறித்த விவரங்கள் PWL தயாரிப்பதற்கு முன், கிராம

<sup>2</sup> முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பசுமை வீடு திட்டம்.

சபைகள்/மேல்முறையீட்டுக் குழுக்களால் சரிபார்க்கப்படவில்லை என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது. இதன் விளைவாக தகுதியற்ற உதவியாக ₹ 18.40 கோடி (₹.2.41 கோடி + ₹. 15.99 கோடி) அனுமதிக்கப்பட்டது.

SECC தரவுத்தளத்திலிருந்து தகுதியான மற்றும் தகுதியற்ற பயனாளிகளை அடையாளம் காண மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). அதன் அடிப்படையில் தகுதியில்லாத நபர்களுக்கு மேலும் தவணை செலுத்தப்படமாட்டாது என்றும் ஏற்கனவே செலுத்திய தவணைத் தொகை வசூலிக்கப்படும் என்றும் தவறிய அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பதிலளித்தது. திட்டமிடப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கான காலக்கெடுவை அரசாங்கம் நிர்ணயிக்க வேண்டும்.

### 3.5 தகுதியான பயனாளிகளைச் சேர்க்காதது

‘தானியங்கு சேர்க்கை’யின் கீழ் வரும் அனைத்து குடும்பங்களும் PWLல் சேர்க்கப்பட வேண்டும். SECCல் உள்ள 15.86 இலட்சம் குடும்பங்களில், 4.78 லட்சம் குடும்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன, 4.80 இலட்சம் குடும்பங்கள் பின்னர் விலக்குதல் செய்யப்பட்டன.

#### 3.5.1 ‘தானியங்கு சேர்க்கைக்கு’ (Automatic Inclusion) தகுதி பெற்ற குடும்பங்களை நிராகரித்தல்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, தங்குமிடம் இல்லாத குடும்பங்கள், ஆதரவற்றோர், பிறரை எதிர்பார்த்து வாழும் நபர்கள், கழிவுகளைச் சுத்தம் செய்பவர்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் சட்டப்பூர்வமாக விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் பயனாளிகளாக ‘தானியங்கு சேர்க்கைக்கு’ தகுதியுடையவர்கள். ‘தானியங்கிச் சேர்ப்பிற்கு’ தகுதி பெற்ற 19,065 குடும்பங்களில், 5,526 குடும்பங்கள் கிராம சபையால் நிராகரிக்கப்பட்டு, மேல்முறையீட்டுக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. 5,526 நிராகரிக்கப்பட்ட குடும்பங்களில், 4,871 குடும்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்களைக் காட்டி நிராகரிக்கப்பட்டன மற்றும் 655 குடும்பங்கள் சரியான காரணங்களை பதிவு செய்யாமையால் நிராகரிக்கப்பட்டன. இந்த 655 நிராகரிப்புகளில் 531 குடும்பங்கள் (81 விழுக்காடு) SC/ST சமூகத்தைச் சேர்ந்தவை (இணைப்பு 3.2).

#### 3.5.2 அதிக பற்றாகுறை மதிப்பெண்களைக் (Deprivation score) கொண்ட குடும்பங்களை நீக்குதல்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய முன்னுரிமையை ‘பற்றாகுறை மதிப்பெண்’<sup>3</sup> தீர்மானிக்கிறது. “பிற குடும்பங்கள்” (மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ‘தானியங்கிச் சேர்த்தல்’ தவிர்ந்து) பிரிவின் கீழ் 1 முதல் 5 வரையிலான ‘பற்றாகுறை மதிப்பெண்’ கொண்ட குடும்பங்களில், 57,131 குடும்பங்களின் நிராகரிப்பிற்கான காரணங்கள் வெறுமையாகவோ

<sup>3</sup> பற்றாகுறை அளவுருக்கள் என்பது, (i) 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்ட உறுப்பினர் இல்லாத குடும்பங்கள், (ii) 16 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் உறுப்பினர் இல்லாத பெண் தலைமைக் குடும்பம், (iii) 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட கல்வியறிவு இல்லாத உறுப்பினர் கொண்ட குடும்பங்கள் (iv) மாற்றுத்திறனாளி உறுப்பினர் மட்டுமே கொண்ட குடும்பங்கள், மற்றும் (v) தங்கள் வருமானத்தின் பெரும் பகுதியை உடலுழைப்பிலிருந்து பெறுகின்ற நிலமற்ற குடும்பங்கள், ஆகிய குடும்பங்களை உள்ளடக்கியது.

அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத காரணங்களாகவோ இருந்தது. 655 குடும்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத காரணங்களை காட்டி நிராகரிக்கப்பட்டன, இதில் 24,248 (42 விழுக்காடு) SC/ST குடும்பங்கள்.


மேலும், பூஜ்ஜிய பற்றாக்குறை மதிப்பெண்ணைக் கொண்ட 1,08,828 குடும்பங்கள் PWLல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது. மேலே குறிப்பிடப்பட்ட 1 முதல் 5 வரையிலான பற்றாக்குறை மதிப்பெண்களைக் கொண்ட குடும்பங்கள் ஏற்கத்தக்க காரணமின்றி நிராகரிக்கப்பட்டமை கண்டறியப்பட்டது. இக்குடும்பங்கள் SECCல் சேர்க்கப்பட்ட போதிலும், தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டதால், PMAY-Gன் கீழ் அவர்களுக்கு வீடுகள் மறுக்கப்பட்டன.

GoTN, தணிக்கை முடிவுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, தணிக்கை மூலம் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகளுக்குக் காரணமான அதிகாரிகள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், PMAY-G அல்லது மாநில திட்டங்களின் கீழ் வரும் பயனாளிகளுக்கு, அவர்களின் தற்போதைய நிலையைக் கண்டறிந்து, வீடுகளை அனுமதிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). மேற்கூறிய பதிலின் அடிப்படையிலான மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கை எதிர்நோக்கப்படுகிறது (மார்ச் 2022).

### 3.6 PWL தயாரிப்பதில் மாவட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு

PWLல் சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளின் பட்டியலை, நிராகரிப்பு மற்றும் விலக்குதலுக்குப் பிறகு உள்ள SECC தரவுகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. தணிக்கையின் கண்டுபிடிப்புகள் இணைப்பு 3.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றும் விவரங்கள் விளக்கப்படம் 3.2ல் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

விளக்கப்படம் 3.2: நிராகரிப்பு/விலக்குதலுக்குப் பிறகு SECC குடும்பங்களில் இருந்து PWL தயாரிப்பின் மாவட்ட வாரியான பகுப்பாய்வு



(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவின் பகுப்பாய்வு)

SECCயிலிருந்து PWLக்கு எடுத்துச்செல்லப்படும் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை, மாவட்டங்களிடையே 11 முதல் 61 விழுக்காடு வரை பரவலாக மாறுபடுகிறது. இது மாநில அளவில் சராசரி 40 விழுக்காடாக உள்ளது. மாதிரி மாவட்டங்களில் SECC யிலிருந்து PWLக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்ட பட்டியலின் பகுப்பாய்வு அட்டவணை 3.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3.5: SECCலிருந்து PWLக்கு சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளின் விவரங்கள்

மாவட்டம்		ஈரோடு	ராமநாதபுரம்	திருவாரூர்	நாகப்பட்டினம்
SECCயிலுள்ள ஒட்டுமொத்த PWL (விழுக்காடு)		15 விழுக்காடு	36 விழுக்காடு	51 விழுக்காடு	61 விழுக்காடு
அரசு ஊழியர் (பத்தி 3.4.1 (அ))	SECC	7	32	72	76
	PWL	2	7	41	41
	PWLயிலிருந்து SECC (விழுக்காட்டில்)	(29)	(22)	(57)	(54)
	அனுமதிக்கப்பட்டது	1	7	20	21
சொந்த வீடு (பத்தி 3.1.4 (ஆ))	SECC	0	0	2	70
	PWL	0	0	1	66
	PWLயிலிருந்து SECC (விழுக்காட்டில்)	NA	NA	(50)	(94)
	அனுமதிக்கப்பட்டது	0	0	1	4

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்டில் பகுப்பாய்வு)

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தகுதியற்ற குடும்பங்கள் SECCலிருந்து PWLக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில், SECCயில் உள்ள 76 அரசு ஊழியர்களில் 41 பேர் PWLக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டு அதில் 21 நபர்களுக்கு வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டன. நாகப்பட்டினம் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில், PWL-ல் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பயனாளிகளின் பட்டியல் PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி வெளியிடப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது.

கிராம சபைகள் அனுமதியின் போது சிறப்பு அதிகாரிகளாக இருந்த BDOவின் சரிபார்ப்பு செயல்முறையில் முறைகேடுகள் மற்றும் சீரான தரநிலை இல்லாதது போன்ற காரணங்களால், சில மாவட்டங்கள் SECCலிருந்து PWLக்கு அதிக சேர்க்கை விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தன என்றும் இதன் விளைவாக தகுதியற்ற குடும்பங்கள் சேர்க்கப்படவேண்டியதாயிற்று என்றும் அனுமானிக்கப்படுகிறது. இது, பத்தி 4.1ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி சந்தேகத்திற்குரிய முறைகேடான ஒப்பளிப்புகளுக்கு இடமளித்தது.

மாவட்ட நிர்வாகத்தால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், செயல்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடுகளைத் தடுக்க மாவட்ட அளவில் வீட்டு வசதிப் பிரிவு பலப்படுத்தப்படும் என்றும் GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). இப்பதிலின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை எதிர்நோக்கப்படுகிறது (மார்ச் 2022).

### 3.7 முடிவுரை

திட்டமிடலின் குறைபாடுகள் காரணமாக, தேவைப்படும் பயனாளிகளுக்கான கடன் உதவி செய்து தரப்படவில்லை, தேவை இருந்தபோதிலும் கொத்தனார் பயிற்சி திட்டத்தை செயல்படுத்தவில்லை மற்றும் பிற திட்டங்களுடன் ஒருங்கிணைப்பில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. மேலும், வீட்டு மனைகள் தேவைப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கையை உறுதிசெய்வதில் குறைபாடுள்ள திட்டமிடல் காரணமாக SC/ST பயனாளிகளுக்கு 60 விழுக்காடு வீடுகளை அரசால் வழங்க முடியவில்லை. பணியாளர் ஒதுக்கீட்டிலும் குறைபாடுகள் இருந்தன, இதன் விளைவாக திட்டத்தின் அமலாக்கம் மற்றும் கண்காணிப்பு உகந்த நிலையில் இல்லாமல் போயிற்று.

கிராம சபை அளவிலான சரிபார்ப்பு செயல்முறை, திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய தவறிவிட்டது. மாதிரி கிராம ஊராட்சிகள் எதுவும் திட்டத்திற்கு தேவையான பயனாளிகளின் பட்டியலை வெளியிடவில்லை.

### 3.8 பரிந்துரைகள்

- ◆ PMAY-G வீட்டைக் கட்டுவதற்கான செலவு அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் பல்வேறு மானியங்களை விட கணிசமாக அதிகமாக இருப்பதால், தேவையுள்ள பயனாளிகளுக்கு வங்கிக் கடன் பெற வழிவகுக்கலாம்.
- ◆ பயனாளிகள் மீதான நிதிச்சுமையைக் குறைக்க, பிற அரசாங்கத்திட்டங்களுடன் ஒன்றிணைவது உறுதி செய்யப்படலாம்.
- ◆ வீட்டு மனைகள் இல்லாத காரணத்தால் பயனாளிகள் நிராகரிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய நிலமற்ற குடும்பங்களின் உண்மையான தரவுத்தளம் தயாரிக்கப்படலாம்.
- ◆ துறை, எதிர்காலத் திட்டங்களில், பயனாளிகளின் தரவுத்தளத்தைத் தயாரிக்கும்போது தனித்துவமான அடையாளங்காட்டிகள் இருத்தலை உறுதிசெய்யலாம்.
- ◆ எதிர்காலத் திட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்படும் இலக்குகள் பாதிக்கப்படாத வண்ணம் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவும், கண்காணிக்கப்படவும் போதுமான பணியாளர்கள் PMUல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

அத்தியாயம் IV  
திட்ட அமலாக்கம்





## அத்தியாயம் IV

### திட்ட அமலாக்கம்

#### 4.1 வீடுகளுக்கான ஒப்பளிப்பு அளித்தல்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள், பயனாளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நோக்கம் மற்றும் சரிபார்க்கக்கூடிய செயல்முறையை வழங்குகிறது. MGNREGS வேலை அட்டை எண், பரிந்துரைக்கப்பட்டவரின் பெயர், ஆதார் எண் (ஒப்புதலுடன்) மற்றும் வங்கிக் கணக்கு எண் ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட்டு பதிவேற்றப்பட்ட பிறகு, ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் அவரது PMAY-G அடையாள எண்ணுடன் (ID) ஆவாஸ்சாஃப்டில் தனித்தனியாக ஒப்பளிப்பு ஆணை உருவாக்கப்படுகிறது. PMAY-G அடையாள எண்ணுடன் (ID) கூடிய ஒப்பளிப்பு ஆணை பயனாளியின் பெயரிலோ அல்லது SECC பட்டியலில் உள்ள அவரது/ அவளது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரிலோ வழங்கப்படுகிறது. PWLல் உள்ள பயனாளியின் அல்லது குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர் “தெரியாத” என்றோ அல்லது பதிவிடப்படாமலோ இருந்தால், பதிவுசெய்யப்பட்ட MGNREGS வேலை அட்டையில் உள்ள பெயருக்கு அனுமதி ஆணை வழங்கப்படும். இந்த நோக்கத்திற்காக, “பெயர் தெரியாத பயனாளியின் பெயரை MGNREGAவில் உள்ள பெயருடன் மாற்றுதல்” என்ற ஒரு முகப்பு (SECCன் படி) வழங்கப்படுகிறது.

தணிக்கையில் வீடுகள் ஒப்பளிப்பு தொடர்பான பின்வரும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டன.

**தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கு சந்தேகத்திற்குரிய மோசடியான ஒப்பளிப்பு வழங்கியமை**

##### 4.1.1 தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகள் வழங்குதல்

SECC பட்டியல் தரவுகளில் உள்ள பெயர்களில் இருந்து ஒப்பளிப்பு ஆணையில் மாறுபடும் பெயர் கொண்ட பயனாளிகளைத் தணிக்கை சரிப்பார்த்தது. இது போன்ற 981 பிரிவுகளில் (18 மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 8ல்), SECC பட்டியலில் உண்மை பயனாளிகள் மற்றும் சரியான பெயர்களைக் கொண்ட பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருந்த போதிலும், குடும்ப உறுப்பினர் பட்டியலில் ‘தெரியாத’ என்ற உள்ளீடு ஒப்பளிப்புக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

SECC தரவில் உள்ள “தெரியாத” என்ற பெயர், தகுதியற்ற நபர்களின் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டது. ஆவாஸ்சாஃப்டின் “பெயர் தெரியாத பயனாளியின் பெயரை (SECCன் படி) MGNREGAவில் உள்ள பெயருடன் மாற்றுதல்” என்ற முகப்பை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இது செய்யப்பட்டது. MGNREGS வேலை அட்டையின் பெயரை “தெரியாத” பெயருக்குப்பதிலாக மாற்றுவதற்கு முகப்பு அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு MGNREGS அட்டையையும் PMAY-G அடையாள எண்ணுடன் இணைக்க முடியும் என்றும் இதற்க்காக இரண்டு பதிவுகளிலும் உள்ள வீட்டு உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் பொருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதையும் தணிக்கை கண்டறிந்தது. தகுதியான பயனாளி அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினரின் பெயரில் உள்ள “தெரியாதவர்”

என்பது மற்றொரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வேறு நபரைக் கொண்டு மாற்றப்பட்டு, தகுதியற்ற நபரின் பெயரில் PMAY-G வீட்டிற்கான ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது.

ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளுடனான தணிக்கை மேற்கொண்ட JPVயில் 981 பதிவுகளில் 160ல், தவறான பயனாளிகளுக்கு ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது, JPVன் போது தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகளை அனுமதிப்பதற்கு வசதியாக பதிவுகளை தவறாக்கியதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

#### குறிப்பிட்ட நேர்வு பற்றிய ஆய்வு

திரு.அம்மாசி வேலாயுதம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் (இப்போது மயிலாடுதுறை மாவட்டம்) மயிலாடுதுறை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கொற்கை கிராமப் பஞ்சாயத்தில் விளக்கப்படம் 4.1ல் காட்டப்பட்டுள்ள ஒரு குடிசையில் தனது மனைவி திருமதி. தங்கச்சியம்மாள் உடன் வசிக்கிறார். அவரது குடும்ப அட்டை எண் XXXX XXXX 0031.

அவர் PMAY-G பயனாளி மற்றும் நிரந்தர காத்திருப்புப் பட்டியலில் (PWL) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். அவரது PMAY-G அடையாள எண் (ID) TN

விளக்கப்படம் 4.1: திரு.அம்மாசி வேலாயுதத்தின் குடிசை வீடு



1514619 ஆகும். அவர் SC சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.

குடும்பத்தின் இரண்டாவது உறுப்பினருக்கான குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள், அதாவது பெயர், தந்தையின் பெயர், தாயின் பெயர் மற்றும் உறவு ஆகியவை “தெரியாதவை” என பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன


அவர் MGNREGSன்

கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டவர். அவரது வேலை அட்டை எண் TN-14-007-020-020/118A

PMAY-G வீடானது குடும்பத்தில் உள்ள எந்த நபருக்கும் வழங்கப்படலாம். SECCல் பதிவேற்றப்பட்ட அத்தகைய ஒதுக்கீட்டாளரின் பெயர் “தெரியாது” என்று இருக்குமெனில் ஆவாஸ்சாஃப்டில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியத்தைப் பயன்படுத்தி அந்தந்த MGNREGS வேலை அட்டையில் உள்ள அந்த குடும்ப உறுப்பினரின் சரியான பெயருக்கு அதை மாற்றலாம். இருப்பினும், ஆவாஸ்சாஃப்டில் சரிபார்ப்புக் கட்டுப்பாடு இல்லாததால், எந்த MGNREGS வேலை அட்டையும் PMAY-G அடையாள எண்ணுடன் (ID) இணைக்கப்படலாம்.

இந்த தவறான செயல்பாட்டினை வீடு பதிவு மற்றும் ஒப்பளிப்பின் போது, ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் முறைகேடாக பயன்படுத்தியுள்ளனர். திரு அம்மாசி வேலாயுதம் அல்லது அவரது மனைவி திருமதி. தங்கச்சியம்மாளை

தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக. “தெரியாத” என்று பெயர் உள்ளிடப்பட்ட குடும்ப விளக்கப்படம் 4.2: திரு செந்திலுக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட வீடு



உறுப்பினரான தங்கச்சியம்மாளின் பதிவை, பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த MGNREGS வேலை அட்டை எண் TN-14-007-020-020/239A கொண்ட வேறு வீட்டைச் சேர்ந்த திரு செந்திலை ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் தேர்ந்தெடுத்தனர். நான்கு தவணைகளாக

(விளக்கப்படம் 4.2) ₹ 1.20 இலட்சம் திரு. செந்திலுக்கு வழங்கப்பட்டது

திரு. செந்தில், SECC பயனாளியான திரு அம்மாசி வேலாயுதத்துடன் தொடர்புடையவர் அல்ல. திரு. செந்திலின் குடும்ப அட்டை எண் XXXX XXXX 2579 ஆகும். இப்படியாக, ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் உண்மையான பயனாளியைத் தேர்வு செய்யாமல், தகுதியற்ற நபருக்கு சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் முறைகேடாக வீட்டை ஒதுக்கியுள்ளனர்.

பயனாளிகள் பட்டியலை முறையாக வெளிப்படுத்தாததால், உண்மையான பயனாளி திரு. அம்மாசி வேலாயுதம் தனக்கு PMAY-G வீடு ஒதுக்கப்பட்டது தெரிந்துகொள்ள முடியாமல் போனது.

(ஆதாரம்: JPV)

மேலே உள்ள விளக்கம் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் இணைப்பு 4.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உண்மை பயனாளிகளைப் பார்வையிட்டபோது, அவர்களின் PMAY-G அடையாள எண்கள் (ID) தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்காக தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்ற உண்மையை அவர்கள் அறியாமல் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. தகுதியில்லாத நபர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கியதால் ஏற்பட்ட முறைகேடான செலவு ₹ 1.86 கோடி ஆகும்.

மேலும், முழு மாநிலத்திற்கான PMAY-G தரவை பகுப்பாய்வு செய்ததில், 125 மாதிரிகள் அல்லாத ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள 5,949<sup>1</sup> இனங்களில் தகுதியான பயனாளிகளின் பெயர் புலத்தில் உள்ள “தெரியாத” என்ற பதிவு, இதே முறையில் மாற்றப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. 5,949 இனங்களில், 595 இனங்கள் (10 விழுக்காடு) தணிக்கையில் சரிபார்க்கப்பட்டது. இதில், மாற்றப்பட்ட பெயர்களில் 566 பேர்களுக்கு பதிலாக மாற்றப்பட்ட பெயர்களின் உரிமையாளர்கள்

<sup>1</sup> மாநிலத்தில் குடும்ப உறுப்பினராக “தெரியாதவர்கள்” அனுமதிக்கப்பட்ட பயனாளிகளில், 10,771 வழக்குகள் குறைந்தபட்சம் ஒரு குடும்ப உறுப்பினருக்கு சரியான பெயர் இருந்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டப்பட்ட 981 வழக்குகளைத் தவிர்த்து, சரியான பெயர்களைக் கொண்ட குறைந்தபட்சம் இரண்டு குடும்ப உறுப்பினர்களைக் கொண்ட 5,949 வழக்குகளைத் தணிக்கை தேர்ந்தெடுத்தது.

தகுதியான குடும்பங்களின் உறுப்பினர்கள் இல்லை<sup>2</sup> என்று கண்டறியப்பட்டது. மீதியுள்ள 5,354 உறுப்பினர்களை சரிபார்த்து, அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பைக் கண்டறியவும், இந்த முறைகேடுகளுக்கான பொறுப்பை நிர்ணயிக்கவும் துறை செயல்முறைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மேற்கூறிய 1,547 சந்தேகத்திற்குரிய மோசடி ஒப்பளிப்புகள் (981 + 566) காரணமாக அரசாங்க கருவூலத்திற்கு மதிப்பிடப்பட்ட இழப்பு இணைப்பு 4.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி ₹ 27.52 கோடி ஆகும். DRDAகளின் சம்பந்தப்பட்ட PDகள் பயனாளிகளின் தகுதியை சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படுவர். மேலும் தவறான பதிவேடுகளுக்குக் காரணமான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

#### 4.1.2 “தெரியாதவர்” என்ற பெயரில் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு தகுதியற்ற நபர்களுக்கு பணம் செலுத்தியமை

எட்டு மாதிரி மாவட்டங்களில் ஏழில்<sup>3</sup>, 967 உறுப்பினர்களில் 693 பேருக்கு, “தெரியாத” என்ற பெயரில் ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டது. இதனால், PMAY-G அடையாள எண்ணுடன் (IDs) இணைக்கப்பட்ட குடும்பத்தோடு எந்தத் தொடர்பும் இல்லாத நபர்களுக்கு பணம் ஒழுங்கற்றதாக செலுத்தப்பட்டு இருந்தது.

இந்த உறுப்பினர்களில், PMAY-G அடையாள எண்ணுடன் (ID) தொடர்புடைய குடும்பத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் உள்ளது கண்டறியப்பட்டது. எனவே, “தெரியாத” என்ற பெயரில் ஒப்பளிப்பு வழங்க வேண்டியது அவசியம் அற்றதாக உள்ளது. மேலும், மேலே உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களிலும், “தெரியாத” என்ற பெயரில் குறிப்பிட்ட பயனாளியின் குடும்ப உறுப்பினருக்கு ஒப்பளிப்பு வழங்குவது முற்றிலும் அவசியமாயினும், இவ்வுறுப்பினரின் பெயரை ஆவோல்சாஃப்ட் மென்பொருளின் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் அடிப்படையில் சரியான நபருக்கு மாற்ற துறை அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது. BDOகள் அதை சரிசெய்யத் தவறிவிட்டதன் விளைவாக தகுதியற்ற நபர்களுக்கு PMAY-G வீடுகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன.

மேற்கண்ட 693 இனங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 30 இனங்களில் பிளாக் அதிகாரிகளுடன் நடத்திய JPVன் போது இந்த உண்மை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. (விழுப்புரத்தில் 20 இனங்கள், தருமபுரியில் ஐந்து இனங்கள், திருவாரூரில் மூன்று இனங்கள், ஈரோடு மாவட்டத்தில் இரண்டு இனங்கள்<sup>4</sup>).

தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகளை அனுமதிப்பதற்கு ஏதுவாக பதிவுகளை பொய்யாக்கியதற்கான விளக்கமான நேர்வு, இணைப்பு 4.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

<sup>2</sup> 595ல், 29 வழக்குகள் தகுதியானவை மற்றும் 566 வழக்குகள் தகுதியற்றவை ஆகும். அதாவது, 482 வழக்குகளில் வெவ்வேறு குடும்பங்களின் வேலை அட்டைகளை இணைப்பதன் மூலம் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டன, மேலும் 84 வழக்குகளில், வேலை அட்டைகள் பொருந்தாமலோ அல்லது அந்தந்த VPகள் மற்றும் பெயர்களில் உள்ள பெயர்களிலோ இல்லை. பத்தி 3.1.3ல் விவரிக்கப்பட்ட வழக்குகளைப் போன்று தொடர்பில்லாத இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் பெயரில் ஒப்பளிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

<sup>3</sup> திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தைத் தவிர்த்து. இம்மாவட்டத்தில் “தெரியாத” என்ற பெயர் கொண்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 18 ஒப்பளிப்புகளும் சரியானவை.

<sup>4</sup> தகுதியில்லாத குடும்பங்களுக்கு அனுமதி வழங்கிய 30 வழக்குகளில், ₹ 0.40 கோடி வழங்கப்பட்டது.

கூடுதலாக, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ஒப்பளிப்புத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வில், இதே போன்ற 1,229 உறுப்பினர்கள் “தெரியாத” என்ற பெயரில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். தணிக்கையில், மேற்கூறிய உறுப்பினர்களில் 123 (10 விழுக்காடு) சரிபார்க்கப்பட்டு, அவற்றில் 114 தகுதியற்றவை என்று கண்டறியப்பட்டது. மாநில அளவில் இதேபோன்ற செயல்பாடு இந்த முறைகேடன் பெரும்பான்மையினை வெளிப்படுத்தும்.

சந்தேகத்திற்குரிய மோசடி ஒப்பளிப்புகள் 807 (693+114)ஆல், அரசு கருவூலத்திற்கு ஏற்பட்ட இழப்பு ₹ 14.11 கோடி ஆகும் ( இணைப்பு 4.4).

இந்த இனங்களை சரிபார்க்க சம்பந்தப்பட்ட PD, DRDAக்கு அறிவுறுத்தப்படும் என்றும், மோசடி செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டால், வழங்கப்பட்ட தொகை வசூலிக்கப்படும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக தண்டனைக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). தணிக்கை மூலம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டவற்றை அமலாக்கம் செய்வதில் குறைபாடுகள் உள்ளதாக துறையின் பதில் உறுதிப்படுத்துகிறது.

#### 4.1.3 பயனாளியின் பெயரில் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு தகுதியற்ற நபருக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, பதிவு செய்யும் போது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும் மற்றும் PWLஇல் உள்ள பெயர்கள் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயருடன் பொருந்த வேண்டும். அதன்பிறகு, வங்கிக் கணக்குகள் ஆவாஸ்சாஃப்டில் பதிவுசெய்யப்படும் மற்றும் குறிப்பிட்ட கோரிக்கையுடன் மட்டுமே மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும். அதாவது தவறான வங்கிக் கணக்கு எண், கடன் கணக்கு எண், ₹ 10,000-க்கு மேல் பணத்தை எடுக்க முடியாது என்ற கட்டுப்பாடு கொண்ட சிறு சேமிப்புக் கணக்கு எண், பயனாளியின் மரணம், போன்ற விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே வங்கிக் கணக்கை மாற்றும் கோரிக்கை ஏற்கப்பட வேண்டும். நிதி மாற்ற ஆணை - FTO வெளியிடப்பட்ட பிறகு வங்கிக் கணக்கை மாற்றுவது, மாநில அளவில் மட்டுமே இயலும்.

PMAY-Gன் கீழ் வீடுகளின் ஒப்பளிப்பின் பகுப்பாய்வில், தணிக்கை பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிந்தது:

(i) திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் ஜவ்வாது மலை ஊராட்சி ஒன்றியம்: தகுதியில்லாத நபர்கள் PMAY-Gன் கீழ் வீடுகளைப் பெறுவது தொடர்பாக பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில், அந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 11 வட்டாட்சியர்களிலும் மாவட்ட நிர்வாகம் சரிபாப்பு நடவடிக்கை நடத்தியது தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டது.

SECC பட்டியலில் இல்லாத 352 தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கு, வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தன மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்பது ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஏழு பஞ்சாயத்து கிளார்க்குகள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. ஊராட்சி ஒன்றிய/VP அதிகாரிகள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர் (நவம்பர் 2019). மேலும், மேற்கண்ட தகுதியற்ற 352 நபர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் நிறுத்தப்பட்டன.

இந்த 352 வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளதாலும், இலக்கை எட்டுவதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாலும், ஜவ்வாது மலை BDO வீடுகளை ஆய்வு

செய்த பிறகு அடுத்த தவணைகளை விடுவிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர், சரிபார்ப்பு அறிக்கையின் அடிப்படையில், 352 பேரில் 350 பேர் வீடற்றவர்கள் என்றும், SECCஇல் அவர்களின் பெயர் சேர்க்கப்படாத காரணம் மட்டுமே தவிர, அவர்கள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் வீட்டுவசதித் திட்டங்களின் கீழ் வீடுகள் பெற முழுமையான தகுதியுடையவர்கள் என்றும் கண்டறிந்தார். வீடு கட்டுமானத்தின் உண்மையான நிலைகளின் அடிப்படையிலேயே தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்டன என்று அவர் முடிவு செய்தார்.

ஏழு பஞ்சாயத்து எழுத்தர்களின் இடைநீக்க உத்தரவு பின்னர் (நவம்பர் 2020) ரத்து செய்யப்பட்டது மற்றும் ஒன்பது ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளுக்கு எதிரான விசாரணை இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை (அக்டோபர் 2021).

பின்வரும் காரணங்களுக்காக ஆட்சியர் அளித்த காரணங்களை ஏற்க முடியாது என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது:

- ◆ SECCயிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உண்மையான பயனாளிகளின் PMAY-G அடையாள எண்கள், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு PMAY வீடுகளை ஒதுக்குவதற்காக தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதால், PMAY-G வீடுகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை இழந்துள்ளனர்.
- ◆ SECCக்கு வெளியே உள்ள குடும்பங்களுக்கு PMAY-G வீடுகளை வழங்க மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை.

ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளுடனான JPVயின் போது, ஜவ்வாது மலையின் நான்கு VPகளில் தகுதியற்ற 28 குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி வழங்கப்பட்டது. ஜவ்வாது மலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள முழு ஒப்பளிப்புகள் பற்றிய தணிக்கை பகுப்பாய்வில், ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்ட 352 இனங்களைத் தவிர, 49 ஒத்த முறையற்ற அனுமதி இனங்கள் கண்டறியப்பட்டது.

(ii) திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் கீழ்பென்னாத்தூர் மற்றும் செங்கம் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்: DRDA திருவண்ணாமலையில் புகார் கோப்புகளை ஆய்வு செய்தபின், ஆவூர் VP மற்றும் குயிலம் VPகளில் JPVகளைத் தணிக்கை மேற்கொண்டது. அட்டவணை 4.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி தகுதியற்ற நபர்கள் உண்மையான பயனாளிகளின் பெயரில் வீடுகள் கட்ட அனுமதிக்கப்பட்டு, அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.

அட்டவணை 4.1: ஆவூர் மற்றும் குயிலம் VPகளில் நடத்தப்பட்ட JPV பற்றிய விவரங்கள்

VP	ஊராட்சி ஒன்றியம்	JPV செய்யப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	தகுதியில்லாத குடும்பங்கள் பணம் பெற்ற விவரங்கள்	பணம் செலுத்தப்பட்டது (₹இலட்சத்தில்)
ஆவூர்	கீழ்பென்னாத்தூர்	10	2	2.80
குயிலம்	செங்கம்	11	11	12.78

(ஆதாரம்: மாதிரி மாவட்டம் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பதிவுகள்)

தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளின்படி, துறையால் கள அளவில் உண்மைகள் மட்டுமே சரிபார்க்கப்பட்டன. மேலும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

(iii) திருவாரூர் மாவட்டத்தின் மன்னார்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம்: திருவாரூர் மாவட்டத்தின் மன்னார்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், உதவித் திட்ட அலுவலர்/DRDA, இரண்டு தனித்தனி கள ஆய்வு அறிக்கைகளில், ஆவணச்

சரிபார்ப்பின் போது தகுதியற்ற நபர்களின் வங்கி விவரங்கள் 2016-20 காலகட்டங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு இருப்பதைக் சுட்டிக்காட்டினர். மேலும், ஆவாஸ்சாஃப்டில் தொடர்பில்லாத நபர்களின் புவிசார் குறியீடுகள் பதிவேற்றப்படுவதன் மூலம் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு தவணைகளை செலுத்த வசதியாக மாற்றப்பட்டதையும் சுட்டிக்காட்டினர். தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகளை ஒதுக்க, 190 உண்மையான பயனாளிகளின் PMAY-G ID மற்றும் பெயர்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட VPகளின் JPVன் மூலம் தணிக்கை இதனை உறுதி செய்தது. தணிக்கையில், 15 உறுப்பினர்களில் (cases), தகுதியற்ற நபர்களுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. இன்னும் மூன்று இனங்களில் வீடுகள் மற்றும் உண்மையான பயனாளிகள் இரண்டுமே கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. மேலும், வீடு கட்டப்படாமல் பணம் செலுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. JPVன் போது தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகளை அனுமதிப்பதற்கு வசதியாக பதிவுகளை பொய்யாக்கியதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு விளக்கப்படம் 4.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

விளக்கப்படம் 4.3: PMAY-G ID TN 1268176, தலையமங்கலம் VP, மன்னார்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், திருவாரூர் மாவட்டம்



உண்மையான பயனாளியின் வீடு திருமதி. வீரப்பன் ஆண்டாள் (இடது) மற்றும் வீட்டைக் கட்டிய மாற்றப்பட்ட பயனாளி திரு ஜம்புநாதன் தங்கவேலுக்கு PMAY-G வீடு வழங்கப்பட்டது

(ஆதாரம்: கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு)

(iv) ஈரோடு மாவட்டத்தின் மொடக்குறிச்சி மற்றும் பவானி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்: இந்த இரண்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும், BDOக்கள் மற்றும் திட்ட இயக்குநர் (PD), DRDA ஈரோடு ஆகியோரின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில், DRD, 35 பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளை, முதலில் பதிவேற்றப்பட்டவை சேமிப்பு வங்கி கணக்குகள் அல்ல என்ற அடிப்படையில் மாற்றினார். மேலும் ஆய்வு செய்ததில், BDOக்கள் வங்கிக் கணக்குகளை மாற்றுவதற்கு தவறான காரணங்களைக் கூறி, உண்மை பயனாளிகளைப் போன்ற பெயர்களைக் கொண்ட தகுதியற்ற 35 மாற்றுக் குடும்பங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, முறையற்ற முறையில் உண்மை பயனாளிகளை மாற்றியுள்ளனர். பின்னர், BDOக்கள் ஏற்கனவே உள்ள 35 பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கு எண்களை மாற்றுமாறு ஈரோடு PD/DRDAவிடம் கோரினார். ஆனால், கோரப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு எண்கள் ஏற்கனவே உள்ள பயனாளிகளுக்குப் பதிலாக புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்ட நபர்களுக்கு சொந்தமானது என்ற உண்மையை மறைத்தார். இதையடுத்து, வங்கி கணக்கு எண்கள் மாற்றப்பட்டு, புதிய கணக்குகளுக்கு பணம் மாற்றப்பட்டது.



இந்த கண்டுபிடிப்பு மொடக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள மாதிரி VPக்களின் JPVயின் போது தணிக்கையில் உறுதி செய்யப்பட்டது.

தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகளை அனுமதிப்பதற்கு வசதியாகப் பதிவேடுகளைப் பொய்யாக்குவதற்கான எடுத்துக்காட்டு நேர்வு இணைப்பு 4.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பவானி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள மாதிரி VPகளின் JPVயின் போது, தணிக்கையில் இதே போன்ற தகுதியற்ற ஒப்பளிப்பிற்கான கூடுதலாக 21 இனங்கள் கண்டறியப்பட்டன. எனவே, அட்டவணை 4.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படி, தகுதியற்ற 660 குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் சந்தேகத்திற்குரிய மோசடியான பணம் வழங்கியமையால், அரசுக்கு நேரிடக்கூடிய இழப்பு ₹ 11.34 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 4.2: தகுதியற்ற குடும்பங்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தவணை செலுத்துதல் (₹ இலட்சத்தில்)

வ. எண்	மாவட்டம்	ஊராட்சி ஒன்றியம்	தகுதியற்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	செலுத்தப்பட்ட தொகை	அரசின் உறுதியளிக்கப்பட்ட பொறுப்பு	மொத்த இழப்பு
1	ஈரோடு	பவானி	21	39.17	0.00	39.17
2	ஈரோடு	மொடக்குறிச்சி	35	59.88	0.00	59.88
3	திருவண்ணாமலை	செங்கம்	11	12.78	6.17	18.95
4	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை	401	337.07	349.78	686.85
5	திருவண்ணாமலை	கீழ்பென்னாத்தூர்	2	2.80	1.00	3.80
6	திருவாரூர்	மன்னார்குடி	190	181.26	144.37	325.63
மொத்தம்			660	632.96	501.32	1,134.28

(ஆதாரம்: MoRD ஆல் வழங்கப்பட்ட மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பதிவுகள் மற்றும் ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகள்)

பத்திகள் 4.1.1, 4.1.2 மற்றும் 4.1.3களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து மேற்கூறிய இனங்களிலும், 3,014 தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கு சந்தேகத்திற்குரிய மோசடி ஒப்பளிப்புகள் வழங்கப்பட்டு நிதி வழங்கியது, பொறுப்பு வசிக்கும் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் மற்றும் அந்தந்த BDOகளின் கூட்டு இல்லாமல் சாத்தியமில்லை.

ஜவ்வாது மலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் ஆறு அதிகாரிகள் தங்கள் தரப்பில் தவறிழைத்ததற்காக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர், மற்ற ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் சந்தேகத்திற்குரிய அனைத்து இனங்களையும் சரிபார்த்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). சந்தேகத்திற்குரிய மோசடி ஒப்பளிப்புகளில் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளிடையே கூட்டு இருப்பதாக தணிக்கை கண்டுபிடிப்புகளுக்கான பதில் உறுதிப்படுத்துகிறது. இத்தகைய செயல்கள் மீண்டும் நிகழாமல் இருக்க துறை வலுவான தடுப்பு நடவடிக்கையுடன் கூடிய ஒரு பயனுள்ள நடைமுறையை உருவாக்க வேண்டும்.

#### 4.1.4 SECC தரவுகளில் உள்ள முரண்பாடுகள் ஒப்பளிப்பின் போதும் சரி செய்யப்படாமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள் மற்றும் GoTN வழங்கிய உத்தரவுகள், SECC தரவுகளில் உள்ள குறைபாடுகளை கிராம சபைகள் சரிசெய்ய வலியுறுத்துகிறது. ஆயினும், கிராம சபைகள் SECC தரவுகளில் உள்ள முரண்பாடுகளை (இணைப்பு 4.6) சரி செய்யவில்லை என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது. இது ஆவாஸ்சாஃப்டில் தவறான தரவுகளை பதிவேற்ற வழிவகுத்தது.

- ◆ பெயர்கள் புலங்களில் உள்ளீடுகள் “தெரியாதவை” அல்லது வெறுமையாகப்(blank) பதிவேற்றப்பட்டன.
- ◆ இயல்பு மீறிய வயது குழுக்கள் - சிறார்கள், மற்றும் 100 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், மற்றும் தேவையற்ற குறிப்புக்கள் SECC தரவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதன் காரணமாக, SECC தரவுகளில் உள்ள குறைபாடுகள் PWLக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, பின்னர் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான தகுதியற்ற/தவறான குடும்பங்களுக்கு வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டன.

உதாரணமாக, 2,486 SECC குடும்பங்கள் தங்கள் அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களையும் SECC தரவுகளில் “தெரியாதவை” எனக் கொண்டிருந்தன. இதில், 1,268 பதிவுகள் PWLக்கு அனுப்பப்பட்டு, 1,000 வீடுகள் இறுதியாக அனுமதிக்கப்பட்டன. சரிபார்ப்புக்கான ஒரே அளவுகோல் பயனாளியின் பெயர் மட்டுமே. இருப்பினும், அவை கிடைக்காத காரணத்தால் கிராம சபைகள் இது போன்ற “தெரியாத” என்று பெயர் கொண்டவர்களை பயனாளிகளாகச் சேர்த்தனர். இந்த 1,000 வீடுகளுக்கு ₹ 8.65 கோடி வழங்கப்பட்டது. தனித்துவ அடையாளங்காட்டி இல்லாததால், வீடுகள் வழங்கப்பட்ட பயனாளிகளின் உண்மைத்தன்மை சந்தேகத்திற்குரியதாக இருந்தது.

இவ்வாறு, மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தணிக்கை செய்ததில், SECC தரவின் பெயர் பகுதியில் “தெரியாத” என்பதைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதன் மூலம் தகுதியற்ற பயனாளிகளுக்கு மொத்தம் 3,354 வீடுகள்<sup>5</sup> முறைகேடாக அனுமதியளிக்கப்பட்டது. இதில் ₹ 50.28 கோடி முறைகேடான செலவினம் ஏற்பட்டது.


“தெரியாத” என்று பெயர் உள்ளிடப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களைப் பயன்படுத்தி வீடுகள் வழங்கப்பட்ட தகுதியில்லாத பயனாளிகளின் விவரங்களை சேகரிக்க கள அளவிலான கணக்கெடுப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). மேலும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது தேவையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறியது. மேற்குறிப்பிட்ட பதிலின் அடிப்படையில் (மார்ச் 2022) எடுக்கப்படும் சீரமைப்பு நடவடிக்கை எதிர்நோக்கப்படுகிறது. அரசின் பதிலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் சரிசெய்தல் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும் வகையில், DRD மூலம் மாநில அளவில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சிக்கல்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மாநில அளவிலான இழப்பு வெளிப்படுத்தப்படவேண்டும்.

<sup>5</sup> ஒப்பளிப்பின் போது 1,547 “தெரியாதவர்” என்பதைத் தகுதியற்ற நபருடன் மாற்றுவதன் மூலம் (பத்தி 4.1.1)+807 “தெரியாதவர்”க்கு ஒப்புதல் அளித்தல் மற்றும் வங்கிக் கணக்கை மாற்றுவதன் மூலம்(பத்தி 4.1.2)+ அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் “தெரியாத” என்ற உள்ளீடு கொண்ட 1,000 வழக்குகள் ,இவை மூலம் முழு மாநிலத்திற்கும் மேற்கொள்ளப்பட்ட தரவு பகுப்பாய்வு ஆகும்(பத்தி 4.1.4).

## 4.2 வீடுகள் கட்டுதல்

### 4.2.1 வீடுகளை கட்டி முடிக்காமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள் மற்றும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒப்பளிப்புகளின்படி, அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகள் அனுமதிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டும். மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, விளக்கப்படம் 4.4ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகளில் 55.03 விழுக்காடு கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன.



(ஆதாரம்: MoRD ஆல் வழங்கப்பட்ட ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவு)


2.29 இலட்சம் (44.97 விழுக்காடு) முடிக்கப்படாத வீடுகளின் மதிப்பாய்வில், 0.89 இலட்சம் வீடுகளுக்கு (39 விழுக்காடு) முதல் தவணை வழங்கப்படவில்லை என்பதையும் அதற்கான காரணங்கள் பதிவேடுகளில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதையும் தணிக்கை கண்டறிந்தது. மேலும், பின்வரும் இனங்களில் தவணைகள் வெளியிடப்பட்ட போதிலும், மார்ச் 2021 நிலவரப்படி வீடுகள் இன்னும் முடிக்கப்படவில்லை என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.

- ◆ கட்டி முடிக்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ள வீடுகளில், 1.13 இலட்சம் வீடுகள் ஓராண்டுக்கும் மேலாக அதாவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்தை தாண்டி நிலுவையில் உள்ளன.
- ◆ பத்திகள் 4.1.1 முதல் 4.1.3 வரை விவாதிக்கப்பட்டபடி, சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் ஒதுக்கப்பட்ட 3,014 வீடுகளில் 755 வீடுகள் முழுமையடையாத வீடுகளை உள்ளடக்கியதாக தணிக்கை மேலும் கண்டறிந்தது.

மாவட்ட வாரியான பகுப்பாய்வில் (இணைப்பு 4.7) மாநிலத்தில் முழுமையற்ற வீடுகள் அதிகபட்சமாக கடலூர் மாவட்டத்திலும் (73 விழுக்காடு) அரியலூர் மாவட்டத்திலும் (67 விழுக்காடு) உள்ளன என்பதை வெளிப்படுத்தியது. மாறாக, முடிக்கப்பட்ட வீடுகளின் விழுக்காட்டில் ஈரோடு மாவட்டமும் (99 விழுக்காடு), அதை தொடர்ந்து திருப்பூர் மாவட்டமும் (94 விழுக்காடு) முதலிடத்தில் உள்ளன. மேலும் மாவட்ட வாரியான பகுப்பாய்வு விளக்கப்படம் 4.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விளகப்படம் 4.5: முழுமையடையாத வீடுகளின் மாவட்ட வாரியான பகுப்பாய்வு

31.03.2021 அன்று நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் முழுமையடையாத PMAY – G வீடுகள்



(ஆதாரம்: MoRDயிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவு)

ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் போதிய நிர்வாக பணியாளர்கள் இல்லாமை வீடுகளின் நிறைவு விகிதங்கள் மாறுபடுவதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும். ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், தற்போதுள்ள பணியாளர்களைக் கொண்டு (ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட DEOகள் தவிர) திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றன. இது தோராயமாக மாநிலத்தின் அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் சமமாகவே இருந்தது. அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அனைத்து மாவட்டங்கள்/ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கும் நிர்வாக நிதி ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும், திட்டத்தை செயல்படுத்த தேவையான பணியாளர்களை தெரிவுசெய்ய/அமர்த்த பயன்படுத்தப்படவில்லை.

வீடுகளின் அதிக ஒதுக்கீடு காரணமாக, சில மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்/மாவட்டங்களில் மற்ற ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்/மாவட்டங்களைக் காட்டிலும் அதிக பணிச்சுமை (7 முதல் 8 மடங்கு வரை) இருப்பதாகத் தணிக்கை கண்டறிந்தது. இது பத்தி 5.6ல் விவரிக்கப்பட்டபடி, திட்டத்தின் முழுமையான செயல்படுத்துதலை பாதித்தது.

GoI உதவி பெறுதலில் தாமதம் மற்றும் அதன் விளைவாக மாநிலப் பங்கை வெளியிடுவதில் தாமதம், பயனாளிகளின் தரப்பில் தாமதம், ஆள் பற்றாக்குறை போன்ற பல சிக்கல்கள் தாமதத்திற்கு பங்களித்தன என்று GoTN பதிலளித்தது

(மார்ச் 2022). இத்திட்டத்தை கள அளவில் செயல்படுத்துவதை வலுப்படுத்த, மாவட்ட அளவில் கூடுதல் பணியாளர்கள் வழங்கப்படும் என்றும் GoTN கூறியது. துறை சரியான நேரத்தில் நிதி பெறுதலுக்கும், பணியாளர்களுக்காக மானியத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கும், UCகளை உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.

#### 4.2.2 வீடுகள் கட்டுவதில் தாமதம்

2016-21ல் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட 5,08,641 வீடுகளில், 2021 மார்ச் வரை 2,79,950 வீடுகள் மட்டுமே கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆண்டு வாரியாக மற்றும் கால வாரியாக முடிக்கப்பட்ட வீடுகள் அட்டவணை 4.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 4.3: ஆண்டு வாரியாக முடிக்கப்பட்ட வீடுகள்

ஒப்பளிப்பு ஆண்டு	கட்டுமானம் முடிக்கப்பட்ட வீடுகள்	1 வருடத்திற்குள் முடிக்கப்பட்டவை	தாமதமாக முடிக்கப்பட்டவை			
			1-2 ஆண்டுகள்	2-3 ஆண்டுகள்	3 ஆண்டுகளுக்கு மேல்	மொத்தம்
2016-17	1,38,007	55,260	57,062	18,517	7,168	82,747
2017-18	92,606	61,685	23,889	6,862	170	30,921
2018-19	12,070	8,695	3,134	241	0	3,375
2019-20	37,267	29,951	7,316	0	0	7,316
2020-21	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
மொத்தம் (விழுக்காடு)	2,79,950	1,55,591 (55.57)	91,401 (32.64)	25,620 (9.15)	7,338 (2.62)	1,24,359 (44.43)

(ஆதாரம்: MoRD ஆல் வழங்கப்பட்ட ஆவல்சஃப்ட் தரவு)

1,24,359 வீடுகள் (44.43 விழுக்காடு) நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு வருட காலக்கெடுவைத் தாண்டி கட்டி முடிக்கப்பட்டது..

கோவிட்-19 ஊரடங்கு, பொருட்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் போன்றவை கிடைக்காததால் தாமதம் ஏற்பட்டது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022) மார்ச் 2020ல் தான் தொற்றுநோய் தோன்றியதால், தாமதத்திற்கு கோவிட்-19 காரணம் என்ற பதில் ஏற்கத்தக்கதாக இல்லை. ஏனெனில், தொற்று நோய் தோன்றுவதற்கு மிகவும் முன்னதாக அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகள் இன்னும் முடிக்கப்படவில்லை என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

#### 4.2.3 தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்ட பின்னரும் வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்காமை

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள், கட்டுமானப் பணிகளை 12 மாதங்களுக்குள் முடிப்பதற்கு வசதியாக முதல் தவணை உதவியை ஒப்பளிப்பு கிடைக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

மாதிரி எடுக்கப்பட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் உள்ள பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்ததில், மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, 21,511 பயனாளிகள் இணைப்பு 4.8ல்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படி, முதல் மற்றும் இரண்டாவது தவணைகளைப் பெற்ற பிறகும் கூட வீடுகளைக் கட்டத் தொடங்கவில்லை. மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, இந்தப் பயனாளிகளுக்கு ₹ 66.73 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று தணிக்கை கண்டறிந்துள்ளது. இதில், 9,845 பயனாளிகள் (46 விழுக்காடு) வீடுகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகள் ஆகியும் வீடு கட்டுமானப்பணி தொடங்கவில்லை.

JPVயின் போது, 917 உறுப்பினர்களில் 37 பேருக்கு, 12.56 இலட்சம் ரூபாய் தவணையாக செலுத்தப்பட்ட போதிலும், வீடுகள் கட்டும் பணி தொடங்கப்படவில்லை. நிதிப் பற்றாக்குறையை முக்கியக் காரணமாக பயனாளிகள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

பயனாளிகளின் ஒத்துழையாமையினாலும் கோவிட்-19 காரணமாக பொருட்கள் கிடைக்காததாலும், இந்த 21,511 வீடுகளின் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை என்று GoTN பதிலளித்தது. (மார்ச் 2022) தொற்றுநோய்க்கு முன்னர் அனுமதிக்கப்பட்ட இந்த வீடுகளை தொடங்காததற்கு கோவிட்-19ஐக் காரணம் கூறுவது தவறானது என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது. மேலும், திட்ட வழிகாட்டுதல்களிலோ அல்லது திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக GoTN வழங்கிய உத்தரவுகளிலோ பயனாளிகள் நிதி தவறாகப் பயன்படுத்துவதை சரிபார்க்க எந்த ஏற்பாடும் இல்லை.

#### 4.2.4 பயனாளிகளுக்குத் துறைசார்ந்த பொருள் வழங்கல்

PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகள், வரையறுக்கப்பட்ட விலையில் சிமென்ட், ஸ்டீல் போன்றவற்றை துறைவாரியாக பெறுவதற்கு வழிவகுக்கிறது மற்றும் வழங்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையானது பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியத்தில் இருந்து கழிக்கப்பட வேண்டும். மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 18ல், 16 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் சிமென்ட், ஸ்டீல் மற்றும் கதவுகள்/ஐன்னல்கள், DRDA மூலம் மையப்படுத்தப்பட்ட முறையில் வாங்கப்பட்டு, ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. இருப்பினும், காரிமங்கலம் மற்றும் ஹூரூர் ஆகிய இரண்டு மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், பொருட்கள் வழங்கப்படாததாலும் வெளிச்சந்தையில் கொள்முதல் செய்வதற்கான பொருள் விலை அதிகமாக இருப்பதாலும் பயனாளிகளுக்கு அதிக நிதிச்சுமை ஏற்படுகிறது.

**சிமென்ட் வழங்கல்:** அம்மா சிமென்டின<sup>6</sup> விலை ஒரு மூட்டைக்கு ₹ 190 முதல் ₹ 216 வரையும், TANCEM சிமென்டின விலை ஒரு மூட்டைக்கு ₹ 266 முதல் ₹ 285 ஆகவும் இருந்தது. மாதிரி 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், அம்மா சிமென்ட் மூன்று பிளாக்குகளிலும் TANCEM சிமென்ட் ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும் மற்றும் 10 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இரண்டும் வழங்கப்பட்டது.

DRDயின் அறிவுறுத்தல்களின்படி (அக்டோபர் 2019), அம்மா சிமென்ட் வழங்குவதற்கு PMAY-G பயனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். அம்மா சிமென்ட் ஒரு மூட்டைக்கு ₹ 69-76 வரை மலிவானது. அம்மா சிமென்ட் வழங்கப்படாததால், ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் நிதிச் சுமை ₹ 7,200 முதல் 8,000 வரை கூடுதலாக இருந்ததாக, தணிக்கை மதிப்பீடு செய்தது. அம்மா சிமென்ட் தட்டுப்பாடு மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் கிடங்குகள் இல்லாத காரணத்தால்,

<sup>6</sup> அம்மா சிமென்ட் வழங்கும் திட்டம் என்பது தமிழ்நாடு சிமென்ட்ஸ் காப்பரேஷன் லிமிடெட் மூலம் மானிய விலையில் சிமென்டை கொள்முதல் செய்து குறைந்த விலையில் வழங்கும் GoTNன் முயற்சியாகும்.

பயனாளிகளுக்கு தேவையான அளவு அம்மா சிமென்ட் வழங்க முடியவில்லை என்று துறை பதிலளித்தது. இந்தத் திட்டத்திற்கான மதிப்பீடு- SOR 2015-16ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு அலகிற்கு (UNIT COST) ₹ 1.70 இலட்சம் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளதால், சிமென்ட் விலையில் ஏதேனும் அதிகரிப்பு, வீடு கட்டுவதை சாத்தியமற்றதாக மாற்றிவிடும். இதனால் மேற்கூறப்பட்ட துறையின் பதில் ஏற்கத்தக்கதாக இல்லை.


**பிற பொருட்கள் வழங்கல்:**

- ◆ தொட்டியம் மற்றும் மொடக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 7.78 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இரும்பு கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படாமல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
- ◆ வானூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், ₹ 31.02 இலட்சம் மதிப்புள்ள 57.976 மெட்ரிக் டன் (MT) எஃகு மற்ற திட்டங்களுக்கு செலவிடப்பட்டது.
- ◆ மயிலாடுதுறை மற்றும் கீழ்வேளூர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், PMAY-G பயனாளிகளுக்கு எரிவாயு இணைப்பு வழங்குவதற்காக, பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனாவுடன் (PMUY) ஒன்றிணைதல் கோரப்பட்டாலும், ₹ 7.73 இலட்சம் மதிப்புள்ள 1,546 சுல்லா அடுப்புகள் (Chullah stoves) DRDA ஒப்பளிப்பு பெறாமலேயே பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இதற்கான தொகை பயனாளிகளின் RCC தொகைகளிலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டது.

தணிக்கை கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). கட்டுமானப் பொருட்களின் வழங்கல் இல்லாமல் குறைந்த விலையில் வீடு கட்டுவது சாத்தியமில்லை என்று தணிக்கை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. இது பயனாளிகளின் சுமையை கணிசமாகக் குறைக்கும்.

**4.2.5 கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு - வசதிகளை வழங்குதல்**

சோதனை சரிபார்க்கப்பட்ட VPகளில், 559 முடிக்கப்பட்ட வீடுகளில், விளக்கப்படம் 4.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, JPV பின்வருவனவற்றை வெளிப்படுத்தியது .



(ஆதாரம்: கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பிலிருந்து தரவு சேகரிக்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டது)

- ◆ SBM அல்லது MGNREGS உடன் இணைப்பதன் மூலம் 85 விழுக்காடு வீடுகளில் (478) கழிவறைகள் உள்ளன. 15 விழுக்காடு வீடுகளில் (81) கழிவறை இல்லை.
- ◆ LPG இணைப்புகள் 86 விழுக்காடு வீடுகளில் (480) கிடைத்தன. இருப்பினும், 15 விழுக்காடு குடும்பங்கள் மட்டுமே (84) PMUY உடன் இணைப்பதன் மூலம் LPG இணைப்பைப் பெற்றுள்ளன.
- ◆ 53 விழுக்காடு வீடுகளில் (294) குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ளன, ஆனால் எந்த இணைப்புகளும் NRDWP/JJM உடன் இணைப்பதன் மூலம் வழங்கப்படவில்லை.
- ◆ 85 விழுக்காடு வீடுகளில் (477) மின்சார இணைப்புகள் உள்ளன. இந்த எல்லா நிகழ்வுகளிலும், DDUGJY உடன் எந்தவிதமான ஒருங்கிணைப்பும் இல்லாமல், வீடுகள் தாங்களாகவே மின் இணைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

PMAY-G கீழ் கட்டப்பட்ட கணிசமான எண்ணிக்கையிலான வீடுகளில், மற்ற திட்டங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படாததால் அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்காமற் போனதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு அடிப்படை வசதிகளை மற்ற திட்டங்களுடன் இணைப்பதன் மூலம் வழங்க அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

### 4.3 முடிவுரை

SECC தரவுகளின் பெயர் பகுதியில் “தெரியாத” என்ற உள்ளீட்டை தவறாகப் பயன்படுத்தியதன் மூலம், தகுதியற்ற பயனாளிகளுக்கு மொத்தம் 3,354 வீடுகள்<sup>7</sup> முறைகேடாக அனுமதியளிக்கப்பட்டதாக மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தணிக்கை கண்டறிந்தது. இதில் முறைகேடாக ₹ 50.28 கோடி

<sup>7</sup> ஒப்பளிப்பின் போது 1,547 “தெரியாதவர்” என்பதைத் தகுதியற்ற நபருடன் மாற்றுவதன் மூலம் (பத்தி 4.1.1)+807 “தெரியாதவர்”க்கு ஒப்புதல் அளித்தல் மற்றும் வங்கிக் கணக்கை மாற்றுவதன் மூலம்(பத்தி 4.1.2)+ அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் “தெரியாத” என்ற உள்ளீடு கொண்ட 1,000 வழக்குகள் ,இவை மூலம் முழு மாநிலத்திற்கும் மேற்கொள்ளப்பட்ட தரவு பகுப்பாய்வு ஆகும்(பத்தி 4.1.4).



செலவழிக்கப்பட்டது. அனுமதிக்கப்பட்ட 5.09 இலட்சங்களில் 1.13 இலட்சம் வீடுகள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மேல் முடிக்கப்படாமல் இருந்தது. துறைசார்ந்த விலையில் சிமென்ட், எஃகு போன்றவற்றை வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள குறைபாடுகள் பயனாளிகளுக்கு கூடுதல் சமையை ஏற்படுத்தியது.

#### 4.4 பரிந்துரைகள்

- ◆ SECC தரவின் பெயர் உள்ளீட்டில் “தெரியாத” என்ற நேர்வுகளை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தேகத்திற்குரிய முறைகேடான ஒப்பளிப்புகள் மற்றும் பணம் செலுத்துதல் தொடர்பான சிக்கலை GoTN சரிசெய்ய வேண்டும். மேலும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை மற்றும் சரிசெய்தல் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க, மாநில அளவில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட சிக்கல்களை விரிவாக ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்.
- ◆ பயனாளிகளின் தரவு எந்தப் பிழையும் இல்லாமல் பதிவேற்றப்பட வேண்டும். வங்கிக் கணக்குகள், வேலை அட்டைகள் போன்றவற்றை இணைப்பது உரிய கவனத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும். தரவு உள்ளீடு, சரிபார்ப்பு மற்றும் அங்கீகாரம், ஆகியவற்றில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று நிலை அதிகாரிகளும் பிழைகளுக்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
- ◆ பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்வதற்காக கள ஊழியர்களிடையே கடமைகளை தெளிவாகப் பிரிப்பது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். பயனாளிகளை அடையாளம் காணுதல், கட்டுமானத்தின் நிலைகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் ஆய்வு பதிவுகளை சரிபார்த்தல் ஆகியவை நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளால் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்.
- ◆ பயனாளிகள் சரியான நேரத்தில் வீடுகளை முடிக்க வசதியாக, துறைசார்ந்த விலையில் சிமென்ட், ஸ்டீல் போன்றவற்றை உரிய நேரத்தில் வழங்குவதை GoTN உறுதி செய்ய வேண்டும்.

# அத்தியாயம் V

கண்காணிப்பு, உள் கட்டுப்பாடு  
மற்றும் குறைகள் நிவர்த்தி செய்தல்



## அத்தியாயம் V

### கண்காணிப்பு, உள் கட்டுப்பாடு மற்றும் குறைகள் நிவர்த்தி செய்தல்

#### 5.1 திட்ட மேலாண்மை அலகு செயல்பாட்டில் உள்ள குறைபாடுகள்

திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பிரத்யேக மாநில திட்ட மேலாண்மை அலகு (State Programme Management Unit PMU) அமைப்பதை திட்ட வழிகாட்டுதல்கள் ஊர்ஜிக்கின்றன. மாநில PMU, மாநில நோடல் அதிகாரியால் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்களால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். இதேபோன்ற ஏற்பாடுகள் மாவட்ட மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவிலான PMUக்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

மாநில, மாவட்ட மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவிலான PMUக்கள் அமைக்கப்பட்டதாக துறை தெரிவித்துள்ளது. ஆயினும், நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக அணிதிரட்டல் நிபுணர் போன்ற முக்கிய பதவிகள் காலியாக உள்ளதையும் மிக குறைந்த பணியாளர்களுடன் மட்டுமே மாநில PMU செயல்படுவதையும் தணிக்கை கண்டறிந்தது. மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர், ஊரக வளர்ச்சிக்கான கூடுதல் இயக்குநர் (வீட்டுவசதி) மற்ற மாநில வீட்டுத் திட்டங்களையும் கவனித்துக்கொள்கிறார். மேலும், பயிற்சி ஒருங்கிணைப்பாளர், மாநில ஊரக வளர்ச்சி நிறுவனத்தில் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது. மாதிரி மாவட்டங்கள்/ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், மாவட்ட மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அளவிலான PMUக்கள் அமைக்கப்படவில்லை என்பதையும், வழக்கமான ஊழியர்கள், சில ஒப்பந்த ஊழியர்களுடன், PMUகளின் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதையும் தணிக்கையில் கண்டறிந்தது.

மாநில PMUன் செயல்பாட்டில் உள்ள திறமையின்மை பின்வரும் இன்னல்களுக்கு பங்களித்தது:

- ◆ **GoI மானியம் பெறப்படாதது:** பயன்பாட்டுச் சான்றிதழ், தணிக்கை செய்யப்பட்ட ஆண்டுக் கணக்குகள் மற்றும் செலவின அறிக்கைகள் தவறாகத் தயாரிக்கப்பட்டு, தாமதமாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதால், 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான GoI மானியங்கள் (I தவணை) தாமதமாக பெறப்பட்டது மற்றும் 2018-19 (II தவணை) மற்றும் 2019-20 ஆண்டுகளுக்கான மானியங்கள் வழங்கப்படவில்லை. மொத்தத் ஒப்புதல்களுக்கான GoI நிதியில் நாற்பது விழுக்காடு, மார்ச் 2021 வரை பெறப்படவில்லை.
- ◆ **யூனிட் விலை அதிகரிப்பு:** மாநில PMU, செயல்பாட்டில் இருந்தால், திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட யூனிட் விலையை அதிகரிக்க MoRD க்கு முன்மொழிந்திருக்கலாம். தமிழகத்தில் பொதுப்பணித்துறையால் கடினமான பகுதிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல இடங்கள் மாநிலத்தில் உள்ளதாக தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் யூனிட் விலையை

உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவு அளிக்கப்பட்ட போதிலும், MoRDயிடம் இதற்கு தீர்வு காண எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை, மேலும் மாநிலம் முழுவதும் அதே யூனிட் விலையான ₹ 1.20 இலட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. மாநில PMU, அதன் சட்டப்பூர்வ செயல்பாடுகளில் ஒன்றை திறம்பட மேற்கொள்ளவில்லை என்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.

- ◆ **மாநில மூல கணக்கு மேலாண்மை (SNA):** மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பயனாளிகளுக்கு திட்ட நிதியிலிருந்து பணம் செலுத்துவதற்காகவும் மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்குப் நிர்வாக நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் செலவுகளுக்காவும் DRDல் SNA பராமரிக்கப்படுகிறது. இதற்கு, போதுமான உதவிப் பணியாளர்கள் தேவை. போதிய ஆதரவு பணியாளர்கள் இல்லாததால், SNAக்கான பணப் பதிவேட்டில், வரவு மற்றும் செலவினங்கள் மாதத்திற்கு தலா ஒரு உள்ளீடாக மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன், விளைவாக, வங்கி அறிக்கையிலும் பணப்பதிவேட்டிலும் விவரிக்கப்படாத வரவுகள்/பற்றுகள் உள்ளது கண்டறியப்பட்டது. இது, முறைகேடுக்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

இந்த அறிக்கையின் முந்தைய அத்தியாயங்களில், பயனாளிகளைத் தேர்வு செய்தல், பயனாளிகளுக்கான ஆதரவு சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த அமலாக்கம் தொடர்பான சிக்கல்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மாநில PMU மற்றும் மாவட்ட PMUக்கள் முறையே இயக்கம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டு வலுப்படுத்தப்பட விரிவான முன்மொழிவு தயாரிக்கப்படுகிறது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

## 5.2 குழுக்கள் அமைக்கப்படாமை

திட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி, வழிகாட்டுதல் மற்றும் மேற்பார்வைக்காக மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். குழுக்கள் AAPயின் பல்வேறு கூறுகளை செயல்படுத்தும் அதிகாரிகள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகளை கொண்டிருக்க வேண்டும். மாநில அளவிலான குழுவிருகு தலைமைச் செயலாளர் தலைமை தாங்குவார் மற்றும் குழுவின் அமைப்பு அரசால் தீர்மானிக்கப்படும். இந்தக் குழு வருடத்திற்கு இரண்டு முறையாவது கூடும்.

இதேபோல், மாவட்ட அளவிலான குழுக்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமை தாங்குவார்கள் மற்றும் மாவட்ட அளவில் உள்ள குழுக்களின் அமைப்பு மாநில அரசால் தீர்மானிக்கப்படும். குழுக்கள் வருடத்தில் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் கூடும்.

மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் அமைக்கப்படவில்லை என்று தணிக்கை, DRD மற்றும் மாதிரி மாவட்டங்களின் பதிவுகளின் ஆய்விலிருந்து கண்டறிந்தது.

மேற்கண்ட குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

### 5.3 கண்காணிப்பில் பெரும் முறைகேடுகள்

கட்டுமானத்தின் கட்டம் வாரியான முன்னேற்றத்தின் உண்மை நிலையை கண்காணிக்க, ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள மேற்பார்வையாளர்கள் எடுக்கும் புவிசார் குறிப்பிடப்பட்ட மற்றும், தேதி மற்றும் நேர முத்திரையிடப்பட்ட புகைப்படங்களை “ஆவாஸ்சாஃப்ட்” மற்றும் “ஆவாஸ்ஏப்” போர்ட்டல்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். “ஆவாஸ்சாஃப்ட்” போர்ட்டலில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட கட்டுமானங்களின் பல்வேறு நிலைகளில் செய்யப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்படையிலேயே தவணைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

MoRDயிலிருந்து பெறப்பட்ட தமிழ்நாட்டிற்கான PMAY-G தரவு மற்றும் “ஆவாஸ்சாஃப்ட்” போர்ட்டலில் பதிவேற்றப்பட்ட ஆய்வுத் தரவு ஆகியவை தணிக்கை மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு மற்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பல்வேறு வகையான பெரும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டன. (அட்டவணை 5.1).

அட்டவணை 5.1: கண்காணிப்பு இல்லாததால் ஏற்படும் முறைகேடுகள்

வ.எண்	கண்டறியப்பட்ட முக்கிய முறைகேடுகள்	சம்பந்தப்பட்ட புகைப்படங்கள் / வீடுகளின் எண்ணிக்கை
1	தவணைகளை வழங்குவதற்கு கட்டுமானத்தின் நிலை வாரியான புகைப்படங்களை முறைகேடாக சித்தரிப்பதின் மூலம் பதிவுகளைத் தவறாக்குதல்	மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் 378
2	நிலை வாரியான புகைப்படங்களை பு விசார் குறியீடு செய்வதில் உள்ள முரண்பாடுகள்	
	(அ) கட்டுமான நிலை வாரியான புகைப்படங்களை வெவ்வேறு இடங்களில் எடுத்தல்	அனுமதிக்கப்பட்ட 5.09 இலட்சம் வீடுகளில் 21,492 வீடுகள் (4.23 விழுக்காடு)
	(ஆ) ஒரே இடத்தில் (ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம்) எடுக்கப்பட்ட பல வீடுகளின் புகைப்படங்கள் (1000க்கும் மேற்பட்டவை)	அனுமதிக்கப்பட்ட 5.09 லட்சம் வீடுகளில் 57,837 வீடுகளின் புகைப்படங்கள் (11.37 விழுக்காடு).
3	புகைப்படங்களை நேர முத்திரையிடுதலில் உள்ள முரண்பாடுகள்	மாநிலத்தில் நிலைவாரியாக எடுக்கப்பட்ட 21.30 லட்சம் புகைப்படங்களில் சம்பந்தப்பட்ட 7,90,505 புகைப்படங்கள் (37 விழுக்காடு).

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

கண்காணிப்பின் குறைபாடுகள், தவறான பதிவுகள் உருவாக்கப்பட்டு தவணை முறையில் உதவி பெறுவதற்கு வழிவகுத்தமை, பின்வரும் பத்திகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

#### 5.3.1 கட்டுமானத்தின் நிலைகளை கண்காணிக்காமை

ஆவாஸ்சாஃப்டில் பதிவேற்றப்பட்ட கட்டுமான நிலை வாரியான புகைப்படங்களுக்கு ஏற்ப நிலை வாரியான தவணைகள் செலுத்தப்பட வேண்டும். மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பதிவேற்றப்பட்ட ஆவாஸ்சாஃப்ட் புகைப்படங்களின் சோதனைச் சரிபார்ப்பில், தவணைகளைப் பெறுவதற்கு நிலை வாரியான புகைப்படங்களைத் தவறாகச் சமர்ப்பித்ததால் 378 பதிவுகள்

தவறானதாக இருப்பது தெரியவந்தது. இவற்றில் கிழவேளூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், நாகப்பட்டினம் DRDAஆல் அடையாளம் காணப்பட்ட 163 இனங்களும் அடங்கியுள்ளன. (இணைப்பு 5.1).

பதிவுகளின் பொய்மைப்படுத்தல், மற்றவற்றிற்கு இடையே, பின்வரும் வகையான தவறுகளை உள்ளடக்கியது:

- (i) ஆவாஸ்சாஃப்ட் போர்ட்டலில் கட்டி முடிக்கப்படாத வீடுகள் பதிவேற்றப்பட்டன, ஆனால், கட்டுமானம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதாகக் காட்டப்பட்டு முழுப் பணம் செலுத்தப்பட்டது.
- (ii) ஒரே வீட்டின் கட்டுமானத்தின் புகைப்படம், வெவ்வேறு பயனாளிகளுக்கு பதிவேற்றப்பட்டது.
- (iii) ஒரு வீட்டின் வெவ்வேறு கட்டுமான நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு வீடுகளின் புகைப்படங்கள் பதிவேற்றப்பட்டன.
- (iv) கட்டுமானத்தின் அனைத்து நிலைகளுக்கும் ஒரே புகைப்படம் பதிவேற்றப்பட்டது.

JPV நடத்தப்பட்ட போது, 917 உறுப்பினர்களில் 103<sup>1</sup> கட்டுமானத்தின் நிலை தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. மேற்கூறியவற்றில் 21 வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வீடுகள் கட்டப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது; ஆனால் ஆவாஸ்சாஃப்டில் பதிவேற்றப்பட்ட தவறான படங்களின் அடிப்படையில் ரூ. 25.20 இலட்சம் வழங்கப்பட்டது. மேலும், இந்த வீடுகளின் நிலை ஆவாஸ்சாஃப்டில் 'முடிந்தது' எனக் காட்டப்பட்டது. JPVன் போது அடையாளம் காணப்பட்ட விளக்க வழக்குகள் (cases) விளக்கப்படம் 5.1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

விளக்கப்படம் 5.1: திரு. கதிர்வேல் கல்லணை (TN2410331), T.V.நல்லூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், விழுப்புரம்



முடிக்கப்பட்ட நிலைக்கான கட்டணத்தை வெளியிட ஆவாஸ்சாஃப்டில் பதிவேற்றப்பட்ட புகைப்படத்தின்படி



JPV நேரத்தில் தளத்தில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட உண்மையான நிலை

(ஆதாரம்: கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு)

மேற்கூறப்பட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களிலும், கட்டுமானப் பணிகளின் நிலைகளைத் தவறாக சமர்ப்பித்தமை, தவணைகள் முறையற்ற வகையில் வழங்கப்படுதலுக்கு ஏதுவாக இருந்ததை தணிக்கை கண்டறிந்தது. இச்செயலுக்கு, தவறான புவிசார் குறியிடப்பட்ட புகைப்படங்களை எடுத்தல், தவணைகளை வெளியிடுவதற்குமுன் புகைப்படங்களை சரிபார்க்காமை மற்றும் சில

<sup>1</sup> தவணைகள் செலுத்தப்பட்டன; கட்டுமானம் தொடங்கப்படவில்லை -IV (21), III (8), II (9) மற்றும் I (11); அடித்தளநிலைக்கு செலுத்தப்பட்ட தவணைகள் -IV (7), III (2) மற்றும் II (10); பீடம் நிலைக்கு செலுத்தப்பட்ட தவணைகள் -IV (20) மற்றும் III (15).

பயனாளிகளின் வசதிக்காக சந்தேகத்திற்குரிய மோசடியான முறையில் பணம் வழங்கப்பட்டமை போன்றவற்றில் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் தங்கள் பணிகளைச் செய்யத் தவறியதே காரணமாக கருதப்படுகிறது.

### 5.3.2 நிலை வாரியான புகைப்படங்களின் புவிசார் குறியீட்டில் முரண்பாடுகள்

இணைப்பு 5.2ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, கட்டப்பட்ட வீடுகள் கட்டுமானத்தின் பல்வேறு கட்டங்களைக் குறிக்கும் பொருத்தமான வண்ணக் குறியீட்டுடன் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டன. ஒரு VPல் உள்ள PMAY-G வீட்டிற்கு, அதிகபட்சம் இரண்டு தனித்துவமான இடங்கள் இருக்கக்கூடும். அவை, ஒன்று பழைய வீட்டிற்கும் மற்றொன்று முன்மொழியப்பட்ட வீடும், அதைத் தொடர்ந்து அதே இடத்தில் கட்டுமானப் பணிகளுக்கும் ஆன இடம். மார்ச் 2021 நிலவரப்படி, அனுமதிக்கப்பட்ட 5,08,641 PMAY-G வீடுகள் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. PMAY-G தொடர்பான தரவை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது தணிக்கை மூன்று வகையான முரண்பாடுகளைக் கண்டறிந்தது, அவை கீழே விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

#### (i) இரண்டிற்கு மேற்பட்ட ஒருங்கிணைப்புக்கள் உள்ள வீடுகள்

எந்த வீடும் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டறியும் பொருட்டு தணிக்கை PMAY-G தரவைச் சரிபார்த்த விவரங்கள் அட்டவணை 5.2ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 5.2: இரண்டு ஆயங்களுக்கு மேல் உள்ள வீடுகள்

தனிப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கை	PMAY-G வீடுகள்	குறிப்புகள்
1	4,00,288	ஏற்கனவே உள்ள வீட்டை இடித்துவிட்டு அதே இடத்தில் வீடு கட்டப்பட்டிருக்கலாம்
2	86,861	தற்போதுள்ள வீட்டிலிருந்து வேறு இடத்தில் வீடு கட்டப்படுவதற்கான சாத்தியமானவை
3	18,140	21,492 இனங்களில், கட்டுமானத்தின் பல்வேறு கட்டங்களுக்கு மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதற்கு சாத்தியமில்லை.
4	3,196	
5	155	
6	1	
மொத்தம்	5,08,641	

(ஆதாரம்: MoRD ஆல் வழங்கப்பட்ட ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவு)

21,492 இனங்களில், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வீடுகளுக்கு புவிசார் குறியீடு செய்வது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாகும். இந்த 21,492 இனங்களில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட தரவுகள் வழிகாட்டுதல்களின்படி உள்ளதா என்று சரிபார்க்காமல் மொத்தம் ₹ 247.78 கோடி வழங்கப்பட்டதாக தணிக்கை கண்டறிந்துள்ளது.

#### (ii) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வீடுகளைக் கொண்ட ஒருங்கிணைப்புக்கள்

பொதுவாக, ஒரு இடத்தின் அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை ஒற்றை PMAY-G வீட்டை மட்டுமே குறிக்கும். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகளின்



படங்கள் ஒரே ஒருங்கிணைப்பில் இருக்கக்கூடாது. PMAY-G தரவைச் சோதனை சரிபார்ப்பு செய்ததில் பல நேர்வுகளில், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகள் ஒரே ஒருங்கிணைப்புகளில் அமைந்திருப்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது. மேலும் சரிபார்த்ததில், 19 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களில் குறைந்தபட்சம் 57,837 மாறுபட்ட வீடுகளின் படங்கள் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளமை (இணைப்பு 5.3) அதிகாரிகள் வீட்டை நேரடி ஆய்வு செய்து புகைப்படம் எடுப்பதற்குப் பதிலாக, ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களில் இருந்தே புவிசார் குறியீடு<sup>2</sup> செய்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது திட்டத்திற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த முக்கியமான உள் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறையை முறியடிக்கின்றது.

வரைபடத்தில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட இடங்களின் விவரங்கள் இணைப்பு 5.4ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

**(iii) உண்மையான வீட்டின் இருப்பிடங்களுடன் தொடர்பில்லாத தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு**


மாநிலத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட வீடுகளின் விவரங்கள் தணிக்கையில் கண்டறிந்தவாறு கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

- ◆ திருவண்ணாமலை, திருவாரூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் உள்ள 110 வீடுகளின் புவிசார் குறியீடானது, மாநிலத்திற்கு உள்ளாகவே தொலை தூரங்களில் உள்ள இடங்களில் செய்யப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, இம்மாவட்டங்களில் சில வீடுகளின் புகைப்படங்கள், உதகமண்டலம் (7), எழும்பூர் ரயில் நிலையம் அருகில் (98), மற்றும் DRD அலுவலகம், சைதாப்பேட்டை (5) ஆகிய இடங்களில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டன.
- ◆ 35 இனங்களில், இடங்கள் மாநிலத்திற்கு வெளியே புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டன. எ.கா., உத்தரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், அசாம், புது தில்லி, உத்தரகண்ட், மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், முதலியன. இவை, இணைப்பு 5.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி 962 முதல் 2,429 கிலோமீட்டர் வரையிலான தொலைவில் உள்ளவை ஆகும்.

தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

<sup>2</sup> ஏற்கனவே உள்ள வீடுகளின் பல்வேறு நிலைகளின் இருப்புப் படங்களிலிருந்து புகைப்படம் எடுப்பதன் மூலம் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டது.

விளக்கப்படம் 5.2: உதகமண்டலத்தில் உள்ள ஒரு இடத்தில் வீட்டின் புகைப்படங்களுடன் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டது





உதகமண்டலத்தில் உள்ள இடத்தை காட்டுகிறது

திருமதி. முனியம்மாள் (TN1194827),  
பெருங்களத்தூர் VP, செய்யார் பிளாக்,  
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

விளக்கப்படம் 5.3: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள வீட்டின் புகைப்படங்களுடன் இருப்பிடம் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது



திருமதி சிருஷ்ணவாணி மோகன்(TN 1206200),  
கீழ்வள்ளியூர் VP, தெள்ளர் ஊராட்சி ஒன்றியம்,  
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

இந்த இடம் எழும்பூர் ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ளது

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

இதே போன்ற எடுத்துக்காட்டு இனங்கள், இணைப்பு 5.6ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

விளக்கப்படம் 5.4: சிவங்கை மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்ட வீடு, சண்டிகரில் புவிசார் குறியீடு



செய்யப்பட்டுள்ளது

(திரு சி வி சின்னதம்பி (TN 1275886), ஒக்குப்பட்டி ஊராட்சி, சிவங்கை மாவட்டம்)

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

இதே போன்ற எடுத்துக்காட்டு இனங்கள், இணைப்பு 5.7ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்பில்லாத இடங்களில் செய்யப்பட்ட தவறான புவிசார் குறியீடு மேற்பார்வையாளர்களால் சரிபார்க்கப்படாததால், ஆவாஸ்சாஃப்டில் சேர்க்கப்பட்டது. திட்ட வழிகாட்டுநெறிமுறைகள், 10 விழுக்காடு வீடுகள், ஊராட்சி ஒன்றியம் அளவிலான பொறியாளர்களாலும், இரண்டு விழுக்காடு, வீடுகள் மாவட்ட அளவிலான நிர்வாகப் பொறியாளர்களாலும் சரிபார்ப்பதற்கு வழிவகுக்கிறது.

கண்காணிப்பில் உள்ள குறைபாடுகள், புவிசார் குறியீடு மற்றும் நேர முத்திரையின் மூலம் மின்-ஆளுமை செய்யும் நோக்கத்தை முறியடித்தது மட்டுமல்லாமல், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு வீடுகள் மற்றும் தவணைகளை வழங்குவதில் சந்தேகத்திற்குரிய முறைகேடான ஒப்பளிப்புக்கும் அவற்றை தவறாகப் பயன்படுத்தியது. இத்திட்டத்தின் அமலாக்கத்தின் போது இந்த பெரும்பான்மையான உள் கட்டுப்பாட்டு முறைகேடு தடையின்றித் தொடர்ந்தது.

### 5.3.3 புகைப்படங்களின் நேர முத்திரையில<sup>3</sup> உள்ள முரண்பாடுகள்

ஆய்வின் போது எடுக்கப்பட்ட அனைத்து படங்களும் நேர முத்திரையிடப்பட வேண்டும். மேற்பார்வையாளர் வீட்டை ஆய்வு செய்து ஆய்வு விவரங்களை ஆவாஸ்சாஃப்டில் பதிவேற்றுவார். இருப்பினும், தொடர்பான பதிவேடுகளை சரிபார்க்கும் போது பின்வரும் முரண்பாடுகளை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

2016-21ஆம் ஆண்டில், ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட 5,08,641 வீடுகளுக்கு 21,29,709 புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டு, புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டு, நேர முத்திரையிடப்பட்டது. தணிக்கை இந்த புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்ட தேதி/நேரம் மற்றும் புவிசார் குறியீடு விவரங்களை சரிபார்த்ததில், 7,90,505 புகைப்படங்கள் (37 விழுக்காடு) ஆவாஸ்சாஃப்டில் இரவில் (இரவு 7 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை) நேர முத்திரையிடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டறிந்தது. மேலும், JPVக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 917 வீடுகளுக்குப் பதிவேற்றப்பட்ட புகைப்படங்களை தணிக்கை சரிபார்த்ததில், ஆவாஸ்சாஃப்டில் இரவில் நேர முத்திரையிடப்பட்ட 720 நேர்வுகளின் புகைப்படங்கள் உண்மையில் பகலில் எடுக்கப்பட்டவை என்பதைக் கண்டறிந்தது.

<sup>3</sup> நேர முத்திரை என்பது ஒரு ஆவணத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் மாற்றியமைக்கும் நேரத்தைப் பாதுகாப்பாகக் கண்காணிப்பது ஆகும்.

விளக்கப்படம் 5.5: திருமதி. விஜயா (TN1180342), பெருங்களத்தூர், VP, செய்யார் ஊராட்சி ஒன்றியம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

22/10/2020 அன்று 01:38:00 மணிக்கு கூரை வார்ப்பு ஆய்வு செய்யப்பட்டது



விளக்கப்படம் 5.6: சுப்பிரமணியன் ராமலிங்கம் (TN2074880), ஆதனக்குறிச்சி VP, முதுகுளத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் 01/03/2018 அன்று 01:44:00 அளவில் கட்டிட முடிவு நிலை ஆய்வு செய்யப்பட்டது.



(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

மேற்கூறப்பட்ட பல சந்தர்ப்பங்களில், ஆய்வு நேரத்தில் தரவுகளை பதிவேற்றுவதற்குப் பதிலாக, அதிகாரிகள் வீடுகளின் இருப்புப் படங்களையே படம் பிடித்திருக்கலாம் என்று தணிக்கை கண்டறிந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டு நேர்வுகளிலிருந்து இது தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.

விளக்கப்படம் 5.7: திருமதி. ஆனந்தி, (TN 1037886), ஆனந்தாண்டவபுரம் VP,

விளக்கப்படம் 5.8: திருமதி. உத்திராபதி அல்லியம்மாள், (TN 1768596) இஞ்சிக்கொல்லை



மயிலாடுதுறை ஊராட்சி ஒன்றியம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)



VP, திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம்

இதுபோன்ற இனங்களில் கூட, பயனாளிகளுக்குப் பணம் செலுத்தப்பட்டமை, மாநிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ள கண்காணிப்பு வழிமுறைகளின் மீது கேள்விகளை எழுப்புவதாக உள்ளது. தவறான ஆய்வுப் பதிவுகளால், திட்டத்தின் சரிபார்ப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு பயனற்றதாகிவிட்டது. இதனால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளைவுகள் ஏற்படலாம் என அறியப்படுகிறது:

- ◆ பயனாளிகள் வீட்டின் கட்டுமானத்தில் எந்த முன்னேற்றத்தையும் காட்டாமல் தவணைகளைப் பெற வசதி செய்தல்,
- ◆ வீடுகளைக் கட்டாமல் தவணைகளை தவறாகக் கோருதல்,
- ◆ PMAY-G அல்லாத நபர்களுக்கு வீடுகளை மாற்றுதல்.

இணைப்பு 5.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, 19 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களிலேயே<sup>4</sup> 57,837 வீடுகளின் புகைப்படங்கள் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது.

கண்காணிப்பாளர்களின் தவறான புவிசார் குறியீடு, துணை BDO/BDO/ பொறியாளர் ஆகியவர்களால் சரிபார்க்கப்படவில்லை என்பதையும் தணிக்கை கண்டறிந்தது. இவர்கள், FTOகளை உருவாக்கும் முன்பே அவற்றைப் பரிசோதிக்க வேண்டும்.

அனைத்து மாவட்டங்களும் நிலை வாரியான புகைப்படங்களின் புவிசார் குறியிடலைச் சரிபார்த்து, DRDக்கு அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). அறிக்கையின் அடிப்படையில், திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற முறைகேடுகள் நடக்காமல் இருப்பதை துறை உறுதி செய்யும் என்றும் GoTN தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தவறான புவிசார் குறியீடு, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளால் சரிபார்க்கப்படும் என்றும், முறையற்ற பணம் வழங்குதல் குறித்த பொறுப்பு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் GoTN தெரிவித்துள்ளது.

## 5.4 உள் கட்டுப்பாடுகளின் போதுமான அளவு

### 5.4.1 பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி ஆய்வுகள் நடத்தப்படாமை

திட்ட வழிகாட்டுநெறிமுறைகள்படி, ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில் 10 விழுக்காடு வீடுகளும், மாவட்ட அளவில் இரண்டு விழுக்காடு வீடுகளும் ஆய்வு செய்யப்பட நிபந்தனை விதிக்கிறது. ஆயினும், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் இத்தகைய ஆய்வுகளுக்கான பதிவுகள் எதுவும் இல்லை. மேலும், இது தொடர்பாக ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களிலிருந்து இதுவரை (மார்ச் 2022) பதில் பெறப்படவில்லை.

முந்தைய அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்பட்ட தணிக்கை முடிவுகள், அத்தகைய ஆய்வுகள் நடத்தப்படவில்லை என்பதை தெளிவாக நிரூபிக்கின்றன. இத்திட்டத்தின் ஆய்வு செயல்முறை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், தவறான புவிசார் குறியீடு, பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படங்களில் உள்ள முரண்பாடுகள் போன்ற பல முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டு, சரி செய்திருக்கக்கூடும் என்று தணிக்கை கருத்து தெரிவிக்கிறது.

### 5.4.2 சமூக தணிக்கை

அனைத்து அம்சங்களையும் கட்டாயமாக மதிப்பாய்வு செய்வதை உள்ளடக்கிய சமூக தணிக்கை, ஒவ்வொரு VPயிலும் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது நடத்தப்பட வேண்டும். மேலும், MGNREGSன் கீழ் மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ள சமூக தணிக்கை பிரிவுகள் PMAY-Gன் சமூக தணிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் பொருட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும். சமூக தணிக்கை பிரிவுகளால் பல்வேறு நிலைகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட வளவாளர்கள் (Resource Persons) கிராம சபையுடன் ஈடுபட்டு சமூக தணிக்கையை நடத்தலாம்.

மாநிலத்தின் அனைத்து VPகளிலும் சமூக தணிக்கை நடத்தப்படவில்லை. வழிகாட்டுநெறிமுறைகளில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, MGNREGS சமூக தணிக்கைக்

<sup>4</sup> 1,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளின் புகைப்படங்கள் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் மட்டுமே இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குழுக்களை இணைத்தல் அல்லது NRLM/NGOகள் போன்றவற்றின் கீழ் SHGகள் மூலம் சமூகம்/பங்கேற்பு மற்றும் கண்காணிப்பைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற எவ்வித பிற மாற்று அமைப்பும் காணப்படவில்லை. இதனால் பயனாளிகளை தேர்வு செய்வதிலும், திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தொகையிலும் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை.

சமூக தணிக்கையை நடத்துவதற்காக ஐந்து கிராம ஊராட்சிகள் சோதனை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022). மேலும், அடுத்த நிதியாண்டில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் தணிக்கை (concurrent audit) செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை துறை எடுக்கும் என்றும் தெரிவித்தது.

#### 5.4.3 பிற உள் கட்டுப்பாடு குறைபாடுகள்

(i) மாநிலத்தின் அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும், இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்ததில் இருந்து, தரவு உள்ளீட்டு பணியாளர்கள் (DEOs) தரவு உள்ளீட்டு பணிக்காக புற ஒப்படைப்பு (outsourcing) மூலம் தற்காலிக அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்டு, பல ஆண்டுகளாக அதே ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பணியமர்த்தப்பட்டனர். குறிப்பாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில், MGNREGS வேலை கணக்கு விவரங்களை உள்ளிடுவதன் மூலம், ஆவாஸ்சாஃப்டில் உள்ள “தெரியாத” பயனாளியின் பெயரை (SECCன் படி) MGNREGAன் பெயருடன் தவறாகப் பயன்படுத்தி, தகுதியற்ற பயனாளிகளுக்கு மோசடியாக பணம் செலுத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் இனங்கள் கண்டறியப்பட்டன. DEOக்களின் தொடர்பு இல்லாமல், பத்தி 4.1ல் விரிவாக விவரிக்கப்பட்ட சந்தேகத்திற்குரிய மோசடி நடவடிக்கைகள் நடந்திருக்காது என்று தணிக்கை கருதுகிறது. முக்கியப் பதவிகளில் தற்காலிகப் பணியாளர்களை மாற்றாமல்/சுழற்சி முறை இல்லாமல் அவர்களைப் பணியமர்த்துவது இத்தகைய சந்தேகத்திற்குரிய முறைகேடான செயல்களுக்கு வழிவகுத்ததுள்ளது.

(ii) ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளூர் நிதி தணிக்கை (Local Fund Audit) மூலம் தணிக்கை செய்யப்பட்டாலும், அவற்றின் பணி கிடைக்கக்கூடிய ரொக்கம்/பங்கு பதிவுகளில் மட்டுமே உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. திட்ட நிதியானது ஆவாஸ்சாஃப்ட் மூலம் மின்னணு முறையில் இயக்கப்படுவதால், பயனாளிகளை தேர்வு செய்தல் மற்றும் அவர்களுக்குரிய கொடுப்பனவுகள் உள்ளூர் நிதி தணிக்கை மூலம் தணிக்கை செய்யப்படவில்லை, இதன் விளைவாக உள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் குறைபாடு ஏற்பட்டது.

மாவட்டத்திற்குள் DEOக்கள் இடமாற்றம் செய்யப்படுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும், என்றும் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளவர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

### 5.5 குறை/புகார் நிவர்த்தி

திட்ட வழிகாட்டுநெறிமுறைகளின்படி, VP, ஊராட்சி ஒன்றியம், மாவட்டம் மற்றும் மாநிலம் போன்ற நிர்வாகத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் குறை தீர்க்கும் நெறிமுறையை அமைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நிலையிலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரி, புகார்/குறை பெறப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் அவற்றை தீர்ப்பதற்குப் பொறுப்பாவார்.

### 5.5.1 குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் வழிமுறைகளில் குறைபாடு

தனித்தனி புகார் பதிவுகளை பராமரிக்கும் முறையானது, மாதிரி மாவட்டங்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள அலுவலகங்களால் பராமரிக்கப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது. எனவே, 2016-17 முதல் 2020-21 வரையிலான PMAY-Gன் பொதுவான கோப்புகளில் மட்டுமே புகார்கள் மற்றும் தீர்வுகள் தொடர்பான விவரங்கள் கிடைக்கும். இந்த சிக்கல்களில் பின்வருபவை அவதானிக்கப்படுகின்றன:

(அ) மாநில அரசின் அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் (VP மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியம்) நியமிக்கப்பட வேண்டும், இது புகார்தாரரின் திருப்திக்கு குறைகளை தீர்ப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஒவ்வொரு நிலையிலும் நியமிக்கப்பட்ட குறை தீர்க்கும் அதிகாரியின் (பெயர், தொலைபேசி எண் மற்றும் முகவரி உட்பட) விவரங்கள் மற்றும் குறையை தாக்கல் செய்வதற்கான நடைமுறையானது ஒவ்வொரு VPயிலும் தெளிவாகக் காட்டப்பட வேண்டும். புகார்தாரர் தனது குறையை தீர்ப்பதில் திருப்தி அடையவில்லை என்றால், மேற்கொள்ளவேண்டிய விரிவாக்க செயல்முறையையும், காண்பிக்கப்படும் நடைமுறை குறிக்க வேண்டும். மாதிரி சரிபார்க்கப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்/VPகளில் இதுபோன்ற செயல்கள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை.

(ஆ) CPGRAMS போர்ட்டலில் புகார்களை பதிவு செய்வது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டதைக் குறிக்க, சோதனை சரிபார்க்கப்பட்ட அலுவலகங்களில் எந்தப் பதிவும் இல்லை.

(இ) PMAY-Gன் கீழ் புகார்கள் மற்றும் முறைகேடுகளின் புகார்களை நிவர்த்தி செய்ய MGNREGSன் கீழ் ஒம்புட்ஸ்மேனின் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான எந்த அமைப்பும் தமிழ்நாட்டில் இல்லை.

(ஈ) புகார்களின் தேதிகள் குறிப்பிடப்படவில்லை (செயலகம் தவிர) மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து புகார்களும் ஆண்டு வாரியான PMAY-G பொது கோப்புகளில் கிடப்பில் உள்ளன.

**இணைப்பு 5.8ல்** கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி அலுவலகங்களில் கிடைக்கப்பெற்ற PMAY-Gன் புகார் பதிவுகளை தணிக்கை தொகுத்தது. விவரங்கள் அட்டவணை 5.3 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

**அட்டவணை 5.3: பெறப்பட்ட புகார்கள் மற்றும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விவரங்களைக் காட்டும் அறிக்கை**

பெறப்பட்ட மொத்த புகார்களின் எண்ணிக்கை	இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது			இடைக்கால நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது		நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை	
	15 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்பட்டவை	தாமதமான இனங்கள்	சராசரி நாட்கள் எண்ணிக்கை	இனங்கள் எண்ணிக்கை	சராசரி நாட்கள் எண்ணிக்கை	இனங்கள் எண்ணிக்கை	சராசரி நாட்கள் எண்ணிக்கை
610	15	42	124 (1-871)	225	28 (1-874)	328	639 (2-1,673)

(ஆதாரம்: DRD ஆல் வழங்கப்பட்ட தரவு, மாதிரி DRDAகள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்)

அனைத்து நிலைகளிலும் PMAY-G புகார்களைப் பதிவு செய்வதற்கும் அவற்றின் தீர்வுகளைக் கண்காணிப்பதற்கும் சரியான அமைப்பு இல்லை என்பதை தணிக்கை கண்டறிந்தது.

குறை தீர்க்கும் நெறிமுறையை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

## 5.6 பணியாளர் பற்றாக்குறை

மாவட்டங்களில் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை 1,066 வீடுகள் (தேனி மாவட்டம்) முதல் 84,669 வீடுகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்) வரை உள்ளது. PMAY-Gக்கான செயல்படுத்தும் அலகுகள் மற்றும் நிலையான பணியாளர்களை அமர்த்துவது போன்றவை ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் செயல்பாடாகும். ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கும் பணிச்சுமையை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, தணிக்கை ஒரு ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கான வீட்டு ஒப்பளிப்பை பகுப்பாய்வு செய்தது மற்றும் மற்ற ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்/மாவட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சில மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்/மாவட்டங்களில் அதிக பணிச்சுமையை (7 முதல் 8 மடங்கு வரை) கண்டறிந்தது. இது திட்டத்தை திறம்பட செயல்படுத்துவதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அட்டவணை 5.4-ன்படி நாகப்பட்டினம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய இரு மாவட்டங்களை ஒப்பிட்டுப் பணியிடத்தில் உள்ள நபர்களின் பணிச்சுமையை தணிக்கை பகுப்பாய்வு செய்தது.

அட்டவணை 5.4: நாகப்பட்டினம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களின் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு இடையிலான பணிச்சுமையின் ஒப்பீடு

குடும்ப விவரங்கள்	நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்		ஈரோடு மாவட்டம்		நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கும் ஈரோடு மாவட்டத்திற்கும் வேலை சுமை விகிதம்	
	மாவட்டம்	ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு	மாவட்டம்	ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு	மாவட்டம் விகிதம்	ஊராட்சி ஒன்றிய விகிதம்
SECC குடும்பங்கள்	1,01,079	9,189	33,368	2,383	3.03:1	3.36:1
PWL குடும்பங்கள்	61,430	5,585	5,113	365	12.01:1	15.29:1
அனுமதிக்கப்பட்ட வீடுகள்	42,800	3,891	5,051	361	8.47:1	10.78:1
கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுகள்	19,336	1,758	5,006	358	3.86:1	4.92:1

(ஆதாரம்: MoRDல் இருந்து பெறப்பட்ட ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவு)

மேற்குறிப்பிட்ட அட்டவணை, மாவட்டங்களுக்கிடையே பணிச்சுமை பெரிதும் வேறுபட்டாலும் நிர்வாகப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாக இருப்பதை காட்டுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் நிர்வாக நிதியானது ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது (அலகு விலையில் 3.5 விழுக்காடு) என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. ஆயினும், பத்தி 2.4ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி PMAY-Gக்கு தொடர்பில்லாத நடவடிக்கைகளுக்கு ஒழுங்கற்ற செலவினங்களைச் செய்ததோடு, DRDக்கு ₹ 61.64 கோடி (47 விழுக்காடு) திருப்பிச் செலுத்துவதன் மூலம் நிர்வாக நிதிகள் மாவட்டங்கள்/ஊராட்சி ஒன்றியங்களால் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதனால், திட்ட வழிகாட்டுநெறிமுறையின் கீழ் பணியாளர்களை பணியமர்த்த



அனுமதிக்கப்பட்டபோதிலும், பணிச்சுமையில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு நிவர்த்தி செய்யப்படவில்லை.

இத்திட்டத்தை கள அளவில் செயல்படுத்துவதை வலுப்படுத்த, மாவட்ட அளவில் அதிகமானோர் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்று GoTN பதிலளித்தது (மார்ச் 2022).

## 5.7 முடிவுரை

மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்படவில்லை. திட்டத்தை செயலாக்கும் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி மற்றும் கண்காணிப்பு இல்லாதது மற்றும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை முக்கிய பதவிகளில் அமர்த்துவது ஆகியவற்றால் கண்காணிப்புக்கான முக்கியமான கருவிகளாக இருந்த புகைப்படங்களின் புவிசார் குறியீடு மற்றும் நேர முத்திரையிடல் ஆகியவற்றில் பெருமளவிலான தவறுகளுக்கு வழிவகுத்தது. இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பணியில் உள்ள மாநில மற்றும் மாவட்ட PMUகளால் இத்தகைய சிக்கல்களை அடையாளம் காணவோ அல்லது சரி செய்யவோ முடியவில்லை. இத்திட்டத்தின் சமூக தணிக்கை எதிர்பார்த்தவாறு மேற்கொள்ளப்படவில்லை மற்றும் குறை தீர்க்கும் வழிமுறை போதுமானதாக இல்லை.

## 5.8 பரிந்துரைகள்

- ◆ வழிநடத்துதல், மேற்பார்வை மற்றும் பயனுள்ள ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக, மாநில/மாவட்ட அளவிலான குழுக்கள் அமைக்கப்படலாம். மாநில PMUல் போதுமான பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படலாம்.
- ◆ ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளுக்கு, மின்-ஆளுமை குறித்த முறையான பயிற்சி, புகைப்படங்களில் புவிசார் குறியீடு மற்றும் நேர முத்திரையிடுதல் தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்களை ஆய்வு செய்வதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் பயிற்சி வழங்கப்படலாம்.
- ◆ ஒப்பந்த தரவு உள்ளிடுபவர்களால் (data entry operators) செய்யப்படும் அனைத்து வேலைகளும் துறையின் பணியாளர்களால் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். செய்த பணிகளுக்கு அவர்களைப் பொறுப்பாக்குவதுடன், அவர்களும் அவ்வப்போது இடமாற்றம் செய்யப்படல் வேண்டும்.

- ◆ பயனாளிகள் தேர்வில் உள்ள முரண்பாடுகள் குறையும் வகையில் அவ்வப்போது சமூக தணிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- ◆ PMAY-G வழிகாட்டுநெறிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவுக்குள் புகார்களை விரைவாக நிவர்த்தி செய்வதை கண்காணிக்க, குறை தீர்க்கும் அமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.



(ஆர். அம்பலவாணன்)

முதன்மை கணக்காய்வு தலைவர் (தணிக்கை-I),  
தமிழ்நாடு

சென்னை  
நாள் 30 ஜூன் 2022

மேற்கையொப்பமிடப்பட்டது



(கிரீஷ் சந்திர முர்மு)

இந்திய கணக்காய்வு மற்றும்  
தணிக்கைத் துறைத் தலைவர்

புது டில்லி  
நாள் 01 ஜூலை 2022

இணைப்புகள்




## இணைப்பு 1.1


(பார்வை: பத்தி 1.2; பக்கம் 2)

### PMAY-G அமலாக்கத்திற்கான நிறுவன விளக்கப்படம்


#### 1 மாநில அளவில்



#### 2 மாவட்ட அளவில்



3 ஊராட்சி ஒன்றிய அளவில்



## இணைப்பு 1.2

(பார்வை: பத்தி 1.5; பக்கம் 4)

## மாதிரி செயல்முறை

மாநிலம் நான்கு புவியியல் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ஒரு பிராந்தியத்தில் உள்ள மாவட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில், அந்த பிராந்தியத்தில் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு ஏற்ப முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, பின்வரும் மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவாரூர், தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், ராமநாதபுரம் மற்றும் ஈரோடு ஆகியவை (Probability proportional to size without replacement) PPSWOR<sup>1</sup> மாதிரி மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.

- ◆ ஒவ்வொரு மாதிரி மாவட்டத்திலிருந்தும், 10 விழுக்காடு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், குறைந்தபட்சம் இரண்டு மற்றும் அதிகபட்சம் மூன்று ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் PPSWOR மாதிரி மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. இவ்வாறு மொத்தம் 18 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன.
- ◆ ஒவ்வொரு மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களிலும், 10 விழுக்காடு VPகள் (10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகள் ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டவை), குறைந்தபட்சம் மூன்று முதல் அதிகபட்சம் ஐந்து வரை எளிய தொடர்பற்ற மாதிரி முறையைப் (Simple Random Sampling SRS) பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. 10க்கும் குறைவான வீடுகள் உள்ள VPகளின் இனங்களில், ஒரு கூடுதல் VP தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். மொத்தம், 91 VPகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
- ◆ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட VPகளில், பயனாளிகள் கணக்கெடுப்பு மற்றும் JPVகாக SRSஐ பயன்படுத்தி 10 முதல் 13 PMAY-G வீடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன.
- ◆ 917 PMAY-G மாதிரி பயனாளிகளிடம் பயனாளிகள் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டது மற்றும் 1,121<sup>2</sup> பயனாளிகளின் குடும்பங்களின் கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு (JPV) துறை அதிகாரிகளுடன் நடத்தப்பட்டது.

<sup>1</sup> மாற்று இல்லாமல், அளவுக்கு விகிதாசாரமாக நிகழ்தகவு

<sup>2</sup> முதல் பயனாளிகளின் சரிபார்ப்பில் கண்டறிந்தவற்றின் காரணமாக கூடுதலாக 204 பயனாளிகள் உள்ளனர்

இணைப்பு 1.2 (தொடர்ச்சி)  
(பார்வை: பத்தி 1.5; பக்கம் 4)

மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் விவரங்களைக் காட்டும் அறிக்கை

வ.எண்	மாவட்டத்தின் பெயர்	ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பெயர்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிராம பஞ்சாயத்துகளின் எண்ணிக்கை	JPVன் போது சரிபார்க்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை
1	தருமபுரி	காரியமங்கலம்	3	30
		ஹூடூர்	5	48
2	ஈரோடு	பவானி	4	37
		மொடக்குறிச்சி	4	37
3	நாகப்பட்டினம்	கீழையூர்	3	39
		கீழ்வேளூர்	8	87
		மயிலாடுதுறை	6	61
4	ராமநாதபுரம்	R S மங்கலம்	5	47
		கடலாடி	6	59
5	திருச்சிராப்பள்ளி	லால்குடி	6	56
		தொட்டியம்	4	35
6	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை	6	63
		ஜவ்வாது மலை	4	48
7	திருவாரூர்	மன்னார்குடி	6	60
		நீடாமங்கலம்	5	51
8	விழுப்புரம்	விக்சிரவாண்டி	5	50
		வானூர்	6	59
		TV நல்லூர்	5	50
மொத்தம்			91	917



## இணைப்பு 2.1

(பார்வை: பத்தி 2.4; பக்கம் 11)

## DRDAகளில் ஒப்பந்த மீறல்கள்

வ.எண்	மாவட்டம்	செய்யப்பட்ட கொள்முதல்களின் விவரம்	செலுத்தப்பட்ட தொகை (ரூபாயில்)	கொள்முதல் முறை
1	நாகப்பட்டினம்	பானசோனிக் KX- VC2000 காணொளி மாநாடு உபகரணங்கள்	11,34,080	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
2	நாகப்பட்டினம்	பானசோனிக் KX- VC1000 காணொளி மாநாடு உபகரணங்கள்	13,23,960	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
3	தருமபுரி	மேசை கணினி, மடி கணினி, அச்சுப்பொறிகள்	17,88,600	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
4	தருமபுரி	கணினி, மடி கணினி, ப்ரொஜெக்டர்	11,73,700	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
5	தருமபுரி	கணினி, அச்சுப்பொறி, ஸ்கேனர், ப்ரொஜெக்டர், ஸ்பிளிட் AC, UPS ஆகியன	12,56,876	பெறப்பட்ட 5ல் குறைவானது
6	திருவண்ணாமலை	மரச்சாமான்கள் வாங்குவதற்கான செலவு	11,56,754	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
7	திருவண்ணாமலை	வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோனை வாங்குவதற்கான செலவு	18,01,259	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
8	திருவாரூர்	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு நிறுவல் (430 x 3)	32,19,453	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
9	திருவாரூர்	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு நிறுவல் (860)	40,59,200	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
10	திருவாரூர்	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு நிறுவல்	34,14,200	பெறப்பட்ட 5ல் குறைவானது
11	திருவாரூர்	PMAY(G) திட்டம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தகவல் பலகையை நிறுவுதல்	2,39,27,568	பெறப்பட்ட 3ல் குறைவானது
மொத்தம்			4,42,55,650	

(ஆதாரம்: மாதிரி மாவட்ட DRDAக்கள் வழங்கிய பதிவுகள்)

இணைப்பு 2.2

(பார்வை: பத்தி 2.4; பக்கம் 11)

ஒப்பந்த வழிமுறையைத் தவிர்க்க கொள்முதலைப் பிரித்தல்

வ. எண்	பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதி	சீட்டு எண்	தொகை (₹)	பொருட்கள்	வழங்கப்பட்ட வேலை/ ஆர்டர்	தேதி
1	07/12/2017	1	6,51,378	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு - 261 எண்கள்.	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	04/12/2017
2	21/12/2017	3	3,59,381	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு - 144 எண்கள்.	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	15/12/2017
	மொத்தம்		10,10,759			
3	25/01/2018	19	3,59,381	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு - 144 எண்கள்	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	17/01/2018
4	25/01/2018	20	6,51,378	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு - 261 எண்கள்.	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	18/01/2018
	மொத்தம்		10,10,759			
5	30/05/2018	5	5,96,750	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு - 155 எண்கள்.	SF அசோசியேட்ஸ்	22/05/2018
6	30/05/2018	6	5,96,750	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு - 155 எண்கள்	SF அசோசியேட்ஸ்	29/05/2018
	மொத்தம்		11,93,500			
7	26/02/2019	30	6,77,840	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
8	26/02/2019	31	7,69,440	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
9	26/02/2019	32	9,89,280	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
10	26/02/2019	33	9,34,320	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
11	26/02/2019	34	9,89,280	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
12	26/02/2019	35	6,96,160	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
13	26/02/2019	36	5,31,280	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
14	26/02/2019	37	4,39,680	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
15	26/02/2019	38	4,94,640	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
16	26/02/2019	39	7,14,480	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
17	26/02/2019	40	6,59,420	ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு	ஸ்ரீ ரவி எண்டர்பிரைசஸ்	26/02/2019
	மொத்தம்		78,95,820			
18	01/03/2019	41	8,96,196	பீங்கான் ஓடுகள்	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	26/02/2019
19	01/03/2019	42	6,64,429	பீங்கான் ஓடுகள்	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	26/02/2019
20	01/03/2019	43	7,94,954	பீங்கான் ஓடுகள்	சரவணா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ்	26/02/2019
	மொத்தம்		23,55,579			

வ. எண்	பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதி	சீட்டு எண்	தொகை(₹ )	பொருட்கள்	வழங்கப்பட்ட வேலை/ ஆர்டர்	தேதி
21	04/03/2019	48	8,43,750	6,250 கையேடுகளை அச்சிடுதல்	கரூர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் & பிரிண்டர்ஸ்	மார்ச் 19
22	04/03/2019	49	7,42,500	5,000 கையேடுகளை அச்சிடுதல்	கரூர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் & பிரிண்டர்ஸ்	04/03/2019
மொத்தம்			15,86,250			
23	05/09/2020	74	5,38,626	உட்புற வேலைபாடுகள்	ஸ்ரீ கந்தாஸ் ப்ளைவுட்	27/07/2020
24	12/09/2020	75	3,95,536	உட்புற வேலைபாடுகள்	ஸ்ரீ கந்தாஸ் ப்ளைவுட்	27/07/2020
25	12/09/2020	76	2,50,352	உட்புற வேலைபாடுகள்	ஸ்ரீ கந்தாஸ் ப்ளைவுட்	27/07/2020
மொத்தம்			11,84,514			
26	10/01/2018	8	3,22,500	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கம்ப்யூட்டர்ஸ்	28/12/2017
27	10/01/2018	9	4,48,475	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கம்ப்யூட்டர்ஸ்	28/12/2017
28	10/01/2018	10	2,55,450	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கம்ப்யூட்டர்ஸ்	28/12/2017
மொத்தம்			10,26,425			
29	12/01/2018	12	95,338	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	04/01/2018
30	17/01/2018	13	3,90,528	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	05/01/2018
31	18/01/2018	14	3,90,528	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	08/01/2018
32	18/01/2018	15	4,94,504	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	09/01/2018
33	19/01/2018	16	4,94,504	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	10/01/2018
34	22/01/2018	17	4,94,504	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	11/01/2018
35	23/01/2018	18	1,95,264	கணினிகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள்	இமேஜ் காப்பீஸ் சர்வீசஸ்	12/01/2018
மொத்தம்			25,55,170			
பெரு மொத்தம்			1,98,18,776			

(ஆதாரம்: ஊராட்சி ஒன்றியங்களால் வழங்கப்பட்ட பதிவுகள்)

இணைப்பு 2.3

(பார்வை: பத்தி 2.5; பக்கம் 12)

RCC கூரை விலை - கணக்கில் சராசரி இருப்பு

(ரூபாயில்)

வ. எண்	மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்	31/03/2018 வரையிலான CB	31/03/2019 வரையிலான CB	31/03/2020 வரையிலான CB	31/03/2021 வரையிலான CB	சராசரி CB
1	பவானி	27,71,570	21,37,041	29,07,475	3,93,056	20,52,286
2	ஹூடூர்	-	3,26,86,412	4,33,16,002	6,17,80,794	3,44,45,802
3	ஜவ்வாது மலைகள்	5,34,503	5,43,880	2,55,37,648	3,15,70,513	1,45,46,636
4	கடலாடி	56,71,829	2,17,19,026	1,79,48,347	46,07,981	1,24,86,796
5	காரிமங்கலம்	45,47,700	2,15,43,455	2,29,61,161	2,12,17,535	1,75,67,463
6	கீழையூர்	17,69,123	11,47,501	1,41,73,829	3,99,61,792	1,42,63,061
7	கீழேவூர்	40,52,520	81,18,768	25,97,770	1,20,89,034	67,14,523
8	லால்குடி	1,33,243	66,94,994	9,68,720	36,51,807	28,62,191
9	மன்னார்குடி	59,15,227	55,33,686	33,16,408	27,13,124	43,69,611
10	மயிலாடுதுறை	25,55,097	1,06,33,940	1,41,31,839	4,39,13,165	1,78,08,510
11	மொடக்குறிச்சி	69,22,473	80,02,822	49,14,493	8,69,488	51,77,319
12	நீடாமங்கலம்	56,90,008	29,69,340	18,43,590	42,81,958	36,96,224
13	R S மங்கலம்	1,24,40,394	1,22,14,001	48,65,761	24,83,326	80,00,871
14	தொட்டியம்	10,56,400	96,86,449	59,26,674	2,38,71,664	1,01,35,297
15	T V நல்லூர்	-	-	20,60,121	38,11,541	29,35,831
16	திருவண்ணாமலை	1,26,36,900	1,36,99,349	2,12,28,562	1,77,60,965	1,63,31,444
17	வானூர்	-	-	11,65,056	13,20,132	6,21,297
18	விக்கிரவாண்டி	-	-	20,60,121	38,11,541	14,67,916
ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் மொத்தம் (₹ கோடியில்)		6,66,96,987	15,73,30,664	19,19,23,577	28,01,09,416	17,40,15,161
ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் மொத்தம் (₹ கோடியில்)		6.67	15.73	19.19	28.01	17.40
மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள ஊரக கணக்கில் சராசரி CB (₹ கோடியில்)						0.97

(ஆதாரம்: மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களால் வழங்கப்பட்ட பதிவுகள்)

## இணைப்பு 3.1

(பார்வை: பத்தி 3.2; பக்கம் 21)

தானியங்கு சேர்க்கைக்கான (Automatic Inclusion) அளவுகோல்கள்

- 1 தங்குமிடம் இல்லாத குடும்பங்கள்
- 2 ஆதரவற்றோர்/பிறரை எதிர்பார்த்து வாழும் நபர்கள்
- 3 கழிவுகளைச் சுத்தம் செய்பவர்கள்
- 4 நாகரீக மேம்பாடற்ற பழங்குடியினர்
- 5 சட்டப்பூர்வமாக விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமைத் தொழிலாளர்கள்

## விலக்கு செயல்முறை

**படி 1:** நிரந்தர வீடுகளை விலக்குதல்- நிரந்தர கூரை மற்றும்/அல்லது சுவர் உள்ள வீடுகளில் வசிக்கும் அனைத்து குடும்பங்களும் மற்றும் 2 அறைகளுக்கு மேல் உள்ள வீடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்களும் விலக்கப்படுகின்றன.

**படி 2:** தானியங்கி விலக்கு- மீதமுள்ள குடும்பங்களில் இருந்து கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 13 அளவுருக்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நிறைவேற்றும் அனைத்து குடும்பங்களும் தானாகவே விலக்கப்படும்:-

- 1 மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட இரு/மூன்று/நான்கு சக்கர வாகனம் மீன்பிடி படகு வைத்திருத்தல்
- 2 இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட மூன்று, நான்கு சக்கர விவசாய உபகரணங்கள் வைத்திருத்தல்
- 3 ₹ 50,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கடன் வரம்பு கொண்ட கிசான் கிரெடிட் கார்டு வைத்திருத்தல்
- 4 அரசுப் பணியாளராக உள்ள எந்தவொரு உறுப்பினரையும் கொண்ட குடும்பம்
- 5 அரசாங்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயம் அல்லாத நிறுவனங்களைக் கொண்ட குடும்பங்கள்
- 6 மாதத்திற்கு ₹ 10,000க்கு மேல் சம்பாதிக்கும் குடும்பத்தில் உள்ள எவரும்
- 7 வருமான வரி செலுத்துதல்
- 8 தொழில்முறை வரி செலுத்துதல்
- 9 ஒரு குளிர்சாதனப்பெட்டி வைத்திருத்தல்
- 10 சொந்த தொலைபேசி வைத்திருத்தல்
- 11 குறைந்தபட்சம் ஒரு நீர்ப்பாசன கருவியுடன் 2.5 ஏக்கர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாசன நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருத்தல்
- 12 இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயிர் பருவங்களுக்கு ஐந்து ஏக்கர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாசன நிலம் வைத்திருத்தல்
- 13 குறைந்தபட்சம் 7.5 ஏக்கர் நிலம் அல்லது அதற்கும் அதிகமான நிலத்தை குறைந்தபட்சம் ஒரு நீர்ப்பாசன கருவியுடன் வைத்திருத்தல்

இணைப்பு 3.2

(பார்வை: பத்தி 3.5.1; பக்கம் 27)

(அ) SECCலிருந்து குடும்பங்களை நிராகரித்தல்

தானியங்கு சேர்க்கை	பிறர்	SC/ST	மொத்தம்	SC/ST (விழுக்காட்டில்)
AI (I1)	581	227	808	28
AI (I2)	157	74	231	32
AI (I3)	2	2	4	50
AI (I4)	36	4,423	4,459	99
AI (I5)	21	3	24	13
மொத்தம் AI	797	4,729	5,526	86
பிற HH	2,89,746	1,82,895	4,72,641	39
மொத்தம்	2,90,543	1,87,624	4,78,167	39

(ஆ) SECCலிருந்து குடும்பங்களை நிராகரித்தல் - சரியான காரணங்கள் இல்லாமல் /வெற்றிடங்கள்

AI மற்றும் பிற HH	பிறர்	SC	ST	SC/ST	மொத்தம்	SC/ST (விழுக்காட்டில்)
AI (I1)	113	23	9	32	145	22
AI (I2)	11	1		1	12	8
AI (I4)			496	496	496	100
AI (I5)		1	1	2	2	100
மொத்தம் AI	124	25	506	531	655	81
பிற HH	32,883	22,713	1,535	24,248	57,131	42
மொத்தம்	33,007	22,738	2,041	24,779	57,786	43

(ஆதாரம்: தணிக்கை மேற்கொண்ட ஆவாஸ்சாஃப்டின் தரவு பகுப்பாய்வு)

## இணைப்பு 3.3

(பார்வை: பத்தி 3.6; பக்கம் 28)

## SECC தரவுகளுக்கு எதிரான மாவட்ட வாரியான PWL இன் பகுப்பாய்வு

வ.எண்	மாவட்டம்	SECC	PWL	PMAY - G வீடுகள்		
				ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட	முடிக்கப்பட்ட	முடிவு பெறாத
1	அரியலூர்	52,996	30,382	19,918	6,625	13,293
2	கோயம்புத்தூர்	15,756	2,355	2,263	2,091	172
3	கடலூர்	1,27,632	48,700	34,317	9,205	25,112
4	தருமபுரி	47,355	19,680	17,619	10,038	7,581
5	திண்டுக்கல்	31,753	3,643	3,240	2,858	382
6	ஈரோடு	33,368	5,113	5,051	5,006	45
7	காஞ்சிபுரம்	70,302	33,174	26,553	21,254	5,299
8	கன்னியாகுமரி	13,353	3,086	1,537	1,342	195
9	கரூர்	13,442	3,057	3,057	2,373	684
10	கிருஷ்ணகிரி	45,306	11,833	9,243	7,463	1,780
11	மதுரை	25,465	6,885	6,148	4,231	1,917
12	நாகப்பட்டினம்	1,01,079	61,430	42,800	19,336	23,464
13	நாமக்கல்	24,076	5,849	5,469	4,489	980
14	பெரம்பலூர்	21,356	7,748	7,442	4,464	2,978
15	புதுக்கோட்டை	51,977	25,430	18,312	9,949	8,363
16	ராமநாதபுரம்	43,311	15,636	15,494	7,168	8,326
17	சேலம்	62,315	25,754	23,139	12,246	10,893
18	சிவகங்கை	23,125	8,061	7,137	5,104	2,033
19	தஞ்சாவூர்	1,06,097	39,625	33,035	17,782	15,253
20	நீலகிரி	5,282	1,439	1,374	823	551
21	தேனி	4,386	1,641	1,066	894	172
22	திருவள்ளூர்	52,767	16,498	14,137	10,199	3,938
23	திருவாரூர்	92,126	47,159	31,423	14,756	16,667
24	தூத்துக்குடி	32,422	7,241	4,572	3,282	1,290
25	திருச்சிராப்பள்ளி	52,683	15,892	15,111	9,731	5,380
26	திருநெல்வேலி	36,391	14,485	11,300	8,439	2,861
27	திருப்பூர்	17,436	3,229	3,030	2,861	169
28	திருவண்ணாமலை	87,119	31,468	28,839	18,531	10,308
29	வேலூர்	94,046	33,917	27,029	18,873	8,156
30	விழுப்புரம்	1,67,813	92,339	84,669	35,545	49,124
31	விருதுநகர்	33,762	5,626	4,317	2,992	1,325
32	வெற்று/குப்பை (junk)	145				
பெரு மொத்தம்		15,86,297	6,28,375	5,08,641	2,79,950	2,28,691
பெரு மொத்தம் (இலட்சத்தில்)		15.86	6.28	5.09	2.80	2.29

(ஆதாரம்: தணிக்கை மேற்கொண்ட ஆவாஸ்சாஃப்டின் தரவு பகுப்பாய்வு)

## இணைப்பு 4.1

(பார்வை: பத்தி 4.1.1; பக்கம் 33)

உண்மைப் பயனாளியை தகுதியற்ற நபர் கொண்டு மாற்றுதல் -எடுத்துக்காட்டு நேர்வு வி. அம்மாசி வேலாயுதம் (PMAY ID 1514619). தலைமையிலான குடும்பம். மற்ற உறுப்பினர் “அறியப்படாதவர்” எனக் காட்டப்படுகிறார்

State:	TAMIL NADU				
PMAYID:	1514619				
<a href="#">Get Family Member Details</a>					
AHL_TIN	Name	Father_Name	Mother_Name	DOB	Relation
2933170020027000008810084002	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	1965-00-00	UNKNOWN
2933170020027000008810084001	V AMMASI VELAYUTHAM	VELAYUTHAM	PATTAMMAL	1955-00-00	HEAD

அதே PMAY IDன் கீழ் செந்திலுக்கு வீடு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒப்பளிப்பு ஆணை காட்டுகிறது. PWLல் AHL எண்ணுடன் சமமான உறுப்பினர் ID, 002 ஆகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. படம் 1ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள PWL விவரங்களின்படி, உறுப்பினர் ஐடி 002க்கு உரிய விவரங்கள் தெரியவில்லை.

Beneficiary Details	
State:	TAMIL NADU
District:	NAGAPATTINAM
Block:	MAYILADUTHURAI
Panchayat:	KORKAI
Village:	KORUKKAI
Beneficiary Name: SENTHIL(TN1514619)	
Personal Details	
Father/Husband Name:	UNKNOWN
Category:	SC
Date of Birth:	1955-00-00
No. Of Family Member:	
Member Id No.:	002
Registration Financial Year:	2017-2018
SBM No.:	1252
Gender:	Male
Whether Minority:	N
Age at time of Survey:	32
House Allotted to:	Man
House Hold No.:	0084
Nrega Job Card No.:	TN-14-007-020-000/239-A
House Status:	Completed

இணைக்கப்பட்ட MGNREGS வேலை அட்டைப்படி, வேலை அட்டையில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள் PWLன் விவரங்களுடன் பொருந்தாதது, செந்திலுக்கும் உண்மை பயனாளிக்கும் தொடர்பு இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. மேலும், உண்மை பயனாளி SC பிரிவைச் சேர்ந்தவர், செந்தில் SC பிரிவைச் சேர்ந்தவர் இல்லை.

Job card				
<b>MAHATMA GANDHILNATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT</b>				
Job card No.:	TN-14-007-020-020/239-A			
Name of Head of Household:	SELVARASU			
Name of Father/Husband:	THANGAVEL			
Category:	OTH			
Date of Registration:	5/30/2007			
Address:	238			
Villages:	Korkai			
Panchayat:	KORKAI			
Block:	MAYILADUTHURAI			
District:	NAGAPATTINAM(தமிழ்நாடு)			
Whether BPL Family:	NO			
Epic No.:	Family Id: 239-A			
<b>Details of the Applicants of the household willing to work</b>				
S.No	Name of Applicant	Gender	Age	Bank/Postoffice
1	SELVARASU	Male	55	
2	SENTHIL	Male	32	State Bank of India
3	ANITHA	Female	45	State Bank of India

மேற்கூறிய நேர்வில், JPVன் போது, உண்மை பயனாளியின் பெயர், அதாவது உண்மை பயனாளி அம்மாசி வேலாயுதம் (PMAY -G ID TN 1514619) “செந்தில்” என்ற பெயருடன் வீடு கட்டிய (இடது கீழே) நபரால் மாற்றப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. அம்மாசி வேலாயுதம், அவரது பாழடைந்த குடிசையில் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வருகிறார் (கீழே வலதுபுறம்).



## இணைப்பு 4.2

(பார்வை: பத்தி 4.1.1; பக்கம் 34)

தகுதியற்ற குடும்பங்களுக்கு PMAY-G வீடுகளை அனுமதிப்பதால் ஏற்படும் இழப்பு

(₹ இலட்சத்தில்)

வ. எண்	மாவட்டம்	ஊராட்சி ஒன்றியம்	தகுதியற்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	செலுத்தப்பட்ட தவணை தொகை #	அரசாங்கத்திற்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட பொறுப்பு	மொத்த இழப்பு
1	ஈரோடு	பவானி	40	74.20	0.00	74.20
2	ஈரோடு	மொடக்குறிச்சி	14	23.80	0.00	23.80
3	நாகப்பட்டினம்	கீழ்வேளூர்	590	650.46	393.88	1,044.34
4	நாகப்பட்டினம்	கீழையூர்	41	38.18	32.74	70.92
5	நாகப்பட்டினம்	மயிலாடுதுறை	124	114.51	102.98	217.49
6	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை	159	192.98	97.76	290.74
7	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை	4	5.18	2.00	7.18
8	திருவாரூர்	மன்னார்குடி	9	3.94	11.36	15.30
	மொத்தம்	மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்	981	1,103.25	640.72	1,743.97
9	27 மாதிரி அல்லாத மாவட்டங்கள்	125 மாதிரி அல்லாத ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்	566*	620.45	387.18	1,007.63
		பெரு மொத்தம்	1,547	1,723.70	1,027.90	2,751.60

# MGNREGS ஊதியம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

\* சரிபார்க்கப்பட்ட 595 இனங்களில், அதாவது 5,949 இனங்களில் 10 விழுக்காடு மாதிரி அல்லாதவற்றிலிருந்து, இதே போன்ற வீடு ஒப்பளிப்புகள் உள்ளன

(ஆதாரம்: MoRD வழங்கப்பட்ட மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் பதிவுகள்)

### இணைப்பு 4.3

(பார்வை: பத்தி 4.1.2; பக்கம் 34)

“தெரியாத” என்ற பெயர் உள்ளீடு கொண்ட நபருக்கு ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுதியற்ற நபருக்கு தொகை செலுத்தப்பட்டது- எடுத்துக்காட்டு நேர்வு

பதிவு செய்யும் போது இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குடன் ஒப்பளிப்பு தரவு (ஆவாஸ்சாஃப்ட் - H1 தரவு)

Registration No.	Name of the Beneficiary	Father/ Husband Name	Mother Name	Category	Account No.
TN1825895	UNKNOWN	UNKNOWN	PONNIYAMMAL	SC	XXXXXX8479

ஒதுக்கீடு பெற்ற பயனாளியின் பெயர் “சங்குந்தலா” மற்றும் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர் “நாகம்மாள்” ஆகியவற்றைக் காட்டும் பதிவுத் தரவு

Reg.No.	Beneficiary Name	Allottee_Ben_Name	App_Name_Bank PO	Beneficiary_Name_PFMS
TN1825895	UNKNOWN	SANGUNTHALA	Nagammal	NAGAMMAL .D.

PMAY IDயின் தொடர்புடைய SECC குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள். ஒப்பளிப்பு பெற்றவரின் பெயர் “சங்குந்தலா” என்று உள்ளது

SECC Family Member Details						
State:		PMAYID:				
TAMIL NADU		1825895				
<a href="#">Get Family Member Details</a>						
AHL_TIN	Name	Father_Name	Mother_Name	DOB	Relation	pmayid
47330600400490000015400063009	DEVA GOPAL	GOPAL DHANAPAL	KALPANA GOPAL	2005-00-00	SON'S SON	
45330600400490000015400063008	SANJANA GOPAL	GOPAL DHANAPAL	KALPANA GOPAL	2004-00-00	SON'S DAUGHTER	
45330600400490000015400063007	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	1985-00-00	UNKNOWN	
45330600400490000015400063006	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	1980-00-00	UNKNOWN	
45330600400490000015400063001	SANGUNTHALA	PICHAMATHU	PONNIYAMMAL	1945-00-00	HEAD	

### FTO கட்டண விவரங்கள்

REG_NO	APPLICANT_NAME	AC_CR	AMOUNT
TN1825895	Nagammal	*****8479	26715
TN1825895	Nagammal	*****8479	26029
TN1825895	Nagammal	*****8479	40575
TN1825895	Nagammal	*****8479	26681

## இணைப்பு 4.4

(பார்வை: பத்தி 4.1.2; பக்கம் 35)

“தெரியாத” என்ற பெயர் உள்ளீடு கொண்ட நபருக்கு ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு, தகுதியற்ற நபருக்கு தொகை செலுத்தப்பட்டது

(₹ இலட்சத்தில்)

வ. எண்	மாவட்டம்	தகுதியற்ற இனங்களின் எண்ணிக்கை	செலுத்தப்பட்ட தொகை	ஏற்கப்பட்ட பொறுப்பு	மொத்த இழப்பு
1	தருமபுரி	298	261.56	254.89	516.45
2	ஈரோடு	11	19.46	0.00	19.46
3	நாகப்பட்டினம்	8	5.03	8.57	13.60
4	ராமநாதபுரம்	56	31.29	65.18	96.47
5	திருவண்ணாமலை	2	2.4	1.00	3.40
6	திருவாரூர்	25	22.63	21.10	43.73
7	விழுப்புரம்	293	278.45	239.48	517.93
	மொத்தம்	693	620.82	590.22	1,211.04
8	மாதிரி எடுக்கப்படாத பிற மாவட்டம் / ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்	114 <sup>3</sup>	113.70	86.24	199.94
	பெரு மொத்தம்	807	734.52	676.46	1,410.98

(ஆதாரம்: MoRD வழங்கப்பட்ட மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் பதிவுகள்)

<sup>3</sup> மாநிலத்தில் உள்ள 1,229 அறியப்படாத அனுமதிக்கப்பட்ட நபர்களில் இனங்களில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனுமதித் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு, மேற்கண்ட இனங்களில் 123 (10 விழுக்காடு) சரிபார்க்கப்பட்டது மற்றும் 114 தகுதியற்றவை எனக் கண்டறியப்பட்டது.

இணைப்பு 4.5

(பார்வை: பத்தி 4.1.3 (iv); பக்கம் 38)

தகுதியற்ற நபருக்கு ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டு தொகை செலுத்தியமை

பர்வதம் தேவராஜ் பெயரில் ஒப்பளிப்பு ஆணை (PMAY ID TN1373064)

Beneficiary Details	
State: TAMIL NADU	
District: ERODE	
Block: MODAKKURICHI	
Panchayat: ELUMATHUR	
Village: ELUMATHUR	
Beneficiary Name: PARVATHAM DEVARAJ(TN1373064)	
Personal Details	
Father/Husband Name: KARUPPANAN	Gender: Female
Category: Other	Whether Minority: N
Date of Birth: 1961-00-00	Age at time of Survey: 51
No. Of Family Member:	House Allotted to: Woman-Married
Member Id No.: 001	House Hold No.: 0064
Registration Financial Year: 2016-2017	Nrega Job Card No.: TN-10-002-003-003/219-A
SBM No.: 0	House Status: Completed

இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கை காட்டும் ஆவாஸ்சாஃப்ட் H1 தரவு

Panchayat	Reg_no	Beneficiary Name	Father/Husband	Mother Name	Account No
ELUMATHUR	TN1373064	PARVATHA M DEVARAJ	KARUPPANAN	KULANTH AYAMMA	XXXXXX7880

ஒதுக்கீடு பெற்ற பயனாளியின் பெயர் “பர்வதம் தேவராஜ்” மற்றும் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பெயர் “பருவதம்” ஆகியவற்றைக் காட்டும் பதிவுத் தரவு

REG_NO	BENEFICIARY_NAME	ALLOTTEE_BEN_NAME	APP_NAME_BANKPO	BENEFICIARY_NAME_PFMS
TN1373064	PARVATHAM DEVARAJ	PARVATHAM DEVARAJ	paruvatham	T PARUVATHAM

FTO கட்டண விவரங்கள் - அசல் பயனாளிக்கு முதல் தவணை செலுத்தப்பட்டது மற்றும் தகுதியற்ற நபருக்கு அடுத்தடுத்த தவணைகள் செலுத்தப்பட்டன

Reg_No	Beneficiary Name	Bank Account No	Amount released (Rs)
TN1373064	Parvatham	*****3900	26029.0
TN1373064	Paruvatham	*****7880	26681.0
TN1373064	Paruvatham	*****7880	40575.0
TN1373064	Paruvatham	*****7880	26715.0

SECC குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள்

PMAYID:	1373064	<a href="#">Get Family Member Details</a>		
Name	Father_Name	Mother_Name	DOB	Relation
PARVATHAM DEVARAJ	KARUPPANAN	KULANTHAYAMMA	1961-00-00	WIFE

FTO விவரங்கள், வங்கிக் கணக்கு அதே பெயரில் மற்றொரு நபருக்கு மாற்றப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இரண்டு நபர்களும் வெவ்வேறு என்பதை JPV உறுதிசெய்தது

**இணைப்பு 4.6**  
**(பார்வை: பத்தி 4.1.4; பக்கம் 39)**  
**SECC தரவுகளில் வேண்டாத (junk) மதிப்புகள்**

மாவட்டம்	AHL TIN வெற்றிடமாக வைக்கப்பட்டன (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	தந்தை பெயர் (வெற்று, தெரியாத மற்றும் பொருள் இல்லாமல்)* (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	தாயின் பெயர் (வெற்று, தெரியாத மற்றும் பொருள் இல்லாமல்)** (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	SECC குடும்ப விவரங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட உறவு (உறவு வகைகள்)#	எழுத்துப்பிழை கொண்ட/வெற்று/அர்த்த மற்ற தொழில்### <b>Differently spelt/blank/meaningless Occupation##</b> (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	நிராகரிப்பிற்கான காரணங்கள் வெற்றாகவோ அர்த்தமற்றதாகவோ இருத்தல்@ (நிராகரிக்கப்பட்ட பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	வெற்று, எழுத்துப்பிழை மற்றும் அர்த்தமற்ற மேல்முறையீட்டு குழு காரணங்கள்@@ (நிராகரிக்கப்பட்ட பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)
அரியலூர்	15	5,044	5,941	55	4,766	37	1
கோயம்புத்தூர்	2	1,911	2,185	79	299	-	-
கடலூர்	15	17,214	19,885	45	15,291	8,907	25
தருமபுரி	15	4,755	5,565	77	592	-	355
திண்டுக்கல்	12	4,600	5,166	76	3,706	250	-
ஈரோடு	4	4,411	4,991	45	4,083	3,644	50
காஞ்சிபுரம்	33	13,045	14,038	34	12,757	2,871	-
கன்னியாகுமரி	2	4,728	4,865	20	297	-	-
கரூர்	3	1,634	1,960	12	1,404	868	690
கிருஷ்ணகிரி	17	4,775	5,548	33	626	-	2
மதுரை	73	3,124	3,455	18	262	-	2
நாகப்பட்டினம்	19	10,861	12,375	58	10,289	298	662
நாமக்கல்	27	2,986	3,343	33	2,670	1,924	-
பெரம்பலூர்	5	2,375	2,678	38	2,022	4,727	-
புதுக்கோட்டை	298	5,910	6,880	105	576	-	17
ராமநாதபுரம்	31	4,178	4,854	67	385	-	-
சேலம்	11	7,063	8,028	85	6,138	2,449	3
சிவகங்கை	5	2,763	3,254	51	216	-	2
தஞ்சாவூர்	21	13,580	14,898	60	1,110	-	2
நீலகிரி	இல்லை	623	719	40	580	32	133

பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - ஊரகம் அமலாக்கம் மீதான செயலாக்க தணிக்கை

மாவட்டம்	AHL TIN வெற்றிடமாக வைக்கப்பட்டன (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	தந்தை பெயர் (வெற்று, தெரியாத மற்றும் பொருள் இல்லாமல்)* (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	தாயின் பெயர் (வெற்று, தெரியாத மற்றும் பொருள் இல்லாமல்)** (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	SECC குடும்ப விரவங்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட உறவு (உறவு வகைகள்)#	எழுதுப்பிழை கொண்ட/வெற்று/அர்த்த மற்ற தொழில்## Differently spelt/blank/meanings Occupation## (பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	நிராகரிப்பிற்கான காரணங்கள் வெற்றாகவோ அர்த்தமற்றதாகவோ இருத்தல்@ (நிராகரிக்கப்பட்ட பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)	வெற்று, எழுதுப்பிழை மற்றும் அர்த்தமற்ற மேல்முறையீட்டு குழு காரணங்கள்@@ (நிராகரிக்கப்பட்ட பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை)
தேனி	இல்லை	411	458	39	70	-	-
திருவள்ளூர்	32	10,549	11,390	6	9,986	2,332	5
திருவாரூர்	36	7,946	9,299	49	7,385	8,052	8
தூத்துக்குடி	1	3,921	4,180	47	597	-	-
திருச்சிராப்பள்ளி	10	6,969	8,128	32	6,163	90	-
திருநெல்வேலி	37	4,186	4,577	44	748	11	1
திருப்பூர்	1	2,314	2,621	2	436	-	1
திருவண்ணாமலை	48	10,540	12,385	27	9,087	3,939	3
வேலூர்	161	10,883	12,418	14	10,353	294	305
விழுப்புரம்	69	19,479	23,235	22	17,045	1,122	205
விருதுநகர்	9	4,861	5,103	29	455	-	-
பெரு மொத்தம்	1,012	1,97,639	2,24,422	1,342	1,30,394	41,847	2,472

\* தந்தையின் பெயராக "aaa","yyy"," இல்லை" போன்றவை உள்ளது. \*\* தாயின் பெயராக "YYY", "XXX", "இல்லை", "bvgf" போன்றவை உள்ளது. # "மனைவி", "அண்டை வீட்டுக்காரர்" போன்ற உறவுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன ## [- ], 5thStd, "V" போன்ற தொழில்கள் உள்ளிடப்பட்டுள்ளன @ நிராகரிக்க H,G,W போன்ற காரணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன @@ W, R, LD போன்ற மேல்முறையீட்டுக் குழு காரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன \*

(ஆதாரம்: MoRD தரவின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

## இணைப்பு 4.7

(பார்வை: பத்தி 4.2.1; பக்கம் 40)

மாவட்டம் வாரியான கட்டுமானம் முடிவுபெற்ற மற்றும் முடிவு பெறாத வீடுகள்

வ. எண்	மாவட்டம்	ஒப்பளிப்புகள் அளிக்கப்பட்டவை	முடிவு பெற்றவை	விழுக்காடு	முடிவு பெறாதவை	விழுக்காடு
1	அரியலூர்	19,918	6,625	33.26	13,293	66.74
2	கோயம்புத்தூர்	2,263	2,091	92.40	172	7.60
3	கடலூர்	34,317	9,205	26.82	25,112	73.18
4	தருமபுரி	17,619	10,038	56.97	7,581	43.03
5	திண்டுக்கல்	3,240	2,858	88.21	382	11.79
6	ஈரோடு	5,051	5,006	99.11	45	0.89
7	காஞ்சிபுரம்	26,553	21,254	80.04	5,299	19.96
8	கன்னியாகுமரி	1,537	1,342	87.31	195	12.69
9	கரூர்	3,057	2,373	77.63	684	22.37
10	கிருஷ்ணகிரி	9,243	7,463	80.74	1,780	19.26
11	மதுரை	6,148	4,231	68.82	1,917	31.18
12	நாகப்பட்டினம்	42,800	19,336	45.18	23,464	54.82
13	நாமக்கல்	5,469	4,489	82.08	980	17.92
14	பெரம்பலூர்	7,442	4,464	59.98	2,978	40.02
15	புதுக்கோட்டை	18,312	9,949	54.33	8,363	45.67
16	ராமநாதபுரம்	15,494	7,168	46.26	8,326	53.74
17	சேலம்	23,139	12,246	52.92	10,893	47.08
18	சிவகங்கை	7,137	5,104	71.51	2,033	28.49
19	தஞ்சாவூர்	33,035	17,782	53.83	15,253	46.17
20	நீலகிரி	1,374	823	59.90	551	40.10
21	தேனி	1,066	894	83.86	172	16.14
22	தூத்துக்குடி	4,572	3,282	71.78	1,290	28.22
23	திருச்சிராப்பள்ளி	15,111	9,731	64.40	5,380	35.60
24	திருநெல்வேலி	11,300	8,439	74.68	2,861	25.32
25	திருப்பூர்	3,030	2,861	94.42	169	5.58
26	திருவள்ளூர்	14,137	10,199	72.14	3,938	27.86
27	திருவண்ணாமலை	28,839	18,531	64.26	10,308	35.74
28	திருவாரூர்	31,423	14,756	46.96	16,667	53.04
29	வேலூர்	27,029	18,873	69.83	8,156	30.17
30	விழுப்புரம்	84,669	35,545	41.98	49,124	58.02
31	விருதுநகர்	4,317	2,992	69.31	1,325	30.69
	மொத்தம்	5,08,641	2,79,950	55.04	2,28,691	44.96

(ஆதாரம்: MoRD தரவின் தணிக்கை பகுப்பாய்வு)

இணைப்பு 4.8

(பார்வை: பத்தி 4.2.3; பக்கம் 43)

முதல்/இரண்டாம் தவணை பெற்ற பிறகும் தொடங்கப்படாத வீடுகளின் விவரங்களின் அறிக்கை

மாவட்டத்தின் பெயர்	ஒப்பளிப்பு ஆண்டு			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
தருமபுரி	344	191	93	109
திருவாரூர்	3,102	1,963	761	215
ராமநாதபுரம்	655	224	83	60
நாகப்பட்டினம்	2,478	3,418	1,147	1,261
திருவண்ணாமலை	82	20	2	0
திருச்சிராப்பள்ளி	282	223	39	35
விழுப்புரம்	2,902	1,676	99	47
	9,845	7,715	2,224	1,727
மொத்த பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை	21,511			

(ஆதாரம் : மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் DRDAக்களால் வழங்கப்பட்ட பதிவுகள்)



## இணைப்பு 5.1

(பார்வை: பத்தி 5.3.1; பக்கம் 50)

புகைப்படங்களை தவறாக சித்தரித்தல்

வ. எண்	மாவட்டம்	தொகுதி	அடையாளம் காணப்பட்ட இனங்கள்
1	ஈரோடு	பவானி	27
2	ஈரோடு	மொடக்குறிச்சி	14
3	நாகப்பட்டினம்	கீழ்வேளூர்	163
4	நாகப்பட்டினம்	கீழையூர்	20
5	நாகப்பட்டினம்	மயிலாடுதுறை	51
6	ராமநாதபுரம்	R S மங்கலம்	11
7	திருச்சிராப்பள்ளி	லால்குடி	1
8	திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை	51
9	திருவண்ணாமலை	ஜவ்வாது மலை	5
10	திருவாரூர்	மன்னார்குடி	10
11	திருவாரூர்	நீடாமங்கலம்	13
12	விழுப்புரம்	வானூர்	6
13	விழுப்புரம்	விக்கிரவாண்டி	2
14	விழுப்புரம்	T.V.நல்லூர்	4
மொத்தம்			378

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவில் பதிவுகள்/புகைப்படங்கள் மற்றும் மாதிரித் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பதிவுகள்)

- i) ஆவாஸ்சாஃப்ட் போர்ட்டலில் கட்டுமானம் முடிக்கப்படாத வீடுகள் பதிவேற்றப்பட்டன, ஆனால் நிறைவுபெற்றதாக காட்டப்பட்டு முழுப் பணம் செலுத்தப்பட்டது



பெயர்: ஜெயலட்சுமி சிங்காரவேலு (TN1076691), கோடங்குடி, நிறைவு - 30/04/2018 மற்றும் நான்கு தவணைகள் செலுத்தப்பட்டது



பெயர்: மன்னம்பந்தல் TN1943802 இருக்கும் இடம் (பழைய வீடு); ஒரு பக்கா வீடு பழைய வீடாக காட்டப்பட்டுள்ளது



பெயர்: M. லட்சுமி (TN1041878), கோடங்குடி, முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது - 30/04/2018



பெயர்: அருள்பிரசாத் அமலகாந்தன் (TN2138210) கடுவங்குடி; முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது



பெயர்: கதிர்வேல் எத்திராஜ் (TN1029168) ஆனந்தாண்டவபுரம், 19/12/2020 முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது



பெயர்: நாராயணசாமி மகாலிங்கம் (TN1996191) குளிச்சார், முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது - 25/08/2018

மாவட்டம்: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியம்: திருவண்ணாமலை



பெயர்: சூசைபெரியநாயகம் (TN1413866) அழகானேந்தல்: இன்னும் கூரை போடப்படாத வீடு, கட்டி முடிக்கப்பட்டதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது - 24/06/2020



பெயர்: சுமதி (TN1397263) ஆதி அண்ணாமலை வீடு இன்னும் கூரை போடப்படாதது முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது (முடிந்ததும் கூரையும் ஒரே நாளில் செய்துள்ளதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது).



பெயர்: மன்னம்மாள்லக்ஷ்மணன் (TN 2480113), அரடப்பட்டு, 26/04/2018 முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது



பெயர்: தவமணி சோமநாதன் (TN2170389), பெரியகள்ளப்பாடி,, முடிந்ததாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது 05/09/2018

ii) எடுத்துக்காட்டு இனங்கள்: வெவ்வேறு வீடுகளில் ஒரே புகைப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது

மாவட்டம்: நாகப்பட்டினம், ஊராட்சி ஒன்றியம் : கீழ்வேளூர், VP: ஆத்தமங்கலம்



பெயர்: ராஜகோபால் சந்தானம் (TN1614985)



பெயர்: பூபதி பன்னீர் (TN1666239)

கூரை வார்ப்பு - 19/11/2019



கூரை வார்ப்பு - 16/06/2019



பெயர்: பொன்னுசாமி லட்சுமி  
(TN1578495) நிறைவு - 25/02/2020

பெயர்: குஞ்சி சீனிவாசன் (TN1666238) நிறைவு  
- 29/01/2020



பெயர்: குமார் (TN1391459) இருக்கும்  
பழைய வீடு

பெயர்: சித்ரா (TN2029753) இருக்கும் பழைய  
வீடு

மாவட்டம்: நாகப்பட்டினம், ஊராட்சி ஒன்றியம்: கீழையூர்



பெயர்: நாராயண ஸ்வாமி (TN1029180)  
பாலகுறிச்சி, நிறைவு- 07/03/2019

பெயர்: குப்பம்மாள் (TN1100041)  
பிரதமராம்புரம், நிறைவு-13/03/2019



பெயர்: ஞானப்பிரகாசமருளப்பா  
(TN108328) கருங்கண்ணி நிறைவு-  
10/06/2019



மாரிமுத்துபானுமதி (TN) திருப்பூண்டி (வ)  
நிறைவு-12/09/2019

iii) ஒரு வீட்டின் வெவ்வேறு நிலைகளுக்குக் காட்டப்படும் வெவ்வேறு வீட்டுப் புகைப்படங்கள்



நிறைவு பெற்ற நிலை



கூரை வார்ப்பு நிலை

iv) பீடம் மட்டத்திலிருந்து நிறைவு பெற்ற நிலை வரை அதே புகைப்படங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன



பீடம் நிலை



கூரை வார்ப்பு நிலை




நிறைவு பெற்ற நிலை

(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவில் பதிவுகள்/புகைப்படங்கள் மற்றும் மாதிரி ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பதிவுகள்)

## இணைப்பு 5.2

(பார்வை: பத்தி 5.3.2; பக்கம் 51)

PMAY-G வீட்டின் புவிசார் குறிப்பிடப்பட்ட இருப்பிட வரைபடத்தில் வண்ணக் குறியீடு



(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்டில் பதிவேற்றப்பட்ட நிலை வாரியான புகைப்படங்களின் ஜியோடேக் செய்யப்பட்ட ஆய வரைபடங்கள்)

வண்ண குறியீட்டு முறை

1. **சிவப்பு** - இருக்கும் வீடு மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட தளம்
2. **நீலம்** - ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்ட வீடு
3. **மஞ்சள்** - பீடம் மற்றும் கூரை வார்ப்பு நிலை
4. **பச்சை** - நிறைவுபெற்றது (வரைபடத்தில் கொடியிடப்பட்டது)

சரிபார்ப்பிற்காக தணிக்கையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறை:

பயனாளிகளின் பழைய வீடு மற்றும் கட்டுமானத் தளத்தில் புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டதா என்பதைச் சரிபார்க்க, அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை மூன்று தசம இடங்களுக்கு (decimal coordinates of latitude and longitude) மட்டுப்படுத்தப்பட்டன. இருப்பிடத்தின் துல்லியம்  $\pm 55$  மீட்டர்களாக இருக்கும் (ஒரு டிகிரியில் உள்ள வேறுபாடு தோராயமாக 110 கி.மீ. எனவே மூன்றாவது தசமத்தில் உள்ள வித்தியாசம் 110 மீ. துல்லியம்  $\pm 0.0005$  தசம டிகிரி). மேலே உள்ள விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, வரைபட வடிவில் ஆவாஸ்சாஃப்டில் உள்ள தரவு சரிபார்க்கப்பட்டு கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

## இணைப்பு 5.3

(பார்வை: பத்திகள் 5.3.2 (ii) மற்றும் 5.3.3 பக்கங்கள் 52 மற்றும் 56)

பல வீட்டுப் புகைப்படங்கள் ஒரே இடத்தில் புவிசார் குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளன

வ. எண்	அட்சரேகை மற்றும் தீர்க்கரேகை	இடம்	மாவட்டம்	புகைப்படங்களின் எண்ணிக்கை
1	LAT-10.767 & LON-79.742	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் கீழவேளூர்	நாகப்பட்டினம்	7,619
2	LAT-10.783 & LON-79.841	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் நாகப்பட்டினம்	நாகப்பட்டினம்	6,067
3	LAT-10.618 & LON-79.256	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் பாபநாசம்	தஞ்சாவூர்	4,772
4	LAT-10.993 & LON-79.455	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் திருவிடைமருதூர்	தஞ்சாவூர்	4,694
5	LAT-11.087 & LON-79.449	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் திருப்பனந்தாள்	தஞ்சாவூர்	4,305
6	LAT-10.421 & LON-79.319	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் பட்டுக்கோட்டை	தஞ்சாவூர்	4,100
7	LAT-12.409 & LON-79.550	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் தெள்ளார்	திருவண்ணாமலை	3,672
8	LAT-10.955 & LON-79.398	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் கும்பகோணம்	தஞ்சாவூர்	2,726
9	LAT-10.669 & LON-79.446	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மன்னார்குடி	திருவாரூர்	2,666
10	LAT-10.282 & LON-79.216	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மடுக்கூர்	தஞ்சாவூர்	2,573
11	LAT-10.074 & LON-79.045	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் ஆவுடையார்கோவில்	புதுக்கோட்டை	2,019
12	LAT-12.786 & LON-79.594	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் வெம்பாக்கம்	திருவண்ணாமலை	1,941
13	LAT-11.631 & LON-78.868	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் சின்னசேலம்	விழுப்புரம்	1,892
14	LAT-98.490 & LON-786.633	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் காளையார்கோவில்	சிவகங்கை	1,661
15	LAT-11.803 & LON-78.712	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் கல்ராபன் மலை	விழுப்புரம்	2,630
16	LAT-10.377 & LON-79.854	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் வேதாரண்யம்	நாகப்பட்டினம்	1,195
17	LAT-98.280 & LON-782.254	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் திருபுவனம்	சிவகங்கை	1,126
18	LAT-10.505 & LON-79.160	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் ஓரத்தாநாடு	தஞ்சாவூர்	1,105
19	LAT-11.802 & LON-78.712	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் கல்ராபன் மலை	விழுப்புரம்	1,074
			மொத்தம்	57,837



(ஆதாரம்: MoRD வழங்கிய ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை மேற்கொண்டதரவு பகுப்பாய்வு)

இணைப்பு 5.4



(பார்வை: பத்தி 5.3.2 (ii); பக்கம் 52)

எடுத்துக்காட்டு நேர்வு: ஒரே இடத்தில் பல வீடுகளின் புவிசார் குறியீடு



- 1 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியம்: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி: வடவூர் பயனாளி: மாரியம்மாள் ரமேஷ் (TN1782099)



- 2 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: திருவிடைமருதூர் ஊராட்சி: இஞ்சிக்கொள்ளை பயனாளி: உத்திராபதி அல்லியம்மாள் (TN1768596)





- 3 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: பட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி: எரிபுரக்கரை பயனாளி: சின்பாலு (TN1055450)









4 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: கும்பகோணம் VP : மருதநல்லூர் பெயர்: பாலமுருகன் வெள்ளைசாமி (TN1848076)




5 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: மதுக்கூர் VP: மதுக்கூர் (வடக்கு) பெயர்: தெரியாத (TN2474599)





6 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: மதுக்கூர் VP: மதுக்கூர் (வடக்கு) பெயர்: செண்பகவல்லி (TN1126022)




7 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: திருவிடைமருதூர் VP: சாத்தனூர் பெயர்: வசந்தகன்னியன் (TN1077718)




8 மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: திருவோணம் VP: சொலகன்குடிகாடு பயனாளி அய்கண்ணு (TN1214003)





9 மாவட்டம்: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியம்: திருப்புவனம் ஊராட்சி: டி.புளியங்குளம் கிராமம்: வல்லரண்டல் பயனாளி: ஜி. மாரியம்மன் (TN2154323)





10 மாவட்டம்: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியம்: காளையார்கோவில் ஊராட்சி: முத்துவாணியங்குடி கிராமம்: வள்ளியங்குடி பயனாளி: வடிவே சுப்பன் (TN2554786)





11 மாவட்டம்: புதுக்கோட்டை, ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆவுடையார்கோயில், VP: புதம்பூர்





12 மாவட்டம்: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியம்: தெள்ளார் ஊராட்சி: கடம்பை கிராமம்: கடம்பை பயனாளி: பெருமாள் சின்னசாமி (TN1801169)





13 மாவட்டம்: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: மன்னார்குடி ஊராட்சி: சேரங்குளம் கிராமம்: சேரங்குளம் பயனாளி: எஸ்.கோவிந்தராஜ் (TN1660710)





14 மாவட்டம்: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியம்: வெம்பாக்கம் ஊராட்சி: அரசனிபாளையம் கிராமம்: அரசனிபாளையம் பயனாளி: பலராமன் (TN23811998)





15 மாவட்டம்: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்: சின்னசேலம் ஊராட்சி: ராயப்பனூர் கிராமம்: ராயப்பனூர் பயனாளி: பெரியம்மாள் பெரியசாமி (TN1330806)



16 மாவட்டம்: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்: கல்ராயன் மலை ஊராட்சி: சேரப்பட்டு கிராமம்: சேரப்பட்டு பயனாளி: தெரியாத (TN1535431)



17 மாவட்டம்: நாகபட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியம்: வேதாரண்யம் ஊராட்சி: ஆதனூர் கிராமம்: ஆதனூர் பயனாளி: ஆனந்தநாயகி (TN1002247)



(ஆதாரம்: MoRD வழங்கிய ஆவாஸ்சாஃப்ட் தரவுகளின் தணிக்கை மேற்கொண்டதரவு பகுப்பாய்வு)

## இணைப்பு 5.5

(பார்வை: பத்தி 5.3.2 (iii); பக்கம் 52)

மாநிலத்திற்கு வெளியே தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு

Sl. No.	ID	District	Geo-tagged at	Distance KM
1	TN1141564	கடலூர்	வங்காள விரிகுடாவில்	961.88
2	TN1335793	கடலூர்	ஷாஜகான்பூர் அருகில், UP	1,803.42
3	TN1540252	கடலூர்	ஷாஜகான்பூர் அருகில், UP	1,804.18
4	TN1696460	கடலூர்	ஷாஜகான்பூர் அருகில், UP	1,804.07
5	TN1804446	கடலூர்	ஷாஜகான்பூர் அருகில், UP	1,804.07
6	TN1825022	கடலூர்	ஷாஜகான்பூர் அருகில், UP	1,803.96
7	TN1913125	கடலூர்	சிர்சா அருகில், ஹரியானா	1,804.96
8	TN2455645	தருமபுரி	சஹாரன்பூர், UP	1,961.87
9	TN1029462	காஞ்சிபுரம்	கொல்கத்தா, மேற்கு வங்காளம்	1,478.34
10	TN1272870	காஞ்சிபுரம்	புது தில்லி	1,800.00
11	TN2396165	கன்னியாகுமரி	அசாமில்	2,428.58
12	TN2077213	நாகப்பட்டினம்	ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூர் அருகில்	1,850.00
13	TN2227327	ராமநாதபுரம்	தியோபந்த், UP	2,204.98
14	TN1275886	சிவகங்கை	சண்டிகர்	2,290.86
15	TN1181124	தஞ்சாவூர்	ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராம்பூர் அருகில்	1,693.00
16	TN1884722	தஞ்சாவூர்	ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராம்பூர் அருகில்	1,690.00
17	TN1347345	திருச்சிராப்பள்ளி	சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம்	2,045.77
18	TN1347496	திருச்சிராப்பள்ளி	சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம்	2,045.71
19	TN1794038	திருச்சிராப்பள்ளி	சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம்	2,045.42
20	TN1874427	திருச்சிராப்பள்ளி	சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம்	2,045.71
21	TN1977017	திருச்சிராப்பள்ளி	மகாராஷ்டிராவின் கண்டாலாவுக்கு அருகில்	1,014.15
22	TN2009159	திருச்சிராப்பள்ளி	லக்னோ, UP	1,768.22
23	TN2182833	திருச்சிராப்பள்ளி	சத்தீஸ்கரில்	1,343.50
24	TN2271198	திருச்சிராப்பள்ளி	சிலிகுரி, மேற்கு வங்காளம்	2,044.01
25	TN1072254	விழுப்புரம்	ஹரியானா மாநிலம் சிர்சா அருகில்	2,005.13
26	TN1409811	விழுப்புரம்	டேராடூன் அருகில், உத்தரகாண்ட்	2,038.00
27	TN1437656	விழுப்புரம்	டேராடூன் அருகில், உத்தரகாண்ட்	2,018.86
28	TN1477703	விழுப்புரம்	ஹசாரிபாக், ஜார்கண்ட்	1,521.94
29	TN1543039	விழுப்புரம்	மலேர்கோட்லா, பஞ்சாப்	2,081.75
30	TN1690152	விழுப்புரம்	லாதியானா அருகில், பஞ்சாப்	2,120.54
31	TN1730728	விழுப்புரம்	ராஜ்கோட் அருகில், குஜராத்	1,445.58
32	TN1748469	விழுப்புரம்	மலேர்கோட்லா, பஞ்சாப்	2,081.81
33	TN2082520	விழுப்புரம்	புது தில்லி	1,862.20
34	TN2097247	விழுப்புரம்	மலேர்கோட்லா, பஞ்சாப்	2,081.11
35	TN2556813	விழுப்புரம்	டேராடூன் அருகில், உத்தரகாண்ட்	2,010.83


(ஆதாரம்: MoRD வழங்கிய ஆய்வு தரவுகளின் தரவு பகுப்பாய்வு)

இணைப்பு 5.6


(பார்வை: பத்தி 5.3.2 (iii); பக்கம் 53)

மாநிலத்திற்குள் - வீட்டின் இருப்பிடத்துடன் தொடர்பில்லாத தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு


மாவட்டம்: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: சேதுபாவச்சத்தரம் ஊராட்சி: சரபேந்திரராஜபட்டினம்  
கிராமம்: சரபேந்திரராஜபட்டினம் பயனாளி: கலைசெல்வம் (TN2513110)



மாவட்டம்: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்: மன்னார்குடி ஊராட்சி: ராமாபுரம்  
கிராமம்: கைலாசநாதர் கோயில் பயனாளி வேலு காளிமுத்து (TN 1561356)



மாவட்டம்: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியம்: வெம்பாக்கம் ஊராட்சி: வடகல்பாக்கம்  
கிராமம்: குரங்கனில்முட்டம் பயனாளி பெயர்: கோவிந்தம்மாள் செல்வன்(TN 1241462)



(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் போர்ட்டலில் பதிவேற்றப்பட்ட வரைபடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது MoRD வழங்கிய ஆய்வுத் தரவின் தரவு பகுப்பாய்வு)

இணைப்பு 5.7

(பார்வை: பத்தி 5.3.2 (iii); பக்கம் 54)

மாநிலத்தின் வெளியே - வீட்டின் இருப்பிடத்துடன் தொடர்பில்லாத தொலைதூர இடங்களில் புவிசார் குறியீடு

மாவட்டம்: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியம்: முஞ்சிறை VP: பைங்குளம் பெயர்: கனகராஜ் (TN2396165)



மாவட்டம்: விழுப்புரம் ஊராட்சி ஒன்றியம்: கணை VP: தெளிபெயர்: பிச்சைமுத்து தொந்தளி (TN 1748469)



(ஆதாரம்: ஆவாஸ்சாஃப்ட் போர்ட்டலில் பதிவேற்றப்பட்ட வரைபடங்களுடன் ஒப்பிடும்போது MoRD வழங்கிய ஆய்வுத் தரவின் தரவு பகுப்பாய்வு)

இணைப்பு 5.8

(பார்வை: பத்தி 5.5.1; பக்கம் 58)

தணிக்கை செய்யப்பட்ட மாதிரி நிறுவனத்தில் பெறப்பட்ட புகாரின் விவரங்கள்

வ.எண்	தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தின் பெயர் (செயலகம்/DRD/DRDA/ஊராட்சி ஒன்றியம்)	மாவட்டம்	புகார்களின் எண்ணிக்கை / சோதனை சரிபார்க்கப்பட்டது
1	செயலகம்	சென்னை	29
2	DRD சென்னை	சென்னை	69
3	DRDA தருமபுரி	தருமபுரி	30
4	ஹூநர்	தருமபுரி	06
5	DRDA திருவண்ணாமலை	திருவண்ணாமலை	36
6	கீழையூர்	நாகப்பட்டினம்	45
7	கீழவேளூர்	நாகப்பட்டினம்	39
8	மயிலாடுதுறை	நாகப்பட்டினம்	4
9	திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியம்	திருவண்ணாமலை	7
10	ஜவ்வாது மலைகள் ஊராட்சி ஒன்றியம்	திருவண்ணாமலை	8
11	DRDA விழுப்புரம்	விழுப்புரம்	105
12	விக்சிரவாண்டி	விழுப்புரம்	7
13	T V நல்லூர்	விழுப்புரம்	19
14	வானூர்	விழுப்புரம்	12
15	மொடக்குறிச்சி	ஈரோடு	5
16	தொட்டியம்	திருச்சிராப்பள்ளி	4
17	DRDA ராமநாதபுரம்	ராமநாதபுரம்	60
18	RS மங்கலம்	ராமநாதபுரம்	42
19	கடலாடி	ராமநாதபுரம்	09
20	DRDA திருவாரூர்	திருவாரூர்	58
21	மன்னார்குடி	திருவாரூர்	14
22	நீடாமங்கலம்	திருவாரூர்	02
	மொத்தம்		610

(ஆதாரம்: மாதிரி அலகுகளால் வழங்கப்பட்ட பதிவுகள்)



## சுருக்க சொற்றொடர்களின் திரட்டு

சுருக்கங்கள்	முழு வடிவம்
AAP	வருடாந்திர செயல் திட்டம்
ASL	வருடாந்திர தேர்வு பட்டியல்
BDOs	ஊராட்சி ஒன்றிய வளர்ச்சி அலுவலர்கள்
CMSPGH	முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பசுமை வீடு திட்டம்
CSR	நிறும சமூக பொறுப்பு
DBT	நேரடி மானிய மாற்றம்
DDUGJY	தீன்தயாள் உபாத்யாயா கிராம் ஜோதி யோஜனா
DEO	தரவு உள்ளீட்டு பணியாளர்
DRD	ஊரக வளர்ச்சி இயக்குனர்
DRDA	மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைகள்
DRI	மாறுபட்ட வட்டி விகிதம்
ECS	மின்னணு அனுமதி அமைப்பு
FTO	நிதி பரிமாற்ற உத்தரவு
GoI	இந்திய அரசு
GoTN	தமிழ்நாடு அரசு
IAY	இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா
IEC	தகவல், கல்வி மற்றும் தொடர்பு
JPV	கூட்டு நேரடி சரிபார்ப்பு
LWF	தொழிலாளர் நல நிதி
MGNREGS	மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்
MNRES	புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களின் அமைச்சகம்
MoRD	ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்
NRDWP	தேசிய ஊரக குடிநீர் திட்டம்

PD	திட்ட இயக்குனர்
PFMS	பொது நிதி மேலாண்மை அமைப்பு
PMAY-G	பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - ஊரகம்
PMU	திட்ட மேலாண்மை அலகு
PMUY	பிரதான் மந்திரி உஜ்ஜ்வலா யோஜனா
PPSWOR	மாற்று இல்லாமல், அளவுக்கு விகிதாசாரமாக நிகழ்தகவு
PwD	ஊனமுற்ற நபர்கள்
PWL	நிரந்தர காத்திருப்பு பட்டியல்
RCC	வலுவூட்டப்பட்ட சிமெண்ட் கான்கிரீட்
SBM-G	தூய்மை பாரத இயக்கம்- ஊரகம்
SECC	சமூக பொருளாதார மற்றும் ஜாதி கணக்கெடுப்பு
SNA	மாநில மைய கணக்கு
TANCEM	தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்
VP	கிராம ஊராட்சி

© இந்திய கணக்காய்வு மற்றும்  
தணிக்கைத் துறைத் தலைவர்  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<http://www.cag.gov.in/ag1/tamil-nadu/en>