



भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
सूच्या-3
(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार







भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
संख्या-3
(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषय-सूची

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां
विहंगावलोकन

परिच्छेद

पृष्ठ

(v)

(vii)...(xxvi)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के लेखे

प्रस्तावना	1.1	1
सारांशित वित्तीय स्थिति	1.2	2
परिसम्पत्तियां एवं दायित्व	1.3	11
राजस्व प्राप्तियां	1.4	13
राजस्व व्यय	1.5	20
पूजीगत व्यय	1.6	26
घाटा	1.7	29
लोकऋण	1.8	30
अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट	1.9	33
कैश बैलेंस के प्रोत्साहन हेतु साविधिक निगमों के माध्यम से ऋण जुटाना	1.10	34
निक्षेप शीर्ष का अनुचित कार्यचालन	1.11	35

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

बजट एवं व्यय	2.1	38
विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	38
विभागीय आंकड़ों का समाधान	2.3	49
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	49

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

ग्रामीण विकास विभाग		
रोजगार आश्वासन स्कीम	3.1	52
कार्यों की अपूर्णता के कारण सरकारी धन का अवरोधन	3.2	70

	परिच्छेद	पृष्ठ
राजस्व विभाग		
भूमि अर्जन, अंतरण तथा उसकी उपयोग	3.3	72
विकास में जन सहयोग की निधियों पर ब्याज की हानि	3.4	83
विकास कार्यों की निधियों का अवरोधन	3.5	85
उपायुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में सरकारी निधियों का गबन	3.6	86
सामान्य प्रशासन विभाग		
हैलीकॉप्टर की प्रयुक्ति	3.7	88
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	3.8	92
जनजातीय विकास विभाग		
जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	3.9	105
वनकृषि तथा संरक्षण विभाग		
अग्नि विमुख वृत्तों में आग बुझाने हेतु केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग	3.10	120
तकनीकी शिक्षा विभाग		
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी चार वर्ष तक प्रशिक्षण से वंचित	3.11	121
शिक्षा विभाग		
माध्यमिक शिक्षा	3.12	122
गृह विभाग		
पुलिस विभाग में जनशक्ति प्रबन्ध	3.13	154
विविध विभाग		
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	3.14	168
दुर्विनियोजन, व्यपहरण इत्यादि	3.15	171

चौथा अध्याय
निर्माणकार्य व्यय

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		
कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4.1	172
बहाव सिंचाई स्कीम, छत्तर छनौटा पर निष्फल व्यय	4.2	192
अजीव्य उठाऊ सिंचाई स्कीम, दियोली ग्राम समूह	4.3	193
परित्यक्त नलकूपों पर व्यर्थ व्यय	4.4	194
सिंचाई क्षमता की अधोप्रयुक्ति	4.5	196
सांगला कूहल के चक विकास पर अपव्यय	4.6	197

	परिच्छेद	पृष्ठ
1992 से निष्क्रिय रही एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम	4.7	198
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनुचित सहायता देने के लिए सरकारी धन का आहरण	4.8	199
लोकनिर्माण विभाग		
आर्टिरियल सड़कों का स्तरीकरण तथा सुधार	4.9	200
सम्पर्क सड़क को न बनाने के कारण पुल का प्रयोग न होना	4.10	212
सरकारी देयों की वसूली न करना	4.11	212
ठेकेदारों को वॉयर क्रेटों को उपलब्ध न करवाने के कारण परिहार्य व्यय	4.12	214
सड़कों के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.13	215
ठेकेदारों से सामग्री की लागत तथा अन्य राशियों की वसूली न करना	4.14	217
अतिरिक्त क्षतिपूर्ति तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.15	219
वृद्धि प्रभारों का अधिक भुगतान	4.16	220
अनधिकृत व्यय तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.17	221

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
सामग्री प्रबन्ध तथा वस्तुसूची नियन्त्रण	5.1	223
लोक निर्माण विभाग		
सामग्री की आपूर्ति में अनियमितताएं	5.2	229
भण्डार में कमियां तथा सामग्री की कम प्राप्ति	5.3	231
विविध विभाग		
नकारा उपस्कर	5.4	232

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

सामान्य	6.1	234
पशुपालन विभाग		
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ सीमित	6.2	238
अनुदान	6.3	251
नगरीय विकास विभाग		
नगर निगम, शिमला	6.4	253
तकनीकी शिक्षा विभाग		
जनजातीय छात्रों के छात्रावास पर परिहार्य व्यय	6.5	262

परिशिष्ट

	पृष्ठ
परिशिष्ट -I	अनावश्यक पूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले 267
परिशिष्ट-II	निधियों का अभ्यर्पण 268
परिशिष्ट-III	वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं 269
परिशिष्ट-IV	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले 270
परिशिष्ट-V	औसत अपराध मामलों तथा निवासियों के साथ पुलिस कर्मियों के अनुपात दशनि वाली विवरणी 272
परिशिष्ट-VI	कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता, बजट प्राक्कलन तथा व्यय का ब्यौरा दशनि वाली विवरणी 273
परिशिष्ट-VII	दरमियाना सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित सम्भाव्य सिंचाई प्रयुक्ति का ब्यौरा दशनि वाली विवरणी 274
परिशिष्ट-VIII	वर्ष 1992-98 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा मुख्य सड़कों के शेष कार्य दशनि वाली विवरणी 276
परिशिष्ट-IX	उन निकायों तथा प्राधिकरणों के नामों को दशनि वाले विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। 278
परिशिष्ट-X	आबण्टित दुकानों का ब्यौरा दशनि वाली विवरणी 281

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1997-98 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बन्धित है। इसमें वर्ष 1997-98 के वित्त लेखाओं से उद्भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं।

2. सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में वर्ष 1997-98 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए किन्तु पिछले प्रतिवेदन में स्थान न पा सकने वाले मामले भी उल्लिखित हैं। आवश्यकतानुसार वर्ष 1997-98 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बद्ध मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1997-98 के वित्त एवं विनियोग लेखाओं पर तथा चार अन्य अध्याय शामिल हैं जिनमें सरकार के कतिपय चयनित कार्यक्रमों व क्रियाकलापों तथा वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित 7 समीक्षाएं व 34 परिच्छेद हैं। इस प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत है।

1. राज्य सरकार के लेखे

** वर्ष 1997-98 के अन्त में राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां व दायित्व क्रमशः 3649.20 करोड़ रुपए व 4421.87 करोड़ रुपए थे। वर्ष 1994-95 तक राज्य की परिसम्पत्तियां उसके दायित्वों से अधिक थीं। वर्ष 1995-96 से राज्य के दायित्व परिसम्पत्तियों से अधिक है। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में परिसम्पत्तियों व दायित्वों में अन्तराल 217 प्रतिशत बढ़ गया। 1995-98 वर्षों में परिसम्पत्तियों व दायित्वों में वृद्धिकारी अन्तराल मुख्यतः 1994-98 वर्षों के दौरान निरन्तर राजस्व घाटे के कारण था। वर्ष 1996-97 में 154.86 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के प्रति यह वर्ष 528.69 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के साथ संवृत हुआ।

** वर्ष के दौरान 2170.45 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व लेखे पर व्यय 2699.14 करोड़ रुपए था। कर एवं कर-भिन्न राजस्व कुल मिलाकर केवल 698.20 करोड़ रुपए था जो कि सरकार के आयोजनेतर राजस्व व्यय (1857.31 करोड़ ₹0) से भी नीचे था। राज्य 1997-98 वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों का 32 प्रतिशत (कर राजस्व: 22 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व: 10 प्रतिशत) ही जुटा पाया। केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान व संघीय करों व शुल्कों का भाग राज्य की कुल प्राप्तियों का क्रमशः 38 प्रतिशत व 30 प्रतिशत था।

** सरकार के अनुरोध पर गांधी कुटीर योजना के निष्पादन हेतु राज्य सरकार की ओर से आवास तथा नगर विकास निगम से हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड द्वारा लिया गया 85.25 करोड़ ₹0 का ऋण शीर्ष "0216-आवास, 03 ग्रामीण आवास, 800-अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत जमा करवाकर इस सीमा तक नकली राजस्व दर्शाया गया।

** राजस्व व्यय 1996-97 वर्ष (2146.88 करोड़ ₹0) की तुलना में वर्ष 1997-98 (2699.14 करोड़ ₹0) के दौरान 26 प्रतिशत बढ़ा। आयोजनेतर राजस्व व्यय 1993-98 वर्षों में 97 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसी अवधि में योजनागत राजस्व व्यय 106 प्रतिशत बढ़ा।

- ** राजस्व व्यय की स्टाॅफ़ लागत विगत वर्ष के दौरान लगभग 34 प्रतिशत की तुलना में 1997-98 के दौरान लगभग 39 प्रतिशत थी।
- ** विभिन्न सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टाॅक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में सरकार का निवेश 1993-94 वर्ष के अन्त में 295.78 करोड़ ₹0 से बढ़ कर वर्ष 1997-98 के अन्त में 858.38 करोड़ ₹0 हो गया लेकिन वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 0.24 करोड़ ₹0 की अल्प राशि ही लाभांश के रूप में प्राप्त की गई थी। हानि वहन करने वाले 14 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मामले में संचित हानि 257.83 करोड़ ₹0 की थी जबकि सरकार ने इनमें वर्ष 1997-98 तक 224.83 करोड़ ₹0 निवेशित किए थे।
- ** राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का अन्तराल अर्थात् राजस्व घाटा 307.92 करोड़ ₹0 से बढ़कर 1994-98 वर्षों में 528.69 करोड़ ₹0 हो गया।
- ** राजकोषीय घाटा अर्थात् राजस्व प्राप्तियों से राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) से अधिक होने के कारण 1993-98 के दौरान बढ़ कर 152.14 करोड़ ₹0 से 1202.19 करोड़ ₹0 हो गया।
- ** राज्य विधानमण्डल ने राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की सीमा के निर्धारणार्थ कोई कानून पारित नहीं किया था। 1993-98 वर्षों में आन्तरिक ऋण का निर्वहन उसकी वृद्धियों के 58 प्रतिशत तथा 121 प्रतिशत (ब्याज भुगतान सहित) के बीच रहा। उपर्युक्त अवधि में अन्य दायित्वों का निर्वहन उनकी वृद्धि के 85 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत के बीच था। अन्य दायित्वों पर ब्याज का बोझ वर्ष 1993-94 के 60.76 करोड़ ₹0 से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 91.92 करोड़ ₹0 हो गया।
- ** सरकार ने गत वर्ष के दौरान 694.47 करोड़ ₹0 के प्रति 1997-98 वर्ष में आन्तरिक ऋण पर 2136.97 करोड़ ₹0 के मूलधन तथा ब्याज की चुकौती की। इसमें 1849.82 करोड़ ₹0 (1996-97 के 420.94 करोड़ ₹0 सम्मिलित करके) के ओवरड्राफ्टों की चुकौती सम्मिलित थी।
- ** सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा लिए गए ऋणों की चुकौती हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां 31 मार्च 1994 के 819.71 करोड़ ₹0 से बढ़कर 31 मार्च 1998 को 2357.08 करोड़ ₹0 हो गई।
- ** वर्ष 1997-98 के दौरान 372.07 करोड़ ₹0 के ब्याज के प्रति ब्याज प्राप्तियां केवल 13.02 करोड़ ₹0 थीं। ब्याज भुगतान भी 209.65 करोड़ ₹0

(1993-94) से बढ़कर 372.07 करोड़ ₹ (1997-98) हो गए जो 77 प्रतिशत की वृद्धि थी।

** वर्षान्त में अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 33.67 करोड़ ₹ बकाया पड़े थे।

** वर्ष 1994-98 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम द्वारा उठाए गए 909.49 करोड़ ₹ के ऋणों को सरकार द्वारा ओवरड्राफ्टों के समाशोधन हेतु प्रयुक्त किया गया तथा अर्थोपाय स्थिति सुदृढ़ की।

** दैनिक वेतन कर्मियों तथा कार्य प्रभारित स्टाफ की मजदूरी में वृद्धि के कारण बकायों का भुगतान करने के लिए 86 करोड़ ₹ की निधियां लोक निर्माण विभाग (60.75 करोड़ ₹) तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (25.25 करोड़ ₹) विभागों द्वारा प्रत्याहरित (मार्च 1995) करके मार्च 1995 में निदेशक, लघु बचत के नाम डाकघर के बचत खाते में जमा करवाई गई। यह राशि निदेशक, लघु बचत द्वारा अप्रैल 1995 में डाकघर से निकालकर "8443- सिविल ऋण" शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाई गई। तदनुसार राज्य सरकार के अर्थोपाय स्थिति की सहायतार्थ जून 1995 तथा सितम्बर 1996 के दौरान जमा शीर्ष लेखे तथा बचत लेखे में विभिन्न लेन-देन किए गए। जनवरी 1996 तथा मार्च 1997 के मध्य सम्बन्धित विभाग द्वारा 68.58 करोड़ ₹ संवितरित किए गए तथा 21.13 करोड़ ₹ अप्रयुक्त पड़े हुए थे। 1995-98 के दौरान बचत लेखे में जमा राशि पर ब्याज के अर्जित 3.71 लाख ₹ सरकारी लेखे में जमा नहीं कराए गए।

(परिच्छेद 1.1 से 1.11)

2. विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

** वर्ष 1997-98 के दौरान 42 मामलों में कुल 140.66 करोड़ ₹ की बचतें थीं परन्तु 27 मामलों में राज्य सरकार का व्यय उसके प्रावधान से 2275.36 करोड़ ₹ बढ़ गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इस व्यय-आधिक्य का नियमन अपेक्षित था।

** वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्त 587.25 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान 3089.18 करोड़ ₹ के मूल बजट प्रावधान का 19 प्रतिशत था। चार मामलों में वर्ष के दौरान 40.67 करोड़ ₹ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधान से भी कम था।

- ** 16 अनुदानों तथा दो विनियोगों के 18 मामलों में से प्रत्येक मामले में 50 लाख रु० या अधिक की बचतें हुईं जो कुल मिलाकर 137.93 करोड़ रु० थीं।
- ** वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 10 अनुदानों व दो विनियोगों से अन्तःग्रस्त के तेरह मामलों में 6 प्रतिशत से 1395 प्रतिशत तक निरन्तर बचत/आधिक्य रहा।
- ** 20 अनुदानों तथा सात विनियोगों में कुल 113.70 करोड़ रु० की बचतें सम्बद्ध विभागों ने अभ्यर्पित नहीं की। दूसरी ओर 10 मामलों में अभ्यर्पणार्थ उपलब्ध केवल 16.98 करोड़ रु० की बचतों के प्रति वस्तुतः 19.69 करोड़ रु० की राशि अभ्यर्पित की गई थी। 5 अनुदानों में 7.13 करोड़ रु० अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था तथा कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थीं। ये उदाहरण अपर्याप्त बजट नियन्त्रण के द्योतक थे।
- ** 10 अनुदानों/विनियोगों के 33 उप-शीर्षों के मामले में 5.37 करोड़ रु० अविवेकपूर्ण रूप से पुनर्विनियोजित किए गये जबकि या तो मूल अनुदान उपयुक्त थे या फिर पुनर्विनियोग हेतु बचतें उपलब्ध नहीं थीं।
- ** चार विभागों द्वारा अप्रैल 1994 से मार्च 1997 तक अपनी आवश्यकताओं से पूर्व आहृत 26.25 करोड़ रु० में से 14.79 करोड़ रु० जुलाई 1998 के अन्त तक बैंकों/डाकघरों में अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 2.2.1 से 2.4)

3. रोजगार आश्वासन स्कीम

रोजगार देने तथा उपलब्ध मानव संसाधनों को सफल उपयोग करने की दृष्टि से भारत सरकार ने अक्टूबर 1993 में रोजगार आश्वासन स्कीम आरम्भ की। स्कीम को आरम्भ में राज्य के सात खण्डों में अक्टूबर 1993 में चलाया गया तथा राज्य के शेष 65 खण्डों की बारी 1994-98 वर्षों के दौरान आई। समीक्षा से स्कीम के क्रियान्वयन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का पता चला:

- ** नमूना जांच किए गए किसी जिले/खण्ड में निधियों की संस्वीकृति से पूर्व जिला और खण्ड स्तर पर परियोजनाओं की शैल्फ नहीं बनाई गई थी। स्कीम के प्रावधानों के विपरीत जल तथा भू-संरक्षण कार्यों को कम प्राथमिकता और सम्पर्क मार्गों को उच्चतर प्राथमिकता दी गई।

- ** मार्च 1998 के अन्त तक क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास केन्द्रीय अंशदान की विलम्ब से प्राप्ति तथा कार्यों को देर से निष्पादित करने के कारण अप्रयुक्त शेष 17.51 करोड़ रु0 संचित हो गए थे।
- ** जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, चम्बा, किन्नौर और ऊना के परियोजना अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को व्यय के गलत/झूठे आंकड़े बताए गए।
- ** 52.96 लाख रु0 का अपवर्तन 1996-98 के दौरान चार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों तथा आठ खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा दोपहर का भोजन, आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गांधी कुटीर योजना, वाहनों की खरीद तथा ग्रामीण शौचालय जैसी अन्य स्कीमों पर अनधिकृत रूप से किया गया।
- ** राज्य सरकार के अनुदेशों के विपरीत जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, बिलासपुर तथा चम्बा ने चार लोक निर्माण मण्डलों को चल रहे/अधूरे मार्गों के निर्माण हेतु 80.90 लाख रु0 की स्कीम निधियां जारी की जो कि राज्य निधियों से बाहर निष्पादित की जा रही थी।
- ** बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना जिलों में स्कीम आरम्भ होने से लेकर लगभग 75 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया गया बताया जबकि न तो कर्मियों के नाम पंजीकृत किये न ही परिवार कार्ड जारी किये गये थे। जिला अथवा खण्ड स्तर पर अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिससे यह पता चला कि कर्मियों को 100 दिनों का आश्वासन रोजगार दिया गया था।
- ** श्रम दिवसों के अनुसार 1994-98 वर्षों के दौरान रोजगार में कमी 58 तथा 84 प्रतिशत के मध्य रही। प्रत्येक वर्ष के दौरान 100 दिवसों के आश्वासन रोजगार सृजन के प्रति 1994-95 से 1997-98 वर्षों के दौरान केवल 16 से 42 श्रमदिवस प्रतिव्यक्ति हेतु रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका।
- ** काम पर लगाए गए व्यक्तियों के पते, परिवार कार्ड, संख्या आदि जैसे आवश्यक विवरणों को मस्टरोलों में दर्ज नहीं किया गया था। बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना जिलों में परिवार कार्ड जारी नहीं किए गए थे। लोक निर्माण तथा वन विभागों द्वारा वे व्यक्ति काम पर लगाए गए जो पंचायतों के पास पंजीकृत नहीं थे जैसा कि अपेक्षित था।
- ** खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवीं ने 1995-96 तथा 1997-98 वर्षों के दौरान रोजगार सृजन के बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े बताए।

** 1994-98 वर्षों के दौरान 694 कार्यों के निष्पादन में सामग्री घटक पर 2.25 करोड़ ₹ तथा मजदूरी पर 0.98 करोड़ ₹ खर्च किए जिसका अनुपात 40:60 के निर्धारित मानक के प्रति 70:30 था।

** यद्यपि स्कीम को केवल अकृषि मौसम के दौरान क्रियान्वित किया जाना था किन्तु 1994-98 वर्षों के दौरान कृषि मौसम में चार जिलों में 3.03 करोड़ ₹ मजदूरी के रूप में दिए गए थे।

** यद्यपि स्कीम के अन्तर्गत पांच जिलों में 1994-98 वर्षों के दौरान 10.31 करोड़ ₹ की परिसम्पत्तियां सृजित की गईं किन्तु सम्बन्धित विभाग द्वारा मदसूची का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.1)

4. जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता

जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना की योग्य थी तथा विद्यमान योजना स्कीमों के स्थान पर नहीं थी यह जनजातीय उप-योजना योजना का भाग है जो अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा जनजातियों के शोषण के प्रति सुरक्षा के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के वित्तीय परिव्ययों में अन्तर को पूर्ण करती है। स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

** अधिकांशतः से वर्षों में राज्य सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबण्डित पूर्ण निधियों को प्रयुक्त नहीं कर सकी। 1992-97 वर्षों के दौरान जनजातीय विकास विभाग ने क्रियान्वयन एजेन्सियों को 4.11 करोड़ ₹ की विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों को जारी करने में 2 से 10 महीनों का विलम्ब किया।

** जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को वायुमार्ग सुविधा जुटाने के लिए 1992-95 वर्षों के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं किराए पर लेने हेतु जनजातीय विकास विभाग द्वारा स्कीम निधियों में से 2.16 करोड़ ₹ का भुगतान किया गया जबकि स्कीम में इसका प्रावधान नहीं था।

** 1992-98 वर्षों के दौरान क्रियान्वयन विभागों में नियुक्त स्टॉफ को विशेष केन्द्रीय सहायता में से वेतन तथा भत्तों के रूप में 2.50 करोड़ ₹ अनधिकृत रूप से दिए गए तथा भरमौर, किन्नौर, स्पिती के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों और जनजातीय विकास विभाग द्वारा वाहनो,

1995-98 वर्षों के दौरान माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय की औसत पर स्टाफ विभागा में स्टाफ की संस्वीकृत संख्या अथवा कार्यरत कर्मियों की संख्या से समबन्धित सूचना नहीं थी।

**

राज्य में मार्च 1998 तक 424 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, 977 उच्च स्कूल तथा 1219 माध्यमिक स्कूल थे जिनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा के कुछ पहलुओं की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

5. माध्यमिक शिक्षा कार्यप्रणाली के कुछ पहलुओं का कार्यान्वयन

(परिच्छेद 3.9)

1992-98 वर्षों के दौरान अधिकांशों द्वारा स्कीमों/कार्यों के निर्देशों, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष आवधिकता और दौरों की अनुमूर्खी नियमित नहीं की गई थी।

**

तीन पिजन संयंत्रों की प्रतिष्ठापना तथा पांच विद्यमान संयंत्रों की मरम्मत हेतु अगस्त 1996 में निदेशक को जारी 45 लाख रु० में से 9.45 लाख रु० विद्यमान पिजन संयंत्रों की मरम्मत पर खर्च किए गए तथा शेष 35.55 लाख रु० बैंक में

**

सर्वकार का गरीबी रखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सहायता का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त का दावा विश्वसनीय नहीं था। क्रियान्वित की जाने वाली 47 अनुमोदित नमूना जांच से पता चला कि स्कीमों में से केवल 15 स्कीमों को क्रियान्वित किया गया तथा शेष 32 स्कीमों को मार्च 1998 तक आरम्भ नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 32.95 करोड़ रु० की कुल उपलब्ध निधियों में से 41 अपात्र स्कीमों को 15.56 करोड़ रु० की लागत से क्रियान्वित किया गया।

**

1992-98 वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 31.79 करोड़ रु० के कुल व्यय में से 21.79 करोड़ रु० स्कीम से असम्बन्धित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए गए।

**

कार्टेस्ट मशीनों, कम्प्यूटर्स तथा फेक्स मशीनों तथा जलपान प्रभावों, आदि के भूगतान पर 43.95 करोड़ रु० का वृत्तपयोग किया गया जो स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था।

- ** वर्ष 1996-97 के दौरान 28 वरिष्ठ माध्यम पाठशालाओं में 58 अधिक प्राध्यापकों के वेतन एवं भत्तों पर 52.56 लाख रु खर्च किए गए थे।
- ** वर्ष 1997-98 के दौरान 597 माध्यमिक पाठशालाओं में शास्त्री अथवा प्राच्य अध्यापकों के 597 पदों की अधिक नियुक्ति की गई थी तथा 1997-98 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 3.58 करोड़ रु खर्च किए गए। वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं में कनिष्ठ अध्यापकों, वरिष्ठ देशी भाषा अध्यापकों, बैण्ड मास्टर्स तथा हस्त प्रशिक्षण अनुदेशकों के 262 पद कार्यचालन में थे जबकि इन पदों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इनके वेतन तथा भत्तों पर 1997-98 के दौरान 1.10 करोड़ रु खर्च किए गए।
- ** शिक्षा निदेशक ने नई प्रयोगशालाओं को लगाने हेतु 62 स्कूलों में अनुमोदित दरों से कम 23.25 लाख रु वितरित किए। प्रयोगशालाओं को बनाने हेतु रखे गए 11.68 लाख रु 22 स्कूलों में अप्रयुक्त पड़े हुए थे।
- ** वर्ष 1997-98 के शैक्षणिक सत्र हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के बदले 32.56 लाख रु का नगद भुगतान 0.22 लाख विद्यार्थियों को नहीं किया गया था। पुस्तकों के अपूर्ण सैटों की खरीद के कारण 6 जिलों के 93 स्कूलों में 8.51 लाख रु की अधिक संख्या की पुस्तकें अवितरित पड़ी हुई थीं। मार्च 1998 तक 0.31 लाख विद्यार्थियों को 23.56 लाख रु मूल्य के पूर्ण सैटों (1.70 लाख पुस्तकें) की आपूर्ति नहीं की जा सकी। कांगड़ा, मण्डी तथा सिरमौर जिलों के 28 स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षाओं के लगभग 2400 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 1996-97 के दौरान पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की गई थी।
- ** छः जिलों के 77 स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षाओं की लगभग 3,000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 1995-98 वर्षों के दौरान या तो छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया गया था अथवा 12.84 लाख रु तक की कम छात्रवृत्तियों का भुगतान किया गया था। वर्ष 1995-98 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से 4,988 छात्रों को दिए जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं दी गईं।
- ** 1995-98 वर्षों के दौरान माध्यमिक तथा उच्च स्कूलों का दर्जा उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का स्तर किया गया जो निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।

- ** मई 1998 तक 372 स्कूल भवन अपूर्ण पड़े हुए थे। विभाग को इन भवनों के कार्यारम्भ की अवधि तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का पता नहीं था। नमूना जांच किए गए छः जिलों में पच्चीस स्कूल भवन टूटी-फूटी स्थिति में पड़े हुए थे।
- ** 1990-97 वर्षों के दौरान निजी प्रबन्धन द्वारा चलाए जा रहे 229 स्कूलों को दिए गए 1.66 करोड़ रु० के अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।
- ** वर्ष 1996-97 के दौरान अध्यापक तथा विद्यार्थी की कुल 1:19 अनुपात की औसत के प्रति किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिती जिलों के 52 माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात 1:3 था। माध्यमिक स्कूल, टेलिंग (लाहौल एवं स्पिती जिला) में वर्ष 1996-97 के दौरान तीन विद्यार्थियों के लिए पांच अध्यापकों की नियुक्ति की गई और माध्यमिक स्कूल छखंग (लाहौल एवं स्पिती जिला) में वर्ष 1997-98 के दौरान छः विद्यार्थियों के लिए छः अध्यापक नियुक्ति किए गए थे।
- ** शिक्षा निदेशक के पास निरीक्षण किए गए स्कूलों की संख्या नहीं थी। जिला शिक्षा अधिकारी, चम्बा, किन्नौर तथा मण्डी ने क्रमशः 1995-96, 1995-97 तथा 1995-98 के दौरान वार्षिक निरीक्षण नहीं किए। निरीक्षण प्रतिवेदनों को अन्तिम दो वर्षों के दौरान नहीं देखा गया था।
- ** 1995-96 वर्ष के दौरान 17.97 करोड़ रु० का अभ्यर्पण मुख्य शीर्ष "2202" के अन्तर्गत पांच उप शीर्षों में किया गया जबकि व्यय अन्तिम आबण्टन से अधिक था। परिणामतः 6.76 करोड़ रु० अन्तिम अनुदान से अधिक हुए।
(परिच्छेद 3.12)

6. पुलिस विभाग में जनशक्ति प्रबन्धन

55,673 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में तथा 51.7 लाख (1991 की जनगणना) की जनसंख्या में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में मार्च 1998 तक 96 पुलिस स्टेशन और 94 पुलिस चौकियां थीं। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का पता चला:

- ** स्थापना पर व्यय पुलिस विभाग के कुल व्यय के 88 तथा 96 प्रतिशत के मध्य रहा।

- ** रिक्त पदों हेतु 1995-98 वर्षों के दौरान बजट नियमावली के उपबन्धों की उद्देश्य करके 5.95 करोड़ रु० का प्रावधान बजट प्रावधानों में किया गया।
- ** पुलिस कर्मियों की तैनाती जिलों की जनसंख्या अथवा अपराध घटनाओं को देखकर नहीं की गई। उच्चतर अपराध दरों वाले चार जिलों (शिमला, कांगड़ा, मण्डी तथा सोलन) में एक पुलिस कर्मियों के लिए जनसंख्या क्रमशः 429, 1307, 1334 तथा 550 बनी थी। अतः पुलिस कर्मियों की तैनाती में अन्यायीकरण की सम्भावना थी।
- ** अर्थात् 1993 तथा मार्च 1998 के मध्य भारत सरकार के पूर्वोन्मोदन विना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तीन अतिरिक्त पद सृजित तथा भरे गए।
- ** किन्नौर सीमान्त जिले में सामरिक प्रतिष्ठानों विशेषकर महत्वपूर्ण पदों की वृद्धि के लिए वर्ष 1960 में स्वीकृत सहायक उपनिरीक्षकों (7), हेड कॉन्स्टेबलों (9) तथा कॉन्स्टेबलों (86) के 102 पद अभीष्ट कर्मियों के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए थे।
- ** यद्यपि सभी पुलिस स्टेशनों में नियमित जलापूर्ति थी तब भी पुलिस अधीक्षक, किन्नौर, कर्ण, शिमला, सोलन तथा पुलिस प्रशिक्षण कालेज, दरौह के कार्यालयों में अभी तक 41 जलवाहकों के पद काठवाहन में थे। 1994-98 वर्षों के दौरान उनके वेतन तथा भत्तों पर 60.20 लाख रु० खर्च किए गए।
- ** वर्ष 1995-96 के दौरान तीन परिशियों के सम्बन्धित उप पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा भर्ती किए गए 35 प्रत्याशियों की विकासा बोर्ड द्वारा द्वितीय विकासा जांच के दौरान स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
- ** फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए खरीदे गए 11.43 लाख रु० के उपकरणों को प्रयुक्त नहीं किया गया था क्योंकि प्रयोगशाला के दो मण्डले अक्टूबर 1993 से काठवाहन में नहीं थे।
- ** पुलिस सूचना कक्ष, शिमला में लगाए गए तीन कैमरों सहित कलोज सर्कट टेलीविजन सेट बड़ी मरम्मत न होने के कारण जून 1997 से अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 3.13)

- ** भाबौर साहिब चरण-॥ तथा 32-तर्ष सिवाई परियोजनाओं में कृषि जलमार्गों का निर्माण 1,780 हेक्टेयर में किया गया जबकि बाराबन्दी 950 हेक्टेयर में की गई जिससे लाभार्थियों में बराबर तथा निश्चित जल वितरण की सुनिश्चितता के वितरण में रुकावट आई।
- ** वार परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में 4,760 हेक्टेयर भूमि में लाभार्थियों के क्षेत्रों में पानी देने की सुनिश्चित करने के लिए भी भूमि को समतल तथा आकार नहीं दिया गया।
- ** परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व तीन परियोजनाओं में मू-सर्वेक्षण जलमार्गों का निर्माण करने के पश्चात केवल वर्ष 1997-98 के दौरान मू-सर्वेक्षण को नहीं करवाया गया। बल्कि बाकी सिवाई परियोजना में 90 प्रतिशत कृषि परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व तीन परियोजनाओं में मू-सर्वेक्षण करवाया गया था।
- ** कुल 1.40 लाख मीटर क्षेत्र जलमार्गों को 2.02 करोड़ रु० की लागत से लाइन किया गया जो सर्वोत्कृष्ट प्राकल्पों में निहित प्रावधानों से अधिक था।
- ** पूर्ण की गई वार परियोजनाओं (भाबौर साहिब चरण-1, बल्कि बाकी, 32 तर्ष सिवाई परियोजनाओं का समूह तथा गिरी) में सुनिश्चित सिवाई सम्भावना का उपयोग इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में शून्य तथा 64 प्रतिशत के मध्य रहा।
- ** बल्कि बाकी सिवाई परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य के मूल प्राकल्पन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए। इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास हेतु प्रति हेक्टेयर लागत 6,398 रु० से 27,320 रु० हो गई।
- ** पंच कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का घटककमानुसार व्यय जांच हेतु संवेदनशील नहीं था क्योंकि विभिन्न घटकों पर व्यय के व्यौरों का पृथक अनुसंधान नहीं किया गया था।

स्थान में आए महत्वपूर्ण तथ्यों को नीचे सारांशित किया गया है:-

कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु सिवाई सम्भावना के प्रयोग की बेहतर तथा अधिक कुशल सुनिश्चितता बनाने के उद्देश्य से कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें क्षेत्रीय नार्थ तथा नाथियों के निर्माण, भूमि को समतल तथा आकार देना, फसल का खान तथा लागू करना और लाभार्थियों को बराबर जल वितरण हेतु बाराबन्दी का कियान्वयन परिकल्पित था। 1991-98 वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर 9.44 करोड़ रु० का व्यय किया गया। कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान

- ** स्वराष्ट्र-मरनवाला मार्ग के 54,622 वर्गमीटर क्षेत्र में एक कोट के बिना ही बिन्दु उप ग्रो-गाऊट बिछाया गया जिसके कारण 25.95 लाख रु० के काबू का घटिया स्तर का निष्पादन हुआ।
- ** यौवन-वशवन्तनगर-बेरीपुल-सैन मार्ग के ओछघाट से यौवन सेक्शन की उन्नति तथा सुधार पर 22.34 लाख रु० खर्च किए गए थे जबकि वाणिज्यिक यौवन पर विवर्धित करके यौवन नगर बाईपास के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया था।
- ** यमनीय स्तर के 16 विद्यमान मार्गों की 1,094 किलोमीटर लम्बाई के सुधार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के प्रति मार्च 1998 तक कुल लम्बाई के केवल 19 प्रतिशत भाग को ही पक्का किया जा सका।
- ** 1992-97 वर्षों के दौरान 181 करोड़ रु० के परिव्यय का आटोरियल मानकों पर विद्यमान मार्गों की उन्नति तथा सुधार का कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि केवल 40 करोड़ रु० आवंटित किए गए तथा 20 करोड़ रु० वास्तविक रूप में खर्च किए गए।
- 8. आटोरियल सड़कों की उन्नति तथा सुधार
 - ** 1992-97 वर्षों के दौरान 181 करोड़ रु० के परिव्यय का आटोरियल मानकों पर विद्यमान मार्गों की उन्नति तथा सुधार का कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि केवल 40 करोड़ रु० आवंटित किए गए तथा 20 करोड़ रु० वास्तविक रूप में खर्च किए गए।
 - ** 1992-97 वर्षों के दौरान 181 करोड़ रु० के परिव्यय का आटोरियल मानकों पर विद्यमान मार्गों की उन्नति तथा सुधार का कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका
 - ** 1992-97 वर्षों के दौरान 181 करोड़ रु० के परिव्यय का आटोरियल मानकों पर विद्यमान मार्गों की उन्नति तथा सुधार का कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका
 - ** 1992-97 वर्षों के दौरान 181 करोड़ रु० के परिव्यय का आटोरियल मानकों पर विद्यमान मार्गों की उन्नति तथा सुधार का कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका

(परिच्छेद 4.1)

- ** के प्रति वास्तविक लाभ लागत का अनुपात 1:48 था।
- ** निजी सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में 2.92 की अनुमानित लागत लाभ अनुपात के प्रति वास्तविक लाभ लागत का अनुपात 1:48 था।
- ** निर्माणकार्यों की प्रयुक्ति से इंगित था।
- ** मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता द्वारा परियोजनाओं का प्रभावी अन्वेषण नहीं पाव में से किसी एक परियोजना में भी अन्वेषण कक्षा को नहीं बनाया गया था।
- ** मुख्य गुरुत्व/वितरण प्रणाली में उपयुक्त प्रकार के पाइपों के न लागाने के कारण मजबूत साहित्य सिंचाई परियोजना चरण-1 ठीक से काम नहीं कर रही थी।
- ** 8.57 करोड़ रु० की लागत से 11,879 हेक्टेयर में निर्मित कृषि जलमार्ग लागू किया/किमान संघों को नहीं सौंपे गए। कृषि जलमार्ग 5-6 वर्षों के अल्प समय के भीतर क्षतिग्रस्त हो गए जबकि इनकी विहित अवधि 60 वर्ष थी।

- ** यद्यपि शिक्षण क्षेत्र संयन्त्र की वर्ष 1995-96 में क्षमता दो गुणा हो गई जबकि संस्थापित है। वर्ष 1995-96 में 15.30 लाख लीटर से घटकर वर्ष 1997-98 में 4.10 लाख लीटर हो गई तथा उसी अवधि में बिना विधायन क्षेत्र का बिक्री 3.17 लाख लीटर से बढ़कर 8.33 लाख लीटर हो गई। मण्डली तथा कागज संयन्त्रों में वार्षिक है। संयन्त्रों में वार्षिक है। 1997-98 में 1993-94 की तुलना में कम हुआ।
- ** 1994-98 वर्षों के दौरान काम कर रही ग्रामीण डेयरी सहकारिताओं की संख्या आशाजनक नहीं बड़ी जबकि उनकी सदस्यता में 17 प्रतिशत की कमी आई। क्षेत्र संघ की मुख्य गतिविधियां केवल मण्डली तथा सिरमौर जिलों तक ही सीमित रही।
- ** सरकार ने दिसम्बर 1994 में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक से क्षेत्र संघ के माध्यम से स्थित जमा में जमा हेतु 10 करोड़ रु० का नकद प्राप्त किया। सरकार ने फरवरी 1995 में क्षेत्र संघ को राशि प्रत्यर्पित की।
- ** मार्च 97 तक क्षेत्र संघ की संविदा बालि 8.97 करोड़ रु० थी जिसमें 4.43 करोड़ रु० की प्रदत्त पूंजी को शेष कर दिया।
- 9. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी क्षेत्र उत्पादक संघ सीमित
 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी क्षेत्र उत्पादक संघ सीमित की स्थापना जनवरी 1980 में एक सहकारी जमा के रूप में की गई थी। इसके उद्देश्यों में कृषक समुदाय के आर्थिक विकास हेतु क्षेत्र उत्पादों के उन्नत उत्पादन, प्राण, विधायन तथा विपणन हेतु कार्य करने और क्षेत्र उत्पादन से जुड़े लोगों के आर्थिक सुधार सम्मिलित थे। 1993-98 अवधि के क्षेत्र संघ के लेखाओं की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:
 33.25 लाख रु० का परिहाय व्यय हुआ।
 (परिच्छेद 4.9)
- ** मण्डली की कोलतार हेतु मानकों को संशोधित नहीं किया गया था तथा साल मण्डली में मण्डली की कोलतार पारम्परिक ढंग से 5.4 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बिक्री से का अर्थिक मूलान हुआ।
- ** दीन मण्डली में मूँस के गलत वर्गीकरण के कारण ठेकेदारों को 16.27 लाख रु०

वर्ष 1985-93 के दौरान बन्द घाटी सिवाई परिवोजना, बागी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 43.22 लाख रु० की मूँम आवश्यकता से अधिक अभिगृहीत की थी। मूँम अभी तक (मई 1998) उस समय के मासिकों के अधिकार में थी तथा वे उसकी कांशत कर रहे थे।

हिमाचल प्रदेश मूँम सीमा इन्डिया अधिनियम, 1972 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सामान्य मूँम अधिनियम, 1974 तथा मूँम-अर्जन अधिनियम, 1894 के क्रियान्वयन की नमूना जांच से कर्ल, मण्डी, शिमला तथा सीजन जिलों में निम्नलिखित बातों का पता चला:

10. मूँम-अर्जन, अनवरण तथा प्रयुक्ति

(परिच्छेद 6.2)

वित्तीय तथा अन्य कार्यों के सुधार हेतु दृश्य संघ में ग्रामीण प्रबन्धकारिणी संस्थान नामाग्रह योजनाएं तथा अतिरिक्त आय वर्तन के लक्ष्य अधिकांशतः प्राप्त नहीं की स्फिकारिणी को क्रियान्वित नहीं किया। राज्य के छोटे तथा सीमान्त केषकों को

दृश्य संघ द्वारा संसाधित तथा शैली बन्द दूँम की तिकी 1993-94 में 69 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 9 प्रतिशत रह गई क्योंकि वे ताजा दूँम बेचने में विफल रहे।

मण्डी यूनित में 19.4 हजार किलोग्राम स्थैल दूँम पाकडर की अधिक खपत "बस्यारहित ठोस तन्वी" को दूँम में वृद्धि हेतु की गई जिसके कारण 11.77 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।

1993-97 वर्षों के दौरान 12 दूरशीतन संयन्त्रों की स्थापित क्षमता का उपयोग 1 तथा 20 प्रतिशत के मध्य रहा और 8 संयन्त्रों की उपयोगिता 15 तथा 44 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य में एकत्रित दूँम 1993-94 में 56 लाख तीटर से घटकर वर्ष 1995-96 में 48 लाख तीटर रह गया जबकि राज्य से बाहर संसाधनों से दृश्य संग्रहण 1993-94 में 19 लाख तीटर से बढ़कर 1997-98 में 35 लाख तीटर हो गया।

- प्रतिशत कम रहा।
- 12 में से 10 जिलों में पहले दौर में कमरे का छिड़काव कार्य 1992-97 वर्षों के दौरान लक्ष्यों से 38 तथा 47 प्रतिशत के मध्य तथा दूसरे दौर में 65 तथा 96
- मलेरिया मामलों की संख्या का 26 तथा 21 प्रतिशत लेखाबद्ध किया।
- राज्य में 1992-97 वर्षों के दौरान कागड़ा तथा सिरमौर जिलों ने कुल 34,768
- आरम्भ किया गया था। नमूना जांच किए गए अभिलेखों से निम्नांकित बातों का पता चला:
- निर्देशन कार्यक्रम चलाया गया था। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मलेरिया उन्मूलन हेतु बीमारी स्वास्थ्य की मुख्य समस्या न रहे, भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया देश में मलेरिया रोगों को निम्न स्तर तक कम करने के उद्देश्य से, जिससे यह
- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
- 11.
- (परिच्छेद 3.3)
- शिमला तथा सोलन के उपायुक्तों द्वारा नहीं किया गया था।
- सरकारी जमीनों के निर्धारित रजिस्ट्रार का अनुरक्षण बिलासपुर, किन्नौर,
- तक छ: महीनों से 29 वर्षों तक बढ़ती हुई लम्बित हुई थी।
- 1,000-18-8 बीघा जमीन पर कब्जा करने के 689 मामले अगस्त-मई 1998
- आठ तहसीलों में 1968-69 तथा 1997-98 के मध्य 1.53 करोड़ रु० के
- द्वारा मई 1998 तक बढ़ती नहीं किया गया था।
- सरकारी जमीन पर कब्जा करने के 46,151 मामलों को राजस्व अधिकारियों
- बिलासपुर, किन्नौर, शिमला तथा सोलन जिलों में 8082-30-70 हेक्टेयर
- 10 वर्षों का अवधिपरिण 46 लाख रु० बनाया था।
- प्रचलित उच्चतर बाजारी मूल्य के 18 प्रतिशत की दर पर प्रभाविता की जानी थी।
- बाजारी मूल्य 31.55 लाख रु० था। सरकारी अर्जेंटों के अनुसार राष्ट्रीय वार्षिक
- किराना 1.08 लाख रु० प्रति वर्ष निर्धारित (नवम्बर 1993) कर दिया जिसका
- वन विभाग ने कुल जिले में अक्टूबर 1992 से 40.3 बीघा जमीन का पट्टा
- 2.78 करोड़ रु० होनी चाहिए थी।
- गई। सरकार की अनुमोदित दर के अनुसार उक्त राष्ट्रीय समस्त पट्टावांचि हेतु
- भवन निर्माण सहकारी समितियों को 5.91 लाख रु० के एकमुश्त भूदान पर दो
- शिमला नगर के आस-पास 99 वर्षों के लिए पट्टे पर 31.15 बीघा भूमि वीन

- ** सात जिलों में पहले दौर में खर्च किए गए 25.39 लाख रु० व्यर्थ गए क्योंकि दूसरे दौर का छिड़काव 1992 तथा 1995 वर्षों में नहीं किया गया था।
- ** मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर तथा सोलन द्वारा 11.49 लाख रु० का 17.06 मिट्रिक टन डी डी टी या तो फर्जी रूप से खपत किया गया अथवा कम न लेखाबद्ध किया गया दर्शाया गया।
- ** यद्यपि बी एच सी छिड़काव पर प्रतिबन्ध लगाया गया था किन्तु वर्ष 1997 के छिड़काव मौसम के दौरान छिड़काव पर 5.72 लाख रु० खर्च किए गए।
- ** रक्त स्लाइडों की जांच में 15 से 109 दिनों के विलम्ब के कारण बीमारी के मामलों का समय पर निदान नहीं किया गया था। अंतिम निदान हेतु रक्त नमूनों के संग्रहण से विभिन्न अवस्थाओं पर विलम्ब ने कार्यक्रम के प्रभाव को कम कर दिया।
- ** 8,910 औषधि वितरण केन्द्रों को खोलने के प्रति 1997 तक केवल 3,914 केन्द्र खोले गए थे। वर्ष 1997 तक 4455 ज्वर उपचार डिपुओं के लक्ष्य के प्रति 2,241 ज्वर डिपू ही खोले गए थे।
- ** कांगड़ा तथा सोलन जिलों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केवल 2 से 40 प्रतिशत तक पांच राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम वाहनों का प्रयोग किया गया किन्तु उक्त कार्यक्रम हेतु हमीरपुर तथा ऊना जिलों में वाहन नहीं दिए गए।
- ** नवम्बर 1995 से जनवरी 1997 के दौरान क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय से सिविल अस्पताल, देहरा को प्रयोगशाला तकनिशियनों की अनियमित तैनाती ने अतिसंवेदनशील/बायो परीक्षण जांच तथा विधायन एवं मच्छारों का सूक्ष्म परीक्षण कार्य प्रभावित किया।
- ** धर्मशाला के उप निदेशक (मलेरिया) तथा क्षेत्रीय मलेरिया अधिकारी द्वारा राज्य के कार्यक्रम के गतिविधि प्रतिवेदनों को नहीं बनाया गया था।
- ** कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु 1992-97 वर्षों के दौरान भारत सरकार के स्वतन्त्र मूल्यांकन दल ने राज्य का दौरा नहीं किया।

(परिच्छेद 3.8)

सुन्दरनगर मण्डल द्वारा मार्च 1993 में जस्तयुक्त लोहे की पाइपों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 23 लाख रु० का अनर्जित अधिम भुगतान किया जाबकि पाइपों की खरीद नहीं की गई थी।

**

51 कार्यों के प्रति नौ मण्डलों में मार्च 1992 तथा मार्च 1997 के मध्य 1.64 करोड़ रु० के मण्डल बक किए गए, जबकि ऐसे मण्डलों की इन कार्यों हेतु आवश्यकता नहीं थी तथा या तो स्टॉक में वापस ले लिए गए अथवा अन्य कार्यों को स्थानान्तरित कर दिए गए।

**

हिमाचल मण्डल संख्या-11 द्वारा मार्च 1996 और मार्च 1998 के मध्य हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सीमेंट आपूर्ति हेतु 8.77 करोड़ रु० का अनर्जित अधिम दिया गया। निगम ने 15 लाख रु० के सीमेंट की आपूर्ति की तथा 55 लाख रु० अर्थात् 1998 में वापस किए। शेष 8.07 करोड़ रु० वापस नहीं किए थे।

**

12 मण्डलों में मशीनरी, पाइपें तथा विद्युत कौटिंग की 2.68 करोड़ रु० की विभिन्न मटे बिना आवश्यकता के प्राप्त की।

**

उठाऊ जलपूर्ति स्कीम, तियाग हेतु वर्ष 1997-98 में हिमाचल मण्डल संख्या-1 द्वारा 37.59 लाख रु० की परिष्कार मशीनरी प्राप्त की गई थी स्कीम सन 2001 तक पूर्ण की जानी थी। मशीनरी को गारण्टी अवधि मशीन लगाने/चालू करने से पूर्व समाप्त हो जानी थी।

**

पांच मण्डलों के मण्डलों में सितम्बर 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य 15.61 लाख रु० मूल्य की सूचित/पकड़ी गई कमी और हिस्सा में न लिए गए मण्डलों की वस्तुपूर्वकी/खानचीन नहीं की गई।

**

तीन मण्डलों में आठ पूर्ण किए गए कार्यों के लेखों में अपर्युक्त पड़े हुए 25.34 लाख रु० मूल्य के मण्डलों को स्टॉक में वापस नहीं लिया गया तथा अन्य कार्यों को स्थानान्तरित नहीं किया गया था।

**

(परिच्छेद 5.1)

(परिच्छेद 3.2 तथा 3.5)

रहना पड़े।

सरकारी निधियों के अवरोधन के अनिश्चित लोगों को इच्छित लाभ से वंचित के निषादन में निषादन ऐजेंसियों की विकलता के कारण 1.87 करोड़ रु० की रकम भवनी, खेल भवन, खेल भवन परी, सामुदायिक हॉल आदि जैसे 435 कार्यों सहयोग, स्थानीय जिला आयोजना, आदि विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत प्राथमिक 1982-83 से 1996-97 वर्षों की निर्धारित अवधि के दौरान विकास में जन

**

विकास कार्यों की अपूर्णा के कारण सरकारी पैसे का अवरोधन

14.

(परिच्छेद 6.4)

1998 तक अपर्याप्त पैसे हूँ शी।

आर्थिक कम्पाइजने के निर्माण हेतु रखा गई 60 लाख रु० की निधियां जुलाई

**

मात्र 1997 तक 2.92 करोड़ रु० के नगर कर वसूली के लिए बकाया पड़े शी।

**

द्वेषित कर रहा शी।

अभिक्रिया का मूल जलधाराओं में डाला जा रहा था तथा प्राकृतिक सतह की मूलवस्था प्रणाली में कोई केन्द्रीकृत अभिक्रिया सृष्टिया नहीं थी। बिना

**

कारण 1993-97 वर्षों के दौरान 1.33 करोड़ रु० की हानि हुई।

हिसाब में लेन पर भी 0.74 करोड़ लीटर पानी की अधिक क्षति हुई जिसके हुआ। निगम के अपने मानकों के अनुसार पानी की 35 प्रतिशत सामान्य क्षति को 4.16 करोड़ किलो लीटर पानी के प्रति 2.20 करोड़ किलोलीटर पानी का क्षय सिवाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम को विवरणार्थ उपलब्ध करवाए गए

**

सेरवीकृत/अनूनादन से बचने के लिए आकलनों को विभाजित किया गया। के प्रति 28.80 लाख रु० खर्च किए गए। सक्षम प्राधिकारों की आर्थिक के आवास की मरम्मत/नवीकरण पर 8.38 लाख रु० के मूल आकलन

**

नगर निगम, दिल्ली

13.

15. **उपायुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में सरकारी निधियों का गबन**
- ** जिला नाजिर द्वारा चैकों आदि की राशि में हेरफेर करके 9.28 लाख ₹0 गबन किये गये।
(परिच्छेद 3.6)
16. **हैलीकाप्टर का प्रयोग**
- ** राज्य सरकार द्वारा एक निजी ऐजेंसी को 1.40 करोड़ ₹0 का भुगतान किया गया जबकि हैलीकाप्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया था।
- ** राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भारतीय वायु सेना/पवन हंस को भुगतान किए गए 1.77 करोड़ ₹0 की वसूली एजेन्सी से नहीं की गई थी।
- ** 12वीं लोकसभा की चुनावी घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा दिसम्बर 1997 तथा जनवरी 1998 के दौरान सरकारी तौर पर हैलीकाप्टर का प्रयोग किया जिसके कारण 50.66 लाख ₹0 का अनधिकृत व्यय हुआ।
(परिच्छेद 3.7)
17. **दुर्विनियोजन, चूकें आदि**
- ** विभागीय प्रक्रियाओं की पूर्णता में विलम्ब के कारण 53.67 लाख ₹0 के 89 दुर्विनियोजनों, चूकों आदि के मामले जून 1998 तक अन्तिम निपटान हेतु लम्बित पड़े हुए थे। 22.04 लाख ₹0 के 43 मामले लोकनिर्माण विभाग तथा 11.79 लाख ₹0 के 25 मामले सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे।
(परिच्छेद 3.15)
18. **देयौली ग्राम समूह की अव्यवहार्य ऊठाऊ सिंचाई योजना**
- ** 43.18 लाख ₹0 खर्च करके 11 वर्षों के पश्चात् भी स्कीम 195 हैक्टेयरो में से केवल 30 हैक्टेयर कृषि कमाण्ड क्षेत्र (15 प्रतिशत्) आवृत्त कर सकी। 9.4 हजार प्रति हैक्टेयर की अनुमानित लागत की तुलना में स्कीम द्वारा सिंचित क्षेत्र की प्रति हैक्टेयर लागत वृद्धि 1.44 लाख ₹0 हो गई।
(परिच्छेद 4.3)

- 19. **सिवाई सम्भावना को अवधारित** **
1992-96 वर्ष के दौरान 1.74 करोड़ रु० की लागत से सात मण्डलों में पूर्ण की गई 15 सिवाई स्कीमों की सिवाई सम्भावना का प्रयोग अधिकतम केवल रु० प्रतिशत तक किया जा सका।
(परिच्छेद 4.5)
- 20. **ऊठाऊ सिवाई स्कीम का वर्ष 1992 से कायमालन में न रहना** **
छोटी नगरसर (जिला शिमला) की ऊठाऊ सिवाई स्कीम की नालियों की क्षतियों को बढ़ाती में असाधारण विलम्ब के कारण निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर किया गया 41.10 लाख रु० का व्यय निष्कल रहा।
(परिच्छेद 4.7)
- 21. **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अर्जित लाभ देने हेतु सरकार की निधियों का आहरण** **
शिमला मण्डल संख्या-11 द्वारा मार्च 1997 में वास्तविक आवश्यकताओं से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अर्जित लाभ देने हेतु उसके पास 4 करोड़ रु० जमा करवाए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जुलाई 1998 तक केवल 93.26 लाख रु० प्रयुक्त किए थे।
(परिच्छेद 4.8)
- 22. **सम्पर्क मार्ग न बनाने के कारण पुल का प्रयोग न होना** **
गार्गवाल के निकट 19.44 लाख रु० से पूर्ण किया गया पुल इसके लिए सम्पर्क सड़क के निर्माण के अभाव में स्थितभर 1996 से प्रयुक्त नहीं किया जा सका।
(परिच्छेद 4.10)
- 23. **सरकारी धूसी की बर्तनी न होना** **
विभाग की बैंक प्रत्याभूतिया पुनर्विद्य करने में विलम्ब तथा करारनामों की टण्ड शर्त लागू में विलम्ब के कारण राष्ट्रीय उद्यमों-22 पर तीन पूर्णों के निर्माण में गयी कर्म से 40.11 लाख रु० की बर्तनी नहीं की जा सकी।
(परिच्छेद 4.11)
- 24. **मूल्यवृद्धि प्रभावों का अधिक भूगतान** **
बड़सर, रामपुर, सन्दरनार तथा ऊना मण्डलों में मार्च 1996 के स्थान पर जनवरी 1994 से मजदूरों को मजदूरी में बड़ी वृद्धि अनुमत करने से ठेकदारों को 26.21 लाख रु० का अधिक भूगतान किया गया।
(परिच्छेद 4.16)

वर्ष 1997-98 के विनियोग लेख व वित्त लेख से उद्भूत तथा पृथक्करण एकत्रित अतिरिक्त सूचना से अर्जपूर्ति हिमाचल प्रदेश सरकार की 31 मार्च 1998 को सारांशित वित्तीय स्थिति तथा वर्ष की प्राप्ति व संवितरणों का सार निम्नांकित विवरणियों में प्रदत्त है:-

1.2	सारांशित वित्तीय स्थिति
1	हिमाचल प्रदेश सरकार: राजस्व प्राप्ति
2	हिमाचल प्रदेश सरकार: वार्षिक
3	हिमाचल प्रदेश सरकार: स्थिति

प्रतिवेदन संख्या से
संबद्ध
निरूपण

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध निष्पन्न महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को निम्नांकित रूप में व्यवस्थित किया गया है:-

वित्त लेख व विनियोग लेख तथा इन लेखाओं के अन्तर्गत हुए विभिन्न लेन-देन श्री निष्पन्न-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 के अर्जपूर्ण भारत के निष्पन्न-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए जाते हैं। निष्पन्न-महालेखापरीक्षक लेखाओं का स्थापन करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अर्जपूर्ण राज्य के राज्यपाल को पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

1.1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन वार्षिक रूप से हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार द्वारा किया जाता है। इन्हें दो खण्डों अर्थात् वित्त लेख तथा विनियोग लेख में बँटार किया जाता है। वित्त लेख सरकारी लेखाओं में उपयुक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय से सम्बद्ध सभी लेन-देनों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं जबकि विनियोग लेख बजट अर्जनों में राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की गुणना में राज्य सरकार द्वारा वार्षिक व्यय राशियों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अर्जनों से अधिक हुए व्यय का विधानमण्डल से निश्चय अधिशेष होता है।

1.1.2 वार्षिक लेख

विवरण-1	31 मार्च 1997	दाखल	31 मार्च 1998 को
को राशि (करोड़ रुपये में)	420.71	आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों का छोड़कर)	523.53
		व्याज वाले बाजार ऋण	341.98
		बिना व्याज वाले बाजार ऋण	0.17
		भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	16.64
		भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	9.44
		राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	38.21
		राष्ट्रीय सहकारिता विकास बैंक से ऋण	31.77
		निगम से ऋण	51.65
		अन्य संस्थाओं से ऋण	33.67
		भारतीय रिजर्व बैंक से अधिप्राप्त	33.67
		अप्रिम	
1715.60		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अप्रिम	2378.62
		वर्ष 1984-85 से पूर्वकालिक ऋण	86.76
		आयोजनात्मक ऋण	1876.60
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	363.50
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.47
		केन्द्रीय आयोजनागत स्कीमों के लिए ऋण	51.29
1.00		आकरिसकता निधि	1.00
1001.09		वर्ष बचती, भविष्य निधियाँ आदि	1197.67
137.02		जमा	133.50
420.94		भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	---
4.49		आरक्षित निधियाँ	103.66
66.70		प्रेषण शेष	83.89
3767.55			4421.87

31 मार्च 1998 को राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति

31 मार्च 1997 को राशि (करोड़ रुपयों में)	परिसम्पत्तियाँ	31 मार्च 1998 को राशि (करोड़ रुपयों में)
3116.08	सकल पूंजीगत परिव्यय कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश अन्य पूंजीगत व्यय	3656.81
	858.38	
	2798.43	
521.53	ऋण एवं अग्रिम	654.30
	ऊर्जा के लिए ऋण	515.29
	अन्य विकास ऋण	70.98
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	68.03
0.50	आकस्मिता निधि को विनियोग	0.50
29.93	उच्चत एवं विविध शेष	38.84
0.09	अग्रिम	0.10
(-)144.56	नकद	(-)701.35
	कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	12.51
	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.35
	नकद शेष निवेश लेखा	0.14
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (-)714.35	
243.98	सरकारी लेखे में कमी	772.67
	31 मार्च 1997 तक सन्चित घाटा जमा करें	234.41
	(i) चालू वर्ष का घाटा	528.69
	(ii) समायोजन	9.57*
	(iii) विविध सरकारी लेखा	\$
3767.55		4421.87

* वर्ष 1997-98 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 के अनुसार सरकारी लेखे में (-)763.10 करोड़ ₹0 का राजस्व घाटा था। (-)9.57 करोड़ ₹0 के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है:

	(करोड़ रुपयों में)
(i) "7810-अन्तराज्यीय समायोजन " शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(-)1.43
(ii) "8680-विविध सरकारी लेखा " शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी राशि	(-)0.14
(iii) निदर्श समायोजित निवल राशि	(-)8.00
जोड़	(-)9.57
\$ केवल 29388 ₹0	

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

1. ये सारांशित वित्तीय विवरणियां राज्य सरकार के वित्त लेखाओं एवं विनियोग लेखाओं की विवरणियों पर आधारित हैं तथा उनमें निहित टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के अनुसार हैं।
2. सरकारी लेखें मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण राजस्व अधिशेष या घाटा नकद आधार पर संगणित किया गया है। परिणामतः भुगतान योग्य या प्राप्य मदें या मूल्य हास या स्टॉक-आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।
3. यद्यपि प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व व्यय (अनुदानों) का अंश तथा ऋण पूंजी रचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेकिन राज्य सरकार के लेखाओं में उनका वर्गीकरण साध्य प्रयोग द्वारा अप्रभावित रहता है।
4. सरकारी लेखापद्धति के अन्तर्गत राजस्व अधिशेष या घाटा वार्षिक रूप से सरकारी लेखे में सम्म्वृत होता है। 31 मार्च 1983 को 285.32 करोड़ रुपए के संतुलनकारी आंकड़े को 1983-84 के लिए प्रथम विवरणी को बनाने के लिए संचित अधिशेष के रूप में माना गया।
5. उचन्त एवं विविध शेषों में जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए चैक, राज्यों की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं। उचन्त एवं विविध के अन्तर्गत शेष 31 मार्च 1997 के 29.93 करोड़ रुपए (डैबिट) से बढ़कर 31 मार्च 1998 को 38.84 करोड़ रुपए (डैबिट) हो गए थे।
6. लेखाओं में प्रदर्शित शेष 714.35 करोड़ रुपए (क्रेडिट) जो 5.18 करोड़ रुपए (डैबिट) का अन्तर दर्शाते हैं, के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत अन्तिम शेष 709.17 करोड़ रुपए (डैबिट) था। जबकि 4.95 करोड़ रुपए के अन्तर का समाधान हो चुका था, शेष (0.23 करोड़ रुपए) समाधानाधीन था (सितम्बर 1998)।

विवरण-II

वर्ष 1997-98 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्रवर्ग-क-राजस्व
प्राप्तियाँ

		(करोड़ रुपयों में)
I.	राजस्व प्राप्तियाँ	2170.45
(i)	कर राजस्व	476.16
(ii)	कर-भिन्न राजस्व	222.04
(iii)	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	651.23
(iv)	आयोजनेतर अनुदान	178.43
(v)	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	561.13
(vi)	केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	81.46
II	प्रवर्ग ख में ले जाया गया राजस्व घाटा	528.69
		2699.14

संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

1 राजस्व व्यय

2699.14*

प्रवर्ग	आयोजनेतर	योजनागत	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (योजनागत स्कीमों सहित)	योग
(क) सामान्य सेवाएं	819.82	18.66	3.95	842.43
(ख) सामाजिक सेवाएं	586.22	338.62	68.60	993.44
(ग) आर्थिक सेवाएं				
(i) कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	130.40	149.49	16.58	296.47
(ii) ग्रामीण विकास	26.54	50.06	2.38	78.98
(iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	17.16	20.46	0.11	37.73
(iv) ऊर्जा	83.00	3.33	0.90	87.23
(v) उद्योग एवं खनिज	4.41	33.55	22.65	60.61
(vi) परिवहन	175.53	9.31	0.25	185.09
(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		0.98	0.33	1.31
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.76	94.61	0.25	104.62
(घ) सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.47	6.76	--	11.23
	1857.31	725.83	116.00	2699.14
योग				2699.14

विवरणी-॥-वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार
प्रवर्ग-ख-अन्य
प्राप्तियां

		(करोड़ रुपए में)
III	स्थायी अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित नकद शेष आदि	(-)144.56
IV	ऋणों एवं अग्रिमों की बसूलियां	18.27
	(i) ऊर्जा से	1.60
	(ii) सरकारी कर्मचारियों तथा विविध ऋणों से	12.83
	(iii) अन्य से	3.84
V	लोक ऋण प्राप्तियां	1046.19
	(i) अर्थोपाय अग्रिमों सहित आंतरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	330.54
	(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	715.65
VI	लोक लेखा प्राप्तियां	3512.21
	(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	393.51
	(ii) आरक्षित निधियां	342.08
	(iii) जमा एवं अग्रिम	1481.85
	(iv) उचन्त एवं विविध	85.93
	(v) प्रेषण	1208.84
VII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट	--
		4432.11

पूँजीगत व्यय: 64.26 करोड़ रु०

* ये व्ययों को व्यय से कम करके समायाजित करने के पश्चात् निम्न आंकड़े हैं अर्थात् राजस्व व्यय: 225.79 करोड़ रु०:

क्र.सं.	विवरण	आयोजनगत	योग
II	भारतीय रिजर्व बैंक से आदि और ऋण	420.94	
III	पूँजीगत परिव्यय	540.73*	
	प्रदा		
	(क) सामान्य सेवाएं	19.56	
	(ख) सामाजिक सेवाएं	144.56	
	(ग) आर्थिक सेवाएं		
	(1) कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप (-) 3.07	13.51	10.44
	(2) शोषण विकास	0.04	0.04
	(3) विवाह एवं बाह्य निवेशक	41.87	41.87
	(4) ऊर्जा	176.00	176.00
	(5) उद्योग एवं खनिज	1.75	1.75
	(6) परिवहन	137.43	137.43
	(7) सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.08	9.08
IV	संवितरित ऋण एवं अग्रिम		151.04
	(1) ऊर्जा के लिए	115.58	
	(2) सरकारी कर्मचारियों के लिए तथा विविध ऋण	20.63	
	(3) अन्य के लिए	14.83	
V	कम किया गया राजस्व घाटा		528.69
VI	लोक ऋण की चर्कती		280.35
	(1) अर्थोपाय अग्रिमो सहित आन्तरिक	227.72	
	ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से और ऋण क्रेडिट)	52.63	
VII	लोक लेखा परिवर्तन		3211.71
	(1) लघु बचत, मविष्य निधि आदि	196.92	
	(2) आरक्षित निधि	242.92	
	(3) जमा एवं अग्रिम	1485.38	
	(4) उच्च एवं विविध	94.84	
	(5) प्रेषण	1191.65	
VIII	बचत के अन्त में नकद शेष		(-) 701.35
	(1) कोषागारों में शेष तथा स्थानीय प्रेषण	12.51	
	(2) स्थायी अग्रिमो सहित विभागीय नकद शेष लेखा	0.35	
	(3) नकद शेष निवेश लेखा	0.14	
	(4) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 714.35	
			4432.11

(करोड़ रुपए)

संवितरण

विवरणी-III

निधियों के स्रोत एवं उनकी प्रयुक्ति

निम्न विवरणियों में वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार की निधियों के स्रोत

एवं उनकी प्रयुक्ति के ब्यौरे समाविष्ट है:

स्रोत (प्राप्तियां)	(करोड़ रुपये में)	प्रयुक्ति (व्यय)	(करोड़ रुपये में)
कर राजस्व	476.16	राजस्व व्यय	2699.14
कर भिन्न राजस्व	222.04		
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	821.02	पूँजीगत व्यय	540.73
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	651.23		
निगम करों से भिन्न आय पर कर	95.17		
संघीय उत्पाद शुल्क	556.06		
अर्थोपाय एवं अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट छोड़कर)	330.54	अर्थोपाय एवं अग्रिमों सहित आन्तरिक ऋण का निर्वहन (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टों को छोड़कर)	227.73
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	715.65	केन्द्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का निर्वहन	52.63
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	18.27	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	151.04
लोक लेखा के अन्तर्गत निवल प्राप्ति	300.50		
नकद शेष निवेश	556.79	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट में हास	420.94
लेखा, विभागीय नकद शेष, स्थायी अग्रिमों सहित नकद शेष में निवल हास			
योग	4092.20		4092.20

(!!) राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व (476.16 करोड़ रुपए), कर निम्न राजस्व (222.04 करोड़ रुपए), केन्द्रीय कर एवं शुल्कों में राजस्व का अंश (651.23 करोड़ रुपए) तथा केन्द्रीय सरकार से सहजता अर्जन (821.02 करोड़ रुपए) सम्मिलित हैं। कर राजस्व के मुख्य स्रोत विक्रय, व्यापार आदि पर कर (171.17 करोड़ रुपए) तथा राज्य उत्पाद शुल्क (159.54 करोड़ रुपए) हैं। कर-निम्न राजस्व मुख्यतः आवास (65.86 करोड़ रुपए) वानिकी एवं वन्य प्राणी (41.15 करोड़ रुपए) तथा अलौह, खनिज एवं खनन उद्योग (30.93 करोड़ रुपए) से

(!) वित्त लेखाओं से यथाप्रकटित राज्य सरकार की 1997-98 के दौरान की वित्तीय स्थिति से उद्घाटित किया कि राज्य सरकार की वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति 2170.45 करोड़ रुपए थी जिसके प्रति राजस्व व्यय 2699.14 करोड़ रुपए था जिसके परिणामस्वरूप 528.69 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो राजस्व प्राप्ति का 24 प्रतिशत बना था।

1.3.1 राज्य की वित्तीय स्थिति

वार वर्षों की अवधि में परिसम्पत्तियों में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उष्ण अवधि में वृद्धि में 117 प्रतिशत की अधिकता आई। गालिका दर्शाती है कि 1995-96 तक सरकार की परिसम्पत्तियों वृद्धि की रचना में अधिक थी। फिर भी वर्ष 1996-97 से सरकार के वार्षिक परिसम्पत्तियों में बंध गए। यह मुख्यतः वर्ष 1994-95 से राजस्व घाटे में वृद्धि (परिच्छेद 1.7.1 में राजस्व घाटे के व्यौरों द्वारा) के कारण हुआ।

1993-94	2405.20	2035.78	(+) 369.42
1994-95	2658.50	2597.30	(+) 61.20
1995-96	3215.60	3304.72	(-) 89.12
1996-97	3523.57	3767.55	(-) 243.98
1997-98	3649.20	4421.87	(-) 772.67

के अन्त में परिसम्पत्तियाँ दायित्व परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के मध्य अन्तर अधिपत्य (+)/कमी (-)


1993-98 के गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों (जिसमें पूँजीगत निवेश एवं दिव्य मध्य ऋण सम्मिलित हैं) तथा दायित्व की स्थिति निम्नांकित थी:

1.3 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

इन विवरणियों तथा सहायक आंकड़ों पर आधारित इस अध्याय के निम्न परिच्छेदों में राज्य सरकार के 1997-98 के दौरान वित्त के समन्वय का, जिसे गत वार वर्षों में प्राप्त स्थिति से सम्बद्ध किया गया है, विश्लेषण प्रस्तुत है।

प्राप्त हुआ। तथापि आवास के अन्तर्गत 65.25 करोड़ ₹ की प्राप्ति बनावटी रूप से सृजित की गई जिसका विवरण परिच्छेद 1.4.3 (क) में दिया गया है।

(iii) वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्व के चार प्रमुख स्रोतों अर्थात् राजस्व (22 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व (10 प्रतिशत), केन्द्रीय सरकार से अनुदान (38 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (30 प्रतिशत), से अंशदान निम्नांकित चार्ट में दर्शाया जाता है:



(iv) 2699.14 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय सामान्य सेवाओं (31.2 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं (31.6 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (36.8 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान के अंशदान (0.4 प्रतिशत) पर था।

(v) राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय 540.73 करोड़ रुपए था जिसे सामान्य सेवाओं (3 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं (27 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं (70 प्रतिशत) में वितरित किया गया था।

(vi) राज्य सरकार का लोक ऋण पूर्व वर्ष की तुलना में 1997-98 के दौरान 344.90 करोड़ रुपए बढ़ गया जिससे व्याज भुगतान तथा ऋण सेवा का बोझ बढ़ गया। वर्ष के दौरान व्याज भुगतान (372.07 करोड़ रुपए) राज्य के राजस्व व्यय का 14 प्रतिशत बनता था।

1.3.2

समेकित निधि

गत वित्तीय वर्ष सहित 1997-98 के लिए राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत

प्राप्तियां एवं व्यय निम्नवत् था:

(करोड़ रुपयों में)

1996-97	प्राप्तियां	1997-98	1996-97 व्यय	1997-98
राजस्व लेखे				
1992.02	राजस्व प्राप्तियां	2170.45	2146.88	राजस्व व्यय 2699.14
154.86	घाटा(-)	528.69		
2146.88	योग	2699.14	2146.88	योग 2699.14
पूँजीगत लेखा				
---	पूँजीगत प्राप्तियां	---	351.79	पूँजीगत व्यय 540.73
16.03	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	18.27	81.41	संवितरित ऋण एवं अग्रिम 151.04
936.66	लोक ऋण के रूप में दर्ज की गई प्राप्तियां	2475.07	684.78	लोक लेखे की चुकौती 2130.18
165.29	पूँजीगत घाटा	328.61	209.09	पूँजीगत अधिशेष --
1117.98	योग	2821.95	1117.98	योग 2821.95
320.15	समेकित निधि में कमी	857.30		

वर्ष 1996-97 की 1992.02 करोड़ रु० की तुलना में वर्ष 1997-98 में राजस्व प्राप्तियां 2170.45 करोड़ रु० हो गईं जो पूर्व वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती थी। राजस्व व्यय वर्ष 1996-97 के 2146.88 करोड़ रु० से वर्ष 1997-98 में 2699.14 करोड़ रु० हुआ जिसमें पूर्व वर्ष से वृद्धि 26 प्रतिशत थी। पूँजीगत व्यय 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हुए वर्ष 1996-97 के 351.79 करोड़ रु० से वर्ष 1997-98 में 540.73 करोड़ हुआ। राजस्व तथा पूँजीगत व्यय में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि के कारण समेकित निधि में वर्ष 1997-98 के दौरान 857.30 करोड़ रु० की कमी हुई। पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत घाटे में 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.4 राजस्व प्राप्तियां

1.4.1 पांच वर्षों (1993-98) की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	बजट आकलन*	वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/हास(-)	पूर्व वर्ष पर वृद्धि(+)/हास(-) की प्रतिशतता
------	-----------	-----------------------------	--	---

1993-94	1435.74	1465.13	(+)412.64	(+)39
1994-95	1235.85	1306.36	(-)158.77	(-)11
1995-96	1738.90	1754.03	(+)447.67	(+)34
1996-97	1910.60	1992.02	(+)237.99	(+)14
1997-98	2117.57	2170.45	(+)178.43	(+)9

यह द्रष्टव्य है कि वर्ष 1993-98 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 48 प्रतिशत थी।


* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

राज्य सरकार की अतिम पांच वर्षों (1993-98) के दौरान कर राजस्व की

कर राजस्व

1.4.2

विभिन्न स्रोतों से प्राप्तियों का विश्लेषण आगे के परिच्छेदों में निहित है:



वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से राजस्व उगाहियों की स्थिति तथा राज्य के कुल राजस्व में उनका योगदान निम्न चार्ट में तथा प्रदर्शित है:

कर राजस्व--5 वर्षों में वृद्धि

वर्ष	बजट आकलन*	वास्तविक प्राप्ति	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)	कुल राजस्व प्राप्ति के सन्दर्भ में प्रतिशतता वृद्धि
1993-94	221.92	255.74	15	17
1994-95	297.01	299.45	17	23
1995-96	336.18	341.52	14	19
1996-97	373.86	412.11	21	21
1997-98	436.53	476.16	16	22

(क) राज्य सरकार का कर राजस्व 1996-97 में 412.11 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 476.16 करोड़ रुपए हो गया जो 16 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

(ख) 1993-94 से 1997-98 की अवधि के दौरान विभिन्न करों तथा शुल्कों से प्राप्ति का निम्नांकित तालिका में विश्लेषण किया गया है:

कर राजस्व के घटक

क्रमांक	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(करोड़ रुपए)				
1. विक्री कर	93.88	107.18	122.83	146.26	171.18
	(37)	(36)	(36)	(35)	(36)
2. राज्य आबकारी	83.53	94.55	105.50	132.47	159.54
	(33)	(32)	(31)	(32)	(34)
3. वाहन कर	11.56	11.17	12.32	14.47	15.83
	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)
4. माल तथा यात्री कर	35.22	39.77	45.80	65.26	96.80
	(14)	(13)	(13)	(16)	(20)
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	2.10	9.88	17.92	18.64	7.05
	(1)	(3)	(5)	(5)	(2)
6. मू-राजस्व	1.01	1.15	0.87	5.95	1.67
	(--)	(--)	(--)	(1)	(-)
7. स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	10.19	12.00	13.78	15.44	18.77
	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
8. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	18.25	23.75	22.50	13.62	5.32
	(7)	(8)	(7)	(3)	(1)
जोड़	255.74	299.45	341.52	412.11	467.16

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल कर राजस्व के प्रति एकैक करों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

(ग) गत वर्ष के सम्बन्ध में 1997-98 के दौरान 64.05 करोड़ रुपए की कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि का मुख्य कारण माल एवं यात्री करों (31.54 करोड़ रुपए) राज्य आबकारी (27.07 करोड़ रुपए) तथा बिक्री कर (24.92 करोड़ रुपए) से अतिरिक्त प्राप्ति थी। अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा इसके लिए उद्धृत (जुलाई 1998) कारण निम्नांकित थे:

"माल व यात्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि किराया प्राप्तियों, निजी वाहनों के लिए यात्री कर का एकमुश्त उद्ग्रहण तथा फलाई एश के लिए अतिरिक्त भाड़ा कर के उद्ग्रहण के कारण थी।

"राज्य आबकारी" के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः निलामी धन की अधिक प्राप्ति, शराब की खपत में वृद्धि, आबकारी शुल्क की दरों में बढ़ौतरी तथा 35 नये बार लाइसेन्सों के जारी करने के कारण थी।

"बिक्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण थी।

(घ) बजट आकलनों एवं संशोधित आकलनों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कर राजस्व की वसूली के विश्लेषण से महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता चला। ये भिन्नताएं संशोधित आकलनों की तुलना में भू-राजस्व के मामले में 74 प्रतिशत तक उच्च थी तथा विद्युत करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में (-) 58 प्रतिशत तक निम्न थी। इस सम्बन्ध में ब्यौरा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

1996-97 के वास्तविक आंकड़े	राजस्व शीर्ष	1997-98			आकलनों के संदर्भ में वृद्धि (+)/कमी(-)	
		बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक आंकड़े	बजट आकलन	संशोधित आकलन
(करोड़ रुपए में)						
5.95	भू-राजस्व	0.96	0.96	1.67	(+) 74	(+) 74
15.44	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	12.20	14.30	18.77	(+) 54	(+) 31
132.47	राज्य आबकारी	120.00	136.70	159.54	(+) 33	(+) 17
146.26	बिक्री कर	160.00	162.00	171.18	(+) 7	(+) 6
18.64	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.63	16.63	7.05	(-) 58	(+) 58
13.62	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.54	5.54	5.32	(-) 4	(-) 4
65.26	माल तथा यात्री कर	77.00	78.00	96.80	(+) 26	(+) 24
14.47	वाहन कर	13.14	22.39	15.83	(+) 20	(-) 29

मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा (जुलाई 1998) विद्युत पर करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में 58 प्रतिशत की कमी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत शुल्क की अदायगी में विलम्ब की अदायगी बताया।

1.4.3 कर-भिन्न राजस्व

गत पांच वर्षों के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि/कमी निम्नांकित थी:

वर्ष	बजट आकलन*	कर-भिन्न राजस्व (वास्तविक)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी(-)	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में
		(करोड़ रुपयों में)		
1993-94	84.79	120.61	(+)81	(+)8
1994-95	87.24	132.74	(+)10	(+)10
1995-96	112.20	117.35	(-)12	(+)7
1996-97	138.62	146.86	(+)25	(+)7
1997-98	123.80	222.04	(+)51	(+)10

(क) राज्य सरकार का कर-भिन्न राजस्व 1996-97 में 146.86 करोड़ रुपए से बढ़कर 1997-98 में 222.04 करोड़ रुपए हो गया, जो गत वर्ष (1996-97) की तुलना में 51 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

वृद्धि मुख्यतः निम्नांकित शीर्षों में अतिरिक्त वसूली के कारण थी:

लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वृद्धि की प्रतिशतता
	1996-97	1997-98	
0202 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2.68	6.13	129
0216 आवास	0.58	65.86	11255
0425 सहकारिता	1.16	2.47	113
0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	13.22	30.93	134

1995-96 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड ने गांधी कुटीर योजना के निष्पादनार्थ राज्य सरकार की ओर से आवास तथा शहरी विकास निगम से 105.32 करोड़ ₹ का ऋण लिया इसमें से वर्ष 1996-97 (25.35 करोड़ ₹) तथा वर्ष 1997-98 (10.09 करोड़ ₹) के दौरान प्राप्त 35.44 करोड़ ₹ सरकार के कहने पर सरकारी लेखे में शीर्ष "8448-स्थानीय निधि जमा- 108 राज्य आवास बोर्ड निधि" में जमा कर दिये। इस त्रुटि को हिमाचल प्रदेश सरकार

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

ये निम्नलिखित प्रामाण्य तथा लघु उद्योग के सम्बन्ध में 777 प्रतिशत तक उत्तम थी तथा वन एवं वन्य प्राणी के बारे में (-) 52 प्रतिशत तक निम्न थी।

टिप्पणी: कोष्ठकों में आकड़े वृद्धि (+) तथा कमी (-) को दर्शाते हैं।

संख्या शीर्ष	वर्ष	संशोधित वर्ष	आकलन आकलन	प्रतिशत	वर्ष आकलन	संशोधित आकलन	के सम्बन्ध में निम्नलिखित
0049-व्याज	3.25	3.25	13.02	9.77 (+301)	9.77 (+301)		
0050-नाम तथा नामांश	0.11	0.11	0.55	0.44(+400)	0.44(+400)		
0070-अन्य प्रशासनिक खर्च	3.77	3.63	8.52	4.75(+126)	4.89(+135)		
0202-शिक्षा	3.19	3.19	6.13	2.94(+126)	2.94(+126)		
0406-वन एवं वन्य प्राणी	86.00	50.00	41.15	(-)(44.85(-52)	(-)(8.85(-18)		
0851-प्रामाण्य तथा लघु उद्योग	0.13	0.15	1.14	1.01(+777)	0.99(+660)		
0853-अन्य खनन तथा	7.00	10.00	30.93	23.93(+342)	20.93(+209)		

(ख) कर राजस्व के मामले की भांति वर्ष 1997-98 के दौरान कर-निम्न राजस्व की वसूली में बजट तथा संशोधित आकलनों से महत्वपूर्ण निम्नता थी। लेखा शीर्ष निम्नलिखित हैं:

"अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग" शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि का कारण न्यायालय प्रकरण का राज्य सरकार के हक में निर्णय होना था जिसमें पुराने राजस्व प्राप्ति, जांच पोस्टे तथा उर्ध्वन दस्ती की स्थापना तथा राज्य में सीमागत के उत्पादन में वृद्धि शामिल थी।

घाटे को क्षिपाने के उद्देश्य से किया।
 प्रकार सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 65.25 करोड़ रु० के बनावटी राजस्व का सृजन राजस्व प्राप्ति, 01-गांधी कंटेनर योजना के लिए सहजता" में राजस्व प्राप्ति के रूप में संकलित किया। इस आवास बोर्ड ने राज्य सरकार के कहने पर शीर्ष " 0216-आवास, 03-प्रामाण्य आवास, 800-अन्य तथा शहरी विकास निगम से प्राप्त आगामी ऋण राशि के 17.90 करोड़ रु० को हिमाचल प्रदेश आवास तथा बोर्ड निधि" में पूरे 47.35 करोड़ रु० (पूर्व शेष सहित) तथा वर्ष 1997-98 में आवास 1997-98 वर्ष के दौरान शीर्ष " 8448-स्थानीय निधि जमा- 108 राज्य

(स्थित) के भारत के निर्यक्त-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.10.1 (ख) द्वारा इंगित किया गया था।

यह द्रष्टव्य है कि 86 करोड़ के बजट प्रावधानों के प्रति वर्ष 1997-98 के दौरान "वन एवं वन्य प्राणी" के अन्तर्गत वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 41.15 करोड़ रु थीं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सूचित किया (अगस्त 1998) कि वर्ष 1997-98 के लिए वन विभाग ने राज्य बजट अनुमानों में 40.50 करोड़ रु की राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित की थी जबकि बजट अनुमानों के अनुसार उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान को 86 करोड़ रु रखा गया था। राज्य सरकार ने (-)52 प्रतिशत की भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (सितम्बर 1998)।

1.4.4 संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

अंतिम पांच वर्षों के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांशों का रुझान तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदानों की प्रकृति निम्नांकित थी:

वर्ष	राज्यांश		सहायता अनुदान	कुल	प्रतिशतता	
	निगम कर से भिन्न आय पर करों का निवल आगम	संघीय आवकारी शुल्क			कुल राजस्व व्यय	कुल राजस्व प्राप्तियां
	(करोड़ रुपए)					
1993-94	45.97	243.55	799.26	1088.78	81	74
1994-95	51.31	317.52	505.34	874.17	54	67
1995-96	78.89	321.39	894.88	1295.16	68	74
1996-97	67.51	372.72	992.82	1433.05	67	72
1997-98	95.17	556.06	821.02	1472.25	55	68

संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश वर्ष 1993-94 (289.52 करोड़ रुपए) तथा 1997-98 (651.23 करोड़ रुपए) में 125 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष (440.23 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान वृद्धि 48 प्रतिशत थी। उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई जो 799.26 करोड़ रुपए से बढ़कर 821.02 करोड़ रुपए हो गया। सहायता अनुदान वर्ष 1997-98 में 821.02 करोड़ रुपए रह गया जो पूर्व वर्ष में 992.82 करोड़ रु था। कमी 17 प्रतिशत हुई।

1.4.5 बकाया राजस्व

उपलब्ध सूचनानुसार राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत संग्रहण में बकायों की

* स्रोत: राज्य सरकार के वस्तीविज्ञानियाल

राजस्व व्यय का अधिकातर भाग मुख्यतः ब्याज भुगतानों (372.07 करोड़ ₹0), ध्यान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (165.49 करोड़ ₹0), राज्य विद्युत बोर्ड की सहायता (83 करोड़ ₹0), सांख्यिकीय क्षेत्र के उपकरणों की सहायता (60.66 करोड़ ₹0) तथा स्थानीय निकायों इत्यादि

दौरान 26 प्रतिशत बढ़ा तथा वर्ष 1993-98 की अवधि में वृद्धि 100 प्रतिशत थी। आयाजानेतर व्यय 97 प्रतिशत बढ़ा। 1996-97 के स्तर की तुलना में राजस्व व्यय 1997-98 के वर्ष 1993-94 तथा 1997-98 के मध्य योजनागत व्यय 106 प्रतिशत तथा

1997-98	726.99	1811.17	2538.16	841.83	1857.31	2699.14	(+) 552.26
1996-97	616.21	1528.62	2144.83	650.55	1496.33	2146.88	(+) 242.53
1995-96	517.63	1343.49	1861.12	560.59	1343.76	1904.35	(+) 290.07
1994-95	442.33	1132.88	1575.21	440.73	1173.55	1614.28	(+) 262.78
1993-94	381.38	960.63	1342.01	409.01	942.49	1351.50	(+) 205.93

(करोड़ रुपय में)

वर्ष	वस्तु आकलन*	राजस्व व्यय	आयाजानेतर व्यय	योजनागत व्यय	वृद्धि (+)/कमी (-)
वर्ष	वस्तु आकलन*	राजस्व व्यय	आयाजानेतर व्यय	योजनागत व्यय	वृद्धि (+)/कमी (-)

प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

1997-98 की समाप्त पांच वर्षीय अवधि के दौरान राज्य के राजस्व व्यय की

राजस्व व्यय 1.5

में था।

यह देखा गया कि बकाया राजस्व 1996-97 में 155.48 करोड़ रुपय से बढ़कर 1997-98 में 170.45 करोड़ रुपय हो गया जो 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अधिकातर बकाया धनिकी एवं वन्य प्राणी (76.68 करोड़ रुपय), बिजली कर (49.73 करोड़ रुपय), जलापूर्ति, स्वच्छता एवं तट्टि सिंचाई (9.49 करोड़ रुपय) तथा वस्त्र एवं यात्रि से कर (7.46 करोड़ रुपय)

1997-98	170.45
1996-97	155.48
1995-96	136.70
1994-95	128.04
1993-94	138.42

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष

वर्धित में बकाया राजस्व

स्थिति अंतिम पांच वर्षों में निम्नलिखित थी:

को वित्तीय सहायता (204.77 करोड़ ₹) के सम्बन्ध में था। शेष राशि (1813.15 करोड़ ₹) में से लगभग 1049.64 करोड़ ₹ कर्मचारी* वर्ग की लागत के लिए लेखाबद्ध किया गया जो 1997-98 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 39 प्रतिशत था। 1996-97 के दौरान कर्मचारी* वर्ग की लागत पर व्यय लगभग 722.40 करोड़ ₹ था जो कुल राजस्व व्यय (2146.88 करोड़ ₹) का 34 प्रतिशत बनता था।

सरकार ने बताया (जनवरी 1999) कि 1996-97 के स्तर से 1997-98 के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय में लगभग 361 करोड़ ₹ की वृद्धि मुख्यतः (i) वेतनमानों के संशोधन (120 करोड़ ₹), (ii) ब्याज-दायित्वों (59 करोड़ ₹) (iii) सेवानिवृत्तकों (39 करोड़ ₹), (iv) सिंचाई स्कीमों के साथ-साथ सड़कों, भवनों, जलापूर्ति के अनुरक्षण पर व्यय (40 करोड़ ₹), हिमाचल पथ परिवहन निगम को रियायती पासों के सम्बन्ध में उनके घाटे की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त उपदान (30 करोड़ ₹) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को वेतनमानों के संशोधन के कारण उनका घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपदान (73 करोड़ ₹) के कारण थी।

इसी प्रकार, 1997-98 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय में 191 करोड़ ₹ की वृद्धि 1996-97 की तुलना में 1997-98 में योजना के आकार में वृद्धि के कारण बताई गई (जनवरी 1999)।


राजस्व लेखे के व्यय का 1993-94 से 1997-98 तक सैक्टर क्रमानुसार विश्लेषण निम्नांकित था

सैक्टर	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(करोड़ रुपए)				
सामान्य सेवाएं (आयोजनेतर)	446.98	508.44	603.77	681.18	819.82
सामान्य सेवाएं (योजनागत)	13.45	16.27	19.77	21.42	22.61
सामाजिक सेवाएं (आयोजनेतर)	320.70	381.67	454.57	486.40	586.22
सामाजिक सेवाएं (योजनागत)	162.58	189.04	255.57	303.93	407.22
आर्थिक सेवाएं (आयोजनेतर)	171.14	279.78	281.24	324.10	446.80
आर्थिक सेवाएं (योजनागत)	232.98	235.42	285.25	325.20	405.24
सहायता अनुदान व अंशदान (आयोजनेतर)	3.67	3.66	4.18	4.65	4.47
सहायता अनुदान व अंशदान (योजनागत)	--	--	--	--	6.76

* मार्च 1997 तथा अप्रैल 1998 के दौरान वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय द्वारा प्रदत्त वाउचरों से वेतन व्यय के संकलन पर आधारित।


गत वर्ष (1996-97) की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर योजनागत व्यय में क्रमशः 6,34 तथा 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इन्हीं सेवाओं पर आयोजनेतर व्यय में वृद्धि क्रमशः 20, 21 तथा 38 प्रतिशत रही।

करोड़ रुपए योजनागत राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
सामान्य सेवाएं	13.45	16.27	19.77	21.42	22.61
सामाजिक सेवाएं	162.58	189.04	255.57	303.93	407.22
आर्थिक सेवाएं	232.98	235.42	285.25	325.20	405.24

करोड़ रुपए आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
सामान्य सेवाएं	446.98	508.44	603.77	681.18	819.82
सामाजिक सेवाएं	320.70	381.67	454.57	486.40	586.22
आर्थिक सेवाएं	171.14	279.78	281.24	324.10	446.80

1.5.1 ब्याज भुगतान

अंतिम पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	पर दिया गया ब्याज				कर राजस्व के सन्दर्भ में ब्याज अदायगियों की प्रतिशतता
	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	जोड़	
	(करोड़ रूपए में)				
1993-94	31.00	117.89	60.76	209.65	82
1994-95	36.86	118.01	67.73	222.60	74
1995-96	48.10	160.26	76.89	285.25	84
1996-97	55.85	178.91	78.22	312.98	76
1997-98	59.43	220.72	91.92	372.07	78

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कुल ब्याज भुगतान 1993-94 में 209.65 करोड़ रूपए से बढ़कर 1997-98 में 372.07 करोड़ रूपए हो गया जिसमें पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 77 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित थी। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों पर पांच वर्षों की अवधि की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि 87 प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋण पर 92 प्रतिशत रही।

इस प्रकार ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का 14 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान कर राजस्व 78 प्रतिशत के बराबर लेखाबद्ध हुआ।

1993-94 से प्राप्त ब्याज तथा भुगतान किए गए ब्याज के मध्य अंतर भी बढ़ती प्रकृति को दर्शाता है। यह 1993-94 में 206.43 करोड़ रूपए से बढ़कर 1997-98 में 359.05 करोड़ रूपए हो गया, जिसमें 74 प्रतिशत की वृद्धि रही। ब्यौरा निम्नांकित है:

वर्ष	प्राप्त ब्याज	ब्याज भुगतान (करोड़ रूपए)	अंतर
1993-94	3.22	209.65	206.43
1994-95	9.23	222.60	213.37
1995-96	25.37	285.25	259.88
1996-97	24.35	312.98	288.63
1997-98	13.02	372.07	359.05

1.5.2

स्थानीय निकायों तथा अन्यो को वित्तीय सहायता

1997-98 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायता की प्रमात्रा (अनुदान एवं ऋण) निम्नांकित थी:

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(करोड़ रुपए)				
विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	21.77	15.95	36.63	30.06	66.60
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	7.03	6.92	11.20	12.06	31.75
जिला परिषदें तथा पंचायती राज संस्थाएं	0.87	1.63	2.08	11.18	20.45
विकास एजेंसियां	14.03	9.18	9.76	24.98	48.68
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	0.55	--	3.42	4.17	3.89
अन्य संस्थाएं	30.89	28.20	91.01	49.75	33.40
जोड़	75.14	61.88	154.10	132.20	204.77
गत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि (+)कमी(-)	(+)104	(-)18	(+)149	(-)14	(+)55
राजस्व प्राप्ति	1465.13	1306.36	1754.03	1992.02	2170.45
राजस्व प्राप्ति के प्रति सहायता की प्रतिशतता	5	5	9	7	9
राजस्व व्यय	1351.50	1614.28	1904.35	2146.88	2699.14
राजस्व व्यय के प्रति सहायता की प्रतिशतता	6	4	8	6	8

स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता वर्ष 1996-97 में 132.20 करोड़ ₹0 से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 204.77 करोड़ ₹0 होने से 55 प्रतिशत हो गई। स्थानीय निकायों तथा नगरपालिकाओं को वर्ष 1996-97 में वित्तीय सहायता 12.06 करोड़ ₹0 से वर्ष 1997-98 में 31.75 करोड़ ₹0 हो गई जो पूर्व वर्ष की तुलना में 163 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। निदेशक, शहरी विकास विभाग ने (सितम्बर 1998) शहरी स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान की वित्तीय सहायता में वृद्धि को संशोधित वेतनमानों के बकाया की अदायगी के दायित्वों को पूरा करने, नगर निगम शिमला

तथा नगर परिषद् धर्मशाला को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदत्त विशेष अनुदानों से सम्बद्ध किया। निदेशक, पंचायतीराज ने (सितम्बर 1998) पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता में वृद्धि को सिलाई अध्यापकों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय की अदायगी से सम्बद्ध किया। 1993-98 वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 5 से 9 प्रतिशत के मध्य स्थानीय निकायों तथा अन्यो को सहायता के रूप में दिया गया जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय का भाग 4 से 8 प्रतिशत था।

1.5.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

(i) राज्य सरकार सरकारी कंपनियों, निगमों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक कार्यों हेतु ऋण दे रही है। 1993-94 से आरम्भ पांच वर्षों के ऐसे ऋणों की स्थिति निम्नवत् थी।

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(करोड़ रुपए)				
आदि शेष	552.61	598.01	416.37	456.15	521.53
वर्ष के दौरान अग्रिम स्वरूप दी गई राशि	53.49	(-)163.30*	65.67	81.41	151.04
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि	8.09	18.34	25.89	16.03	18.27
अंत शेष	598.01	416.37	456.15	521.53	654.30
निवल बढ़ौतरी प्राप्त किया गया तथा राजस्व में जमा ब्याज	45.40	(-)181.64	39.78	65.38	132.77
वर्ष के दौरान दीर्घ कालीन उधारों से निवल प्राप्तियां	2.50	1.77	4.55	3.17	3.48
वर्ष के दौरान दीर्घ कालीन उधारों से निवल प्राप्तियां	117.66	289.86	193.07	360.39	765.83

(ii) **बकाया वसूलियां:** उन ऋणों, जिनके विस्तृत लेखाओं का अनुरक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, 31 मार्च 1998 को अग्रिमस्वरूप दिए गए ऋणों के प्रति वसूली हेतु जिसकी जिस सीमा तक सूचना प्राप्त हुई थी, अति देय कुल राशि, ब्याज के 4.93 करोड़ रुपए सहित 12.41 करोड़ रुपए थी। बकाया राशि का मुख्य भाग उद्योग विभाग के अन्तर्गत "लघु उद्योगों

* ऋणात्मक लेनदेन ऋण को इन्विटी पूजी में बदलने के कारण है।

को ऋण तथा मारजिन मनी" (2.47 करोड़ रुपए), बागवानी विभाग के अन्तर्गत "बागवानी" ऋण (3.67 करोड़ रु०), कृषि विभाग के अंतर्गत "भू-संरक्षण ऋण" (2.76 करोड़ रुपए) तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सहकारी समितियों के लिए ऋण", (2.76 करोड़ रुपए) से सम्बन्धित था।

1.6 पूंजीगत व्यय

1.6.1 अधिकांश परिसम्पत्तियां पूंजी व्यय में से बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसम्पत्तियां सरकार से बाहर संस्थाओं या उपक्रमों (जो लोक क्षेत्र उपक्रम, निगम आदि हैं) तथा ऋणों एवं अग्रिमों में निवेशित राशियों से बनती हैं। गत पांच वर्षों में पूंजी व्यय की प्रवृत्ति निम्नांकित थी:

वर्ष	बजट आकलन*	पूंजीगत व्यय (वास्तविक आंकड़े)	गत वर्ष की तुलना में आधिक्य (+) / कमी(-) की प्रतिशतता
------	-----------	-----------------------------------	---

	योजनागत आयोजनेतर जोड़		
	(क रो ड	रु प ए)	
1993-94	232.95	223.04 (-)2.67	220.37 (+)7
1994-95	229.35	490.42 3.70	494.12 (+)124
1995-96	256.33	329.47 1.81	331.28 (-)33
1996-97	314.72	353.25 (-)1.46	351.79 (+)6
1997-98	324.91	543.80 (-)3.07	540.73 (+)54

54 प्रतिशत वृद्धि दशनि वाला पूंजीगत व्यय 1996-97 में 351.79 करोड़ रुपए के प्रति 1997-98 में 540.73 करोड़ रुपए था। राजस्व व्यय (योजनागत तथा आयोजनेतर दोनों) 1993-98 के दौरान शत प्रतिशत बढ़ा जबकि पूंजीगत व्यय उसी अवधि के दौरान 145 प्रतिशत हो गया।

1993-94 से 1997-98 तक पूंजीगत लेखे पर व्यय का सैक्टर क्रमानुसार विश्लेषण निम्नांकित तालिका में दिया गया है:

सैक्टर	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(क रो ड	रु प ए)			
सामान्य सेवाएं	योजनागत 5.89	11.74	15.86	17.49	19.56
	आयोजनेतर --	--	--	--	--
सामाजिक सेवाएं	योजनागत 67.90	87.03	95.91	116.32	144.56
	आयोजनेतर --	4.27	--	--	--
आर्थिक सेवाएं	योजनागत 149.25	391.65	217.70	219.44	379.68
	आयोजनेतर (-)2.67	(-)0.57	1.81	(-)1.46	(-)3.07

* स्रोत: राज्य सरकार के दस्तावेजानुसार

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि गत वर्ष (1996-97) की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजी योजनागत व्यय क्रमशः 12, 24 तथा 73 प्रतिशत बढ़ा था।

1.6.2 निवेश तथा प्रतिफल

सरकार की वर्ष 1997-98 तक की पांच वर्षों की सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारिता बैंको तथा समितियों में निवेश की लाभांश/ब्याज प्राप्ति सहित विस्तृत स्थिति निम्नांकित है:

वर्ष के अन्त में	कुल निवेश	वर्ष में प्राप्त लाभांश/ब्याज (करोड़ रुपए में)	प्रतिशतता कालम 2 की 3 पर
(1)	(2)	(3)	(4)
1993-94	295.78	0.34*	0.11
1994-95	575.24	0.08*	0.01
1995-96	644.89	0.11*	0.02
1996-97	722.84*	0.54*	0.07
1997-98	858.38	0.24*	0.03

राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश में वर्ष 1993-94 के 295.78 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1997-98 में 858.38 करोड़ रुपए के निवेश से 190 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि कुल निवेश पर लाभांश की प्रतिशतता वर्ष 1993-94 में 0.11 से वर्ष 1997-98 में 0.03 ही रही।

हानि में चल रही 14 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों जिनमें सरकार ने वर्ष 1997-98 तक 224.83 करोड़ रुपए का निवेश किया था, संचित हानियां 257.83 करोड़

* अनन्तिम आंकड़े

* राज्य सरकार के साथ समाधान के कारण वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से 6.35 करोड़ रु० का अन्तर

रूप (उनके अंतिम उपलब्ध लेखों के अनुसार) थी। उपर्युक्त में से 8 सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में संचित हानियां निवेश से अधिक थी। ब्यौरा निम्नांकित है:-

क्रमांक	कम्पनी/निगम का नाम	वर्ष 1997-98 तक निवेश	संचित हानि	तक
		(करोड़ रूप में)		
1.	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा प्रोसेसिंग कार्पोरेशन	10.74*	21.40	1996-97
2.	हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रीयल पैकीजिंग इण्डिया लिमिटेड	16.75\$	25.43	1995-96
3.	हिमाचल प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2.47	2.58	1996-97
4.	नाहन फाउंडरी लिमिटेड	3.87	7.61	1996-97
5.	हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डिक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	4.07	6.26	1996-97
6.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	114.70	149.49	1997-98
7.	हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	12.08	14.37	1993-94
8.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	1.43	2.28	1996-97
जोड़		166.11	229.42	

* वर्ष 1996-97 के दौरान दिखाये गये 12.24 करोड़ ₹ के निवेश में भारत सरकार से प्राप्त 1.50 करोड़ ₹ का निवेश भी सम्मिलित है

\$ वर्ष 1996-97 में दर्शाये गये 17.25 करोड़ ₹ के निवेश में हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सिमित द्वारा किया गया 0.50 करोड़ का निवेश भी है।


1.7 घाटा

1.7.1 राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अन्तर होता है। पिछले पांच वर्षों के लिए राजस्व घाटे की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय (करोड़ रुपए में)	राजस्व घाटा(-)/ बढ़ोतरी(+)
1993-94	1465.13	1351.50	(+)113.63
1994-95	1306.36	1614.28	(-)307.92
1995-96	1754.03	1904.35	(-)150.32
1996-97	1992.02	2146.88	(-)154.86
1997-98	2170.45	2699.14	(-)528.69

राजस्व बढ़ोतरी/घाटा



यद्यपि वर्ष 1993-94 तथा 1997-98 के मध्य राजस्व प्राप्तियां 48 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इसी अवधि में राजस्व व्यय में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 के लेखे गत वर्षों के 154.86 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के प्रति 528.69 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे (241 प्रतिशत की वृद्धि) से सम्बृत हुए।

1.7.2 वित्तीय घाटा

वित्तीय घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त किये गये सहायता अनुदानों सहित) पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) की अधिकता से है।

वर्ष 1997-98 के दौरान 2136.98 करोड़ रुपए के आन्तरिक ऋण के मूलधन तथा ब्याज का निर्वहन वर्ष के दौरान 1759.42 करोड़ रुपए के संयोजन की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 1993-94 में राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का अग्रेषित शेष 298.01* करोड़ रुपए था जो कि वर्ष 1993-98 के दौरान 76 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए वर्ष 1997-98 में 523.53* करोड़ रुपए तक बढ़ गया।

1.8.2 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

पिछले पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संयोजन	ऋण की चुकौती			निवल कॉलम 2 पर प्रवाह कॉलम 5 की प्रतिशतता	
		मूलधन	ब्याज	जोड़ 3+4	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(करोड़ रुपए)						
1993-94	146.05	57.32	117.89	175.21	(-)29.16	120
1994-95	307.13	57.99	118.01	176.00	131.13	57
1995-96	185.98	39.23	160.26	199.49	(-)13.51	107
1996-97	336.20	46.16	178.91	225.07	111.13	67
1997-98	715.65	52.63	220.72	273.35	442.30	38

केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की पुनः अदायगी की अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 273.35 करोड़ रुपए (मूलधन: 52.63 करोड़ रुपए तथा ब्याज: 220.72 करोड़ रुपए) की अदायगी करनी थी। राशियों का भुगतान समय पर किया गया। वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय सरकार को ऋण सेवा आबलिंगेशन निपटान वर्ष के दौरान नये ऋणों तथा अग्रिमों का 38 प्रतिशत था।

1.8.3 अन्य दायित्व

राज्य की समेकित निधि में लेखाबद्ध किये गये ऋणों के अतिरिक्त लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि, आरक्षित निधियाँ तथा निक्षेप लोक लेखा के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए जाते हैं। लोक लेखे में शेष प्रतिवर्ष अग्रेषित किये जाते हैं।

* स्रोत: विल्ल लेखे 1994-95 तथा 1997-98: विवरणी-3

पिछले पाँच वर्षों के लिए इन दायित्वों की प्रवृत्ति निम्नवत् थी:

वर्ष	वर्ष के दौरान संयोजन*	ऋण भुगतान*	ब्याज कुल	कॉलम 2 पर (3+4) कॉलम 5 की प्रतिशतता
(करोड़ रुपए में)				
1993-94	480.30	348.68	60.76	409.44 85
1994-95	885.41	722.43	67.73	790.16 89
1995-96	1113.17	982.43	76.89	1059.32 95
1996-97	1445.90	1264.25	78.22	1342.47 93
1997-98	2119.47	1827.24	91.92	1919.16 91

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1993-98 के दौरान संयोजनों की तुलना में लोक लेखे से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन 85 तथा 95 प्रतिशत के मध्य रहा।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारिताओं आदि द्वारा ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए आकस्मिक दायित्व की स्थिति निम्नवत् थी:

31 मार्च को	अधिकतम प्रत्याभूत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
(करोड़ रुपए)			
1994	819.71	483.25	18.77
1995	948.40	476.41	19.00
1996	1464.17	789.58	8.40
1997	1642.81	977.64	11.24
1998	2357.08	1617.31	16.50

पाँच वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित) में 225 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राज्य सरकार प्रत्याभूत राशि पर प्रत्याभूति शुल्क के रूप में 0.5 प्रतिशत तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रूप में 0.1 प्रतिशत प्रभारित करती है। विभिन्न कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से प्रत्याभूति शुल्क तथा प्रतिबद्धता प्रभारों के रूप में 31 मार्च 1998 को 1.64 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

* ब्याज वहन न करने वाली आरक्षित निधियाँ, निक्षेप आदि के लेनदेन सम्मिलित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बैंक के पास 20 लाख रुपए का न्यूनतम नकदी शेष रखना अपेक्षित है। यदि किसी दिन का बकाया सहमत हुए न्यूनतम शेष से कम होता है, तो इस कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट लेकर पूर्ण किया जाता है। नकद शेष की कमी को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार के राजकोष बिलों को भी पुनः बट्टे में दिया जाता है।

1993-98 के दौरान राज्य सरकार ने जिस सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा वह निम्नवत् है:

वर्ष	न्यूनतम शेष अनुरक्षित किए जाने वाले दिवस		उन दिवसों की संख्या जिनमें ओवरड्राफ्ट लिया गया	उन दिवसों की संख्या जिनमें भारत सरकार खजाना बिलों की पुनः छूट प्राप्त की गई
	अग्रिम प्राप्त किए बिना	अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके		
1993-94	44	86	218	17
1994-95	191	9	21	144
1995-96	130	23	14	199
1996-97	122	21	10	212
1997-98	135	34	9	187

राज्य सरकार के वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्टों तथा ब्याज अदायगी का ब्यौरा निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
	(करोड़ रुपए)				
(1) अर्थोपाय अग्रिम					
(i) वर्ष के दौरान लिए गए अग्रिम (कुल)	208.93	22.74	51.95	88.23	218.05
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिम	16.87	16.87	16.87	33.67	33.67
(iii) ब्याज भुगतान	1.17	0.15	0.10	0.10	0.24

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
(करोड़ रूपए)					
2. ओवरड्राफ्ट					
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	595.72	315.15	807.67	435.48	1428.88
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	51.48	159.17	546.25	420.94	--
(iii) ब्याज भुगतान	2.96	0.78	0.71	1.04	0.73
3. भारतीय स्रजाना बिलों को पुनः भुनना					
(i) वर्ष के दौरान पुनः भुनाये गए बिलों की राशि	64.50	733.30	1207.75	1417.80	2824.83
(ii) वर्ष के अन्त में बकाया राशि	--	--	--	--	--
(iii) ब्याज भुगतान	0.30	16.68	9.48	9.30	2.06

वित्त विभाग

1.10 केश बैलेंस के प्रोत्साहन हेतु सांविधिक निगमों के माध्यम से ऋण जुटाना

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध 31 मार्च 1995 तथा 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदनों के परिच्छेद 1.9.4 में राज्य में वर्ष 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 के दौरान विकट वित्तीय स्थिति से उभरने तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से ऋणों को लेने का उल्लेख किया गया था।

पुनः यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड* द्वारा वर्ष 1994-97 के दौरान गैर सांविधिक द्रवता अनुपात बन्धपत्रों के स्थापन से 453.46 करोड़ ₹ की जुटाई गई कुल ऋण राशि में से 440 करोड़ ₹ अप्रैल 1997 में सरकारी लेखे में जमा किए गए तथा सरकार ने इसे दिसम्बर 1998 तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को नहीं लौटाया था।

* हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 1994-95 (219.05 करोड़ ₹), वर्ष 1995-96 (89.41 करोड़ ₹) तथा वर्ष 1996-97 (145 करोड़ ₹) में गैर सांविधिक द्रवता अनुपात बन्धपत्रों के द्वारा लिए गए ऋण।

केन्द्रीय सरकार: 237.62 करोड़ रु०) था।

* 31 मार्च 1998 को राज्य सरकार का कुल ऋण 2902.44 करोड़ रु० (लोक तथा अन्य एजेंसियां: 523.82 करोड़ रु० तथा

रुस राशि को पुनः डिपॉजिट शीष से जून 1995 में प्रत्याहित किया तथा बचत लेख में जमा किया।
तथापि निदेशक, लघु बचत ने बचत खाते से 86 करोड़ रु० प्रत्याहित किए तथा जिला खजाना, शिमला में "8443-सिविल डिपॉजिट, 111-अन्य विभागीय डिपॉजिट," शीष में जमा कराये (अप्रैल 1995)। यह दयान में आया कि यद्यपि महालेखाकार ने कोई अर्जमति प्रदान नहीं की थी

"अन्य निक्षेप" शीष के अन्तर्गत धन जमा किया जा सकता है।

(!) विदेशी निधियों में प्रावधान है कि महालेखाकार के विशेष आदेशों के अर्जसार
निर्माकित तथ्य प्रकट हों:-

निदेशक लघु बचत के अभिलेखा की नमूना जांच (सितम्बर-नवम्बर 1997) से

किए।

तथा निदेशक, लघु बचत के नाम मुख्य डाकखाना, शिमला में 31 मार्च 1995 को बचत शीष में जमा के बकाया की अदायगी करने के लिए 86 करोड़ रु० सम्बन्धित लेखा शीषों से निकाले (मार्च 1995) (रु०) विभागों ने दैनिकमार्गी कर्तव्यकर्तव्यों तथा निष्ठाकारों को प्रभावित स्टाफ को मजदूरी में हट्टे वॉर्ड लोकनिर्माण (60.75 करोड़ रु०) तथा सिवाई एवं जन स्वास्थ्य (25.25 करोड़

1.11 निक्षेप शीष का अर्जवित कर्तव्यपालन

माननीय सरकार की दिसम्बर 1998 में संदर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था।

की बर्ताने हेतु 909.49 करोड़ रु० के ऋण जटिए।

रु०) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (456.03 करोड़ रु०) के माध्यम से अपने अधीनस्थ स्थिति 293 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन किया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (453.46 करोड़ राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार का बर्तन ऋण देना था अतः उत्तरे भारत के संविधान के अर्जवित के अधीनस्थ को सम्मान करने में सहयता पहुँची जो 7 अप्रैल 1998 को शून्य हो गया। क्योंकि 456.03 करोड़ रु० पुनः सरकारों लेख में 6 अप्रैल 1998 को जमा कराए। इससे राज्य सरकार का 464 करोड़ रु० का अधीनस्थ प्रकट हुआ। उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को यह राशि 30 मार्च 1998 को सरकार ने लौटाई जिस कारण जनवरी 1998 (304 करोड़ रु०) तथा फरवरी 1998 (1.29 करोड़ रु०) में जमा करवाई गई। राशि सरकारों लेख में अप्रैल 1997 (150.70 करोड़ रु०), सितम्बर 1997 (0.04 करोड़ रु०), दौरेन गैर सांख्यिक ढवला अर्जपाल बन्धनों के स्थापन से जटिए गए 456.03 करोड़ रु० की ऋण पुनः यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा वर्ष 1996-98 के

(ख) भारत के निवृत्त-महालेखापरिषद के हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बद्ध 31 मार्च 1997 को सम्मान वर्ष के प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.10.3 में भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के माध्यम से अधीनस्थ रॉयल्टी के भूतान के लिए ऋणों को जटाने का उल्लेख किया गया था।

माव 1995 में आहरित उपर्युक्त 86 करोड़ रु० में से निदेशक लघु बचत से जनवरी 1996 तथा माव 1997 के मध्य मजदूरी को बकाया की अदायगी करने हेतु लोकनिर्माण विभाग (36.43 करोड़ रु०) तथा सिवाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग (36.82 करोड़ रु०) को बचत खाते में से धन निर्भरत किया। इसमें से 68.58 करोड़ रु० (लोक निर्माण: 35.06 करोड़ रु० तथा सिवाई एवं जन स्वास्थ्य: 33.52 करोड़ रु०) विभाग में संचित किए तथा शेष 4.67 करोड़ रु० (लोकनिर्माण: 1.36 करोड़ रु० तथा सिवाई एवं जनस्वास्थ्य : 3.31 करोड़ रु०) निदेशक, लघु बचत को लौटा दिए। सितम्बर 1998 तक 21.13 करोड़ रु० (8443 स्थित डिपॉजिट: 19.23 करोड़ रु० तथा बचत खाता: 1.90 करोड़ रु०) उपर्युक्त पड़े थे। इस प्रकार, आवश्यकता से पूर्व

(!!) वित्तीय नियमों में अर्जबन्धित है कि खजाने से धन आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसकी पूर्ण संचितरण या किसी स्थायी अभियम से संचितरित निधियों को पूरा करने हेतु आवश्यकता न हो। अव्ययित शेष को यथाशीघ्र खजाने में वापिस ले लेना चाहिए।

उनका पालन किया जाना चाहिए था।
उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये प्रावधान वित्तीय नियमों में सम्मिलित किए गए थे।

कोई प्रावधान नहीं था।
निदेशक, लघु बचत से बताया (अक्टूबर 1998) कि महालेखाकार के विशेष आदेशों के अन्तर्गत "8443-स्थित डिपॉजिट-अन्य डिपॉजिट" शीर्ष के अन्तर्गत राशि को रखने का

अर्थोपाय स्थिति को अर्जकूल रखने के लिए किया गया।
इस प्रकार, डिपॉजिट लेखा शीर्ष का अनधिकृत कांदापालन राज्य सरकार की

स्थानान्तरित किए।
(ग) सितम्बर 1996 में डाकघर बचत लेख से डिपॉजिट लेखा शीर्ष में 25 करोड़ रु०

स्थानान्तरित किए।
(ख) अप्रैल 1996 में डाकघर बचत लेख से डिपॉजिट लेखा शीर्ष में 55.74 करोड़ रु० तथा मई 1996 में डिपॉजिट लेखा शीर्ष से डाकघर बचत लेख में 52.51 करोड़ रु०

दी गई।
(क) 7 माव 1996 को डाकघर बचत लेख से डिपॉजिट शीर्ष के लेख में 50 करोड़ रु० स्थानान्तरित किए गए। यह राशि 29 माव 1996 को डाकघर बचत खाते में पुनः स्थानान्तरित कर

किया जाने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।
डिपॉजिट शीर्ष के लेख के मध्य निम्नांकित लेनदेनों का उपर्युक्त प्राधिकारी के अर्जमोदन के बिना प्रयोग तदन्तर, निदेशक, लघु बचत से माव 1996 से आगे डाकघर बचत लेख तथा

(अक्टूबर 1998)।

ये अभ्युक्तियाँ सरकार को जल्द 1998 में प्रतिवेदित की गईं उल्लेख प्रतीक्षित था

ने नहीं दिए थे (सितम्बर 1998)।

व्याज की राशि को सरकारी लेख में जमा न करने के कारण निदेशक, लघु बचत

3.71 करोड़ ₹0 के व्याज को सरकारी लेख में जमा नहीं करवाया गया था।

यह ध्यान में आया कि 1995-98 के दौरान बचत खातों में जमा राशि पर अंतिम

वाहित।

(!!!)

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी प्राप्तियाँ खजाने में जमा की जानी

उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया।

आवश्यकता को जांचा जा रहा है।

मजदूरी के बकाये के भुगतान हेतु किया गया था। शेष राशि को सरकारी लेख में लौटाने हेतु अंतिम

(सितम्बर 1998) कि राशि का आहरण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बताई गई आवश्यकता के आधार पर

प्रमुख अभियन्ता लोकनिर्माण तथा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभागों ने बताया

निधियों का आहरण इन्हें सरकारी लेखों से बाहर रखने हेतु किया गया।

दूसरा अध्याय
विनियोग लेखापरीक्षा और व्यय पर नियंत्रण

2.1 बजट एवं व्यय

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नवत् थी:

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय *	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
(करोड़ रुपए)					
I. राजस्व					
दत्तमत	2088.64	327.63	2416.27	2544.82	(+)128.55
प्रभारित	424.02	2.38	426.40	380.11	(-)46.29
II. पूंजीगत					
दत्तमत	366.90	190.04	556.94	604.83	(+) 47.89
प्रभारित	--	0.79	0.79	0.16	(-) 0.63
III. लोक ऋण					
प्रभारित	142.49	--	142.49	2130.17 [⊗]	(+)1987.68
IV ऋण तथा अग्रिम					
दत्तमत	67.13	66.41	133.54	151.04	(+)17.50
सकल जोड़	3089.18	587.25	3776.43	5811.13	(+)2134.70

2.2 विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम

2.2.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

42 मामलों में बचत तथा 27 मामलों में आधिक्य का निवल परिणाम 2134.70 करोड़ रु० का समग्र आधिक्य था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(करोड़ रुपए)						
दत्तमत	80.71	12.10	209.26	77.48	(+)128.55	(+) 65.38
	(17 अनुदान)	(16 अनुदान)	(13 अनुदान)	(9 अनुदान)		
प्रभारित	47.16	0.69	0.87	1987.75	(-) 46.29	(+)1987.06 [⊗]
	(6 विनियोग)	(3 विनियोग)	(3 विनियोग)	(2 विनियोग)		

* ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 225.79 करोड़ रु०; पूंजीगत व्यय: 64.26 करोड़ रु० में कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं।

⊗ इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा न्यूनताओं की चुकौती के सम्बन्ध में 1849.82 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्त समय पूरक अनुदान व विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों के 19 प्रतिशत बनते थे।

चार मामलों में 40.67 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि इन सभी मामलों में व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था। विवरण परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 92.81 करोड़ रुपए तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 47.85 करोड़ रुपए की अंतिम बचत में से 16 अनुदानों और दो विनियोगों में कुल 137.93 करोड़ रुपए की बचत हुई जो प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए से कम नहीं थी। सरकार द्वारा बचतों के मुख्य कारण नीचे प्रेषित हैं:

क्रम संख्या	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	मुख्य कारण
राजस्व दत्तमत			
1.	1- विधान सभा तथा निर्वाचन	1.35 (14)	विधानसभा भंग करना, मार्च 1998 हेतु वेतन का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में करना, दैनिक मजदूरों का कम लगाना, चुनाव आयोग से यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति, मतपत्रों को बनाने तथा छपने हेतु विशेष सेवाओं हेतु को न लगाना, हैलीकॉप्टर सेवाओं के बिल प्राप्त न होना, अन्य विभागों के यात्रा व्यय बिल, हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स डिवेलपमेण्ट निगम से मतदाताओं को फोटो पहचान पत्रों को जारी करने संबंधित दावे प्राप्त न होने तथा मध्यावर्ती चुनाव पर प्रत्याशा से कम व्यय।
2.	3-न्याय प्रशासन	2.41 (14)	रिक्त पदों को न भरना, पेट्रोल तेल तथा स्नेहक, गाड़ियों की मुरम्मत तथा पानी व टेलीफोन प्रभारों पर कम व्यय, कम यात्रा व्यय तथा मेडिकल प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति।
3.	4-सामान्य प्रशासन	34.65 (17)	बचत हेतु विभाग ने कारण नहीं बताए थे। तथापि पिछड़े क्षेत्र पर व्यय के लिए विकेन्द्रीकृत सेक्टर योजना के अन्तर्गत अनुचित बजट नियन्त्रण तथा अन्य मुख्य शीर्षों की पिछड़ा वर्ग क्षेत्र योजना स्कीमों में अत्यधिक आधिक्यता होना। इन मामलों में व्यय उचित प्राधिकरण के बिना किया गया था।

माव 1998 के वेतन का आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में मूगतान, प्रचार सामग्री की कम आवश्यकता, कार्यालय वर्तुओं की कम खर्च, सहायता अर्जन प्रकृता की कम प्रावि, गाडिया न खर्चदना, उपरकरों की कम खर्च, प्रतिकर की अदया की प्रकृता का निपटान न होना, दैनिक मींगी बलदरों की काम पर कम लगाना, सहायता अर्जन प्रकृता की कम प्रावि, दवा तथा खरगोश खायान की कम आवश्यकता, खारवैलि प्रकृता की कम प्रावि, निर्माण कार्यों का कम निपदान, धूर्देल, तेल एवं स्नेहक की कम खर्च, कृषि उपरकरों की कम खर्च, पशुमोज सामग्री तथा बीजों की कम आवश्यकता, पशु कालिल तथा वध पर के प्रकृता की सहायता अर्जन का निपटान न होना, प्रशिक्षण कार्यों के लिए कम अदया का होना, संशोधित वेतनमानों के बकया का कम आहृण, विलिन्सा दारों की कम प्रावि, वाडनों के

6. 14-पशुपालन तथा 0.78 दृय विकास (2)
 5. 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (6) 10.63

कारण अधीक्षित श (अक्टूबर 1998)।

माव 1998 के वेतन मूगतान का आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 में करना, वर्ष के दौरान मानदेय की अदया न करना, धूर्देल, तेल तथा स्नेहक पर कम व्यय, यात्राओं पर कम व्यय, टीकाकन/विजली बिलों की कम प्रावि, सामग्री, मशीनरी तथा उपरकरों की खर्च के लिए संहिता औपचारिकताएं पूरी न करना, सामग्री की कम खर्च, विशेष सेवाएं कम व्यावसायिकों को लगाना, विलिन्सा प्रतिपूर्ति दारों की कम प्रावि, दैनिक मींगी कार्यों की काम पर कम लगाना, कियया बिलों की कम प्रावि तथा गूड रक्षकों के कियया प्रमावों पर कम व्यय।

4. 7-पुलिस तथा 1.50 अन्य संगठन (1)
 (करोड रुपए)
 की प्रतिशतता)
 राशि (बचत

मूल्य कारण

कम अर्जन बचत की

परियोजनाओं को वाहन उपलब्ध न करवाना, किराया बिलों को अन्तिम रूप न देना, नयी प्रस्ताव प्राप्त होना, लोकनिर्माण विभाग द्वारा कार्यालय वर्कशेडों की कम खर्च, छात्रवृत्ति के कम विकल्पों का देना, कम बैठके आयोजित करना तथा पैटेंट, लेन तथा स्नेहकों की कम खर्च, कम पर कम व्यय, भवनों को किराये पर न लेना, मामले प्राप्त होना, मनोरंजन तथा छात्रवृत्ति आदि काम पर कम लगाना, सहायता अनुदान के कम 1998-99 में अदायगी, दैनिक भोगी मजदूरों को मार्च 1998 के वेतन की आगामी वित्तीय वर्ष देना।

कम मांग तथा प्रतिकर के मामलों को अन्तिम रूप न स्वीकारों का निष्पादन न होना, उद्योग क्षेत्रों/जिलों से उत्पादन उद्योगों के लिए कम निधि प्राप्त होना, भ्रम, भारत सरकार से हथकण्डा तथा देशम मजदूरों को काम पर कम लगाना, रिक्त पदों को न तथा सलाहकार संगठनों से कम मांग, दैनिक भोगी लगामधियों/उद्योगों/अनुसूचित जाति के उद्योगियों न करना।

मशीनरी, उपकरण तथा गाड़ियों के लिए कोई व्यय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का अनुदान न होना तथा होना, भारत सरकार से पौध उगाने के लिए खर्च, व्यय के लिए उपदान की आवश्यकता न कम व्यय, उपकरण तथा कार्यालय वर्कशेडों की कम प्रचार पर कम व्यय, गाड़ियों के रख रखाव पर गैर-योजना के अन्तर्गत मजदूरों से कमी, सामग्री व स्टोकर के लिए कम आवश्यकता, कम निर्माण, 1998-99 में अदायगी, कम यात्रा व्यय, छात्रवृत्ति, मार्च 1998 के वेतन की आगामी वित्तीय वर्ष को अन्तिम रूप न देना।

निपटन तथा ऋण के बट्टे खर्च उतारने के प्रकरणों रख रखाव पर कम व्यय, किराया बिलों का कम

(पौषाहार सहित)

कल्याण
सुरक्षा तथा (6)
19-सामाजिक 3.04 9.

18-आपूर्ति, उद्योग 0.92 8.
तथा खनिज (2)

16-वन एवं वन्य प्राणी (4)
4.21 7.

(करोड़ रूपए)

की प्रतिशतता)

राशि (बचत)

बचत की

अनुदान

संख्या

कम

मुख्य कारण

क्र.सं.	विवरण	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अनुमानित राशि
1.	राजस्व-दलमल	6906.84	1.11	1.11
2.	15-मन्दा	9.63	0.24	0.24
3.	20-शामील विकास	16.05	111.50	111.50
4.	22-खाद्य एवं माण्डगारण	116.20	215.35	215.35
5.	31-जनजातीय विकास	979.40	384.92	384.92
	जोड़	8028.12	713.12	713.12

(लाख रुपए)

(ख) समग्र अधिक व्यय के बावजूद निधियों का अनुमान: अनुदान अधिक व्यय की राशि अनुमानित राशि

क्र.सं.	विवरण	अनुदान	अधिक व्यय की राशि	अनुमानित राशि
1.	3-न्याय प्रशासन	241.21	252.55	47.09
2.	6-आवकारी एवं करगणन	41.54	156.56	77.88
3.	14-पशु पालन एवं दुग्ध विकास	77.88	306.59	304.31
4.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	304.31	144.53	144.53
5.	25-सड़क, जल परिवहन तथा नागरिक उड्डयन	144.50	18.02	18.02
6.	26-पर्यटन एवं अतिथि सज्जन	12.62	22.26	22.26
7.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	16.89	136.44	136.44
8.	22-खाद्य एवं माण्डगारण	49.85	863.12	863.12
9.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	789.31	19.55	19.55
10.	3-न्याय प्रशासन	1697.66	1969.44	1969.44

जोड़

(लाख रुपए)

क्रम अनुदान बचत की राशि अनुमानित राशि

(क) उपलब्ध बचती से अधिक निधियों का अनुमान:

9 अनुदानों तथा एक विनियोग में अनुमानित राशि समग्र बचत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त पांच अनुदानों के मामले में 7.13 करोड़ ₹0 अनुमानित किसे गये यद्यपि व्यय अनुदान से बढ गया और अनुमान हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। संसद द्वारा निम्नलिखित है:

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के केवल अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई थीं। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण तथा निगरानी के परिचायक थे।

2.2.4 अनुदान/विनियोग में आधिक्य

राजस्व प्रवर्ग में 13 अनुदानों में कुल आधिक्य 209.26 करोड़ ₹0 तथा तीन विनियोगों में 0.87 करोड़ ₹0 का आधिक्य था जबकि पूंजीगत प्रवर्ग में नौ अनुदानों में 77.48 करोड़ ₹0 तथा दो विनियोगों में 1987.55 करोड़ ₹0 के आधिक्य थे। इन आधिक्यों (नीचे दिया गया विवरण) का संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमन करना अपेक्षित था:

क्रमांक	अनुदान	कुल अनुदान/विनियोग रुपए	वास्तविक व्यय रुपए	आधिक्य की राशि रुपए
दत्तमत अनुदान				
राजस्व				
1.	2-राज्यपाल तथा मंत्रीमण्डल	4,01,39,000	4,12,20,424	10,81,424
2.	5-भू-राजस्व	69,45,17,000	87,30,72,520	17,85,55,520
3.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	4,04,74,32,000	4,75,02,11,973	70,27,79,973
4.	10-लोकनिर्माण	1,03,54,64,000	1,72,61,47,663	69,06,83,663
5.	11-कृषि	92,90,11,400	98,57,86,976	5,67,75,576
6.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	52,33,99,000	59,21,96,632	6,87,97,632
7.	13-भू एवं जल संरक्षण	18,05,31,000	18,52,72,504	47,41,504
8.	15-मत्स्य	3,00,25,000	3,09,87,646	9,62,646
9.	17-सड़कें तथा पुल	1,20,97,04,000	1,22,43,82,070	1,46,78,070
10.	20-ग्रामीण विकास	88,15,66,000	88,31,71,374	16,05,374
11.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	17,82,77,000	17,98,96,629	1,16,19,629
12.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	1,72,13,47,860	1,98,36,81,033	26,23,33,173
13.	31-जनजातीय विकास	1,15,88,89,617	1,25,68,29,331	9,79,39,714
पूंजीगत				
14.	4-सामान्य प्रशासन	43,86,000	32,48,65,188	32,04,79,188
15.	8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	11,07,02,000	13,17,08,384	2,10,06,384
16.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,09,43,000	11,45,17,686	35,74,686
17.	10-लोकनिर्माण	16,03,32,000	17,08,27,671	1,04,95,671
18.	12-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	30,98,84,000	35,24,65,647	4,25,81,647
19.	17-सड़कें एवं पुल	83,07,30,000	1,01,85,33,911	18,78,03,911
20.	21-सहकारिता	11,13,44,000	12,88,05,750	1,74,61,750
21.	23-जल एवं विद्युत विकास	2,67,32,58,000	2,83,91,57,000	16,58,99,000
22.	26-पर्यटन एवं अतिथि संगठन	7,31,21,000	7,86,50,000	55,29,000

© इसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिवर्षों तथा न्यूनताओं की तुलना के सम्बन्ध में 1849.82 करोड़ रु० शामिल है।

अक्टूबर 1998 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

के विषय में निम्नताओं हेतु ऐसे स्पष्टीकरण आवश्यक थे परन्तु 128 शीर्षा/उप-शीर्षा के मामले में वर्ष 1997-98 के लिए 561 शीर्षा/उप-शीर्षा से सम्बन्धित विनियोग लेखाओं

विशेष रूप से स्पष्ट करना होता है।

अधिकारी को भेज दिए जाते हैं। उन निम्नताओं की सामान्यतः महत्वपूर्ण शीर्षा/उप-शीर्षा के अन्तर्गत उनमें अन्तिम अर्जान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी निम्नताएं दर्शाई जाती हैं, निम्नता प्रत्येक विल वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेख

2.2.6 बतनी/अधिवर्षों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

की अनुमति लिए बिना व्यय किया गया।

वर्ष के लिए अधिकृत व्यय की अनुपूर्वी में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस प्रकार विधानमण्डल मशीनरी स्थित बाल-बालिका आश्रम तथा टूटी कपड़ी गैर-योजना" शीर्षा को डिविड किए गए यद्यपि "2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - 02 सामाजिक कल्याण-102- बाल कल्याण-10- एक अर्जान (19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण) के विषय में 18.50 लाख रु०

मण्डल से बाद में अनुमोदन लिया जाता है या फिर पूर्वक आकलनों के माध्यम से किया जाता है। है। अत्यावश्यक प्रकरणों में व्यय या तो आकस्मिकता निधि से अधिम लेकर जिसके लिए विधान न किया गया हो। नई सेवा के लिए विधान मण्डल की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जा सकता नई सेवा वह होती है जिसके लिए अधिकृत व्यय की अनुपूर्वी में व्यय हेतु विचार

2.2.5 नई सेवा पर व्यय

आधिक्य के कारण अक्टूबर 1998 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

क्रमांक	अर्जान	कुल अर्जान/विनियोग	रकम	वास्तविक व्यय	रकम	अधिक्य की राशि
23.	2-राज्यपाल एवं मंत्रीपरिषद	1,07,53,000	1,15,01,443	7,48,443		
24.	4-सामान्य प्रशासन	1,25,71,331	2,05,49,233	79,77,902		
25.	8-शिक्षा, कौशल, कला एवं संस्कृति	42,63,360	42,73,360	10,000		
26.	12-सिवाह एवं बाह्य नियंत्रण	5,83,022	11,66,034	5,83,012		
27.	29-विल	1,42,48,81,000	21,30,17,70,121*	19,87,68,89,121		
पूर्जागत						
राजस्व						
प्रभासित विनियोग						

(ख) इसके अतिरिक्त, वे शीर्ष जिनसे निधियाँ अन्तर्गत की गईं में पुनर्विनिवेशन हेतु उनके अधीन कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी (परिशिष्ट-IV-11)।

(परिशिष्ट-IV-11)।

(क) उपशीर्षों के अधीन मूल प्रावधान, जिसमें पुनर्विनिवेशन द्वारा निधियाँ स्थानान्तरित की गईं थी, पर्याप्त थे और परिणामतः पुनर्विनिवेशित राशिवा अपर्युक्त रही।

किन्तु यह है।

अनुदानों/विनियोगों से अन्तःग्रस्त 33 उप-शीर्षों के मामलों में 5.37 करोड़ की राशि के पुनर्विनिवेशन 1997-98 के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 10

सकती है।

में विनियोजन का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा जाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा यह प्रत्याशा हो कि इकाई जिससे निधियाँ स्थानान्तरित की जानी हैं, वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही हो सकती है। निधियों का पुनर्विनिवेशन केवल उन्हीं स्थिति में किया जाना निधियों का पुनर्विनिवेशन किसी अनुदान या विनियोग में उसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य विन्तीय इकाइयों कहा जाता है) में विभाजित किया जाता है जिनके अन्तर्गत इसे लेखाबद्ध करना होता है। अनुदान अथवा विनियोग की उपशीर्षों अथवा मानक उद्देश्यों (जिन्हें प्राथमिक

2.2.8 अतिरिक्तपूर्ण पुनर्विनिवेशन

परिशिष्ट-III में दिया गया है।

मिन्ताराओं का मूल आकलनों का 20 प्रतिशत तथा एक करोड़ २० से कम नहीं है, के लिए कोई भी आकलन तैयार नहीं किए थे जबकि वास्तविक वर्सुलियाँ 0.07 करोड़ थीं। मुख्य मामले में 8.26 करोड़ २० तक की वर्सुलियाँ तथा समावधान कम आकलित किए और तीन अनुदानों के करोड़ २० की वर्सुलियों का कम अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार पूँजीगत प्रवर्ग में चार अनुदानों के समावधान थे। इस प्रकार, राजस्व प्रवर्ग में पांच अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की कमी हेतु 85.33 प्रवर्ग में 57.99 करोड़ २० के बजट आकलनों के प्रति 64.26 करोड़ २० की वास्तविक वर्सुलियाँ तथा 140.45 करोड़ २० के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वर्सुलियाँ 225.79 करोड़ २० थीं। पूँजीगत दिखाया जाता है। वर्ष 1997-98 के लेखाओं की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजस्व प्रवर्ग में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार, विनियोग लेखाओं में भी वर्सुलियों की उसके परिशिष्ट में अन्तर्गत से है और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वर्सुलियों की उसके नीचे पाए दिखाएँ में अन्तर्गत से अनुदान माँगों एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि हेतु होती

2.2.7 व्यय की कमी के रूप में वर्सुलियाँ

2.2.7

* प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिवाई एवं जन स्वास्थ्य (2702-नघ सिवाई: 10.75 करोड़ रु0: 4215-जनापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय: 9.81 करोड़ रु0 तथा 4702-नघ सिवाई पर पूंजीगत परिव्यय: 3.25 करोड़ रु0)

** सदस्य सचिव, जन एवं वायु प्रदूषण बोर्ड (2215-जनापूर्ति तथा स्वच्छता: 27.84 करोड़ रु0)

शिक्षा, उद्योग, राजस्व तथा सामाजिक तथा महिला कल्याण विभागों के लेखाशाही की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1994-95 तथा 1996-97 के मध्य विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के लिए 1.38 करोड़ रु0 (निदेशक, प्राथमिक शिक्षा: 0.98 करोड़ रु0 तथा निदेशक, सामाजिक तथा

राशि/शेष राशि का शीघ्र खजाने में जमा करना अपेक्षित है।

से अभियन्ता का आहरण अनुमत नहीं है। अत्यधिक समय लगाने की सम्भावना हो, के लिए भी खजाने करोड़ रु0 जुलाई 1998 तक उपर्युक्त पड़े थे। निर्माणकार्यों के निष्पादन, जिनकी पूर्वा में पर्याप्त 26.25 करोड़ रु0 की राशि में से 14.79 निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक न हो। ऐसे वर्ष 1994-95 तथा 1996-97 के मध्य आर्हत नूतन के लिए अथवा स्थान से संचित अग्रिम से संचित विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों के निष्पादन हेतु आहरण नहीं करना चाहिए जब तक वह रिक्त

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि किसी भी धनराशि का खजाने से तब तक

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

2.4

या (अक्टूबर 1998)।

सरकार की मामला अगस्त 1998 में सन्दर्भित किया गया: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

समाधान नहीं किया था। इस प्रकार, 51.65 करोड़ रु0 का व्यय असमायोजित रहा। लेखाशाही जबकि दूसरे विभागपर्यक्ष से व्यय के 27.84 करोड़ रु0 का एक लेखाशाही के सम्बन्ध में भी, वर्ष 1997-98 के पूर्व के लिए एक विभागपर्यक्ष से व्यय के 23.81 करोड़ रु0 का तीन सरकार की समाधान में विन्ध की योग्य आवधिक रूप से संचित किए जाने पर

मंडल लेख संकलित किए जाते हैं।

विभागीय लेख पूर्णतया सही है और लेखा कार्यलय में सही रूप से लेख रखे गए हैं, जिससे से आन्तरिक में वृक किए गए आंकड़ों से प्रत्येक सहीने किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग के उपर्यक्ष द्वारा विभागीय आंकड़ों का समाधान महालेखाकार के कार्यलय

विभागीय आंकड़ों का समाधान

2.3

क्रमांक विभाग/ कार्यालय	आरंभ	प्रयोजन	आह्वार	अप्रयुक्त विभाग द्वारा बनाए गए	कारण
(करोड़)	राशि	वर्ष	राशि	कारण	(करोड़)
(रुपय)	(रुपय)		(रुपय)		(रुपय)
1. निदेशक	8.53	विभिन्न विकासालयक	1994-95	सामग्री की अपूर्ण, अधूरी	0.01
प्राथमिक		निर्माण कार्यो तथा	1995-96	अधीनस्थिकताएँ, पाठ्य पुस्तको	1.01
शिक्षा		राशन टर्नोविजन	1996-97	के कर्षो	3.40
				न करने के कारण राशि प्रयुक्त	
				नहीं की जा सकी। राशि बैंको/	
				उकचरो में पड़ी थी।	
उद्योग					
2. महा प्रबन्धक	0.38	परवर्ण स्थित उद्योगी	1995-96	वर्तमान मवन के परिवर्तन एवं	0.19
जिला उद्योग		विकास संस्थान का		परिवर्तन का कार्य लगभग पूरा	
केन्द्र, सोनम		निर्माण कार्य		ही रुका था। नये ब्लॉक का	
				कार्य शरती एवं सामीप योजना	
				विभाग के अनुमोदन के उपरान्त	
				शुरू किया जाना था। एन बैंक में	
				अप्रयुक्त पड़ा था।	
राज्य					
3. उपर्युक्त,	10.43	विभिन्न विकासालयक	1996-97	राशि निष्पादित एजेन्सियों की	3.27
शिमला		कार्यो के लिए		निर्माहित नहीं की गई थी तथा	
				विभिन्न बैंको में अप्रयुक्त पड़ी थी।	
4. उपर्युक्त,	0.15	सांख्यिक प्रशासन	1995-96	आकलन तथा नकशों की जुलाई	0.06
मुंबई		के प्रशिक्षण संस्थान के	1996-97	1998 तक अंतिम रूप नहीं दिया	0.09
				मवन निर्माण, मापण	
				कक्ष तथा कार्यालय	
				कक्ष के निर्माण के लिए	
5. निदेशक,	6.76	वहन एवं कार्यालय	1996-97	सहित समस्त अधीनस्थिकताएँ	6.76
सामान एवं मसिना कल्याण					
सामाजिक		सर्वे		पूरा न करने के कारण राशि	
एवं मसिना				प्रयुक्त नहीं की जा सकी तथा	
कल्याण				बैंको में पड़ी थी।	
	26.25				14.79

मसिना कल्याण: 0.40 करोड़ रु०) सहित 26.25 करोड़ रु० की भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ आहरित की गई थी। विभागों की राशियों को व्ययित करने में अक्षमता के कारण जुलाई 1998 की समाप्ति तक 14.79 करोड़ रु० बैंको/उकचरो में पास अप्रयुक्त पड़े थे, जैसा कि नीचे विवेचित है:

(अक्टूबर 1998)।

मानव संसाधन विकास को 1998 में समन्वित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं है।

प्रत्यक्ष रूप से आइए के अंतर्गत कार्य के लिए जाने जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 1998 तक अप्रत्यक्ष नहीं था। जिलाधीन (जुलाई 1998) कि विस्तृत आकलन तथा कार्य के लिए जिलाधीन मण्डल को दिए। निधियों जिलाधीन द्वारा उपलब्ध में जमा करवा दी गईं तथा जुलाई स्थित जिला लोक प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल तथा कर्त्तव्य कक्ष भवन के निर्माण के दौरान 14.90 लाख रु० (मार्च 1996: 5.90 लाख रु० तथा दिसम्बर 1996: 9 लाख रु०) मण्डल के निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने 1995-96 से 1996-97 के

ईडीए के अनुमोदन को प्रत्याशा में धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए था। तैयारी के लिए अनुमोदन देने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महत्त्वपूर्ण कार्य के बाद (जुलाई 1998) कि ग्रामीण एवं शहरी योजना विकास विभाग द्वारा नई हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम को दिए तथा शेष 19.46 लाख रु० बैंकों में अप्रत्यक्ष एवं जिला उद्योग केंद्र सौजन्य द्वारा प्राप्त (नवम्बर 1995) 37.46 लाख रु० में से 18 लाख रु० परमाणु स्थित, उद्योग विकास संस्थान के निर्माणार्थ उद्योग निदेशक से महत्त्वपूर्ण कार्य के

प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र/पूर्वा प्रमाणपत्र को प्रतियोगिता द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। किया गया कि 12 लाख रु० के निवृत्त पूर्ण राशि खर्च को जा चुकी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि करंट रु०) 1996-97 के अंत में आइए के अंतर्गत किया गया जिस कारण अव्ययित शेष रहे। यह भी सूचित जिलाधीन ने सूचित किया (जुलाई 1998) कि निधियों का मुख्य भाग (2.62

के प्रति था।

करंट रु० बैंक में अप्रत्यक्ष एवं शेष जिनमें 3.14 करंट रु० का आहरण अव्ययित प्रतिबद्ध बांधित 10.43 करंट रु० आइए के लिए। निवृत्त एवं निधियों को 7.16 करंट रु० दिए तथा शेष 3.27 जिलाधीन ने वर्ष 1996-97 में विकास कार्यों के निवृत्त के लिए

निम्नलिखित तथ्य स्थान में आए:

* राज्या, विकसित, माहिल एवं स्थिति
 * विनियमन, वस्ती, सीमांत तथा ऊना

राज्य में योजनाएं आश्वासन स्कीम के क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक एवं आतिरिक्त सचिव (निदेशक) की थी। जिले का उपयुक्त जो कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का अध्यक्ष था, जिलों में क्रियान्वयन का प्राधिकारी था। उसे जिले में कार्य का आबंटन करना था, जो जिला स्तर पर लोक निर्माण, सिंचाई, वन, मत्स्य संरक्षण तथा उद्यान की भांति विभिन्न विकास विभागों के विभागों के अध्यक्ष थे। मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता तथा ग्रामीण विकास एवं परिवहनी राज के मंत्री की उपर्युक्त के रूप में समन्वित करने और सरकारों सदस्यों और 40 सरकारों सदस्यों की मिलाकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु बनाई गई राज्य स्तर की समन्वय समिति द्वारा निदेशानुसार पूर्ण पर्यवेक्षण/माहिरी तथा अनुभवण हेतु जिम्मेदार थी।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

ग्रामीण विकास क्षेत्रों के व्यक्त शारीरिक रूप से योग्य व्यक्तियों को जो काम के अन्दरतमद तथा इच्छुक, किन्तु जो काम अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यों पर अथवा सामान्य योजना/गैर श्रम कार्य में अर्थकषी मीसम के दौरान लाभप्रद योजनाएं देना स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। दीर्घकालीन योजना कार्यों पर उस अवधि के दौरान काम प्राप्त नहीं कर सके, को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर योजनाएं तथा विकास सृष्टि प्रकार की आर्थिक संरचना और सामूहिक परिस्ममपत्तियों का सृजन करना स्कीम का दूसरा उद्देश्य था।

राज्य के क्षेत्र 54 खण्ड 1996-98 वर्षों के दौरान आवंटित किए गए। आरम्भ की गई। इसे वर्ष 1994-95 के दौरान चार जिलों के 11 और खण्डों में बढ़ाया गया। आश्वासन स्कीम प्रारम्भ में जनजातीय क्षेत्रों में स्थित तीन जिलों के 7 खण्डों में अक्टूबर 1993 में भारत सरकार ने अक्टूबर 1993 में योजनाएं आश्वासन स्कीम चलाई। हिमाचल प्रदेश में योजनाएं योजनाएं उद्योग तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी प्रयोग करने के लिए

3.1.1

परिषद

3.1

राज्या आश्वासन स्कीम

ग्रामीण विकास विभाग

स्थिति विभाग

दीपरा अध्यक्ष

**** मरमौर तथा विलासपुर
 *** विलासपुर, मरमौर, यम्बा तथा यम्बादी
 झण्डवा, कल्या, कौन्दा, निवार, पूर तथा ऊना
 ** अम्ब, बोगा, मरमौर, मटिया, विलासपुर, यम्बा, यम्पुर (सोतल जिला), गारि, यम्बादी
 * विलासपुर, यम्बा, कौन्दा, सोतल तथा ऊना

[परिच्छेद 3.1.6 (v)]

किए गए।
 अधिकाधिकारा द्वारा भारत सरकार को व्यय के गलत/बर्दा-बर्दा कर आंकड़े संचित
 जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, यम्बा, कौन्दा तथा ऊना के परियोजना

(परिच्छेद 3.1.6)

निर्यातित किया गया।
 पांच जिलों की नमूना जांच में राज्यांश वर्ष 1994-96 में 1 वर्ष से 3 वर्ष देरी से
 कियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियां 94 से 38 प्रतिशत तक खर्च नहीं की जा सकी।
 शेषों के रूप में 17.51 करोड़ रु० संचित हो गए। 1993-98 के दौरान
 मार्च 1998 के अंत तक कियान्वयन एजेंसियों के पास खर्च न किए गए भारी
 केन्द्रीय अंशदान की विलम्बित प्राप्ति तथा कार्यों के विलम्बित निष्पादन के कारण

[परिच्छेद 3.1.5 (i)]

जांच किए गए किसी भी जिले व ब्लॉक में जिला व ब्लॉक स्तर पर
 परियोजनाओं की सूची तैयार नहीं की गई थी। स्कीम की प्रावधान के विरुद्ध जल
 तथा भू संरक्षण कार्यों के लिए निम्न प्राथमिकता दी गई थी और उचित
 प्राथमिकता समूहों को दी गई थी।

3.1.4 मुख्य बातें

नमूना जांच पर आधारित थी। समीक्षा के परिणामों की आगामी परिच्छेदों में व्याख्या की गई है।
 भवन एवं मार्ग मण्डल, लोक निर्माण विभाग तथा दो मण्डलीय वन अधिकाधिकारियों के अभिलेखों की
 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, 15 खण्ड विकास अधिकाधिकारियों, 4 अधिशासी अभियन्ताओं,
 अर्थात् 1998 के दौरान निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, जिला, पांच परियोजना अधिकाधिकारियों,
 1993-98 वर्षों के दौरान स्कीम के कियान्वयन की समीक्षा दिसम्बर 1997 से

3.1.3 सेवापरिष्ठा का कार्यक्रम

मस्ट्रोस पर नगे व्यक्तियों का जल्दी विवरण जैसे पता, परिवार कार्ड नं० आदि दर्ज नहीं पाया गया। बिलासपुर, किन्नौर, सोलन व ऊना जिलों में परिवार कार्ड जारी नहीं किए गए थे। लोक निर्माण तथा वन विभाग द्वारा जो व्यक्ति कार्य पर लगाये गए थे उन्हें पचासवीं में पंजीकृत नहीं किया गया था, जैसा कि अधिनियम था। [परिच्छेद 3.1.7(ग)(ii) तथा (iii)]

प्रतिवर्ष 100 दिवसों के आश्वासन योजनाएं संचालन के प्रति कार्य दिवसों के अन्तर्गत योजनाएं के संचालन में निरावृत्त 1994-98 में 58 तथा 84 के मध्य रही। 1994-95 से 1997-98 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति केवल 16 से 42 कार्यदिवस ही ही योजनाएं उपलब्ध करवाया जा सका। [परिच्छेद 3.1.7(ग)(i)]

उपलब्ध करवाया गया था। [परिच्छेद 3.1.7 (ख) (i) और (ii)]
 बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना जिलों में स्क्रीम में लागू होने से योजनाएं उपलब्ध करवाए गए 74,947 व्यक्तियों के नाम न तो पंजीकृत करवाए गए थे न ही परिवार कार्ड जारी किए गए थे। योजनाएं आश्वासन स्क्रीम के अन्तर्गत जिला अथवा खण्ड स्तर पर ऐसे अभिलेखों का अन्वेषण नहीं किया गया था जिससे यह दर्शाया जा सके कि कामगारों को 100 दिनों का आश्वासन योजनाएं उपलब्ध करवाया गया था।

राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत ग्रामीण जिला विकास एजेंसी बिलासपुर और चम्पा नं 80.90 लाख रु० की स्क्रीम की निधियां लोक निर्माण मण्डलों को वस रहे/अपूर्ण षड्को के निर्माण हेतु निस्कारित की जो राज्य निधि से बाहर विपणित किए जा रहे थे। [परिच्छेद 3.1.6(vii)]

दोहर का भोजन (3.84 लाख रु०), आग्रेशन ब्लैक बोर्ड (12.48 लाख रु०), एककृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (5.94 लाख रु०), गांधी केंद्र योजना (13 लाख रु०), बाढ़ों की खरीद (2.70 लाख रु०) तथा ग्रामीण शौचालय (15 लाख रु०) जैसी स्क्रीमों पर 52.96 लाख रु० का अनुधिकृत विचलन चार जिलों की ग्रामीण विकास एजेंसियों और 8 विभाग खण्ड अधिकारियों द्वारा वर्ष 1996-98 के दौरान किया गया। [परिच्छेद 3.1.6 (vi)]

(परिच्छेद 3.1.8)

जिला योजना आयोग आयोग के काम सभियो तथा खण्ड जिला योजना आयोग आयोग के काम सभियो के बनान में 46 महीना का बिलब था। सभियो द्वारा कर्मा का निरीक्षण नहीं किया गया था।

**

[परिच्छेद 3.1.7(ख)(ii)]

दिना का बिलब था।
1996-98 के दौरान कर्मियों की अदायगियों में जिला बिलासपुर में 20 से 465 सप्ताहिक अदायगियों की जाह कर्मियों की मासिक अदायगियां दी गई थीं।

**

[परिच्छेद 3.1.7(ख)(i)]

पांच खण्डों में वर्ष 1994-98 के दौरान 2.97 करोड़ रु० की अदायगी इस प्रमाणपत्र से सभित नहीं थी की यह स्थानीय आदाताओं की दी गई है।

**

[परिच्छेद 3.1.7(ख)]

अनुसंधान आंशिक किया गया था।
परिसम्पत्तियों की रकम के अन्तर्गत अपेक्षित विभागीय/स्थानीय निकायों की मददों का सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुसंधान किया गया था और न ही इन 1994-98 में सभित की गई थी तथापि न तो ऐसी परिसम्पत्तियों की किसी यद्यपि रकम के अन्तर्गत 10.31 करोड़ रु० की परिसम्पत्तियां पांच जिलों में वर्ष

**

[परिच्छेद 3.1.7(घ)]

जिलों में मजदूरी के रूप में भुगतान किए गए।
किया जाना था। अक्षीण कृषि मौसम के दौरान 3.03 करोड़ रु० बार 1994-98 वर्षों के दौरान यद्यपि रकम की केवल क्षीण कृषि मौसम के दौरान ही

**

[परिच्छेद 3.1.7(घ)(i)]

अधिक व्यय किए।
के निष्पादन पर खर्च किए गए। परिणामतः 95.87 लाख रु० सामग्री घटक पर 80 मजदूरी पर 70:30 के अनुपात निर्धारित मानक 40:60 के प्रति 694 कर्मा 1994-98 वर्षों के दौरान 2.25 करोड़ रु० सामग्री घटक पर तथा 0.98 करोड़

**

[परिच्छेद 3.1.7(ग)(iv) तथा (v)]

थ।
खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुरी ने वर्ष 1995-96 तथा 1997-98 के दौरान योजना सभित के बनाए गए बंधों-बन्धों आंकड़े सभित किए। बिलासपुर, धर्मपुर, कनिहार तथा झण्डूना खण्डों में 78 कर्मियों के नाम मन्दाता सभित में नहीं

**

(!!) ऋड विकास अधिकायी, मरुतूर नै रवत 1993-94 तथा 1994-95 वर्षों के मरुतूर 1.48 करोड़ रु० की लागत से सप्तक मारुतूर, रकुतूर तथा आगनबाड़ी भवनों जैसे 113 कार्यों के निर्माण अर्णुतूर किर श। इनसे से 77 कार्यों का निर्णान शुरू किया गया तथा वर्ष 1994-95 के दौरान 34.40 लाख रु० खर्च किर। सितम्बर 1998 तक उर्णुतूर का कार्योंतूर अर्णुतूरन प्राप्त नहीं किया था। ऋड विकास अधिकायी नै बताया (जनवरी 1998) कि कार्यों की परिचोजना अधिकायी, जिला मारुतूर विकास एजेंसी, यन्त्रा के मूलिक आदेशों अर्णुतूर अर्णुतूर तथा आरम्भ किया गया था। उतूर मान्य नहीं था क्यौकि कार्यों की केवल उर्णुतूरन के अर्णुतूरनोपरान्त ही निर्णान किरा जाना चाहिर था। अतः उर्णुतूरन के अर्णुतूरन बिना कार्यों पर व्यव करना अर्णुतूरनित था।

केवल परिचोजनाओं की शैलक बनने के पश्चात ही किरा जाना था।

उतूर मान्य नहीं था क्यौकि कार्यों का आणुतूरन

लिर अर्णुतूर उर्णुतूर के कार्य के साथ इन रकुतूर के प्रावधानों के विरुतूरत मू-संरक्षण

1998) कि ऋड के दो कनिष्ठ अभियन्तारुतूरों के तैयार नहीं किर गए श।

अधिकायियों नै बताया (दिसम्बर 1997-अर्णुतूर परिचोजना की सूची तथा लागत आकलन

प्रावधानों के विरुतूरत था। ऋड विकास

मारुतूरों की निर्धारित 20 प्रतिशत के प्रति उतूरतम प्राथमिकता (47 प्रतिशत) दी गई जो रकुतूर के

मू-संरक्षण कार्यों की निर्धारित 40 प्रतिशत के प्रति कम प्राथमिकता (6 प्रतिशत) दी गई तथा सप्तक

मारुतूर से ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की शीडा-शीडा करके अर्णुतूरन किरा। जल तथा

प्राथमिक संरक्षण के बिना दिसम्बर में अर्णुतूरन के स्थान पर सारा वर्ष ऋड विकास अधिकायियों के

पर परिचोजनाओं की शैलक नहीं बनाई गई थी। उर्णुतूरनो नै योजनाओं, आकलनों की लागत तथा

किसी भी नमूना जाव किर गए जिला स्तर/ऋड स्तर में जिला तथा ऋड स्तर

इस संबन्ध में निम्नलिखित बातें उतूरन में आई:-

के र्णुतूरन वाले उत्पादकता प्रकार के श्रम गहन कार्यों की सन्निहित किरा जाना था।

जिला और ऋड स्तर पर करना था। कार्यों/परिचोजनाओं की शैलक में केवल सुदृढ परिस्मर्णान्तियों

की शैलक की प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक अर्णुतूरन रूप दिया जाना था तथा अर्णुतूरन निर्धारित प्रपत्र में

पूर्ण किर जाने वाले कार्यों की परिचोजनाओं की शैलक में सन्निहित किरा जाना था। परिचोजनाओं

योजनाएँ आशवासन रकुतूर के अर्णुतूरन किरा जाना प्रस्तावित था। सामान्यतः दो वर्षों की अवधि में

अर्णुतूरन वर्षों में विभिन्न कियान्वयन एजेंसियों द्वारा ऋड कम योजनाओं के आधार पर नए कार्यों की

कार्यों की परिचोजनाओं की शैलक उर्णुतूरन द्वारा तैयार की जानी अर्णुतूरन थी तथा जिले में चालू और

सामान्य योजना/गैर-योजना बजट के अर्णुतूरन ऋड कम के कार्यों वाले उत्पादक

योजना

3.1.5

(परिच्छेद 3.1.9)

कि रकुतूर में निर्धारित था।

राज्य सरकार द्वारा रकुतूर का प्रभाव जानने हेतु मूल्यांकन नहीं किरा गया जैसे

**

रोजगार आश्वासन स्कीम का व्यय केन्द्रीय तथा राज्य के मध्य 80:20 अनुपात के आधार पर बांटा जाना था। स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे दी गई थी। अनुकूल भाग केन्द्रीय सहायता के जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर राज्य सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दिया जाना था।

1993-98 वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत राज्य में वर्षवार जारी तथा प्रयुक्त की गई निधियों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	अथशेष	भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	राज्य सरकार द्वारा जारी निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च किया गया व्यय	अव्ययित शेष	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में अव्ययित शेष की प्रतिशतता
(लाख रुपए)							
1993-94	शून्य	35.00	8.75	43.75	2.47	41.28	94
1994-95	41.28	500.00	35.00	576.28	115.02	461.26	80
1995-96	461.26	450.00	90.00	1001.26	455.55	545.71	55
1996-97	545.71	1590.00	397.50	2533.21	1161.23	1371.98	54
1997-98	1371.98	2550.00	700.00	4621.98	2871.32	1750.66	38
जोड़		5125.00	1231.25		4605.59		

1993-98 वर्षों के दौरान वर्षानुवर्ष बहुत अव्ययित शेष थे। अव्ययित शेष वर्ष 1993-94 में 0.41 करोड़ ₹ से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 17.51 करोड़ ₹ हो गए। अव्ययित निधियां प्रत्येक वर्ष में राज्यांश से बहुत अधिक थीं। अतः अव्ययित निधियां अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार की निधियां थीं जिन्होंने राज्य सरकार के अंतिम शेष को बढ़ाने में सहायता की। निदेशक ने बताया (जुलाई 1998) कि निधियों को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय भाग की 1993-94 व 1994-95 वर्षों के दौरान मार्च में विलम्ब से प्राप्ति और 1996-98 वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत आवृत्त किए गए 54 खण्डों के सम्बन्धों में भी निधियों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

जिलों की नमूना जांच में निम्नलिखित बातों का पता चला:

(!!!) 1993-94 से 1997-98 वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बतलवाई गई रकम निधियों के समन्वय में अतिरिक्त 58.35 लाख रु० का व्यय न तो प्रयुक्त किया गया न ही अर्द्ध 1998 तक भारत सरकार को प्रत्याप्त किया गया था। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अर्द्ध 1998) कि इसके प्रयोग हेतु मार्गदर्शनों में प्रावधान नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यात्मक निधियों में समन्वय की व्याज प्राप्ति के प्रयोग से

सरकार द्वारा अनुमोदित अनुपात में जारी किया जाना था।
मान्य नहीं था क्योंकि निधियों को भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के एक पखवाड़े के भीतर करना तथा विगत दशकों को निपटान के लिए अधिक जारी करना बताया (अर्द्ध 1998)। उत्तर निदेशक ने कम जारी करने का कारण वार्षिक बजट अनुमानों में प्रावधान न

मद्य रही।

(!!) 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान राज्यांश 1.20 करोड़ रु० कम जारी किया गया और 1996-97 तथा 1997-98 वर्षों के दौरान 1.60 करोड़ रु० अधिक जारी किए। 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान राज्यांश 12 तथा 36 महीनों के

से जारी करना और कार्यों का भी देर से निष्पादन/निष्पादन न करना बताया (जुलाई 1998)।
अधिक श्रे। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग ने बर्हत अवधिगत शेषों का कारण केन्द्रीय भाग की विलम्ब से प्राप्ति तथा 1996-97 और 1997-98 वर्षों के मध्य नए व्ययित 54 खण्डों को निधियों का देरी से प्राप्ति तथा बाद कि किशोरों को लेते समय प्रयुक्त किया जाना था तथापि भारत सरकार ने 1993-94 से 1995-96 के दौरान निधियां जारी की जबकि प्रत्येक वर्ष के दौरान अवधिगत शेष 50 प्रतिशत से अधिक श्रे। निदेशक, ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत

निधियों की तुलना में अवधिगत शेषों का प्रतिशतता 21 तथा 100 के मध्य रही।
1993-98 वर्षों के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास उपलब्ध कर्ल

वर्ष	अंश	द्वारा जारी निधियां	जॉर्ड	कर्ल उपलब्ध	व्यय	अवधिगत बचत	प्रतिशतता
1993-94	शून्य	25.00	6.25	31.25	31.25	-	31.25 100
1994-95	31.25	370.00	25.00	395.00	426.25	110.50	315.75 74
1995-96	315.75	450.00	60.00	510.00	825.75	371.92	453.83 55
1996-97	453.83	770.00	312.50	1082.50	1536.33	1140.10	396.23 25
1997-98	396.23	890.00	262.50	1152.50	1548.73	1224.71	324.02 21

(लाख रुपए)

(!) नमूना जॉर्ड किए गए जिलों में अवधिगत शेषों के विवरण निम्नलिखित श्रे:

* इन लेखों को घाटे लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

सूचित करने से पहले लेखे जाते हैं अक्सर होता है।
 तथा अर्द्ध सूचित किए गए थे। जब कि निदेशक भारत सरकार/ राज्य सरकार की
 निधियों का प्रयोग सूचित किया गया था। उत्तर बताया है कि परिवोजना अधिकारियों द्वारा आमक
 की प्रिति के आधार पर भारत सरकार की

से प्रवृत्तता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रिति रिपोर्ट
 अधिकारियों तथा जिला गामीण विकास एजेंसियों तथा ऊना ने व्यव के आंकड़े बर्दा-बर्दा कर
 बताया (जुलाई 1998) कि परिवोजना जिला गामीण विकास एजेंसी, यन्ना, किन्ौर
 महतता में कटौती से बचा जाता। निदेशक ने भारत सरकार से निधियों प्राप्त करने के लिए

देशीय गया था ताकि केन्द्रीय तथा राज्यांश विन्त
 बताया गया कि अण्ड विकास अधिकारियों को जारी बैंकों को संबद्ध वर्षों के दौरान व्यव के रूप में
 विन्त से प्राप्त होना बताया (जनवरी 1998-अप्रैल 1998)। परिवोजना अधिकारियों द्वारा यह भी
 जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित अण्ड विकास अधिकारियों से प्रवृत्तता प्रमाणपत्रों का
 का बर्दा-बर्दा कर व्यव बताया गया। परिवोजना अधिकारियों ने विन्ताओं का कारण जिलों के
 सरकार के अव्यवित शेषों के रूप में केवल 5.53 करोड़ रु0 बताया गए, परिणामतः 2.52 करोड़ रु0
 किन्ौर तथा ऊना के प्रमाणित लेखों में आने वाले 8.05 करोड़ रु0 के अव्यवित शेषों के प्रति भारत
 (v) 1994-95 से 1996-97 वर्षों के लिए जिला गामीण विकास एजेंसी, यन्ना,

रखना चाहिए था।
 प्रावधानानुसार की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रशासकीय लागत को निर्धारित सीमा में
 (1998) कि इस सम्बन्ध में उत्वाधिकारियों से अर्देश प्राप्त नहीं हुए थे तथा कटौतियां स्कीम में
 अधिक कटौती अर्जन नहीं थे। अण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल
 परिणामस्वरूप 1995-96 से 1997-98 वर्षों के दौरान प्रशासकीय लागत के 28.08 लाख रु0
 के वेतन, दैनिक मोगी मजदूरी की मजदूरी तथा लेखन सामग्री आदि पर प्रवृत्त किया। इसके
 एजेंसियों (अण्ड विकास अधिकारियों) ने प्राप्त निधियों से 2 प्रतिशत कटा और उसे निवामित स्ट्रफ
 निधियों का 2 प्रतिशत जिला गामीण विकास एजेंसियों द्वारा पहली बार कटा गया। पुनः किमान्यन
 नमूना जांच से पता चला कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त कुल

प्रशासकीय लागत के सम्बन्ध में कटा जा सकता है।
 प्रतिशत, जो प्रति अण्ड प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रु0 तथा अधिकतम दो लाख रु0 से अधिक न हो,
 (iv) भारत सरकार के जारी अर्देशों के अनुसार कुल आबोण्ट निधियों का 2

कादेवाड़े नहीं की गई (अप्रैल 1998)।
 सुबन्धित अर्देशों को निदेशक द्वारा अक्टूबर 1997 में जारी किया गया था। उसके उपरान्त कोई

* योजना = 2.59 लाख रु०; राधा: 0.90 लाख रु०; ऊना: 2.70 लाख रु०; तथा किन्नौर: 0.35 लाख रु०
 ** अमर: 9 लाख रु०; बीगाणा: 6 लाख रु०; विलासपुर: 10 लाख रु०; मरमौर: 2 लाख रु०; गाँवर: 3 लाख रु०
 पुरापुरी: 7.98 लाख रु०; पूर: 3.44 लाख रु०; तथा ऊना: 5 लाख रु०

उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1998)।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह स्कीम के मार्गदर्शकों के विपरीत था। उपरोक्त राधा का क्योंकि कार्यालयी एजेंसियों से ऐसे कार्यों के निष्पादनार्थ राज्य निधियों से संचालन नहीं था। उपरोक्त विलासपुर में बताया (जुलाई 1998) कि निधियाँ सम्पर्क मार्गों के लिए जारी की गई थीं। कार्यों पर व्यय करने के लिए प्रावधान नहीं था।

कार्यों के अर्पण/चल रहे कार्यों पर किया गया व्यय।
पूर्वता है प्राप्त की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था स्कीम में प्रावधान के बिना अर्पण/चल रहे विकास एजेंसियों से अर्पण/चल रहे कार्यों की

अधिशाली अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 1997-जनवरी 1998) कि निधियाँ जिला ग्रामीण 1989 वर्षों के मध्य में राज्य निधियों में से 1.90 करोड़ रु० का व्यय पहले ही किया गया था। 3.90 करोड़ रु० के प्राक्कलन पहले ही अनुमोदित करवाए गए थे और इन कार्यों पर 1979 तथा मण्डलों की 80.90 लाख रु० जारी किए गए। लेखापुरीक्षा जांच से पता चला कि 20 सम्पर्क मार्गों के एजेंसी, विलासपुर तथा राधा ने अधिशाली अभियन्ता, विलासपुर II, मरमौर, राधा तथा मरमौर की 1996-98 वर्षों के दौरान सम्पर्क मार्गों के निर्माणार्थ जिला ग्रामीण विकास

विभागीय कार्यों के लिए सहायक अथवा एवजी के रूप में नहीं लेनी चाहिए थी।
 योजना आश्वासन स्कीम की प्रयुक्ति पूर्वतः अस्वीकार्य थी। योजना आश्वासन स्कीम ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी अनुदेशों के अनुसार लाइन विभागों के अर्पण कार्यों की पूर्णता है (VII) राज्य सरकार द्वारा जारी (जुलाई 1995) अनुदेशों के अनुसार सभी जिला

स्कीम थी तथा योजना आश्वासन स्कीम निधियों में से वित्तपोषित नहीं की जानी थी।
 निधियों की कमी के कारण निधियों का वित्तन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये पृथक 1997-अप्रैल 1998) कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा गाँधी कर्टर योजना के अन्तर्गत था जिसकी मरपाई बाद में की जानी थी। कुछ विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर का भोजन, जो कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, पर व्यय योजना आश्वासन स्कीम में से किया गया परिचयाना अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि दोहर

अप्रैल 1998 तक नहीं की गई थी।
 खरीद: 2.70 लाख रु० तथा ग्रामीण शौचालय: 15 लाख रु०) के लिए किया। निधियों की मरपाई रु०; एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम: 5.94 लाख रु०; गाँधी कर्टर योजना: 13 लाख रु०; बाहन वित्तन विभिन्न स्कीमों (दोहर का भोजन: 3.84 लाख रु०; अधिशाली ब्लैक बोर्ड: 12.48 लाख विकास अधिकारियों ने 1996-98 वर्षों के दौरान स्कीम की निधियों में से 52.96 लाख रु० का नमूना जांच से पता चला कि 4* जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों तथा 8*** कुछ (VI)

* बिनासपुर, किर्नौर, सोलन तथा ऊना

बताए गए।

(1) नमूना जांच किए गए जिलों में न तो कामगारों के नाम ही पंजीकृत किए गए थे न ही स्क्रीम के लागू होने से रोजगार जुटाने हेतु 74947 व्यक्तियों को पारिवारिक काई जारी किए

रोजगार का विवरण दिया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वर्कों का पता चला:

रोजगार की सुनिश्चितता हेतु पारिवारिक काई में काई को जारी किया जाना था। 100 दिनों के आश्वासन की जांच नहीं की जा सकी।
 दिनों के रोजगार आश्वासन प्राप्त हेतु पारिवारिक वरकों को 100 दिनों के रोजगार के वर्ष के दौरान एक परिवार के दो वरकों को 100 पावना की उचितता तथा एक परिवार के दो गए व्यक्तियों को गाम पचायती द्वारा प्रत्येक के कारण रोजगार दिए गए व्यक्तियों को कामगारों को पारिवारिक काई जारी न करने से रोजगार के जरूरतमंद ही। ऐसे पंजीकृत किए 60 वर्ष की आयु के नीचे ही और जो गाम पचायती मातृदर्शनी में उन व्यक्तियों के पंजीकरण की व्यवस्था है जो 18 वर्ष से ऊपर तथा

(ख) व्यक्तियों का पंजीकरण और पारिवारिक काई को जारी करना

निर्षादन में विनियम तथा सीमित कार्य मौसम बतया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998)।
 परियोजना अधिकारियों ने गिरवटी के कारण निधियों की देर से प्राप्ति, कार्यों के

वित्तीय	5 से 71	41 से 100	26 से 100	27 से 94	19 से 44
प्रत्यक्ष	49 से 64	57 से 100	11 से 100	20 से 99	18 से 77

(प्रतिशत)

बिनासपुर, वाम्बा, किर्नौर, सोलन, ऊना

की पूर्णता के निर्धारित अवधि के संदर्भ में जिलावार गिरवट निम्नलिखित थी:

1993-98 के दौरान कार्यों के निर्षादन में नमूना जांच किए गए जिलों में कार्यों

गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अपूर्ण कार्यों की अनूवती वर्षों के दौरान पूर्ण किया

निधियां प्रयुक्त की गई।

किए गए थे। कार्यों को थोड़ा-थोड़ा करके प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार राज्य अथवा जिला स्तर पर कार्यों के निर्षादन हेतु प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित नहीं

(क) प्रत्यक्ष तथा वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(!) 1994-98 वर्षों के दौरान 100 दिनों का आशवासन योजनाएं जटिल में गिरावट

इस संख्या में निम्नलिखित दिवसों की जाती है:

1993-94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.07	6.85	2.90	58	42
1994-95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.24	24.30	4.77	80	20
1995-96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.41	40.86	8.93	78	22
1996-97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.34	34.42	5.61	84	16
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य					

(नाम रूप)

वर्ष	योजनाएं दिवस	100 दिनों के लिए	सुविधा प्रदान करने	प्रतिवर्ष	योजनाएं दिवस	सुविधा प्रदान करने	प्रतिवर्ष
	योजनाएं दिवस	100 दिनों के लिए	सुविधा प्रदान करने	प्रतिवर्ष	योजनाएं दिवस	सुविधा प्रदान करने	प्रतिवर्ष

उत्तर प्रदेश में 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं।

(ग) योजनाएं

योजनाएं शुरू करने के लिए 100 दिनों का आशवासन देने की योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं।

(!!) जिला अथवा क्षेत्र पर योजनाएं शुरू करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं के अन्तर्गत 100 दिनों के लिए सुविधा प्रदान करने के अन्तर्गत योजनाएं शुरू की गईं।

खण्ड में अनुरक्षित रोजगार सृजन से सम्बन्धित मस्टरोल्स की नमूना जांच जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, घुमरवाड़ी (बिलासपुर जिला) द्वारा बताया गए आंकड़ों से पता चला कि

है।

(iv) मस्टरोल्स के अनुसार सृजित वास्तविक कार्य दिवसों को खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा परियोजना अधिकारियों को मासिक प्रगति प्रतिवेदनो में सूचित किया जाना होता

जुटने का उद्देश्य विकल हो गया था।

पंजीकृत थे। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि कम कृषि मौसम के दौरान जरूरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत व्यक्तियों को दिया गया था न कि उनकी जो पंजाबत के पास नहीं की गई थी। वन मण्डलीय अधिकारी बिलासपुर ने बताया (दिसम्बर 1997) कि रोजगार केवल आए, को मस्टरोल्स पर लगाया गया तथा पंजाबत सचिवों के पास पंजीकृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कि कार्यों का निष्पादन विभागीय रूप से किया गया और स्थानीय व्यक्तियों, जो काम के लिए आगे स्क्रीम के अन्तर्गत अपेक्षित थे। अधिशेषी अभियन्ताओं ने बताया (दिसम्बर 1997-जनवरी 1998) नमूना जांच से पता चला कि ये लोग पंजाबतों में पंजीकृत नहीं किए गए थे जैसे

निर्माण तथा वन विभागों में 1,69,388 श्रम दिवस रोजगार सृजित किए।

(iii) भारत सरकार की भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 1996-98 वर्षों के दौरान लोक

तथा पंजीकृत व्यक्तियों को दिया गया था।

पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए था ताकि सूचिबद्ध व्यक्तियों को जा सकता कि रोजगार केवल जरूरतमन्द जिन्होंने मस्टरोल्स में पूर्ण व्यौरों को दर्ज नहीं किया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मस्टरोल्स पर (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कार्यों का निष्पादन ग्राम पंजाबतों के माध्यम से करवाया गया जबकि ये कई उपार्जित यन्त्रा द्वारा जारी किए गए थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया उन मामलों में जहाँ पारिवारिक कार्य जारी किए गए थे मस्टरोल्स में संख्या लिखी जा सकती थी। जरूरतमन्द तथा पंजीकृत व्यक्तित्व थे अथवा नहीं।

सका कि मस्टरोल्स पर लगाए गए व्यक्तित्व खण्ड के विवरण नहीं दिया गया।

नहीं किया गया था। इसका पता नहीं लगाया जा मस्टरोल्स में लगे हुए व्यक्तियों का जर्नी संख्या आदि जैसे विवरणों को मस्टरोल्स पर दर्ज

(ii) 11 खण्डों के मस्टरोल्स की जांच से पता चला कि पूर्ण पता, पारिवारिक कार्य

निदेशक गिरावट के संतोषजनक कारण नहीं दे सका।

की प्रतिशत 58 तथा 84 के मध्य रही। यह भी पाया गया कि 100 दिनों के निर्धारित रोजगार सृजन के प्रति 1994-98 वर्षों के दौरान वर्ष में रोजगार 16 से 42 दिन प्रतिव्यक्ति जुटाया गया था।

(V) वर्ष 1996-97 के दौरान परिवोजना अधिकारी, जिला गामीण विकास एजेंसी, बिलासपुर द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण पर 1.80 लाख रु० खर्च किए गए जो स्कीम के अन्तर्गत बिलान आधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1997) कि व्यवरोजगार आशवासन स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त निधियों के जमा लेखों पर अर्जित ब्याज राशि से किया गया था। उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि ब्याज की राशि भी रोजगार आशवासन स्कीम निधियों का एक भाग था तथा शहरी क्षेत्र में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु खर्च नहीं की जा सकती थी।

(VI) बिलासपुर तथा सोनल जिलों में बिलासपुर, धर्मपुर, कनिहार तथा झण्डौना खण्डों के अन्तर्गत बिलान आधिकारी की लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 1998) से पता चला कि 1995-98 वर्षों के दौरान 619 कामगारों की मजदूरियों के सम्बन्ध में 5.52 लाख रु० विवरित किए गए थे। इनमें से 78 राज्य के बाहर से थे इन कामगारों के नाम खण्डों की मतदाता सूची में नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जुलाई 1998) कि कार्य हेतु स्थानीय कामगारों के, आगे न आने के कारण बाहरी मजदूरों को काम पर लगाया गया। यह भी बताया गया कि कई बार स्थानीय व्यक्तियों के नाम मजदूरियों में उनके छोटे नामों के रूप में लिखे जाते थे जो मतदाता सूची में दर्शाए गए व्यक्ति नामों से भिन्न होते थे। उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि कामगार की आय एककृत गामीण विकास कार्यक्रम संख्या और पारिवारिक कर्तृ संख्या, आदि जैसे अन्य विवरण कामगारों की पहचानने के लिए मजदूरियों में दर्ज नहीं किए गए थे।

(VII) बिलासपुर तथा सोनल जिलों में बिलासपुर, धर्मपुर, कनिहार तथा झण्डौना खण्डों के अन्तर्गत बिलान आधिकारी की लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 1998) से पता चला कि 1995-98 वर्षों के दौरान 619 कामगारों की मजदूरियों के सम्बन्ध में 5.52 लाख रु० विवरित किए गए थे। इनमें से 78 राज्य के बाहर से थे इन कामगारों के नाम खण्डों की मतदाता सूची में नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जुलाई 1998) कि समय पर प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मास/वर्ष के दौरान खर्च कर्तल व्यव की मानकीय मजदूर दर द्वारा बाटा गया था और परिणामी आंकड़ों को रोजगार सृजन के रूप में पूर्ण लेखा, खण्ड के पिछड़े क्षेत्रों में नैनात पदायत सचिवों से प्रतिवेदनों तथा विवरणियों की प्रगति न होने के कारण बताया गया था। उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि रोजगार सृजन के आंकड़े वास्तविक श्रम दिवस सृजन के अनुसार बताए जाते थे।

वर्ष	रोजगार दिव	सृजित श्रम-	दिवस	रोजगार दिव	श्रमदिवस	विलान आधिकारी (+)/कमी (-)
1995-96	1746	33650	1127	21021	(+619)	(+12629)
1996-97	2775	55956	2956	47608	(-181)	(+8348)
1997-98	3235	66246	2699	65946	(+536)	(+) 300
जुड़	7756	155852	6782	134575	(+974)	(+21277)

भारत सरकार को बताया गया कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

देी जानी थी। कार्यों की वास्तविक अवस्था इसकी प्राथमिकता में विहित है उसी कि नीचे उसी कि स्कीम में विहित है कि जल तथा मू-संरक्षण कार्यों को उच्च प्राथमिकता

(3.) प्राथमिकता की गतिविधियों में विकृति

(!!) स्कीम के मातृशर्तों में परिवर्तन है कि रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत सभी कार्य विभागीय तौर पर निष्पादित किए जाने चाहिए तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया द्वारा इन कार्यों के निष्पादन हेतु किसी भी सूचन में ठेकेदार को नैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत वर्ष 1995-96 के दौरान निवार तथा ऊना ऋजु में तीन कार्य ठेकेदारों के माध्यम से 1.56 लाख रु० की लागत से निष्पादित करवाए गए। इसने कामगारों के 3,409 श्रम दिवसों के रोजगार अवसरों को विकल कर दिया। ऋजु विकास अधिकारियों ने बताया (मार्च-अप्रैल 1998) कि स्थानीय लोग अपनी फसलों के कार्यों में व्यस्त थे तथा पचासों की अतिरिक्त के कारण भी इन कार्यों को लोकोहित में ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करवाया गया था। उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि स्कीम को उपरतमन्द व्यक्तियों को कम कर्म कर्मि शीसम के दौरान लामप्रद रोजगार उदान के लिए बनाया गया था।

किया जाना चाहिए था।

नहीं था क्योंकि मातृशर्तों का पालन कडाई से का अनूपात बनाना सम्भव नहीं था। उल्लेख मान्य अधिक हुआ। परिवर्तनप्रतिश्री का सूजन किया जाना है तो 60:40 (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि यदि सूचन के आधार पर भारत सरकार को सूचित किया गया था। ऋजु विकास अधिकारियों ने बताया व्यय परिवर्तन अधिकारियों द्वारा मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटकों पर 60:40 के निष्पादित मानक घटक पर 95.87 लाख रु० का अधिक व्यय हुआ। यह भी देखा गया कि इन कार्यों पर किया गया वास्तविक व्यय 30:70 के अनूपात में था। इसके परिणामस्वरूप निष्पादित मानकों से अधिक सामग्री निष्पादनार्थ दाय में लिए गए। मजदूरी (0.98 करोड़ रु०) तथा सामग्री (2.25 करोड़ रु०) पर मति 694 कार्य 1994-98 वर्षों के दौरान 3.23 करोड़ रु० की लागत पर अनुसूचित तथा घरी, लघु सिंचाई केंद्रों, संपर्क मार्गों, सराए तथा सामुदायिक केन्द्रों के मवनों आदि के निर्माण की नमूना जांच से पता चला कि स्कूलों, आंगनबाड़ी, महिला मण्डल मवनों, पंचायत

(1) स्कीम में प्रावधान है कि रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत आरम्भ किए गए अनूपात उपकरण तथा सामग्री के 60:40 के अनूपात से कम न हो। गहन श्रम के होने चाहिए। गहन श्रम कार्यों का अभिप्राय उनसे है जिनकी मजदूरी का

(घ) मजदूरी सामग्री अनूपात का पालन न करना

* विनासपुर, यमना, किन्नीर तथा सोन

(1997-अप्रैल 1998)।

निरन्तर कार्य करते हैं तथा यमना जिले में तीन सीजन की घोषणा न करना भी बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998)।

खण्ड विकास अधिकारियों ने इसका कारण किसानों की कम-भूमि जिस पर 6.70 करोड़ रु० कम कृषि मूल्यों के दौरान खर्च वर्षों में 3.03 करोड़ रु० कार्यों पर खर्च किए और मजदूरी के रूप में कृषि मूल्य में दिए गए।

* नमूना जांच से पता चला कि जाण्या/जाड़ी रखा जाएगा।
जलसंचयन व्यवस्थाओं को रोजगार देने के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत कार्यों को आरम्भ करवाया जाय। सरकार को यह स्पष्ट करना था कि कौन से सम्बद्ध जिलों में तीन सीजन होगा जिसके दौरान था। मातृदेशों में भी निर्धारित था कि कार्यों को केवल कम कृषि मूल्य के दौरान ही किया जाना था। कम कृषि मूल्य के दौरान आवागमन रोजगार दिलवाना स्कीम का मुख्य लक्ष्य

(घ) तीन मूल्य

था अथवा सुविधानुसार उचित बताया।
को गई जैसा कि अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारियों ने प्राथमिकता में विकल्प को नहीं बताया गया। निर्धारित मानक को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनार्थी की वार्षिक श्रेणिक नहीं बनाई गई तथा अर्जमाहित था न कि प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित निर्धारों की प्रतिशततानुसार। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कार्यों को आवश्यकता के आधार पर अर्जमाहित करवाया गया। प्रतिशत) दी गई जो स्कीम के प्रावधानों के विपरीत थी। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया प्राथमिकता (6 प्रतिशत) तथा सम्पूक मागी में निर्धारित 20 प्रतिशत के प्रति उच्च प्राथमिकता (47 प्रतिशत) के प्रति कम जल तथा भू-संरक्षण कार्यों को निर्धारित 40 प्रतिशत के प्रति कम

1.	वनीकरण, कृषि उद्यान तथा सिन्धीपास्वर	40	6
2.	लघु सिंचाई कार्य	20	19
3.	जिले की मुख्य योजना में सम्मिलित सम्पूक मागी	20	47
4.	प्राथमिक स्कूल तथा आंगनबाड़ी भवन	20	28

कमांक कार्य को प्रवृत्ति आवाहन के मानक वार्षिक आवाहन (प्रतिशतता में) (प्रतिशतता में)

दर्शाया गया है:

(1) विभागा द्वारा विनिर्देशन के स्तर निश्चित नहीं किए गए थे और कामगारों को उनके द्वारा किए गए कार्यों की सुनिश्चितता बनाए बिना मजदूरी का भूतान किया गया। किए गए कार्यों का

जांच के दौरान निम्नलिखित चर्के स्थान में आड़े:
 स्थल पर सरपंचों एवं पंचों और खण्ड समिति सदस्यों की उपस्थिति में दी जानी चाहिए। नमूना बनाई जानी थी। एकम में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान भी है कि मजदूरी प्रत्येक सप्ताह का कार्य को निर्धारित किया जाना था। इस प्रकार मजदूरी भूतान से पूर्व किए गए कार्यों की सुनिश्चितता करने वाले अर्कशल कामगार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मात्रा के अनुसार विनिर्देशन के मानकों गणना तथा मात्रा पर आधारित होगी। इसकी सुनिश्चितता के लिए एक दिन में आठ घण्टे कार्य करीम में प्रावधान है कि कामगारों को दी गई मजदूरी करवाए गए कार्य की

(2) **मजदूरी का भूतान**

वर्षा का स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित कार्य रजिस्ट्रियों से किया जाएगा।
 निर्देशक ने स्वीकार किया (जुलाई 1998) कि परिसम्पत्तियों के रजिस्ट्रियों का अनुरक्षण जिला व तथा सम्बन्धित परिसम्पत्तियों सम्बद्ध विभागों/स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
 (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि परिसम्पत्तियों के रजिस्ट्रियों का अनुरक्षण कर लिया जाएगा।
 रजिस्ट्रियों के अनुरक्षण न करने की तिथि नहीं थी। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया जिला प्राथमिक विकास एजेंसी बिलासपुर, किन्नौर, सोलन तथा ऊना के वलनपर्वों में परिसम्पत्तियों निकायों को स्थानान्तरित किया गया था। वारंटड एकाउन्टेन्टों ने अपने लेखों को प्रमाणित करते हुए की मद सूची का अनुरक्षण सम्बन्धित विभागों द्वारा किया गया था न ही इनको विभागों/स्थानीय पंच जिलों में 10.31 करोड़ रु० की परिसम्पत्तियों संचित की गई थी फिर भी न तो परिसम्पत्तियों लेखापरीक्षा से पता चला कि 1994-98 वर्षों के दौरान नमूना जांच किए गए

थी।

किए जाने वाले रजिस्ट्रियों में निर्गमित की जानी गई जैसा कि अधिलेख था।
 विभागों द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण विभागों/स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित की विभागों/स्थानीय निकायों को सूची जानी थी और अनुरक्षण नहीं किया गया था न ही परिसम्पत्तियों उनके अनुरक्षण सम्बन्धित संचित परिसम्पत्तियों की मद सूची का द्वारा किए जाने वाले अनुरक्षण वाली एकम के अन्तर्गत 10.31 करोड़ रु० की महत्वपूर्ण या राज्य जिला स्तर के विभागों

सेजगार आवासन एकम के अन्तर्गत संचित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण बढ़ने

(3) **परिसम्पत्तियों की मद सूची तथा इसका स्थानान्तरण अनुरक्षण न करने**

विवरण और इस आशय का प्रमाण पत्र कि भुगतान वास्तविक प्राप्तकर्ता को सरपंचों, खण्ड समिति सदस्यों आदि की उपस्थिति में कर दिए गए हैं पांच* खण्डों के पंचायत सचिवों द्वारा अनुरक्षित मस्ट्रोलों पर दर्ज किए गए नहीं पाए गए। ऐसे

अभिलेखों और स्कीम के मार्गदर्शनों के विपरीत अदायगियां वास्तविक आदाताओं को देने का अपंजीकृत कामगरो को किए गए दर्शाए भुगतान प्रमाणपत्र रिकार्ड नहीं किया गया। की अनुपस्थिति में भी 1994-98 वर्षों के दौरान

2.97 करोड़ ₹ के इन भुगतानों की उचितता सन्देहप्रद थी।

(ii) कामगरो को भुगतान यथा निर्धारित के स्थान पर मासिक किया गया था। 1996-98 वर्षों के दौरान बिलासपुर जिले में 444 मस्ट्रोलों के मजदूरी भुगतान में विलम्ब 20 तथा 465 दिनों के मध्य रहा जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	खण्ड का नाम	मस्ट्रोलों की संख्या	विलम्बावधि (दिनों में)
1.	बिलासपुर सदर	85	20 से 193
2.	घुमारवीं	239	29 से 228
3.	झण्डूता	120	26 से 465

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 1997-अप्रैल 1998) कि कार्यों को प्राकलनों के प्रावधानों के अनुसार करवाया गया और मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक नहीं किया जा सका क्योंकि यह खण्ड के दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिए व्यवहारिक नहीं था कि वह अपने अन्य विभागीय कार्यों के साथ सैकड़ों कार्यों का साप्ताहिक मापतोल करे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जाना था जिससे जरूरतमन्द कामगरो को लाभप्रद रोजगार की सुनिश्चितता बनाई जा सकती। भुगतानों में विलम्ब करने के कारण कामगार समय के आधार पर इस मजदूरी के लाभ से वंचित रहे।

3.1.8 अनुश्रवण

(i) स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुश्रवणार्थ राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर समन्वय समिति, जिला रोजगार आश्वासन समितियां और खण्ड रोजगार आश्वासन स्कीम समितियां गठित किया जाना अपेक्षित था। राज्य स्तर समन्वय समिति रोजगार आश्वासन स्कीम के पूर्ण निरीक्षण मार्गदर्शन तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थी।

* अम्ब, भटियात, बंगाणा, गगरेट तथा ऊना

यह देखा गया कि न तो दौरो/निरीक्षणों की कोई अनुरूपी बनाई गई थी और न ही इन कार्यों का कोई निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारियों को छोड़कर उपर्युक्तों अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया था। उपर्युक्तों ने बताया (जुलाई 1998) कि वे व्यक्तिगत रूप में अपने विभिन्न व्यक्तियों के साथ इन सभी कार्यों की नहीं देख सकते। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यस्थल दौरो की अनुरूपी बनाकर राज्य सरकार से अनुमोदित करवाने की थी और कार्यों का निरीक्षण स्क्रीम के अन्तर्गत निर्धारित अनुसार किया जाना था। इस प्रकार उपर्युक्तों द्वारा कार्यों का अनुरोध नहीं किया गया था।

परिचयना अधिकारी, उपमण्डलीय अधिकारी, तहसीलदार तथा खण्ड विकास अधिकारियों जैसे कियान्वयन प्राधिकारी (उपर्युक्त) और अन्य अधिकारियों को कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करना था तथा अपनी टिप्पणियाँ तथा जानकारी को दर्ज करना था। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य से खण्ड स्तरीय तक प्रत्येक निरीक्षण स्तर के कार्य स्थल दौरो की न्यूनतम संख्या निर्धारित करनी थी और सुनिश्चित करना था कि इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा था। ऐसी बनाई गई निरीक्षणों की अनुरूपी राज्य स्तर समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थी और उसकी प्रतिनिधि भारत सरकार को भेजी थी।

गए थे। अतः स्क्रीम का उपर्युक्त स्तरीय पर अनुरोध नहीं किया जा रहा था।

स्क्रीम समितियों एवं खण्ड राजगार आशवासन (1998) कि यद्यपि राज्य स्तर समन्वय समिति फरवरी 1994 में तथा जिला राजगार आशवासन बनाई गई और अनुमोदित नहीं करवाए गए। निर्देशक, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अप्रैल 1998) कि यद्यपि राज्य स्तर समन्वय समिति तथा जिला राजगार आशवासन स्क्रीम समितियों द्वारा बैठकों, निरीक्षण और कार्यस्थल दौरो को करवाने के लिए आवधिकता नहीं प्रैल 1998 तक राज्य स्तर समन्वय समिति तथा जिला राजगार आशवासन

समितियों/खण्ड राजगार आशवासन स्क्रीम समितियों के गठन में 46 महीनों का विलम्ब हुआ।

की तिथि से जिला राजगार आशवासन स्क्रीम

अतः अक्टूबर 1993 में स्क्रीम के आरम्भ करने समितियों के गठन में 46 महीनों का विलम्ब।

समितियों/खण्ड राजगार आशवासन स्क्रीम

जिला राजगार आशवासन स्क्रीम

फरवरी 1994 में किया गया था। जिला राजगार

नमूना जांच के दौरान यह भी देखा गया कि राज्य स्तर समन्वय समिति का गठन

** सभा: 157; कागज़: 14; कर्ण: 89; मूर्ति: 46; शिक्षा: 42 और सिस्मैर: 42

* आनी, मरमौर, मटियात, चौपाल, गुरपुर, विमानसर तथा शिनाई

को प्रस्ताव योजना में जो। उपर्युक्तों ने कार्यो को अंतिम रूप से अनुमोदित/संस्वीकृत किया और
या उन्होंने इनको संश्लेषित किया तथा उपर्युक्तों
या और कुछ विकास अधिकारियों को मजा रु० के अवरोधन में परिणत हुआ।
उसी निषादन एजिनियों द्वारा प्रस्तावित किया को वांछित नाम से दित तथा 1.59 करोड़
कार्यो को मूलतः पचावती, नार संश्लेषित आदि रु. जिलों में 390 अर्पण विकास कार्य जनता
खर्च करने के पश्चात भी अर्पण पड़े हुए थे। इन
खर्च मेंदानी, पचावत घरी, सामुदायिक हॉल आदि जैसे 390 विकास कार्यो पर 1.10 करोड़ रु०
1985-86 तथा 1996-97 वर्षों के मध्य संसदीयत उपर्युक्तों द्वारा स्वीकृत प्राथमिक स्कूल भवनों,
नमूना जाव से पता चलता (मार्च 1997-मार्च 1998) कि 1.59 करोड़ रु० की अनुमानित लागतों के
रु. जिलों में सात * कुछ विकास अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों की

3.2 कार्यो की अर्पण के कारण सरकारों एन का अवरोधन

हुआ था (अक्टूबर 1998)।
यह समीक्षा आयोजितया सरकार को जून 1998 में भेजी गई। उत्तर प्राप्त नहीं
किए गए थे। अतः स्क्रीम का प्रभाव नहीं जाना जा सका।
थे। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ने बताया (अप्रैल 1998) कि स्क्रीम के मूल्यांकन अवरोधन नहीं
जानने हेतु अप्रैल 1998 तक भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन अवरोधन नहीं किए गए
नमूना जाव से पता चलता कि राज्य में स्क्रीम के आरम्भ करने से पड़े प्रभाव को

सरकार को भेजी जानी थी।
ऐसे मूल्यांकन अवरोधनों की प्रतिक्रिया भारत किए गए थे।
किया जाना था। राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रभाव को जानने हेतु मूल्यांकन अवरोधन नहीं
अवरोधन भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित स्क्रीम के
मूल्यांकन

(अक्टूबर 1998)।

समस्या सरकार को मई 1998 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

से लोग इच्छित नामों से वित्त हुए व 1.59 करोड़ ₹0 की सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।
 अतः दीर्घपूर्ण योजना के कारण निर्धारित अवधि के भीतर इन कार्यों की अपूर्णता

करने समय इन विवशताओं को दूर किया जाना चाहिए था।
 नहीं उपयुक्तों की इसका विशेषण किया जाना चाहिए था और इन कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण
 योजना आरम्भ करने के समय तथा पैसा निकालने से पूर्व विचार किया जाना चाहिए था। इतना ही
 कम रुख आदि के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि इन पहलुओं पर
 को निधियों की कमी, मजदूरों की अनुपलब्धता, कार्यस्थलीय झगड़े, स्टॉफ की कमी, ग्राम पंचायतों की
 खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (मार्च 1997 तथा मार्च 1998) कि कार्यों

करोड़ ₹0 खर्च किए गए थे और शेष 49 लाख ₹0 की निधियाँ विभिन्न बैंकों में अग्रयुक्त पड़ी हुई थी।
 पूर्णता में हुआ विलम्ब तीन महीनों से 11 वर्षों के मध्य रहा। मार्च 1998 तक इन कार्यों पर 1.10
 भीतर पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों को मार्च 1998 तक पूर्ण नहीं किया गया था। इन कार्यों की
 1997 के मध्य आरम्भ किया गया था। स्वीकृति की तिथि से तीन सप्ताह से एक वर्ष की अवधि के
 इन कार्यों का निर्माण विभिन्न निष्पादन एजेंसियों द्वारा मार्च 1986 तथा दिसम्बर

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित राशि	किया गया व्यय
1.	आनी	89	0.43	0.35
2.	भरमौर	61	0.15	0.10
3.	मटियाल	96	0.08	0.05
4.	बौपाल	42	0.31	0.14
5.	नरपुर	14	0.40	0.31
6.	विवालय	46	0.17	0.10
7.	शिलाई	42	0.05	0.05
	जोड़	390	1.59	1.10

(करोड़ रुपए)

कमांक खण्ड का नाम कार्यों की संख्या अनुमानित राशि किया गया व्यय
 विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत निधियों को जारी किया गया कि नीचे दर्शाया गया है:

राजस्व विभाग

3.3 भूमि अर्जन, अंतरण तथा उसकी प्रयुक्ति

बंजर भूमि युक्त सरकारी भूमि, वन भूमि, सरकारी विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अर्जित भूमि, हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सामान्य भूमि अधिनियम, 1974 में आने वाली भूमि आवश्यकतानुसार राज्य की विकासात्मक गतिविधियों हेतु सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। भू-अर्जन अधिनियम, 1894 जो समय-समय पर यथा संशोधित जन उद्देश्यों हेतु सम्पत्ति अर्जन और प्रतिपूर्ति के भुगतानसे सम्बन्धित है।

कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सोलन जिलों में सात* उपमण्डलों तथा नौ** तहसीलों सहित 1995-98 की अवधि हेतु सरकारी भूमि से सम्बन्धित अर्जन, आंतरण और प्रयुक्ति के अभिलेखों की मार्च-मई 1998 के दौरान नमूना जांच की गई थी और आगे की सूचना ऊना जिले तथा बन्दोबस्त के विभागों वन, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य और लोकनिर्माण से प्राप्त की थी। नमूना जांच के परिणामों की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है:

3.3.1 भूमि का अनुचित अर्जन

जोन संख्या 1 में 1,217 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु प्रावधित 17 किलोमीटर की नहर निर्माण के लिए बल्लू घाटी सिंचाई परियोजना का 3.03 करोड़ ₹0 का मूल स्वीकृत अनुमान मार्च 1982 में अनुमोदित किया गया। नहर के किनारे नहर में सतह मलवा रोकने के साथ सरल अनुरक्षण निरीक्षण ओर गिटटक के लिए घाटी की तरफ तीन मीटर चौड़ी सड़क और पहाड़ी की तरफ एक मीटर चौड़ा पतरे का निर्माण भी किया जाना था। इस सम्बन्ध में किलोमीटर 0/0 से 12/0 तथा किलोमीटर 12/0 से 17/0 तक क्रमशः बारह मीटर 2.5 मीटर चौड़ी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित था। कार्यक्षेत्र को 1987 में संशोधित किया गया और 1207 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 20 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण किया जाना था। अर्जित की जाने वाली भूमि की चौड़ाई किलोमीटर 0/0 से 16/0 और किलोमीटर 16/0 से 17/0 से क्रमशः 25 मीटर तथा दस मीटर थी। समुच्चय भू-क्षेत्र को अर्जित करने की उचितता का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया गया था।

* कुल्लू, मण्डी, रामपुर, सोलन, शिमला (ग्रामीण), शिमला (शहरी) तथा ठियोग

** कुल्लू, कुमारसेन, कोटखाई, मण्डी, रामपुर, शिमला (ग्रामीण) शिमला (शहरी), सोलन तथा ठियोग

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 1985-86 तथा 1992-93 के मध्य कुल 3.28 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र 91.58 लाख रु० की लागत पर नहर के निर्माण हेतु अर्जित किया गया जिसे मार्च 1994 में पूर्ण किया गया था। नहर निर्माण किलोमीटर 0/0 से 16/0 तक किया गया और उसके पश्चात् पानी को आर सी सी/एम एस की पाइपों के द्वारा 18/454 किलोमीटर तक ले जाया गया था। फ्री बोरड पश्चात् नहर की चौड़ाई बनाए गए रूपांकन के आधार पर 1.60 मीटर तथा 3.66 मीटर के मध्य रही। निरीक्षण रास्ता किलोमीटर 0/0 से 12/500 तक बनाया गया। मण्डल ने किलोमीटर 0/0 से 12/500 तक नहर की केन्द्रीय रेखा के दोनों तरफ 12.5 मीटर भूमि (कुल चौड़ाई 25 मीटर) तथा किलोमीटर 12/500 से 16/0 किलोमीटर तक (दोनों ओर 4 मीटर) 8 मीटर भूमि का अर्जन किया। जल निकासियों के आधार पर यद्यपि स्थान-स्थान से नहर की चौड़ाई 43.22 लाख रु० की भूमि का वास्तविक कम की गई किन्तु अर्जित भू-क्षेत्र को अनुपातिक आवश्यकता से अधिक अर्जन किया गया। रूप से नहीं घटाया गया। यदि अर्जित क्षेत्र को अनुपातिक रूप से नहर की चौड़ाई को देखते हुए कम किया जाता तो 1.73 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता।

यह देखा गया कि 43.22 लाख रु० की लागत से अनुचित रूप से अर्जित किया गया 1.55 लाख वर्गमीटर भूमि का शेष क्षेत्र अभी तक (मई 1998) पहले स्वामियों के अधिकार में था और वे उसकी काश्त कर रहे थे।

बग्गी मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि भूमि को इंतकाल तथा निशानदेही न होने के कारण नहीं लिया जा सका तथा राजस्व विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा। अतः 43.22 लाख रु० की भूमि वास्तविक आवश्यकता से अधिक अर्जित की गई थी।

3.3.2 सरकारी भूमि का पट्टा

3.3.2.1 पट्टा राशि का अवनिर्धारण

सरकार ने निर्णय लिया (दिसम्बर 1984) कि पट्टे की सरकारी भूमि के सारे मामलों में पट्टा राशि भूमि को पट्टे पर देने के लिए विद्यमान उच्चतम बाजारी मूल्य के 18 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष प्रभारित की जानी चाहिए।

सरकार ने पुनः दोहराया (जुलाई 1998) कि शिमला में तीन आवास सहकारिता के 2.72 पट्टाधारकों से प्रभारित की जाने वाली पट्टा करोड़ रु० पट्टा धन का अवनिर्धारण राशि प्रभावी उच्चतम बाजारी मूल्य 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी जिसकी गणना उसी स्थान में भूमि के उसी वर्गीकरण के नवीनतम बिक्री मूल्य के आधार पर की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए भूमि का औसतन मूल्य नहीं लिया जाएगा।

(i) नमूना जांच से पता चला कि शिमला शहर के चारों ओर 31-15बीघा* सरकारी भूमि दो मामलों में पट्टा भूमि के बिक्री मूल्य के पांच वर्षों के औसतके आधार पर एक बार में ही 5.91 लाख रु देकर सरकार द्वारा मार्च 1989 तथा जून 1991 से तीन *** मकान भवन सहकारी समितियों को 99 वर्षों के पट्टे पर दे दी। तीसरे मामले में पट्टा राशि निश्चित करने का आधार अभिलेख में नहीं था। पट्टा धारकों द्वारा अगस्त 1998 तक निर्धारित पट्टा राशि नहीं दी गई थी।

फरवरी 1988 से दिसम्बर 1988 के दौरान उपायुक्त तथा उपमण्डलीय अधिकारी (नागरिक) द्वारा पट्टा भूमि का बाजारी मूल्य 15.62 लाख रु निर्धारित किया गया था। इसके बाजारी मूल्य का 18 प्रतिशत 2.81 लाख रु प्रतिवर्ष और सारी पट्टा अवधि हेतु 2.78 करोड़ रु बनता था। अतः सरकारी अनुदेशों का पालन न करने के कारण 2.72 करोड़ रु की पट्टा राशि का अवनिर्धारण और अल्प वसूली हुई।

(ii) पट्टा भूमि के नवीनतम उच्चतम बाजारी मूल्य पर वार्षिक 18 प्रतिशत निर्धारित की जाने वाली पट्टा राशि पर होटल (उद्योग) चलाने के लिए एक पार्टी को 50 वर्षों के पट्टे पर शिमला जिले में गवाही गांवों में 4-5 बीघा सरकारी भूमि की मंजूरी को सरकार ने अनुमोदित (जनवरी 1998) किया। क्योंकि अन्तिम पांच वर्षों के दौरान गवाही गांव में भूमि आन्तरण का लेन-देन नहीं हुआ था, तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) ने साथ के गांव पनोग की मार्च 1997 से फरवरी 1998 तक 3,340 रु प्रति बीघा का बाजारी मूल्य लेते हुए पट्टा राशि 2555 रु प्रतिवर्ष निर्धारित (मार्च 1998) की।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि दूसरे मामले में उसी तहसीलदार ने वर्ष 1996 के दौरान उसी गांव में वैसी ही वर्गीकरण की भूमि का मूल्य 3.10 लाख रु प्रतिबीघा निर्धारित किया था जो गवाही गांव में भूमि की पट्टा राशि निर्धारण के लिए आधार बनाया जाना चाहिए था। अतः इस मामले में पट्टाधारक के साथ अनुचित पक्षपात किया गया था।

इस मामले में सरकारी अनुदेशों का पालन न करने के कारण पट्टावधि के प्रथम दस वर्षों के लिए 23.46 लाख रु का अवनिर्धारण हुआ जिसके पश्चात् अगले संशोधन पर विचार किया जाना था। उपायुक्त ने बताया (मई 1998) कि इन दोनों मामलों की छानबीन की जा रही थी तथा अन्तिम उत्तर दे दिया जाएगा।

(iii) मण्डी शहर के खलियार क्षेत्र में स्थित 4148.70 वर्गमीटर सरकारी भूमि कृषि विभाग को सितम्बर 1986 में सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु आंतरित की गई। जून 1991 में उपायुक्त

* बीघा: 20 बीसवा, 5 बीघा: 1 एकड़

*** 1. अधिकारी सहकारी आवास समिति: 4-11 बीघा; 2. सचिवालय कर्मचारी सहकारी आवास भवन समिति: 14-8 बीघा; 3. हिम विधायक सहकारी आवास भवन समिति: 12-16 बीघा।

विभाग से बाजारी मूल्य पूछे बिना अक्टूबर 1992 से पेटा किया 1.08 लाख रु० प्रतिवर्ष निर्धारित देय था, किन्तु वन विभाग ने दिसम्बर 1984 से सरकारी अर्जेंटेशों के विपरीत अपनी मर्जी से राजस्व नमाना जाव से पता चला कि इस विवेक का पहला संशोधन अक्टूबर 1992 से

जाया।

पश्चात् (अक्टूबर 1982 से प्रभावी) संभवतः समय पर मूँस के बाजारी मूल्य का 5 प्रतिशत बढ़ाया विवेक बनाया गया। विवेक में यह प्रावधान किया गया था कि किराया प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि निर्माणाधी पट्टे पर दी गई। कम्पनी के प्रबन्ध में परिवर्तन के कारण सितम्बर 1981 में नया पट्टा 1972 से 99 वर्षों के लिए मूल्य अराण्यपाल द्वारा निर्धारित 4,433 रु० वार्षिक किराए पर मौदल कर्तव्य जिले में बड़गाँव में स्थित 40.3 बीघा वन मूँस एक कम्पनी को अक्टूबर (v)

उपरोक्त में बताया (सितम्बर 1998) कि प्रबन्ध समिति को सदस्य नामित करने के तथा प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को नामित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नामांकन और पालिक स्कूल के प्रवेश हेतु गरीब परिवारों के विद्यार्थियों के नामांकन के प्रयत्न नहीं किए गए थे।

इसके परिणामस्वरूप गरीब परिवारों के बच्चे पालिक स्कूल में शिक्षक शिक्षा से वंचित हुए तथा पट्टेदायि के लिए 40.74 लाख रु० की पट्टेदायी का अवनिधारण हुआ।

से नामित किए गए।

नामित किया गया न ही राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1998 तक 10 प्रतिशत विद्यार्थी गरीब परिवारों विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जायी। नमाना जाव से पता चला कि न तो कोई सदस्य प्रबन्ध समिति में समिति के दो सदस्य नामित करेगी और राज्य सरकार द्वारा नामित गरीब परिवारों से 10 प्रतिशत किराए पर इस शर्त पर पट्टे पर दी गई (दिसम्बर 1990) कि राज्य सरकार स्कूल की प्रबन्ध सरकारी मूँस निजी न्यास को पालिक स्कूल चलाने के लिए 95 वर्षों हेतु एक रु० वार्षिक के टोकन मूँस की शर्त में खलियार में स्थित 3,290 वर्गमीटर की 2.38 लाख रु० की (iv)

की सुविधाओं से भी वंचित रहा।

देने की मर्जौरी से 53.86 लाख रु० की पट्टेदायी का अवनिधारण हुआ तथा समर्थाव सच्ची मूँस बनना था। अतः सरकारी अर्जेंटेशों की अवज्ञा की गई तथा उक्त मूँस की निजी समिति को पट्टे पर 3.18 लाख रु० निर्धारित किया गया था और 18 प्रतिशत पट्टा किराया 0.57 लाख रु० प्रतिवर्ष मूँस को प्राप्त करना कठिन हो गया था। राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मूँस का उच्चतम बाजारी मूल्य किया गया था क्योंकि सरकारी मूँस कम हो रही थी और राज्य की विकासोन्मुख गतिविधियों के लिए जवाबदेह 1998 के सरकारी अर्जेंटेशों के अनुसार निजी व्यवहारियों को मूँस पट्टे पर देना हतोत्साहित अत्याचारी और अन्य उत्सवों को करने के लिए एक रु० के टोकन वार्षिक किराये पर पट्टे पर दे दी। 1,050 वर्ग मीटर भाग 95 वर्षों के लिए मई 1992 में एक निजी समिति को दैनिक शारिरीक मूँस में इस मूँस का स्वाभाविक सम्पत्ती, क्योंकि यह पाँच वर्ष तक उपरोक्त नहीं। इस मूँस में

लेखापर्यक्षा समीक्षा से पता चला (अप्रैल 1998) कि केवल 0.19 बीघा मूँस ही वार व्यक्तियों से खाली करवाड़े गई थी जबकि 19 व्यक्तियों से 11.3 बीघा मूँस मई 1998 तक खाली नहीं करवाड़े गई थी। पुनः 0.5 बीघा खाली मूँस नगर समिति कर्ल, द्वारा अनधिकृत रूप से खाली नहीं करवाड़े गई। तहसीलदार कर्ल ने बताया (अप्रैल 1998) कि फोल्ड कार्डों की शेष मामलों में रिपोर्ट करने की कहा जा रहा था और अवैध कब्जे हेतु नगर समिति के प्रति कावेवाड़ी की जानी थी।

मूँस खाली करवाने तथा इसका अधिग्रहण करने के लिए प्रेषित किए थे। 1982 तथा मार्च 1998 के मध्य उपमण्डलीय अधिकारी (नागरिक) और तहसीलदार कर्ल की

अस्वीकृत कर दी और सभी मामलों को फरवरी मध्य वृद्धि की प्राथम्य मण्डलीय आवृत्त कागाड़ा ने गई। पर (जुलाई 1969 से सितम्बर 1975 तक) 23 से 29 वर्षों तक अनधिकृत रूप से रखी निमाण के लिए पट्टे पर दी। पट्टे की समारिण पट्टेधारक द्वारा 11.8 बीघा सरकारी मूँस वणिचिच्यक गतिविधियां चलाने और शोड़ी के व्यक्तियों को दिसम्बर 1965 तथा सितम्बर 1970 के मध्य एक से पांच वर्षों की अवधि हेतु नमूना जांच से पता चला कि कर्ल शहर में स्थित 12.2 बीघा सरकारी मूँस 23

3.3.2.2 पट्टा समारिण के बाद मूँस का पुनः गहण न करना

का उल्लेखन करके पारिस्थितिक-मूँस पट्टे पर मोटल प्रबन्धन की दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा पट्टे की इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य सरकार ने पब्लिक न्याय उन्मोदनीपरान्त (नवम्बर 1993) मोटल प्रबन्धन की पट्टे पर दी गई। दिसम्बर 1996 में भारत के सहित 27.12 बीघा जमीन राज्य विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्वारण एवं वन मंत्रालय से कब्जा किया था जो वर्जित वन का भाग था। अप्रैल 1994 में अवैध कब्जे वाली उपरोक्त जमीन पट्टेधारक ने वर्ष 1988-89 में साथ लगती 22-2 बीघा जमीन पर अवैध

राशि का अवनिधारण हुआ।

दौरान आगामी संशोधन करने से पूर्व 4.60 लाख रु० प्रतिवर्ष की दर पर 46 लाख रु० की पट्टा (1998)। अतः सरकार के दिसम्बर 1984 के अर्नदेशों की पालना न करने के कारण दस वर्षों के निधारित की गई थी। प्रधान मन्त्र अख्यपाल ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं भजा (आस्त उपार्कृत कर्ल ने बताया (अप्रैल 1998) कि पट्टा राशि वन विभाग द्वारा

कारवाड़े नहीं की गई थी।

निधारित की। वर्ष 1992-98 के 33.13 लाख रु० के किराए को वर्मान हेतु सितम्बर 1998 तक (1984) के अर्नसार तहसीलदार, कर्ल ने जून 1992 से पट्टा राशि 5.68 लाख रु० प्रतिवर्ष बाजारी मूल्य 31.55 लाख रु० निधारित (मार्च 1994) किया। राज्य सरकार के अर्नदेशों (दिसम्बर प्रतिलेख की दर पर प्रमारित की जानी थी। वह भी देखा गया कि तहसीलदार, कर्ल ने इस मूँस का (नवम्बर 1993) कर दिया जिसमें प्रावधान था कि पट्टा राशि प्रवालित उच्चतम बाजारी मूल्य के 8

कान्त काशतकारों द्वारा जमीन के प्रयोग हेतु किया गया था।
 सोलन जिले में फालतू घोषित 1587 एकड़ मूँस काशतकारों के अधिकार में थी

(!!) हिमाचल प्रदेश काशतकारी तथा मूँस-सुधार अधिनियम, 1972 मूँस-स्वामियों को
 किया या प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है जो उसकी मूँस पर काशतकारों द्वारा लगाई गई
 फसल के एक चौथाई अथवा उत्पन्न मूल्य के एक चौथाई से अधिक न हो।

उपर्युक्त शिमला ने बताया (अप्रैल 1998) कि जिले में बन्दोबस्त काल के दौरान
 खरीददार/अधिकमणकाली उर्वर लेन-देन के आधार पर दावेदार में दर्ज किया गया था और बहुत से
 मामलों में बन्दोबस्त विभाग द्वारा अधिकमण फाइलें तैयार की गई थी जिसका निर्णय विभाग द्वारा
 किया जाना था। उसने पुनः बताया कि सभी उपमण्डलीय अधिकारियों (नागरिक) से नवीनतम स्थिति
 जानने के लिए पूछा गया था और इसे प्राप्त होने पर भेज दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि
 इन खरीददारों/अधिकमणकालीओं से मूँस की खाली करवाने की कावेवाही नहीं की गई थी और उन्हें
 अवैध रूप से 4,496 एकड़ मूँस रखने दी गई।

(!) उपर्युक्त, शिमला द्वारा शिमला जिले में 9,005 एकड़ फालतू घोषित मूँस का सई
 1998 तक स्वामित्व नहीं लिया गया था क्योंकि 4,509 एकड़ मूँस झाड़ें वाली थी और 4,496 एकड़
 मूँस खरीददारों (दावेदार बाई) अवैध कब्जा करने वाले के अधिकार में थी जिन्होंने सीमा से बचने
 के लिए इस अधिनियम के शर्त होने के दौरान अथवा पूर्व लेन-देन किया गया था।
 नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:

शिमला तथा सोलन जिलों के उपर्युक्तों द्वारा सरकार को 27,432 एकड़ मूँस फालतू बताई।
 इस अधिनियम के अन्तर्गत दिसम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान कूल्य

के लिए अधिकृत किया गया था।
 राज्य के विकास की दृष्टि हेतु राज्य सरकार को फालतू मूँस का प्रयोग करने

अथवा अपना गृहस्थित व्यक्ति के गृह निर्माण हेतु किया जाना था।
 फालतू मूँस का प्रयोग आवाहन हेतु मूँसहीन व्यक्ति अथवा कोई अन्य पात्र व्यक्ति और अपना
 प्राधान्य है कि नियुक्त विषय पर अर्जित क्षेप से अधिक मूँस सरकारों होगी। राज्य सरकार को
 24 जनवरी 1971 से प्रभावी हिमाचल प्रदेश मूँस-सीमा जोत अधिनियम 1972 में

3.3.3 फालतू मूँस का आन्वयन न करना

द्वारा 23 से 29 वर्षों तक सरकारों मूँस को अनधिकृत रूप से अपने पास रखा।
 के लिए विभाग द्वारा समय पर कावेवाही नहीं की गई थी। बिना किसी भूतान के पूर्व पट्टेदारों को
 उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 55.73 लाख रु० मूल्य की 11.8 बीघा सरकारों मूँस की खाली करवाने

* विनासपुर: 2,487 मामले: किन्नीर: 7,251 मामले: शिमला: 36,327 मामले तथा सोनन: 86 मामले
 * कूल्लू: 181 मामले: मण्डी: 775 मामले: शिमला: 485 मामले तथा सोनन: 178 मामले

उपरोक्त द्वारा गलत सूचना देने के लिए पूछे गए कारण जून 1998 तक प्रतीक्षित थे।
 मण्डलीय आयुक्त, मण्डी (मई 1998) को
 वार से तेरह वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित थे। वर्षों से अधिक समय तक लम्बित थे।
 41-9-10 बीघा भूमि के अधिकरण के 16 मामले भूमि के अधिकरण के चालू मामले 4 से 13
 16.76 लाख रु के अनुमानित मूल्य के 16.76 लाख रु के 41-9-10 बीघा
 तहसील के अभिलेखा की समीक्षा से पता चला कि
 कूल्लू तहसील में एक वर्ष से ऊपर अधिकरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। तथापि कूल्लू
 (क)(1) उपरोक्त, कूल्लू में मण्डलीय आयुक्त, मण्डी को सूचित किया (अप्रैल 1998) कि
 इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का पता चला:

3.3.4.2 इसके अतिरिक्त 31 दिसम्बर 1997 की समाप्ति पर उपरोक्तों द्वारा सरकारी
 भूमि (क्षेत्र का पता नहीं) पर अधिकरण के 1619 मामले सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्तों को सूचित
 किए थे। कूल्लू जिले में विभाग को अधिकरण क्षेत्र का पता नहीं था।

दिसम्बर 1992 के पश्चात सरकार से आगे के अनुरोध प्राप्त नहीं हुए थे।
 बन्दोबस्त अधिकारी, शिमला ने बताया (मई 1998) कि इस सम्बन्ध में काठवाड़ी की गई थी क्योंकि
 1998 तक विभाग द्वारा उनका बंदोबस्त हेतु अधिनियम के प्रावधान को लागू नहीं किया गया था।
 द्वारा पहचान किए गए थे। अधिकृत भूमि अभी तक अधिकरणकर्ताओं के अधिकार में थी क्योंकि मई
 अनु: प्रस्त अधिकरण के 46,151 मामले 1978 तथा 1997 के मध्य 4 जिलों में बन्दोबस्त विभाग
 लेखापरीक्षा में देखा गया कि 8082-30-70 हेक्टेयर सरकारी भूमि से
 *
 जाया। क्योंकि इस विषय पर सरकार द्वारा नीति नहीं बनाई गई थी।

बन्दोबस्त कार्य के दौरान ध्यान में आये अधिकरण मामलों वाले व्यक्तियों को बंदोबस्त नहीं किया
 सरकार ने निर्णय लिया (दिसम्बर 1992) कि
 गई है। इन प्रावधानों के उल्लंघन से राज्य हेक्टेयर सरकारी भूमि खाली नहीं की गई।
 रीकी गई भूमि से बंदोबस्त करने की शक्तियां दी वार जिलों में अधिकरण की गई 8,082

3.3.4.4 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार राजस्व अधिकारियों को
 3.3.4 सरकारी भूमि पर अधिकरण

उपरोक्त ने बताया (मई 1998) कि सरकार से अधिनियम के अन्तर्गत फाल्गु
 वर्षों के अधिनियम में किराया वसूली के लिए प्रावधान है।
 घोषित भूमि पर कारतकरी से किराये की वसूली हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तर मान्य नहीं था

अधिकमणकताओं को अर्जित नाम पहुँचाया गया।
 तथा स्टफ को कमी था। उल्टे मान्य नहीं था क्योंकि नोटिस विनम्ब से भेजने के कारण
 अधिकारी (नागरिक), रामपुर ने बताया (अप्रैल 1998) कि विनम्ब का कारण काव को अधिकता
 अधिकमणकताओं को नये नोटिस भेजे और अन्तिम सूचना मई 1998 तक प्रतीक्षित थी। उपमण्डल
 कर दिए थे। समाहर्ता ने इन मामलों की प्राप्ति के 26 महीनों पश्चात् अप्रैल 1998 में
 28 महीनों की समाप्ति पश्चात् सभी 40 मामलों समाहर्ता, रामपुर को स्थानान्तरित (फरवरी 1996)
 अधिशासी अभियन्ताओं की शक्ति अक्टूबर 1993 में वापिस ले ली गई और

अधिशासी अभियन्ता, रावर्टीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर को भी सूचित किए।
 मध्य रावर्टीय उच्च मार्ग-22 पर 1-13-80 हेक्टेयर क्षेत्र पर अधिकमण के 15 और मामले
 इसी समय सहायक अभियन्ता, रावर्टीय उच्च मार्ग, उपमण्डल द्वारा मार्च 1989 तथा जून 1993 के
 से अधिक की समाप्ति पश्चात् अग्रस्त-सितम्बर 1993 में अधिकमणकताओं को नोटिस जारी किए।
 (1989)। अधिशासी अभियन्ता, रावर्टीय उच्चमार्ग मण्डल ने समाहर्ता की हेसियत से दो से चार वर्षों
 अधिविधम, 1971 के अन्तगत समाहर्ता की शक्ति प्रयोग करने के लिए अधिकार दिया था (फरवरी)
 निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को लोक परिषद (बेदखली तथा किराया वसूली)
 अभियन्ता रावर्टीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर को स्थानान्तरित किए क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लोक
 मामलों को तहसीलदार, कमारसेन द्वारा जून 1989 को सितम्बर 1991 के मध्य अधिशासी
 उच्च मार्ग-22 पर 1-59-14 हेक्टेयर भूमि के अधिकमण के 25 मामलों सूचित किए। इन सभी 25
 बन्दोबस्त रामपुर ने तहसीलदार, कमारसेन को अग्रस्त 1988 और सितम्बर 1990 के मध्य रावर्टीय
 सहायक अभियन्ता, रावर्टीय उच्च मार्ग उप-मण्डल तथा नाथ तहसीलदार,
 (ख)

वताई गई थी।
 पूँजलाह को जापसी। उल्टे मान्य नहीं था क्योंकि जाव पश्चात् दिसम्बर 1997 में सही स्थिति नहीं
 उपर्युक्त ने बताया (सितम्बर 1998) कि मामले को तहसीलदार, मण्डी से
 चार से आठ वर्षों से लम्बित थे।

नमूना जाव से पता चला कि 8-19-07 बीघा भूमि के बारह अधिकमण मामले

(!!) उपर्युक्त, मण्डी ने मण्डलीय आर्युक्त, मण्डी को सूचित किया (दिसम्बर 1997)
 कि मण्डी तहसील में दो वर्षों से अधिक से लम्बित अधिकमण का मामला नहीं था।

नोटिसों को जारी न करने के कारण अधिकमणकताओं को अर्जित नाम दिया गया।
 शुरू की जापसी। उल्टे मान्य नहीं था क्योंकि मामलों की प्रकिया समय पर की जानी चाहिए थी। अतः
 तहसीलदार, कर्ल ने बताया (अप्रैल 1998) कि इन मामलों की प्रकिया अथ

शुरू की गई थी। मई 1990 के पश्चात् इन मामलों में नोटिस नहीं भेजे गए थे।
 के मध्य अधिकमण किए गए 4 लाख रु० मूल्य के 9-11-10 बीघा भूमि के चार मामलों पर कार्रवाई
 लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि तहसीलदार, कर्ल द्वारा 1985 तथा 1989

3.3.4.3 बदखली आदेशों/वारंटों को गतिमल न करना

(1) 1.53 करोड़ रु० मूल्य के 1000-18-8 बीघा सरकारी भूमि के 1968-69 और 1997-98 के मध्य आठ तहसीलों में अधिकांश 689 मामलों में बदखली आदेशों के निष्पादन अर्धन-मई 1998 तक कु. महीनों से 29 वर्षों तक

लंबित थे। तहसीलदारों ने बताया (अर्धन-मई 689 अधिकांश के मामलों में बदखली आदेशों 1998) कि बदखली के वारंट फिज्ड स्टॉफ के का निष्पादन नहीं किया गया।

पास लम्बित थे जिन्हें इनके शीघ्र निष्पादन के लिए कहा गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तहसीलदारों को बदखली आदेशों के शीघ्र निष्पादन की सुनिश्चितता बनानी चाहिए थी।

अतः बदखली आदेशों के गतिमल न करवाने से अधिकांशकतः द्वारा अनधिकृत रूप से भूमि ली गई।

(!!) 4.50 लाख रु० मूल्य की 1406 बीघा सरकारी भूमि के 35 मामलों (कोटखाई :

30 तथा ठियोगा: 5) में बदखली आदेश मार्च 1981 तथा सितम्बर 1995 के मध्य तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए थे। बदखली हेतु वारंटों को जारी करने में विलम्ब 1 तथा 17 वर्षों के मध्य रहा। 4.50 लाख रु० मूल्य की 1406 बीघा

तहसीलदार, कोटखाई ने बताया (अर्धन 1998) सरकारी भूमि के बदखली वारंटों को जारी करने में 1 वर्ष से 17 वर्षों के मध्य का विलम्ब कि विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के लिए कादवाही का मामला प्रक्रियाधीन था। तहसीलदार, ठियोगा ने बताया कि एक मामले में विलम्ब निष्पादन के स्थान आदेशों के कारण था और शेष चार मामलों में कर्मचारियों के प्रति कादवाही की जानी थी।

(!!!) उप मण्डल अधिकायी (नागरिक), रामपुर ने नखड़ी में सितम्बर 1996 से अर्धन 1997 के मध्य 0-94-59 हेक्टेयर वन भूमि के 106 अधिकांश मामलों में बदखली आदेश निकाले और बदखली वारंट जारी किए। इन वारंटों को गतिमल अर्धन 1998 तक नहीं की गई थी। उप मण्डल अधिकायी (नागरिक), रामपुर ने बताया (अर्धन 1998) कि वारंट गतिमल न होने के कारण अन्तः से सूचित किए जाये। कारणा को जून 1998 तक सूचित नहीं किया गया था।

* कुल: 91: कोटखाई: 110: कर्मस्थान: 14: मही: 156: शिमला (गामी): 241: शिमला (शहरी): 31: सानन: 30 तथा ठियोगा: 16

** 29 वर्षों से ऊपर: 1 मामला: 16 से 20 वर्ष: 6 मामला: 11 से 15 वर्ष: 79 मामला: 6 से 10 वर्ष: 199 मामला: 3 से 5 वर्ष: 228 मामला और 3 वर्षों से कम 176 मामला

उपरोक्त, ऊना ने बताया (मई 1998) कि मूँस अखियाहण अधिकारी, हमीरपुर ने मूँस अखियाहण अधिकारियों को धारा 4 तथा 6 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व उसके कार्यालय को कमी सूचित नहीं किया और इसीलिए उसका कार्यालय मूँस अखियाहण अधिकारी द्वारा को गई मूँस अखियाहण कार्यालयों से संचालित नहीं था।

आवाहणित समस्त मूँस अखियाहण अधिकारियों को गई थी।
 के.ए.पी.डी. में यह पाया गया कि ऊना तहसील में आवाहणित पूल में 135 हेक्टेयर मूँस उपलब्ध थी जिसमें से इन आवाहणितियों को विनिमय में मूँस आवाहणित को जा सकती थी। आवाहणित पूल से बदले में मूँस आवाहणित करने की बजाय लाभार्थियों को 18.26 लाख रु० का मुआवजा दिया गया था। इसके अतिरिक्त तीन व्यक्ति मूँसहिन हो गए क्योंकि उनको मूलरूप का मुआवजा दिया गया था। इसके अतिरिक्त तीन व्यक्ति मूँसहिन हो गए क्योंकि उनको मूलरूप का मुआवजा दिया गया था।

ऊना तहसील में 1976-88 के दौरान 10 मूँसहिन तथा 12 अन्य योग्य व्यक्तियों को छ: हेक्टेयर मूँस आवाहणित को गई थी। इसमें से 3.87.77 हेक्टेयर मूँस देते-लेते लाइन विभाजन के लिए मूँस अखियाहण अधिकारी हमीरपुर द्वारा अखियाहणित को गई थी। मूँस अखियाहण अधिकारी, हमीरपुर द्वारा आवाहणितियों को 1986-90 के बीच 18.26 लाख रु० का मुआवजा दिया गया था।

3.3.6 आवाहणित मूँस का अखियाहण

विफलता के कारण 25 लाख रु० मूल्य की सरकारी मूँस की हानि हुई।
 40 वर्षों तक सरकारी मूँस के अधिकतम हेक्टेयर विभाग की प्रकिया शुरू करने में

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए था।
 अभिलेखों में मूँस के अनधिकृत अधिकार हेक्टेयर तथा दावाकर्ता का गलत नाम दर्शाने के लिए यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राजस्व तहसीलदार, कर्ल ने बताया (अप्रैल 1998) कि मामले को देखा जाएगा और

गया था।
 1994) कर दी गई और सम्बन्धित मूँस की मात्रा 1995 में दावेदार के नाम स्थानान्तरित कर दिया गया था। विभाग द्वारा दापर अधीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कर्ल द्वारा खारिज (अमान्य) किया गया था। न्यायालय ने आदेश दिया (जुलाई 1990) कि वह गलत अधिकार के जरिए मूँस-स्वामी बनने का बर्ताव नमाया हुआ था और उसे 1972-73 वर्ष के राजस्व अभिलेखों में मूँस-स्वामी दर्शाया गया था। मूँस के अनधिकृत अधिकार में थी। उसने यह भी दावा किया कि उसने मूँस पर 1955 से नयेगी में 2-14 बीघा सरकारी मूँस का मालिक बन गया था और मामले की मूँस 40 वर्षों से इस घोषणा हेक्टेयर केस दापर किया (अप्रैल 1989) कि मूँस पर विपरीत अधिकार के जरिए मनाली में कर्ल जिले में मनाली के निवासी ने कर्ल के सिवियर सब जज के न्यायालय में

3.3.5 गलत अधिकतम के कारण सरकारी मूँस की हानि

उपार्यक्त द्वारा कार्टवाइ की जानी चाहिए थी। तहसीलदार, कर्ल से अनुरोध किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मूँस हस्तान्तरण हेतु उपार्यक्त, कर्ल ने बताया (अप्रैल 1998) कि इस मामले में आवश्यक कार्टवाइ करने हेतु यद्यपि मूँस के हस्तान्तरण के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे परन्तु

राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनाई कर्ल जिले में ग्राम कोठी सेरी पर स्थित 63-5 बीघे सरकारी मूँस के उद्योग विभाग को हस्तान्तरित करने की संस्वीकृति दी (जुलाई 1989)। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उद्योग सरकारों मूँस हस्तान्तरण हेतु अप्रैल 1998 तक नहीं की गई।

3.3.9 औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनाई मूँस हस्तान्तरण न करना

मण्डी जिले में 10 मूँसदान तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को अप्रैल 1975 तथा जुलाई 1982 के बीच किए गए 32-16-6 बीघा के मूँस आबोटन को उपार्यक्त, मण्डी ने मार्च 1993 तथा सितम्बर 1993 के बीच निरस्त कर दिया था। उपार्यक्त ने बताया (सितम्बर 1998) कि विभाग द्वारा इस मूँस को कब्जे में लिए जाने से सम्बन्ध सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं थी। यह उत्तर समथनीय नहीं था क्योंकि आबोटन के निरस्तीकरण की अनुवर्ती कार्टवाइ पात्र वर्षों की समिति के पश्चात् भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

3.3.8 आबोटन मूँस का निरस्तीकरण

नहीं की थी क्योंकि वह सहज अनुसरणीय नहीं थी। नमूना जांच से उद्घाटित किया कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उपार्यक्त, सोहन ने कसौली पटवार वल के अन्तर्गत धार ग्राम में समस्त मूँसप्रस्तताओं से मूँस संरचना/अधिरचना समेत 10 विस्वा मूँस को सरकार में निहित किए जाने के आदेश दिए थे (अक्टूबर 1995)। इन आदेशों के विरुद्ध अपील की भी मण्डलायुक्त शिमला ने मार्च 1996 में खारिज कर दिया था। तथापि संरचना/अधिरचना सहित मूँस मई 1998 तक सरकार में निहित नहीं खारिज कर दिया था। तहसीलदार, कसौली ने बताया (मई 1998) कि इस मामले में निष्कासनाई कार्टवाइ भी आदेश/आजापत्र उसने प्राप्त नहीं किया था। उपार्यक्त ने मामले की फाइल लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की थी।

हिमाचल प्रदेश मूँसधिकार तथा मूँस सुधार अधिनियम राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा मूँस कच को निषिद्ध करना है जो कृषक न हो और इस प्रबंधन के उल्लंघन की सूचना में मूँस संरचना/अधिरचना सहित राज्य सरकार में निहित होगी।

3.3.7 जली आदेशों का अधिमान्यपन

सके तथा इस प्रकार अंजित आय का प्रयोग सामान्य अन्वेषण के लिए किया जा सके।
निधि का निवेश वर्ष बचतों में इस प्रकार किया जाना था जो ब्याज के रूप में उत्तम आय प्रदान कर
परिसम्पत्ति की पूर्णता निधि के दो वर्षों के भीतर नहीं किया जाना चाहिए तथा इस अवधि के दौरान
सरकार ने अन्वेषण जारी किए (जुलाई 1995) कि इस कोष निधि में से किसी भी धन का प्रयोग
द्वारा अन्वेषण कोष का प्रबन्ध किया जाना था।

कोष के रूप में प्रावधान किया गया था। उपर्युक्तों के ब्याज हानि में परिणत हुआ।
संजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के अन्वेषण निधियों का निवेश न करना 18.43 लाख रु0
का 10 प्रतिशत विकास में उन सहयोग के अधीन उपर्युक्तों द्वारा वर्ष बचत प्रणियों में कोष
सरकार द्वारा बहन की जानी थी। निर्माण लागत
कार्यों की निर्माण लागत ग्रामीण क्षेत्रों में 30:70 तथा शहरी क्षेत्रों में 50:50 के अनुपात में जनता तथा
सहयोग एक नए कार्यक्रम का आरम्भ किया (जनवरी 1993)। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास में जन
है। सरकार ने वर्तमान कार्यक्रमों में संशोधन, जहां अपेक्षित है, करने के पश्चात् विकास में जन
विकेन्द्रित विकास की प्रक्रिया में लोगों को प्रभावशाली ढंग से सम्मिलित करने

विकास में जन सहयोग की निधियों पर ब्याज की हानि

3.4

हुआ था (अक्टूबर 1998)।
ये तथा सरकार को जुलाई 1998 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं
चाहिए था।
प्राप्ति के पश्चात बनाये जाएंगे। उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि यथाअपेक्षित रजिस्टर बनाया जाना
उपर्युक्तों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि रजिस्टर क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना

वाले विवरण भी उपलब्ध नहीं है।
में भी ऐसा रजिस्टर नहीं रखा गया था। इन जिलों में सरकारी भूमि के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने
नमूना जांच की गई जिला कलेक्टरियों में से किसी
जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बनाये गये थे।
सूची प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को प्रेषित की सरकारी भूमि के निर्धारित रजिस्टर नहीं
रखा जाना चाहिए तथा सरकारी भूमि की एक नमूना जांच की गई जिला कलेक्टरियों द्वारा
में निर्धारित काम में सरकारी भूमि का रजिस्टर
हिमाचल प्रदेश सरकार पट्टा नियमावली में यह प्रावधान है कि जिला कलेक्टरों

सरकारी भूमि के अभिलेख न रखना

3.3.10

क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि लगभग एक दशक तक हस्तान्तरित नहीं की गई थी।
इस प्रकार राजस्व विभाग द्वारा कार्टवाइ न करने के कारण प्रस्तावित औद्योगिक

* शिक्षा: 1994-95: 22.73 लाख रु०; 1995-96: 29.32 लाख रु० तथा ऊना: 1994-95: 18.06 लाख रु०
1995-96: 9.57 लाख रु० तथा 1996-97: 4.98 लाख रु०

या (अक्टूबर 1998)।

मामला सरकार की मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

लाख रु० थी।

इस प्रकार उपरोक्त सभी मामलों में जनवरी 1998 तक ब्याज हानि 18.43

तथा ऊना: 5.01 लाख रु०) की ब्याज हानि में परिणत हुआ।

दर पर बचत बैंक खातों में निधियों का निवेश 14.88 लाख रु० (लगभग) (शिक्षा: 9.87 लाख रु०) निवेशित करने की बजाय बचत बैंक खातों में रखा। लघु बचत प्रपत्रों में निवेश की तुलना में निम्नतर 1994-95 तथा 1996-97 के बीच 84.66 लाख रु० प्राप्त किए और इन्हें लघु बचत प्रपत्रों में (ख) इसी प्रकार शिक्षा तथा ऊना के उपर्युक्तों में अर्जुन कौश के अन्तर्गत

प्रपत्रों में किया जाना था ताकि वे ब्याज के रूप में उत्तम आय दे सकें।

क्योंकि निष्ठाकार्यों के लिए कौश निधियों का प्रयोग नहीं किया जाना था तथा उनका निवेश लघु बचत हित अर्जुन राशि का निवेश विकास कार्यों के लिए किया गया था। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था। सहयोग के अर्थीन पर्याप्त निधियों की अप्राप्ति के कारण शीर्षान्तर्गत अतिरिक्तमानना को समान करने जिला योजना अधिकारी, सोलन ने बताया (अगस्त 1997) कि विकास में उन

निष्ठा में उसका निवेश किया गया था।

उपरोक्त 33.76 लाख रु० की समग्र राशि प्रतिपूर्ति की गई थी (अगस्त 1998) तथा सावधि निष्ठापरिक्षा में इसके इतिहास किए गए जाने पर मूल कार्यों के निष्ठापरिक्षा आदि:

बनाने के कारण यह अगस्त 1997 तक 3.55 लाख रु० (लगभग) की ब्याज हानि में परिणत हुआ। सकते थे। इस प्रकार अर्जुन कौश को लघु बचत प्रपत्रों में निवेश न करने तथा इसे आवृत्ति निधि सावधि निष्ठा में किया गया होता तो ब्याज के रूप में 4.75 लाख रु० (लगभग) अर्जित किए जा सकते थे। 1.20 लाख रु० का ब्याज अर्जित हुआ था। यदि इस राशि (33.76 लाख रु०) का निवेश भी निष्ठापरिक्षा आवृत्ति निधि के रूप में बचत बैंक खातों में रखे गए थे। इस बचत बैंक लेख पर जुलाई 1997 में, 15 लाख रु० का निवेश सावधि निष्ठा में किया गया था तथा 33.76 लाख रु० मूल कार्यों के दौरान 49.11 लाख रु० प्राप्त किए। इनमें से 0.35 लाख रु० कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए गए (क) उपर्युक्त, सोलन में अर्जुन कौश के रूप में 1994-95 तथा 1995-96 के

अतिरिक्तों की नमूना जांच में निम्न तथ्य उद्घाटित किए:

जून तथा नवम्बर 1997 के बीच शिक्षा, सोलन तथा ऊना के उपर्युक्तों के

3.5 विकास कार्यों की निधियों का अवरोधन

वित्तीय नियमों में यह प्रावधान है कि कोषागार से कोई भी धन राशि आहृत नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता तत्काल संवितरण अथवा किसी स्थायी अग्रिम में से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं है। उन कार्यों के निष्पादनार्थ कोषागार से अग्रिम आहृत करना भी अनुमत नहीं है जिनकी पूर्णता में संभवतः पर्याप्त समय लगना है।

45 कार्यों को निष्पादन करने में निष्पादन अभिकरणों की विफलता के परिणामस्वरूप शिमला जिले में जनता को उद्दिष्ट लाभ अस्वीकृत किए गए तथा इसके अतिरिक्त 27.51 लाख रु० की निधियों का अवरोधन हुआ।

उपायुक्त शिमला के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया (अगस्त 1997) कि विकास में जन सहयोग, स्थानीय जिला योजना आदि जैसी स्कीमों के अन्तर्गत 1982-83 से 1996-97 के दौरान 27.51 लाख रु० की निधियों का आहरण किया गया था तथा 45 कार्यों* के निर्माणार्थ जिला के निष्पादन अभिकरणों को इनका प्रेषण किया गया था।

ये कार्य उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें निधियां उपलब्ध कराई गई थीं अथवा संस्वीकृति तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने निश्चित थे। 45 कार्यों में से 17 कार्य भूमि चयन न करने, पटवारियों द्वारा कार्यारम्भ न करने आदि के कारण शुरू नहीं किए गए थे जबकि शेष 28 कार्यों को आरम्भ न करने के कारण अभिलिखित नहीं थे। 45 कार्यों के निष्पादनार्थ निधियां बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी थीं।

जिला योजना अधिकारी ने बताया (जुलाई 1997) कि निष्पादन अभिकरणों से चल रहे कार्यों को पूर्ण करने का अनुरोध किया जा रहा था।

इस प्रकार इन कार्यों को निष्पादित करने में सम्बद्ध अभिकरणों की विफलता 27.51 लाख रु० की निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त जनता को उद्दिष्ट लाभों की अस्वीकृति में परिणत हुई।

मामला सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

* 9.61 लाख रु० की लागत वाले 22 कार्य खण्ड विकास अधिकारी, छोहारा, चौपाल तथा ठियोग द्वारा निष्पादित किए जाने
5.94 लाख रु० की लागत वाले 6 कार्य अधिशासी अभियन्ताओं, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर तथा भवन एवं सड़क मण्डल, रोहडू द्वारा निष्पादित किए जाने तथा 11.96 लाख रु० की लागत वाले 17 कार्य तहसीलदारों द्वारा निष्पादित किए जाने।

(!!) उपर्युक्त ने नवम्बर 1992 तथा जनवरी 1997 के बीच जिला नाजिर के नाम से खराब नई की गई थी यद्यपि यह अहमदनगर पद्विति स्कीम के नामे डाली गई थी। उपर्युक्त ने बताया (अक्टूबर 1998) कि मामला खानवीन के अधीन था।

उपर्युक्त ने पुष्ट किया (जनवरी 1998) कि 1,62,000 रु० की राशि रोकड़ प्रत्येक में दर्ज नहीं की गई थी। मामले की खानवीन जून 1998 तक नहीं की गई थी।

वर्ष	राशि	राशि	राशि	राशि
206815 दि० 23.11.1996	2,000	32,000	--	32,000
217236 दि० 12.5.1994	8,000	48,000	8,000	40,000
214776 दि० 20.1.1994	8,400	58,400	8,400	50,000
647735 दि० 3.5.1990	7,020	47,020	7,020	40,000
जोड़	25,420	1,85,420	23,420	1,62,000

(!) उपर्युक्त ने अहमदनगर पद्विति स्कीम से सम्बद्ध बैंक खाते से 25,420 रु० की समग्र राशि आहरणार्थ जिला नाजिर के नाम वार बैंक जारी किए (मई 1990-नवम्बर 1996) परन्तु जिला नाजिर ने इन बैंकों में प्रक्षेप करके धोखा से 1,85,420 रु० का आहरण किया। इसमें से उसने केवल 23,420 रु० ही रोकड़ प्रत्येक में खराब किए तथा 1,62,000 रु० की शेष राशि को खराब नहीं किया और इस प्रकार उसके द्वारा निम्नलिखित में दिए अनुसार गबन किया गया:

उपरोक्त किए (दिसम्बर 1997):

इसी दौरान उपर्युक्त, हमीरपुर की मार्व 1988 से अक्टूबर 1997 तक की अवधि की रोकड़ प्रत्येक की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने लोक निधियों के गबन के निम्नलिखित मामले द्वारा प्रतिवेदन अभी तक चर्चित नहीं किया गया था।

रूटियों की डींगल करते हुए परिच्छेद 3.4 में उपर्युक्त का वर्णन भी किया गया था। लोक लेखा समिति निदेशक-महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन (स्थिति) में विभिन्न उपर्युक्त कार्यालयों के वित्तीय प्रबन्ध में 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार पर भारत के

- (VI) उपलब्ध रोकड़, अन्य बर्हमूल्य वस्तुओं आदि का प्रभार 43 अवसरो पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तथा दो अवसरो पर रोकड़ों द्वारा क्रेडिट पर जाने समय अथवा पूर्व कर्मचारी के स्थानान्तरण पर नहीं सौंपा गया/संभाला गया था।
- (V) 50 मासों के अन्तिम रोकड़ शेषों के ब्यौरे न तो दिनांक में और न ही मासान्त में सत्यापित, यथापेक्षित, किए गए थे।
- (IV) रोकड़ पुस्तक में बर्हत काटछाट थी जो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित, यथापेक्षित, नहीं की गई थी।
- (III) कर्मावर, फोटी कर्पावर, इण्टरकॉम सिस्टम तथा मण्डार वस्तुओं के कच/लघु निर्माणकार्यों आदि के कारण भूगतानाथ रोकड़ पुस्तक में 19.23 लाख रु० के भूगतानों के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियाँ आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा रोकड़ पुस्तक हस्ताक्षरित करते समय सत्यापित, यथापेक्षित, नहीं की गई थी।
- प्रदर्शित किया:
- उपरोक्त द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक की सवीक्षा में निम्नलिखित त्रुटियों को कर्मबन्ध तथा नियंत्रण में कमी का द्योतक था।
- था तथा उचित स्थिति समर्थान के पर्याप्त संचित की जाणी। उपरोक्त का उत्तर कार्यालय में विलीय प्रस्तुत किए गए थे। उपरोक्त में यह भी बताया (जून 1998) कि वाउचरों का पता लगाया जा रहा उपरोक्त में बताया (जनवरी 1998) कि उपलब्ध वाउचर लेखापरीक्षा के समक्ष
- (II) अहमदनगर पद्धति स्क्रीम की रोकड़ पुस्तक की नमूना जांच में उद्घाटित किया कि 25.22 लाख रु० के कच माव 1988 तथा दिसम्बर 1997 के बीच किए गए थे। इनमें से केवल 17.30 लाख रु० के समर्थनकारी वाउचर ही लेखापरीक्षा के सत्यापनाथ प्रस्तुत किए गए थे। 7.92 लाख रु० की राशि के न तो वाउचर तथा न ही वारन्तिक प्राप्तिपूर्वों की रसीदें उपलब्ध कराई गई थी। वाउचरों तथा वारन्तिक प्राप्तिपूर्वों की रसीदों की अनुपस्थिति में भूगतानों की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।
- (I) उपरोक्त में अहमदनगर पद्धति स्क्रीम के अन्तर्गत 1987-88 तथा 1996-97 के विशेष प्रावधान पर आधारित नहीं था।
- पश्चातवर्ती प्रयुक्त हेतु जमा कर दिया। यह राज्य विलीय नियमों में समाविष्ट किसी सामान्य अथवा बीच 33.18 लाख रु० की समग्र राशि सार बिलों में आर्हत की तथा इस राशि को बचत बैंक खाते में

(क) पट्टेनर्बन्ध के अन्सार अभिकरण ने अर्बन्धावधि के दौरान 1200 एघर्टे के लिए तथा 600 एघर्टे प्रतिवर्ष तक परिवर्धनानामक प्रयोग हेतु हेल्थीकार्टर उपलब्ध कराना था। इसके 156 अर्धवत्न एघर्टे के लिए अभिकरण को अतिरिक्त हेल्थीकार्टर इस अर्बन्धावधि के दौरान 1.40 करोड़ रु० का भूतान किया गया था एक मास में लगभग 50 उर्जन एघर्टे के लिए हेल्थीकार्टर राज्य सरकार को उपलब्ध कराना था। अभिकरण को भूतान उपलब्ध नहीं कराया था।

किण (मात 1998)।

सामान्य प्रशासन विभाग के अभिलेखों को नमूना जाव ने निम्न तथ्य उद्घाटित

नहीं की गई।

परिच्छेद 3.13 में यह वर्णन किया गया था। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर वर्गी अमी तक समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश पर भारत के निर्यक-महालेखापरिष्कार के प्रतिवेदन (स्थित) के हेल्थीकार्टर के कथ तथा प्रयुक्त पर परिहाय व्यय से सम्बद्ध 31 मात 1997 को

अवधि 4 जनवरी 1996 से 3 जनवरी 1998 तक थी।

हेल्थीकार्टर अभिकरण द्वारा 4 जनवरी को अवस्थित किया गया था। इस प्रकार पट्टेनर्बन्ध की (1995)। पट्टेनर्बन्ध दो वर्ष थी जो हेल्थीकार्टर की अवस्थिति की तिथि से संगणित की जाती थी। हेल्थीकार्टर को किराये पर लेने के लिए एक निजी अभिकरण के साथ पट्टेनर्बन्ध किया (सितम्बर जनजातीय क्षेत्रों को किराये उर्जनों आदि जैसी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति को उर्जनों, कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में प्रयोग तथा शीत ऋतु में राज्य सरकार ने आपातकालीन निष्कमण, विकास क्रियाकलापों पर निगरानी हेतु

3.7 हेल्थीकार्टर की प्रयुक्ति

सामान्य प्रशासन विभाग

था (अक्टूबर 1998)।

सामान्य सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सिन्दर्य गहन को तथा उपर विवरणित अन्य अभिलेखितताओं के घटित होने को संग्राम बना दिया।

इस प्रकार संहिता सम्बन्धी प्रावधानों के अनर्नपालन ने 9.28 लाख रु० के निर्यादीन यथापेक्षित, किण गए थे तथा बैंक बर्को में पड़े हुए थे।

गए थे परन्तु उनके प्रति कोई राशि आर्हत नहीं की गई थी। ये बैंक न तो रद्द और न ही नष्ट, (viii) 4.66 लाख रु० के बैंक सितम्बर 1990 तथा नवम्बर 1996 के बीच जारी किए

अधिकारों आहरण अधिकारों से निम्न था।

(vii) बचत बैंक खाता एकलक्षेण उपार्थकत द्वारा सत्यापित की गई थी। इस प्रकार सविनरणा पुस्तक की प्रविष्टियां उपार्थकत के सहयकत आर्धकत द्वारा सत्यापित की गई थी। इस प्रकार सविनरणा

* अक्टूबर-नवम्बर 1996 के 40 उड़ान घण्टों को छोड़कर जिस अवधि के दौरान हैलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा इस अवधि के लिए कोई भूगतान नहीं किया गया था।

प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1998)।
 मामला अभिकरण के साथ उठाया गया था (सितम्बर 1998) परन्तु अन्तिम परिणाम सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अभिकरण द्वारा प्रभारों को वर्कला करने से सम्बद्ध परन्तु उम्मेद अमी तक इनका निपटान नहीं किया था। सरकार ने बताया (अक्टूबर 1998) कि प्रतिपूर्ति के लिये अभिकरण को प्रस्तुत किए गए थे

लिए 18.04 लाख रु०)। यद्यपि इस व्यय की कस्ट ५० तथा पवन कस्ट: 66.20 उड़ान घण्टों के बावजूद 1.77 करोड़ रु० बावू सेना: 49.05 उड़ान घण्टों के लिए 1.59 वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए भारतीय वायु सेना 1.77 करोड़ रु० का भूगतान किया (भारतीय

अवस्थित करने में विफल था अतः सरकार ने वैसे ही हैलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना/पवन कस्ट सिद्धे द्वारा वर्कला किए जायेंगे। वृत्तिक अभिकरण अपने हैलीकॉप्टर को 27 फरवरी 1998 के पश्चात् उसके हैलीकॉप्टर की अर्जणस्थिति में भारतीय वायु सेना के हैलीकॉप्टर के किराया प्रभार अभिकरण का भाग बन गई (अप्रैल 1998) जिसमें यह प्रावधान था कि उसमें दिए गए मापदण्डों के अनुरोध बापस लाने के पश्चात् अभिकरण ने 28 मार्च 1998 को वननबन्धना दी जो अन्य अनुरूपक अर्जण 27 फरवरी 1998 को इन अंतर हासिल के लिए हैलीकॉप्टर को उड़ान

घण्टों के लिए 1.40 करोड़ रु० का अतिरिक्त भूगतान किया गया था और इसलिए वर्सुलीयोग्य था। उड़ान घण्टों को प्रयुक्त करने का प्रश्न ही नहीं था। यह उत्तर असात था क्योंकि अपर्युक्त उड़ान कि अभिकरण ने फरवरी 1998 के पश्चात् हैलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया था तथा इन अपर्युक्त घण्टों के लिए 1.40 करोड़ रु० का भूगतान भी सम्मिलित था। सरकार ने बताया (अक्टूबर 1998) तथापि 1260 घण्टों के लिए 11.34 करोड़ रु० का भूगतान किया गया था जिसमें 156 अपर्युक्त ले गया। इसमें से सरकार केवल 1,104 उड़ान घण्टों के लिए ही हैलीकॉप्टर प्रयोग में ला सकी। के लिए उपलब्ध कराया गया था तथा अभिकरण 27 फरवरी 1998 को हैलीकॉप्टर उड़ान बापस यह पाया गया कि हैलीकॉप्टर समय से विदावधि के दौरान 1260 उड़ान घण्टों

रिपल और का अधिकार भी प्राप्त किया।
 उड़ान घण्टों की प्रयुक्ति और बढ़ा दी गई तथा 3 जनवरी 1998 तक अधोप्रयुक्त उड़ान घण्टों के (1997) जिसके माध्यम से आरम्भिक पट्टनबन्धन की शर्तें 4 मास अर्थात् 3 मई 1998 तक 200 परिवारन में ही थी जब सरकार ने अभिकरण के साथ अनुरूपक पट्टनबन्धन कर लिया (नवम्बर रु० प्रति घण्टे की दर से अर्थात् 45 लाख रु० प्रतिमास करना था। मूल पट्टनबन्धन अमी

सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि किसी भी कानूनी अन्तःप्रस्ताव को रद्द करने हेतु प्रत्येक स्थिति में अर्जुन के सम्बद्ध खण्डों के आधार पर प्रत्येक मामला को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त समझौते का उद्देश्य यह है कि अतिक्रमण से उचित प्रकार की विनिर्दिष्टता के किसी भी वैकल्पिक हैलीकार्टर के लिए अपने खर्च पर व्यवस्था करनी थी। इसलिए मंगलान अर्जुन से आवेदन नहीं था।

(!!) राज्य सरकार ने 6-9 नवम्बर 1996 के दौरान वैकल्पिक हैलीकार्टर के प्रयोगों अतिक्रमण को 1.49 लाख रु० का मंगलान किया (जनवरी 1997) जबकि 45 लाख रु० प्रतिमास की दर से 6 लाख रु० के मासिक न्यूनतम प्रभार अतिक्रमण को पहले ही दिए जा चुके थे (दिसम्बर 1996)।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित किया कि हैलीकार्टर ने 5 अक्टूबर 1996 तथा 8 नवम्बर 1996 के बीच कोई उद्घाटन नहीं परन्तु सरकार ने पाव दिवसों (5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 1996) के लिए 7.38 लाख रु० के उद्घाटन प्रभारों का मंगलान किया। हैलीकार्टर को अतिक्रमण के दोष के कारण मई पर उतारा गया क्योंकि उसने औजारों का गलत प्रयोग प्राप्त किया। सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि हैलीकार्टर 9 अक्टूबर 1996 तक उद्घाटन के लिए उपलब्ध था तथा 10 अक्टूबर 1996 से 8 नवम्बर 1996 तक तकनीकी दोष के कारण उसे मई पर उतारा गया। तथापि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह डेटा होता था कि हैलीकार्टर ने 5 अक्टूबर 1996 से 9 अक्टूबर 1996 के बीच कोई उद्घाटन नहीं किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने हैलीकार्टर को मई पर 7.38 लाख रु० का मंगलान किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने हैलीकार्टर को मई पर उतारने के विषय में विभागा को पहले से सूचित नहीं किया था जैसा कि अर्जुन में प्रावधान था।

अधिक स्पष्ट नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि यदि हैलीकार्टर को विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक दिनों के लिए खर्च खा जाता था तो वह सरकार के विवेक पर निर्भर होना था कि वह खर्च करने के अधिक दिनों के लिए आनुपातिक आधार पर उद्घाटन के प्रभारों को कम करती।

थी परन्तु एक समय में लगातार पाव दिनों से

हैलीकार्टर को अनुपेक्षाएँ उद्घाटन से रोक सकती मंगलान किया।

कि कम्पनी प्रतिमास तीन दिनों की दर से अतिक्रमण को 8.87 लाख रु० का अस्वीकार्य कल्पित तथा औजार रखेगा। यह भी प्रावधान था सरकार ने हैलीकार्टर के सम्बन्ध में

प्रयोजनार्थ हवाई अड्डे में पार्किंग अतिरिक्त अर्जुन हैलीकार्टर की ठीक से मरम्मत, रख रखाव, और रखे रखे तथा सूचित करेगा और इस (ख) !)

था (अक्टूबर 1998) ।

माननी सरकार को जून 1998 में सन्तुष्टि किआ गया था: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

परिणामस्वरूप 50.66 लाख रु० का अनधिकृत व्यय हुआ ।

इस प्रकार भारतीय वर्नाव आयोग के स्थायी अनुदेशों का पालन न करने के

क्ष ।

17 दिसम्बर 1997 को प्राप्त हुआ था और हैलीकॉप्टर के प्रयोग पर अनुदेश पहले से ही विद्यमान तर्कसंगत नहीं था वहीँ भारतीय वर्नाव आयोग का दिनांक 16 दिसम्बर 1997 का पत्र सविवाचित्त में प्रयोग से सम्बद्ध अनुदेश सामान्य प्रशासन विभाग में 30 दिसम्बर 1997 को प्राप्त हुए थे । यह उत्तर सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि राज्य के स्थापित वाले हैलीकॉप्टर के

50.66 लाख रु० का अनधिकृत व्यय हुआ ।

था । इससे भारतीय वर्नाव आयोग के अनुदेशों की पालना न करने के कारण हैलीकॉप्टर के प्रयोग पर घोषणा के बावजूद तकालीन मुख्यमंत्री ने 16 दिसम्बर 1997 से 4 जनवरी 1998 के दौरान किआ लिए गए हैलीकॉप्टर का प्रयोग 15 मार्च 1998 तक पूर्ण किए जाने वाले 12वीं लोकसभा चुनावों की अभिलेखा की नमूना जांच में उद्घाटित किआ कि राज्य सरकार द्वारा किये पर

अनुदेशों को 16 दिसम्बर 1997 में दोहराया ।

लगा रहने थे । भारतीय वर्नाव आयोग ने इन वर्नाव घोषणा की तिथि से वर्नाव की पूर्णता तक हैलीकॉप्टर का प्रयोग 12वीं लोक सभा के सम्बन्ध में कोई अपवाद नहीं होने थे । ये अनुदेश मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा किये पर लिए गए सम्मत किये कारण से अर्जमत नहीं होगा । इस वर्नाव आयोग के अनुदेशों की अवहेलना करके

पक्षों वाला अथवा हैलीकॉप्टर) का प्रयोग सुरक्षा

राज्य लागत पर वास्तव अथवा किये पर लिए गए राज्य के स्थापित वाले हैलीकॉप्टर (निश्चित (ग) भारतीय वर्नाव आयोग द्वारा जारी किए गए (अक्टूबर 1996) अनुदेशों के अनुसर

रु० अस्वीकार्य भूगतान किआ गया था ।

इस प्रकार अनुबन्ध के सम्बद्ध खण्डों की उपेक्षा करके अभिकरण को 1.49 लाख

* हमीरपुर, कागडा, सोलन तथा ऊना

व्यय को आवृत्त करती है।
 केन्द्रीय सहायता समग्रणी तथा उपस्कर, कीटनाशी-औषधियाँ तथा देशी रूप से प्राप्त जड़ी बूटियों के मागीदायी के आधार पर 1979-80 के दौरान श्रेणी-11 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनाया गया था। (श्रेणी-1) को राष्ट्रीय विकास परिषद के निष्ठावर्तनसार राज्य सरकारों तथा केन्द्र के बीच 50:50 की वीथी पवर्षीय योजना (1969-74) से 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

3.8.2 निधि पद्धति

आगामी परिवर्द्धनी में वर्धित किए गए हैं:-
 अभिलेखा की नमूना जांच के माध्यम से मार्च-जून 1998 के दौरान की गई थी। समीक्षा के परिणाम स्वरूप सेवा, आबोलिक मलेरिया अधिकायी, धर्मशाखा तथा वार* मुख्य विकिन्सा अधिकायियों के 1992-98 के दौरान राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा निदेशक

किन्सा, तथा लाहौर व सिपति को छोड़कर, राज्य में कार्यक्रम के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।
 है। 46.19 लाख (1991 जनगणना) की ग्रामीण जनसंख्या वाले बाघ जिलों में से दस जिले, कार्यक्रम समूहगत से 5000 फुट की ऊंचाई से नीचे सभी क्षेत्रों को आवृत्त करता

तथा उसके कारण मृत्यु के निवारणार्थ आरम्भ की गई।
 का 1977 में संशोधन किया गया तथा कार्यवाहन की संशोधित योजना मलेरिय के प्रभावशाली निवृत्त उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1958 में उन्मूलन की रणनीति अपनाने के लिए प्रारंभ हुई। इस स्कीम स्वरूप समस्या बनने से एक जाए। कार्यक्रम के उत्साही परिणामों से सरकार राष्ट्रीय मलेरिया अधिन 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया निवृत्त कार्यक्रम का सूत्रपात किया था ताकि बीमारी बड़ी जन भारत सरकार ने मलेरिया की बीमारी को निम्न स्तर तक घटाने के उद्देश्य से

3.8.1 परिवय

3.8 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

* कीटनाशी तथा मलेरिया विरोधी औषधियों के रूप में

(!!) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 1991-92 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई राशि में से उचित शेष राशि का प्रत्युत्पादन करने के कारण राज्य से वसूली योग्य 3.46 करोड़ रु० का समायोजन/प्रत्युत्पादन मई 1998 तक नहीं किया गया था। उपनिर्देशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि भारत सरकार द्वारा 3.46 करोड़ रु० के भूगतान योग्य राशि का संग्रहित आधार प्राप्त नहीं था। 3.46 करोड़ रु० की प्रत्युत्पाद्य राशि से सम्बन्धित स्थिति को भारत सरकार से समाधान करने की आवश्यकता थी।

(!) केन्द्रीय सरकार ने 1992-98 की अवधि के बीच अपने 4.75 करोड़ रु० के भाग के विरुद्ध केन्द्रीय सहायता के रूप में 5.84 करोड़ रु० का निस्तारण किया। 1.09 करोड़ रु० की राशि 1998 तक निस्तारित अधिक केन्द्रीय सहायता के अधिक निस्तारण का अभाव 1998 सहायता की दशा में 4.55 करोड़ रु० तक प्रत्युत्पादन/समायोजन नहीं किया गया था। समायोजन/भारत सरकार को प्रत्युत्पादन नहीं उपनिर्देशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि यह गलत है। कि भारत सरकार द्वारा वसूली के रूप में निस्तारित 1.09 करोड़ रु० की अधिक केन्द्रीय सहायता का प्रत्युत्पादन नहीं किया जा सका।

निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:-

राज्य सरकार ने भी कार्यक्रम के क्रियान्वयनार्थ अपने संसाधनों (आयोजनोत्तर) से 1992-98 के दौरान 24.61 करोड़ रु० खर्च किए।

वर्ष	भारत सरकार	राज्य योजना स्कीम 50:50	कुल निभाऊ	50 प्रतिशत	भारत सरकार की
1992-93	111.37	66.32	177.69	88.85	22.53
1993-94	64.75	61.27	126.02	63.01	1.74
1994-95	85.11	51.11	136.22	68.11	17.00
1995-96	142.29	59.34	201.63	100.82	41.48
1996-97	100.62	56.98	157.60	78.80	21.82
1997-98	79.88	70.35	150.23	75.11	4.76
जोड़	584.02	365.37	949.39	474.70	109.33

(लाख रूप में)

सहायता* तथा व्यय

भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय आधार के अधिन किया व्यय भाग प्रत्युत्पाद्य अन्तर

व्यय (योजना) की स्थिति निम्नवत् थी:

1992-98 के मध्य प्राप्त हुई केन्द्रीय सहायता/राज्य के भाग तथा वास्तविक

3.8.3 कार्यक्रम क्रियान्वयन

(i) मलेरिये के मामले

1992-97 के दौरान राज्य में मलेरिये के मामलों की जिलावार स्थिति*
निम्नवत् थी:-

जिलों का नाम	1992	1993	1994	1995	1996	1997	योग	ग्रस्त मामलों की प्रतिशतता
	(संख्या)							
बिलासपुर	740	396	407	671	791	484	3,489	10
चम्बा	137	35	65	163	450	254	1,104	3
हमीरपुर	333	227	242	444	533	252	2,031	6
कांगड़ा	1,290	832	1,010	2,243	2,404	1,221	9,000	26
कुल्लू	305	209	179	324	231	162	1,410	4
मण्डी	948	566	305	639	729	498	3,685	11
शिमला	226	157	108	229	316	162	1,198	3
सिरमौर	1,914	1,145	342	786	1,654	1,416	7,257	21
सोलन	942	303	213	537	542	331	2,868	8
ऊना	416	192	220	659	699	540	2,726	8
जोड़	7,251	4,062	3,091	6,695	8,349	5,320	34,768	

निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:

इससे यह पता चला कि मलेरिये के मामलों की संख्या 1993 में 4062 से बढ़कर 1996 में 8349 हो गई जो 1997 में घटकर 5320 हो गई। राज्य में कुल मामलों में मलेरिया कांगड़ा जिले में मलेरिया के मामले सबसे पोजिटिव की प्रतिशतता कांगड़ा जिले में उच्चतम अधिक थे। (26 प्रतिशत) थी तथा सिरमौर में (21 प्रतिशत) की थी।

राज्य में 1992-97 के दौरान पोजीटिव फाल्सीपेरम*** मामलों की स्थिति का विश्लेषण यह सूचित करता था कि 47 मामलों का पता लगाया गया था तथा कुल मामलों में पोजीटिव फाल्सीपेरम मामलों की प्रतिशतता भी कांगड़ा (36 प्रतिशत) तथा सिरमौर (19 प्रतिशत) जिलों में उच्चतर थी।

* स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा आपूरित

*** घातक प्रकार के मामले

मलेरिया कार्टवाइड कार्यक्रम 1995 तथा एमपीओ-1977 के अन्तर्गत उन वर्तमान क्षेत्रों में नियमित छिड़काव किया जाना था जिनका संकमण काल (अर्थात् से सितम्बर) के दौरान वार्षिक पर्याप्तता सूचकांक 2 तथा उससे अधिक था। एमपीओ 1995 के अन्तर्गत मानव कक्षा तथा मिश्रित

3.8.5

छिड़काव कार्यों में कमी

इस प्रकार दल द्वारा अधिलक्षित संख्या में परीक्षण नहीं किए गए थे। प्रति 1992 तथा 1997 के दौरान 151 परीक्षण किए गए थे। परिणामस्वरूप 137 परीक्षण कम हुए। नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 1992-97 के दौरान परीक्षणों की 288 अधिलक्षित संख्या के लिए कर्मिशास्त्रीय दलों द्वारा प्रत्येक मास चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परीक्षणों का प्रावधान था। पावरोक्षम छिड़काव संग्रहण, रात्रि पदार्थ संग्रहण, मच्छरों की वीरकड, बायो ऐसे परीक्षणों, आदि के एमपीओ 1977 तथा एमपीओ 1995 में गहनशीलता परीक्षणों, रोगवाहक संचयन,

(!!)

कर्मिशास्त्रीय दलों द्वारा परीक्षणों में कमी

अध्ययन के विना ही किए गए थे। इस प्रकार छिड़काव कार्य डीडीटी की रोगवाहक की गहनशीलता के कर्मिशास्त्रीय

नैदानिक मापदंडों के व्यापक उपलब्ध नहीं थे। दौरान गहनशीलता परीक्षण किए गए थे। 1995-97 के दौरान कोई परीक्षण नहीं किए गए थे क्योंकि उद्घाटित किया कि दो जिलों में केवल 1992 के दौरान तथा चार जिलों में 1993 तथा 1994 के गहनशीलता परीक्षण कम से कम वर्ष में एक बार किए जाने अधिलक्षित थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने समस्त जिलों में रोगवाहक के तथा रोगवाहक के कीटनाशी प्रतिरोध के

(1)

प्रभावना परीक्षणों का न करना

3.8.4

कर्मिशास्त्रीय कार्य

मुख्य विरिक्त्या अधिकारी, कांगड़ा के अभिलेखा की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि 1992-97 के दौरान मलेरिया जनसंख्या हेतु प्रेक्षण में प्रतिशतता कमी 24 तथा 57 के बीच थी और 1995-97 के दौरान वार्षिक रक्त परीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिशतता 4.86 तथा 4.33 (5 प्रतिशत से कम) के बीच रही जिसे सरकार ने घटिया श्रेणी में रखा था।

प्रशिक्षित किया जाना था।

एमपीओ के अन्तर्गत जनसंख्या का न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष मलेरिये हेतु

(!!)

जनसंख्या व्यति में लक्ष्य तथा उपलब्धियां

मलेरिया ने इस निरर्थक छिड़काव के कारण नहीं बनाए।
11.93 लाख रु0 तथा कीटनाशी दवाइयाँ: 11.84 लाख रु0) का निरर्थक व्यय हुआ। उपनिदेशक

था। इसके फलस्वरूप 23.77 लाख रु0 (मजदूरी:
2.26 लाख पशुशालाओं में छिड़काव किया गया
किया कि पांच जिलों में 1995-96 के दौरान छिड़काव पर 23.77 लाख रु0 निरर्थक
किया जाना था। नमूना जांच ने यह उद्घाटित
स्कीम के उपबन्धों के प्रति पशुशालाओं के
यह निर्णय लिया कि पशुशालाओं में छिड़काव नहीं
कीटनाशी औषधियों के संरक्षणार्थ भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति ने 1995 में

(1) पशुशालाओं के छिड़काव पर निरर्थक व्यय

3.8.6 छिड़काव कार्यों में अनियमितताएँ

कार्रवाई के लिये प्रस्तुत नहीं किए थे।
इन निरन्तर रुकावटों को दूर करने हेतु उपनिदेशक (मलेरिया) ने की गई

रही।
छिड़काव में कमी पहले दौर में 6 तथा 100 प्रतिशत और दूसरे दौर में 58 तथा 100 प्रतिशत के बीच
69 प्रतिशत और दूसरे दौर में 44 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार पशुशालाओं के
(ii) नमूना जांच किए गए जिलों में कक्षाओं के छिड़काव में कमी पहले दौर में 25 तथा

कार्यक्रम के क्रियान्वयनार्थ इन रुकावटों को दूर करना अपेक्षित था।
उपनिदेशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि छिड़काव कार्य में कमी
बलद्वारा की संस्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, समुदाय द्वारा छिड़काव स्वीकार करने से मना करने
तथा मक्खी व बिस्तर वाले खटमलों की समस्या आदि से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा
उपनिदेशक (मलेरिया) को अनापूर्ति के कारण थी। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था वर्राक उपनिदेशक (मलेरिया) से

95 प्रतिशत के बीच रही।
छिड़काव में कमी पहले दौर में 26 तथा 46 प्रतिशत और दूसरे दौर में 1992=96 के दौरान 63 तथा
तथा 47 प्रतिशत तथा दूसरे दौर में 65 तथा 96 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार पशुशालाओं के
(1) 1992-97 के दौरान कक्षाओं (मानव कक्षा) के छिड़काव में कमी पहले दौर में 38

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में आँडे:

कक्षाओं का छिड़काव किया जाना था परन्तु पशुशालाओं में छिड़काव नहीं किया जाना था।

(क) मुख्य विक्रय अधिकायी, बिलासपुर के 1997 के छिड़काव काल के लिए 7,217 कि०मी० डीडोटी के उपलब्ध स्टॉक के प्रति उप निदेशक (मलेरिया) को प्रेषित दौरे वार

3.8.7 कृषि उपयोग/डीडीटी का कम लेखाबद्ध/अलेखाबद्ध किया जाना

(ख) नमूना जांच किए गए जिलों में नमूना जांच किए गए जिलों में कीटनाशी छिड़काव में 1992-97 के दौरान पहले दौरे में 5 तथा 63 कीटनाशी छिड़काव तथा दूसरे दौरे में 27 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी।

(क) 1992-97 के दौरान छिड़काव में पहले दौरे में कमी 18 तथा 38 प्रतिशत तथा दूसरे दौरे में 51 और 95 प्रतिशत के बीच थी। निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने कमी के कारण बेलदरों के लिए सस्वीकृति की विलम्ब से प्राप्ति, समुदाय द्वारा छिड़काव कराने से इनकार करना, भारत सरकार द्वारा जपजीनॉन की अनापूर्ति, क्षीयण पर्वेक्षण पर्वे का सृजन न करने, पर्वेक्षण स्टॉक की बाह्य प्रदान न करने तथा निम्न मजदूरियों के कारण बेलदरों की अनुपलब्धता बताया (जून 1998)। उत्तर समुदाय नहीं था वॉक तथा निर्धारित छिड़काव कार्य किए जाने चाहिए थे।

निम्नलिखित बातें ध्यान में आइं:

उपरोक्त अधिका में छिड़काव कार्य किए जाने थे। एमपीओ के अन्तर्गत उपकेन्द्र को इकाई के रूप में लेने के बाद एपीओआई-2 तथा

(!!!) कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव में कमी

था। लाख रु० (कीटनाशी औषधियां: 14.72 लाख रु० तथा मजदूरों: 10.67 लाख रु०) का व्यय अधिका

दौरान पहले दौरे के छिड़काव कार्यों पर 25.39 कार्यों में कमी थी। इस प्रकार 1992-95 के निरर्थक व्यय किया गया था। जिलों में 62 तथा 86 प्रतिशत के बीच छिड़काव छिड़काव कार्यों पर 25.39 लाख रु० का तथा 100 प्रतिशत तथा 1995 के दौरान तीन

करने थे। नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 1992 के दौरान दूसरे दौरे में वार जिलों में 94 प्रभावी रूप से रोकने के लिए छह सप्ताह के अन्तराल पर नियमित डीडोटी छिड़काव के दो दौरे प्राप्त ऐन्थल पैरासाइट इन्टैक्स-2 तथा उससे ऊपर के क्षेत्रों में वैक्टर के संक्रमण को

(!!) छिड़काव कार्यों पर निरर्थक व्यय

* विनासपुर, कागाडा, मण्डी, सोलन तथा सिरमौर

राष्ट्रीय मत्स्य विद्यालय उन्मूलन कार्यक्रम सि:इं:सोलन, नई दिल्ली ने राज्य को 1997 के डिडकाव कार्यों के लिए 100 मीट्रिक टन डीडीटी आबोलेन किया (मई 1997) जो एक फर्म द्वारा पांच मुख्य विभिन्न अधिकांशों को समानरूप से आपूर्ति किया जाना था।

(3.) डीडीटी की अनापूर्ति

किया गया था।

(घ) 1996 के डिडकाव काल के पश्चात मुख्य विभिन्न अधिकांशों कागाडा ने 34.79 मीट्रिक टन डीडीटी की खपत प्रतिवेदन की (दिसम्बर 1996) जबकि डिडकाव आर्कडा रजिस्ट्र के अन्सार खपत 29.08 मीट्रिक टन थी। उप निर्देशक (मत्स्य) ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (जून 1998) कि विस्तृत सूचना मुख्य विभिन्न अधिकांशों से आमंत्रित की गई थी। 3.84 लाख रु० के 5.71 मीट्रिक टन के अन्तर का न तो समाधान किया गया था और न ही शेष प्रत्यक्षतः सत्यापित किया गया था।

(ग) मुख्य विभिन्न अधिकांशों, सिरमौर ने मुख्य विभिन्न अधिकांशों, सोलन को 1997 के दौरान 3.75 मीट्रिक टन डीडीटी हस्तान्तरित किया। मुख्य विभिन्न अधिकांशों, सोलन ने केवल 3.5 मीट्रिक टन ही लेखाबद्ध किया फलतः 0.17 लाख रु० के 0.25 मीट्रिक टन डीडीटी की अल्पलेखाबद्धता हुई। जून 1998 तक मामले को खानबान नहीं की गई थी।

(ख) निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा को प्रेषित मुख्य विभिन्न अधिकांशों, सिरमौर के मासिक डिडकाव प्रतिवेदनों ने 30 नवम्बर 1994 तक 14.5 मीट्रिक टन डीडीटी का अन्त शेष दर्शाया। दिसम्बर 1994 से मार्च 1995 के दौरान डिडकाव मास न होने के कारण कोई डीडीटी नहीं डिडका किया था। अप्रैल 1995 को आदि शेष के रूप में 14.5 मीट्रिक टन की बचाव बावह टन दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.68 लाख रु० का 2.5 मीट्रिक टन डीडीटी कम लेखाबद्ध किया गया था। उपनिर्देशक (मत्स्य) मासिक डिडकाव प्रतिवेदनों से अल्पलेखाबद्धता का पता लगाने में विफल रहा। अल्पलेखाबद्धता की जांच जून 1998 तक नहीं की गई थी।

प्रतिवेदनों में 8,176 कि०ग्रा तथा मासिक डिडकाव प्रतिवेदनों के माध्यम से 15,816 11.49 लाख रु० के 17.06 मीट्रिक टन कि०ग्रा उपर्युक्त दर्शाया गया था। अठारवन डीडीटी की डीडीटी का कृषि उपयोग/कम लेखाबद्धता/अलेखाबद्धता तथा शम पर 2.06 और उनकी मजदूरियों पर 3.78 लाख रु० का लाख रु० का कृषि व्यय व्यय किया गया था। इस प्रकार मुख्य विभिन्न अधिकांशों द्वारा 5.8 लाख रु० के मूल्य का 8,599 कि०ग्रा (8.6 मीट्रिक टन) डीडीटी कृषि उपयोग तथा मजदूरियों पर 2.06 लाख रु० का कृषि व्यय था। मुख्य विभिन्न अधिकांशों तथा उपनिर्देशक (मत्स्य) निर्धारित विवरणियों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रबोधन में विफल रहे।

मुख्य विधिकाया अधिकायी, कानडा तथा आवालि क मलेरिया अधिकायी, एमशाता
 न अमिलेयी की नमना जाव से यह उदघाटित हुआ कि दो परवेक्षण क्षेत्रीय कमी छिडकाव कार्या के
 परवेक्षण निरत कए गए थे (अक्टूबर 1977)। उनसे से एक को उपकन्द में बहुरेवेदशरीय
 कार्कर्ता के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया गया (सितम्बर 1978) था तथा दूसरे को 1987
 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मारना में तथा उसके पश्चात् आवालि क मलेरिया कार्यालय में स्टेर
 न प्रमारी के रूप में तैनात किया गया था। इन दोनों परवेक्षण क्षेत्रीय कार्यों में छिडकाव कार्या का कमी
 परवेक्षण नहीं किया था क्योंकि विभाग ने उनकी सेवाओं को उपकन्द अन्त प्रयोजनों के लिए किया।

करने के लिए छिडकाव को अन्त ख्याप्त हुई।

छिडकाव कार्यों के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल से सितम्बर तक छिडकाव दलों को नियुक्त
 किया जाना अपेक्षित था। नमूना जाव कए गए जिलों में 1992-97 के दौरान बलदायी की
 नियुक्ति में 41,877 तक के कार्यदिवसों को देरी थी। मुख्य विधिकाया अधिकायी ने छिडकाव में कमी
 का कारण डीडीटी बलदायी की नियुक्ति या सस्वीकारियों की मजूरी में देर होना बताया (अप्रैल-मई
 1998)। बलदायी को देरी से कार्य पर लगाने के परिणामस्वरूप मलेरिया के मामलों का सामना

(क) छिडकाव दल

3.8.8 मलेरिया के मामलों की निगरानी तथा उनका पता लगाना

भारत सरकार ने बीजान हैक्सवार्थोराइड 50 प्रतिशत के प्रयोग तथा विनिर्माण पर
 मार्च 1997 तक पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया (जनवरी 1996)। राज्य ने 1992-95
 के दौरान 17.12 लाख रु० का नब्बे मीट्रिक टन बीएचसी उपार्जित किया। इससे से 1992-96 के
 दौरान 70.75 मीट्रिक टन प्रयुक्त किया गया। प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद 1.72 लाख रु० का
 8.21 मीट्रिक टन बीएचसी का छिडकाव 1997 के छिडकाव काल (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान
 किया गया था तथा 4 लाख रु० मजदूरियों के भूतान पर खर्च किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप
 5.72 लाख रु० का अनधिकृत व्यय हुआ। उपनिदेशक (मलेरिया) से बीएचसी के अनधिकृत छिडकाव
 के लिए आमन्त्रित (जुलाई 1998) कारण सूचित नहीं किए थे। मुख्य विधिकाया अधिकायी, सोलन ने
 बताया (अप्रैल 1998) कि अनधिकृत छिडकाव का कारण निदेशक, स्वास्थ्य सेवा से अनुरोधों का
 विनम्र से प्राप्त होना था। स्टॉक में पड़ा हुआ 11.04 मीट्रिक टन बीएचसी जून 1998 तक
 निपटाना ही प्रतीक्षित था। अपर्युक्त बीएचसी के निपटान का मामला भारत सरकार के विचारारक्षीन था।

(ख) बीएचसी का अनधिकृत छिडकाव

कम 1997 के छिडकाव काल के दौरान डीडीटी आपूर्ति करने में विकल रही।
 उप निदेशक (मलेरिया) ने बताया (जून 1998) कि 1997 के छिडकाव कार्यों के लिए आवेष्टक
 आपूर्तियाँ जनवरी 1998 में प्राप्त हुई थीं। यह मानव कर्षों के छिडकाव में निरन्तर कमी में परिणत
 हुई और इस प्रकार कार्थिकम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

गया था।
 432 तथा ऊना: 107) मलेरिया पोजीटिव एण्ड गण्ड रोगियों को प्रारम्भिक उपचार प्रदान नहीं किया
 नमूना जांच से उद्घाटित किया कि 680 मामलों में (हमीरपुर: 141; कांठा:

3.8.9 प्रारम्भिक उपचार

पोजीटिव मामलों के पता लगाने की सम्भावना को नहीं बताया जा सकता था।
 की अस्वीकृति के कारण रक्त विन्डों का संग्रहण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार मलेरिया के
 संग्रहण नहीं किया गया था। मुख्य विकारियों अधिकारियों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि रोगियों
 (हमीरपुर: 78; कांठा: 422; सोलन: 1942 तथा ऊना: 645) 1992-97 के बीच रक्त विन्डों को
 हूँप किया जाना चाहिए था। 3,087 उच्च मामलों में यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए जिलों में
 संग्रहित करने के निरन्तर पश्चात उनको जाति/आर्य अथवा उच्च वर्ण सहित मामलों का स्थान न करने
 मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार समान्य उपचार सभी उच्च के मामलों में रक्त विन्ड

(!!) उच्च के मामलों में रक्तविन्डों का अस्वीकरण

यथापारिकरित्यत कार्यक्रम के किमान्यन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।
 दिनों के अनुसूचित समय के भीतर की जानी चाहिए थी। इस प्रकार मार्गदर्शक सिद्धान्तों में
 कथार्थिक रक्त विन्डों की जांच यथासंभव सतत
 अनुपलब्धता होना था। ये उत्तर मान्य नहीं थे के कालोचित उपचार की कमी हुई।
 तकनीशनों आदि के छुट्टी पर जाने के कारण के विलम्ब के परिणामस्वरूप पोजीटिव मामलों
 से रक्त की स्लाइडें देर से प्राप्त होने तथा रक्त स्लाइडों की जांच में 15 से 109 दिनों
 विलम्ब अधिक कार्यभार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों
 मुख्य विकारियों अधिकारियों ने बताया (अप्रैल-मई 1998) कि परीक्षणों में

कार्यक्रम की प्रभावित्यतकता को न्यून कर दिया।
 की कमी हुई। इस प्रकार रक्तविन्डों के संग्रहण से अन्तिम उपचार तक विभिन्न चरणों पर विलम्ब ने
 विन्डों के मामले में 31 से 109 दिन था जिसके परिणामस्वरूप पोजीटिव मामलों में समयोचित उपचार
 1.86 लाख रक्त विन्डों के परीक्षण में विलम्ब 15 तथा 30 दिनों के बीच था तथा 53 हजार रक्त
 नमूना जांच किए गए चार जिलों में 1992-97 के दौरान संग्रहित तथा परीक्षण

निश्चित अवधि के बीच परीक्षण किया जाना था।
 मलेरिया पैरामाइट के फैलने का पता लगाना था। रक्त विन्डों का उनके संग्रहण के सतत दिनों की
 मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का एक आवश्यक पहलू रक्त परीक्षण कार्यक्रम द्वारा
 (1)

(ख) रक्त विन्डों के परीक्षण में विलम्ब

* हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन तथा ऊना

* चम्पा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

16: सोलन: 9 तथा ऊना: 8) पोजीटिव तथा नैगेटिव स्लाइडों के परिणामों में इतिहास पाई गई थी।
 द्वारा 1992-97 के दौरान परस्पर जांच किए गए मामलों में से 38 मामलों में (हमीरपुर: 5; कांगड़ा:
 अभिलेखों की जांच से यह भी उद्घाटित हुआ कि राज्य/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं

कभी पोजीटिव मामलों में 80 तथा 100 प्रतिशत तथा नैगेटिव मामलों में 7 से 49 प्रतिशत के बीच थी।
 को नहीं भेजे गए थे। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, एण्टीगैट के रक्त स्लाइडों के भेजने में
 पोजीटिव मामले, 3 से 41 प्रतिशत नैगेटिव मामले 1995-97 के दौरान राज्य मुख्यालय प्रयोगशाला
 वार जिलों में लेखापरीक्षा संवेक्षा ने उद्घाटित किया कि 78 से 95 प्रतिशत

क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, एण्टीगैट) परस्पर जांच हेतु भेजी जानी अपेक्षित थी।
 और 10 प्रतिशत नैगेटिव रक्त स्लाइडें (8.5 प्रतिशत राज्य मुख्यालय प्रयोगशाला तथा 1.5 प्रतिशत
 (50 प्रतिशत राज्य मुख्यालय प्रयोगशाला तथा 50 प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, एण्टीगैट को)
 1995 में एमपी के प्रारम्भ से क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से सभी पोजीटिव मामले

बताया (जून 1998)।

तकनीशियों तथा प्रयोगशाला कर्मियों के अभाव को नहीं की गई।
 माइक्रोस्कोपी में प्रशिक्षण न दिए जा रहे नवनिर्भूत संगठित की गई सभी रक्त स्लाइडें परीक्षण
 तकनीशियों को दिए जा रहे अनेक कठिनाई, मतेरिया

उपनिदेशक (मतेरिया) ने रक्त स्लाइडों की जांच न करने के कारण प्रयोगशाला

स्लाइडों की जांच की गई थी। फलतः 1992-97 के दौरान 0.22 लाख स्लाइडों की जांच नहीं हुई।
 आठ जिलों में 14.49 लाख संग्रहित स्लाइडों के प्रति 14.27 लाख रक्त

से टिप्पणी की थी (जनवरी 1995)।

की समिति नियुक्त की। विशेषज्ञ समिति ने प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षण तथा दक्षता के विषय में वर्तमान
 प्रभावित मतेरिये वाले क्षेत्रों को पहचानने तथा विनिर्दिष्ट उपचाराई उपायों के सुझाव हेतु एक विशेषज्ञों
 1994 में मतेरिये के पुनर्स्थान के पश्चात भारत सरकार ने बुरी तरह से

3.8.10 रक्त के नमूनों के पर्याप्त परीक्षण की अनुपस्थिति

प्रारम्भिक उपचार प्रदान नहीं किया गया था।
 उपचार के बिना ही पड़े हुए थे। इस प्रकार ऐसे मामलों के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण अपेक्षाकृत
 कुछ रोगियों के बिना सूचना स्थान छोड़ने, उनके गलत परी तथा 8-एक्यू गोलियों के अभाव के कारण
 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने बताया (मई 1998) कि पोजीटिव मामलों में से

निरीक्षण नहीं किया।

उद्घाटित किया कि किसी ऐसे दल ने कार्यक्रम के मूल्यांकनाथ 1992-97 के दौरान राज्य का पर यथावश्यक समझे जाने वाले स्वतन्त्र मूल्यांकन दलों का गठन किया जाना था। नमूना जांच ने कार्यक्रम के मूल्यांकनाथ भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से अथवा ऐसे अन्तरालों

(!!) मूल्यांकन

न ही आंशिक (मलेरिया) अधिकांश, धर्मशास्त्र द्वारा 1992-97 के दौरान तैयार किए गए थे। नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि क्रियाकलाप प्रतिवेदन न तो उपनिदेशक (मलेरिया), शिक्षा और (मलेरिया) द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाना था। राज्य स्तर पर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उपनिदेशक,

(!) क्रियाकलाप प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए

3.8.13 प्रबंधन तथा मूल्यांकन

प्रोसेसिंग तथा वीरफाई कार्य पर प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के नाम डाले गए। अनियमित नियोजन से प्रयोगशास्त्र में मच्छर के (ब्लैक) को स्थानान्तरित किया गया था। कर्मचारी के वेतन पर 1.52 लाख रु 0 व्यय किए गए थे जो गया था (नवम्बर 1995)। कर्मचारी को फरवरी 1997 में आंशिक अस्पताल, धर्मशास्त्र (रक्त प्रयोगशास्त्र तकनीशन को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा स्थिति अस्पताल, देहरा को प्रतिनियुक्त किया नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि आंशिक मलेरिया कार्यालय की संख्या में एक

(ग) प्रयोगशास्त्र तकनीशन का अनियमित नियोजन

नहीं था।

(!!) सोलन जिले में खाद्य निरीक्षक का अगस्त 1992 से जून 1994 तक की अवधि का वेतन 1.22 लाख रु 0 एनएमडीपी से आहत किया गया था जबकि कार्यक्रमान्तर्गत ऐसा कोई पद

किए गए थे जो एनएमडीपी के नाम डाले गए थे।

(!) 1994 से अन्य कार्यक्रमों में तैनात रहे तथा मार्च 1998 तक उनके वेतनों पर 5.11 लाख रु 0 खर्च किया कि वार कर्मचारी (वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रवर लिपिक तथा लिपिक) अगस्त उपनिदेशक (मलेरिया) के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 1998) ने उद्घाटित

(ख) स्टॉफ का अनियमित नियोजन

विशेष केन्द्रीय सहायता से मूलतः कृषि, उद्यान, मूँस, सुधारों, लघु सिंचाई, मूँस-संरक्षण, पशुपालन, गानिकी, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, ग्राम तथा लघु स्तर के उद्योगों, न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम, परिव्योजनाओं द्वारा हटाए गए जनजातीय, औद्योगिक प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय, जनजातीय स्थियों, तथा पर्यावरण एवं वातावरण आदि के प्रयोगों में परिवर्तनकारी आय सृजन करने वाली स्कीमों के लिए उद्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु सहायता से निर्यात प्रदान करनी थी। भारत सरकार ने विशेष परिवर्तनकारी आय सृजन करने वाली स्कीमों का निर्धारण किया था (दिसम्बर 1985) जो विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषण की पात्र थी। किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति जिलों, चम्पा जिले के मरमौर तथा पंगी खण्डों, संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति, जनजातीय क्षेत्रों तथा विस्थापित जनजातीय समूहों में 1,90,303 (1991 जनगणना) की जनजातीय जनसंख्या केन्द्रित थी।

(!!) शोषण के विरुद्ध जनजातियों का संरक्षण

(!) अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास तथा

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना के लिए आवंटक थी तथा वह विद्यमान योजना स्कीमों के स्थानापन्न के उद्देश्य से नहीं की गई थी। यह जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्ण कर सकें:

3.9.1 प्रस्तावना

3.9 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

जनजातीय विकास विभाग

हैमा था (अक्टूबर 1998)।

वे तथा सरकार को जलाई 1998 में सन्तर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

1992-97 के दौरान नहीं की गई थी।

व्यावसायिक तथा सम्बद्ध कर्मियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय मन्त्रिणा उन्मूलन कार्यक्रम के बड़े उद्देश्यों में से एक था। राज्य में कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था

3.8.14 प्रशिक्षण

- * ग्राम, किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिति
- ** मरमौर, किन्नौर, लाहौल, पांगी तथा स्पिति
- *** कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, उद्योग, आर्थिक एवं सांख्यिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, सामाजिक एवं महिला कल्याण, जनजातीय विकास, पर्वतारोहण एवं समुद्र क्रिडाएं, पहायती राज, कला एवं संस्कृति तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
- **** शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्योग, समाज एवं महिला कल्याण तथा जनजातीय विकास विभाग
- ***** किन्नौर, काजा स्थित स्थिती तथा मरमौर

पाव विभागों द्वारा कियांचित की जा रही 22 स्कीमों वाली पाव विभागों की अग्रिम-जून 1998 के बीच लेखापरीक्षा में से तीन आडिटिडीपीज के कार्यान्वयन की नमूना जाव की गई थी। यह निगम, हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तकला निगम के अभिलेखों की नमूना जाव द्वारा अनुरूपित की गई थी। नमूना जाव के परिणाम आगामी परिट्रैडिटी में दर्शाए गए हैं:-

3.9.3 लेखापरीक्षा व्ययित

राज्य स्तर पर जनजातीय विकास विभाग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नामकीय विभाग था। जिला स्तर पर उप आर्यकत तथा परियोजना स्तर पर आवासीय आर्यकत/अतिरिक्त उप आर्यकत अथवा परियोजना आधिकारी आडिटिडीपीज समन्वयक के रूप में कार्य करते थे।

राज्य सरकार के सौलह विभागों में सम्मिलित थे। राज्य स्तर पर स्कीम का समग्र पर्ववक्षण विल आर्यकत व सचिव जनजातीय विकास विभाग द्वारा किया जा रहा था।

3.9.2 साठनात्मक टांवा

जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहयता का संप्रदान राज्य में 1978-79 के दौरान तीन जिलों के पाव समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं से किया गया था। स्कीम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बाहर रहने वाले विस्थापित जनजातियों के अतिरिक्त किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति जिलों और दामा जिले के मरमौर तथा पांगी खण्डों में समग्र रूप से कियांचित की जा रही थी। दामा जिले के दामा तथा मटियाल खण्डों के संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति जनजातीय क्षेत्रों को 1991-92 के दौरान राज्य में विन्हित किया गया था। राज्य में कुल 32,156 अनुरूपित जनजातीय परिवारों में से 26,961 परिवार मार्च 1998 तक लामान्वित हुए थे।

[परिच्छेद 3.9.8 (ii) तथा (iv)]

यद्यपि सरकार ने निर्दिष्टा रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की सहायता करने में लक्ष्य की 100 प्रतिशत उपलब्ध का दावा किया परन्तु नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 47 अनुसूचित उपखण्ड परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों में से केवल 15 स्कीमों कियान्वित की गई थी। 32.95 करोड़ रु0 की कुल उपलब्ध निधियों में से 15.56 करोड़ रु0 की लागत से राज्य सरकार द्वारा 41 अनुसूचित स्कीमों कियान्वित की गई थी।

(परिच्छेद 3.9.7 तथा 3.9.11)

1992-98 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत किए गए 31.79 करोड़ रु0 के कुल व्यय में से 21.79 करोड़ रु0 स्कीम से असावधान अन्य कियान्वितों के लिए किए गए थे।

(परिच्छेद 3.9.7.2)

1992-98 के दौरान कियान्वयन विभागों में लगाए गए स्टफ के वेतन तथा भत्तों के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता से 2.50 करोड़ रु0 का अनुमान अनुसूचित रूप से किया गया था। परियोजना अधिकारियों द्वारा वाहनों, फोटोस्टैट मशीनों, कम्प्यूटर्स तथा कैमरा मशीन के रूप पर, इन वस्तुओं की मरम्मत तथा अनुरक्षण, जनपान प्रभारों आदि पर 43.95 लाख रु0 का दुरुपयोग किया गया था जो स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था।

(परिच्छेद 3.9.7.1)

जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को बाध्यमान या प्रदान करने हेतु 1992-95 के दौरान हैलीकॉप्टर सेवाएं किराये पर लेने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय विकास विभाग द्वारा 2.16 करोड़ रु0 दिए गए थे जो कि स्कीम के क्षेत्र से बाहर थे।

[परिच्छेद 3.9.6 (iii) तथा (v)]

राज्य सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आवंटित निधियों की पूर्ण राशि को बर्तन से वर्षों में प्रयुक्त नहीं कर सकी। जनजातीय विकास विभाग ने 1992-97 के दौरान कियान्वयन अभिकरणों को 4.11 करोड़ रु0 की विशेष केन्द्रीय सहायता के निस्तारण में दो से 10 मास तक का विलम्ब किया जो कि अधिक था।

उपलब्ध की जानी सम्भावित थी। निम्नारण राज्य केन्द्रीय सहायता का निम्नारण करना था। सामग्री राशि प्रत्येक वर्ष में बीसरी निमाही के अन्त तक भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तीन किशतों में अर्जन के रूप में विशेष निषादन द्वारा सम्भावित थी। निम्नारण राज्य सरकार द्वारा निषादन तथा पूर्व निम्नारित जनजातीय विकास विभाग ने निषादन निषादी की प्रयुक्ति के अर्नसार होने थे। इसके अन्तर्गत 4.11 करोड़ रु० की विशेष निषादी विषय केन्द्रीय सहायता के निम्नारण में 1992-97 अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई केन्द्रीय सहायता के निम्नारण में 1992-97 निषादी विषय केन्द्रीय सहायता के निम्नारण की निषादी से एक मास के भीतर किशान्वदन अन्तर्गत निषादी किया। को निम्नारित की जानी उपलब्ध थी। कोई भी

3.9.6 वितीय निषादन

मार्देशिक सिद्धान्तानुसार जनजातीय विकास विभाग ने स्थानीय मापदण्डों पर आधारित विशेष केन्द्रीय सहायता के अर्थात् स्कीमों के अर्थात् प्रवर्धन/वार्षिक योजनाएँ तैयार करनी थीं। ऐसी कोई कार्दवाड योजना विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 1992-98 के दौरान तैयार नहीं की गई थी। विल आर्यक्त व सविब (जनजातीय विकास विभाग) ने विशेष केन्द्रीय सहायता की प्रथक कार्दवाड योजना तैयार न करने के कोई कारण नहीं दिए।

स्कीम के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा 1993-94 के बीच अर्जन सर्वेक्षण में यथासिद्ध निम्नारण देखा से नीचे रहने वाली अर्नसुचित जनजातियाँ निम्नारण देखा से ऊपर परिवारों के अन्तर्गत हेतु लक्ष्य समूह थे। परन्तु राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों की संख्या को पहचानने हेतु जर्न 1998 तक कोई मूल्यांकन नहीं किया था जिन्होंने 1992-98 के दौरान निम्नारण देखा पाए कर ली थी।

3.9.5 सर्वेक्षण तथा योजना

(परिच्छेद 3.9.11)

अर्नसुचित निम्नारित नहीं की थी। निषादी, प्रवर्धन तथा प्रवर्धन हेतु कोई विनिर्दिष्ट अवधि तथा निषादी की राज्य सरकार ने 1992-98 के दौरान अधिकारियों द्वारा स्कीमों/कार्यों के

**

[परिच्छेद 3.9.9.2 (i) तथा (ii)]

अभ्युक्त पड़े थे। निम्नारित 45 लाख रु० में से 9.45 लाख रु० का व्यय विद्यमान रुई पिजने के संयन्त्रों पर किया गया था तथा शेष 35.55 लाख रु० मात्र 1998 तक बैंक में निम्नारित की मरमान (5.99 लाख रु०) हेतु निदेशक उद्योग को अर्जन 1996 में तीन रुई पिजने के संयन्त्रों के स्थापनाएँ (39.01 लाख रु०) तथा पांच विद्यमान

**

नमूना जांच में उद्घाटित किया कि राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर 40 प्रतिशत, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 20 प्रतिशत तथा सापेक्ष आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 40 प्रतिशत निधियों का निस्तारण किया था। वित्तपर्यवस व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया कि भारत सरकार ने निधियों को प्रयुक्त हेतु कोई मानक विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहयोग के निस्तारणार्थ विनिर्दिष्टकरण मानक निर्धारित किए थे तथा राज्य सरकार द्वारा उनका पालन नहीं किया गया था।

(!!) मातृशिक्षक सिद्धान्तानुसार कुल आबादन का 70 प्रतिशत एमवडीए क्षेत्र, समूह तथा डीडीटीए में जनजातीय जनसंख्या तथा 30 प्रतिशत क्षेत्रों, समूहों तथा डीडीटीए के भीतर जनजातीय जनसंख्या को मान्यताहित राज्य के व्यक्ति निवल राज्य धरोर्य उत्पाद को प्रतिकूल समानता के अनुसार वितरित किया जाना था।

(!) जनजातीय विकास विभाग द्वारा आपूर्ति व्यय के आकड़े विधानसभ्य अभिकरणों से प्राप्त व्यय के शैमासिक/वार्षिक प्राति प्रतिवेदनों पर आधारित थे। इन आकड़ों को उपयोगिता प्रमाण्य के प्रयोजन हेतु समायोजन के रूप में माना गया था।

इस सभन्ध में निम्नलिखित बातें धृष्टिगत हैं:

वर्ष	आदि शेष	भारत सरकार	राज्य सरकार	अव्ययित शेष
1992-93	-	4.03	3.32	0.71
1993-94	0.71	7.55	4.27	3.99
1994-95	3.99	4.51	7.62	0.88
1995-96	0.88	5.42	4.93	1.37
1996-97	1.37	6.22	5.42	2.17
1997-98	2.17	5.22	6.23	1.16
जांच		32.95	31.79	

(करोड़ रूपय)

वर्ष आदि शेष भारत सरकार द्वारा निस्तारित द्वारा किया गया व्यय अव्ययित शेष

भारत सरकार द्वारा 1992-98 के दौरान निस्तारित निधियों तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की स्थिति निम्नवत थी:

अव्ययित राशि आगामी वर्ष के दौरान व्यय हेतु अधोषिधत नहीं की जानी थी परन्तु भारत सरकार को अधोषिधत की जानी थी।

सितम्बर 1985 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग केवल परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों के लिए ही किया जाना था।

3.9.7.1 द्वैतीकात्तर सेवाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की अनर्गल प्रयुक्ति

1992-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन पर खर्च किए गए 31.79 करोड़ रु० में से 24.29 करोड़ रु० (76 प्रतिशत) या ती जनजातीय लोगों की द्वैतीकात्तर की सेवाएं प्रदान करने, अनुपयुक्त स्कीमों के व्यव, स्टॉक के बेतनी, भूणों का मूलांन स्कीमों के व्यव, स्टॉक के बेतनी, भूणों का मूलांन करने, वाहनों के कच आदि जैसे अन्य क्रियाकलापों पर खर्च किए गए थे जो पर खर्च किए थे जो स्कीम के अनर्गल नहीं आते।

द्वैतीकात्तर की सेवाएं प्रदान करने, अनुपयुक्त स्कीमों के व्यव, स्टॉक के बेतनी, भूणों का मूलांन करने, वाहनों के कच आदि जैसे अन्य क्रियाकलापों पर खर्च किए गए थे जो स्कीम के अनर्गल नहीं आते थे।

1992-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन पर खर्च किए गए 31.79 करोड़ रु० में से 24.29 करोड़ रु० (76 प्रतिशत) या ती जनजातीय लोगों की द्वैतीकात्तर की सेवाएं प्रदान करने, अनुपयुक्त स्कीमों के व्यव, स्टॉक के बेतनी, भूणों का मूलांन करने, वाहनों के कच आदि जैसे अन्य क्रियाकलापों पर खर्च किए गए थे जो स्कीम के अनर्गल नहीं आते थे।

3.9.7 निधियों का व्ययवर्तन, अपर्युक्त तथा दुरुपयोग

(iv) भारत सरकार ने 1992-97 के वर्षों से सम्बद्ध अवधिगत शेषों को दर्शाते वाले 9.12 करोड़ रु० की पुनर्व्ययता में 17 से 165 दिनों तक का विलम्ब किया।

(v) जनजातीय विकास विभाग ने 1992-93 से 1996-97 के दौरान राशि की पुनर्व्ययता के पश्चात् क्रियान्वयन अभिकरणों की 4.11 करोड़ रु० के निस्तारण में दो से 10 मास तक का विलम्ब किया। वर्ष 1995-96 के दौरान विलम्ब 10 महीनों से अधिक का था।

(vi) क्रियान्वयन अभिकरणों ने 1994-97 के दौरान वर्षान्त में भारत सरकार की 1.19 करोड़ रु० की अपर्युक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशिवा तथा अपेक्षित वापस नहीं की थी (मई 1998) तथा उन्हें बैंकों में रखा था।

(iii) राज्य सरकार बहुत से वर्षों में विशेष केन्द्रीय सहायता के अनर्गल आवंटित पूर्ण निधियों का प्रयोग नहीं कर सकी। सरकार ने निधियों की प्रयुक्ति में कमी का कारण सामान्यतः प्रत्येक वर्ष मास में अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता का निस्तारण बताया (जन विशेष केन्द्रीय सहायता के अनर्गल आवंटित निधियों का राज्य सरकार ने पूर्णतः उपयुक्त विकास विभाग को यथानिर्धारित प्रत्येक वर्ष दोसरी नहीं किया।

निम्नलिखित निधियों के निस्तारण से सम्बद्ध मामला आरम्भ कर देना चाहिए था।

केन्द्रीय सहयोग की निधियों के लिए उपर्युक्त प्रभार नहीं था। विद्यमान राज्य योजनाओं के लिए स्थानापन्न नहीं थी। इस प्रकार 2.50 करोड़ रु० का व्यव विशेष अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहयोग राज्य योजना प्रथम में वृद्धि करने वाली उद्दिष्ट थी और यह के आनुषंगिक मूल्यांकन के विकास विशेष केन्द्रीय सहयोग का प्रयोग किया जाना था। इसके यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि केवल उपर्युक्त आय सृजन करने वाली स्कीमों

बनाए जा रहे थे।

उत्तम तथा इससे अधिक वार्षिक योजना के विशेष केन्द्रीय सहयोग से स्थापना पर व्यव ही विशेष केन्द्रीय सहयोग का एक भाग उसके आनुषंगिक मूल्यांकन के विकास प्रयोग किया जाना भी विस्तारपूर्वक व सविद्य (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जुलाई 1998) कि

(रु०)।

गामाहोगा बॉर्ड: 0.43 करोड़ रु० तथा हिमाचल प्रदेश हथकरघा तथा हस्तकला विभाग: 0.34 करोड़ सहयोग से किया गया था (जनजातीय विकास विभाग: 1.73 करोड़ रु०; हिमाचल प्रदेश खादी का अनधिकृत मूलान किथान्वयन विभाग में लागू गए स्टॉक के वेतन तथा मत्ती पर विशेष केन्द्रीय केन्द्रीय सहयोग से वित्तपोषित की जानी थी। इसके प्रतिकूल 1992-98 के दौरान 2.50 करोड़ रु० के लिए कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि केवल परिवारवर्धन और आय सृजन करने वाली स्कीम ही विशेष स्कीम के अन्तर्गत स्टॉक के वेतन तथा मत्ती और अन्य स्थापना व्यय के मूलान

3.9.7.2 विशेष केन्द्रीय सहयोग की निधियों का अनधिकृत व्ययवेतन तथा रूपांतरण

केन्द्रीय सहयोग को प्रभावि नहीं किए जाने थे। हवाई प्रदान करना स्कीम में सम्मिलित नहीं था तथा 2.16 करोड़ रु० इस प्रयोजनार्थ विशेष यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों को

इस सेवा ने आपातकालीन/वास्तविक मामलों में निरन्त वायुयान यात्रा प्रदान करने में सहयोग की थी। मरी बर्फ के कारण वर्ष के पांच-छ: मास के लिए यह क्षेत्र पूर्णतः पहुँच के योग्य नहीं रहता था तथा विस्तारपूर्वक व सविद्य (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि

उत्तमोत्तम प्राप्त नहीं किया गया था।

किथान्वयन पर व्यव करने हेतु भारत सरकार का प्रयुक्त किए थे। स्कीम के क्षेत्र से बाहर के मूलानार्थ 1992-95 के दौरान 2.16 करोड़ रु० के लिए 2.16 करोड़ रु० का मूलान किया कि ए पर ली गई हैलीकॉप्टर सेवाओं के दौरान हैलीकॉप्टर की सेवाएं किए गए पर ली कर्मचारियों को वायुयान यात्रा प्रदानार्थ विभाग द्वारा जनजातीय विकास विभाग ने 1992-95 के के स्थानीय लोगों तथा इन क्षेत्रों में वेतन सरकारी

नमाना जाव ने उद्घाटित किया कि जनजातीय विकास विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों

(ii) नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि 1992-98 के दौरान परियोजना अधिकारियों द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर (5.43 लाख ₹0), किन्नौर (2.85 लाख ₹0) स्पिति (3.48 लाख ₹0) तथा जनजातीय विकास विभाग (32.19 लाख ₹0) ने 5 वाहनों (13.27 लाख ₹0), तीन फोटोस्टेट मशीनों (5.04 लाख ₹0) 8 कम्प्यूटरों (10.93 लाख ₹0), एक फैक्स मशीन (0.20 लाख ₹0) के क्रयार्थ इन मदों की मरम्मत तथा अनुरक्षण (10.48 लाख ₹0) खानपान प्रभारों (0.57 लाख ₹0) तथा टेलीफोन व बिजली के बिलों (3.46 लाख ₹0) आदि के भुगतान पर गलत रूप से 43.95 लाख ₹0 खर्च किए। इन स्कीमों के अन्तर्गत व्यय अनुमत्य नहीं था तथा यह निधियों के दुरुपयोग के अन्तर्गत आता था।

वित्तायुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बचाव में (जुलाई 1998) जनजातीय विकास मशीनरी पर राशि की उपयोगिता को उचित बताया जिसमें वाहनों, कम्प्यूटरों, बिजली के बिलों जैसे स्थापना प्रभार सम्मिलित थे और यह उनके वार्षिक योजना प्रस्तावों के अनुसार थी। यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि व्यय स्कीम के क्षेत्र से बाहर था।

3.9.7.3 प्रयुक्त प्रमाण पत्र

(i) प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का गलत प्रतिवेदित करना

(क) राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से किए गए अन्तिम व्यय के रूप में राशि के प्रयुक्त प्रमाणपत्र भारत सरकार को भेजने थे।

नमूना जांच ने यह उद्घाटित किया कि पांच* क्रियान्वयन अभिकरणों को सात कार्यों/स्कीमों के प्रति प्रयुक्त हेतु 1993-97 के दौरान 1.75 करोड़ ₹0 का निस्तारण किया गया था जिसमें केवल 0.49 करोड़ ₹0 प्रयुक्त किए गए थे तथा 1.26 करोड़ ₹0 की अप्रयुक्त शेष राशि 31 मार्च 1998 तक सम्बद्ध अभिकरणों के पास बची हुई थी। 1.26 करोड़ ₹0 में से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्बा को "डायमण्ड ऐण्ड जैम कटिंग ऐण्ड पोलिशिंग" स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 21.62 लाख ₹0 प्रदान किए थे जो उसने स्कीम को क्रियान्वित किए बिना कोषागार में जमा कर दिए थे (अगस्त 1995)। परन्तु 1.75 करोड़ ₹0 की समस्त राशि के प्रयुक्त प्रमाणपत्र जलजातीय विकास विभाग द्वारा भारत सरकार को जून 1994 तथा सितम्बर 1997 के बीच भेजे गए थे। वित्त आयुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि प्रत्येक कार्य/स्कीम के प्रति खर्च की गई राशि को प्रयुक्त प्रमाणपत्रों के प्रयोजनार्थ समायोजन राशि के रूप में माना जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि स्कीमों के क्रियान्वयन पर वास्तविक रूप से किया गया व्यय प्रतिवेदित किया जाना था न कि अभिकरणों को निस्तारित राशि।

* शिक्षा, निगम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उद्योग

(ख) 41 अनुपयुक्त स्कीमों पर किया गया 15.56 करोड़ ₹ का व्यय 1992-93 से 1997-98 तक के सम्बद्ध वर्षों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में गलत प्रतिवेदित हुआ।

(ii) **व्यय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार राज्य सरकार ने वित्तीय एवं प्रत्यक्ष उपलब्धियों के मूल्यांकनार्थ भारत सरकार को नियमितरूपेण व्यय के त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (निधियों की प्रयुक्ति) प्रस्तुत करने थे। त्रैमासिक प्रतिवेदन के भेजने की निश्चित तिथि वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर तथा वार्षिक प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष मई की समाप्ति थी। नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 के वार्षिक प्रयुक्ति प्रमाणपत्र क्रमशः एक वर्ष से तीन मास से भी अधिक के विलम्ब से भेजे गए थे।

3.9.8 निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सहायता

1992-98 के दौरान निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की सहायता के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य तथा उनके प्रति की गई उपलब्धियां विभाग द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित थीं:

वर्ष	सहायता किए गए अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	325	325
1993-94	457	457
1994-95	810	810
1995-96	1,485	1,485
1996-97	1,920	1,920
1997-98	2,100	2,100
जोड़	7,097	7,097

यद्यपि सभी वर्षों में उपलब्धियां 100 प्रतिशत दर्शाई गईं परन्तु लेखापरीक्षा में निम्न बातें पाई गई थीं:-

(i) निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता प्रदानार्थ वर्षवार/क्रियान्वयन अभिकरणवार निश्चित किए गए लक्ष्य न तो जनजाति विकास विभाग के पास उपलब्ध थे, और न ही क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रेषित किए थे। क्रियान्वयन अभिकरणों ने बताया (मई 1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए थे। इस प्रकार जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों

* कृषि, उद्योग, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आर्यवेद तथा ग्रामीण विकास।
 ** राजस्व, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि बागिकी तथा सरक्षण, सामाजिक एवं महिला कल्याण, मत्स्य पालन तथा जनजातीय विकास।
 *** कृषि, उद्योग, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आर्यवेद पीकेवी आई बी (उद्योग) 4, परिवहन: 1, सामाजिक एवं महिला कल्याण: 3, जनजातीय विकास: 4

निर्वाचन अवसरों में वृद्धि हो सके।
 सहयोग के लिए निम्न को विशेष केन्द्रीय सहयोगा निधिया प्रदान कर रहा था ताकि इन परिवारों के सुविधाओं जैसे प्राथमिक/सहायक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्धन अनुसूचित जनजाति परिवारों को जनजातीय विकास विभाग उपदान प्रदान करने, प्रशिक्षण तथा अन्य ऐसी

3.9.9.1 विभाजन प्रवेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग
 3.9.9 विधानसभा अतिक्रमण/व्यवहार विभाजन

(iv) मातृशिक्षा विभाजन/सहायक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्धन अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहयोग के लिए निम्न को विशेष केन्द्रीय सहयोगा निधिया प्रदान कर रहा था ताकि इन परिवारों के सुविधाओं जैसे प्राथमिक/सहायक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्धन अनुसूचित जनजाति परिवारों को जनजातीय विकास विभाग उपदान प्रदान करने, प्रशिक्षण तथा अन्य ऐसी
 वही स्कीम विधानसभा के लिए आरम्भ की गई थी जो राज्य के विशेष जनजातीय क्षेत्रों से सम्बद्ध होने के कारण परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों के लिए क्रियान्वित की जानी सम्भव थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा यथानियमित उपर्युक्त परिवारोन्मुखी आय सृजन करने वाली स्कीमों के लिए ही विशेष केन्द्रीय सहयोगा निधिया से वित्तपोषणता अनुभव थी। इस प्रकार अनुपर्युक्त स्कीमों पर किया गया 15.56 करोड़ रु0 का व्यय स्कीम के क्षेत्र से बाहर था।

(iii) सात विभागों में जिनसे मार्च 1998 तक 20 स्कीमों के विधानसभा की अधिका
 * * * * *
 1998 तक विधानसभा के लिए आरम्भ नहीं की गई थी।

(ii) 15 विभागों द्वारा क्रियान्वित 47 परिवारोन्मुखी आय सृजन स्कीमों के करने वाली स्कीमों में से 8 विभागों * में से 27 विधानसभा में से केवल 15 को ही क्रियान्वित स्कीमों के प्रति केवल 15 स्कीमों ही 1992-98 के दौरान क्रियान्वित की थी। शेष 32 स्कीमों में 1998 तक विधानसभा के लिए आरम्भ नहीं की गई थी।

में प्रमाणिकता की कमी थी।

(iv) 100 व्यक्तियों को इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मार्च 1996 में विनिर्दिष्टस्तरण निस्तारित 13.20 लाख रु० अर्जसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए थे तथा बचत बैंक खाते में जमा किए गए थे। यह राशि मई 1998 तक

लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की प्रयुक्ति अनियमित थी।
संस्वीकृति के आधार पर किया गया था। उल्लेखित समर्थन नहीं था क्योंकि अणों के परिवरण के इस विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई आधार से अणु का मर्यादा राज्य सरकार द्वारा लिए प्रयुक्त किए।

कि विशेष केन्द्रीय सहायता से पूर्ण किए गए समता दौरान 68.46 लाख रु० अणु प्रदान करने के अणु दिए। महाप्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1998) अर्जसूचित निगम ने 1992-98 के 15 लाख रु०) प्रयुक्त किए और लगभगियों की 1994-95: 6.73 लाख रु०; 1995-96: 14 लाख रु०; 1996-97: 24 लाख रु० तथा 1997-98: से 1992-98 के दौरान 68.46 लाख रु० (1992-93: 2 लाख रु०; 1993-94: 6.73 लाख रु०; इसके प्रतिकूल निगम ने समता आधार की विलक्षणता के लिए विशेष सहायता

के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना था।
विलक्षणता नहीं किया जाना था और बाद में उसे भारत सरकार के पूर्व अनुदान के बिना अणु देने मागदशक विद्वान्तान्तार निगम का समता आधार विशेष केन्द्रीय सहायता से

कारण एकम का विधान्यन लेखापरीक्षा में पूर्णतः सत्यापित नहीं किया जा सकता था।
विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों के प्रयुक्त लेखाओं/अभिलेखों को न रखने के

गया बताया था (अप्रैल 1998)।
करके 1992-93 से 1995-96 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत एकमात्र पर खर्च किया रूप में दर्शाया गया था क्योंकि इस राशि को अर्जसूचित जाति संघटक योजना एकम से व्यपवर्तित योजना (एससीपी) को इस्तान्तरित किए गए थे और 1995-96 के दौरान उन्हें प्रयुक्त किए गए के 44.87 लाख रु० विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी) से अर्जसूचित जाति संघटक

1998) कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कोई प्रयुक्त लेख निरिवत नहीं किए गए थे।
उपलब्धियों के लिए कोई प्रयुक्त अभिलेख (स्कीमवार) नहीं बनाए थे। महाप्रबन्धक ने बताया (अप्रैल निगम ने अप्रैल 1998 तक विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लेखों तथा

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें पाई गईं:

1998 तक अप्रयुक्त पड़े थे।
निस्तारण किया गया था। इसमें से 1.15 करोड़ रु० प्रयुक्त किए गए थे और 0.43 करोड़ रु० अप्रैल निगम की 1992-98 के दौरान 1.58 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता का

(!!) मरसौर, काजा तथा किलार आर्टिस्टीशियल में लगभग 13,000 जनजातीय परिवारों को लाभ पहुँचाने हेतु जनजातीय विकास विभाग ने उद्योग निदेशक को अगस्त 1996 में 45 लाख रु० निस्सारित किए थे (तीन पिजाई संयंत्रों की स्थापना: 39.01 लाख रु० तथा पांच विद्यमान पिजाई संयंत्रों की मरम्मत: 5.99 लाख रु०)।

क्याँकि निधियों की प्रयुक्ति निश्चित अवधि में की जानी चाहिए थी। मृतमान भी आगामी वर्ष में किए जाने के कारण प्रयुक्त नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं था बताया (जून 1998) कि यह राष्ट्रीय पिजाई संयंत्र को प्रतिष्ठित न करने तथा स्टाफ के वेतन का तक उपर्युक्त पृष्ठ ३। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने

खर्च किए थे तथा 0.38 करोड़ रु० मार्च 1998 पूर्णतः प्रयुक्त नहीं की गई थी।
प्रदेश खादी एवं ग्रामीण बोर्ड ने 0.97 करोड़ रु० 1992-98 के दौरान निस्सारित निधियाँ के लिए निस्सारित किए गए थे। इनमें से हिमाचल हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण बोर्ड को 1996-97 के दौरान पिजाई संयंत्र की स्थापना स्टाफ के वेतन तथा कन्स्ट्रक्शंस के मृतमान के लिए निस्सारित की गई थी तथा 60 लाख रु० एवं ग्रामीण बोर्ड को 1.35 करोड़ रु० निस्सारित किए गए थे। 74.98 करोड़ रु० की निधियाँ प्रदान की जा रही थी। 1992-98 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश खादी परिवारों के आर्थिक विकास हेतु हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण बोर्ड को विशेष केन्द्रीय सहायता उन की पिजाई की सुविधाएँ देकर तथा खादी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर जनजातीय (1)

3.9.9.2 हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण बोर्ड

कि 1995-97 के दौरान 275 नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जनजातीय विकास विभाग को मार्च 1996 में प्रस्ताव भेजे हैं प्रबन्ध निदेशक ने यह प्रस्ताव रखा था अत्यन्त शेष प्रयुक्त नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव, में जिन नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जाना था उनका अनुपलब्धता के कारण 17.34 लाख रु० का 1998 तक बैंक में उपर्युक्त पृष्ठ ३। महाप्रबन्धक ने बताया (अप्रैल 1998) कि जनजातीय क्षेत्रों 1997-98: 0.20 लाख रु०) करके प्रशिक्षित किया गया था तथा 17.34 लाख रु० की शेष राशि जून ईडिबिग: 17 तथा कम्प्यूटर: 9) 0.91 लाख रु० का व्यय (1996-97: 0.71 लाख रु० तथा 147 नवयुवकों के लक्ष्य के प्रति 65 नवयुवकों को (टेका तथा आर्थिसिपि: 19: हथकरघा: 20: मोटर नमूना जांच में उद्योगित किया कि 1996-98 के दौरान प्रशिक्षित किए जाने वाले

रुप में 18.25 लाख रु० सेवीकृत किए गए थे (मार्च 1996)।
 (v) मोटर मैकेनिक, टायर रिटैडिंग, कम्प्यूटर, रेडियो तथा टी० वी० की मरम्मत, आदि के टेडों में जनजातीय क्षेत्र के नवयुवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के

उपर्युक्त पृष्ठ ३।

नमूना जांच ने उद्घाटित किया कि उद्योग निदेशक ने यह राशि हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रेषित की थी (मार्च 1997) जिसने इस राशि को बचत बैंक खाते में जमा करवा दिया (अप्रैल 1997)। इसमें से 9.45 लाख ₹0 पुराने पिंजाई संयंत्रों की मरम्मत पर खर्च किए गए थे जबकि संस्वीकृत राशि 5.99 लाख ₹0 थी। 35.55 लाख ₹0 की शेष राशि मार्च 1998 तक बैंक में अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि दो पिंजाई संयंत्रों के लिए भू-हस्तान्तरण की प्रक्रिया अन्तिम होने को थी जबकि तीसरे संयंत्र के लिए स्थल चयन विचाराधीन था।

3.9.9.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1992-98 के दौरान निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निस्तारित 2.11 करोड़ ₹0 की विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रति 2.12 करोड़ ₹0 खर्च किए गए थे।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें स्पष्ट हुईं:

(i) जनजातीय विकास विभाग ने सभी पांच आईटीडीपीज को आपूरित किए जाने वाले पांच चलते फिरते रोगी वाहनों के क्रय हेतु निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अगस्त 1996 में (33.15 लाख ₹0) तथा नवम्बर 1996 में (5.45 लाख ₹0) 38.60 लाख ₹0 की विशेष केन्द्रीय सहायता का आबण्टन किया था। फर्म ने अप्रैल 1997 में वाहन सौंपे।

दर सविदा की शर्तों तथा निबन्धनानुसार रोगी वाहनों के क्रय पर आपूर्तिकर्ता से 25 प्रतिशत उत्पादशुल्क की छूट स्वीकार्य थी। फर्म ने प्रत्येक रोगी वाहन पर उत्पाद शुल्क के रूप में 40 प्रतिशत की दर से (1.79 लाख ₹0 प्रति वाहन की दर से) 8.95 लाख ₹0 प्रभारित किए। इनमें से आपूर्तिकर्ता से 25 प्रतिशत की दर से 5.59 लाख ₹0 प्रतिपूर्ति किए जाने थे।

परन्तु निदेशक, स्वास्थ्य सेवा ने उत्पाद शुल्क के प्रत्यर्पण (3.36 लाख ₹0) का दावा वाहनों के सौंपने की तिथि से 290 दिनों के पश्चात् जनवरी 1998 में प्रस्तुत किया (क्रय किए गए पांच वाहनों की बजाय केवल तीन वाहनों का) तथा जून 1998 तक कोई प्रत्यर्पण नहीं किया था। 45 दिन की निश्चित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत करने में निदेशक स्वास्थ्य सेवा की विफलता के परिणामस्वरूप 5.59 लाख ₹0 की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।

(ii) भारत सरकार ने सभी पांच आईटीडीपी क्षेत्रों में पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माणार्थ 1994-95 के दौरान 60 लाख ₹0 की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता निस्तारित की थी। इसमें से जनजाति विकास विभाग ने स्पिति तथा भरमौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माणार्थ लोकनिर्माण विभाग, भरमौर (12 लाख ₹0) तथा काजा (12 लाख ₹0) के अधिशासी अभियन्ताओं को 24 लाख ₹0 प्रदान किए थे (मार्च 1995)। ये भवन निर्माण कार्य के आरम्भ से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे। अप्रैल 1998 तक 7.32 लाख ₹0 खर्च करने के पश्चात् सग्नम (स्पिति) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य प्रथम तल की छत के स्तर तक

क्रियान्वित न करने के कारण संचित नहीं किए थे (ज्याड़े 1998)।
 किए गए थे। विल आर्यवत व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने संघटक (मार्च 1998) को
 सहायता अर्जन तथा "अनुसन्धान एवं मूल्यांकन परियोजनाओं" को अर्जन राज्य में क्रियान्वित नहीं
 स्क्रीम के पहले दो संघटक अर्थात् "जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों" को
 पोस्ट डॉक्टरेल अध्ययनों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर पर केंद्रीकरण प्रदान करना।
 अनुसन्धान परियोजना एवं मूल्यांकन के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर अर्जन तथा डॉक्टरेल एवं
 जिसके तीन घटक थे: 50:50 के आधार पर जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों को सहायता अर्जन,
 भारत सरकार अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण को एक स्क्रीम क्रियान्वित कर रही थी

3.9.10 अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण

हुआ था।
 नामों से वंचित रहे थे और 41.19 लाख रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का भी अवरोधान
 उपरोक्त कार्यों की अपूर्णा/आरम्भ न करने के परिणामस्वरूप नामावली अधिभूत

किया जाना था।
 की जा चुकी थी (मार्च 1996) स्थान की उपलब्धि की कमी के कारण अमी (मई 1998) आरम्भ
 था। रिकॉगिण्डिओ में तीसरे डॉक्टरेल भवन का कार्य, जिसके प्रति 10 लाख रु० मूल्य की सामग्री बिक
 करके अमी प्राप्ति पर था। हालांकि यह आरम्भ होने से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित
 निर्माण कार्य क्रमशः अक्टूबर तथा जून 1996 में प्रारम्भ किया गया। कार्य 63.78 लाख रु० खर्च
 नामों जांच में उद्घाटित किया कि मरमौर तथा काजा में दो डॉक्टरेल भवनों का

अर्जन 1995 तथा अर्जन 1998 के बीच दे दी गई।
 के दौरान प्रवृत्त एवं पूर्णता की। इन भवनों के निर्माणार्थ समय राशि भी लोक निर्माण विभाग को
 रु० की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता निरधारित की थी तथा क्रमशः 1994-95 तथा 1997-98
 निर्माणार्थ 1993-94 में (85.20 लाख रु०) तथा 1996-97 में (29.77 लाख रु०) 1.15 करोड़
 भारत सरकार ने मरमौर, काजा तथा रिकॉगिण्डिओ में तीन डॉक्टरेल भवनों के

3.9.9.4 शिक्षा विभाग

का निर्माण स्थल नहीं सौंपा था।
 1998) कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निषादन अधिकरण को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
 आरम्भ नहीं किया गया था। अधिशासी अधिनियम, लोकनिर्माण मण्डल, मरमौर ने बताया (मई
 पूर्ण किया जा चुका था। रुर्कोटी (मरमौर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मई 1998 तक

है 311 या (अर्थात् 1998)।

ये तथ्य सरकार को जल्द 1998 में सन्तुष्ट किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

अधिकरण से कवरवाला जाना था।

किया गया था। उत्तर तक संगत नहीं था क्योंकि मूल्यांकन विभाग के स्टफ बाह्य
बताया (जून 1998) कि कियान्वयन, प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण प्रयोजनों के लिए कोई स्टफ प्रदान नहीं
31.79 करोड़ २० का व्यय किया जा चुका था। वित्तियुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने
जनजातीय विकास विभाग ने जून 1998 तक कोई पर्यवेक्षण नहीं किया था यद्यपि 1992-98 के दौरान
कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए थे। जनजातीय क्षेत्रों में स्कीम के प्रभाव को जानने के लिए
नमूना जांच से उद्घाटित किया कि किसी भी अधिकरण ने 1992-98 के दौरान

बाह्य अधिकरण के माध्यम से कवरवाला जाना था।

करने तथा उसकी सफलता अथवा असफलता को निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा
विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी) का मूल्यांकन स्कीम के प्रभाव को निर्धारित

3.9.12 मूल्यांकन

उत्तर प्रबोधन के लिए गुंजाइश थी।

पर प्रयुक्त किए गए थे, जैसा कि लेखापर्यवेक्षण में स्पष्ट किया गया, अतः राज्य स्तर पर स्कीम के
करोड़ २० के कुल व्यय में से 21.79 करोड़ २० स्कीम के अन्तर्गत न आने वाले अन्य क्रियाकलापों
भी वैसा ही कार्य करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त अवधि के दौरान 31.79
1998) कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव विभागों के साथ समीक्षा बैठक करता है जो अपने स्तर पर
वित्तियुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने यह भी बताया (जून

डकाइयों का दौरा किया था। परन्तु किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विशेष केंद्रीय सहायता स्कीमों का पर्यवेक्षण नमी किया गया था जब कभी अधिकारियों ने क्षेत्रीय
निर्धारित नहीं की थी। वित्तियुक्त व सचिव (जनजातीय विकास विभाग) ने बताया (जून 1998) कि
1992-98 के दौरान स्कीमों/कार्यों के निरीक्षणों अथवा पर्यवेक्षणों द्वारा की अवधि तथा अर्न्तपूर्वों के लिए
नमूना जांच से उद्घाटित किया कि राज्य सरकार ने अधिकारियों के लिए

है निरीक्षणों की अवधि तथा अर्न्तपूर्वों निर्धारित करने थी।

मातृशिक्षा सिद्धान्तानुसार राज्य सरकार ने स्कीमों/कार्यों के प्रबोधन/पर्यवेक्षण

था (अक्टूबर 1998)।

मानना सरकार को मई 1998 में सन्तुष्ट किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

संरक्षण के उद्देश्यों को परास्त कर दिया था।

सोने के विहित अति उन्मुख वनवृत्तों को वाहन प्रदान करने की विफलता ने इन वृत्तों में अति लक्ष २० की केन्द्रीय सहायता का रूपांतरण हुआ। इसके अतिरिक्त चम्बा, रामपुर, शिमला तथा वन मण्डलों की दैनिक आवश्यकताओं के लिए प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं था। फलतः 15.62 अतिन्यूनतम विशेषतः उपाजित नए वाहनों को अति उन्मुख वृत्तों में असांभलित

गया था।

को कोई वाहन प्रदान नहीं किए गए थे जिन्हें योजनाधीन अति अति उन्मुख के रूप में घोषित भी किया कोई सम्बन्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चम्बा, रामपुर, शिमला तथा सोने वन वृत्तों अरुणपाल) इत्यादि अति उन्मुख वृत्तों में स्थित नहीं थे तथा वनों से उनका मण्डल अधिकारी सितिकन्दर शिमला, परियोजना निदेशक, कण्डी परियोजना तथा प्रधान मुख्य पुराने वाहन वन कार्य योजना मण्डल देहरा तथा एमशाला की तथा वाहन कार्यालयों को (वन तथा वृत्त) को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विद्यमान वाहनों के विनिमय में दे दिए। विद्यमान थे (फरवरी 1997)। प्रधान मुख्य अरुणपाल ने इनमें से दो वाहन वन मण्डल अधिकारी, इमीरपुर उद्योगित किया (नवम्बर 1997) कि उसने योजना के अन्तर्गत 38.56 लाख २० के 12 वाहन खरीदे प्रधान मुख्य अरुणपाल के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच में यह

वृत्त और मुख्य अरुणपाल (वन प्राणी) को अति उन्मुख के रूप में विहित किया गया था।

योजना के अधीन खिलसपुर चम्बा, एमशाला, मण्डी, नाहन, रामपुर, शिमला तथा सोने वन गति हेतु अति उन्मुख मण्डलों में अतिरिक्त लघु वाणिज्यिक वाहनों का कथ परिकल्पित था।

अतिन्यूनतम वृत्तों के लिए अतिन्यूनतम वन को

संस्कारित प्रदान की (नवम्बर 1996)। योजना में आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किए गए थे।

जाया, योजनान्तर्गत 12 वाहनों के कथ को विद्यमान वाहनों की प्रतिस्थापना में दैनिक राज्य के अति उन्मुख मण्डलों में ही प्रयोग किया अतिन्यूनतम विशेषतः खरीदे गए वाहन 1995)। राज्य ने इस शर्त पर कि वाहनों को

२० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वाली एक अति संरक्षण योजना अर्जुनित की थी (दिसम्बर

राज्य में वनाग्निवर्षों के निवृत्त एवं निवारण हेतु भारत सरकार ने 3.56 करोड़

अतिन्यूनतम वृत्तों में आग वृत्तों के लिए केन्द्रीय सहायता का रूपांतरण

3.10

वन कृषि एवं संरक्षण विभाग

(1998)

यह मामला जून 1998 में सरकार को भेजा गया था। उत्तर नहीं मिला (अक्टूबर

वर्ष)।

मशीन चालू नहीं हुई और विद्यार्थी जून 1998 तक व्यावहारिक प्रशिक्षण से

प्रदानावादा को मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास अनुसूचित करना चाहिए था।

गयी थी कि नहीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मशीन लगाने के तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए के निष्पत्ति में निधि रखनी थी। प्रदानावादा ने यह भी बताया कि उसे ज्ञात नहीं कि राशि जमा की (1996)। उसने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पाठ्य साहब के अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) स्वीकृति हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को भी सुसूचित की गई थी (जून 1996)। राज्य सरकार द्वारा 1.53 लाख रु० की बनी राशि की व्यय सब-स्टेशन बनाने के लिए 1.73 लाख रु० की प्रशासनिक मजूरी व 0.20 लाख रु० की व्यय आर्डर 10340 के प्रदानावादा ने बताया (दिसम्बर 1997) कि राज्य सरकार ने

बनाया।

प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने आर्डर 10340 में 220 केवीए का सब-स्टेशन जून 1998 तक नहीं दशाया (दिसम्बर 1997) कि अब शाला निर्माण हो चुका था लेकिन मशीन नहीं लगी क्योंकि हिमाचल आर्डर 10340 पाठ्य साहब के प्रदानावादा के अभिलेख की नमूना जांच ने

मामला भेजने में विलम्ब के कारण अभिलेखित नहीं है।

निदेश दिया था (फरवरी 1995) लेकिन उसने नवम्बर 1997 में स्वीकृति का मामला भेजा। अगस्त 1994 में खरीदी गई थी। निदेशक ने मशीनरी लगाने के लिए शाला निर्माण प्रदानावादा को पाठ्य साहब में लगाने हेतु सुन्दरनार के तकनीकी शिक्षा निदेशक द्वारा 6.13 लाख रु० की लागत से इक्विपमेंट के अतिरिक्त सैट सहित विन्सोर मूडल हिम-300 मशीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ल्यारिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स ट्रेड शुरू करने के लिए पोस्ट ऐक्स्टेंशन

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी चार वर्ष तक प्रशिक्षण से वंचित

3.11

* एम्.ए., कागज, किन्नोर, कलम, मण्डो व लिपिमात्र

क. जिलों के 43 सीनियर सेकण्डरी स्कूलों व 50 हाईस्कूलों व इन जिलों के 1998 के दौरान 1995-98 के लिए लेखापरीक्षा में माध्यमिक शिक्षा के कुछ पहलुओं की समीक्षा की गयी थी। नमूना जांच से प्दान में आए महत्वपूर्ण विन्दु अनर्वाली परिच्छेदों में विवेचित हैं।

3.12.3 लेखापरीक्षा ब्यापित

प्रधानाचार्यों व मुख्य अय्यापकों द्वारा लगा किया जा रहा था जो आहरण व संवितरण अधिकाधिकारों के पर थी जिसकी सहायता राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कर्तव्यकम लगा करने की सारी जिम्मेदारी आयुक्त व शिक्षा सचिव

3.12.2 साठनात्मक टाया

राज्य में मार्च 1998 तक 424 सीनियर सेकण्डरी स्कूल, 977 हाई स्कूल तथा 1219 मिडिल स्कूल थे जिनसे माध्यमिक शिक्षा दी जा रही थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन०पी०ई०) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान काकी निदेश करके माध्यमिक शिक्षा में मूल्यांकन के उच्चाकरण तथा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्य में लगा की गई थी।

विभिन्न कर्तव्यकमों जैसे शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार, कमजोर वर्गों के शिक्षार्थियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने तथा प्रशासन की शक्ति बढ़ाने के माध्यम से राज्य बजट का लगाना सतत प्रतिशत वार्षिकवृद्धि माध्यमिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था। केन्द्रीय प्रायोजित स्कूलों जैसे "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार" के अन्तर्गत आवश्यक शिक्षण व शिक्षार्थी सामान व अन्य सुविधाओं को देने के लिए भारत सरकार द्वारा निधियां दी जा रही थीं।

3.12.1 परिचय

3.12 माध्यमिक शिक्षा

- ** 1995-98 के दौरान माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय के औसत पर स्टाफ पर व्यय 88 प्रतिशत था लेकिन शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारियों के पास विभाग में स्टाफ की स्वीकृत संख्या या कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी। 1995-98 के दौरान विभाग के लिपिक वर्गीय स्टाफ की जनशक्ति के निर्धारणार्थ कोई भी मानक उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।
(परिच्छेद 3.12.6.1 से 3.12.6.3)
- ** 1996-97 में 28 सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में 58 अधिक प्रवक्ताओं के वेतन व भत्तों पर 52.56 लाख रु0 खर्च किए गए थे।
(परिच्छेद 3.12.6.4 (i))
- ** 1997-98 में 597 मिडिल स्कूलों में 597 शास्त्री या प्राच्याध्यापक अधिक तैनात किए गए थे और 1997-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 3.58 करोड़ रु0 का खर्चा हुआ। विभिन्न मिडिल व हाई स्कूलों में कुल 262 जूनियर बेसिक अध्यापक, सीनियर वर्नाक्यूलर अध्यापक, बैण्ड मास्टर व मैनुअल ट्रेनिंग इन्सट्रक्टर कार्यरत थे जबकि वहां इनका कोई प्रावधान नहीं था। इससे 1997-98 में फालतू अध्यापकों के वेतन व भत्तों पर 1.10 करोड़ रु0 खर्च हुए।
(परिच्छेद 3.12.6.4(ii))
- ** 1995-98 में मानकों पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से नियुक्त 16 प्रवक्ताओं को 35.12 लाख रु0 दिए गए।
(परिच्छेद 3.12.6.6.)
- ** नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए शिक्षा निदेशक ने सरकारी अनुमोदन के बिना 62 स्कूलों में विहित दरों से कम दरों पर 23.25 लाख रु0 वितरित किए। प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए अभिप्रेत 11.68 लाख रु0 22 स्कूलों में अप्रयुक्त पड़े थे।
[परिच्छेद 3.12.7.1 (i) (क) तथा (ख)]
- ** 1997-98 शिक्षण सत्र में मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के बदले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल 0.22 लाख विद्यार्थियों को 32.56 लाख रु0 का नकद भुगतान संवितरित नहीं किया गया था। पूरे सैटों में पुस्तकें न खरीदने के कारण 93 स्कूलों में अधिक संख्या में पुस्तकें अवितरित पड़ी थी जिनकी लागत 8.51 लाख रु0 थी जबकि मार्च 1998 तक 0.31 लाख विद्यार्थियों को पूरे

- 1990-97 में निर्वाहण प्रबन्धन 229 स्कूलों को दिए गए 1.66 करोड़ रु० के अनुदानों के लिए प्रयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।
 (परिच्छेद 3.12.7.7)
- 1987 में हाई स्कूल किया गया था लेकिन मार्च 1998 तक कोई भी स्कूल भवन निर्माण नहीं किया गया था। कक्षाएं खले प्रांगण में लगाई जा रही थीं।
 [परिच्छेद 3.12.7.6 (ग)]
- सिरमौर जिले का कोटा-धीमान स्कूल उद्योक्त करके 1963 में मिडिल व हाई स्कूल किया गया था। जिलों में पठवीर स्कूल भवन निर्माण अवस्था में पड़े थे।
 [परिच्छेद 3.12.7.6 (क) व (ख)]
- मई 1998 तक 372 स्कूल भवन अधूरे पड़े थे। विभाग को निर्माणकार्य शुरू करने की अवधि तथा निर्माणकार्यों की प्रत्यक्ष व वित्तीय प्रगति की जानकारी नहीं थी।
 [परिच्छेद 3.12.7.5 एवं 3.12.7.6 (क)]
- निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक मिडिल व हाई स्कूल 1995-98 के दौरान हाई विद्यालय प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पुष्प व माहिला स्टाफ/विद्यार्थियों के लिए अत्यापक के लिए अलग कक्ष, स्टाफ कम, कक्षा-कक्ष, कार्यालय व भण्डार कक्ष, व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उद्योक्त किए गए थे। प्रधानाचार्य/प्रधान जिलों के कई स्कूलों में उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।
 [परिच्छेद 3.12.7.4(II) व (III)]
- 1995-98 में जिलों के 77 स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षा की लगभग 3000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को या तो कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई या फिर 12.84 लाख रु० की सीमा तक कम राशि दी गयी। जिलों के 77 स्कूलों में आईओआर0डी0पी0 परिचार्यों से 5600 विद्यार्थियों को जिन्हें 1995-98 में छात्रवृत्ति देय थी या तो नहीं दी गयी या फिर 23.99 लाख रु० की सीमा तक कम दी गयी (4988 विद्यार्थी) या (604 विद्यार्थी)
 [परिच्छेद 3.12.7.4(I)(ख),(ग) व (ड.)]
- 2400 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोई भी किनारा नहीं दी गयी जो छठी से दसवीं कक्षाओं के छात्र थे।
 थी। कागाई, मण्डी व सिरमौर जिलों के 28 स्कूलों में 1996-97 में उन लगभग श्रेष्ठ (1.70 लाख किनारे) नहीं दिए जा सके थे जिनकी लागत 23.56 लाख रु०

* 2202-सामान्य शिक्षा: 2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण तथा 4202-पूजा 01-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर परिव्यय

विभाग के शिक्षा निदेशक के निदेशाधीन 1404 संविदरण अधिकांश व 17 निदेशाधीन अधिकांश शिक्षा निदेशक विभाग का मुख्यालय था जो विल विभाग की बजट आकलन प्रस्तुत करता था। निदेशाधीन अधिकांशों की बजट आकलन तैयार करने का काम नहीं सौंपा गया था।

विभाग के लिए सरकार के वार्षिक बजट में अनुदान संख्या-8-शिक्षा, कला, कला व संस्कृति, 19-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण व 31-जनजातीय विकास के माध्यम से तीन मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत धन उपलब्ध करवाया गया था।

3.12.5 बजट प्रावधान व व्यय

1995-98 में अभिदाताओं द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खातों से 2.39 लाख रु० निकाले गए जबकि उनके खातों में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था।
(परिच्छेद 3.12.9.10)

1995-96 में मुख्य शीर्ष 2202 के अन्तर्गत पांच उप शीर्षों में 17.97 करोड़ रु० अत्याधिक किए गए थे जबकि इसके बावजूद भी व्यय अन्तिम आणवट से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप अन्तिम अनुदान पर 6.76 करोड़ रु० का आधिक्य हुआ।
(परिच्छेद 3.12.9.7)

शिक्षा निदेशक के पास किए गए निदेशाधीन की संख्या व अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना नहीं थी। बम्बई, किन्नोर व मण्डी के जिला शिक्षा अधिकारियों ने 1995-98 के दौरान क्रमशः एक, दो व तीन वर्षों के लिए वार्षिक निदेशाधीन नहीं किए। विगत दो वर्षों के दौरान निदेशाधीन प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
(परिच्छेद 3.12.8.1)

किन्नोर व लाहौल एवं स्पिती जिलों में 1996-97 में 1:19 के समान औसत अत्यापक व छात्र अनुपात के प्रति 52 प्रतिशत में अत्यापक व छात्र अनुपात 1:3 था। नीलम मिडिल स्कूल (लाहौल व स्पिती जिला) में 1996-97 में तीन विद्यालयों के लिए पांच अत्यापक नैनाल किए गए थे तथा बखीम मिडिल स्कूल (लाहौल व स्पिती जिला) में 1997-98 में छः छात्रों के लिए छः अत्यापक नैनाल थे।
(परिच्छेद 3.12.7.9)

1995-98 में माध्यमिक शिक्षा के अधीन बजट प्रावधान व वास्तविक खर्चा नीचे दिए गए अनुसार था:

वर्ष	मुख्य शीर्ष	मूल बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय			भिन्नता आधिक्य(+)/बचते(-)		अभ्यर्पण	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(करोड़ रूपए)										
1995-96	2202	173.74	173.74	162.85	162.85	162.85	(-)	10.89	15.27	
	2235	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	(-)	0.01		
	4202	1.67	1.67	1.52	1.52	1.52	(-)	0.15	0.14	
1996-97	2202	199.19	199.19	193.57	193.57	193.57	(-)	5.62	3.95	
	2235	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	(-)	0.01		
	4202	0.95	0.95	1.27	1.27	1.27	(+)	0.32		
1997-98	2202	200.80	200.80	242.73	242.73	242.73	(+)	41.93	--	
	2235	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	(+)	0.01	--	
	4202	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	(-)	0.01		
	कुल	574.14	3.41	577.55	599.55	3.57	603.12			

लेखापरीक्षा में ये मुद्दे पाए गए:-

(i) 1995-96 में राजस्व व पूंजी प्रवर्गों में शिक्षा निदेशक द्वारा 15.41 करोड़ ₹ अभ्यर्पित किए गए जबकि वास्तविक बचत 11.05 करोड़ ₹ थी। इसके कारण 4.36 करोड़ ₹ का अभ्यर्पण अधिक हुआ। 1996-97 में 5.31 करोड़ ₹ की बचत के प्रति 3.95 करोड़ ₹ अभ्यर्पित हुए जिससे 1.36 करोड़ ₹ की चूक हुई।

(ii) 1997-98 में राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत अनुदान से व्यय 41.93 करोड़ ₹ बढ़ गया जिसके लिए शिक्षा निदेशक ने पूरक अनुदान नहीं प्राप्त किया। इस अधिक व्यय को जुलाई 1998 तक नियमित नहीं किया गया था। इसमें से योजनागत में अधिक व्यय 22.82 करोड़ ₹ व आयोजनेतर के अन्तर्गत अधिक व्यय 19.11 करोड़ ₹ था। दत्तमत अनुदान पर 41.93 करोड़ ₹ के अधिक व्यय के कारणों को शिक्षा निदेशक ने मुख्यतः वेतनमानों के संशोधन के कारण बकायों के भुगतान से सम्बद्ध किया था (अगस्त 1998)।

वित्तीय व बजट प्रबन्ध पर विस्तृत विवेचनाएं परिच्छेद संख्या 3.12.9 में विवेचित हैं।

शिक्षा निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (मई 1998)।

उपरोक्त की शीर्षक है।
 में स्टाफ लागत के समर्थित आकलन पर नियंत्रण तथा संस्वीकृत पदों के मन्वई में उसके नियंत्रण के परीक्षित जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में ऐसी ही स्थिति विद्यमान थी। यह विफलता बजट अनुपस्थिति में स्वीकृत संख्या की कार्यरत व्यक्तियों से तुलना नहीं की जा सकी। नमूना उपलब्ध नहीं करवा सका। ऐसी सूचना की शीर्षक तथा कार्यरत व्यक्तियों को लेखापर्याय को व्यक्तियों की स्थिति की सूचना नहीं दे सका।
निदेशक कार्यालय 1995-98 के लिए स्वीकृत निदेशक विभाग की स्वीकृत संख्या व कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति ही तैयार की गई। इस प्रकार शिक्षा स्थाई व अस्थायी स्वीकृत पदों के कैडरवार पर्यक रजिस्टर बनाए गए और न कैडरवार वर्षवार स्टाफ शिक्षा निदेशक के अभिलेखों की संवर्षा से पता चला कि निदेशालय में न तो

परिवर्तन की जांच हेतु विहित प्रपत्र में अस्थायी व स्थाई स्वीकृत पदों के पर्यक रजिस्टर बनाए थे।
 कार्यालयों के प्रत्येक अनुभाग ने पदवारको की नियुक्ति/तैनाती तथा अस्थायी पदों के स्थाई पदों में शिक्षा निदेशक के कार्यालय/स्थापना से सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत शीर्षक व कार्यरत व्यक्तियों के बारे में विभाग के पास कोई सूचना नहीं थी

स्टाफ पर खर्च 1995-98 में 87 से 90 प्रतिशत के बीच थे।

वर्ष	वास्तविक	स्टाफ लागत	वास्तविक खर्च पर स्टाफ व्यय	(स्टाफ का वेतन)	लागत की प्रतिशतता	(करोड़ रूपए)
1995-96	164.48	148.29	90			
1996-97	194.97	169.27	87			
1997-98	243.67	214.93	88			

वर्षवार स्टाफ लागत की स्थिति निम्नानुसार थी:-
 1995-98 में महिला स्कूलों के अध्यापकों सहित माध्यमिक शिक्षा स्टाफ की

3.12.6.1 जनशक्ति पर खर्च
 3.12.6 मानव संसाधन प्रबन्ध

क्रमांक	विषय	प्रवक्तृओं की कमी	(सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों की संख्या)	प्रवक्तृओं का आधिक्य	सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों की संख्या)
1.	अंग्रेजी	4(4)	13(13)	9	11
2.	गणित	शून्य	11(11)	6	6
3.	भौतिक शास्त्र	1(1)	7(7)	6	6
4.	रसायन शास्त्र	1(1)	7(7)	6	6
5.	हिन्दी	2(2)	5(5)	3	3
6.	अर्थशास्त्र	1(1)	11(11)	10	9
7.	इतिहास	4(4)	13(13)	9	4
8.	राजनीति शास्त्र	2(2)	6(6)	4	58

सारांशिक है:-
 प्रवक्तृता या तो आवश्यकता से अधिक हैनात किपर गए थे या फिर उनको कमी थी जैसे कि नीचे नमूना परीक्षित 28 सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों में 1996-97 के शिक्षण सत्र में

को जानी थी।
 आवश्यकताओं को साथ-साथ लेते हुए निर्धारित का आधिक्य।
 को आवश्यकता तथा सभी स्कूलों में संपूर्ण 28 सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों में प्रवक्तृताओं रखते हुए सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों में प्रवक्तृताओं
 इन मापदण्डों के आधार पर तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 80 प्रति कक्षा इकाई

थे।
 पूर्णकालिक रोजगार पर लगे प्रत्येक अध्यापक/प्रवक्तृता ने कम से कम 36 वादन प्रति सप्ताह पढ़ाने सरकार द्वारा विहित मापदण्डों के अनुसार सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों में

(1) सीनीयर सेक्रेटरी स्कूलों में अधिक हैनाती व प्रवक्तृताओं का अर्जित वितरण

3.12.6.4 जनशक्ति उपयोग

राज्य में विभाग के निदेशालय, अध्यापक कर्मचारियों तथा जिला शिक्षा कर्मचारियों में हैनात अर्जितवीय स्टाफ की जनशक्ति आवश्यकता के निर्धारणार्थ न तो कोई मानदण्ड निर्धारित किपर गए थे और न ही कोई व्यवस्था या क्रियाविधि उद्भूत की गई थी। परिणामतः 1995-98 में स्टाफ तदर्थ आधार पर स्वीकृत किया गया व लगाया गया था। शिक्षा निदेशक ने बताया (जून 1998) कि ये मापदण्ड सहज उपलब्ध नहीं थे और उन्हें समय आने पर देना जाएगा।

3.12.6.3 विभाग में जनशक्ति (अर्जितवीय स्टाफ) के निर्धारणार्थ मानक उपलब्ध नहीं थे

28 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 58 प्रवक्ताओं की समग्र अधिकता थी। तैनातियों की विषयबद्ध स्थिति से इंगित होता था कि 1996-97 के शिक्षा सत्र में 73 प्रवक्ताओं की वास्तविक अधिकता व 15 प्रवक्ताओं की कमी थी। इसके कारण 1996-97 में ही अधिक प्रवक्ताओं के वेतनमानों के न्यूनतम पर संगणित औसत के आधार पर 52.56 लाख रु० (लगभग) का फालतू खर्च हुआ।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि ये पद समीपस्थ क्षेत्रों में नए सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों को खोलने के कारण किसी विषय विशेष में पंजीकरण में आई गिरावट के कारण फालतू हो गए। फालतू प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश प्रत्याहृत कर लिए गए थे क्योंकि सत्र के बीच में प्रवक्ताओं को हटाने से समस्या सुलझने के बजाय अव्यवस्था में परिणत हो गयी होती। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विहित मानकों के अनुसार आवश्यक हुए प्रवक्ताओं की संख्या पर प्रभाव डाले बिना फालतू स्टाफ/प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण की आवश्यकता थी।

(ii) **फालतू प्राच्याध्यापक व शास्त्री**

(क) उन मिडिल स्कूलों में अध्यापन कर्मियों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार जहां प्रत्येक कक्षा (VI से VII) के लिए छात्रों का एक वर्ग ही कार्यरत था, प्राच्याध्यापक या शास्त्री का केवल एक पद दिया जाता था।

नमूना जांच से पता चला कि 1997-98 में 597 मिडिल स्कूलों में छात्रों के पंजीकरण के आधार पर इन स्कूलों में प्राच्याध्यापकों के 597 पद और शास्त्रियों के 597 पद उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार विहित मानकों से 597 शास्त्रियों/प्राच्याध्यापकों के अधिक पद उपलब्ध करवाए गए थे जिससे 1997-98 में 597 फालतू शास्त्रियों/प्राच्याध्यापकों को 3.58 करोड़ रु० (लगभग) का भुगतान किया गया था।

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि पंजाब के पुनर्गठन से पहले सभी मिडिल स्कूलों में भाषाध्यापकों व प्राच्याध्यापकों दोनों के ही पद स्वीकृत थे जो कि अभी तक परिचालन में रहे और अब इन फालतू पदों को जरूरतमन्द हाई स्कूलों व सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में स्थानान्तरित किया जा रहा था। इस प्रकार शिक्षा निदेशक द्वारा फालतू पद विहित मापदण्डों के खिलाफ प्रतिधारित किए गए थे।

(ख) मार्च 1997 में सरकार द्वारा विहित मानकों में मिडिल/हाई स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर, सीनीयर वर्नाक्यूलर टीचर, बैण्ड मास्टर, मैनुअल ट्रेनिंग इन्सट्रक्टर आदि के पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

स्कूलों के अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
 वर्ग के परिणाम शून्य प्रतिशत रहे लेकिन जिला शिक्षा अधिकाधिकारी/शिक्षा निदेशक द्वारा सम्बन्धित
 1995 में 13 स्कूलों, 1996 में 15 स्कूलों व 1997 में 13 स्कूलों में +2 विज्ञान

(स्रोत: 1995, 1996 व 1997 के +2 (विज्ञान वर्ग) परीक्षा के राजपत्र)

1995	139	13	6	9
1996	166	15	4	13
1997	177	13	1	8
जोड़	41	11	30	

वर्ष सीनीयर सेकण्डरी स्कूलों उन स्कूलों की संख्या जहाँ परिणाम था
 को कुल संख्या 0 प्रतिशत 1-5 प्रतिशत 6-10 प्रतिशत
 सीनीयर सेकण्डरी स्कूलों में +2 विज्ञान वर्ग परीक्षा परिणामों की स्थिति इस प्रकार थी:-
 1995-97 में हिमाचल प्रदेश स्कूलों शिक्षा बोर्ड द्वारा यथाव्योचित राज्य के

को जानी थी जिनके परिणाम शून्य से दस प्रतिशत के बीच थे।
 विरूद्ध सरकार द्वारा यथार्थमूल्यांकित वेतनवनी जारी करना तथा वेतनवर्द्धियाँ आदि रोकोने जैसी कार्रवाई
 अधिकाधिकारी/शिक्षा निदेशक या वित्तपर्यवत व शिक्षा सचिव द्वारा उन अध्यापकों तथा स्कूलप्रमुखों के
 शिक्षा निदेशक द्वारा जारी अर्नदेशों (सितम्बर 1995) के अन्तर्गत जिला शिक्षा

3.12.6.5 असन्तोषजनक परीक्षा परिणामों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

(ग) सरकार के निर्धारणसार (अप्रैल 1973) में शून्य डिप्लोमिन स्क्रीम इन्सर्टमेंट
 को अवसन्तोषजनक केडर घोषित किया गया था और एन0डी0एस0आई0 को मौलिक शिक्षा अध्यापकों
 के पदों के प्रति स्कूलों में नैनात किया जाना था। लेखापरिीक्षा में पाया गया कि 78 एन0डी0एस0
 आई0 को मौलिक शिक्षा अध्यापकों के पदों के अतिरिक्त स्कूलों में नैनात किया गया था जिसमें
 1995-98 में वेतन के लिए 35.10 लाख रु0 का टाला जाने वाला मूगतान हुआ। मौलिक
 शिक्षा अध्यापकों के पदों के अतिरिक्त एन0डी0एस0आई0 की नियुक्ति के कारण मांगे गए थे (मई
 1998) जिन्हें संचित नहीं किया गया था (जुलाई 1998)।

थ।
 शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि हाई व मिडिल स्कूलों में 20बी0टी0
 के फालतू पद प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उन्तरतमन्द प्राथमिक स्कूलों को स्थानान्तरित किए जा रहे

कराई रु0 का टालने योग्य मूगतान हुआ।
 पद) परिवर्तनानामक थे। इससे 1997-98 में इन फालतू अध्यापकों के वेतन व मन्तों पर 1.10
 पद (20बी0टी0: 69 पद; एम0बी0टी0: 186 पद; डैप्ट मस्टर: 04 पद तथा एम0टी0आई0: 03
 लेखापरिीक्षा में पाया गया कि 1997-98 में विभिन्न मिडिल व हाई स्कूलों में 262

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि प्रधानाचार्यों के असन्तोषप्रद निष्पादन के खिलाफ कार्रवाई शिक्षा सचिव ने करनी थी।

3.12.6.6 अनधिकृत नियुक्तियां

सरकारी अनुदेशों (मई 1988) के अनुसार यदि किसी स्कूल में किसी व्यवसाय की कक्षाओं में छात्रों का पंजीकरण 40 से कम हो तो केवल एक ही प्रवक्ता की अनुमति दी जानी थी।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि शिक्षा निदेशक ने छः व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए 12 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 16 मामलों (व्यवसायों) में 32 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जबकि 1995-98 में प्रत्येक स्कूल में किसी व्यवसाय के लिए पंजीकरण 40 छात्रों से कम था जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रमांक	सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल का नाम	व्यवसाय में छात्रों का पंजीकरण			स्कूल में नियुक्त प्रवक्ताओं की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अधिक प्रवक्ता
			1995-96	1996-97	1997-98		
1.	केलाग	इलेक्ट्रानिक्स	2	1	1	2	1
		मरम्मत व अनुरक्षण	1	0	2	2	1
2.	दलाश	इलेक्ट्रानिक्स	6	7	5	2	1
		उद्यान	13	24	11	2	1
3.	बंजार	कम्प्यूटर	30	15	15	2	1
		मरम्मत व अनुरक्षण	12	33	17	2	1
4.	चम्बा	मरम्मत व अनुरक्षण	9	16	16	2	1
		इलेक्ट्रानिक्स	13	33	10	2	1
6.	पॉर्टीयर, शिमला	खाद्य संरक्षण	36	23	13	2	1
7.	ननखड़ी	इलेक्ट्रानिक्स	35	28	17	2	1
8.	नाहन	इलेक्ट्रानिक्स	25	31	26	2	1
9.	बिलासपुर	लेखापद्धति	14	18	15	2	1
10.	कृष्णा नगर	उद्यान	22	24	27	2	1
11.	जोगिन्दर नगर	मरम्मत व अनुरक्षण	21	23	23	2	1
		उद्यान	21	34	30	2	1
12.	जुब्बल	उद्यान	21	34	30	2	1
		लेखापद्धति	26	31	30	2	1
जोड़						32	16

- (ख) राज्य स्कीम
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राश्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 3. स्कूलों का उद्वीकरण।
 4. स्कूल भवनों का निर्माण/
 5. निर्माणाधीन प्रारंभित स्कूलों को सहायता अनुदान।
 6. सुविधाएं व अन्य सामान्य सुदृष्ट।
- (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम
1. विज्ञान शिक्षा का सुधार
 2. अपर माध्यम स्कुल (मिडिल स्कुल) में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का विस्तार

राज्य में 1995-98 में 12 राज्य योजनागत स्कीमों तथा 13 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों परिवर्तन में थीं। 1995-98 में 195.08 करोड़ ₹0 के बजट प्रावधान के प्रति इन स्कीमों के अनुमानित कुल खर्च 216.26 करोड़ ₹0 था। विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन का शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनुभवण किया जाना था जिसे स्कुलों के निरीक्षण तथा उनसे प्राप्त आर्थिक रिपोर्टों के माध्यम से किया जाना था। आठ * स्कीमों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:

3.12.7 कावकम कार्यान्वयन

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए मापदण्ड एक व्यवसाय में 25 छात्र थे। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किसी स्कूल के किसी व्यवसाय में शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए मापदण्ड शिक्षा प्रवक्ता की नियुक्ति हेतु छात्र संख्या सरकार द्वारा 40 छात्र निर्धारित की गयी थी।

इस प्रकार विहित मानकों के आधिक्य में 16 प्रवक्ता नियुक्त किए गए थे जिससे 1995-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 35.12 लाख ₹0 (लगभग) का खर्च हुआ।

3.12.7.1 स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का नैरन्तर्य अनुमोदित किया (जून 1993) और स्कीम के क्रियान्वयनार्थ मार्च 1995 व दिसम्बर 1996 में क्रमशः 56.95 लाख रु० व 77.03 लाख रु० स्वीकृत किए जैसे कि नीचे दिया गया है:

क्रमांक	मद	1994-95	1996-97
		(लाख रुपए)	
1.	प्रति मिडिल स्कूल 2400 रु० की दर से साइन्स किटों का प्रावधान	1.15 (48 स्कूल)	1.70 (71 स्कूल)
2.	सेकेण्डरी स्कूलों में 75,000 रु० प्रति स्कूल की दर से नई प्रयोगशालाओं का गठन	45.00 (60 स्कूल)	60.75 (81 स्कूल)
3.	सेकेण्डरी स्कूलों को 18,000 रु० प्रति स्कूल की दर पर लाइब्रेरी पुस्तकों की आपूर्ति जोड़	10.80 (60 स्कूल)	14.58 (81 स्कूल)
		56.95	77.03

शिक्षा निदेशक व छः जिलों के स्कूलों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

(i) नई प्रयोगशालाएं बनाने के लिए स्कूलों को अपर्याप्त निधि स्वीकृति

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता पद्धति के अनुसार नई प्रयोगशालाएं बनाने के लिए 0.75 लाख रु० प्रति स्कूल की दर से 141 स्कूलों (1994-95: 60 स्कूल तथा 1996-97: 81 स्कूल) को 105.75 लाख रु० दिए जाने थे।

110 स्कूलों को तो 0.75 लाख रु० प्रति स्कूल की विहित दर से पूरी राशि दी गई लेकिन शिक्षा निदेशक ने (31 अनुमोदित स्कूलों के लिए अभिप्रेत) 23.25 लाख रु० की शेष राशि 62 स्कूलों में बांट दी (जिनमें अनुमोदित 31 स्कूल भी शामिल थे) जहां यह राशि 0.15 लाख रु० से 0.50 लाख रु० प्रति स्कूल की विभिन्न दर से बांटी गई। शिक्षा निदेशक ने विचलन स्वीकार करते समय (मई 1998) इसके वैध कारण नहीं बताए। पुनः शिक्षा निदेशक ने विचलनार्थ सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की।

(ख) 22 स्कूलों (हाई स्कूल 12 तथा सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल 10) में सितम्बर 1997 तक प्रयोगशालाएं बनाने के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा प्रेषित 11.68 लाख रु० जनवरी-अप्रैल 1998 तक बैंकों/नकदी पेटियों में अप्रयुक्त पड़े थे।

स्कूल की सुविधाओं के सम्बन्ध में सरकार की परिशीलित नीति को परिचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा "आग्रशान ब्लैक बोर्ड" स्क्रीम का कार्यालय मिडिल स्कूलों तक बढ़ा दिया गया था (जून 1993)। वर्ष 1995-96 के दौरान 988 मिडिल स्कूलों में स्क्रीम के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1995 में 3.97 करोड़ रु० की स्वीकृति दी गयी थी। इसमें से 3.63 करोड़ रु० गैर जनजातीय क्षेत्रों के 919 स्कूलों में अद्ययावतनाहिम उपस्कराएँ दिए जाने थे जबकि 34.16 लाख रु० जनजातीय क्षेत्रों के 69 स्कूलों को दिए जाने थे।

3.12.7.3 "आग्रशान ब्लैक बोर्ड टू मिडिल स्कूल" स्क्रीम का विस्तार

नेत्रापाठ्यशा जाव से उदघाटित हुआ कि 51 स्कूल (सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल) कुल 103 अद्ययावतों में से दस स्कूलों के केवल 11 अद्ययावतों को 5 दिन से 15 दिनों का प्राशिक्षण दिया गया था। शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्राशिक्षण परिषद, सोनन अपने ही स्तर पर प्राशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रही थी। इस प्रकार विभाग इस स्क्रीम के अन्तर्गत यथापेक्षित 92 अद्ययावतों को प्राशिक्षण दिलवाने में विफल रहा।

सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में काम पर लगे विज्ञान व गणित अद्ययावतों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्राशिक्षण परिषद या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से 15 दिन की अवधि का प्राशिक्षण दिया जाना था। हाई व मिडिल स्कूल के अद्ययावतों के लिए प्राशिक्षण अवधि कमशः 10 दिन व 6 दिन थी। सभी अद्ययावतों को सितम्बर 1997 तक प्राशिक्षण दिया जाना था।

3.12.7.2 विज्ञान व गणित अद्ययावतों के लिए प्राशिक्षण/विन्यास कार्यक्रम

जिला शिक्षाधिकारी, मण्डी ने बताया (अक्टूबर 1997) कि शिक्षा निदेशक से स्कूलों को सूची प्राप्त नहीं हुई थी। जिला शिक्षा अधिकारी, सिरमौर ने बताया (जनवरी 1998) कि स्कूलों ने आवास सुविधा की कमी के कारण इन किटों को उठाने में अपनी असमर्थता जताई। इस प्रकार शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षाधिकारी मण्डी के बीच तालमेल नहीं था तथा सम्बद्ध स्कूलों में आवास की उपलब्धता की पुष्टि किए बिना जिला शिक्षाधिकारी, सिरमौर को किट दिए गए थे।

शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डी व सिरमौर को अक्टूबर 1995 (सिरमौर: 5 किट) तथा अगस्त 1997 (मण्डी: 12 किट व सिरमौर: 6 किट) में अर्जमाहित स्कूलों को आगे विन्यास आर्पित 0.55 लाख रु० की लागत के तैय्य विज्ञान किट अगस्त 1998 तक मण्डार में पड़े थे। अर्जमाहित स्कूलों को इन किटों को अतिरिक्त करने से छात्र विज्ञान विषयों में प्रयोगात्मक कक्षाओं से वंचित रह गए और फलतः व्यय निफल हो गया।

* कागज़, कृत्वा, मूर्ति व सिस्मै

समाज के कमजोरतर वर्गों के बीच में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने अनुरोधित जातियों, अनुरोधित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त लोगों से सम्बन्धित छात्रों को प्रोत्साहन देना आरम्भ किया लेकिन संवीक्षा से पता चला कि इस योजना के कार्यान्वयन में गंभीर गलतियाँ हुईं जैसे कि नीचे विवेचित है:

3.12.7.4 कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन की योजना का विरलिय कार्यान्वयन

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि राज्य के लोगों के गरीब वित्तीय हालातों के कारण यह राशि उठाई नहीं जा सकी तथा कि यह राशि कुछ मिडिल स्कूलों में एकत्रित की गई थी। इस प्रकार यह स्कूल अपने समुचित परिप्रेक्ष्य में कियावित नहीं की गई थी।

(ग) नमूना जाच से प्रकट हुआ कि 87 गैर-जनजातीय मिडिल स्कूलों में अप्रैल 1998 तक समुदाय की भागीदारी के माध्यम से कोई भी निधि नहीं उठाई गई थी।

शिक्षा निदेशक ने व्यय की विवरणियाँ तथा आवधिक प्राप्ति रिपोर्टों को न प्रस्तुत करने को स्कूलों के विलम्ब से निष्पादन से सम्बन्धित बताया (मई 1998)। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि व्यय की विवरणियाँ तथा प्राप्ति रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए थी जैसे कि उपरोक्त था।

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षा थी कि वह वित्त वर्ष 1996-97 की समाप्ति पर व्यय विवरण उपलब्ध करे तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आवधिक प्राप्ति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करे। यह मई 1998 तक नहीं किया गया था।

कामपलेक्स स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने अप्रत्यक्ष का समुदाय का समुदाय से अप्रतिर्ताओं से अप्रतिर्ताओं की अप्रतिर्ता से बताया। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि सामग्री का समय पर अप्रतिर्ता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे।

(क) नमूना परीक्षित चार जिलों के 13 मिडिल स्कूलों में 1.32 लाख रु0 अप्रैल 1998 तक बैंक खातों/नकदी धृतियों में अप्रत्यक्ष पड़े थे।

निम्नांकित मूँदे ध्यान में आए:-

उत्तर प्राप्त हो जाया।

साथ उठाया गया था और इस मामले में तभी कार्रवाई की जायगी जब जिला शिक्षा अधिकारी का बताया (अक्टूबर 1998) कि कितारों को न बांटने के सम्बन्ध में मामला जिला शिक्षा अधिकारी के सम्बन्ध प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में इसे सुनिश्चित करने पर शिक्षा निदेशक ने कई पिछले वर्षों की न बांटी हुई पुस्तकों के तथ्य की जांच करने में कई अपनी विफलता के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शक सिद्धान्त माँगे गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी अपने पास पड़ी जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया (जनवरी 1998) कि इन कितारों के निर्वहन के

पर कोई पत्र नहीं उठाए गए थे।

पड़ी रही। आगामी शैक्षणिक सत्र में इन कितारों के निर्वहन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय प्रत्यक्ष प्राप्त की गई थी, अतः उस वर्ष के आगामी शिक्षण सत्र में भी ये कितारें अतिरिक्त प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड के शिक्षा केन्द्रों से माँगे

के लिए प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों द्वारा हिमाचल शिक्षाधिकारी द्वारा विवरित नहीं की गई थी।

पड़ी थी (मार्च 1998)। वीक 1997-98 के वर्ष 3.16 लाख रु० मूल्य की पाठ्य पुस्तकें जिला जिला शिक्षा अधिकारी के माहजरो में अतिरिक्त की पाठ्य पुस्तकों का खरीदवारी की गई थी जिनमें से 3.16 लाख रु० मूल्य की कितारें सिस्मौर के जिला शिक्षा अधिकारी, सिस्मौर द्वारा 1996-97 के दौरान 11.91 लाख रु०

(क) अतिरिक्त पड़ी कितारें

मामला जांच से निम्नलिखित मूँदे प्रकट हुए:

योजना पर 1996-98 के दौरान 4.64 करोड़ रु० का खर्च किया गया था। यहाँ कि निधियाँ उपलब्ध हो, कि बिल के अनुसार कितारों की आपूर्ति प्राप्त कर ली गई है। इस प्राप्त करने के उपरान्त हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड को देने के लिए मूँदान की व्यवस्था करनी जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे स्कूलों से यह प्रमाणपत्र

ये पुस्तकें हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जानी थी।

तक नवम्बर 1996 तथा अगस्त 1997 में बर्दा दिया गया था।

अन्य पिछड़े वर्गों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मीगियों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के बच्चों नामक योजना वर्ष 1996-97 के शैक्षणिक सत्र से लागू की गयी थी जिसे शैक्षणिक सत्र 1997-98 से जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले बच्चों को "मूल्य पाठ्य पुस्तकों को बांटना" गैर-जनजातीय क्षेत्रों में छोटी से दसवीं कक्षाओं में पठ रहे अनुसूचित

(1) मूल्य पाठ्य पुस्तकों को बांटना

* पन्ना, कागडा, कल्प, मण्डे व विस्मय ।

(!) छ. जिले के 93 सीनियर सेकण्डरी स्कूलों/हाई स्कूलों के छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के 0.37 लाख अर्जुनित जाति/अर्जुनित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को बाटने के लिए 72.69 लाख रु० की लागत वाली 5.53 लाख पाठ्य पुस्तकों को निहित करने

(ग) कितारों की आपूर्ति

नहीं की गई थी । परिचारे से विद्यार्थियों को नकद भुगतान करने के लिए सरकार के अर्जुनितों की अर्जुनित कियानिवत कृषि शिक्षा निदेशक द्वारा मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के बदले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही अतिरिक्त निधियों की माग का निधारण किया जा सके । यह उत्तर मानने योग्य नहीं था ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिचारे से विद्यार्थियों की संख्या को सुविधा करे ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया था कि वे एकीकृत के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों/शिक्षा निदेशक द्वारा कोई भी निधियाँ प्राप्त नही की गई थी । प्रधानाध्यक्ष/प्रधानाचार्य ने बताया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि इस प्रयोजन

1997-98 वर्ष के शैक्षणिक संव के दौरान ऐसा करना अवहित था । मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के बदले में 7.33 लाख रु० का नकद भुगतान नहीं दिया गया था जबकि से लेकर दसवीं कक्षाओं तक के एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिचारे से 3,757 विद्यार्थियों को नमूना परीक्षित किए गए पाठ्य पुस्तकें-जनजातीय जिलों के 68 स्कूलों में छठी कक्षा

प्राप्तमान नहीं था ।

नहीं किया जा सका कृषि कार्यक्रम के लिए 1997-98 के वर्ष के दौरान बजट में कोई भुगतान नहीं किया गया था । शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्टूबर 1998) कि कोई नकद भुगतान रु० का नकद भुगतान भुगतान जाने था । तथापि 1997-98 वर्ष के दौरान इन विद्यार्थियों को कोई लागत के बदले में इन विद्यार्थियों को 32.56 लाख

रुकी थी । सरकारों के अर्जुनितों की था ।

द्वारा पहले ही कितारों की खरीददारी की जा लाख रु० का नकद भुगतान नहीं किया गया समय जारी की गई थी कि जब लगभगी विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तकों के बदले विद्यार्थियों को 32.56 इस सम्बन्ध में अधिसूचना अगस्त 1997 में उक्त

जानी प्रत्याशित थी । नमूना जांच से प्रकट हुआ कि ये मुफ्त पाठ्य पुस्तकें नहीं बांटी गई थी कृषि के 22,000 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रों को 1997-98 के दौरान निःशुल्क कितारों बांटी राज्य सरकार ने सुविधा किया (दिसम्बर 1997) कि छठी से दसवीं कक्षा तक

वित्त रखा गया

(ख) विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के बदले में नकद भुगतान के नाम से

वाले 0.37 लाख किताबों के समूह की आवश्यकता के समक्ष हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा 1996-97 तथा 1997-98 के वर्षों के बीच जिला शिक्षा अधिकारियों/सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों/हाई स्कूलों को 58.04 लाख रु० की लागत वाली 4.51 लाख पाठ्य पुस्तकों से निहित 0.39 लाख अपूर्ण समूह आपूरित किए गए थे। इसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा 8.51 लाख रु० की लागत वाली 0.66 लाख किताबों की आधिक्यपूर्ण आपूर्ति हुई जो कि सम्बद्ध स्कूलों के भण्डारों में पड़ी थी। इसके अलावा 23.56 लाख रु० की लागत वाली किताबों के समूह (1.70 लाख किताबों) की अधूरी आपूर्ति के कारण 0.31 लाख लाभार्थी विद्यार्थी समग्र लाभों से वंचित रह गए थे।

(ii) 1.55 लाख रु० की लागत (1996-97: 0.46 लाख रु० तथा 1997-98: 1.09 लाख रु०) वाली 0.12 लाख किताबें उन _____ विद्यार्थियों में बांटी गई जो अधिकारी वर्गों से कुपात्र विद्यार्थियों में किताबें बांटी। सम्बन्धित नहीं थे। _____

प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों ने बताया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि कुछ किताबों का वितरण अनधिकारी वर्गों के गरीब विद्यार्थियों में किया गया था। ये उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं थे क्योंकि मुफ्त पाठ्य पुस्तकें अधिकारी वर्गों से भिन्न वर्गों के छात्रों में नहीं बांटी जानी थी।

(घ) **किताबें बांटने में देरी**

शिक्षा निदेशक द्वारा किताबों की जरूरत निश्चित करने व शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले छात्रों को उनको समय पर बांटे जाने को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया था (फरवरी 1997)।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1996-97 वर्ष के शैक्षणिक सत्र के दौरान 51 स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के बाद 17 दिन से 334 दिन देरी से तथा 1997-98 वर्ष के शैक्षणिक सत्र के दौरान 58 स्कूलों में 15 दिनों से 202 दिनों की देरी से बांटी गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने किताबों के वितरण में देरी को हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा किताबों की देरी से आपूर्ति किए जाने से सम्बन्धित बताया लेकिन संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आपूर्ति आदेश 22 दिनों से 304 दिनों तक देर से दिए गए थे। इस प्रकार आपूर्ति में देरी करने से मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति का लक्ष्य प्रभावित हुआ।

(ड.) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को पुस्तकों की आपूर्ति न करना
तीन जिलों* के 28 स्कूलों में 1996-97 वर्ष के दौरान कोई भी किताब आपूर्ति नहीं की गई थी जबकि 2,393 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक के लिए पंजीकृत थे जिन्हें 4.70 लाख रु के मूल्य के बराबर की किताबें दी जानी थीं।

इसी प्रकार कांगड़ा जिले में उन तीन स्कूलों को किताबें नहीं दी गई थी जहां 1997-98 वर्ष के दौरान 432 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र पंजीकृत थे जिन्हें 0.85 लाख रु के मूल्य के बराबर की किताबें दी जानी थीं।

प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने किताबों की आपूर्ति न किए जाने को जिला शिक्षा अधिकारियों से इस सम्बन्ध में हिदायतें प्राप्त न होने से सम्बद्ध बताया जिसके कारण उनके द्वारा कोई मांग नहीं उठाई गई थी। यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक वर्ष हिदायतें दोहराई नहीं जानी थी।

(ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्तियां

छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक की उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को 100 रुपए वार्षिक के आरम्भिक अनुदान के साथ 30 रुपए मासिक की दर से छात्रवृत्तियां भुगतानयोग्य थीं जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 18,000 रुपए से अधिक नहीं थी। इन छात्राओं को ये भुगतान त्रै-मासिक रूप से किए जाने थे। 1997-98 वर्ष के दौरान यह सुविधा अन्य पिछड़े वर्ग की कन्याओं को भी उपलब्ध करवाई गई थी।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 77 स्कूलों में छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षाओं तक की 4,498 सुपात्र छात्राओं में से 2,927 कन्याओं को या तो कोई छात्रवृत्ति दी ही नहीं गई थी या फिर 12.84 लाख रु** तक की सीमा में कम दी गई थी जबकि 1995-98 के वर्षों में उन्हें 20.69 लाख रु की छात्रवृत्तियां भुगतानयोग्य थीं।

प्रधान आचार्यों/प्रधान अध्यापकों ने छात्रवृत्ति के भुगतान न करने/कम भुगतान करने को स्कूलों में निधियों के प्राप्त न होने/कम प्राप्त होने से सम्बन्धित बताया (जनवरी-अप्रैल 1998)। ये उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि विद्यार्थियों को समय पर लाभ देने के लिए निधियां समय पर प्राप्त कर ली जानी चाहिए थीं जैसे कि इस योजना में परिकल्पना थी।

* कांगड़ा, मण्डी व सिरमौर

** चम्बा: 3.74 लाख रु; कांगड़ा: 3.10 लाख रु; किन्नौर: 0.40 लाख रु; कुल्लू: 0.59 लाख रु; मण्डी: 1.74 लाख रु

तथा सिरमौर: 3.27 लाख रु

वर्ष	उत्वीकरण के लिए लक्ष्य	लक्षित स्कूल	लक्षित स्कूल से सीनीयर सेकण्डरी	लक्षित स्कूल से हाई स्कूल	लक्षित स्कूल से सीनीयर सेकण्डरी	अधिक खोले गए स्कूल
1995-96	40	20	61	26	21	06
1996-97	20	12	55	31	35	19
1997-98	50	20	173	142	123	122
					(246)	(610)
					(175)	(158)
					(52)	(30)
					21	06

उपलब्धियां नीचे लिखी गई थीं:

स्कूलों के उत्वीकरणार्थ लक्ष्य तथा 1995-98 के वर्षों में उनके प्रति भौतिक के मानक वर्ध अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण, 1978 पर आधारित थे।

हिंदू कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए थे जबकि मिडिल स्कूलों से हाई स्कूलों के रूप में उत्वीकरण शिक्षा निर्देशक ने हाई-स्कूलों के सीनीयर सेकण्डरी स्कूलों के रूप में उत्वीकरण स्कूलों का उत्वीकरण

3.12.7.5

किए गए थे।

व्यक्तिक प्रदान आवायों/प्रदान अध्यापकों द्वारा अनुरोधन समय पर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं के तथ्य को निश्चयों के कम आवायों/देरी से प्राप्ति से सम्बन्धित बताया। यह उत्तर मान्य नहीं था प्रदान आवायों/प्रदान अध्यापकों ने भूतान न किए जाने/कम भूतान किए जाने

604 विद्यार्थियों को विहित दरों से 23.99 लाख रु० की सीमा तक कम भूतान किया गया था।

2,913; लड़कियां: 2,679) को या तो कोई छात्रवृत्ति (4, 988 विद्यार्थी) दी ही नहीं गई थी या फिर एकिकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से 11,964 विद्यार्थियों में से 5,592 विद्यार्थियों (लड़के: 52.81 लाख रु० की छात्रवृत्ति के भूतान लयक 77 स्कूलों (छात्र: 6,340; छात्राएं: 5,624) में नमूना जांच (जनवरी-अप्रैल 1998) से प्रकट हुआ कि 1995-98 के दौरान

क्रमिक कक्षाएं	छात्र	छात्राएं
1. VI से VIII	250	500
2. IX तथा X	300	600
3. XI तथा XII	800	800

(!!!)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छात्रवृत्तियां

सरकार ने 1991-92 के वर्ष से छठी कक्षा से लेकर बाहरी कक्षाओं तक के छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों से आए विद्यार्थियों को नीचे दी गई वार्षिक दरों से

विकसित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को पूर्णतः उपलब्ध नहीं किया जा सका। इस प्रकार मौलिक शिक्षा, क्रीडा, खेलकूद आदि के लिए राष्ट्रव्यापी मूल्याधार

(v) नौ स्कूलों में विज्ञान का कोई प्रावधान नहीं था।

विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा। 128 कक्षा-कक्षा की न्यूनता थी जिसके फलस्वरूप छात्रों की मीट तथा खराब व गर्म मौसम के समय उच्चोत्तर के बाद मार्च 1998 तक मात्र 29 कक्षा ही उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार इन स्कूलों उच्चोत्तर के समय 230 कक्षा-कक्षा विद्यमान थे। 157 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा की जरूरत के प्रति के वर्षों में उच्चोत्तर किए गए 46 स्कूलों में 387 कक्षा-कक्षा की आवश्यकता थी जिनके प्रति स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित वर्ग पद्धति के अनुसार 1995-98

(iii) इककीस स्कूलों में खेल के मैदानों की सुविधा नहीं थी जबकि शेष 25 स्कूलों में जो खेल के मैदान थे वे अपूर्ण थे।

(ii) 46 स्कूलों में पुरुष व महिला कर्मियों/लड़के व लड़कियों के लिए अलग से शौचालय सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(i) नमूना परीक्षित छ: जिलों में 11 स्कूलों में प्रधानआचार्य/प्रधान अध्यापक के लिए अलग से कमरे नहीं थे, 30 स्कूल बिना स्टाफ रुम के थे, 27 स्कूलों में कार्यालयों व मण्डरों के कमरे नहीं थे, तैनीस स्कूलों (सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल: 6 तथा हाई स्कूल: 27) में विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधा नहीं थी, आठ सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 24 प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं के प्रति 16 प्रयोगशालाओं की न्यूनता थी, 42 स्कूलों में पुस्तकालय भवन नहीं थे तथा 46 स्कूलों में शिल्प कक्षा व मनोरंजन कक्षा की सुविधाएं नहीं थीं।

(क) स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गईं

31: सीनीयर सेकेण्डरी स्कूल: 15) के अभिलेख की नमूना जांच से नीचे लिखे गए मुद्दे उभरे: 1995-96 व 1997-98 के बीच उच्चोत्तर किए गए 46 स्कूलों (हाई स्कूल

उच्चोत्तर पर आए खर्च के आंकड़े अलग से तैयार नहीं किए गए थे। नहीं किया गया था तथा कोई भी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। यह भी बताया गया कि शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्टूबर 1998) कि स्कूलों के उच्चोत्तराधी अलग से कोई प्रावधान इन वर्षों के ऊपर लक्ष्यों व सही उपलब्धियों के बीच परस्पर कोई संबन्ध नहीं

(ख) पर्याप्त अध्यापन कर्मियों का अभाव

नमूना परीक्षित छः जिलों के 46 स्कूलों में 31 मार्च 1998 को अध्यापकों की श्रेणीबद्ध स्थिति नीचे दी गई थी:

क्रमांक	अध्यापकों की श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत अध्यापक	गिरावट (प्रतिशतता)

				स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में
		(पद/अध्यापकों की संख्या)		
1.	प्रवक्ता	142	102	40(28)
2.	प्रशिक्षित स्नातक	210	195	15(7)
3.	भौतिक शिक्षा अध्यापक	50	46	4(8)
4.	प्राच्य अध्यापक	54	51	3(6)
5.	भाषा अध्यापक	50	46	4(8)
6.	कला अध्यापक	51	46	5(10)
जोड़		557	486	71(13)

(टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता इंगित करते हैं)

सभी संवर्गों में आई न्यूनताओं से स्कूलों में अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त 11 सीनीयर सेकेण्डरी स्कूलों में 1995-98 के वर्षों में + एक एवं + दो की विज्ञान कक्षाएं शुरु नहीं की गई थीं जिसका कारण इन स्कूलों में विज्ञान प्रवक्ताओं की नियुक्ति न होना था तथा उच्चकृत किए गए एक हाई स्कूल में तो मार्च 1995 में इस स्कूल के उच्चीकरण के बाद भी 1995-96 के वर्ष में 9वीं एवं दसवीं कक्षाएं शुरु नहीं की गई थीं।

प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों ने स्वीकार किया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि सभी संवर्गों में आई न्यूनताओं से सभी स्कूलों के अध्यापन पर विपरीत असर पड़ा। उनके द्वारा इन न्यूनताओं को पदों को सृजित न किए जाने तथा विभाग द्वारा अध्यापकों को तैनात न किए जाने से सम्बन्धित बताया गया।

3.12.7.6 स्कूल के भवनों का निर्माण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा प्रयोगशालाओं के लिए आवास पर्याप्त है, विभाग ने स्कूल भवनों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों द्वारा स्कूलों के पास उपलब्ध भवनों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि सीमित वित्तीय आबण्टनों की

(ग) **भवनरहित हाई स्कूल**
 नमूना परीक्षा (जनवरी-अप्रैल 1998) से प्रकट हुआ कि कोर्टी-धीमान (मिरमौर जिला) को 1963 के वर्ष के दौरान मिडिल स्कूल के रूप में तथा तत्पश्चात् 1987 के वर्ष के दौरान हाई स्कूल के रूप में उद्घोषित किया गया था लेकिन वहां मार्च 1998 तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं किया गया था तथा कक्षाएं बाहर लगाई जा रही थीं।

धी।
 1998 तक नहीं की गई थी। शेष 15 मामलों में मार्च 1998 तक भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। समन्वित प्रदान अध्यापक/प्रधान आचार्य द्वारा उठया जा रहा था लेकिन आवश्यक मरम्मत हाई कक्षाओं के लिए अत्युरक्षित हो गए थे। यद्यपि 10 मामलों में मरम्मत की व्यवस्था करने हेतु मामला (6 मामलों) के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े थे जिससे ये भवन उनमें आयोजित की जाने वाली क्षतिग्रस्त होने (11 मामलों), छतों की दीवार टूटने (8 मामलों) तथा उनकी दीवारों में दरारें पड़ जाने मवनों को छोड़कर अन्य किसी भी भवन की निर्माण लागत अपेक्षाकृत नहीं थी। उनकी छतों के 1997 के वर्ष के मध्य निर्मित किए गए 25 स्कूल भवन (3.50 लाख रु० की लागत से बनाए गए 3 लेखापरीक्षा के दौरान यह पया गया कि नमूना परीक्षित छ. जिलों में 1944 तथा

(ख) **जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन**

उनकी आपूर्ति नहीं की गयी थी।
 अद्यतन प्रत्यक्ष व वित्तीय प्रगति से भी अनभिज्ञता या कर्तव्यिक लोकाभिमान विभाग द्वारा शिक्षा निदेशक को नहीं किया जा रहा था। विभाग कर्तव्य को आरम्भ करने की वास्तविक अवधि तथा उनकी विभाग द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण कार्य का प्रभावोत्पादक तरीके से अर्जशाखा

रही।
 मूलधार सुविधाओं से वंचित रहे अपूर्ण कूल मिलकर 6.16 करोड़ रु० की निधियां भी अवकृष्ट भवनों का निर्माण कार्य अनियोजित तरीके से शुरू करने के परिणामस्वरूप न केवल विद्यार्थी आवश्यक निर्माण कार्य की पूर्णता में बाधा का उपलब्धता पर निर्भर करती थी। इस प्रकार स्कूल किया गया था। ये भवन मई 1998 तक अर्पूर्ण पड़े थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि करोड़ रु०: 1996-97: 2.31 करोड़ रु० तथा 1997-98: 2.80 करोड़ रु०) का बजट आबाधित निर्माण 1995-98 के वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग को 6.16 करोड़ रु० (1995-96: 1.05 राज्य के बजट में मिडिल, हाई व सीनियर सेकण्डरी स्कूलों के 372 भवनों के

(क) **अपूर्ण स्कूल भवन**

सम्पूर्ण सर्वेक्षण न करवाये जाने का औचित्य नहीं दिया।
 उन्नत स्वीकार करने लायक नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक ने मूलधार सुविधाओं आवश्यकताओं का दृष्टि से किसी विशेष योजना के लिए एक ही समूह में बजट उपलब्ध करवाना समभव नहीं था। यह

(!!!) छ: जिलों में 79 हाई स्कूलों व सीनीयर सेकेंडरी स्कूलों में से 52 स्कूलों (66 प्रतिशत) में पुस्तकालयों के लिए प्रथक कक्ष उपलब्ध नहीं थे और पुस्तकालय की पुस्तकें कक्षा, स्टॉक कक्षा तथा कार्यालय कक्षा में जहाँ कहीं भी जाहें थी वहाँ अल्पसंख्यक भाषाओं में बन्द करके रखी गई थी। इस प्रकार इन स्कूलों में उपलब्ध 1.95 लाख पुस्तकालय पुस्तकें मात्र 1998 तक

(!!) छ: जिलों में 39 हाई स्कूलों व 39 सीनीयर सेकेंडरी स्कूलों की नमूना परीक्षा से पता चला कि प्रयोगशालाओं के लिए न तो अलग से कमरे उपलब्ध करवाए गए थे और न ही वे प्रयोगशालाएँ समुचित रूप से सुसज्जित थीं।

(!) कक्षा-कक्षा, स्टॉक कक्षा, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा स्कूल कार्यालयों के लिए अपेक्षित फर्नीचर मटेरियल जैसे मेजें, कुर्सियाँ, स्टूलें, अल्पसंख्यक भाषाओं की तुलना में 39 हाई स्कूलों में 20 से 97 प्रतिशत तक कमी थी तथा 39 सीनीयर सेकेंडरी स्कूलों में 20 से 79 प्रतिशत की कमी थी। स्कूलों में वे मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध न करवाने से शिक्षा का स्तर प्रभावित हुआ था।

से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की तुलना में निम्नांकित कठिनायियों को पता चला: विद्यमान हाई स्कूलों/सीनीयर सेकेंडरी स्कूलों के अभिलेखों की नमूना परीक्षा

3.12.7.8 अपेक्षित सुविधाएँ

करने में असफल रहे। अभिप्रेत प्रयोजनार्थ सहजता अर्जन के रूप में भूतलान की गई राशियों को समुचित प्रयुक्ति से निरन्तर प्रमाणपत्रों की प्राप्ति समय पर सुनिश्चित कर लेनी जानी चाहिए थी। इस प्रकार शिक्षा निदेशक प्रयुक्ति प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किए जाने बाकी थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विगत वर्षों के प्रयुक्ति तक अपेक्षित प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि के दौरान 229 स्कूलों की 1.66 करोड़ रु० का सहजता अर्जन सुनिश्चित किया लेकिन मई 1998 नमूना परीक्षा से पता चला (मई 1998) कि शिक्षा निदेशक ने 1990-97 के वर्षों

सम्पादित प्रयुक्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध करे। था कि वे पिछले वर्षों के अर्जनों की प्रयुक्ति के समर्थन में किसी सनदी लेखाकार से विद्यमान प्रयुक्ति मान्यता प्राप्त स्कूलों की सहजता अर्जन उपलब्ध करवाए गए थे। ऐसे स्कूलों से अपेक्षित शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम के प्रोत्साहन व विस्तार के लिए निजी रूप से

3.12.7.7 निजीरूप प्रयुक्ति मान्यताप्राप्त स्कूलों से प्रयुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए

स्कूल के चलने से लेकर जून 1997 तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल का कोई भी निरीक्षण संचालित नहीं किया गया था जबकि वर्ष में एक बार ऐसा करना अपेक्षित था।

गैर-जनजातीय जिलों के 1997-98 वर्ष के अभिलेखों की छानबीन से यह प्रकट हुआ कि 32 मिडिल स्कूलों में 1997-98 के वर्ष के दौरान पंजीकरण 25 छात्रों से कम था और इनमें से 28 स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से संचालित अभिलेख भारतीय सर्वेक्षण 1986 की सफाई के विना खोले गए थे। इनमें 1997-98 वर्ष के दौरान खोले गए 11 स्कूल भी शामिल थे जो अभिलेख भारतीय सर्वेक्षण 1986 में संस्कार नहीं थे। मिडिल स्कूलों के लिए 1:19 के

शामिल किया हुआ होना चाहिए।

(iii) किसी नए मिडिल स्कूल को खोलने के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह थी कि इसे अभिलेख भारतीय सर्वेक्षण-1986 की सफाई में अवश्य

शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि ये स्कूल लाहौर एवं रिपती तथा किन्नौर जिलों के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में पड़ते हैं और सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने की सरकारी शिक्षा नीति की दृष्टि से ये मापदण्ड शिथिल करने उपलब्ध थे।

(ii) मिडिल स्कूल लीला (लाहौर व रिपती जिला) में 1996-97 के दौरान तीन छात्रों के लिए पांच अस्थापक तैनात किए गए थे और इसी जिले के मिडिल स्कूल चखामा में 1997-98 वर्ष के दौरान छ. छात्रों के लिए छ. अस्थापक तैनात किए गए थे।

(i) 1996-97 के वर्ष के दौरान मिडिल स्कूलों के लिए 1:19 के सम्पूर्ण औसत अस्थापक व छात्र अनुपात के प्रति इन स्कूलों में औसत अस्थापक व छात्र अनुपात 1:3 था।

निम्नलिखित मूँदे उभरे:

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि किन्नौर व लाहौर एवं रिपती जिलों में कुल 52 मिडिल स्कूलों में से 17 स्कूलों में 1995-98 के वर्षों में पंजीकरण निरन्तर रूप से 25 विद्यार्थियों से कम था।

न्यूनतम प्रत्याशित पंजीकरण 25 विद्यार्थी होने चाहिए।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के प्रावधान के अनुसार किसी मिडिल स्कूल के लिए

3.12.7.9 मानकों को ध्यान में रखे बिना खोले गए स्कूल

गई थीं।

अनुकूलतम प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। 57 स्कूलों (72 प्रतिशत) में सहस्रक प्रत्येकालयाध्यक्षों के स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं करवाए गए थे और स्कूलों अस्थापक अपने अस्थापन कार्य के अतिरिक्त प्रत्येकालयाध्यक्षों को भी सम्भाल रहे थे। केवल प्रत्येकालयाध्यक्षों के केवल साल प्रतिशत प्रत्येकालयाध्यक्षों को जांची की गई थी और 1995-98 के वर्षों में इनके एक से दो प्रतिशत तक प्रत्येक अस्थापकों को जांची की गई थी।

पर अनवरतों का रूपांतरण के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना के लिए कोई अनुरोधण पत्र/अभिलेख नहीं था।
यह पाया गया कि शिक्षा विभाग के पास किए गए निरीक्षणों की संख्या तथा उन

निरीक्षण अधिकांशों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कम से कम साल में एक बार किया जाना था।
विहित प्राधिकृत उत्तम अद्यतन अधिकांशों के पर्यवेक्षण व निरीक्षण हेतु उत्तरदायी था।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता में प्रावधान था कि शिक्षा विभाग या उसके द्वारा

3.12.8 स्कूलों का निरीक्षण

और न ही इसे लेखापरीक्षा में सत्यापित किया जा सका।
न्यूनताओं/अधिकांशों की स्थिति न तो इन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों को ज्ञात थी
1998) कि अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस प्रकार इन स्कूलों में मण्डल समीक्षा की
भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। प्रधान अध्यापकों/प्रधान आचार्यों ने बताया (जनवरी-अप्रैल
60 हाई स्कूलों/सीनियर सेकण्डरी स्कूलों में 1995-98 में मण्डलों का कोई भी

निष्पत्तियों मण्डलों का भी निपटान किया जाए।
समीक्षा का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाए और सभी संहिता अध्यापकों/प्रधानों का पालन करके
वित्तीय नियमों में प्रावधान था कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय/संस्था की मण्डल

3.12.7.10 मण्डलों के भौतिक सत्यापन संघालित नहीं किए गए

गए स्कूलों के मामले में शिथिल नहीं करवाए गए थे।
यह उत्तर मानने लायक नहीं था क्योंकि विहित मानक 1997-98 वर्ष तक खोले

मण्डलों को शिथिल किया जाना था।
सामंजसिकता का सरकारी शिक्षा नीति की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता में विहित
सहायक शिक्षा विभाग (मई 1998) कि प्राथमिक शिक्षा के

नहीं किया गया।
तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 409 अभिज्ञात स्कूलों के उत्तीकरण पर सरकार द्वारा विचार
अभिज्ञात 588 स्कूलों में से 1986 से 1998 वर्षों के दौरान केवल 179 मिलि स्कूल खोले गए थे
लेखापरीक्षा संवीक्षा से पुनः यह प्रकट हुआ कि पाठ्य शिक्षा सर्वेक्षण 1986 में

औरत अध्यापक द्वारा अनुरोध 1:3 था।
समाप्त औरत अध्यापक-द्वारा अनुरोध (1996-97) के प्रति 2 जिलों के इन 32 मिलि स्कूलों में

वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकाधिकारी की कुल संख्या	बजट प्रस्ताव देने वाले आहरण व संवितरण अधिकाधिकारी की संख्या
1995-96	594	720
1996-97	606	720
1997-98	658	720
1995-96	190(32)	200(28)
1996-97	193(32)	230(32)
1997-98	211(32)	220(31)

जिनमें बजट प्रस्ताव (योजनागत/आयोजनागत) दिए।

* कोष्ठकों के आंकड़ें उन आहरण एवं संवितरण अधिकाधिकारियों की कुल आहरण एवं संवितरण अधिकाधिकारियों पर प्रतिशतता दर्शाते हैं।

भूजने की निम्नांकित स्थिति प्रकट हुई:

सर्वोक्षा से 1995-98 में आहरण व संवितरण अधिकाधिकारियों द्वारा बजट आकलन

हो।

वजट भूजने के अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिकाधिकारियों ने किसी विशेष वर्ष आहरण व संवितरण अधिकाधिकारियों द्वारा बजट आकलन न भूजना

3.12.9.1

बजट किया-विधि तथा व्यय पर निबंध

3.12.9

हुआ।

हिमाचल प्रदेश, सहको के अवरुद्ध होने, कार्य की अधिकाता, वाहनों की उपलब्धता तथा नियमित जिला शिक्षा अधिकाधिकारियों की नियुक्ति न होने से सम्बद्ध किया (अक्टूबर 1997-अप्रैल 1998)। वे उत्तर मानने योग्य नहीं थे क्योंकि निरीक्षण तो यथाविहित किए ही जाने चाहिए थे। शिक्षा निदेशक ने बतया (अक्टूबर 1998) कि निदेशालय में प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लगामा पिछले दो वर्षों में कर्मचारियों के अक्सर स्थानान्तरण के कारण ध्यान नहीं दिया जा सका। यह उल्लेखनीय स्वीकार करने लायक नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक निरीक्षण प्रतिवेदनों को संशोधित करने में और मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने में विफल रहा। इस प्रकार निरीक्षण विहित करने के पीछे जो इरादा था वह लब्ध नहीं हुआ।

जिला शिक्षा अधिकाधिकारियों ने निरीक्षण न किए जाने/उत्सुक गिरावट को क्षेत्रों के

शिक्षा निदेशक द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

नर्माना जाव से पता चला कि 1995-98 के दौरान मण्डली जिले में, 1995-97 के दौरान किन्नौर जिले में तथा 1995-96 के दौरान चम्पा जिले में जिला शिक्षा अधिकाधिकारियों ने कोई वार्षिक निरीक्षण नहीं किए। 1995-97 के दौरान वार्षिक निरीक्षण वाले चार अन्य जिलों में गिरावट 29 से 93 प्रतिशत के बीच थी। तीन जिलों में 1997-98 के दौरान जिला शिक्षा अधिकाधिकारियों द्वारा जिलों के 50 प्रतिशत स्कूलों के वार्षिक निरीक्षण में गिरावट 50 से 69 प्रतिशत तक थी।

का निरीक्षण करे।

शिक्षा निदेशक ने सितम्बर 1997 में मापदण्ड निर्धारित किए जिनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकाधिकारियों से अपेक्षित था कि वे साल में कम से कम एक बार जिले के 50 प्रतिशत स्कूलों

शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि सभी आहरण व संवितरण अधिकारियों से बजट आकलन प्राप्त न होने से आयोजनेतर के बजट आकलन पिछले से लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए थे। इस प्रकार शिक्षा निदेशक बजट मैनुअल के प्रावधान की पालना में विफल रहा व बजट अस्थाई आधार पर तैयार किया गया।

3.12.9.2 आधिक्य/अभ्यर्पण हेतु प्रस्ताव भेजने में विलम्ब

बजट मैनुअल के अनुसार बजट आकलन विभागीय अध्यक्ष ने 25 अक्टूबर तक वित्त विभाग को भेजने थे। लेखापरीक्षा में यह _____ ध्यान में आया कि तीन वर्षों (1995-98) में _____ आधिक्यों व अभ्यर्पणों की विवरणियां वित्तीय योजनागत बजट के अनुमान विभाग द्वारा तैयार वर्ष खत्म होने के काफी बाद में भेजी गई थीं नहीं नहीं किए गए थे तथा वित्त विभाग को भेजे _____ तथा इस प्रकार यह फालतु प्रक्रिया थी। _____ नहीं गए थे। इसी प्रकार अधिक राशियों व अभ्यर्पित की गई रकम के अन्तिम ब्यौरे 15 जनवरी तक वित्त विभाग के पास भेजे जाने थे। यह पाया गया कि इन्हें 1995-97 में 119-120 दिन की देरी करके भेजा गया था तथा 1997-98 वर्ष के लिए 19 मई 1998 तक नहीं भेजा गया था जैसे कि नीचे प्रदर्शित है:

विवरण	भेजने की देय तिथियां	भेजने की वास्तविक तिथियां		
		1995-96	1996-97	1997-98
बजट आकलन	25 अक्टूबर	योजना खर्चों के बजट आकलन भेजे नहीं गए		
अधिक तथा अभ्यर्पित राशि की विवरणी	1 दिसम्बर	9 फरवरी 1996 (71 दिन)*	12 मार्च 1997 (102 दिन)	9 मार्च 1998 (99 दिन)
अधिक राशि व अभ्यर्पित राशि की अन्तिम विवरणी	15 जनवरी	14 मई 1996 (119 दिन)	15 मई 1996 (120 दिन)	19 मई 1998 तक भेजे नहीं गए

वित्त वर्ष की समाप्ति पर इन विवरणियों को भेजना व्यर्थ की प्रक्रिया सिद्ध हुआ तथा शिक्षा निदेशक बजट तैयार करवाने व उसे भेजने में नियंत्रण रखने की प्रक्रिया में असफल हो गया था।

शिक्षा निदेशक ने ये तथ्य स्वीकार करते समय बताया (मई 1998) कि योजना विभाग से योजना परिव्यय प्राप्त होने के बाद समय न मिलने से 1995-98 के योजना आकलन निदेशालय स्तर पर तैयार नहीं किए जा सके।

* कोष्ठकों के आंकड़े बजट आकलनों के भेजने में विलम्ब के सूचक हैं।

(क) नीचे के मामलों में वित्त विभाग ने शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गई राशि से 50.17 करोड़ रु० अधिक वोटन किए और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा निदेशक द्वारा किया गया असली

3.12.9.4 अव्ययताधिक आकलन

बनाया (मई 1998) कि मविष्य में ये अभिलेख बनाए जाएंगे। शिक्षा निदेशक ने वे कारण नहीं बताए कि इन्हें क्यों नहीं बनाया गया था तथा

(iv) सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन व आवास का रजिस्टर

(iii) दायित्व रजिस्टर जिसमें अनुमानित लागतों के साथ-साथ दायित्वों की प्रकृति तथा अभिकरण जिनमें मांगें रखी गई हैं उनको सूचित करने के लिए घोषित न किए गए दायित्वों पर निर्माह रखा जाना था।

(ii) विनियमों का खाना लेखा जिसमें पहले आवांछित रकमों, पूरेक अनुदानों तथा पुनर्विनियोजन द्वारा की गई कटौतियों की दर्शाया गया हो।

(i) स्वीकृति रजिस्टर जिसमें निर्धारित स्थापना और आवर्ती आकस्मिकता खर्चा स्वीकृति का रिकार्ड रखा जाना था।

अपेक्षा की जाती थी: नहीं बनाए गए थे। महत्वपूर्ण नियमों अभिलेख जैसे स्वीकृति रजिस्टर, दायित्व रजिस्टर व भवन रजिस्टर

3.12.9.3 अभिलेख का अनुरक्षण

प्रभावी नियमों न था। शिक्षा निदेशक ने वे बताने की प्रतीति वर्ष के अंत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रभावी नियमों न था। प्रकार शिक्षा निदेशक द्वारा बजट व खर्च पर कोई अनुमान दिन राजस्व व पूंजी प्रयोगों में हुई थीं। इस के अतिरिक्त दिन अभ्यापन की थीं। शिक्षा निदेशक ने बताने प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष

शिक्षा निदेशक ने बताया (अक्टूबर 1998) कि सारे राज्य में बिछरे हुए लगभग 1400 आहरण व संवितरण अधिकाधिक से विस्तृत आकलन के अभाव में क्वॉलि बजटिंग सम्भव नहीं थी और इसीलिए मांगी गए बजट व वार्षिक खर्च में काफी अन्तर था। यह उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि अवास्तविक आकलन को टालने के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा आहरण व संवितरण अधिकाधिक से विस्तृत बजट आकलन प्राप्त कर लिए जाने चाहिए थे।

वर्ष	शिक्षा निदेशक उपलब्ध	द्वारा मांगा करवाया	बजट	गया बजट	वर्ष	शिक्षा निदेशक उपलब्ध	द्वारा मांगा करवाया	बजट	गया बजट
1997-98	57.74	46.13	50.25	13	1996-97	47.77	41.96	42.15	12
2202-01-101-03	44.36	38.49	37.00	17					

(आयोजनोत्तर)

(करोड़ रुपए)

प्रतिशत अधिक मांग के मामले ध्यान में आए:-
 (ख) नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार लेखापरीक्षा में आयोजनोत्तर बजट में 12 से 17

करोड़ रुपए थे।
 ने शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गई रकम से अधिक राशि आवंटित करने के कारण उपलब्ध नहीं गया बजट यथापूर्ववर्ती नहीं था क्योंकि अस्थायी खर्चों में बजट से कहीं अधिक था। वित्त विभाग आशयकता से ज्यादा राशि आवंटित की। यह उल्लेख मान्य नहीं था क्योंकि शिक्षा निदेशक द्वारा मांगा शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1998) कि मामला वित्त विभाग का था जिसने

जिसके कारण 1995-97 में 37.30 करोड़ रुपए का अधिक खर्च हुआ।
 इस प्रकार यह देखा गया कि शिक्षा निदेशक द्वारा मांगा गया बजट निम्नोन्मुखी था

वर्ष	शिक्षा निदेशक उपलब्ध	द्वारा मांगा करवाया	बजट	गया बजट	वर्ष	शिक्षा निदेशक उपलब्ध	द्वारा मांगा करवाया	बजट	गया बजट
1996-97	55.36	82.03	74.81	19.45	2202-02-109-01	51.92	75.42	69.77	17.85

(करोड़ रुपए)

खर्चों वॉल्टेज निधि से कहीं कम था।

(ख) आहरण व संवितरण अधिकाधिक के कार्यालय साल में एक बार नियंत्रण अधिकाधिक में से नियंत्रण अधिकाधिक 13 कार्यालयों के 16 वार्षिक निरीक्षण व छ. आकस्मिक निरीक्षण किए और 1995-98 में 249 निरीक्षण बाहिर थे।

(!) (क) 1995-98 में 60 से 70 प्रतिशत आहरण व संवितरण अधिकाधिक व नियंत्रण अधिकाधिक में शिक्षा निदेशक को अपनी मासिक व्यय विवरणियां नहीं भेजी जिसके कारण शिक्षा निदेशक द्वारा भी मासिक व्यय विवरणी तैयार नहीं की गई तथा वित्त विभाग को नहीं भेजी गई। उसने भी आहरण व संवितरण अधिकाधिक पर इन विवरणियों को नियमित रूप से भेजने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जिस कारण इसे वॉल्टन निधि में रखने के लिए न तो व्यय के मासिक लेखे रखे गए और न व्यय प्रवाह का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार 1995-98 में 70 प्रतिशत आहरण व संवितरण अधिकाधिक में शिक्षा निदेशक को आधिक्य व अत्यल्प विवरणी नहीं भेजी।

3.12.9.5 व्यय नियंत्रण व्यवस्था अपरिचालित रखी

क्र.सं.	व्यय की मद	लेखाधीन निधि दी गई/ वॉल्टन निधि में वॉल्टन बजट प्रावधान	वॉल्टन की गई	1995-96	1996-97	1997-98
1.	हिमाचल प्रदेश स्कूल स्कूल शिक्षा बोर्ड	स्कूल शिक्षा बोर्ड (वॉल्टनगत)	(क) 2202-01-101-03	0.50	0.55	0.60
	को सहायता	स्कूल शिक्षा बोर्ड की सहायता	(ख) 2202-02-110-02	23.98	23.98	23.98
2.	राज्य योजना सामान्य	अनुदान (आवृत्तितर)	(क) 2202-01-109-02	51.00	62.50	150.00
	में मिडिल स्कूलों की छात्रवृत्ति	मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति (वॉल्टनगत)	(ख) 2202-01-101-03	8.02	10.05	80.10

(लाख रूप)

बजट मंगुअल के प्रावधानों के अनुसार जब एक ही मद का खर्चा दो या अधिक दोषपूर्ण बजट कहा जाता है। नीचे दिए गए मामलों में विभिन्न लेखा शीर्षों में एक ही मद के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया था:

(ग) दोषपूर्ण बजट बनाना

क्रमांक	लेखाशीर्ष	मूल बजट	अभ्यर्ण पुनर्विनिर्माण	अन्तिम वार्षिक	अनुदान व्यय	अधिक आरक्षण
1.	2202-01-101-01 शिक्षा पर खर्चा (बीजनामत)	12.56	2.70 (+)7.74	17.60	17.62	0.02
2.	2202-01-101-03 शिक्षा पर खर्चा (बीजनामत)	14.15	4.01 (-)0.77	9.37	11.60	2.23
3.	2202-01-101-03 मिहिल स्कूल (बीजनामत)	38.49	2.00 --	36.49	37.00	0.51
4.	2202-02-109-01 मिहिल स्कूल (आयोजनोत्तर)	31.40	5.89 (+)0.81	26.32	28.26	1.94
5.	2202-02-109-01 माध्यमिक स्कूल (आयोजनोत्तर)	75.42	3.37 (-)4.34	67.71	69.77	2.06

(करोड़ रूप)

निधि का अनौचित्यपूर्ण अभ्यर्ण 3.12.9.7 से आकलन करने के बिना मुख्य शीर्ष 2202 में पाव उपशीर्षों में 1995-96 में निधियों अभ्यर्ण की गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

3.12.9.6 दलगत निधि से डिग्री राशि का भुगतान

बजट अनुदान के अनुसार किसी अदालत या मध्यस्थता अधिकरण के किसी केस में, डिग्री या अधिनिर्णय की सर्वोच्च में किए गए भुगतान का खर्चा अनुमानों में "प्रभाविता" स्वरूप दिखाया जाना था।

3.12.9.7 निधि का अनौचित्यपूर्ण अभ्यर्ण

अभ्यर्ण आदेशों की लेखापरीक्षा सर्वोच्च से पता चला कि बचतों का समुचित रूप से आकलन करने के बिना मुख्य शीर्ष 2202 में पाव उपशीर्षों में 1995-96 में निधियों अभ्यर्ण की गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

शिक्षा निदेशक ने 1995-98 में सहित उपबन्धों के विपरीत 2202-सामान्य शिक्षा शीर्ष में दलगत प्रारंभ में से कई 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कई 1996 तथा नवम्बर 1996 के निर्णय की अनुपालना करके सहयोगी अनुदानस्वरूप स्कूलों के अभ्यर्णों तथा सहकर्मियों के वेतन पर 95 प्रतिशत व्यय के कारण राज्य के निजी रूप से प्रवाहित अभ्यर्णों को 5.37 करोड़ रु० दिए।

दलगत निधि से डिग्री राशि का भुगतान

बजट अनुदान के अनुसार किसी अदालत या मध्यस्थता अधिकरण के किसी केस में, डिग्री या अधिनिर्णय की सर्वोच्च में किए गए भुगतान का खर्चा अनुमानों में "प्रभाविता" स्वरूप दिखाया जाना था।

शिक्षा निदेशक ने 1995-98 में सहित उपबन्धों के विपरीत 2202-सामान्य शिक्षा शीर्ष में दलगत प्रारंभ में से कई 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कई 1996 तथा नवम्बर 1996 के निर्णय की अनुपालना करके सहयोगी अनुदानस्वरूप स्कूलों के अभ्यर्णों तथा सहकर्मियों के वेतन पर 95 प्रतिशत व्यय के कारण राज्य के निजी रूप से प्रवाहित अभ्यर्णों को 5.37 करोड़ रु० दिए।

दलगत निधि से डिग्री राशि का भुगतान

बजट अनुदान के अनुसार किसी अदालत या मध्यस्थता अधिकरण के किसी केस में, डिग्री या अधिनिर्णय की सर्वोच्च में किए गए भुगतान का खर्चा अनुमानों में "प्रभाविता" स्वरूप दिखाया जाना था।

शिक्षा निदेशक ने 1995-98 में विभागीय व्यय आंकड़ों का मिलान संवाचित नहीं किया गया जैसे कि अभ्यर्ण शी। शिक्षा निदेशक ने बताया (मार्च 1998) कि मिलान सिमाही होता था जिसका आधार मूल वाउचर थे जिनके लिए मिलान प्रमाणपत्र उपरिष्ठ नहीं किए जा सके। शिक्षा निदेशक ने आगे बताया (अप्रैल 1998) कि निदेशालय स्तर पर कम अनौचित्य के कारण लेख संकलित नहीं हो पाए। इस तरह शिक्षा निदेशक समय पर विस्मातिता निश्चित करने तथा निधि पुनर्विनिर्माण या अभ्यर्ण की समय पर कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण निवृत्त कियेविधि संवाचित करने में विफल रहा।

मिलान में विफलता

(!!)

वित्त विभाग ने खुद ही निधि अभ्यर्पित की क्योंकि शिक्षा निदेशक ने 1995-96 में पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। शिक्षा निदेशक द्वारा आधिक्य व अभ्यर्पण की अन्तिम विवरणी वित्त वर्ष की समाप्ति पर वित्त विभाग द्वारा अभ्यर्पण आदेश जारी करने के बाद ही भेजी गई।

अनौचित्यपूर्ण निधि अभ्यर्पण के कारण शिक्षा निदेशक/वित्त विभाग से मांगे गए थे (मई 1998) जो प्रतीक्षित थे (जुलाई 1998)।

3.12.9.8 पुनर्विनियोग प्रस्ताव नहीं भेजे गए

बजट मैनुअल के अनुसार पुनर्विनियोग प्रस्ताव हर साल 15 मार्च तक प्रशासनिक विभागों ने वित्त विभाग को देने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शिक्षा निदेशक ने समय पर तैयार करके वित्त विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। अतएव वित्त विभाग ने 1995-98 में खुद ही पुनर्विनियोग आदेश जारी किए।

3.12.9.9 बजट प्रावधान के बिना अनधिकृत व्यय

1995-96 में सभी सम्बन्धित विभागों की अनुदान मांगों में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में आबण्टन किए गए थे। इस प्रकार अनुदान संख्या 8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति के राजस्व अनुभाग में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना में 12.60 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया। जुलाई 1995 में योजना विभाग ने स्कीम आबण्टन नीति के अनुसार विभागों को अपने प्रस्ताव दुबारा से बनाने की सलाह दी ताकि बजटीय त्रुटि सुधार किया जा _____
सके। इसलिए 1995-96 में शिक्षा विभाग द्वारा 12.32 करोड़ ₹ अनधिकृत रूप से शिक्षा, अनुदान संख्या 8 में पिछड़े क्षेत्र उपयोजना में किया क्रीड़ा, कला व संस्कृति पर व्यय किए गए।
गया 12.60 करोड़ ₹ का प्रावधान पूरक अनुदान _____
मांगों द्वारा अनुदान संख्या 4-सामान्य प्रशासन में स्थानान्तरित कर दिया गया था। तदुपरान्त ये निधियां अनुदान संख्या 8-शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति में उपयोग या पुनर्विनियोग के लिए उपलब्ध नहीं थी।

आबण्टन स्थानान्तरण के बावजूद भी शिक्षा विभाग ने 1995-96 में अनुदान संख्या 8- शिक्षा, क्रीड़ा, कला व संस्कृति में मूल बजट के अनुसार अनधिकृत रूप से 12.32 करोड़ ₹ खर्च किए।

3.12.9.10 सामान्य भविष्य निधि खाते में अत्याहरण

सामान्य भविष्य निधि नियमावली में अपेक्षा है कि सामान्य भविष्य निधि खातों से अत्याहरण के जो भी कारण हों लेकिन अभिदाता राश्याहरण तब तक नहीं कर सकता जब तक यह

55,673 वर्ग कि०मी० भौगोलिक क्षेत्र में तथा 51.7 लाख की जनसंख्या (1991 की जनगणना) के लिए कर्मन व व्यवस्था के अन्वेषणाध्य राज्य में 31 मार्च 1998 तक 96 पुलिस थाने तथा 94 पुलिस चौकियां थीं। पुलिस विभाग का स्वीकृत परिवर्तन स्टाफ (पुलिस बल सभी

3.13.1

प्रस्तावना

3.13

पुलिस विभाग में जनशक्ति प्रबन्ध

गृह विभाग

था (अक्टूबर 1998)।

में मुद्दे जुलाई 1998 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

थीं ताकि दी जा रही शिक्षा के स्तर पर उनके प्रभाव की आंका जा सकता।

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम व विभाग द्वारा किया गिनात स्कीम मूल्यांकित नहीं की गई

रखा जा रहा था।

वित्तीय व बजटिय पहलुओं, जनशक्ति व व्यवस्था तथा स्कीम के कार्यान्वयन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं विभिन्न लेखापरीक्षा निरूपण इतिहास करेगी कि निर्देशक व उसके कार्यालय द्वारा

3.12.10

अन्यथा एवं मूल्यांकन

मामलों की संवीक्षा करनी थी जिसके लिए उन्हें समय-समय पर वेतनवर्धियां जारी कर दी गई थीं। लिए आह्वान व संवितरण अधिकारी जिम्मेदार थे क्योंकि स्वीकृति के लिए भेजने से पहले उन्होंने काल शेष अभी भी जुलाई 1998 तक विद्यमान थे। शिक्षा निर्देशक ने आगे बताया कि अत्याह्वारों के शास्त्रिक ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि की वसूली जा चुकी थी लेकिन 15 मामलों में से चार मामलों के शिक्षा निर्देशक ने बताया (सितम्बर 1998) कि 11 मामलों के लिए ब्याज व

(लेखा व हकदारों) द्वारा समय-समय पर इसे उनके ध्यान में लाया गया था।

के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चलवाई थी जबकि वरिष्ठ उप-महालेखाकार मविष्य निधि खातों से 2.39 लाख रु० अधिक निकालने की अनुमति दी। विभाग ने ऐसे अत्याह्वारों 1995-98 में सामान्य मविष्य निधि खातों में पर्याप्त शेषों के बिना अभिवर्ताओं द्वारा उनके सामान्य नमूना जांच से अनार्थल हुआ कि 15 मामलों में संवितरण अधिकारियों ने

थी।

उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था और प्रशासनिक प्राधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी सभी अनुप्रेषण पर सूक्ष्म निगाह रखी जानी थी और उन मामलों में जहाँ अधिक भूतान होते थे स्वीकृत न हो। स्वीकृति प्राधिकारों की अत्याह्वारों में जिम्मेदारी थी। इसीलिए अधिसू/प्रत्याह्वारों के

* पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तरी क्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, पुलिस महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) तथा अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (आपराधिक खानडीन)

समाविष्ट है।
 वाहिनी, ऊना के अतिरिक्त नमूना परीक्षित किए गए थे। लेखापरीक्षा परिणाम अनवरती परिवर्द्धों में शामिल, सोलन व ऊना), विविध विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक, जूना तथा वर्तुष वाहिनी, मारतीय रिजर्व पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, 6 पुलिस अधीक्षक (हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, आधिकारियों में से 11 आहरण एवं सवितरण अधिकारियों अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त प्रवर्तित हुई-आगत 1998 के दौरान नमूना परीक्षित की गई थी। 26 आहरण एवं सवितरण 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि में पुलिस विभाग में जनशक्ति की

3.13.3 लेखापरीक्षा व्यय

दरजे स्थान में विभाग का सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण समाना भी है।
 दक्षिण, मण्टी तथा सोलन में है। जिला मुख्यालयों में पुलिस अधीक्षक तैनात थे। कागांडा जिले के थे। राज्य को उत्तरी, केन्द्रीय तथा दक्षिणी नामक तीन क्षेत्रों में बांटा गया है जिनके मुख्यालय क्रमशः महानिरीक्षक राज्य में पुलिस विभाग का अध्यक्ष था और उसकी सहायताएँ सात निवचक अधिकारियों आर्यकत एवं सविध (गैड) पुलिस विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष था। पुलिस

3.13.2 संगठनात्मक ढांचा

संगठित की गई।
 प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्र तथा प्रति हजार जनसंख्या (माव 1998) पर क्रमशः 22.45 तथा 2.41 पुलिस तथा स्टाफ अधिकारियों के बीच अनुपात निर्धारित नहीं किया गया था। पुलिस कर्मियों की संख्या परिवारालनात्मक पुलिस (12,503) का 33 प्रतिशत थी। विभाग द्वारा सविध पुलिस व सशस्त्र उपवर्तुष कुल संख्या में सशस्त्र पुलिस (4,148) भी शामिल थी जो कुल

क्रमांक	स्टाफ की श्रेणी	स्टाफ कुल	संख्या
1.	परिवारालनात्मक	13,222	12,503
2.	निपिकीय (वर्तुष श्रेणी सविध)	323	306
	योग	13,545	12,809

देकी सविध), निपिकीय व वर्तुष श्रेणी स्टाफ माव 1998 में निम्नांकित था:

- *** स्थापना व्यय पुलिस विभाग के कुल व्यय का 88 से 96 प्रतिशत तक था।
(परिच्छेद 3.13.5.1)
- *** बजट मैनुअल के प्रावधानों की अनदेखी करके पुलिस महानिदेशक द्वारा 1995-98 के दौरान 2,535 रिक्त पदों के लिए 5.95 करोड़ ₹0 बजट आकलनों में शामिल किए गए थे।
(परिच्छेद 3.13.5.2)
- *** पुलिस कर्मियों की तैनाती को जिलों की जनसंख्या या आपराधिक घटनाओं से नहीं जोड़ा गया। चार जिलों (शिमला, कांगड़ा, मण्डी व सोलन) में जहां आपराधिक दरें अधिकतम थीं वहां एक पुलिस कर्मी क्रमशः 429, 1307, 1334 व 550 की जनसंख्या के लिए था। पुलिस कर्मियों की तैनाती में औचित्य की गुंजाईश थी।
(परिच्छेद 3.13.6)
- *** अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तीन पद सृजित किए गए थे और भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना अप्रैल 1993 से मार्च 1998 के बीच भरे गए थे।
[परिच्छेद 3.13.7.2 (i)]
- *** सामरिक प्रतिष्ठानों विशेषकर किन्नौर के सीमान्त जिले में महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षार्थ 1960 में स्वीकृत सहायक उपनिरीक्षकों (7), हैड कांस्टेबिलों (9) तथा कांस्टेबिलों (86) के 102 पद इस कार्य हेतु तैनात नहीं किए गए थे। 1993-98 के दौरान इन पदधारकों के वेतन व भत्तों पर 3.17 करोड़ ₹0 का खर्च किया गया था।
[परिच्छेद 3.13.7.3 (क)]
- *** यद्यपि सभी पुलिस थानों में नियमित जलापूर्ति उपलब्ध थी लेकिन किन्नौर, कुल्लू, शिमला व सोलन के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों व पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह में 41 जलवाहकों के पद अभी भी विद्यमान थे। 1994-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 60.20 लाख ₹0 खर्च किए गए थे।
(परिच्छेद 3.13.7.4)
- *** तीन क्षेत्रों के सम्बन्धित पुलिस उपमहानिरीक्षकों द्वारा 1995-96 में नियुक्त पैंतीस अभ्यर्थियों को दूसरी चिकित्सा जांच में मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया गया था। उन्हें सेवामुक्त करने से पहले उनके

वेतन व भत्तों पर सितम्बर 1996 से जुलाई 1997 तक 12.44 लाख रु खर्च किए गए थे।

(परिच्छेद 3.13.7.5)

*** विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए खरीदे गए 11.43 लाख रु के उपस्कर प्रयुक्त नहीं किए गए थे क्योंकि प्रयोगशाला के दो मण्डल अक्टूबर 1993 से कार्य नहीं कर रहे थे।

[परिच्छेद 3.13.7.8 (i)]

*** पुलिस रिपोर्टिंग रूम, शिमला में प्रतिष्ठापित तीन कैमरों के साथ क्लोज सर्किट टेलीविजन जून 1997 से अप्रयुक्त पड़ा था क्योंकि इसमें बड़ी मरम्मत वांछित थी।

[परिच्छेद 3.13.7.8(ii)]

3.13.5 बजट कार्यविधि व व्यय नियंत्रण

विभाग के बजट में निधियां मुख्य शीर्ष- 2055 पुलिस के अन्तर्गत अनुदान संख्या 7 व अनुदान संख्या 31 के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई थी।

विभाग के सात नियंत्रण अधिकारी थे जो पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रणाधीन थे जो कि विभागाध्यक्ष था और वित्त विभाग को बजट अनुमान भेजता था।

3.13.5.1 स्थापना का बजट प्रावधान व व्यय

1995-98 के दौरान विभाग की स्थापना का बजट प्रावधान तथा वास्तविक खर्च निम्नांकित था:

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	स्थापना के लिए बजट	स्थापना पर व्यय	बचतें	विभाग का कुल व्यय	कुल व्यय पर स्थापना व्यय की प्रतिशतता
(करोड़ रुपए)						
1995-96	72.02	70.30	67.08	3.22	71.90	93
1996-97	78.64	71.22	69.24	1.98	78.56	88
1997-98	96.49	93.47	92.72	0.75	96.45	96
योग	247.15	234.99	229.04	5.95	246.91	

निम्नांकित तथ्य पाए गए:

(i) 1995-98 के दौरान अनुदान संख्या 7 व 31 के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक द्वारा किए गए कुल व्यय के प्रति कुल व्यय पर स्थापना व्यय की प्रतिशतता 88 से 96 के बीच थी।

विभाग को भेजने की न तो कोई प्रथा थी और न ही सरकार ने कमी डूसे मांगा। पुलिस महानिदेशक द्वारा 1995-98 के दौरान दायित्व विवरणियां विल विभाग को नहीं भेजी गई थी। पुलिस महानिदेशक ने बताया (आरएस 1998) कि दायित्व विवरणियां विल विभाग को नहीं भेजी गई थी।

सहायता हेतु अभिप्रेत थी। दायित्व विवरणों खर्च पर प्रभावी नियंत्रण की प्रक्रिया तथा सही बजट आकलनों की तैयारी को सुगम बनाया। यह अर्न्तनी पर आधिक्य के परिहार तथा बचतों के अनुप्राण में भी दायित्व विवरणों खर्च पर प्रभावी नियंत्रण की प्रक्रिया तथा सही बजट आकलनों को तैयारी को सुगम बनाया। यह अर्न्तनी पर आधिक्य के परिहार तथा बचतों के अनुप्राण में भी

प्राप्त नहीं हुए थे। तथा (ग) विलियम वर्ष में प्रत्याशित तो थे लेकिन जिनके डिटेल उस वर्ष अन्य लेखा कार्यालयों से दृष्टिगत थे, (ख) वर्ष के दौरान आने प्रत्याशित थे

आने थे जो (क) बजट की तैयारी के समय भेजी। रखी जा सके। दायित्व विवरणों में वे सभी दायित्व विल विभाग को दायित्व विवरणियां नहीं भेज दे ताकि अधीपण स्थिति पर समुचित निगाह 1995-98 के दौरान पुलिस महानिदेशक ने राष्ट्रीय तक विल विभाग को दायित्व विवरणियां

बजट भेजने के अन्तर्गत विभागवार से अधीन था कि वह प्रत्येक मास की 15 विल विभाग को दायित्व विवरणियां नहीं भेजी गई 3.13.5.3

भेजने के अन्तर्गत आकलनों में रिक्त पदों के प्रावधान शामिल नहीं किए जाने थे। सृजन के परिहारार्थ बजट प्रावधान रखे गए थे। यह उल्लेख स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि बजट पुलिस महानिदेशक ने बताया (आरएस 1998) कि इन पदों की समाप्ति/पूरा:

करेडें रु० उपलब्ध करवाए। करेडें रु०) के दौरान क्रमशः 1145, 654 व 736 रिक्त पदों के लिए बजट आकलनों में 5.95 (1.98 करेडें रु०) तथा 1997-98 (0.75) में 1995-96 (3.22 करेडें रु०), 1996-97 करेडें रु० उपलब्ध करवाए।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि पुलिस महानिदेशक 1995-98 के दौरान बजट आकलनों में 5.95 आकलनों में कोई प्रावधान नहीं किया जाना था। प्रावधानों के विपरीत रिक्त पदों के लिए पुलिस महानिदेशक ने बजट भेजने के लिए

दाहिए। आस्थिति रखी गई नियुक्तियों के लिए विलियम वर्ष के दौरान कार्यरत व्यक्तियों द्वारा सम्भवतया आर्हत किए जाने वाले विलियम वर्ष के दौरान कार्यरत व्यक्तियों का प्रावधान किया जाना आकलन तैयार करते समय वर्ष के दौरान कार्यरत व्यक्तियों द्वारा सम्भवतया आर्हत किए जाने वाले बजट भेजने के अन्तर्गत रखे गए थे अर्थात् रूप से स्वीकृत स्थानों के लिए

3.13.5.2 अत्याकलन

(ii) 1995-98 के दौरान स्थानों व्यय के प्रावधान के प्रति बचतें 0.75 करेडें रूपरे से 3.22 करेडें रु० तक थी। पुलिस महानिदेशक ने बताया (आरएस 1998) कि 1995-98 के दौरान की बचतें रिक्त पदों को न भरने से सम्बद्ध थी।

यह उत्तर स्वीकर करने लायक नहीं था क्योंकि बजट मैनुअल में यह सुस्पष्ट प्रावधित था। वित्त विभाग की इसे न मांगने में विफलता भी प्रत्यक्षतः थी।

3.13.6 पदों के सृजनार्थ मानकों का असंशोधन एवं जनशक्ति का नियोजन

पंजाब पुलिस नियमावली (हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग को लागू) के अनुसार 30,000 से अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के कस्बों में सामान्यतः प्रत्येक 450 निवासियों के लिए पुलिस चौकसी कर्मियों की कुल संख्या एक कांस्टेबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पदों के सृजन व जनशक्ति की तैनाती के मामले में स्थानीय दशाओं जैसे वाणिज्यिक प्रतिमान संशोधित नहीं किए गए।

कार्यकलाप की मात्रा, मेलों व त्योहारों की महत्ता और बारंबारता तथा पड़ोस की सामान्य आपराधिकता पर भी विचार किया जाना अपेक्षित था। पुलिस चौकसी कर्मियों पर पर्यवेक्षण प्रत्येक दस कांस्टेबलों पर एक हेड कांस्टेबिल, पांच हैड कांस्टेबिलों पर एक सहायक उपनिरीक्षक तथा प्रत्येक 100 कांस्टेबिलों पर एक उपनिरीक्षक की दर से उपलब्ध करवाया जाना था।

1995-97 की अवधि के दौरान सूचित औसत अपराधों, निवासियों की संख्या तथा आपराधिक घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए राज्य के 12 जिलों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित थे:

क्रमांक	जिलों का नाम	31 मार्च 1998 को परिचालन* स्टाफ की संख्या	प्रति पुलिस कर्मी जनसंख्या (जनगणना 1991)	1995-97 के दौरान वार्षिक औसत आपराधिक मामले	प्रति पुलिस कर्मी औसत आपराधिक मामले
1.	बिलासपुर	467	633	1,061	2.27
2.	चम्बा	526	748	1,274	2.42
3.	हमीरपुर	261	1,414	1,085	4.16
4.	कांगड़ा	898	1,307	3,773	4.20
5.	किन्नौर	322	221	284	0.88
6.	कुल्लू	320	945	1,126	3.52
7.	लाहौल व स्पिती	196	160	154	0.79
8.	मण्डी	582	1,334	2,304	3.96
9.	शिमला	1,438	429	4,354	3.03
10.	सिरमौर	510	745	1,206	2.36
11.	सोलन	695	550	1,458	2.10
12.	ऊना	399	948	1,156	2.90

*परिचालन स्टाफ में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल शामिल हैं।

* बाहिनी आदेशक, पुलिस अधीक्षक, लाहौर एवं स्थिति, पुलिस अधीक्षक प्रवर्तन एवं पुलिस अधीक्षक लोकप्रवर्तन

इन अधिकाधिकारियों की तैनाती की अवधि में वेतन व भत्तों के माध्यम से 8.86 लाख रु0 (न्याय) का भूतलान किया गया था। भारत सरकार के पूर्वनिर्माण के बिना संवर्ग पदों के प्रति संवर्गित अधिकाधिकारियों की तैनाती भारतीय पुलिस सेवा नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध थी।

हिमालय पुलिस सेवा के वार संवर्गित अधिकाधिकारियों को भारत सरकार के पूर्वनिर्माण के बिना आर्यत एवं स्थिति, गृह विभाग के अभिलेखा, की नमूना जांच से एकट हुआ कि हिमालय पुलिस सेवा के वार संवर्ग प्रभार दिया गया था।

प्रस्तावित ही ती राज्य सरकार उसके लिए भारत सरकार का पूर्वनिर्माण प्राप्त करेगी। ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों से निम्न व्यक्तियों को तीन मास से अधिक समय तक रखा जाना भी नियत था कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से तीन मास की अत्यावधि को छोड़कर संवर्ग पद किन्हीं भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में अन्य बातों के साथ-साथ यह

3.13.7.1 भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग पद भरना

आधारितिक मामलों की संख्या में विस्तृत विन्तताओं की दृष्टि से पुलिस कर्मियों की तैनाती में औचित्य से 4.20 आधारितिक मामले व्यवहृत कर रहा था। इन जिलों में परिवर्तन स्टाफ द्वारा व्यवहृत था जबकि दो अन्य जिलों (हमीरपुर, व कागड़ा) में इसी अवधि में एक पुलिस कर्मी औसतन 4.16 पुलिस कर्मी (परिवर्तन स्टाफ) क्रमशः औसतन 0.88 व 0.79 आधारितिक मामले व्यवहृत कर रहा दो जिलों (किन्नौर एवं लाहौर एवं स्थिति) में 1995-97 की अवधि में एक

2.08 प्रतिशत से 36.22 प्रतिशत तक घट गई। मण्डि, लाहौर व स्थिति, सोलन, सिरमौर एवं किन्नौर) में वर्ष 1995 की तुलना में अपरिहार्य, आधारितिक घटनाएं 1.07 से 7.89 प्रतिशत बढ़ गईं। शेष नौ जिलों (चम्बा, कागड़ा, ऊना, हमीरपुर, 18,431 ही गई थी। वर्ष 1997 में बिलासपुर, कुल्लू व शिमला जिलों में वर्ष 1995 की तुलना में राज्य में अपरिहार्य की संख्या वर्ष 1995 के 19,811 से घटकर (साल प्रतिशत) वर्ष 1997 में तथा स्थिति आधारितिक मामले परिशिष्ट V में बधाईगिरा व आकर के अद्ययन से पता चला कि नहीं थी। 1995-97 की अवधि के दौरान जिलावार जनसंख्या के ब्यौरे, परिवर्तन स्टाफ की संख्या की जनसंख्या पर एक पुलिसकर्मी तैनात था। इस प्रकार पुलिस स्टाफ की तैनाती में कोई एकपता आधारितिकता बाल शिमला, कागड़ा, मण्डि व सोलन जिलों में क्रमशः 429, 1307, 1334 व 550 उपर्युक्त तालिका से इंगित होता था कि 1995-97 के दौरान अत्यधिक

(क) राज्य सरकार ने सामरिक प्रतिष्ठानों विशेषकर किन्नौर के सीमावर्ती जिले में महत्वपूर्ण पूर्णों की सुरक्षा करने के लिए सहायक उपनिरीक्षकों के आठ पद, डेड कास्टेबिलों के 24 पद तथा कास्टेबिलों के 192 पद स्वीकृत किए (1960)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त बल किन्नौर में सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में नही किया गया क्योंकि जलाई 1998 तक इन पूर्णों

3.13.7.3 स्टाफ का अपवर्तन

(!!) पुलिस विभाग में पुलिस महानिरीक्षक कानून व व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक देलह व यातायात (23 दिसम्बर 1995 से), पुलिस महानिरीक्षक सतकला (जलाई 1997 से) के तीन कार्यालय कार्य कर रहे थे लेकिन जलाई 1998 तक अधीनस्थ कर्मचारियों के पद सृजित व स्वीकृत नहीं किए गए थे। पुलिस महानिरीक्षक कानून व व्यवस्था के पास एक सीनियर स्केल स्टेनो, स्वीकृत नहीं किए गए थे। पुलिस महानिरीक्षक देलह व डेप्युटी के पास एक स्टेनो व एक कनिष्ठ सहायक तथा पुलिस महानिरीक्षक सतकला के पास दो वरिष्ठ सहायक, एक कनिष्ठ सहायक व एक स्टेनो उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार ये कार्यालय भारतीय पुलिस सेवा संघों में अवरोधन के परिहारार्थ सृजित किए गए थे।

उपरोक्त प्रतीक्षित था (आर. 1998)।
 भारत सरकार से जलाई 1997 में मांगा गया था।
 पुलिस महानिरीक्षकों के पद सृजित किए गए थे। महानिरीक्षकों के तीन पद सृजित करके भरे गए।
 अवरोधन हटाने के लिए संघों बाह्य में अतिरिक्त अनुमोदन के बिना अतिरिक्त पुलिस राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के (1998) कि भारतीय पुलिस सेवा संघों में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के

सरकार ने बताया (आर. 1998)

थे।

अधिकारियों/कर्मचारियों के पद आर. 1998 तक न तो सृजित किए गए थे और न स्वीकृत किए गए थे।
 मन्त्री पर 28.62 लाख रु0 खर्च किए गए थे। इन पदों के साथ अपेक्षित अधीनस्थ से कार्यशील बनाया गया था और अप्रैल 1993 से मार्च 1998 के दौरान इन पदधारकों के वेतन व के बिना अप्रैल 1993 तथा मार्च 1998 के मध्य भरे गए थे। इन संघों-बाह्य पदों को अप्रैल 1993 पुलिस महानिरीक्षकों के तीन अतिरिक्त पद (संघों-बाह्य) सृजित करके भारत सरकार के अनुमोदन पुलिस विभाग में सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, कारगर तथा आपराधिक खानबीन के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, गैर रक्षा, अग्नि सेवा तथा नागरिक सुरक्षा के दो पद उपलब्ध करवाए गए थे।
 अधिकारियों की संघों संख्या निर्धारित की। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, प्रवर्तन व अतिरिक्त भारत सरकार ने फरवरी 1998 में हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय पुलिस सेवा

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षकों के पदों का सृजन

3.13.7.2 कार्यालयों का सृजन

सरकार ने जिलों की जनसंख्या के आधार पर कांग्रेसियों के 635 पद भरने की

3.13.7.5 स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पुलिस कर्मियों की भरती

लाख ४० खर्च किए गए थे जबकि सभी पुलिस थानों में नियमित जलापूर्ति उपलब्ध थी। जल बाहकों के 41 पद परिचालित किए जा रहे थे। 1994-98 में उनके वेतन व भत्तों पर 60.20 प्रतिशत महाविद्यालय, दरौह में काफी लम्बे समय से (वास्तविक त्रिविधा उपलब्ध नहीं करवायी गई) किन्नौर, कुल्लू, शिमला व सोलन के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों तथा पुलिस

3.13.7.4 जलबाहकों के वेतन व भत्तों पर अपव्यय

लिए पदधारकों को प्रशिक्षित किया गया था। अपवर्तनाथ कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और वह अभिप्रेत प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सका जिसके तौर पर कार्यालयीन कार्य में लगाए गए थे। यह उत्तर मानने लायक नहीं था क्योंकि इस स्टाफ के आदेशक ने बताया (जून 1998) कि लिपिकीय संघों में स्टाफ की कमी के कारण ये व्यक्तित्व अस्थाई अपवर्तित किए गए थे। इस स्टाफ के वेतन व भत्तों पर 11.32 लाख ४० का खर्च किया गया था। तथा कास्टेबल: 1) के आठ पदधारक 1993-94 से अगस्त 1998 तक लिपिकीय कार्यों की और कार्यालय में प्रशिक्षित कार्यकारी स्टाफ (उपनिरीक्षक: 4; सहायक उपनिरीक्षक: 1; हेड कास्टेबल: 2) (ख) आदेशक, चतुर्थ वाहिनी, भारतीय आरक्षी वाहिनी, बासल (ऊना जिला) के

1996) लेकिन अगस्त 1998 तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। में समायाजन/विलय हेतु मामला उपमहानिरीक्षक, शिमला के साथ उठवाया जा रहा था (नवम्बर पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने बताया (जुलाई 1998) कि शेष पदों के जिला संघों

में ही वेतन व भत्तों पर किए गए 3.17 करोड़ ४० के खर्च से अभिप्रेत प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। चौक बल संस्वीकृत प्रयोजन पर उपयोग में नहीं लाया जा सका, अतः 1993-98

के कार्य में लगाया गया था।

कास्टेबल: 86) सभी भी पुलिस अधीक्षक, किन्नौर के अधीन थे व उन्हें जिला कार्यकारी बल व ऊना जिलों में स्थानान्तरित कर दिया। शेष पद (सहायक उपनिरीक्षक: 7, हेड कास्टेबल: 9 तथा कास्टेबल: 106) समाप्त कर दिए (मार्च 1996) और मार्च 1996 में उन्हें कुल्लू, हमीरपुर

उपनिरीक्षक: 1, हेड कास्टेबल: 15 तथा

पुलिस संख्या से 122 पद (सहायक कर्चों ४० खर्च किए।

सरकार ने किन्नौर जिले की हिमाचल संशुद्ध नैनाल स्टाफ के वेतन व भत्तों पर 3.17 टैलक जिला पुलिस ड्यूटी पर नैनाल रहा। राज्य दौरान स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन पर पुराने अधीक्षक किन्नौर ने 1993-98 के

व अन्य सामरिक प्रतिष्ठापनों के समीप कोई गाँव

स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 1995)। यह भर्ती 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग से की जानी थी जिसमें यह शर्त थी कि अभ्यर्थी पुलिस सेवाओं के लिए भौतिक रूप से उपयुक्त हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1995-96 के दौरान सम्बद्ध पुलिस क्षेत्रों के उपमहानिरीक्षकों की अध्यक्षता में सम्बद्ध भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती किए गए 635 अभ्यर्थियों में से 35 अभ्यर्थी* (पुरुष: 25 तथा महिलाएं: 10) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय दरोह में द्वितीय चिकित्सा जांच के दौरान मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए गए। पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि ये अभ्यर्थी सेवामुक्त कर लिए गए थे। सितम्बर 1996 तथा जुलाई 1997 के मध्य इन अभ्यर्थियों को 12.44 लाख रु० के वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित न करने के कारण यद्यपि मांगे गए थे (सितम्बर 1998) लेकिन इन्हें सूचित नहीं किया गया था।

3.13.7.6 घुड़सवार पुलिस पर निष्फल व्यय

ऊना जिले में रात्रि के समय पेट्रोल इयूटी के लिए दो अश्वारोहियों तथा एक अश्वपाल सहित 0.88 लाख रुपए में दो घोड़े उपलब्ध करवाए गए थे (नवम्बर 1998)। इनमें से एक घोड़ा जुलाई 1993 में मर गया तथा अश्वारोही को सामान्य कामकाज के लिए पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया। दूसरे घोड़े व अश्वारोही की अगस्त 1998 तक सेवाए उपयोग में नहीं लाई जा सकीं। अगस्त 1993 से अगस्त 1998 के बीच इस घोड़े के अनुरक्षण पर 3.82 लाख रु० (अश्वारोही का वेतन: 2.34 लाख रु० तथा अश्वपाल का वेतन व घोड़े का अनुरक्षण: 1.48 लाख रु०) खर्च किए गए थे। ऊना के पुलिस अधीक्षक ने उप महानिदेशक उत्तरी क्षेत्र, धर्मशाला से अनुरोध किया (मार्च 1998) कि या तो एक और घोड़ा दिया जाए या फिर इस घोड़े को जरूरतमन्द इकाई को दिया जाए। उपमहानिरीक्षक ने सितम्बर 1998 तक कोई भी निर्णय सूचित नहीं किया।

इस प्रकार घोड़े के अनुरक्षण पर किया गया 3.82 लाख रु० का खर्चा निष्फल रहा।

* बिलासपुर: 1, चम्बा: 2, हमीरपुर: 2, कांगडा: 1, कुल्लू: 1, शिमला: 9, सिरमौर: 2, सोलन: 12, ऊना: 2 तथा तृतीय वाहिनी धर्मशाला: 3

3.13.7.7

प्रशिक्षण

शारीरिक रूप से सक्षम तथा व्यावसायिक रूप से कुशल बल के गठन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए राज्य ने शिमला में सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण संभाग स्थापित किया जिसका मुखिया अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक था जो सशस्त्र पुलिस वाहिनियों तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह (कांगड़ा जिला) के कार्यकलाप पर्यवेक्षित व नियंत्रित करता था।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह की भूमिका व लक्ष्य मूलभूत प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, पदोन्नति पाठ्यक्रम व विशेष प्रशिक्षण देना था।

राज्य में कांस्टेबिलों, सहायक उपनिरीक्षकों, निरीक्षणों व पुलिस उपाधीक्षकों के पदों की भर्ती की जा रही थी। इस प्रकार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के ढांचे को बनाते समय विभिन्न पुनश्चर्याओं, पदोन्नतियों व विशेष पाठ्यक्रमों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया था।

1995-98 के दौरान प्रशिक्षण दिए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति निम्नांकित थी:

वर्ष	कार्यरत व्यक्ति (उपाधीक्षक पुलिस)	प्रशिक्षण दिए गए कर्मियों की संख्या	प्रतिशतता	कार्यरत व्यक्ति (निरीक्षक से कांस्टेबिल तक)	प्रशिक्षण दिए गए कर्मियों की संख्या	प्रतिशतता
1995-96	95	7	7	11757	1348	11
1996-97	108	19	18	12253	1722	14
1997-98	108	18	17	12318	1125	9

निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

- (i) पुलिस उपाधीक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण की प्रतिशतता 7 से 18 के बीच थी। निरीक्षक से कांस्टेबिलों तक के प्रशिक्षण की प्रतिशतता 9 से 14 के बीच थी। हिमाचल पुलिस सेवा अधिकारियों को मुख्यतः विभागीय छानबीन करने का प्रशिक्षण दिया गया।
- (ii) पाठ्यक्रमों की सूची में पुलिस कर्मियों के लिए 34 पाठ्यक्रम बनाए गए थे। इस के प्रति महाविद्यालय में केवल 21 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे।
- (iii) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कांस्टेबिलों/हेड कांस्टेबिलों के लिए आसूचना पाठ्यक्रम, पुलिस उपाधीक्षकों के लिए मूल पाठ्यक्रम परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक पाठ्यक्रम, पुलिस

उपाधीक्षकों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम तथा बेतार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि नहीं चलाए जा रहे थे जैसे कि पाठ्यक्रमों की सूची निर्धारित था। इस प्रकार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह की स्थापना पर किया गया 2.48 करोड़ ₹ का खर्चा पूर्णतः औचित्यपूर्ण नहीं था। इसके अलावा राज्य से बाहर के पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर 2.56 लाख ₹ खर्च किए गए थे।

पुलिस महानिदेशक ने बताया (अगस्त 1998) कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दरोह अपनी आरम्भिक अवस्था में था और संस्था में विशेष पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण पाठ्यक्रम सूची के सभी पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किए जा सके। पुनः यह बताया किया कि प्रशिक्षण तो विभाग में पेशेवर जरूरतों के अनुसार दिया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महाविद्यालय जुलाई 1995 में स्थापित किया गया था और उसे अभी तक पूर्णतः कार्यशील होना चाहिए था।

3.13.7.8 निष्क्रिय उपस्कर

(i) विधि विज्ञान प्रयोगशाला

अपराधों की छानबीन में पुलिस विभाग को वैज्ञानिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा चार मण्डलों* सहित एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी (दिसम्बर 1989)।

नमूना जांच से पता चला कि दो मण्डल अर्थात् (i) अस्त्र विज्ञान व भौतिक विज्ञान तथा (ii) प्रलेख व फोटोग्राफी अक्टूबर 1993 से कार्य नहीं कर रहे थे जबकि इनके लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपार्जित 11.43 लाख ₹ की लागत से उपस्कर 11.43 लाख ₹ का उपस्कर उपयोग में नहीं लाया गया।
(टी0वी0सी0 कम्पैरिजन: 3.73 लाख ₹; माइक्रो लाया गया।
फोटो: 6.31 लाख ₹ व डैक किट: 1.39 लाख
₹) उपार्जित किए गए थे।

निदेशक ने बताया (जुलाई 1998) कि इन मण्डलों का कार्य जिले के छानबीन अधिकारियों द्वारा सीधे ही देश की अन्य प्रयोगशालाओं को भेजा जा रहा था। राज्य से बाहर भेजे गए मामलों की संख्या तथा उन पर हुए खर्च की सूचना निदेशक द्वारा नहीं दी गई थी। इन मण्डलों के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक स्टाफ भी जुलाई 1998 तक तैनात नहीं किया गया था। इस प्रकार इन मण्डलों के बनाए जाने का वांछित प्रयोजन पूर्णतः लब्ध नहीं हो पाया।

* 1. जीव विज्ञान व रक्तोदक विज्ञान 2. रसायनशास्त्र व विष विज्ञान 3. अस्त्र विज्ञान व भौतिक विज्ञान 4. प्रलेख व फोटोग्राफी

गई थी।

नमूना जाव से पता चल कि विभागा द्वारा सुरक्षा प्रयोजनों के लिए अप्रैल 1986 से मार्च 1998 के बीच विभिन्न निगम निकायों जैसे बैंकों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, नगरपालिका उद्देश्य मंत्रालय, दूरदर्शन आदि को अतिरिक्त पुलिस आपूर्ति का गैर धी लेकिन अप्रैल 1986 से मार्च 1998 तक की अवधि के लिए 2.53 करोड़ रु० की लागत उठाई 1998 तक वर्चुअल नहीं की

अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त पुलिस की तैनाती के समय के लिए प्रभार लगाए जाने थे।
 निम्न मामलों में विशेष ध्यान दिया गया नहीं था कि उन्में नमूना मापदण्ड व

पूर्ण व अधिम राशि के भुगतान के बिना नहीं दी जाया।
 व्यक्तियों, निगम निकायों तथा वाणिज्यिक कम्पनियों द्वारा आवेदित ऐसी अतिरिक्त पुलिस की अथवा नहीं। नियमों में पूर्ण: निवृत्त है कि निजी वर्चुअल नहीं किए गए।

अधिक अतिरिक्त पुलिस कमी सूचीबद्ध किए गए मंत्रालय, दूरदर्शन आदि से 2.53 करोड़ रु० नामा लिखित की जाती है वह नियमित स्थापना से प्रवेश राज्य विद्युत परिषद, नगरपालिका उद्देश्य करता है और ऐसी पुलिस अतिरिक्त पुलिस पुलिस बल की आपूर्ति हेतु बैंकों, हिमाचल पुलिस अधिकारियों की तैनाती को विनियमित पुलिस अधिनियम (1861 का V) की धारा 13 व 14 अंतर्गत लागत पर

3.13.8.1 बल तैनाती लागत की वर्चुअली न करना

3.13.8 अन्य संश्लेषण प्रयोग

नियमित किया गया और न ही उपकरण की मरम्मत हेतु कार्रवाई की गई।
 निष्कर्षों की दृष्टि से यह उत्तर मानने योग्य नहीं था। इस प्रकार क्षति के लिए न ही उत्तरदायित्व नियमित करने के लिए खानदान करने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। पुलिस उपपरीक्षक के प्रवृत्ति से सिस्टम में दोष आए जिससे सिस्टम अधिशुभचलनीय हो गया और इसलिए उत्तरदायित्व उपमहानिरीक्षक, बेनार नै बतया (सितंबर 1998) कि छोजन व लागतार

केवल डिस्कवरी की जासकिया है कि जिनमें बड़ी मरम्मत की जरूरत थी।
 किए बिना कन्ट्रोल यूनिट अपनी मूल स्थिति से दूर हो गए थे जिससे मॉनीटर कन्सोलों व कैमरों में (तकनीकी) द्वारा सिस्टम की पूर्ण जाव से पाया गया कि उपमहानिरीक्षक वाचरलेस से विचार विमर्श सूचित किया (जून 1997) कि यह उपकरण जून 1997 से अप्रवृत्त पड़ा था। पुलिस उपपरीक्षक टेलीविजन सेट का प्रतिष्ठापन किया गया था (मार्च 1983)। उपमहानिरीक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, शिमला ने नजर रखने के लिए सिप्टीटिंग रुप में 4 लाख रु० की लागत से तीन कैमरों वाले एक क्लोज सर्किट माल रोड शिमला के संवेदनशील बिन्दुओं पर अद्यतन व्यक्तियों की गतिविधियों पर

पुलिस महानिदेशक ने सूचित किया (सितम्बर 1998) कि यह मामला सम्बद्ध निगम निकायों के साथ पत्राचारार्थीन था। यह उत्तर मानने योग्य नहीं था क्योंकि पुलिस बल की आपूर्ति हेतु भुगतान सम्पूर्ण रूप में पहले ही वसूल किया जाना था। इस प्रकार 2.53 करोड़ रु० की वसूली न होने से सरकारी धन अवरुद्ध हो गया था।

3.13.8.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा न करना

सभी लेखा दस्तावेजों के समुचित रखरखाव तथा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। इस प्रयोजनार्थ शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में एक अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया था तथा प्रत्येक क्षेत्र कार्यालयों तथा सशस्त्र पुलिस व प्रशिक्षण, शिमला में चार अनुभाग अधिकारी तैनात किए गए थे। इन आन्तरिक लेखापरीक्षा कर्मियों को उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों को प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य भी सौंपा गया था।

नमूना जांच से पता चला कि निम्नांकित इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

क्रमांक	इकाई का नाम	जब से आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी
1.	पुलिस अधीक्षक, सोलन	मार्च 1992
2.	पुलिस अधीक्षक, ईमौरपुर	सितम्बर 1997
3.	उपमहानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दर्राह	जुलाई 1995
4.	पुलिस अधीक्षक, ऊना	मार्च 1996
5.	पुलिस अधीक्षक, कुल्तू	नवम्बर 1966
6.	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर	अगस्त 1972
7.	पुलिस अधीक्षक, शिमला	मार्च 1993
8.	आदेशक चौथी वाहिनी, बासल	मार्च 1996

आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने के कारण मांगे गए थे (अगस्त 1998) लेकिन इन्हें सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 1998)।

ये तथ्य सितम्बर 1998 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 1998)।

विषय विभाग

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

3.14

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताओं तथा लेखाओं के

अनुपेक्षा में विसंगतियां तथा जिन्हें पूर्ण उत्तरों के

अभाव के कारण स्थल पर नहीं निपटारा जाता है, मार्च 1998 तक बकाया पड़े 5784 निरीक्षण

निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संपूर्णतः प्रतिवेदनों तथा 21732 परिच्छेदों में से केवल

इकाइयों के प्रमुखों तथा नियंत्रण अधिकारियों को 7 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 126 परिच्छेद ही

समर्पित की जाती है। गभीर तथा अधिक 1997-98 के दौरान तदर्थ समिति को 14

महत्वपूर्ण अनियमितताएं विभागों के प्रशासनिक

अपेक्षा तथा सरकार को भी प्रतिवेदन की जाती

है। कृ. मास से अधिक के बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों से सम्बन्धित

अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन उनके शीघ्र निपटान हेतु सरकार को अधिषत किए जाते हैं। बकाया

प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की स्थिति से विल विभाग को भी समय-समय पर सूचित किया जाता

है।

1997-98 वर्ष हेतु निर्धारित बकाया परिच्छेदों के निपटारे हेतु तदर्थ समिति की

20 बैठकों में से राज्य सरकार द्वारा केवल 14 बैठक ही आयोजित की गई। इन बैठकों में मार्च

1998 तक जारी 5784 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 21732 परिच्छेदों में से केवल सात निरीक्षण

प्रतिवेदन तथा 126 परिच्छेद ही निपटारे गए।

लोक निर्माण विभाग (पूल एवं सड़कें) सिवाई एवं जनस्वास्थ्य तथा वन क्षेत्री एवं

संरक्षण विभागों सहित विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1997 तक जारी 6884

निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट 23,634 परिच्छेद जून 1998 के अन्त तक निपटान हेतु पड़े थे जैसा

नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	विभाग का नाम	परिच्छेद (संख्या)	परिच्छेद
1.	स्थित विभाग	5,531	19,129
2.	लोकनिर्माण विभाग (पूल व सड़कें)	474	1,682
3.	सिवाई एवं जन स्वास्थ्य	275	934
4.	वन क्षेत्री एवं संरक्षण	604	1,889
	जोड़	6884	23,634

* कृषि: 17 परिच्छेद; पशुपालन: 20 परिच्छेद; मत्स्य पालन: 5 परिच्छेद; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: 7 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 70 परिच्छेद राजस्व: 14 परिच्छेद

इनमें से आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक तथा महिला कल्याण विभागों के सम्बन्ध में दिसम्बर 1997 तक जारी किन्तु जून 1998 तक न निपटाए गए बकाया प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार था:

क्रमांक	अवधि	आयुर्वेद		तकनीकी शिक्षा		सामाजिक एवं महिला कल्याण	
		निरीक्षण	परिच्छेद	निरीक्षण	परिच्छेद	निरीक्षण	परिच्छेद
		प्रतिवेदन		प्रतिवेदन		प्रतिवेदन	
1.	मार्च 1992 तक	42	74	15	51	65	124
2.	1992-93	02	03	03	03	19	40
3.	1993-94	15	32	11	28	21	43
4.	1994-95	13	50	12	33	22	80
5.	1995-96	08	27	08	33	33	232
6.	1996-97	03	08	07	17	08	42
7.	1997-98	--	--	03	16	02	14
	जोड़	83	194	59	181	170	575

सम्बन्धित कार्यालयों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर उनकी पावती से एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा को अग्रोषित करने थे। तकनीकी शिक्षा तथा सामाजिक एवं महिला कल्याण विभागों के विभिन्न कार्यालयों* ने मई 1998 तक 16 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट 121 परिच्छेदों के प्रारम्भिक उत्तर भी नहीं दिए थे यद्यपि इन विभागों ने निरीक्षण प्रतिवेदन पिछले चार से 36 महीनों में प्राप्त कर लिए थे।

29.67 करोड़ ₹0 से अन्तर्विष्ट बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की विभागानुसार स्थिति नीचे दी गई है:

क्रमांक	विभाग	बकाया पड़े		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अन्तर्विष्ट राशि (करोड़ ₹0)
1.	आयुर्वेद	134	164	2.98
2.	तकनीकी शिक्षा	116	147	1.77
3.	सामाजिक एवं महिला कल्याण	413	588	24.92
	जोड़	663	899	29.67

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुल्लू, शिमला तथा सुन्दरनगर (ii) पोलोटैक्निक, हमीरपुर, (iii) निदेशक, सामाजिक तथा महिला कल्याण (iv) जिला कल्याण अधिकारी, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा उना (v) शिशु विकास परियोजना अधिकारी, पांगी पूह, रिवालसर तथा सुन्दरनगर

इन तीन विभागों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कुछ समीक्षित अनियमितताओं को नीचे निर्दिष्ट किया जाता है:-

क्रमांक	आपत्ति का वर्गीकरण	निरीक्षण परिच्छेद प्रतिवेदन*		अन्तर्विष्ट राशि (लाख ₹0)
		(संख्या)		
1.	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण/निधियों का अवरोधन	57	71	1547.24
2.	वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें/प्रयुक्तता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करना	35	40	226.69
3.	संस्वीकृतियों के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	46	48	61.60
4.	अपव्ययपूर्ण, असंगत/निष्फल व्यय	22	24	57.61
5.	निष्क्रिय मशीनरी/उपस्कर	16	18	41.76
6.	अनियमित क्रय	37	42	32.40
7.	अपूर्ण/परित्यक्त निर्माण कार्य	12	12	20.26
8.	बकाया ऋण	16	16	14.98
9.	अनुदानों को प्रयोग न करना	02	02	14.24
10.	अधिक भुगतान, किराये तथा अग्रिमों की वसूली न होना/विविध वसूलियां	107	141	11.72
11.	खजाने/बैंकों के साथ समाधान न करना	13	13	10.99
12.	भण्डार की बेकार वस्तुओं का निपटारा न करना	39	43	10.73
13.	निधियों का अपवर्तन	07	07	10.40
14.	भण्डारों/नकदी/निधियों का दुर्विनियोजन	14	17	7.74
15.	भण्डारों/नकदी इत्यादि को लेखाबद्ध न करना/कम लेखाबद्ध करना	36	41	7.63
16.	ब्याज को खजानों में जमा न करना	10	10	4.79
17.	हानियां/चोरियां/गबन/व्यपहरण इत्यादि	27	27	2.23
18.	आकस्मिक अग्रिमों को समायोजित न करना	03	03	0.12
19.	विविध अनियमितताएं	164	324	883.50

मामला सरकार को जून 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

* वर्गानुसार आपत्तियों के प्रदर्शन के कारण 351 का अन्तर है।

लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित मार्च 1998 के अन्त तक सरकारी धन के अभिकथित दुर्विनियोजन, व्यपहरण, इत्यादि के मामलों की स्थिति, जिन पर जून 1998 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी, निम्नानुसार थी:-

विभागीय कार्यवाहियों की पूर्णता में विलम्ब के कारण 53.67 लाख रु० के अभिकथित दुर्विनियोजन, व्यपहरण, इत्यादि के 89 मामले जून 1998 तक अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित पड़े थे।

विवरण	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
31 मार्च 1997 तक प्रतिवेदित तथा 30 जून 1997 तक बकाया मामले	99	56.55
1997-98 के दौरान प्रतिवेदित मामले	06	11.18
जून 1998 तक निपटाये गए मामले	16	14.06
30 जून 1998 को बकाया मामले	89	53.67

इनमें से सामग्री की कमी, उत्खनन के दौरान दुर्घटना, कूहल/पुल के बह जाने इत्यादि से सम्बन्धित 19 मामले (अन्तःग्रस्त राशि: 7.35 लाख रु०) 20 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया पड़े थे। 22.04 लाख रु० से अन्तःग्रस्त तैतालीस मामले, 11.79 लाख रु० के 25 मामले तथा 1.35 लाख रु० के पांच मामले क्रमशः लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा वन खेती एवं संरक्षण विभाग से सम्बन्ध रखते थे। इन तीन विभागों में बकाया 73 मामलों में से 53 मामलों जिनमें 20.96 लाख रु० सम्मिलित थे, की विभागीय छानबीन की पूर्णता प्रतीक्षित थी (तीन वर्षों तक: पांच मामले: अन्तःग्रस्त राशि: 0.25 लाख रु०; तीन वर्षों से अधिक परन्तु पांच वर्षों तक: आठ मामले: अन्तःग्रस्त राशि: 7.54 लाख रु० ; पांच वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक: सात मामले: अन्तःग्रस्त राशि : 2.17 लाख रु०; 10 वर्षों से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक: 15 मामले: अन्तःग्रस्त राशि: 5.95 लाख रु०; 15 वर्षों से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक: नौ मामले: अन्तःग्रस्त राशि: 2.52 लाख रु० तथा 20 वर्षों से अधिक: नौ मामले: अन्तःग्रस्त राशि: 2.53 लाख रु०)।

विभागीय कार्यवाहियों की पूर्णता में अतीव विलम्बों के दृष्टिगत सरकार को समयबद्ध ढंग से मामलों को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त पग उठाने चाहिए थे।

* बन्द घाटी सिवाई परिवोजना, मबीर साहिब सिवाई परिवोजना वरुण-1 तथा गिर सिवाई परिवोजना

था।

का समग्र निर्यात राज्य सरकार के वित्त आवृत्त एवं सिवाई एवं अनरवास्थ (सिवाई एवं अनरवास्थ) के पास मुख्य अभियन्ता (केन्द्रीय अंचल) मण्डली तथा प्रमुख अभियन्ता हिमालय के अधिकार क्षेत्र में थे। विभाग (उत्तर) दमोशाला के अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत थे लेकिन बागी और पावटा साहिब के मण्डल कमशः ऊना-1) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था। उलहीजी तथा ऊना-1 मण्डल मुख्य अभियन्ता राज्य में विभाग द्वारा कार्यक्रम वार मण्डली (बागी, उलहीजी, पावटा साहिब तथा

4.1.2 साठनात्मक सेवा

अन्तिम रूप नहीं दिया था।

अन्तर्निहित विन्दुओं के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने सितम्बर 1998 तक अपनी सिफारिशों की निर्यात-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.10 में उल्लेख किया गया था। उसमें क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के किया गया था और इन्हें कमशः मार्च 2000 तथा मार्च 2002 में पूर्ण किया जाना निहित था। कमाण्ड (ऊना जिला) तथा 32 वर्ष सिवाई परिवोजना के समूह (चम्बा जिला) के कमाण्ड क्षेत्रों में संप्रदात इस कार्यक्रम का मार्च 1996 तथा मई 1996 के दौरान मबीर साहिब सिवाई परिवोजना वरुण-11 अर्न्तगत बनाने के लिए संचालित सिवाई सम्मन्वयता का श्रेष्ठतम तथा अधिक प्रभावशाली प्रयोग हो। 1991-92 से पूर्व से वार्षिक सिवाई परिवोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन की वार्षिकी को कार्यान्वित करने इत्यादि की परिकल्पना यह संचालित करने के लिए की गई थी कि को समतल करने तथा आकार देने, शरयोत्पादन प्रतिमान को कार्यरूप देने, एककमर्चवत जलपूर्ति हेतु कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्षेत्रों के जलमार्गों एवं नालियों के निर्माण, मसि

4.1.1 परिव्य

4.1 कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सिवाई एवं अनरवास्थ विभाग

निर्माण कार्य क्षेत्र

तथा गिरि सिवाई परियोजना का समूह

* * * बन्द घाटी सिवाई परियोजना, भावीर साहिब सिवाई परियोजना तथा ॥, 32 नव सिवाई परियोजनाओं का समूह
* बागी, डलहौजी, पावटा साहिब तथा ऊना।

(परिच्छेद 4.1.8)

कूल 1.40 लाख मीटर क्षेत्र जनसमागों को 2.02 लाख रु0 की लागत से बनाया गया जो संस्कीकृत प्राकलनों में समाविष्ट प्राप्तमान से अधिक थे।

(परिच्छेद 4.1.7)

इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में शून्य तथा 64 के मध्य थी।
वार पूर्ण परियोजनाओं (भावीर साहिब वरण-1, बन्द घाटी, 32 नव सिवाई परियोजनाओं का समूह तथा गिरि) में सृजित सिवाई सम्भावना को प्रवृत्तता

(परिच्छेद 4.1.6 (क))

बन्द घाटी परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों का मूल प्राकलन
विकास पर प्रति हेक्टेयर लागत में 6,398 से 27,320 रु0 (327 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र

(परिच्छेद 4.1.5 (iii))

डलहौजी मण्डल द्वारा भारत सरकार से 32 नव सिवाई परियोजनाओं के समूह
दवा किया गया था।
के लिए वास्तविक व्यय से 54.91 लाख रु0 की अधिक केन्द्रीय सहायता का

[परिच्छेद 4.1.5 (क)]

विवरण नहीं रखे गए थे।
सत्यापन योग्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के व्यय के पृथक
पत्र कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं का संघटकवार व्यय लेखापरीक्षा में

4.1.4 मुख्य बातें

उल्लिखित किए जाते हैं।
1997 तथा अगस्त 1998 के मध्य नमूना जांच की गई। समीक्षा के परिणाम अनुरवर्ती परिच्छेदों में
(उत्तर) धर्मशास्त्रा के 1991-92 से 1997-98 तक की अवधि में आवृत्त अभिलेखों की विसम्बर
कायान्वयन सीमा था, सुन्दरनार वृत्त तथा प्रमुख अभियन्ता शिमला तथा मुख्य अभियन्ता
वार मण्डलों जिन्हें पत्र परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कार्यक्रम का

4.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्रम

** बल्लह घाटी सिंचाई परियोजना के तीन गांवों जहां सिंचाई कार्यों, कृषि जलमार्गों तथा बाराबन्दी पर 45.30 लाख रु0 का व्यय किया गया था, में 130 हैक्टेयर भूमि में जून 1992 से सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी।

[परिच्छेद 4.1.8(vi)]

** परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व तीन परियोजनाओं में मिट्टी के संवेक्षण नहीं किए गए थे। बल्लह घाटी परियोजना में 1994-95 तक 90 प्रतिशत कृषि जलमार्गों के बन जाने के बाद केवल 1997-98 के दौरान मिट्टी-संवेक्षण किया गया।

[परिच्छेद 4.1.9.(i)]

** चार परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में 4760 हैक्टेयर भूमि में लाभग्राहियों के खेतों में एक बराबर जल फैलाव को सुनिश्चित करने के लिए भूमि को समतल करना तथा आकार देना शुरु भी नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 4.1.11)

** कृषि जलमार्गों में अतिरिक्त जल निकास के लिए खेतों की नालियों के निर्माण जो कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता था, पर 1994-98 के दौरान बल्लह घाटी सिंचाई परियोजना तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के अन्तर्गत 12.38 लाख रु0 खर्च किए गए।

(परिच्छेद 4.1.12)

** लाभग्राहियों के मध्य उचित तथा आश्वासित जल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बाराबन्दी का खेत जलमार्गों के निर्माण के साथ-साथ सूत्रपात किया जाना था। भावौर साहिब परियोजना चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में केवल 950 हैक्टेयर के क्षेत्र में ही बाराबन्दी की गई थी जबकि खेतों के जलमार्ग 1780 हैक्टेयर में निर्मित किए गए थे।

(परिच्छेद 4.1.13)

** हिमाचल प्रदेश लघु नहरों अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार जल की दरें संशोधित नहीं की गईं।

(परिच्छेद 4.1.16)

(परिच्छेद 4.1.25)

अनुमानित लागत अनुपात के प्रति, वास्तविक लागत अनुपात 1.48 था। अध्ययन से उद्घाटित हुआ कि गिरी सिवाई परियोजना के समन्वय में 2.92 के अनुपात द्वारा परियोजनाओं का अनुभवण प्रभावशाली नहीं था। मुख्य/प्रमुख उपयोग में गम्भीर विरंगनिया तथा कलिया से प्रकट हुआ, मुख्य अनुपात/प्रमुख कक्ष गठित नहीं किए गए। जैसा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के निर्माण तथा पाव परियोजनाओं में कार्यक्रम के तकनीकी एवं भौतिक अनुभवण हेतु अनुभवण

**

(परिच्छेद 4.1.24)

विशेष मरम्मत आकलन का अनुमान प्रतीक्षित था। रकी थी। मुख्य अनुपात को जनवरी 1998 में प्रस्तुत 91.85 लाख रु के किस्म की पाइपों का प्रावधान न होने के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर भावी साहित्य सिवाई परियोजना वरग-। शिबिटी मन्स/वितरण नन्स में उपयुक्त

**

(परिच्छेद 4.1.22)

थ। जीवनवाध के स्थान पर 5-6 वर्ष की छोटी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त हो गए नाममात्रिया/कृषक संगठनों को नहीं सौंपे गए। कृषि जनसंख्या 60 वर्ष की 8.57 करोड़ रु की लागत से बने 11879 हेक्टेयर में निर्मित कृषि जनसंख्या

**

(परिच्छेद 4.1.18, 4.1.19 व 4.1.20)

किया गया था। किन्तु वास्तव में ऐसा कोई व्यव नहीं किया गया था। व्यव फसल क्षतिपूर्ति, लघु तथा सीमान्त किसानों के सभों एवं उपदान पर खर्च प्रमुख अनुपात में भारत सरकार को प्रतिवेदित किया कि 59.20 लाख रु का

**

(परिच्छेद 4.1.17(!!))

निर्धारित मानकों से अधिक थे। 1991-97 के दौरान स्थापना पर 34.99 लाख रु खर्च किए गए थे जो बन्द घाटी, भावी साहित्य वरग-। तथा गिरी सिवाई परियोजनाओं में

**

4.1.5

वित्तीय परिव्यय

परियोजनावार प्राक्कलित लागत, अद्यतन व्यय तथा अद्यतन भौतिक लब्धियां निम्नवत् थीं:

क्रमांक	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का माह/ वर्ष	प्राक्कलित लागत	मार्च 1998 तक व्यय	लब्धियां		
					कृषि जल- मार्ग	बाराबन्दी	कृषि जल मार्ग
					(हेक्टेयर में)		
1.	बल्ह घाटी सिंचाई	जून 1986	154.20	292.92	2410	2410	102
2.	भाबौर साहिब चरण-I	अप्रैल 1988	54.76	94.88	928	1000	--
3.	भाबौर साहिब चरण-II	नवम्बर 1995	581.48	205.05	920	350	--
4.	32 लघु सिंचाई समूह	मई 1996	363.52	240.30	860	600	800
5.	गिरि सिंचाई	मार्च 1984	160.31	466.18	6761	6761	--
	जोड़		1314.27	1299.33	11879	11121	902

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलाप राज्य सरकार के स्वयं के स्रोतों तथा अप्रैल 1979 में निर्धारित केन्द्रीय सहायता के प्रतिमान जिसे अप्रैल 1986 तथा अप्रैल 1996 में संशोधित किया गया था के ऋण एवं अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषित थे।

प्राप्त केन्द्रीय सहायता, बजट प्रावधान तथा 1991-98 के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय खण्ड के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर किए गए व्यय के विवरण परिशिष्ट-VI में दिए गए हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए:

(i)(क) कार्यक्रम के विभिन्न क्रियाकलापों पर किए गए व्यय के संघटकवार व्यौरे नमूना जांच किए गए किसी भी मण्डल द्वारा नहीं रखे गए थे जिनके अभाव में मांगी गई केन्द्रीय सहायता की शुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख) 1995-96 के दौरान गिरि, बल्ह घाटी तथा भाबौर साहिब चरण-I परियोजनाओं में स्थापना (15.10 लाख ₹0) तथा निर्माण संघटक (12 लाख ₹0) पर खर्च किए गए 27.10 लाख ₹0 भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि इन परियोजनाओं को 1993-95 में पूर्ण कर लिया गया प्रतिवेदित किया गया था।

(ग) 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह में 1995-96 के दौरान खर्च किए गए 16 लाख ₹0 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए क्योंकि भारत सरकार द्वारा परियोजना मई 1996 में अनुमोदित की गई थी।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि भारत सरकार से आवश्यक लम्बित प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही थी।

(ii) भाबौर साहिब परियोजना चरण-I में केन्द्रीय सहायता का दावा करने के लिए 1995-96 के दौरान बाराबन्दी पर 8.40 लाख ₹0 (केन्द्रीय खण्ड: 4.20 लाख ₹0 तथा राज्य खण्ड: 4.20 लाख ₹0) का व्यय किया गया बताया गया था। सम्बन्धित मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 1995-96 के दौरान बाराबन्दी पर केवल 0.51 लाख ₹0 ही खर्च किए गए थे। इस प्रकार कार्यक्रम पर किए गए वास्तविक व्यय से 3.94 लाख ₹0 की अधिक केन्द्रीय सहायता का दावा किया गया।

(iii) 1993-96 के मध्य लघु सिंचाई परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर 86.91 लाख ₹0 खर्च किए गए दर्शाए गए थे जबकि 1995-96 के दौरान 32 लघु सिंचाई परियोजना के समूह पर डलहौजी मण्डल द्वारा वास्तव में केवल 32 लाख ₹0 ही खर्च किए गए। इस प्रकार, कार्यक्रम पर किए गए वास्तविक व्यय से 54.91 लाख ₹0 की केन्द्रीय सहायता का अधिक दावा किया गया।

4.1.6 भौतिक प्रगति

सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालयों द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार पांच परियोजनाओं में खेतों के जलमार्गों, बारबन्दी तथा खेतों की नालियों से सम्बन्धित वर्ष 1991-98 के दौरान उनके प्रति निर्धारित लक्ष्य तथा लब्धियां निम्नवत् थीं:

वर्ष	कृषि जलमार्ग		बाराबन्दी		खेतों की नालियां	
	लक्ष्य	लब्धियां	लक्ष्य	लब्धियां	लक्ष्य	लब्धियां
	(हेक्टेयर में)					
1991-92	1300	1104 (85)	1700	1726 (101)	--	--
1992-93	953	1099 (115)	1550	1903 (123)	--	--
1993-94	650	650 (100)	2100	2120 (101)	--	--
1994-95	180	180 (100)	680	680 (100)	--	--
1995-96	120	120 (100)	--	--	102	102 (100)
1996-97	820	970 (118)	250	250 (100)	--	--
1997-98	640	690 (108)	700	700 (100)	800	800 (100)
जोड़	4663	4813 (103)	6980	7379 (106)	902	902 (100)

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

अतः यह दृष्टव्य है कि मूल प्रावधान पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटे-छोटे क्षेत्रों के आकार और अन्य सम्बद्ध कारकों जो विभाग की जानकारी में थे को ध्यान में रखने के बाद यथार्थिक आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों की प्रति हैबटेयर लागत बढ़कर 6398 रु० से 27320 रु० (327 प्रतिशत) हो गई।

संशोधित आकलन के परिवर्ण पूर्व में यह बताया गया था कि मूल सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटे-छोटे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मूल प्रावधान में प्रस्तावित था, 40 मीटर प्रति हैबटेयर के स्थान पर 71 मीटर प्रति हैबटेयर तक क्षेत्रों के पक्के जलमार्गों की आवश्यकता थी। संशोधित आकलन में नये सिरे से शामिल की गई कर्षकों की मती को छोड़ देने के कारण नहीं दिए गए थे।

संशोधित आकलन में प्रावधान नहीं किया गया था।
 मूल आकलन में प्रावधान नहीं किया गया था।
 सिरे से शामिल किए गए थे क्योंकि इन मती का आई।
 संवार प्रणाली इत्यादि संशोधित आकलन में नए थे प्रति हैबटेयर लागत तीन गुणा से भी ज्यादा कावकलाप जैसे अर्जकली परीक्षा, कृषक प्रशिक्षण, लागत में परिणत हुए। बल्ल घाटी परियोजना लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि कुछ अनिवाद्य प्राकलन 5.04 करोड़ रु० की अत्यधिक संशोधित प्रस्तावों में भारी निम्नताएं थीं। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के अत्याधिक कर्षकों की विभिन्न मती में मूल प्रस्तावों तथा लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित संशोधित आकलन की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि

करने के कारण सूचित नहीं किए।
 कारवाह नहीं की थी। अधिशायी अभियन्ता ने मार्च 1998 तक संशोधित आकलन को पुनः प्रस्तुत न संशोधित आकलन पर मुख्य अभियन्ता (उत्तर) की आपत्तियों पर मजबूत ने जून 1994 तक कोई भी पूर्ण हो गई थी। मार्च 1998 तक 2.93 करोड़ रु० व्यय किए गए थे। 6.58 करोड़ रु० के प्रातिरत थे (मार्च 1998) तो भी भारत सरकार को प्रतिवेदित किया गया कि परियोजना मार्च 1995 1991 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य (क्षेत्रों के जलमार्ग तथा बारबाबान्दी) विकास कार्यक्रम के लिए जून 1986 में 1.54 करोड़ रु० अनुमोदित किए गए थे और यह कार्य मार्च कर्षक कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सम्भाव्यता सूचित नहीं की गई थी। इस परियोजना हेतु कमाण्ड क्षेत्र करवरी 1983 में आरम्भ किया गया था, करवरी 1998 तक भी अधूर्ण थी क्योंकि 233 हैबटेयर बल्ल घाटी परियोजना (कर्षक कमाण्ड क्षेत्र: 2410 हैबटेयर), जिसका निष्पादन (क)

(1) परियोजनाओं की पूर्णता में भारी विलंब तथा अत्यधिक लागत

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि (1) क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त जलमार्गों तथा पिरि परिवोजना के सन्तुलनकारी जलाशय के मरने के कारण उसकी मजदूरी क्षमता में कमी, (2) मजदूर साहित्य वरग-1 के प्रतिष्ठित मन्थ/वितरण तन्त्र में अनुरूप्यक पाइपों के प्रावधान, (3) बल्ल घाटी परिवोजना की निष्क्य रकमों तथा (4) 32 वर्ष सिंचाई परिवोजनाओं के समूह में अनलाइन्ड मुख्य जलमार्गों की कारण से जो जल-साव/जलहानि में सहायक हूँ और परिणामतः सिंचाई सम्भावता

कारण सूचित नहीं किए गए थे।

वर्ष सिंचाई परिवोजनाओं के समूह के सम्बन्ध में, सिंचाई सम्भावता की उपयोगिता की गिरावट के उपनाने में कृषकों की विमुखता से आरंभित किया गया। मजदूर साहित्य परिवोजना वरग-1 तथा 32 अभियन्ता द्वारा बल्ल घाटी परिवोजना (73 से 100 प्रतिशत) में इसे फसलों की नवीन पद्धति में गिरावट रही तथा खरीफ फसलों के दौरान वर्षा के कारण प्रतिवेदित की गई थी, लेकिन अधिशोषी जबकि पिरि परिवोजना में (42 से 68 प्रतिशत) सिंचाई सम्भावता की प्रवृत्तता

64 प्रतिशत के बीच रही थी।

दौरान सिंचाई सम्भावता की प्रतिशतता शून्य से

परिशिष्ट VII में विवरणित है, उसी अवधि के के मध्य थी।

9651 तथा 11441 के मध्य रही थी। जैसा सम्भावता की प्रवृत्तता शून्य से 64 प्रतिशत

परिवोजनाओं द्वारा सूचित सिंचाई सम्भावता वार परिवोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई

सूचिबद्ध करना था। 1991-97 के दौरान वार

सिंचाई सम्भावता की प्रवृत्तता की प्रक्रिया को स्थिर करना तथा जल की प्रभावशाली प्रवृत्तता की

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य जोर एकीकृत जल प्रबन्ध के माध्यम से

4.1.7 सिंचाई सम्भावता की न्यून प्रवृत्तता

₹0 के आणवटन के प्रति केवल 12.08 लाख ₹0 खर्च किए गए थे।

आरंभित किया गया (जनवरी 1998)। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि 1989-94 के दौरान 65.20 लाख

अभियन्ता द्वारा परिवोजना की पूर्णता में असाधारण विलम्ब की निधियों की अनुपलब्धता से

बनाने, इत्यादि जैसे कारकलगाप जनवरी 1998 तक आरम्भ नहीं किए गए थे। अधिशोषी

अतिरिक्त मूल्य की समतल करने, क्षेत्रों में नालियाँ

कर 5933 ₹0 से 10280 ₹0 हो गईं। इसके ₹0 से हो गईं।

क्षेत्र की प्रति हेक्टेयर लागत (73 प्रतिशत) बल्ल हेक्टेयर लागत बल्ल 5933 ₹0 से 10280

असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप कृषि कमाण्ड पूर्णता में ऋ. वर्षों के विलम्ब के कारण प्रति

दर्शाया गया। इस प्रकार परिवोजना की पूर्णता में मजदूर साहित्य सिंचाई परिवोजना वरग-1 की

₹0 की लागत से दिसम्बर 1997 में पूर्ण हुआ

(अप्रैल 1998)। मार्च 1991 तक निर्धारित समय में पूर्ण की जाने वाली परिवोजना की 94.88 लाख

हेक्टेयर) के कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिए 54.76 लाख ₹0 प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए गए

(ख) लिफ्ट सिंचाई परिवोजना, मजदूर साहित्य वरग-1 (कृषि कमाण्ड क्षेत्र: 923

की प्रयुक्तता प्रभावित हुई। उदाहरणतया कुछ मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचना की जाती है।

4.1.8 खेतों के जलमार्गों का निर्माण

खेतों के जलमार्ग बहिर्गम नियन्त्रण सहित पानी की नालियां होती हैं, जो प्रत्येक खेत को बहिर्गम से जल को पहुंचाती हैं और कार्यक्रम का सब से महत्वपूर्ण संघटक होता है। जैसा परिच्छेद 4.1.6 में उल्लिखित किया गया था, 1991-98 के दौरान 4663 हैक्टेयर के प्रति पांच परियोजनाओं के 4813 हैक्टेयर क्षेत्र में खेतों के जलमार्ग निर्मित किए गए थे। कार्यक्रम के सम्बन्ध में 8.92 करोड़ ₹ के कुल बजट प्रावधान में से 1991-98 के दौरान इस संघटक के लिए 5.72 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया था और वास्तव में 5.63 करोड़ ₹ खर्च किए गए थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

(i) 1983-84 में कार्यक्रम के आरम्भ से सभी पांच परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में खेतों के जलमार्ग के निर्माण कार्य चार मण्डलों द्वारा विस्तृत आकलन तैयार तथा तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना आरम्भ किए गए थे और मार्च 1998 तक 8.57 करोड़ ₹ का अद्यतन व्यय किया जा चुका था।

(ii) चार मण्डलों* के आकलनों में 658655 प्रवाही मीटर (रेखांकित जलमार्ग: 330365 प्रवाही मीटर तथा अरेखांकित जलमार्ग: 328290 प्रवाही मीटर) का प्रावधान था। इस प्रावधान के प्रति मार्च 1998 तक 351268 प्रवाही मीटर खेतों के जलमार्ग (रेखांकित जलमार्ग: 308487 प्रवाही मीटर तथा अरेखांकित जलमार्ग: 42781 प्रवाही मीटर) का निर्माण किया गया था। कुल 1.40 लाख मीटर के खेतों के जलमार्ग रेखांकित एवं अरेखांकित खेतों के जलमार्ग प्रावधान से 2.02 करोड़ ₹ की अतिरिक्त आकलनों में दिए गए भिन्न-भिन्न अनुपातों में लागत से बनाए गए। निर्मित किये जाने थे। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आकलनों में किए गए प्रावधानों के अनुसार निर्मित किए जाने वाले 168645 प्रवाही मीटर के प्रति वास्तव में 308487 प्रवाही मीटर जलमार्ग निर्मित किए गए। चार परियोजनाओं** में 139842 प्रवाही मीटर जलमार्ग का प्रावधानों से अधिक निर्माण 2.02 करोड़ ₹ के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

* बल्ह घाटी, भाबौर साहिब चरण-I, भाबौर साहिब चरण-II तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह

** बल्ह घाटी परियोजना (92399 प्रवाही मीटर), भाबौर साहिब चरण-I (4361 प्रवाही मीटर), भाबौर साहिब चरण-II

(28070 प्रवाही मीटर) तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह (15012 प्रवाही मीटर)

(iii) भाबौर साहब परियोजना चरण-II में 1995-96 तथा 1997-98 के मध्य सीमेण्ट रोड़ी के रेखांकित कृषि जलमार्गों के प्रावधान के प्रति, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित था, 1.50 करोड़ रु० की लागत से ईटों के खेतों के जलमार्ग निष्पादित किए गए। अधिशासी अभियन्ता, ऊना मण्डल-1 ने बताया (जनवरी 1998) कि ईट-रेखांकित खेतों के जलमार्ग सुगमता से मरम्मतयोग्य थे। कार्य के संस्वीकृत लक्ष्य से अपवर्तन को, तथापि, भारत सरकार से अनुमोदित नहीं करवाया गया था।

(iv) विनिर्देशों तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के परियोजना प्रतिवेदन में 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं (चम्बा जिला) के समूह हेतु खेतों के जलमार्ग में सीमेण्ट रोड़ी के ऊपर सीमेण्ट के पलस्तर (1:3:6) का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में तथापि यह पाया गया कि नवम्बर 1996 तथा फरवरी 1998 के मध्य 2.37 लाख रु० की लागत से खेतों के जलमार्गों के 9339 वर्गमीटर क्षेत्र के ऊपर अनधिकृत रूप से सीमेण्ट के पलस्तर का कार्य किया गया। अधिशासी अभियन्ता डलहौजी ने बताया (अप्रैल 1998) कि पलस्तर का कार्य जल प्रवाह की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था और इस कार्य की मद का प्रावधान विस्तृत आकलन में रख लिया जाएगा। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना के संस्वीकृत आकलन में सीमेण्ट पलस्तर का प्रावधान नहीं था।

(v) गिरि सिंचाई परियोजना में अतिरिक्त क्षेत्रीय जलमार्गों/बहिर्गमों के निर्माण तथा क्षतिग्रस्त खेतों के जल मार्गों/बहिर्गमों के जीर्णोद्धार हेतु 1.09 करोड़ रु० का प्राक्कलन अधीक्षण अभियन्ता नाहन वृत्त को प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 1997)। यह पाया गया कि 1983-84 और 1994-95 के मध्य 34.38 लाख रु० (रेखांकित क्षेत्रीय जलमार्ग: 17900 मीटर, अरेखांकित क्षेत्रीय जलमार्ग: 32870 मीटर) से निर्मित 50770 मीटर क्षेत्रीय जलमार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इन जलमार्गों/बहिर्गमों के निर्माण में किए गए कार्य की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण परीक्षण नहीं किए गए थे। क्षतियों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अगस्त 1998 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी।

सिंचाई सम्भाव्यता तथा कृषीय उत्पादन की प्रयुक्तता पर क्षतियों के प्रभावों को जानने के लिए 60 वर्षों की निर्धारित जीव्यता (रेखांकित नहरों के अभिकल्प हेतु भारतीय मानक कसौटी के अनुसार) के प्रति निर्माण के 14 वर्षों के भीतर खेतों के रेखांकित जलमार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारणों की छानबीन नहीं की गई थी।

अधिशासी अभियन्ता, पांवटा साहब, मण्डल ने बताया (फरवरी 1998) कि अरेखांकित खेत जलमार्ग समय समय पर लाभग्राहियों द्वारा अपने खेतों में हल चलाते समय क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा कृषीय उत्पादन के साथ-साथ सिंचाई सम्भाव्यता भी निरन्तर रिसाव के कारण निश्चित रूप से प्रभावित होगी।

* भारतीय साहित्य परिषद-1, भारतीय साहित्य परिषद-11 तथा विभिन्न विद्यापीठ परियोजना

32 वर्ष सिवाई परियोजनाओं के समूह (वर्मा जिला) में अर्धन 1996 तथा मार्च 1998 के मध्य 49 प्रतिशत खेत जलमगनी का निर्माण करने के पश्चात् मृदा सर्वेक्षण 1997-98 के दौरान किया गया। तथापि, कुल 1580 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में से 446 हेक्टेयर के मृदा सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अधिस्तरीय अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि ये प्रतिवेदन तैयार किए जायें तथा शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जायें। बल्क घाटी परियोजना में 1997-98 के दौरान 2410 हेक्टेयर में से केवल 1260 हेक्टेयर का मृदा सर्वेक्षण करवाया गया था जबकि 1994-95 तक 90 प्रतिशत खेत जलमगनी का निर्माण हो चुका था।

सूचित नहीं किए गए।

अधिकारियों द्वारा मृदा सर्वेक्षण न करने के कारण सर्वेक्षण आरम्भ भी नहीं किए गए थे। मण्डलीय परियोजनाओं में कोई भी मृदा एवं स्थलाकृतिक जलमगनी का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने के लिए (जनवरी-फरवरी 1998 तक) तीन गए तथा बल्क घाटी परियोजना में क्षेत्रीय पूर्ण कर लिया गया था किन्तु अब तक तीन परियोजनाओं में भी-सर्वेक्षण नहीं करवाया जा सका।

(1) परियोजना प्रस्तावों के निष्पन्न होने तथा फर्म सम्बद्ध विकास कार्यों के निष्पादन हेतु कमाण्ड क्षेत्रों में किए जाने वाले परियोजना प्रस्तावों को अन्ततः रूप देने से पूर्व मृदा एवं स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किए जाने अपेक्षित थे। सर्वेक्षा से उद्घाटित हुआ कि यद्यपि दिसम्बर 1997 तक इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में खेत

4.1.9 मृदा एवं स्थलाकृतिक सर्वेक्षण न करना

रहा। जलमगनी तथा बाराबन्दी) पर किए गए 45.30 लाख रु० का व्यय इस प्रकार अधिकतर निष्फल होने के मुख्य कारण थे। इन गांवों के सिवाई स्कीम के विभिन्न संघटकों (सिवाई कार्य, कृषीय कमाण्ड क्षेत्र के 130 हेक्टेयर में सिवाई प्रावधान न

जलमगनी के भाग का मन्त्र से दब जाना, कृषि मंत्रि में कोई भी सिवाई सूचिया प्रदान की विवरण तन्त्र/कृषीय जलमगनी का न होना तथा क्षेत्र किया गया किन्तु जून 1992 से 130 हेक्टेयर सिवाई कार्य पर 45.30 लाख रु० का व्यय

(vi) वाले तीन गांवों के विवरण तन्त्र/कृषीय जलमगनी के नष्ट करवाई जा रही थी। तथापि मार्च 1998 में लेखापरिीक्षा के कहने पर उपरोक्त अंश में पड़ने मंत्रि में बल्क घाटी सिवाई परियोजना, से अंशतः संख्या 6 के तीन गांवों में सिवाई सूचियाएँ उपलब्ध परियोजना के स्तर प्रतिवेदन के अन्तर्गत स्थानीय विवादों के कारण जून 1992 तक 130 हेक्टेयर अधिस्तरीय अभियन्ता बगुनी मण्डल द्वारा तैयार किए गए (अक्टूबर 1996)

* बन्द घाटी, माबौर साहिब वरणा-1, माबौर साहिब वरणा-11 तथा 32 वर्ष सिवाई परियोजना का समूह

देने के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुमाहित कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के सम्बन्ध में 1.57 करोड़ रु० की अर्जुमानित लागत का प्रावधान किया गया था। किन्तु कार्य के इस संघटक हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए तथा इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना में भूमि की सीमा तथा आकार नहीं दिया गया था। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस कारक की निष्पादित न करने का मुख्य कारण यह बताया गया (जनवरी-अप्रैल 1998) कि कार्य को करने में कृषकों की रुचि नहीं थी।

वार परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में 4760 हेक्टेयर भूमि की सीमा आकार *
सुनिश्चित करना था।
का एक समान फैलाव तथा जल संचयन एवं भूक्षरण रहित अधिक सिवाई/वर्षा के जल का विकास भूमि की सीमा करने/आकार देने का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रों में सिवाई के पानी

4.1.11 भूमि को समतल न करना तथा आकार न देना

आकार देने के आवश्यक कार्य कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यों के निष्पादन से पूर्व पूर्ण किए जाने चाहिए। सिंचे तक नहीं पहुँच सका था। इस प्रकार यह दृष्टिकोण होगा कि 21 अर्जुमानित स्कीमों को पुनः पूर्ण लोकनिर्माण विभाग से अन्तर्गत हुई थी तथा कच्चे जलमार्गों के रिसाव के कारण पानी अन्तिम अधिशासी अभियन्ता से बनाया (अप्रैल 1998) कि ये स्कीमों 1978 के दौरान

जाने थे।
आकार देने के कार्य प्रगति पर थे। 16 स्कीमों के पुनः आकार देने के आकलन अभी संचालित किए दौरान संचालित की गई। फरवरी 1998 तक 25.15 लाख रु० खर्च किए जा चुके थे और पुनः के आकलनों को पुनः आकार देने के लिए 46.04 लाख रु० की अर्जुमानित राशि 1986-93 के कार्य, मुख्य जलमार्ग, इत्यादि अर्जुमानित करने के लिए प्राप्त स्कीमों उलहाडी मण्डल के अधिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 1998) कि 21 स्कीमों के प्रमुख अर्जुमानित इन स्कीमों के अन्तर्गत पूर्ण सिवाई सम्भावना पहले से सुनिश्चित कर ली गई थी। तथापि, 32 वर्ष सिवाई परियोजनाओं के समूह (बन्धा जिला) की परियोजना रिपोर्ट के

4.1.10 सिवाई स्कीमों को पुनः आकार दिए बिना आरम्भ किए गए कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य

था।
प्रतिशत के मध्य क्षेत्र जलमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका था का स्थानात्मक सर्वेक्षण नहीं करवाया गया घाटी परियोजना के कमाण्ड क्षेत्रों में जहाँ इन परियोजनाओं के कृषीय कमाण्ड क्षेत्र में 35 तथा 100 (!!)

* बल्ह घाटी, भाबौर साहिब वरण-1, भाबौर साहिब वरण-11 तथा 32 वर्ष सिवाई परियोजनाओं के समूह

बाराबन्दी जल के कमर्नस्यर समान एवं प्रभावशाली वितरण की पद्धति है। 1991-98 के दौरान पाँच परियोजनाओं में बाराबन्दी की समग्र स्थिति परिसर 4.1.6 में दी गई है।

4.1.13 बाराबन्दी

यदि अतिरिक्त जल/जल के व्यर्थ जाने के सम्बन्ध में प्रभावशाली ढंग से बाराबन्दी पर बल दिया गया होता तो परिणामतः 12.38 लाख रु० की लागत से खेतों की नालियाँ के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता था।

यदि अतिरिक्त जल/जल के व्यर्थ जाने के सम्बन्ध में प्रभावशाली ढंग से कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समन्वित किया जाए।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में रूढ़िवादी ढंग से खेतों की ऐसी नालियाँ/निकास नालियाँ की भी कमाउट क्षमता विकास कमाउट क्षमता विकास, जल स्रोत संयोजन से अन्वेषण किया (मई 1998) कि राज्य की विद्यमान स्थल भारत सरकार के केन्द्रीय जल स्रोत के अन्वेषण एवं मूल्यांकन, निर्देशक ने तथापि संयुक्त सचिव, समन्वय होता तो खेतों की नालियों के निर्माण को कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित नहीं किया गया होता। का उद्देश्य भी जल को व्यर्थ जाने से रोकना था। यदि पानी की बरबादी पर पूर्णतया नियंत्रण करना के अन्तर्गत नहीं आती थी। अधिशासी अभियन्ता, बागी मण्डल ने बताया (मार्च 1998) कि बाराबन्दी के जलमार्गों से समीपस्थ नालों में ले जाना/नालियों से बाहर ले जाना था और इस प्रकार वे कार्यक्रम नालियों नहीं बनाई गई। स्पष्टतया, इन खेतों की नालियों का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त जल को खेतों 1994-95 तथा 1997-98 के मध्य 12.38 लाख रु० खर्च किए गए। कोई भी मुख्य अथवा सम्पर्क क्षमता जलमार्गों द्वारा अन्तिम बाँधिम से जोड़ कर नालियाँ निर्मित की गई थीं, की नालियों के निर्माण पर समीपस्थ नालों के क्षमता-रूपरेखा पर आश्रित रहते हुए और सी सी पाइप लाइन अथवा खूले हेक्टर में खेतों के नालियों के निर्माण पर 22 लाख रु० व्यय किए गए थे। इनमें से ऐसे खेतों जिनमें हेक्टर लक्ष्य के प्रति आवश्यक तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना जनवरी 1998 तक 902 निष्पादनाथ आरम्भ नहीं किया गया। बल्ह घाटी तथा 32 वर्ष सिवाई परियोजनाओं के समूह में 902 तथापि, भाबौर साहिब वरण-1 तथा वरण-11 परियोजनाओं में यह संघटक

लागत से 5887 हेक्टर क्षेत्र में खेतों की नालियों के निर्माण की परिकल्पना थी।

वार परियोजनाओं के संस्वीकृत आकलनों में 1.33 करोड़ रु० की अनुमानित

* विभागीय आंकड़े

क्रमांक	परियोजना का नाम	अवधि जिसके दौरान	प्रदर्शनों की संख्या	गिरावट
1.	गिरि सिंचाई परियोजना	1990-91 से 1994-95	1,260	458
2.	भारत साहित्य परियोजना	1992-93 से 1995-96	324	180
3.	भारत साहित्य परियोजना	मई 1995 से अक्टूबर 1997	215	140
4.	32 वर्ष सिंचाई परियोजनाओं का समूह 1997-98	4	--	4
5.	बन घाटी सिंचाई परियोजना 1997	42	22	20

निम्नानुसार थी:

तथापि, अभिलेखों की संवर्धना से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए: *
 किए जाने वाली तथा वारन्त में की गई लक्षित फसल प्रदर्शनों की संख्या

किया जा सके।

4.1.14 अर्जुन परीक्षण तथा प्रदर्शन
 कार्यक्रम में स्थित भूमि से कृषि उत्पादन की सर्वोत्तमता की परिकल्पना की गई थी। प्रक्षेत्र द्वारा पर सिंचाई जल के वितरण हेतु आवश्यक संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध करवाते समय कृषकों को अधिकतम फसल प्राप्त करने हेतु बीजाई के तकनीकी ज्ञान तथा वैज्ञानिक खेती उत्पादन के तरीकों से अवगत करना अनिवार्य है ताकि उन्हें आधुनिकतम तकनीकों तथा विभिन्न फसलों के बीजों की अच्छी उपज देने वाली किस्में, खेती के प्रतिमानों तथा चकार्गुनकम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

कम कार्यान्वित करने के कारण संचित नहीं किए गए।

साथ-साथ बारबान्दी कार्यान्वित की जानी थी। भारत साहित्य परियोजना चरण-11 में बारबान्दी के जापान। अधिशासी अभियन्ता का एक मान्य नहीं था क्योंकि खेतों के जल मार्गों के निर्माण के सिंचाई परियोजनाओं के समूह में बारबान्दी खेतों के जलमार्गों की पूर्णता के पश्चात पर: स्थापित की अधिशासी अभियन्ता, डलहौजी मण्डल ने बताया (अप्रैल 1998) कि 32 वर्ष पर: स्थापित की गई।

परियोजनाओं का समूह: 600 हेक्टेयर) क्षेत्र में ही

चरण 11: 350 हेक्टेयर तथा 32 वर्ष सिंचाई थी।

बारबान्दी केवल 950 हेक्टेयर (भारत साहित्य परियोजना के साथ-साथ बारबान्दी नहीं की गई) में खेतों के जलमार्गों का निर्माण किया गया जबकि 32 वर्ष सिंचाई परियोजना के समूह में कृषि परियोजना चरण-11 तथा 32 वर्ष सिंचाई परियोजनाओं के

साथ-साथ आरम्भ किया जाना था। यह देखा गया कि वन्हा जिला में भारत साहित्य परियोजना भारत सरकार के अर्जुन बारबान्दी को खेतों के जलमार्गों के निर्माण

तक संशोधित नहीं की गई थी।
 में तथापि यह पाया गया कि जल दूरे माव 1998 नहीं की गई।
 स्थान में रखते हुए निश्चित की जाए। लेखापरीक्षा प्राध्यापकों के अन्तर्गत जल की दूरे संशोधित
 दूरों की एकत्रीकरण की लागत को मनी-मन्त्रि विभाजन प्रदेश लघु नहर अधिनियम के
 तंत्र हेतु अन्वेषण एवं कार्यालयन प्रभावों तथा जल
 अन्तर्गत विनियमित की जा रही थी। अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि जल की दूरों का निष्पत्ति
 जल दूरे विभाजन प्रदेश लघु नहर अधिनियम, 1976 में समाविष्ट प्राध्यापकों के

4.1.16 जल की दूरों को संशोधित न करना

कारण सूचित नहीं किए गए थे।
 किसानों को जलवितरण में लगे थे न ही किसानों से जल प्रभाव एकत्रित कर रहे थे, जिसके कोई भी
 प्रबन्धकीय उपदान नहीं दिया गया था। यह पाया गया कि किसानों की परिस्थिति में वे संघ न तो
 साहित्य वरण-11: 10 तथा बल्क घाटी: 1) पंजीकृत किए गए थे। इन संघों की किसी प्रकार का
 लघु सिंचाई परियोजना का समूह: 32 गाँव परियोजना: 21; भाबौर साहित्य वरण-11: 11; भाबौर
 पाँच परियोजनाओं में 1994-95 तथा 1996-97 के मध्य 75 कृषक संघ (32

तथा राज्य सरकार द्वारा और शेष उपदान 50 रु० की दर से कृषक-संघ द्वारा दिया जाना था।
 उपदान एकमुश्त अदा किया जाना था जिसमें से 225 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से भारत सरकार
 नवीन वित्तीय पद्धति के अन्तर्गत कृषक संघों को 500 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से कार्यालयन
 अधिनियम अथवा सहकारी समाज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होते। तथापि अप्रैल 1996 से
 वर्ष 75 रु० की दर से प्रबन्धकीय उपदान दिया जाना था बशर्ते कि कृषक संघ, समाज पंजीकरण
 व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा प्रत्येक दो वर्षों में सीसीए के लिए 100 रु० प्रति हेक्टेयर की दर तथा तीसरे
 करने के अन्तर्गत उद्देश्य से गठित किए जाने थे। कृषक संघों को उनके द्वारा किए गए वार्षिक
 कृषक को वितरित करने और किसानों से जल प्रभाव भी एकत्र करने तथा उन्हें सरकार के पास जमा
 लघु स्तर पर कृषक संघ सरकार से विपुल जल प्राप्त करने तथा उसे प्रत्येक

4.1.15 जल प्रबन्ध में किसानों की भागीदारी

जमा करवाते गए थे की इस कार्यालय को आरम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया था।
 थे। यह भी बताया गया कि विभाजन प्रदेश कृषि विधिविधायक जिसके पास 2 लाख रु० माव 1998 में
 किए गए अन्वेषण परीक्षण/क्षेत्रीय प्रदर्शन सन्तोषप्रद नहीं थे और इसने प्रदर्शनों के परिणाम में जे नहीं
 परियोजनाओं के समूह के सम्बन्ध में बताया (अप्रैल 1998) कि खण्ड विकास अधिकारों के माध्यम से
 क्षेत्रीय प्रदर्शनों को करने में गिरावट के कोई कारण सूचित नहीं किए गए। 32 लघु सिंचाई
 आरंभित किया गया (फरवरी 1998)। भाबौर साहित्य वरण 11 परियोजनाओं के विषय में
 गिरावट की अधिशासी अभियन्ता बरगी तथा पाँच साहित्य वरणों द्वारा निधियों की कमी से
 बल्क घाटी तथा गाँव सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रदर्शन करने में

* बागीर साहित्य सिवाई परियोजना चरण-II:	8.50 लाख रु०
32 वर्ष सिवाई परियोजनाओं के समूह:	3.93 लाख रु०
गिरि सिवाई परियोजना:	1.01 लाख रु०

निर्धारित करते समय पहले ही ध्यान में रखे गए थे। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि वेतनमानों के संशोधन, महंगाई मूल्य की किराने देने इत्यादि के कारण आधिक्य था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ये सभी तथ्य मानकों को

साहित्य चरण I: 0.67 लाख रु०) निर्धारित मानकों से अधिक था। 34.99 लाख रु० का व्यय (गिरि: 28.30 लाख रु०; बल्ह घाटी: 6.02 लाख रु० तथा बागीर 1991-97 के दौरान तीन परियोजनाओं में यह देखा गया कि स्थापना पर

प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए था।

के कुछ निर्दिष्ट क्रियाकलापों पर स्थापना व्यय 20 मानकों के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम निर्धारित मानकों से अधिक हुआ। नहीं होनी चाहिए। अप्रैल 1996 में संशोधित परियोजनाओं में 34.99 लाख रु० का व्यय परियोजना के कुल व्यय के 20 प्रतिशत से अधिक 1991-97 के दौरान स्थापना पर पर सविवालय कर्मियों सहित कुल लागत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

(!!)

नहीं था, के नाम डाला गया था।

सन्दर्भ में 13.44 लाख रु० का व्यय वार्षिक रूप से कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान तीन परियोजनाओं के कार्य मर्दों के

(!)

4.1.17 विविध वित्तीय कर्मियाँ

जा रहे थे। तथापि उठाये गए कर्मियों का अभिलेख में उल्लेख नहीं था। अभियन्ता, बागीर मण्डल ने सूचित किया (मार्च 1998) कि जब दरों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए बल्ह घाटी परियोजना की जब दरें 1994 से नहीं बढ़ाई गई थी। अधिशायी

गए थे।

अन्य तक बढ़कर 9.62 लाख रु० हो गए थे। शेष राशि की व्ययन हेतु प्रभावशाली पत्र नहीं उठाए 1991 के अन्य तक 6.32 लाख रु० के जल-प्रभार एकत्रित किए जाने शेष थे जो जनवरी 1998 के बागीर साहित्य परियोजना चरण-II के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं में मार्च

मौलिक जल के विकास तथा ओपकडी कार्यों के लिए एंकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना पद्धति के अर्नरूप समान आधार पर तर्ज एवं सीमान्त किसानों को सहयता अर्नदान स्वीकार्य था तथा अणु माग के प्रति इसका समायोजन किया जाना था। भारत सरकार से वर्ष 1991-93 के दौरान प्रमुख अभियन्ता ने गिरि तथा बल्ह घाटी परियोजनाओं के लिए 10.02 लाख रुपे का अर्नदान प्राप्त किया था। तथापि, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया उन्हेने कोई

4.1.20 तर्ज तथा सीमान्त किसानों को दी गई सहयता का जाली समायोजन

प्रमुख अभियन्ता द्वारा के अणु माग के अन्तर्गत किया गया समायोजन जाली था। कोई अणु नहीं दिया गया था क्योंकि इसके लिए उन्हेने कोई निर्दिष्ट निधियां प्राप्त नहीं की थी। अतः विवरित किए। तथापि, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने बताया, कि किसानों को वास्तविक रूप से परियोजनाओं को 11.26 लाख रुपे (राज्यांश: 5.65 लाख, केन्द्रीय अंश: 5.61 लाख) के अणु 1993-94 के दौरान गिरि, बल्ह घाटी तथा मालौर साहिब वरण 1, कमण्ड क्षेत्र विकास प्रमुख अभियन्ता ने भारत सरकार को सूचित किया कि उसने 1991-92 से

संकेतों के जल मागों के निर्माण आदि के लिए किया जाना था। तथा उपकरों की खरीद, मौलिक विकास निगमों को व्याजरहित अणु सहयता तथा 5-8 हेक्टेयर ब्लॉक उपलब्ध था। अणु का मूगतान राज्य के अपने निगम को फर्म सम्बद्ध विकास कार्यों के लिए मशीनरी रकम के अधीन, अणु मदी पर तर्ज तथा सीमान्त किसानों को सहयता अर्नदान

4.1.19 अणु तथा विशेष अणु लेखा का जाली समायोजन

व्यय किया ही नहीं गया था। अतः सूचना जाली थी। नमूना जांच से प्रकट हुई (जनवरी तथा फरवरी 1998) कि इस कार्य के लिए वास्तव में ऐसा कोई -1: 18.50 लाख रुपे) भारत सरकार को सूचित किया कि सम्बन्धित मण्डलों के अभिलेखा की फसल क्षतिपूर्ति पर 37.92 लाख रुपे का व्यय (गिरि: 19.42 लाख रुपे तथा मालौर साहिब, वरण प्रमुख अभियन्ता ने 1991-92 तथा 1995-96 के मध्य दो परियोजनाओं में

था।

सरकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाना का हानि को सीमा के भीतर राज्य एवं केन्द्रीय क्षतिपूर्ति, अणु एवं उपदान का वास्तविक हानि का दो तिहाई था और 900 रुपे प्रति हेक्टेयर प्रमुख अभियन्ता ने भारत सरकार को 59.20 अर्नदान दिया जाना था। दिया जाने वाला अर्नदान को क्षतिपूर्ति अर्थात् नष्ट हुई रबी फसल के लिए रबी मौसमों में मौलिक विकास कार्यों के लिए काठवातन अवधि में वृद्धि हेतु कृषकों

4.1.18 फसल क्षतिपूर्ति पर जाली व्यय

सहायता अनुदान समायोजित नहीं किया था। अतः इस संघटक के अधीन वास्तविक व्यय के अभाव में लघु तथा सीमान्त किसानों के प्रति सहायता अनुदान समायोजन जाली था।

4.1.21 चार परियोजनाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण न देना

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मियों तथा किसानों को उनकी जानकारी ताजा करने, कार्यकुशलता में सुधार तथा जलप्रबन्ध को प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक था। सेवारत फील्ड स्टॉफ कर्मियों तथा मध्यम वर्ग अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देना अपेक्षित था।

(क) लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना के एक अधिशासी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता तथा एक कनिष्ठ अभियन्ता ने वॉटर तथा पॉवर कन्सल्टैंसी सर्विस के माध्यम से वर्ष 1997 के दौरान एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शेष परियोजनाओं के कर्मियों के लिए कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसके कोई कारण सूचित नहीं किए गए थे।

(ख) बल्ह घाटी तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के आकलन में किसानों के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए प्रावधान नहीं था।

गिरि तथा 32 लघु सिंचाई परियोजनाओं के समूह के किसानों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

4.1.22 परिसम्पत्तियों का न सौंपना

चार मण्डलों द्वारा किसी ने भी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर तैयार नहीं किए थे। खेतों के जलमार्गों के रखरखाव के व्यय के अलग लेखे भी नहीं बनाए गए थे।

वर्ष 1984-85 से फरवरी 1998 के दौरान कमाण्ड क्षेत्र में सभी पांच परियोजनाओं के खेतों के जलमार्गों का 8.57 करोड़ ₹0 की लागत से 11,879 हैक्टेयर भूमि में निर्माण किया गया परन्तु उन्हें लाभार्थियों/किसानों के संघों को सौंपा नहीं गया। अधिशासी अभियन्ता, डलहौजी तथा ऊना मण्डल-1 ने सूचित किया

(जनवरी-अप्रैल 1998) कि कमाण्ड क्षेत्र, भाबौर 8.57 करोड़ ₹0 की लागत से बनाए गए खेतों के जलमार्ग लाभग्राहियों/कृषक संघों को नहीं सौंपे गए।

निर्माणकार्य प्रगतिरत था। भाबौर साहिब परियोजना चरण-1 तथा गिरि परियोजना से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने सूचित किया कि लाभग्राहियों को कृषि विकास संघ के माध्य से खेतों के जलमार्गों के रखरखाव को अपने पास लेने

वर्ष 1982 के दौरान माबौर साहित्य परिषदों का वार्षिक प्रतिवेदन किया गया। उनका प्रतिवेदन किया गया।

4.1.24 अन्य साहित्यिक प्रयोग

परिषदों के समूहों के प्रतिवेदन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यों में प्रयत्न सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण आवश्यक था। तथापि, वार्षिक प्रतिवेदन में जहाँ कार्यक्रमों का भी गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

4.1.23 सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण न करना

लेखापरीक्षा के कहने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान प्रतीत हुआ कि 60 वर्ष की निहित जीवितों के प्रतिवेदन के अनुसार 5-6 वर्षों की अनुपस्थिति में ही प्रतिवेदन हुआ। निकाल नं० 313 के अधिन माबौर साहित्य परिषदों का वार्षिक प्रतिवेदन 1982 में 146.40 मीटर क्षेत्रों के जलमार्गों का निर्माण किया गया था। इससे से क्षेत्रों के जलमार्गों की 65 मीटर तलान सतह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। 112 मीटर नहर परत भी विभिन्न स्थानों में क्षतिग्रस्त पाई गई। इसके अतिरिक्त पानी की धारा में इकट्ठी रेत-मिट्टी जमाव की मात्रा जलमार्गों में 8 से 60 प्रतिशत थी। अधिशासी अभियन्ता, ऊना माडल सं०। ने सूचित किया कि (जनवरी 1998) कि किसानों की जमीन कम थी तथा वे क्षेत्रों के जलमार्गों के साथ हल चलवा कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप दरारें आ गईं तथा जलमार्गों का क्षतिग्रस्त हो गया। यह भी सूचित किया कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण क्षति को पूरा नहीं किया जा सका।

गई थी।

का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। क्षेत्रों के जलमार्गों के निष्पादन की तकनीकी सहायता भी प्राप्त नहीं की जाने पर क्षेत्रों के जलमार्गों को मुख्य क्षेत्रों से न जोड़ने के कारण उनके बनाने

नियमित जल बहाव को सुनिश्चित करने के लिए नालाह में बांध का निर्माण नहीं किया गया था। इन जलमार्गों को मुख्य/विभाजित जलमार्गों से नहीं जोड़ा गया था। तथापि इन जलमार्गों से लगान से 32 लक्ष सिंचाई परियोजनाओं के समूह में 238 मीटर क्षेत्रों के जलमार्गों का निर्माण किया हुआ कि वर्ष 1996-97 के दौरान सेर कैंडल कमांड क्षेत्र के साथ नालाह में 0.31 लाख रु० की लेखापरीक्षा के कहने पर विभाग द्वारा सीपटी कार्यों के प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रतीत

नेने की इच्छुक नहीं थी।

सूचित किया (फरवरी 1998) कि किसान/पंचायत क्षेत्रों के जलमार्गों को अपने पास ही उपस्थित किया जा रहा था। बल्कि घाटी परियोजना के मामले में अधिशासी अभियन्ता ने

नहीं किया गया था। इसमें 2.93 करोड़ रु० का व्यय हुआ था।
बल्क घाटी परियोजना में विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य का कोई भी निरीक्षण

अभियन्ता से मारत सरकार को सही व्यय के आंकड़े प्रतिवेदित नहीं किए थे।
अवधि के दौरान खेती प्रदर्शन निम्नलिखित तथ्यों से कम था। कुछ कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में प्रमुख
क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विभिन्न अभिवाद्य कार्यकर्ताओं पर 1990-97 की
कम थी। मण्डलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रकल्पों में रखे गए प्रावधानों से अधिक था। कृषि
का संशोधित प्रकल्पन जून 1994 से असंस्वीकृत पड़ा था। परियोजनाओं की सिवाई क्षमता बढ़ने
थे जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई तथा प्रति हेक्टेयर लागत भी बढ़ी। बल्क घाटी परियोजना
परियोजनाओं का प्रभावशाली अर्जेशन नहीं किया गया था। परियोजनाओं के पूर्णता में भारी विलम्ब
होना था। तथापि, डूब समाप्ति के कई परियोजनाओं में प्रकल्प विभिन्न वर्कों से जाल होगा कि
परियोजनाओं का समस्त अर्जेशन मुख्य अभियन्ता/प्रमुख अभियन्ता के स्तर पर

गए थे।
तथापि, जहाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनशील था, वहाँ परियोजनाओं में अर्जेशन कक्ष गठित नहीं किए
विभाग के विभागीय कार्यों का भी करना था।
की अनुमान क्षमता, दलों का निर्माण तथा जल
स्थापना नहीं की गई थी।
अधिकृत कक्ष ने पानी की उपलब्धता, जलमगनी कियी भी परियोजना में अर्जेशन कक्ष की
अपेक्षित था। प्रत्यक्ष तथा वित्तीय अर्जेशन के
कार्यान्वयन की गति को तीव्र करने के लिए प्रत्येक परियोजना में एक अर्जेशन कक्ष स्थापित करना
व्यय की बर्तौतरी के लिए निकट निगरानी तथा विभिन्न स्पीडी गतिविधियों के

4.1.25 अर्जेशन तथा मूल्यांकन

प्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त प्रकार की पाइप न लागने तथा 40 वर्ष की विहित
जायजा के प्रति 11 वर्षों में ही आरसीसी की पाइपों के विकल होने के कारण परियोजना ठीक तरह
में कार्यरत नहीं हो सकी तथा विशेष मरम्मत के लिए 91.85 लाख रु० की भारी लागत आवश्यक
था। इसमें सिवाई क्षमता के प्रयोग/कृषि उत्पादन में काफी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा।

(उत्तर) धर्मशाला के पास जनवरी 1996 से लम्बित पड़ा था।
परियोजना की विशेष मरम्मत/सुधार के लिए 91.85 लाख रु० का आकलन मुख्य अभियन्ता
स्थानीय पर एसी प्रेशर स्पी आइ पाइपें लगाई जाए। विशेष मरम्मत करवाने की आवश्यकता पड़ी।
आरसीसी पाइपें प्रकल्प न की जाए तथा ऐसे 91.85 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से
पानी का भारी रसाव होगा था। उसने बताया कि प्रकार की पाइपें नहीं लगाई गई जिससे
आरसीसी पाइपें प्रयोग की गई थी वहाँ जोड़ी से शिटी भूत तथा विरगण प्रणाली में उपर्युक्त

सिवाइ एवं जनस्वास्थ्य मण्डल सरकारघाट के अभिलेखों की नमूना जांच में यह उद्घाटित किया (अगस्त 1997) कि निष्पादनाथ काठ मार्च 1991 में आरम्भ किया गया था तथा स्क्रीम के अधिकतर संघटक 18.06 लाख रु० की लागत से जनवरी 1994 तक पूर्ण किए गए थे। तथा 60 मीटर लम्बी मुख्य वैनल तथा 500 मीटर लम्बी क्षेत्र वैनल अभी पूर्ण की जानी थी क्योंकि जल स्रोत पर विवाद के कारण काठ परवरी 1992 से अवरोध पड़ा था। स्रोत से जुड़ी मुख्य नहर तथा कमान्ड क्षेत्र में बसे इकटारों ने स्क्रीम के निर्माण के विरुद्ध स्थायी आदेश देते हुए न्यायाधीश, सरकारघाट के न्यायालय में परवरी 1992 में दावा दायर किया और यह तक दिया कि स्क्रीम के

जल को प्रभावित नहीं करेगा।

स्रोत विवादमूलक था तथा वह अन्य सिवाइ/पंचजल आपूर्ति स्क्रीम तथा जनता द्वारा स्थानीय प्रयोगाथ कार्यालय करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता सरकारघाट मण्डल ने यह सुनिश्चित करना था कि जल तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया था। निर्माण कार्य जून 1991 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। रु० की बहाव सिवाइ स्क्रीम, इस्तर डौला (मण्डी जिला) का निर्माण मार्च 1991 में प्रशासनिक तथा 69.53 हेक्टेयर कृष्य कमान्ड क्षेत्र को सिवाइ सुविधाएं प्रदानाथ 14.44 लाख

4.2 बहाव सिवाइ स्क्रीम, इस्तर डौला पर निष्कल व्यय

ईआ या (अक्टूबर 1998)।

सरकार को ये तथ्य जुलाई 1998 में सन्दर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं

के लिए परवरी 1998 तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यद्यपि प्रतिवेदन नवम्बर 1996 में प्राप्त हुआ किन्तु विभिन्न आवश्यक पा उक्तने

वास्तविक लाभ लागत 1.48 के अनुपात में थी।

के निश्चित लागत लाभ अनुपात के प्रति

यह भी पता चला कि प्राक्कलन के अनुसार 2.92 वास्तविक लाभ लागत अनुपात 1.48 था।

गया था। प्रतिवेदन के मुख्य तथ्यों के साथ-साथ के निश्चित लागत लाभ अनुपात के प्रति

क्षेत्र विकास के लिए मूल्यांकन अद्ययन करवाया गिरे सिवाइ परियोजना के सम्बन्ध में 2.92

लिमिटेड से गिरे परियोजना के सम्बन्ध में कमान्ड

जल संपादन मंत्रालय ने कन्साल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस (इण्डिया) प्राइवेट

प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं किया गया।

समूह में सिवाइ क्षमता की प्रयुक्ति वर्षों तक फसलों के उत्पादन में तीव्रता तथा कृषि उत्पादी आदि के

माहौर साहिब तरण-1 व 11, बल्ह घाटी तथा 32 वर्ष सिवाइ परियोजनाओं के

थे। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने इन्हें सुनिश्चित नहीं किया था

निरीक्षण न करने के कारण नहीं बताया गए थे, ये अपर्याप्त अनुश्रवण के सूचक

आरम्भ होने के पश्चात् उन्हें सिंचाई हेतु पर्याप्त जल नहीं मिलेगा। यद्यपि अदालत ने मामला अगस्त 1995 में खारिज कर दिया था परन्तु मण्डल द्वारा अगस्त 1998 तक कार्य पुनः आरम्भ नहीं किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1997) कि कार्यारम्भ करने के समय स्रोत विवादमुक्त था तथा मुख्य चैनल का निर्माणकार्य अदालती मामले के कारण निलम्बित कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि अदालत द्वारा मामले को खारिज करने के बाद (अगस्त 1995) यह विषय विवाद को निपटाने हेतु मौखिक रूप से कृषि विकास संघ तथा क्षेत्र के ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ उठाया गया था। अधिशासी अभियन्ता का यह उत्तर समर्थनीय नहीं था क्योंकि कार्यारम्भ से पूर्व स्रोत के हकदारों से लिखित रूप में सहमति ली जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा हकदारों के मुकदमों के खारिज होने पर विवाद को शीघ्र निपटाने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तथा इस प्रकार अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

विभाग की उपरोक्त विफलता न केवल 18.06 लाख रु० के निष्फल व्यय में बल्कि जनता को अभिप्रेत कार्यों की अस्वीकृति में भी परिणत हुई।

मामला सरकार को मार्च 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

4.3 अजीव्य उठाऊ सिंचाई स्कीम, दियोली ग्राम समूह

194.73 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई हेतु उठाऊ सिंचाई स्कीम दियोली ग्राम समूह (सोलन जिला) के निर्माण को प्रशासनिकरूपेण 18.43 लाख रु० अनुमोदित किए गए थे (जनवरी 1979)। स्कीम तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना 24.92 लाख रु० की लागत से 1985-86 में पूर्ण तथा चालू की गई। सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति हेतु 119 हैक्टेयर कृष्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए चक * विकास कार्यों को मार्च 1989 में 10.12 लाख रु० भी संस्वीकृत किए गए थे। ये कार्य मार्च 1993 में 13.27 लाख रु० की लागत से पूर्ण किए गए। स्कीम के संचालन तथा अनुरक्षण पर 1991-97 के दौरान 15.38 लाख रु० व्ययित किए गए थे।

9 हजार रु० प्रति हैक्टेयर लक्ष्य के प्रति सिंचाई की प्रति हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र लागत 1.44 लाख रु० पहुंच गई। 11 वर्ष बाद भी स्कीम के अन्तर्गत कृष्य कमाण्ड क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत ही सिंचित हुआ।

* कृष्य कमाण्ड क्षेत्र

* ज्वालामुखी, नदीवाला तथा नारायणगढ़

उद्घाटित किए (अप्रैल 1997):

पर्वत साहिब मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य

किए गए।

जांच के कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं।

तथा पर्वत उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु के कारण 17.53 लाख रु० का अधिकतर तथा निर्धारित कार्यालय से पूर्व जल-निस्तारण तथा ट्यूबवैल्वों के अर्न्तमोहित दोषपूर्ण डिजाइनों या। राज्य सरकार के मूल्यांकन जल संयोजन द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तकनीकी विकल्पना

लाख रु० की लागत से 1986-92 में किया गया।

किए गए थे (फरवरी 1978)। इससे से तीन गाँवों में तीन नलकूपों का वेधन तथा विकास 11.93 निर्माण की प्रशासनिक रूप 16.28 लाख रु० (मार्च 1986 में संशोधित 63.85 लाख रु०) अर्न्तमोहित पर्वत घाटी (सिरमौर जिला) में सिंचाई सुविधाएं प्रदानाथ 10 नलकूपों के

परिचयन नलकूपों पर तथ्य व्यय

4.4

हुँगा था (अक्टूबर 1998)।

मानना सरकार को मार्च 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

जांच नहीं हुई।

भी लक्षित कृषक कमाण्ड क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत ही आवृत्त किया जा सका था, इसलिए स्कीम वार्षिक 43.18 लाख रु० की लागत से स्कीम आरम्भ होने के 11 वर्षों के बाद

तक बंद गई। विभाग में अर्न्तक्षण पर प्रति वर्ष 2.20 लाख रु० का औसत व्यय भी करना था।

आकलित लागत की तुलना में प्रति हेक्टेयर की वास्तविक खर्चित मूल्य की लागत 1.44 लाख रु० कूल कृषक कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई के आधार कम ही लागते थे। 9.4 हजार रु० प्रति हेक्टेयर की केवल 30 हेक्टेयर ही आवृत्त किया जा सका जबकि 194.73 हेक्टेयर किया जाना था। इस तरह इस प्रकार, 43.18 लाख रु० की लागत से स्कीम से कृषक कमाण्ड क्षेत्र का

1996 के बाद से वृद्धि 30 हेक्टेयर की हो गई थी।

अधिशोषी अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1997) कि सिंचाई हेतु क्षेत्र में वर्ष

थे। इस प्रकार स्कीम पर 43.18 लाख रु० व्यय किए गए थे।

सुनिश्चित करने हेतु सैन्य के पेशे के पेशे: जीवित करने के कार्य पर 4.99 लाख रु० खर्च किए गए द्वारा 1991-96 के मध्य प्रदत्त सिंचाई 1.95 तथा 4.87 हेक्टेयरों के मध्य थी। पानी के बहाव को (अगस्त 1997) कि स्कीम पर्वत से प्रतीत हुँगा (अप्रैल 1997) कि स्कीम

हुआ था (अक्टूबर 1998)।

मानव संस्कार को अर्थ 1998 में सुन्दरित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं

व्यवस्था रहा।

विकल्प तथा दीर्घपूर्ण विज्ञानों से इनके निर्माण तथा अनुसंधान पर 17.53 लाख रु० का अधिकांशतः निःसन्देह अधिष्ठा अभियान द्वारा अनुसंधान इन दृष्टिकोणों की तकनीकी

प्रणाली को दृष्टि से मान्य नहीं था।

उचित स्तरों की अनुपलब्धता के कारण थी। यह तर्क केन्द्रीय मंत्रालय जल बोर्ड के वैज्ञानिक के अधिष्ठा अभियान में बताया (अर्थ 1997) कि नलकूप की विकल्पता जल

सहायता से स्थानीय निवासियों तक पहुँचाने की संयोजित की।

थी तथा टंकी में जल एकत्रित करने के लिए नलकूप के प्रयोग की तथा पत्र जल आपूर्ति हेतु पम्प की प्रशिक्षण कि दीर्घपूर्ण अभिकल्पन के कारण कूप में आकर्षण संचित करने की कोई गारंटी नहीं केन्द्रीय मंत्रालय जल बोर्ड के एक वैज्ञानिक से स्थल निरीक्षण करवाया गया था। वैज्ञानिक ने यह क्षेत्र के लिए कूप में पर्याप्त जल नहीं पाया था अतः उपरोक्त पत्र उठाने हेतु जलाई 1994 में विद्यत तथा आर्थिकसंग विकल्पित किया गया था। वार्षिक 24.30 हेक्टेयर प्रस्तावित कृष कमाउ

(ग) नारायणगढ़ स्थित नलकूप 3.35 लाख रु० की लागत से 1986-92 के दौरान

था तथा पर्याप्त निवासियों की उपलब्धता से नए नलकूप का निर्माण किया जाएगा।

नहीं था। अधिष्ठा अभियान में बताया (अगस्त 1996) कि नलकूप का परित्याग किया जा चुका अर्थात् अभिकल्पन के कारण कूप से 4 लीटर प्रति सेकण्ड से अधिक निस्सारण करना उपर्युक्त वाडगाँव के वैज्ञानिक से करवाया गया जिसमें यह प्रशिक्षण किया कि निर्माण के समय नलकूप के नलकूप को प्रयोग में लाने के लिए स्थान का निरीक्षण (जलाई 1994) केन्द्रीय मंत्रालय जल बोर्ड कर दिया था। तथापि जल के अन्य निस्सारण के कारण सिंचाई प्रदान नहीं की जा सकी थी। से पूर्ण किए गए (नवम्बर 1998) नरीवाला स्थित नलकूप ने अक्टूबर 1992 में कार्य करना आरम्भ

(ख) 14.62 हेक्टेयर प्रस्तावित कृष कमाउ क्षेत्र के लिए 5.45 लाख रु० की लागत

1987-97 के दौरान ऊर्जा तथा स्थापना प्रभारों पर 5.60 लाख रु० का व्यय भी किया गया था। प्रति सेकण्ड हो गया। तब से दृष्टिकोण परिवर्तन अवस्था में पड़े हुए थे। नलकूप के अनुसंधान पर रेत व गाद के कण आने आरम्भ हो गए तथा पानी का बहाव 58.40 लीटर प्रति सेकण्ड से 4 लीटर था। यह आरम्भ होने के एक वर्ष बाद ही तकनीकी विकल्पता के कारण अकार्य हो गया क्योंकि इसमें नलकूप में 3.13 लाख रु० का व्यय करने के पश्चात् 1986-87 में कार्य करना आरम्भ कर दिया के (क) 49.39 हेक्टेयर कृष कमाउ क्षेत्र की सिंचाई हेतु अभिकल्पित जवालापुर के

पांच जिलों के सात मण्डलों* के अभिलेखों की नमूना जांच ने उद्घाटित किया (नवम्बर 1996-फरवरी 1998) कि प्रति फसल 688.35 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अभिकल्पित तथा 1.74 करोड़ रु0** की लागत से 1978-79 तथा 1992-93 के बीच पूर्ण की गई 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता की अत्यन्त अधोप्रयुक्ति की गई थी। इन स्कीमों के संचालन तथा अनुरक्षण 1.74 करोड़ रु0 की लागत से पूर्ण की जाने पर 1982-97 के दौरान 39 लाख रु0 व्यय किए वाली 15 सिंचाई स्कीमों की सिंचाई क्षमता गए थे। वर्ष 1992 तथा 1996 के मध्य इन स्कीमों 1992-96 के दौरान अधिकतम रु: प्रतिशत की सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति प्रति फसल 0.36 तक प्रयुक्त की जा सकी। तथा 5.82 प्रतिशत के मध्य रही, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	स्कीमों की संख्या	फसल	सृजित सम्भाव्यता	सम्भाव्यता प्रयुक्ति (हैक्टेयर में)	प्रयुक्ति की प्रतिशतता
1992	14	खरीफ	668.87	21.30	3.18
		रबी	668.87	14.74	2.20
1993	15	खरीफ	688.35	25.65	3.73
		रबी	688.35	2.45	0.36
1994	15	खरीफ	688.35	40.08	5.82
		रबी	688.35	14.59	2.12
1995	15	खरीफ	688.35	29.38	4.27
		रबी	688.35	17.73	2.58
1996	15	खरीफ	688.35	12.80	1.86
		रबी	688.35	17.58	2.55

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने सिंचाई क्षमता के कम उपयोग को मुख्यतः सिंचाई के लिए पानी की कम मांग, लाभार्थियों द्वारा उचित फसल क्रम को न अपनाना, स्कीमों की क्षतियों का प्रत्यावर्तन न करना तथा कृषि भूमि पर फलदार वृक्षों के लगाने से सम्बद्ध किया (नवम्बर 1996-फरवरी 1998)।

* चम्बा, जुब्बल, कुल्लू, पठार, रोहड़ू, सरकाघाट तथा थुरल

** 1978-79:1: 1.64 लाख रु0; 1980-81: 1: 1.32 लाख रु0; 1982-83:3: 17.77 लाख रु0; 1983-84:1: 2.61 लाख रु0; 1984-85: 1: 10.32 लाख रु0; 1986-87: 2: 26.12 लाख रु0; 1988-89: 1: 9.19 लाख रु0; 1990-91:1: 12.48 लाख रु0; 1991-92:1: 23.41 लाख रु0 तथा 1992-93:3: 69.12 लाख रु0

* बीजासक्ति, कामरू, कृष्णा, सांगला तथा भूमरु

विकल रहा।

आदिशास्त्री अभिनवा ने बताया (नवम्बर 1997) कि यह विद्यमान कहेल विभाग की थी इसलिए नामग्राहियों से पाइए बिछाने हेतु सहमति प्राप्त करने की कोड़े आदेशकता नहीं थी। उसने यह भी कहा कि जल के सर्वोत्तम प्रयोग हेतु ही सरकार की नीति के अनुसार कार्य शुरू किया गया था तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की नई बातों को नामग्राहियों के मन में बिछाना जा रहा था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि विभाग सतत वर्ष से अधिक बीन जाने के बाद भी विचार सुलझाने में

समस्त व्यय निष्फल हुआ।

पाइए बिछाने के लिए आपत्ति की। ठीका नवम्बर 1990 में बन्द हो गया। इससे एक विकास पर 1990 में रोक दिया गया क्योंकि उस क्षेत्र के लोग स्कीम के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने अपने क्षेत्रों में पर जाँचने का 10.41 लाख रु० की लागत का कार्य निष्पादित करने के पश्चात् आगामी कार्य नवम्बर 4502 मीटर की लम्बाई में 30 प्रतिशत बीनर कार्य विभिन्न व्यास के आर सी सी पाइपों के बिछाने मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 1997) कि

1989 में शुरू किया गया जिस एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था।

कृष कमाण्ड क्षेत्र वाले कृष्णा गांव में रिकगमिपिओ मण्डल द्वारा एक ठेकेदार के माध्यम से दिसम्बर २० प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए गए (सितम्बर 1989)। यह कार्य 60.28 हेक्टेयर के

की रोकने हेतु एक विकास कार्य हेतु 32.04 लाख

वितरण सुनिश्चित करने तथा जल की भारी हानि परिणत हुई।

लिए पर्याप्त जल प्राप्त नहीं हुआ। उपर्युक्त की विकलता 10.41 लाख रु० के अपव्यय में कारण कृष्णा गांव के निचले क्षेत्र में स्थित भूमि के पाइए बिछाने हेतु उनकी सहमति लेने में विभाग वितरण तन्त्र का निर्माण नहीं किया गया था, इस कार्यालय से पहले नामग्राहियों के क्षेत्रों से

निर्माण किया गया था। स्कीम में क्योंकि किसी

सुविधा प्रदान करने के लिए 6.52 लाख रु० की लागत से सांगला कहेल का 1978-79 के दौरान किन्हीर जिले के पाव गावों की 204 हेक्टेयर कृष कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई

4.6 सांगला कहेल के एक विकास पर अप-व्यय

(अक्टूबर 1998)।

मानला मई 1998 की सरकार को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

किया गया 2.13 करोड़ रु० का व्यय अधिकशासत: निष्फल रहा।

कारण सिंचाई सुविधा का कम उपयोग हुआ। परिणामस्वरूप इन स्कीमों के निर्माण तथा अनुसंधान पर विभाग की टीम से किसानों की उपलब्ध जल स्रोतों के अधिकतम उपयोग से शिक्षित न करने के इस प्रकार, इन स्कीमों को क्षेत्र की मांग को आगे बिना निष्पादित करने तथा

था (अक्टूबर 1998)।

मानना सरकार को जून 1998 में सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय किए गए 41.10 लाख २० निष्कल रहे।
इस प्रकार, क्षतियों के जीर्णोद्धार में असामान्य विनम्र के परिणामस्वरूप स्कीम के

उनके त्याग का कोई वर्णन नहीं था।

आरम्भ से ही अभिलेख में स्थित क्षेत्र के व्यौर, यदि कोई थे, तथा आंकलित आविधाना प्रमाणा तथा में फीडर वैनलों के जीर्णोद्धार हेतु केवल अस्थायी प्रबन्ध ही किए जा सकते थे। तथापि, स्कीम के कारण स्कीम का निरन्तर तथा पूर्ण कार्यवाहन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। कुछ कच्चे भागों का प्रत्येक वर्ष जीर्णोद्धार किया गया था किन्तु जीर्णोद्धार और अनुरक्षण कार्यों में समय नष्ट होने के बचाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि मुख्य अभियन्ता ने सूचित किया (दिसम्बर 1997) कि क्षतियों 1992 तथा 1993 की वर्षा ऋतुओं के दौरान हुई, के कारण अप्रवर्तित रही और स्कीम को कार्यशील अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि स्कीम भारी क्षति, जो वर्ष

२० हेतु विशेष मरम्मत आकलन का अनुमानित जून 1998 तक प्रतीक्षित था।

की गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिसम्बर 1995 में अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत 14.91 लाख की गई थी। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 2.69 लाख २० की लागत से विशेष मरम्मत क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा वर्ष 1993-94 में और हुई क्षति के कारण उनकी उचित रूप से मरम्मत नहीं स्कीम अधिकारिता: निष्कल रही क्योंकि 1992 की वर्षाऋतु के दौरान फीडर वैनल तथा मुख्य वैनल सुन्नी मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (मई 1997) कि

किया गया।

तथा अनुरक्षण पर 5.27 लाख २० का व्यय भी व्यय अधिकतर निष्कल रहा।

नी गई। 1992-96 के दौरान स्कीम की मरम्मत 1992 से किया गया 41.10 लाख २० का व्यय २० की लागत से 1992 के दौरान पूर्ण कर विनम्र के कारण लिफ्ट सिंचाई स्कीम पर मण्डल द्वारा स्कीम वरग-1 तथा वरग-11, 33.14 वैनलों में क्षतियों के जीर्णोद्धार में असामान्य आरम्भ 1989 में आरम्भ किया गया और सुन्नी

धौली, नयासर (शिमला जिला) का जर्नाई 1989 में प्रशासनिक रूप से अनुमानित किया गया। का 86 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 29.17 लाख २० की लिफ्ट सिंचाई स्कीम,

4.7 1992 से निष्कल रही एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम

था (अक्टूबर 1998)।

मानना सरकार को मई 1998 में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

शा (अक्टूबर 1998)।

मानना सरकार को जून 1988 में सन्तुष्ट किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले निधियों का आहरण किया गया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनिश्चित सहायता पहुँचाने के लिए जमा किए।

भूमिगत न्यायक्षेत्र नहीं था।

बोर्ड द्वारा दो करोड़ रुपये तक से निष्पादित किए जाने थे और वर्ष 2001 के अन्त तक पूर्ण किए जायेंगे। वार्षिक करोड़ रुपये तक से निष्पादित किया जाना था, अतः समस्त राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं था।

अधिसूची अधिनियम ने बताया (मार्च 1998) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत

लाभ ₹ 0 प्रयुक्त किए और शेष 3.07 करोड़ ₹ 0 अग्रयुक्त पड़े थे।

इससे ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने जून 1998 तक केवल 93.26

विद्युत बोर्ड को दे दिए गए।

आवृत्त के प्रति मार्च 1997 में 4 करोड़ ₹ 0 आहरित किए गए तथा उसी माह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (मार्च 1998) जलापूर्ति स्कीम, शिमला हेतु विद्युत तन्त्र को संशोधन करने के लिए 1996-97 से संचालित शिमला मण्डल II के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि (मार्च 1998) जलापूर्ति स्कीम, शिमला हेतु विद्युत तन्त्र को संशोधन करने के लिए 1996-97 से संचालित

है।

राशि को तत्काल खजाने में वापिस करना होता

भी अनुमत्त नहीं है। किसी भी खर्च न को गढ़े शेष आवश्यकता से पूर्व 4 करोड़ ₹ 0 जमा किए।

निष्पादन हेतु खजाने से अधिसूची का आहरण करना सहायता प्रदान करने के लिए वास्तविक में दृष्ट संभव नहीं है, उनके हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनिश्चित पूर्ण हेतु आवश्यकता न हो। जिन कार्यों की पूर्णता

निकाला जाए जब तक उसकी तत्काल संचालन हेतु अथवा स्थायी अधिसूची से संचालित निधियों की वित्तीय नियम करते हैं कि खजाने से कोई भी धन उस समय तक नहीं

का आहरण

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अनिश्चित सहायता देने हेतु सरकार की निधियों

4.8

* मराठी, बिलासपुर-1, इलाहाबाद, बरेली, धर्मशाला, कमीरपुर, गाहन, गुरपुर, पालमपुर, सजगाह, सरकाघाट, सोनन, विथीग तथा ऊना

4.9.4 मुख्य बातें
 ** स्तरीकरण हेतु तथा विद्यमान सड़कों में सुधार करके सम्पक सड़कों हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रु० के आवंटन के प्रति 1992-97 के दौरान पंचवर्षीय योजना में केवल 20.01 करोड़ रु० खर्च किए गए। आठवीं पंचवर्षीय योजना के

4.9.3 लेखापरीक्षा कावक्षेत्र
 * 14 मण्डलों (27 मण्डलों में से) में 1992-93 से 1997-98 तक के आडिटिवल सड़कों के निरीक्षण, निष्पादन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों की नवम्बर 1997 तथा मई 1998 के मध्य नमूना जांच की गई। प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गई सूचना तथा विभिन्न मण्डलों की लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया गया। नमूना जांच के दौरान दखान में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों अथवा परिच्छेदों में दिए जाते हैं:

4.9.2 संगठनात्मक ढांचा
 लोकनिर्माण विभाग जो राज्य में सड़कों के निष्पादन तथा अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है, को तीन अंशों में विभाजित किया गया है। शिमला स्थित दक्षिण अंचल प्रमुख अभियन्ता के तथा धर्मशाला स्थित उत्तर अंचल और मण्डली स्थित केन्द्रीय अंचल सम्बद्ध मुख्य अभियन्ताओं के निष्पादन में विभाग का प्रशासनिक निवन्धन आर्यवत एवं सचिव (लोकनिर्माण) के पास विहित था। राज्य में 53 मण्डल थे जिनमें से 27 मण्डलों को सम्पक सड़कों का कार्य सौंपा गया था।

4.9.1 परिवर्ध
 निरन्तर बढ़ते यातायात तथा राज्य के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 964 करोड़ रु० 13 विद्यमान मोटरवाहन सड़कों को सम्पक स्तर के लिए सुधारने का लक्ष्य रखा गया। 1995-96 के दौरान तीन और विद्यमान सड़कें (लम्बाई: 130 किलोमीटर) भी कार्यक्रम में शामिल की गई।

4.9 आडिटिवल सड़कों का स्तरीकरण तथा सुधार

लोकनिर्माण विभाग

(परिच्छेद 4.9.10)

से किया गया। परिणामतः 33.25 लाख रु0 का परिवर्ध व्यय हुआ।
540905 वर्गमीटर क्षेत्र में सड़कों पर नारकोल विज्ञान का कार्य परम्परिक रीति
सड़कों में नारकोल विज्ञान के मानक संगठित नहीं किए गए और साथ मजदूरी में

**

[परिच्छेद 4.9.8.(v)]

लाख रु0 की अधिक अदायगी की गई।
तीन मजदूरी में मिट्टी के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 16.27

**

[परिच्छेद 4.9.8 (ii)]

निष्पादन में परिवर्धन हुआ।
विन्ड अप से ग्राउन्ड विछाया गया जो 25.95 लाख रु0 के निम्नस्तर के कार्य के
स्वारघाट-मरानवाला सड़क के 54622 वर्गमीटर क्षेत्र में टैक कोट किए बिना

**

[परिच्छेद 4.9.7 (ii) (ख)]

खर्च किए गए।
जिसके परिणामस्वरूप काला अमब-गहन सड़क पर 10.44 लाख रु0 अधिक
खर्च तथा परिवहन-मार्ग-बौडिई निर्धारित मापदण्ड से अधिक रखी गई थी

**

[परिच्छेद 4.9.7 (i)]

स्वीकार्य तथा स्यार पर 22.34 लाख रु0 व्यय किए गए।
सोहन-शशवन्तसिंह नगर-नरैपुल-सोहन सड़क के ओडिघाट से सोहन प्रवाग के
सोहन शहर तक वैकल्पिक प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के पश्चात् भी,
ओडिघाट से कुमारहट्टी तक वाणिज्यिक यातायात को अपवर्धित करके बाह्य पथ

**

(परिच्छेद 4.9.7)

सका।
प्रति मार्च 1998 तक कुल लम्बाई का केवल 19 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा
में बदलने के लिए 1094 किलोमीटर लम्बाई में स्यार करने का लक्ष्य था जिसके
आठवीं पंचवर्षीय योजना में 16 विद्यमान सड़कों को आर्टिस्वियल स्तर की सड़कों

**

(परिच्छेद 4.9.5 तथा 4.9.6)

उस अवधि के दौरान अन्य आबोदन के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।
कम न्यूनतम तथा विद्यमान सड़कों में स्यार करके सड़कों का कार्य
दौरान 181 करोड़ रु0 के परिव्यय से पूर्ण किए जाने वाले स्वीकार्य के समय

4.9.5 वित्तीय परिव्यय

मोटरयोग्य सड़कों के सुधार/स्तरीकरण हेतु आर्टिरियल सड़कों पर 1992-93 से 1997-98 के दौरान बजट आबण्टन तथा वास्तविक व्यय के विवरण निम्नवत थे:

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय (करोड़ रुपए)
1992-93	2.86	2.84
1993-94	2.10	2.59
1994-95	4.30	4.33
1995-96	4.75	4.75
1996-97	5.50	5.50
1997-98	5.50	5.62
जोड़	25.01	25.63

4.9.6 वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

प्रमुख अभियन्ता ने इन सड़कों को चौड़ा करने, आर-पार जल निकास, पक्का करने तथा तारकोल बिछाने के सड़कवार वार्षिक लक्ष्य निश्चित नहीं किए थे। इसकी बजाय, प्रमुख अभियन्ता द्वारा वृत्तवार लक्ष्य निर्धारित किए गए और सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं ने सड़कवार वार्षिक लक्ष्य निश्चित किए।

आठवीं योजना में परिकल्पित परिव्यय 181 करोड़ ₹ के प्रति स्तरीकरण तथा सम्पर्क सड़कों के सुधार पर केवल 20.01 करोड़ ₹ व्यय किए गए।

आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान इन सड़कों को आर्टिरियल स्तर की बनाने के लिए सुधार तथा स्तरीकरण के समग्र कार्यक्रम के लिए यद्यपि 181 करोड़ ₹ का परिव्यय अन्तर्निहित था किन्तु इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया और 19.51 करोड़ ₹ का बजट प्रावधान रखा गया। वास्तविक व्यय 20.01 करोड़ ₹ था। कुल योजनागत परिव्यय मोटे तौर पर आंका गया तथा जैसा परिच्छेद 4.9.8 (i) में प्रकट किया गया था, विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए। मण्डलों द्वारा वास्तव में आरम्भ किए गए कार्यों की मदों के लिए केवल कार्यचालन प्राक्कलन ही बनाए गए थे। अल्प बजट प्रावधान के दृष्टिगत, इन सड़कों को उच्च स्तर की करके सम्पर्क स्तर की होने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं थी।

1992-98 के दौरान की गई भौतिक उपलब्धियों की स्थिति तथा सभी 16 सड़कों के शेष कार्य परिशिष्ट-VIII में दिए गए हैं।

प्रमुख अभियन्ता द्वारा जनवरी 1992 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रतिदिन 10,000 यात्री कार इकाइयों के यातायात प्रयोजना वाली सड़कों के मामलों में दोहरे मार्गों की सड़कों

(!!) अतिरिक्त व्यय

आर्थिक वाहनों के यातायात उपवर्धन के कारण भी कम होगा। विधायक करने हेतु पर्याप्त नहीं था। अधिकांश से सौजन्य तक यातायात का घनत्व वैकल्पिक सड़क पर पर प्रक्षिप्त यातायात प्रशासनिक अनुसंधान के समय पर भी सड़क के स्तरीकरण की था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि इसके समर्थन में कोई औचित्य नहीं बताया गया। सड़क के इस भाग तक आर्किटेक्चरल स्तर हेतु सड़क की चौड़ा करने का कार्य यातायात के कारण किया जा रहा आर्थिक अभियन्ता सौजन्य में बताया (दिसम्बर 1997) कि सौजन्य से अधिकांश

लाख रु० के असांगत व्यय में परिणत हुई।

खर्च किए गए। जैसा ऊपर उल्लेखित किया गया है, प्राथमिक कार्य की समीक्षा में विकल्प 22.34 रहा और मार्च 1995 में संशोधित प्रशासनिक अनुसंधान की प्राप्ति के पश्चात् 22.34 लाख रु० इसके बजाय, मण्डल इस भाग (अधिकांश से सौजन्य) के स्तरीकरण/सुधार के कार्य पर लागू नियम पर पहले से ही कार्य प्राप्ति पर था, की न्यून यातायात के आधार पर समीक्षा नहीं की गई। आवश्यकता, जिसका प्रशासनिक अनुसंधान पहले से ही मार्च 1993 में प्रदान किया गया था और रूप देने समय (जून 1995), अधिकांश तथा सौजन्य के मध्य सड़क के भाग के स्तरीकरण/सुधार की घनत्व में कमी के साथ-साथ तीन किलोमीटर की दूरी भी कम होनी थी। पूर्वोक्त प्रस्ताव की अंतिम जांच। इस वैकल्पिक मार्ग के फलस्वरूप अधिकांश से सौजन्य तक के भाग पर यातायात कार्य के कर्मचारियों में राजमार्ग-22 से मिलाया

वाणिज्यिक यातायात को अधिकांश से उपवर्धित निरन्तरता की समीक्षा नहीं की गई। यह निर्णय लिया गया (मार्च 1995) कि पश्चात् अधिकांश-सौजन्य भाग में कार्य के वैकल्पिक प्रस्ताव की अंतिम रूप देने के बाहर-बाहर से यातायात निकालने के विचार से मार्ग स्थानीय यातायात के कारण सौजन्य के से अनुसंधानित किए गए (मार्च 1993)। सड़क की पूर्णता पांच वर्षों के भीतर परिकल्पित की गई। स्तरीकरण/सुधार हेतु 8.69 करोड़ रु० (जून 1995 में 15.88 करोड़ रु० संशोधित) प्रशासनिक रूप सौजन्य-सुधार-नैरीयल-सैन्य सड़क (लम्बाई 78.675 किलोमीटर) के

(!) परिहाय व्यय

था। नमूना जांच से प्रकट हुए दोषपूर्ण आयोजना के कुछ मामलों पर नीचे विवेचना की जाती है: मार्च 1998 तक कुल 1094 किलोमीटर लम्बाई के 19 प्रतिशत में तारकोल बिछाया जा सका था क्योंकि उपलब्ध करवाई गई निधियां प्रस्तावित योजना परिकल्प के अन्वये नहीं थी। नमूना जांच से प्रकट हुए दोषपूर्ण आयोजना के कुछ मामलों पर नीचे विवेचना की जाती है:

के लिए रचना/परिवहन मार्ग चौड़ाई 10 मीटर/7 मीटर रखी जानी थी। 5,000 तथा 10,000 यात्री कार इकाइयों के मध्य, रचना/परिवहन मार्ग चौड़ाई 8.70 मीटर/5.50 मीटर रखी जानी थी।

नमूना जांच के दौरान निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए:

(क) भरवाई मण्डल में, 10 मीटर मानक के प्रति 12 मीटर की चौड़ाई संरचना हेतु 12,278 यात्री कार इकाइयों के यातायात प्रायोजना के स्तरीकरण तथा मैहतपुर-ऊना-देहरा-रानीताल-मटौर सड़क (मुबारकपुर से गगरेट तथा भरवाई तक सम्पर्क सहित खण्ड मैहतपुर से मुबारकपुर तक के सुधार हेतु _____ प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन संस्वीकृत किया मैहतपुर-ऊना-देहरा-रानीताल-मटौर सड़क गया (सितम्बर 1992)। तथापि, 22.100 के स्तरीकरण तथा सुधार हेतु निर्धारित किलोमीटर में 12 मीटर चौड़ाई की संरचना कर मापदण्ड नहीं अपनाए गए। दी गई थी। संरचना की अतिरिक्त चौड़ाई पर _____ परिहार्य व्यय निकालना व्यवहार्य नहीं था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि संरचना की चौड़ाई संस्वीकृत आकलन के अनुसार रखी गई थी। उत्तर मान्य नहीं था चूंकि निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(ख) नाहन मण्डल में, प्रमुख अभियन्ता द्वारा वर्ष 1990 के दौरान 2,812 यात्री कार इकाइयों के वास्तविक यातायात घनत्व के आधार पर काला अम्ब-नाहन सड़क के सुधार/स्तरीकरण हेतु एक प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया (जुलाई 1992) और 2,000 तक 7,294 यात्री कार इकाइयों की प्रत्याशा की गई। प्राक्कलन में सात मीटर परिवहन मार्ग सहित 10 मीटर की संरचना चौड़ाई का प्रावधान था। निर्धारित मापदण्डों के _____ अनुसार 10 मीटर की संरचना चौड़ाई तथा सात सड़क की संरचना कटाई, पक्का करने तथा मीटर का परिवहन मार्ग तर्कसंगत नहीं था। इसके तारकोल बिछाने पर अतिरिक्त व्यय। परिणामस्वरूप 10.44 लाख ₹0 का अतिरिक्त _____ व्यय हुआ।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि कार्य अनुमोदित प्राक्कलन के अनुरूप किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

4.9.8 कार्य निष्पादन

(i) तकनीकी संस्वीकृति विहीन व्यय

वित्तीय नियमों के अनुसार, किसी भी कार्य को उस समय तक आरम्भ नहीं किया जाना था जब तक उसके विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं कर लिए गए हों तथा उन्हें संस्वीकृत न कर

पूर्व अन्तर्ध आस्तरण/ठके बौर/मिश्रित पक्की घुट्टाई से बिना बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट यातायात के लिए खोल दिया गया। यदि सड़क का यातायात से खोलने से पहले पूर्वान्तर्ध आस्तरण/मिश्रित पक्की घुट्टाई करने से पूर्व प्रति 10 आवश्यकता न होती। किन्तु पूर्वान्तर्ध आस्तरण/मिश्रित पक्की घुट्टाई करने से पूर्व प्रति 10 वर्गमीटर में 10 किलोग्राम की दर से टैक कोट किया गया। यह सभी, टैक कोट पर 5.07 लाख रु० के परिहाय व्यय के साथ-साथ घटिया निषदान काय में परिणत हुआ।

प्रावधान था।

विनिर्देशनों में 10 वर्गमीटर हेतु 15 किलोग्राम का किया गया यद्यपि भारतीय सड़क कायस के घटिया स्तर के काय का निषदान हुआ। 10 वर्गमीटर में 12.5 किलोग्राम की दर से प्रयोग परिणामस्वरूप 25.95 लाख रु० की लागत से अर्जुनार बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट हेतु तारकोल प्रति बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट बिछाया गया जिसके कोट के बिना किया गया। विभागीय विनिर्देशों के 54622 वर्गमीटर क्षेत्र में बिना टैक-कोट किए वर्गमीटर क्षेत्र में बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट को टैक (किलोमीटर 31/540 से किलोमीटर 39/870) पर 25.95 लाख रु० की लागत से 54622 1996-97 और 1997-98 के दौरान स्वारेघाट-नालागाँव-मरानवाला सड़क

यातायात के लिए नहीं खोला जाना चाहिए।

बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट को स्थायी रूप द्वारा ठका जाएगा। लेकिन इसे किसी भी स्थिति में बिना टैक है कि बिना बिलम्ब किए बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट अन्तिम सतह पर ही किया जाएगा। काय किया गया है, वहाँ टैक कोट का लगाया जाना आवश्यक नहीं है। विभागीय विनिर्देशों में प्रावधान मशाल के विनिर्देशों में प्रावधान है कि जहाँ तारकोल के काय के तत्काल पश्चात् तारकोल का तैसदार तार तारकोल का टैक कोट प्रारम्भिक अघार में प्रयोग किया जाएगा। मूलतः परिवहन सतह को आपस में मली-मानि जोड़ने के अभिप्राय से बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट के निर्माण हेतु कम विभागीय विनिर्देशों के अन्तर्गत विद्यमान सतह तथा तारकोल बिछाई गई अर्जुनी

(!!) घटिया स्तर के बिन्ट-अप-स्यू-शाऊट का बिछाना

क्यायिक काय निषदान से पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियाँ प्राप्त की जानी थीं। (जनवरी-मई 1998) कि संस्वीकृतियों की व्यवस्था की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं था करोड़ रु० व्यय हो चुका था। नमूना-जाहित मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया किए गए और मात्र 1998 तक उन पर 25.63 बिना 25.63 करोड़ रु० खर्च किए गए।

करोड़ रु० लागत के 16 सड़कों के काय आरम्भ सड़कों के कायों पर तकनीकी संस्वीकृति के तथा उनके अर्जुनार के बिना अर्जुनार 1.81 दिया है। नमूना जाय से उद्घाटित हुआ कि 1992-93 के दौरान विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए बिना

अधिशाली अभियन्ता, कसौली मण्डल ने बताया (जनवरी 1998) कि कार्य प्रमुख अभियन्ता के अनुमोदन से निष्पादन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य-निष्पादन विभाग/भूतल परिवहन मंत्रालय/भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

(iii) **मिट्टी के कटान कार्य को बढ़ा चढ़ा कर मापना**

मिट्टी के कटान कार्य का निष्पादन करने से पहले, 15 मीटर के प्रत्येक आर डी पर क्रॉस सैक्शनल क्षेत्र लिए जाते हैं, जिनकी 100 प्रतिशत नमूना जांच सहायक अभियन्ताओं तथा 50 प्रतिशत नमूना जांच अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा की जाती है। ये क्षेत्र संस्वीकृत प्राक्कलनों के आधार के रूप में ज्यू के त्यू आरेखणों पर प्रमाणित किए जाते हैं।

सोलन-यशवन्तनगर-नेरीपुल-सैज सड़क (लम्बाई: 78.675 किलोमीटर) के स्तरीकरण तथा सुधार हेतु 8.69 करोड़ ₹0 प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए गए (मार्च 1993)। तकनीकी संस्वीकृति, जिसमें किलोमीटर 7/645 से 17/0 तक में वर्तमान 5 मीटर चौड़ाई को 8.7 मीटर चौड़ाई की संरचना को चौड़ा करने का कार्य भी शामिल था, प्रमुख अभियन्ता द्वारा क्रॉस-सैक्शनों के आरेखणों के आधार पर जो क्रमशः 100 प्रतिशत सहायक अभियन्ता तथा 50 प्रतिशत तक अधिशाली अभियन्ता द्वारा जांचे गए थे तथा प्रमाणित किए गए थे, प्रदान की गई (मई 1994)। अगस्त 1994 में, प्रमुख अभियन्ता ने संरचना चौड़ाई को 10 मीटर तक बढ़ा दिया और क्षेत्रीय अभियन्ताओं को संशोधित आरेखण प्रस्तुत करने के लिए कहा। किन्तु ऐसा करने की बजाए, किलोमीटर 7/645 से किलोमीटर 11/0 में 10 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 8.7 मीटर चौड़ाई के कटान संरचना हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई (मई 1995) और यह कार्य अधिशाली अभियन्ता सोलन मण्डल द्वारा सितम्बर 1995 में 18.17 लाख ₹0 चार ठेकेदारों को अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिया गया। तथापि, संरचना कटान 10 मीटर की चौड़ाई तक की गई। सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए।

(क) अनुमोदित तथा उन माप पुस्तिकाओं में अभिलिखित आरेखणों में क्रॉस सैक्शनों की तुलना से पहाड़ी रूपरेखाओं में भारी निम्नताएं प्रकट हुईं क्योंकि दोनों परस्पर सद्दृश नहीं थे। किलोमीटर 7/645 से 8/0 तथा किलोमीटर 9/030 से 9/525 तक के आरेखणों में 1.30 अत्यधिक मिट्टी कटान कार्य के कारण 8.48 मीटर संरचना चौड़ाई बढ़ाने पर उसमें अन्तर्निहित लाख ₹0 का अधिक भुगतान किया गया जो कटानकार्य 9060 घनमीटर निकाला गया जिसके कि विभिन्न क्रॉस सैक्शनल क्षेत्रों में 7 तथा प्रति वास्तव में 20,342 घनमीटर के लिए भुगतान 1793 प्रतिशत के मध्य थे। किया गया, जिसमें 11282 घनमीटर (125 प्रतिशत) की अधिक मात्रा तथा 8.48 लाख ₹0 का अत्यधिक भुगतान अन्तःग्रस्त था के कटान माप वास्तव में अभिलिखित नहीं थे।

में विभागा की विकल्पता के कारण ठेकेदारों को 9.96 लाख रु० का अर्जित लाभ हुआ। इस प्रकार, मलबा स्थल तक मिट्टी ढीलों के लिए अनुबन्धन की शर्त पर बल देने

नहीं था।

प्रत्येक स्थल पर फूँकी गई सही मात्रा का ज्ञान उपलब्ध था। किन्तु इस अत्यधिक ढेरी के बाद लाख रु० का अर्जित लाभ हुआ। पर डाल दी गई जबकि मरान काढ़ विभागा द्वारा गई जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 9.96 मलबा स्थल पर फूँकी गई और कुछ सड़क स्थल खोदी गई मिट्टी मलबा स्थल तक नहीं छोड़ें के लिए स्वयं प्रबन्ध किए। कुछ मिट्टी सरकारी भूमि नहीं थी जहाँ खोदा गया मलबा फूँका जा सके। ठेकेदारों ने निजी भूमि पर मिट्टी अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997) कि कार्यस्थल के समीप कोई

की दर से दे दिए गए।

स्थानों में विगत वर्ष की 48 रु० प्रतिघन मीटर की दर के स्थान पर 72 रु० से 76 रु० प्रति घनमीटर समग्र खोदी गई मिट्टी की मलबा स्थल तक देर लगाने के लिए सहमत हो गए थे। यह काढ़ निकट के प्रावधान नहीं था। तथापि, निविदादाता अपनी कथित दरों को 18.28 से 19.10 प्रतिशत कम करते (ख) निविदा विवेक में खोदी गई मिट्टी की मलबा स्थल तक ढीले के लिए कोई

हो सकती थी।

में किए गए काढ़ के आधार पर आरेखित कार्य क्षेत्रों के मध्य शत-प्रतिशत अनुसंधाना कठिनता से जिन्हें भूतलान हेतु अन्तिम माना गया था। तर्क मान्य माना गया था। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अन्तिम कार्य क्षेत्रों तथा वास्तव अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1998) कि वे अधिम कार्य क्षेत्र अनुसंधान अधिलिखित किए गए थे जहाँ तक वास्तव में कटान की पैमाने की अधिलिखित न करने का सम्बन्ध था,

प्राप्त नहीं हुई थी।

विभागा द्वारा संगठित किया जाना उपलब्ध था। प्रमुख अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्टों अनुसार 1998 तक क्षेत्र/आवतन बर्दा-वर्दा कर दर्शाया गया था। इस सम्बन्ध में अन्तःग्रन्थ में अधिक भूतलान की थी जिसके परिणामस्वरूप आर डी 7/645 तथा 7/660 (आरम्भिक स्थल) में भी कार्य क्षेत्रों के आरेखों तथा उन अधिलिखित माप-पुस्तिकाओं में दर्शाई गई पहाड़ी पार्श्वकाओं में भारी भिन्नात् में डीज में कार्य क्षेत्रों के मध्य विन्नाजनक आदिष्य था। मूल अन्तःग्रन्थ ही सके थे, जबकि किलोमीटर 7/645 तथा किलोमीटर 7/885 के मध्य निरन्तर आर में यह देखा गया कि आर डी के परिवर्तन में पहाड़ी पार्श्वकाओं में केवल माण्य परिवर्तन ही तथा उन माप-पुस्तिकाओं में अधिलिखित कुरेखाओं के मध्य असहस्यता में परिणत हुई। लेखापरिष्कार आर डी के परिवर्तन के कारण थी, जो फलतः अनुसंधान आरेखों में दर्शाई गई पहाड़ी कुरेखाओं अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997) कि संरचना चौड़ाई की वृद्धि

मौसि का वार्गिकरण उल्लिखित
 किए वौर मौसि कटन काव हेवु निविदाए जाये की
 सिट्टी के गलत वार्गिकरण के कारण विभाग
 द्वारा ठेकेदारों को 16.27 लाख रु० का
 वार्गिकरण के अर्नसार ठेकेदार द्वारा निविदाओं में
 अधिक भुगतान है।

(v) मौसि का गलत वार्गिकरण

की जायेगी।

अधिशास्त्री अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि वास्तविक स्थिति की जानकारी

सेखान्तिक गणना करने के कारण यद्यपि स्वीकार कर जाएं, फिर भी उच्चमार्ग
 अभियन्ताओं हेवु मूल परिवहन मजालय की पाकेट बुक की तालिका 9.17 के अर्नसार उस कारक
 का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जिसके अर्नसार पूर्व खलिख सामग्री द्वारा आवृत्ति 20.83 वर्गमीटर
 तथा 25 वर्गमीटर प्रति मीट्रिक टन के बीच थी। 22.73 वर्गमीटर प्रति मीट्रिक टन की मध्यवर्ति की
 स्थान में रखते हेवु, आवृत्त क्षेत्र 57,239 वर्गमीटर बनता है। सेखान्तिक आवृत्ति 8234 वर्गमीटर के
 अतिरिक्त क्षेत्र तथा 2.84 लाख रु० के अत्याधिक भुगतान में परिणत हेवु।

नहीं किया गया। परिणामतः ठेकेदार को 4.93 लाख रु० का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

परिष्कार के लता बना कर किया जाना था, जो
 अनुभवता में समतल ले कर वर्तमान सडक
 परिष्कार शैिक प्रक्रिया का निधारण, सन्तिकट
 मजालय की सिफारिशों के विनिर्देशों के अनुसार
 सेखान्तिक संगणनाओं के परिणामस्वरूप क्षेत्र में

अभिनिखित नहीं की गई थी। मूल परिवहन
 संस्वीकृत नहीं किया गया था और गार्त/उभारदार मौसि प्रक्रिया के समन्वय में प्रथक पैमाइशों
 निर अर्नमीटित प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं था। गार्त/जलगार्गिकाओं हेवु कोई प्रथक प्राक्कलन
 अधियाला के कारण अधिक सामग्री को अनिवार्य रूप से प्रयुक्त करने के कारण था। तथापि, उसके
 वर्गमीटर तक बढ़ा दिया गया। माप-पुस्तिका में दी गई अयुर्विधियों के अर्नसार, यह सडक सतह में
 अधिनर्देशित/अर्नमीटित कारक का प्रयोग करते हेवु सेखान्तिक गणनाओं के आधार पर 65473
 नमूना जाव से उद्घाटित हुआ कि यह क्षेत्र पूर्व अनुत्तय सामग्री के 26 वर्गमीटर प्रति मीट्रिक टन के
 1998 तक 51177 वर्गमीटर क्षेत्र में पूर्वानुत्तय आस्तरण बिछाया गया था। मण्डल के अभियन्ताओं की
 दिया गया (मई 1996)। माप-पुस्तिका में अभिनिखित मूल क्षेत्र की पैमाइश के अर्नसार मार्च
 में 2 सेटीमीटर पूर्वानुत्तय आस्तरण की व्यवस्था करने का काव 53.46 लाख रु० में एक ठेकेदार को
 उना मण्डल में नाल-मंडलपूर-तलवाडा सडक के किलोमीटर 5/600 से 18/00

(iv) काव की गलत पैमाइश

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि 26/0 से 26/615 कि०मी० काठ की पैमाइश अधिभन्ता में पैमाइश की जाव नहीं की। अधिभन्ता में जाव नहीं की। को। इस्लाम विम काठ के लिए भूगतान किया गया उसकी सत्यता संदेहात्मक थी।

ध्यान में नहीं आई। इस प्रकार अधिभन्ता अधिभन्ता का उत्तर मात्र एक स्रोत थी। मुख्य अधिभन्ता द्वारा अन्तिम रूप से अर्न्तगत किया गया और किसी भी धरण पर यह विस्तारित की गई थी। काठ प्राक्कलन विभिन्न मागी के माध्यम से आगे तक बढ़ाया गया, इसे मई 1995 में कटान काठ हेतु प्राक्कलन भी संस्वीकृत किया गया था और इसी आधार पर निविदाएं आमन्त्रित विवरण 27/0 से 27/510 किलोमीटर से सम्बन्धित थे और किलोमीटर 27/0 से 27/510 में उल्लिखित की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सड़क के भाग के विभिन्न काम संशोधनों के द्वारा। अधिभन्ता अधिभन्ता में बताया (फरवरी 1998) कि काठ प्राक्कलन में गलत आर डी संविदा के प्रति माप-पुस्तिका में वास्तव में काठ 26/0 से 26/615 किलोमीटर में किया दशाया पालमपुर मण्डल के अधिलेखा की नमूना जाव से उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त

न-कटान काठ 3.70 लाख रु० में एक ठेकेदार को दिया गया था (अक्टूबर 1995) और 6.05 लाख रु० की लागत से जुलाई 1996 में पूर्ण किया दशाया गया।

धर्मशाला-दध-शील-पालमपुर सड़क के 27/0 से 27/510 किलोमीटर में

(VI) अर्न्तगत भूगतान

अधिभन्ता अधिभन्ता, सोलन तथा टियागा मण्डलों में बताया मण्डलों में बताया वृत्त के आवासीय क्षेत्र से गुजरती थी, इसलिए क्रेनी से पत्थर काटने/गहरे छिद करने इत्यादि के तरीके प्रयोग में लाये गये। तर्क मान्य नहीं था क्योंकि काठ की लिए जाने के अतिरिक्त में विस्फोटन काठ भी सम्मिलित था जो सड़कों के निकट आवासीय क्षेत्र होने से सम्भव नहीं था।

16.27 लाख रु० का अधिक भूगतान हुआ। धा। तथापि, विस्फोटन काठ के आधार पर भूगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को भी निरिहित उपयोग में नहीं लाई गई। इससे स्पष्ट है कि कटान में केवल गैरी काठ ही अन्तर्षिष्ट इञ्चल तथा सुरंग काठ के निष्पादन हेतु 20584 किलो जिसेटोन की आवश्यकता थी किन्तु इनमें जरा काठ, 18938 घनमीटर इञ्चल काठ तथा नम वट्टेनो में 3430 घनमीटर विस्फोटन काठ था। मॉन-कटान काठ की निविदा दरे इस आधार पर तर्कसंगत थी कि उसमें 14756 घनमीटर गैरी लीन मण्डलों* में 1993-97 के दौरान आठ काठों में 37124 घनमीटर

विभागीय/मार्तीय सड़क कांस्ट्र/मूल-परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार, सीरिंग (कुल 90-40 मिलीमीटर आकार) तथा विद्युत (कुल 63-40 मिलीमीटर आकार) की तह बिछानी होती है ताकि सड़कों पर रोड़ी बिछाने हेतु प्रत्येक तह कमशः 100 मिलीमीटर तथा 75 मिलीमीटर बन जाए।

* पाव सड़कों में सड़क सड़कों की बगुई गड्ढे में 90-40 मिलीमीटर

आकार के सिशुण की सीरिंग के स्थान पर 63

मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर आकार के पत्थरों विनिर्देशों की उपाक्षा करते हुए 76.98 लाख

की 233 मिलीमीटर एक संयुक्त तह 1,65,183 रु0 की लागत से निम्न-स्तर का कार्य किया।

वर्गीकृत क्षेत्र में सीरिंग तथा उपरीतह करके

बिछाई गई। छोटे आकार के पत्थरों के प्रयोग का आदेश विनिर्देशों की उपाक्षा करते हुए मुख्य

अभियन्ता (उत्तर) द्वारा दिया गया। विनिर्देशों का विवरण लगभग 76.98 लाख रु0 की लागत से

किए गए कार्य के निम्न स्तर के निष्पादन में परिणत हुआ।

इस प्रकार छोटे आकार के पत्थरों से की गई निम्न श्रेणी सीरिंग के नीचे धरने

की सम्भावना थी।

4.9.9 परीक्षण नहीं किए गए

विभागीय विनिर्देशों के अनुसार, गुणवत्ता अर्थात् प्रतिघात मान तथा

पत्थरों इत्यादि के संसारत सड़ककार की विश्वसनीयता जाने के लिए लिए सड़क निर्माण के लिए

प्रयोग की गई सामग्री का परीक्षण करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रयोग की गई सामग्री की उपर्युक्तता परखने के

लिए, सभी सड़कों में कोई भी परीक्षण नहीं किए गए।

अधिशायी अभियन्ता ने बताया

(दिसम्बर 1997 से अप्रैल 1998) कि केवल प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता

सीरिंग तथा विद्युत के कार्य किए गए थे जिनके विद्युत-परीक्षण नहीं किए गए।

कोई भी परीक्षा नहीं किए गए थे।

* इनडोजी, देहरा, एमरवी, नरपुर तथा ऊना

मानकों का असंशोधन के परिणामस्वरूप तारकोल का घटिया काम

भूतल-परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार (मई 1988) पूर्वान्तर्लय आस्तरण की सील कोट की परख कुछ अवधि के बाद उखड़ जाती है और जलगर्तिकायें दिखाई देने लगती हैं, विशेषकर वर्षा के दौरान, क्योंकि दो काली ऊपरी परतों के मध्य, अर्थात् पूर्वान्तर्लय आस्तरण तथा सील कोट के _____ मध्य अन्तर्ग्रथित अथवा बन्धन में कोई प्रभावशीलता 540905 वर्गमीटर क्षेत्र पर परम्परागत तरीके नहीं रहती थी। इसे ध्यान में रखते हुए, अध्ययन दल ने "एक परत पर एक बार पूर्वान्तर्लय से सड़क में तारकोल बिछाने पर 33.25 लाख आस्तरण बिछाया जाए" का सुझाव दिया, जो _____ मितव्ययी होने के साथ अच्छे परिणाम भी दे सकता था और जहां हाटमिक्स तथा प्रस्ताराचयम सुविधा उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं थी तथा मजदूरों द्वारा परम्परागत तरीके से कार्य किया जाता था उन राज्य उच्च मार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों में भी इसका उपयोग किया जा सकता था। भूतल-परिवहन मंत्रालय द्वारा यह प्रतिवेदन सभी राज्यों को नवम्बर 1988 में परिचालित किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात मण्डलों* में 540905 वर्गमीटर क्षेत्र के ऊपर परम्परागत तरीके से 1993-98 के दौरान _____ सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य किया गया। मानकों के संशोधन न करने के कारण परिहार्य इसके परिणामस्वरूप 33.25 लाख ₹0 का व्यय परिहार्य व्यय हुआ। प्रमुख अभियन्ता (फरवरी _____ 1998) से राज्य में अध्ययन दल के सुझावों का पालन न करने के मांगे गए कारण अगस्त 1998 तक प्रतीक्षित थे।

ये तथ्य सरकार को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

* भरवाई, डलहौजी, देहरा, हमीरपुर, नाहन, नूरपुर तथा ऊना

राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल रामपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर पानवी, मालाड तथा निगलसाठी खड्डों के ऊपर तीन पुलों का निर्माण एक फर्म को 2.04 करोड़ रु० में सौंपा (माव

4.11 सरकारी दलों की वसूली न करना

नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

मानना सरकार को माव 1998 में सन्दर्भित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त

1996 से 19.44 लाख रु० की निधियों का अवरोधन हुआ तथा लोग बाँझित नामों से वित्त रहे।
 कदावाहियों को समय पर न करने में विफल रहने के साथ-साथ दौषपूर्ण आयोजना से स्थितभर
 इस प्रकार, समूक सड़क के संरक्षण में आने वाली निजी मूँस की अधिग्रहण

पड़ेगी।

लाया जा सकेगा। जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, पुल के प्रयोग के लिए प्रतीक्षा करना
 आवश्यक होती है। इस प्रकार जूलाई 1998 से पुल को आगामी दो वर्षों तक बाँझित प्रयोग में नहीं
 अधिसूचना जारी होने के पश्चात् मूँ-अर्जन कारवाई के पूरा किए जाने के लिए दो वर्ष की अवधि
 साथ जून 1994 में उठया गया तथा सेशन-4 के अधीन अधिसूचना जूलाई 1998 में की गई।
 नहीं किया गया था। तथापि, निजी मूँस के अधिग्रहण के लिए मानना मूँ-अर्जन अधिकांसी शिमाना के
 इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि यह उस निजी मूँस में पड़ता था जिसका शिमाना द्वारा अधिग्रहण
 किए जाने के कारण यादीय यातायात हेतु पुल का उपयोग नहीं किया जा सका। इस मांग का निर्माण
 (मई-जून 1997) कि समूक सड़क (आर०डी० 0.300 से 0.310 तथा 0/566 से 1/0) पूर्ण न
 बिलासपुर मण्डल संख्या ॥ के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ

1996 में पूर्ण किया गया। निधियों का अवरोधन भी हुआ।

कल लागत से कमशः जून 1996 तथा स्थितभर वित्त रहना पड़ा तथा 19.44 लाख रु० की
 समूक सड़क का कुल भाग 19.44 लाख रु० की में विफल रहने से लोगों को बाँझित नामों से
 मई 1994 में आरम्भ किए गए और पुल तथा अधिग्रहण हेतु सामूहिक कारवाई आरम्भ करने
 था। बिलासपुर मण्डल संख्या ॥ द्वारा निर्माणकार्य समूक सड़क में पड़ने वाली निजी मूँस के
 दौषपूर्ण योजना के साथ-साथ शिमाना की समूक सड़क के निर्माण का प्रावधान भी सम्मिलित

पुल के दोनों किनारों पर एक 978 मीटर लम्बी
 के पुल का निर्माण प्रशासनिक रूप से अनमोदित किया गया (फरवरी 1992)। संरक्षक आकलन में
 लिए, गार्गाल के समीप एक खड्ड के ऊपर 9.64 लाख रु० से एक 22 मीटर आर सी सी टी बीम
 बस्ती गार्गाल सड़क को गार्गाल तीरा सड़क (बिलासपुर जिला) से जोड़ने के

4.10 समूक सड़क को न बनाने के कारण पुल का प्रयोग न होना

1994) जिन्हें मार्च 1996 तक पूरा किया जाना था। अधिनिर्णय पत्र की शर्तों के अनुसार, संविदा राशियों के 10 प्रतिशत के बराबर संचालन अग्रिम बैंक प्रत्याभूतियों के प्रति समराशियों हेतु फर्म को भुगतानयोग्य थे। तदनुसार, मार्च 1994 तथा जनवरी 1995 के मध्य फर्म को 20.37 लाख ₹0 के संचालन अग्रिमों का कुल भुगतान किया गया और किए गए कार्य हेतु फर्म को दिए जाने वाले चालू लेखा भुगतानों से इनकी वसूली की जानी थी।

अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 1997) तथा मण्डल से आगामी एकत्रित सूचना से उद्घाटित हुआ (जून 1998) कि 1994-95 के दौरान तीनों पुलों का कार्य 15.59 लाख ₹0 से करने के पश्चात् फर्म ने मार्च तथा दिसम्बर 1995 के मध्य आगामी निष्पादन छोड़ दिया। 20.37 लाख ₹0 में से मार्च तथा दिसम्बर 1995 के दौरान फर्म को भुगताए गए चालू लेखा बिलों से 0.38 लाख ₹0 की वसूली की गई थी किन्तु जून 1998 तक 19.99 लाख ₹0 की राशि वसूल करने के लिए शेष पड़ी थी। इसी दौरान, संचालन अग्रिम के प्रति फर्म द्वारा दी गई 20.37 लाख ₹0 की बैंक प्रत्याभूतियां जुलाई 1995 तथा अप्रैल 1996 के मध्य समाप्त हो गई क्योंकि मण्डल ने उन्हें पुनः वैध नहीं करवाया। यद्यपि कार्य दिसम्बर 1995 में छोड़ दिया था, तथापि कार्य में विलम्ब हेतु फर्म से 20.37 लाख ₹0 की क्षतिपूर्ति केवल अक्टूबर 1997 में लगाई गई जब तक बैंक प्रत्याभूतियों की समय सीमा समाप्त हो गई थी।

विलेखों की धारा 3(क) तथा (ग) के अन्तर्गत संविदा को दिसम्बर 1997 में निरस्त कर दिया गया। दो पुलों के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा मई 1998 में तैयार किए गए तीसरे चालू लेखा बिलों के अनुसार फर्म से प्रतिभूति (1 लाख ₹0) की उपलब्ध राशि समायोजित करने के पश्चात् 27.96 लाख ₹0 की वसूली देय थी। निगुलसारी स्थित तीसरे पुल के सम्बन्ध में दूसरे चालू लेखा बिल तक 12.15 लाख ₹0 वसूलीयोग्य थे। कार्य अगस्त 1998 तक पुनः नहीं दिए गए थे।

इस प्रकार, विभाग की बैंक प्रत्याभूतियों को पुनः वैध न करवाने की चूकों तथा अनुबन्धों की शास्तिक धाराओं के समय पर लगाने में विलम्ब से जून 1998 तक 40.11 लाख ₹0 के सरकारी देय वसूल नहीं किए जा सके।

अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (फरवरी 1998) कि बैंक प्रत्याभूतियों को गलती से तथा अत्यधिक कार्य के कारण समय पर पुनः वैध नहीं करवाया जा सका था। अधीक्षण अभियन्ता का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि कार्य के आधिक्य के बावजूद भी मण्डल से समय पर कार्रवाई करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता ने इस चूक हेतु उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की थी जिस कारण सरकार को हानि हुई।

दुआ या (अक्टूबर 1998)।

वह मामला मार्च 1998 में सरकार को प्रेषित किया गया था: उत्तर प्राप्त नहीं

थे।

के अन्वय आदिशास्त्री अभियन्ता ने दर संहिता कर्मों से सामग्री आपूर्ति करने के कोई प्रयास किए मान्य नहीं था क्योंकि अभिलेखा में इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि सरकारी अर्नदेशों जर्जियों की दरें ऐल पर्वत नि: शुल्क होने के कारण उन्हें अधिक मार्ग प्रभार देने पड़ते थे। यह तर्क करने वाली कर्म इस मण्डल की आपूर्ति के लिए इच्छुक नहीं थी क्योंकि परस्पर योजना आदिशास्त्री अभियन्ता, काजा ने बताया (सितम्बर 1997) कि दर संहिता वहन

क्योंकि प्राकल्पना तथा संस्वीकृतियों में अत्यावश्यकता के कोई संकेत नहीं थे।

यातायात के लिए सड़कों को पुन: खोलने हेतु थे काठ आवश्यक प्रकृति के थे। यह तर्क मान्य नहीं था प्रमुख अभियन्ता ने बताया (नवम्बर 1997) कि मरवाड़े मण्डल में वाहनों में

होती।

उपार्जित करके वायर केट बनाने के लिए ठेकेदारों को दी होती तो 18.02 लाख रु की बचत हुई करने की अनुमति दी गई। यदि विभाग ने दर संहिता पर उपलब्ध परस्पर योजना के जर्जियों

ठेकेदारों की परस्पर योजना के जर्जियों स्वयं उपार्जित

ठेकेदारों की आपूर्ति नहीं की। इसकी बजाय, व्यय।

वायर केट बनाने के लिए परस्पर योजना के जर्जियों परिणामस्वरूप 18.02 लाख रु की परिहार्य

के विपरीत विभाग ने दर संहिता पर उपलब्ध की आपूर्ति में विभाग की विकल्पता के

माध्यम से निष्पादित करवाए गए। पूर्वोक्त अर्नदेशों दर संहिता कर्मों से ठेकेदारों को वायर केटों

पर्याप्त दीवार निर्माण के 51 काठ ठेकेदारों के

कि अग्रेल 1995 तथा अग्रेल 1997 के बीच 47,905 वर्ग मीटर क्षेत्र के वायर केटों में प्रतिधारण

दी मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (जून-सितम्बर 1997)

*

आवश्यक थी, की विभाग ने दर संहिता अन्वय कर्मों से प्राप्त करने के पर्याप्त आपूर्ति करना था।

निष्पादन से सम्बन्धित संहिता तथा निम्नके लिए मण्डल से कोई मद (दर संहिता के अन्वय) के

जून 1997 में जारी सरकारी अर्नदेशों में प्रावधान था कि निर्माण काठ के

4.12 ठेकेदारों को वायर केटों के उपलब्ध न करवाने के कारण परिहार्य व्यय

(अक्टूबर 1998)।

मामला मार्च 1998 में सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर अपेक्षित था

क्र.सं.	प्रशासनिक अर्जमादन व निदान पूर्ण आरम्भ अथवा निर्मित माद 1998 तक का नाम	सर्वीकृत के व्योरे अवधि करने व्यय	सर्वीकृत के व्योरे अवधि करने व्यय	सर्वीकृत के व्योरे अवधि करने व्यय	सर्वीकृत के व्योरे अवधि करने व्यय	सर्वीकृत के व्योरे अवधि करने व्यय	सर्वीकृत के व्योरे अवधि करने व्यय
1.	विनासपुर-11 बन्दरी होकर कोट अक्टूबर 1992 से श्री देगादेवी जी तक संपन्न सड़क (6,500 कि०मी०) कस्तौली सदक सिमल सड़क 1993 (11,500 कि०मी०) एरगाडा-दलीगा नवम्बर 1987 घाटी सड़क 1986	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
2.	कस्तौली सदक सिमल सड़क 1993 (11,500 कि०मी०) एरगाडा-दलीगा नवम्बर 1987 घाटी सड़क 1986	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
3.	कुमारदेन सदक सिमल सड़क 1993 (11,500 कि०मी०) एरगाडा-दलीगा नवम्बर 1987 घाटी सड़क 1986	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
4.	निरमल सदक सिमल सड़क 1983 आनी-बस्ता सड़क (8,500 कि०मी०) जावन होकर माद 10.09	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
5.	बागीचल जावन सड़क 1988 (5 कि०मी०)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
6.	बागीचल जावन सड़क 1988 (5 कि०मी०)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
7.	बागीचल जावन सड़क 1988 (5 कि०मी०)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
8.	बागीचल जावन सड़क 1988 (5 कि०मी०)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
9.	बागीचल जावन सड़क 1988 (5 कि०मी०)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)
10.	बागीचल जावन सड़क 1988 (5 कि०मी०)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)	माम व राशि (वर्ष)	वर्ष (लाख रुपए)

वारे माडली में सड़की के सुरक्षा में पड़ने वाली वन भूमि के प्रयोग में भारत सरकार का अर्जमादन प्राप्त किए बिना अक्टूबर 1984 व माद 1992 के बीच पाव सड़क निर्माणकार्य आरम्भ किए गए थे। वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के प्रयोग में भारत सरकार की अर्जमादि के अभाव में 57.50 लाख रु० के व्यय के बावजूद ये सड़क निर्माणकार्य अपूर्ण पड़े थे जैसा कि निम्नोक्त है:

(क) वन सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अनुसार भारत सरकार की पूर्वनिर्मादि के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि का प्रयोग निषिद्ध है। भारत सरकार ने भी माद 1982 में स्पष्ट वन भूमि के प्रयोग में भारत सरकार से किया था कि अर्जमादन की प्रत्याशा में वनेतर अर्जमादि प्राप्त न होने के कारण वारे माडली में कियकाल्प हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन अर्जमाद नहीं करा पाव सड़की के निर्माण पर किया गया था तथा कार्यान्तर अर्जमादन के अनुरोध पर विचार 57.50 लाख रु० का व्यय निष्कल हो गया।

4.13 सड़की के निर्माण पर निष्कल व्यय

मार्च 1998 तक इन सड़कों की पूर्णता में 3 वर्ष से 10 वर्ष से अधिक का विलम्ब था और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के मामले प्रक्रियाधीन थे। कसौली मण्डल ने तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना अक्टूबर 1984 में सर्दीघाट डिग्गल सड़क का निर्माण आरम्भ कर दिया। यह निर्माणकार्य 695 मीटर लम्बी वन भूमि के भारत सरकार के अनुमोदन के अभाव में वर्ष 1992 से स्थगित पड़ा था। कुमारसेन मण्डल में धरोगड़ा-दलोग घाटी सड़क का निर्माणकार्य दिसम्बर 1986 में शुरू किया गया था और सड़क के संरक्षण में पड़ने वाले प्ररक्षित वन के कारण इसे काफी लम्बे भाग में पूर्ण नहीं किया जा सका। सड़क के निर्माणार्थ प्ररक्षित वन का मामला उपमण्डल स्तर पर था। इस प्रकार भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने में असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप इस सड़क पर 29.46 लाख ₹ का निष्फल व्यय हुआ।

(ख) 0/0 कि० मी० से 5/0 कि०मी० तक चिमला अनुभाग पर नाग से कीर्ति तक 5/7 मी० चौड़ी सड़क तथा 10/0 कि०मी० तक एक मीटर चौड़ी पगडंडी के निर्माण का कार्य 10.03 लाख ₹ में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (जुलाई 1983) किया गया था। तीन वर्ष में पूर्णता हेतु नियत यह कार्य कुमारसेन मण्डल ने 1984-85 में निष्पादनार्थ आरम्भ किया।

0/905 कि०मी० से 1/500 कि०मी० तथा 1/590 कि०मी० से 2/210 कि०मी० के बीच निजी भूमि अर्जित न करने तथा सड़क के संरक्षण में 2/210 कि०मी० के बाद पड़ रहे घने जंगल के कारण यह कार्य सितम्बर 1990 में स्थगित कर दिया गया था तथा सड़क के अविवादित खण्ड में पुनः आरम्भ कर लिया गया (अप्रैल 1994)। 4.90 लाख ₹ के व्यय के बाद निजी/वन भूमि अधिगृहीत/हस्तान्तरित न करने के कारण पैबन्दों के रूप में सड़क-निर्माणकार्य जुलाई 1997 में पुनः रोक दिया गया था।

उपर्युक्त कठिनाइयों की दृष्टि से जुलाई 1997 में सड़क के संरक्षण में परिवर्तनार्थ नया प्रस्ताव शुरू किया गया था। नए प्रस्ताव के अनुसार 0/0 कि०मी० से 0/905 कि०मी० तक पहले ही निर्मित सड़क के खण्ड को ही उपयोग में लाया जाना था। परिणामतः 3.07 लाख ₹ की लागत से 0/905 कि०मी० से 7/150 कि०मी० में निर्मित एक मीटर पगडंडी तथा 1/500 कि०मी० से 1/590 कि०मी० तथा 2/210 कि०मी० से 2/610 कि०मी० में निर्मित 5/7 मीटर सड़क का परित्याग करना पड़ा। सड़क के नए संरक्षण का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति 46.69 लाख ₹ में अगस्त 1997 में दी गयी थी। नए संरक्षण में यह कार्य अक्टूबर 1997 में शुरू किया गया था तथा 2/700 कि०मी० से 3/400 कि०मी० सड़क के नए संरक्षण में पड़ रही वन भूमि के प्रयोगार्थ भारत सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना नवम्बर 1997 तक 2.16 लाख ₹ का व्यय किया गया था।

3.07 लाख ₹ की लागत से निर्मित सड़क के खण्ड को परित्यक्त करने के तथ्य की पुष्टि करते समय अधिशासी अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 1997) कि नए संरक्षण में पड़ रही वन भूमि के प्रयोगार्थ संस्वीकृति प्राप्त की जानी शेष थी जिसके लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे।

क्रमांक	महल का नाम	काव का नाम	माह जिसमें अन्तिम बिल वर्गीकृत/वर्गीकृत था	वर्गीकृत किया गया (लाख रुपए)	वर्गीकृत किया गया	वर्ष
1.	बिलासपुर-1	सर्वोच्च राजमार्ग 21 (132/0	समाविज्ञान किया गया	2.45	अभी पारित होना है	11.38
2.	शिमला-III	आस्ट्रेडिल शिमला स्थित संयुक्त उपनक्ष करवाना	दिसम्बर 1996	4.57		
3.	शिमला	शिमला में गुला प्रशिक्षण केन्द्र कायमत्व भवन का निर्माण	दिसम्बर 1996	2.83		
4.	उना	केन्द्र का निर्माण विकल्प केन्द्र सहित कोडा सेवा कर्मचारी आवासों का निर्माण (चार टाइप II व टाइप III		1.53	अभी समाविज्ञान होना है	

वकालत पड़ी थी जैसे कि निम्नीकृत है:

सुरक्षित अधिम की वर्गीकृत न करने आदि के कारण विभिन्न ठेकेदारों से 11.38 लाख रु० की राशि करने, अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद्रों की दरों के गलत निर्धारण, काव की पूर्णता में विलम्ब हेतु प्रतिकर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार महलों में विभागीय महलों से सामग्री जारी

के किया गया प्रभार नियमित रूप से वर्गीकृत किए जाने चाहिए।

कि ठेकेदार को उधार दिए गए औजारों व संचयन जानी चाहिए। इस सहिता में पुनः यह व्यवस्था है वर्गीकृत नहीं किए गए।

भूतान की प्राधिकृत करने वाले प्रथम बिल से की वार महलों में ठेकेदारों से 11.38 लाख रु० निर्माणकार्य के लिए उसको लेखा भूतान या अधिम निर्माणकार्य में प्रयोग ठेकेदार को दी गई सामग्री की लागत को ठेकेदार से सामान्यतः वर्गीकृत उस हिमाचल प्रदेश लोकनिर्माण लेखा सहिता के उपबन्धों के अनुसार किसी ठेकेदारों से सामग्री की लागत तथा अन्य देय राशियों की वर्गीकृत न होना

4.14

हुआ था (अक्टूबर 1998)।

यह मामला मई 1998 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं तथा 3.07 लाख रु० का निरर्थक व्यय हुआ।

सरकार से संस्वीकृति प्राप्त करने में विभागा की विफलता से इस प्रकार 3.99 लाख रु० का निष्फल 14 वर्ष पुराने संस्वीकृत निर्माणकार्यों के लिए मौद्रिक अर्जित करने तथा भारत

* विलासपुर-1, विद्योग व ऊना

(अक्टूबर 1998)।

मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 1998 में संचालित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

ऊना मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने 1.16 लाख रु० के प्रतिकर व सामग्री की वसूली स्वीकार करते समय (जून 1998) बताया कि निर्माणकार्य निरस्त करने से समय जब की जाने वाली शेष जमानती राशि के 0.42 लाख रु० पर विचार नहीं किया गया था तथा न्यायालय के निर्णय के बाद जिले का समावधान किया जाएगा क्योंकि ठेकेदार ने दीवानी मकदमा दाखल किया था।

प्रतिकर लगाने की कार्रवाई का मध्यस्थता से कोई लेना-देना नहीं था। मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 1997 में बताया कि मध्यस्थता विद्योग मण्डल के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1997) कि मध्यस्थता

नियंत्रण नहीं रखा गया था।

प्रत्यक्षा में अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मर्दों के लिए भूदान किया गया था तथा सामग्री देने पर पर्याप्त मात्रा का सही पूर्वनिर्माण लगाना सम्भव नहीं था। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि दरों के अनुमान की वर्ष बाद अनुमानित की गयी थी और बड़े निर्माण कार्य के निष्पादनार्थ उपलब्ध वस्तुनिष्ठ सामग्री की अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मर्दों की दरें मुख्यतः द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन के लगभग चार से पांच शिफ्ट मण्डल सं० III के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 1998) कि

थ।

ठेकेदार की अधील पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था। ऐसा न करने के कारण संचालित नहीं किए जा सकते। यह भी बताया गया (अक्टूबर 1998) कि प्रतिकर की माफी हेतु स्वीकार की (मई 1998) तथा बताया कि अक्षर 1991 में संचालित निरस्त करने के बाद अन्तिम जिले विलासपुर मण्डल सं० I के अधिशासी अभियन्ता ने भी ठेकेदारों से देय वसूलियां

करने के कारण प्राप्त थे।

वसूली/दान ५ तथा 4.32 लाख रु० सामग्री की लागत, सुरक्षित अधिम तथा कम जमानती राशि जब तीन मण्डलों में निर्माणकार्य की पूर्णता में विलम्ब हेतु उद्घाटित प्रतिकर के कारण 4.55 लाख रु० लिए शिफ्ट मण्डल संख्या II ने मुख्यतः द्वारा अनुमानित दरों से अधिक दरों पर भूदान किया था। इससे 2.51 लाख रु० अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मर्दों के कारण प्राप्त थे जिसके

1984 में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 अप्रैल, 1982 के अन्तिम दिवस से लागू किया गया था। संशोधित अधिनियम में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान का भूमि के बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर अधिसूचना की अन्तिम तिथि से समाहर्ता के अधिनिर्णय की तिथि अथवा स्वामित्व लेने की तिथि से, जो भी पहले हो, से उल्लिखित दर पर ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त, प्रावधान था। इस आशय की घोषणा की जानी चाहिए कि विशेष भूमि की विशेष उद्देश्य हेतु आवश्यकता है तथा समाहर्ता को घोषणा के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर भूमि के सम्बन्ध में अधिनिर्णय कर लेना चाहिए। यदि उस अवधि में अधिनिर्णय नहीं किया जाता तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जानी थी।

नवम्बर 1982 में आरम्भ की गई भूमि अर्जन प्रक्रिया समाप्त हुई जिसके परिणामस्वरूप इच्छुक भू-स्वामियों को 9.62 लाख ₹0 का परिहार्य भुगतान हुआ।

भूमि अर्जन समाहर्ता-। शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (नवम्बर 1994) कि बेलग गांव (शिमला जिला) में झिकनीपुल-पौड़िआ-किआरनू सड़क के रेखांकन में आने वाली 25.11 बीघे भूमि का स्वामित्व मई 1981 (10.9 बीघा) तथा अगस्त 1982 (15.2 बीघा) में लिया गया। भूमि अर्जन प्रक्रिया नवम्बर 1982 में आरम्भ हुई तथा घोषणा एक दिसम्बर 1984 को प्रकाशित की गई। तथापि, प्रक्रिया मार्ग के रेखांकन में आने वाली भूमि पर खड़े फलदार तथा बिना फलदार वृक्षों के मूल्यांकन की अपूर्णता के कारण व्यपगत (नवम्बर 1986) हो गई। अर्जन प्रक्रियाओं का जून 1987 पुनारम्भ किया गया तथा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, शिमला द्वारा मामलों को विलम्ब से जून 1990 में प्रमुख अभियन्ता को अयोषित किया तथा घोषणा का प्रकाशन जुलाई-अगस्त 1991 में किया गया। अक्टूबर 1992 में भू-अर्जन समाहर्ता द्वारा इच्छुक भू-स्वामियों को 25.96 लाख ₹0 के दिए गए अधिनिर्णय में मई 1981 से जून 1992 तक की अवधि हेतु अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (8.02 लाख ₹0) ब्याज: (9.64 लाख ₹0) के सम्बन्ध में 17.66 लाख ₹0 सम्मिलित थे। इसमें से, दिसम्बर 1986 से जून 1992 तक 9.62 लाख ₹0 (अतिरिक्त क्षतिपूर्ति: 4.28 लाख ₹0 तथा ब्याज: 5.34 लाख ₹0) का भुगतान रोका जा सकता था यदि नवम्बर 1982 में आरम्भ प्रक्रिया को व्यपगत न होने दिया गया होता।

भूमि अर्जन समाहर्ता ने अधिनिर्णय की घोषणा करते समय यह पाया (अक्टूबर 1992) कि अतिरिक्त क्षतिपूर्ति तथा ब्याज की भारी राशि की बचत की जा सकती थी यदि मूल घोषणा को व्यपगत न होने दिया जाता। उसने यह भी बताया कि विधिक समय में भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि का स्वामित्व वर्ष 1981 में नहीं लिया जाना चाहिए था तथा जून 1987 में पुनः आरम्भ की गई भूमि अर्जन प्रक्रिया को चार वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात प्रकाशित करवाया गया था। अतः विभाग की निश्चित समय में भूमि अर्जन में विफलता के कारण भू-स्वामियों को 9.62 लाख ₹0 का परिहार्य भुगतान हुआ तथा सरकार को भी हानि हुई।

क्रमांक	मण्डल का नाम	काँची का नाम	वृद्धि से सम्बद्ध	ठेकेदारों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	बडसर	1. मान खड्ड पर 158 मीटर घाट	फरवरी 1994	1	8.01
		का पूर्व प्रतिवर्तित केकरीट पुल	अक्टूबर 1995		
2.	रामपुर	2. रामपुर में 100 बिस्तर वाले	जून 1994	1	8.95
		अस्पताल का निर्माण	अगस्त 1995		
3.	रामपुर में कार्दल के संयोजन	मन्त्री का निर्माण			

जिसे निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

उत्पन्न करके सात मामलों में पांच ठेकेदारों को 26.21 लाख रु० का अधिक भुगतान किया गया था (1997) कि वृद्धि प्रभाव से मार्च 1996 के स्थान पर जनवरी 1994 से बड़ी हुई मजदूरी वार मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (फरवरी-अगस्त 1996)

से ठेकेदारों द्वारा लगाए गए मजदूरी पर लागू होने की थी। जा सकती थी। प्रमुख अभियन्ता ने भी कहा (अप्रैल 1998) कि बड़ी हुई मजदूरी मार्च 1996 द्वारा लगाए गए मजदूरी को पूर्व प्रभाव से नहीं दी 1996 से पूर्व ठेकेदारों को दिए गए कार्यों में उनके 1996 से पूर्व ठेकेदारों को 26.21 लाख रु० का अधिक हुई मजदूरी लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 मार्च ठेकेदारों को 26.21 लाख रु० का अधिक दी (मार्च 1997) कि मार्च 1996 से उत्पन्न बड़ी 1994 से बड़ी हुई मजदूरी उत्पन्न करने से थी। मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय उद्योगों ने व्यवस्था वार मण्डलों में मार्च 1996 की बजाय जनवरी हुई मजदूरी के वृद्धि वाले केवल मार्च 1996 से देय प्रकार, विभिन्न कार्दकारी एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा काम पर मजदूरी के सम्बन्ध में बड़ी अन्तर्गत 1 मार्च 1996 से संशोधित करके (फरवरी 1996) 26 रु० से 45.75 रु० कर दी। इस कार्दवालन आदि में लगे अर्कशल कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के से जनवरी 1994 से संशोधित की गई थी (मार्च 1995)। तथापि, निर्माण अथवा अनुरक्षण तथा मजदूरी वर राज्य सरकार द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में पूर्व प्रभाव दैनिक मांगी कर्मचारियों के प्रयोगों की विभिन्न श्रेणियों III तथा IV की दैनिक

4.16 वृद्धि प्रभाव का अधिक भुगतान

मामला सरकार को मई 1998 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

मौल परिवहन मंत्रालय के विनिर्देशन में प्रावधान है कि रोड़ी-पानी वाली खुरदरी सिलावट की खाली जगह पत्थर भर कर प्रयुक्त की जाएगी और इसके लिए सामान्यतः वही सामग्री

4.17 अनधिकृत व्यय तथा ठेकेदार की अर्जित लाभ

था (अक्टूबर 1998)।

मानला सरकार को मई 1998 में भेजा गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

अगामी कार्रवाई प्रतीक्षित (जून 1998) थी।

की पुष्टि करते हुए बताया (सितम्बर 1997) कि वसुंधरी ठेकेदार के अंतिम बिल से की जाएगी। उनके तक मान्य नहीं थे। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय उद्योगों मण्डल, रामपुर ने अधिक भूतल प्रमुख अभियन्ता द्वारा कर्मशः मार्च 1997 और अप्रैल 1998 में दिए गए स्पष्टीकरणों को देखते हुए बंदाई गई दैनिक मजदूरी दरों के आधार पर वृद्धि दी गई थी। मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय उद्योगों तथा अभियन्ता द्वारा परिवर्तित (मार्च 1995) आदेशानुसार विभागा में लगाये गए/कायरेत मजदूरी हेतु अधिशासी अभियन्ता, सुन्दरनगर तथा ऊना मण्डलों ने भी तर्क दिया कि प्रमुख

मजदूरी देने को बाध्य था।

निष्पत्ति पर नयी मजदूरी की जनवरी 1994 से विभागा द्वारा अपने मजदूरी को दी जा रही दर पर अधिशासी अभियन्ता, हसीरपुर ने बताया (अप्रैल 1997) कि ठेकेदार का

क्रमांक	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	वृद्धि से सम्बन्ध	ठेकेदारी की संख्या	प्राप्ति	(लाभ रूप)
3.	सुन्दरनगर	4. गुड्रीग-मुडी-मनाली राष्ट्रीय उद्योगों-21 (किनोमीटर 156/ 750 से 178/500 तक) की	सुदृढ़ करना	1	अप्रैल 1995-	7.69
4.	ऊना	5. आरडी रककड बसोली मंगा (किनोमीटर 0/520 से 0/595 तक सुरक्षा तार केट जटाना)	मार्च 1995	2	मार्च 1995	1.56
		6. आरडी रककड बसोली मंगा (किनोमीटर 0/595 से 0/670 तक सुरक्षा तार केट जटाना)	मार्च 1995-		मार्च 1995-	
		7. आर डी 0/155 से 2/22 तक बालिका पर स्थान पुन पर विद्यमान जून 1995 गार्ड बंद का आर डी सुरक्षा कार्य	मार्च 1995-		मार्च 1995-	

26.21

जोड़

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

- 5.1 सामग्री प्रबन्ध एवं वस्तुसूची नियंत्रण
5.1.1 परिचय

राज्य का सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग सिंचाई के निर्माण एवं अनुरक्षण, पानी आपूर्ति एवं मलव्यवस्था प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। भण्डार में जैसे कि सीमेण्ट, पाईप, पाइपों के जोड़ इत्यादि का प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाता है ताकि इन योजनाओं के समय पर निष्पादन तथा अनुरक्षण को सुनिश्चित बनाया जा सके।

- 5.1.2 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के छः मण्डलों तथा एक शिमला वृत्त के अभिलेखों की नमूना जांच नवम्बर 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य की गई थी। इसकी सूचना की पूर्ति प्रमुख मुख्य अभियन्ता, भण्डार क्रय स्कन्ध के अभिलेखों की जांच से तथा अन्य मण्डलों की पूर्व नियमित लेखापरीक्षा जांच के दौरान द्वारा की गई थी। नमूना जांच के परिणामों को आगामी परिच्छेदों में विवेचित किया गया है।

- 5.1.3 भण्डारों पर व्यय

विभाग में भण्डारों की खरीद के लिए वार्षिक बजट में कोई स्पष्ट आबण्टन नहीं किया जा रहा था तथा भण्डार के क्रय के लिए प्रावधान कार्यों की निधियों में सम्मिलित था। 1995-98 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के निर्माण के लिए 230.84 करोड़ ₹0 के कुल व्यय में से राज्य में 73.31 करोड़ ₹0 (32 प्रतिशत) भण्डार को क्रय करने के लिए व्यय किए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	कार्य व्यय	भण्डार की खरीद पर व्यय (प्रतिशत)	उपभोग/जारी किए गए भण्डार की लागत
		(करोड़ रुपए)	
1995-96	65.67	20.19 (31)	21.40
1996-97	72.43	27.98 (39)	26.37
1997-98	92.74	25.14 (27)	23.90
जोड़	230.84	73.31 (32)	71.67

* धर्मशाला, हमीरपुर, शाहपुर, शिमला-1, सोलन तथा सुन्दरनगर

* डलहौजी (4.65 लाख रु०); घुमारवीं (31.05 लाख रु०); हमीरपुर (19.65 लाख रु०); इन्दौरा (15.89 लाख रु०); कुल्नू (13.62 लाख रु०); नूरपुर (17.48 लाख रु०); पावला साहिब (9.30 लाख रु०); सरकावाट (28.08 लाख रु०) तथा सोलन (24.29 लाख रु०)

निर्देशक थीं।

सोलन मण्डल में 15.90 लाख रु० मूल्य के विभिन्न व्यास के जी आई पाइपों को (अक्टूबर 1993) कानपुर स्थित कारखाने से बिना आवश्यकता के खरीदा गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि (नवम्बर 1997) सम्पूर्णा जी आई पाइप की मद को (मार्च 1996) टाई वर्क बीत जाने के पश्चात् 8 कार्यों के प्रति दर्ज किया गया तथा जून 1997 वर्ष में वापस स्टॉक में लिखा गया था। इस के उपरान्त सम्पूर्णा जी आई पाइप की मात्रा को फालतू घोषित कर दिया गया तथा अगस्त 1997 में वनभा मण्डल को भेज दिया गया। पाइपों के अन्यायीवित्त अर्जन के अतिरिक्त इसके साथ ही सोलन से वनभा पाइपों के टैलान पर 1.22 लाख रु० का व्यय हुआ जबकि दरे-दरे लेन-पहन लक्ष्य स्थान तक

(ख) ऐसे मण्डलों की बिना आवश्यकता के मार्च 1992 तथा मार्च 1997 वर्षों के मध्य की गई सामग्री के मूल्य को बाद में वापिस स्टॉक में लिखा गया अथवा सामग्री को अगामी वित्तिय वर्षों में मई 1996 तथा नवम्बर 1997 के मध्य दसरे कार्यों को स्थानान्तरित कर दिया गया था। 1.64 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री को 9 मण्डलों द्वारा 51 कार्यों के प्रति दर्ज किया गया था। दर्ज

जा सके।

अन्यास मात्र इत्यादि किया गया ताकि 1992-93 के दौरान प्राप्त निधियों का जाली उपयोग दर्शाया जा तथा सामग्री स्थान पर लेख में 10,000 मीटर पाइप पहले ही विद्यमान थे। इस प्रकार यह सारा (मार्च 1993) दर्ज किए गए थे जबकि उस योजना का स्वीकृत प्राकल्पन 11,900 मीटर पाइप का 23,000 मीटर पाइप जिनका मूल्य 5.29 लाख रु० था रास्ताधार उठाऊ जल आपूर्ति योजना के प्रति आगे पाया गया कि मार्च 1993 में 1,00,000 मीटर पाइपों के आदेशों में से

किया गया। यह निगम को अन्यायीवित्त अधिभूत अदायगी को सूचक थी। के अन्तर्गत राशि को रखा गया था। मार्च 1997 में राशि को 10 जलापूर्ति योजनाओं पर प्रभाविता सारी राशि को अगस्त 1993 में वापिस कर दिया था तथा मण्डल द्वारा फरवरी 1997 तक "जमा"

गया था। पाइपों की आपूर्ति की उपेक्षा निगम ने योजनाओं के प्रति अनियमितता से प्रभाविता किया 1997 के मध्य 23 लाख रु० अनपयोगी रहे। के अन्तर्गत व्यय को 25 केन्द्रीय प्रायोजित सुन्दरनगर मण्डल में मार्च 1993 तथा फरवरी

पर प्राप्त है। तबित्त शीशु जल आपूर्ति कार्यक्रम इसकी अनुमोदित आपूर्ति करता है। जी आई पाइप महांनिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान से संबंधित दरे (1993) की अदायगी की गई थी। निगम ने तो इन जी आई पाइपों का उत्पादन करती है तथा न ही 1,00,000 मीटर 15 एम एम व्यास के जी आई पाइपों की आपूर्ति के लिए 23 लाख रु० (मार्च सुन्दरनगर मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को

5.1.4 जाली सामग्री

(क)

5.1.5 भण्डार का अर्जन

भण्डार अर्जन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) एक फर्म के साथ पक्षपात

45.70 लाख ₹0 मूल्य (आबकारी शुल्क सहित) के 199.65 टन विभिन्न व्यास वाले जी आई पाईप के आपूर्ति आदेश जुलाई 1997 में कानपुर स्थित कम्पनी को सितम्बर 1997 तक सामग्री को सुपुर्द करने के लिए निर्दिष्ट किया। कम्पनी सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रही तो प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने (अक्टूबर 1997) सुपुर्दगी की तारीख को दिसम्बर 1997 तक बढ़ा दिया गया था। कम्पनी ने समय सीमा की बढ़ौतरी में भी सामग्री को सुपुर्द नहीं किया तथा सरकार ने (जनवरी 1998) विभाग को आपूर्ति आदेश मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से एक महीने के भीतर शास्ति लगाने तथा वसूल करने तथा इसकी विफलता में कम्पनी को काली सूची में डालने के निर्देश दिए। प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने 4.57 लाख ₹0 के बजाए (अप्रैल 1998) 0.46 लाख ₹0 की शास्ति को लगाया जिसके कारण 4.11 लाख ₹0 का कम उद्ग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 1998) प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने जून 1998 में 4.57 लाख ₹0 की शास्ति को लगाया जिसे सितम्बर 1998 तक वसूल नहीं किया जा सका था। सितम्बर 1998 तक कम्पनी को काली सूची में डालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ii) सीमेण्ट आपूर्ति के लिए अन्यायोचित अग्रिम

251.93 लाख ₹0 सीमेण्ट की उपलब्धता के लिए शिमला मण्डल II द्वारा मार्च 1996 (70.69 लाख ₹0) तथा मार्च 1997 में (181.24 लाख ₹0) निगम को अग्रिम के रूप में दिए गए थे तथा उच्चतम शीर्ष "विविध कार्य अग्रिम" के बजाए दो कार्यों (शिमला जल आपूर्ति योजना के पुनर्गठन एवं संवर्धन तथा शिमला के वर्तमान मलव्यवस्था प्रणाली में बढ़ौतरी) को अन्तिम शीर्ष लेखा में भारित किया गया। 70.69 लाख ₹0 मूल्य के सीमेण्ट आदेश के बजाए वास्तव में 15.37 लाख ₹0 मूल्य का सीमेण्ट प्राप्त किया गया तथा निगम द्वारा अप्रैल 1998 में 55 लाख ₹0 वापस किए गए थे। शेष 181.56 लाख ₹0 मई 1998 तक निगम के पास पड़े हुए थे। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 1998) मार्च 1997 में दिए गए 181.24 लाख ₹0 के सीमेण्ट आपूर्ति की अब आवश्यकता नहीं थी तथा निगम को राशि वापस किए जाने के लिए प्रार्थना की जा रही थी।

शिमला मण्डल-II द्वारा पुनः मार्च 1998 में निगम को बिना अनुमान लगाए कार्यों पर लगने वाले अनुमानित सीमेण्ट की आपूर्ति के लिए 6.25 करोड़ ₹0 की अग्रिम अदायगी की गई। अदायगी को "विविध कार्य अग्रिम" की बजाए इसे अन्तिम शीर्ष लेखा को भारित किया गया। तथापि अगस्त 1998 तक सीमेण्ट की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। अग्रिम की अदायगी अन्यायोचित थी तथा निगम की पक्षपात पूर्ण सहायता की गई।

* अफ्री, इलहोली, कमीरपुर, जूबल, नालागढ़, शिमला-1, सोलन, सुन्दरनगर तथा सुन्नी
* पुरातरी तथा सोलन

लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।
स्थानान्तरित किया गया। इन पाइपों की टूटने पर विभिन्न गन्तव्य स्थानों तक पहुँचाने पर 5.47
लाख बिना खरीदा गया तथा तत्पश्चात् फरवरी 1995 तथा जनवरी 1998 के मध्य अन्य मण्डलों को
जी आई पाइपों की मातृ 1994 तथा सितम्बर 1997 के मध्य सुनिश्चित आवश्यकता का अनुमान
नौ मण्डलों में 1.88 करोड़ रु० मूल्य के विभिन्न अपवर्तन वाले 2,74,960 मीटर

(v) **अन्यथा विनियमित उपकरण**

रहित) की दर से आपूर्ति आदेश दिए।

आपूर्तिकर्ता को 152220 रु० प्रतिदिन (बिडो कर
10 टन विरजक वर्ण कच कराने के लिए स्थानीय पर स्थानीय बाजार से खरीदा गया।
दर सविदा 8745 रु० प्रतिदिन (बिडो कर सहित) तीन मण्डलों द्वारा विरजक वर्ण को ऊँची दरों

आदेश सम्पन्नित है जो कि सोलन मण्डल द्वारा
मूल्य में खरीदा गया जो कि 2.98 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ। इसमें दस आपूर्ति
रामपुर तथा सोलन) विरजक वर्ण, जी आई साज सामान इत्यादि सामग्री को स्थानीय बाजार से ऊँचे
इन अनुदेशों के विपरीत 1995-96 वर्ष के दौरान तीन मण्डलों द्वारा (नेरवा,
है।

डी की मण्डल मदों को अधिसूचित आपूर्तिकर्ताओं से अनुमोदित दरों पर उपलब्ध करवानी आवश्यक
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सविदा दर से जानि सी जी एस/डी जी एस एण्ड

करने के कारण अतिरिक्त व्यय

(iv) **आपूर्ति आदेशों का विद्युत् कर के मण्डल को सविदा दर के बाहर से उपलब्ध**

सुनिश्चित करवाने में विकलता के परिणामस्वरूप 7.40 लाख रु० का परिहाय अतिरिक्त व्यय हुआ।
करने की अनुमति दे दी गई थी। पाइपों तथा अन्य सामग्री की विभागा द्वारा सविदा दर पर उपलब्धता
हिमाचल प्रदेश की डी जी एस एण्ड डी/सी जी एस से दर सविदा पर प्राप्त है बाजार से उपलब्ध
मूल्यम दाब पाइप, मूड लोहा ट्यूब, जी एस एस पाइप, जी आई/एस/एस एस कालर इत्यादि जो कि
दौरान तीन कार्यों पर दो ठेकेदारों को सामग्री को उपलब्ध करवाने तथा उपयोग करने के लिए
दो मण्डलों द्वारा इन अनुदेशों के विपरीत दिसम्बर 1995 से अप्रैल 1996 के

आपूर्ति की जाएगी।

लिए दर सविदा मौजूद है ऐसी मद को विभागा द्वारा दर सविदा पर प्राप्त करके ठेकेदार को मद की
काद का निष्पादन किया जाना हो जिसके लिए मण्डल की किसी मद की आवश्यकता हो तथा उसके
सरकार ने 1977 में अनुदेश जारी किए कि किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत जिसमें

(iii) **पाइपों तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण परिहाय अतिरिक्त व्यय**

* हमीरपुर (2.69 लाख रु०), इन्दीया (63.21 लाख रु०) तथा शाहपुर (2.88 लाख रु०)
 ** घुमारवीं (6.15 लाख रु०) तथा हमीरपुर (3.48 लाख रु०)

(!) अतिशायी अभियन्ता, घुमारवीं मण्डल की 0.84 लाख रु० मूल्य सामग्री की आवश्यकता पर प्रमुख मुख्य अभियन्ता द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर 1995 में 6.15 लाख रु० मूल्य के आपूर्ति आदेश दिए गए थे। सामग्री को मण्डल में मार्च 1996 में प्राप्त किया गया। इससे से 2.60 लाख रु० मूल्य की सामग्री का उपभोग कार्यों पर किया गया तथा 0.23 लाख रु० मूल्य की सामग्री को हिमचल प्रदेश बिजली बोर्ड को बेच दिया गया था। 3.32 लाख रु० मूल्य की शेष सामग्री मण्डल में जलाई 1998 तक उपयोगी पड़ी हुई थी।

(!!) अतिशायी अभियन्ता हमीरपुर मण्डल द्वारा भूजा गई 337 एम सी स्विचों की आवश्यकता पर प्रमुख मुख्य अभियन्ता ने 905 एम सी स्विचों (जनवरी 1996) के आपूर्ति आदेश दिए तथा सामग्री मई 1996 में प्राप्त हुई। इस प्रकार अन्यायोचित आवश्यकता सामग्री खिफति के अतिक्रम में परिणत हुई। 3.48 लाख रु० की सामग्री की खरीद में से 2.77 लाख रु० मूल्य की सामग्री का उपयोग ही चूका था तथा 0.71 लाख रु० मूल्य की सामग्री उपयोगी पड़ी हुई थी।

(ख) तीन मण्डलों में दिसम्बर 1994 तथा मार्च 1996 के मध्य 68.78 लाख रु० मूल्य के जी आई पाइप, मई लोहे की पाइप, पी वी सी पाइप इत्यादि आगस्त 1998 तक उपयुक्त पड़े हुए थे।

(ग) विद्युत उठाऊ जल आपूर्ति योजना के समर्थन का कार्य शिमला मण्डल-1 द्वारा 1994-95 वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया गया था। योजना का 2000-2001 इस्वी तक पूर्ण होने की सम्भावना है। फरवरी 1998 तक मात्र निरन्तरन दीर्घा का ही निर्माण हो सका तथा संशुद्धा टैंक का निर्माण प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल ने मार्च 1997 तथा फरवरी 1998 के मध्य कम्पनी से 37.59 लाख रु० के पम्प यन्त्र को प्राप्त किया था। कम्पनी के साथ समझौते के अनुसार पम्प यन्त्र को संभालन की तारीख के पश्चात् 12

महीने के लिए अथवा प्रेषण के 10 महीने तक जी स्थित कार्यों को पूर्ण किए बिना शिमला मण्डल-1 में प्रमुख मुख्य अभियन्ता द्वारा सामान को वास्तविक रूप में मण्डलों में प्रमुख मुख्य अभियन्ता द्वारा सामान को वास्तविक रूप में मण्डलों में नही रहेगा।

(घ) आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खरीदा था। 9.63 लाख रु० मूल्य की सामग्री में से जो कि फरवरी 1996 तथा मई 1996 के मध्य खरीदा गया था 5.37 लाख रु० मूल्य की सामग्री का उपभोग किया गया था। उपरोक्त सामग्री के क्रय के विषय में आगे जो मामले स्थान में आए उनको विवेचना दी जायेगी तथा संभालन/स्थापित तक सम्पन्न हो जायेगी तथा सम्भालना थी। यन्त्र को प्रत्यर्पित इसके लिए उपलब्ध कराया।

योजना 2000-2001 वर्ष तक सम्पूर्ण होने की थी जल्दी ही प्रत्यर्पित किया गया था। क्योंकि मण्डल-1 ने 37.59 लाख रु० मूल्य के पम्प यन्त्र को निर्माण प्रगति पर था। योजना का 2000-2001 इस्वी तक पूर्ण होने की सम्भावना है। फरवरी 1998 तक मात्र निरन्तरन दीर्घा का ही निर्माण हो सका तथा संशुद्धा टैंक का निर्माण प्रगति पर था।

**** कनहोजी, धर्मशाला, हमीरपुर, शाहपुर, शिमला-1, सीलन तथा सन्दरनागर

*** बिनासपुर: 8.45 लाख रु तथा नातागर्ह: 0.25 लाख रु०

* बिनासपुर: 0.69 लाख रु०; केलाग 4.89 लाख रु० तथा सरकाघाट: 1.33 लाख रु०

* हमीरपुर: 1.94 लाख रु०; नादीन: 1.33 लाख रु० तथा सृजानपुर: 4.13 लाख रु०

बिन कार्ड शेषों का समूह्य मण्डार खाली से मिलान नहीं किया गया था।

नमूना जांच कृत समी क: मण्डलों में समूह्य मण्डार खाते अर्पण एवं हिए वं तथा

आवश्यक है।

की प्रतिवित्तियों से नहीं मिलया जा सका, जैसा कि

बिन कार्ड की प्रतिवित्तियों के समूह्य मण्डार खातों

बिन कार्ड उप-मण्डलों में एवं हिए वं। इस प्रकार

किया गया था समूह्य मण्डार खाते पूर्ण नहीं

पूर्ण बिन कार्डों को मण्डलों को वापस नहीं

द्वारा मात्र 194 बिन कार्ड ही एक मण्डल

वापस किया जाना आवश्यक है। सात मण्डलों

अभिवन्ता द्वारा जारी किया जाना चाहिए। पूर्ण बिन कार्ड उप मण्डलों द्वारा मण्डल कार्यालय को

बिन कार्ड जिसमें मण्डार की प्राप्ति तथा प्रेषण दर्ज किया जाता है अधिशान्सी

5.1.7 मण्डार की प्राप्ति तथा प्रेषण

धी।

की न तो खानबीन की गई तथा न ही पूर्ति की गई

किया गया है। मण्डार की कमियों/गणना न करने

गणना न करने की खानबीन नहीं की गई।

1966 वर्षों तक के है तथा इनका समाधान नहीं

15.61 लाख रु० की कमियों/मण्डार की

का पता चला। ये मामले फरवरी 1993 से मात्र

अतिरिक्त ही मण्डलों में 8.70 लाख रु० मूह्य के मण्डार की कमियों/गणना न करने के दो मामलों

द्वारा मण्डार की सौंपते/गहण करते हिए वं 6.91 लाख रु० मूह्य की कमियों का पता चला। इसके

सितम्बर 1992 तथा मार्च 1996 के मध्य तीन मण्डलों में कनिष्ठ अभिवन्ता

5.1.6 कमियों/मण्डार की गणना न करना

हूआ।

सुनिश्चित आवश्यकता के सामग्री का अर्जन 7.40 लाख रु० के निधियों के अवरोधन में परिणत

मण्डल में शेष दो योजनाओं के प्राक्कलन प्रतिक्रियाधीन थे, इस प्रकार पिछले 16 से 18 वर्षों में बिन

किया गया था। जबकि मात्र 1996 में हमीरपुर मन्तव्यवस्था का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका था परन्तु

अनुपयोगी पड़ी हुई थी क्योंकि सितम्बर 1998 तक इन कार्यों का वास्तविक निष्पादन प्रारम्भ नहीं

1996 में सामग्री की तीन मन्तव्यवस्था योजनाओं के लिए दर्ज किया गया था परन्तु सम्पूर्ण सामग्री

गई थी। इस क्रम के उद्देश्य को लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया था। दिसम्बर 1993 तथा दिसम्बर

की लगान से 300 से 500 एम एम आयत वाले टलवा लोहे के पाइप, कॉलर तथा बंध की खरीद की

(ड.)

हमीरपुर मण्डल द्वारा फरवरी 1980 तथा मार्च 1982 के मध्य 7.40 लाख रु०

* कनहीजी, सोनन तथा सुन्दरनाथ
** धर्मशास्त्रा, हमीरपुर, शिमला-। सुन्दर तथा ऊना-॥

प्रति देखा नहीं करना चाहिए।

प्रयत्न करना है, सामग्री को लागत को कार्य के नहीं है या केवल प्रत्येक बजट प्रावधान को ही इसकी आवश्यकता नहीं थी।
सामग्री की निम्नलिखित आवश्यकता के लिए सुन्दर आवश्यकता कार्यों के प्रति पुनर्निर्माण प्रयत्न कार्यों पर सुन्दर आवश्यकता न ही। उस स्थिति में जब 2.95 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री को 109 की जानी चाहिए जब तक कि इसके उपयोग की वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि कार्यों के लिए सामग्री की आपूर्ति जब तक नहीं

5.2 सामग्री की आपूर्ति में अनिश्चितताएं

नोकर्तिसामग्री विभाग

नहीं हुए थे (अक्टूबर 1998)।
इन तथ्यों को जुलाई 1998 वर्ष में सूचित किया गया था परन्तु उनके उत्तर प्राप्त

निपटान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया।
परिचालित किया नहीं पर शेष तीन मण्डलों द्वारा 12.30 लाख रु० मूल्य के अनिश्चित मण्डल के 1997 तथा अक्टूबर 1996 के दौरान विभाग के सभी मण्डलों में सामग्री की अनिश्चित सूची को जहां पर शिमला-। तथा ऊना-॥ मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने जून

ई साल सामान आवश्यकता से अधिक घोषित किया गया था।
की सामग्री जैसे कि आर सी सी पाइप, सी आई पाइप, जी आई/सी आई साइज सामान, एच डी पी पाइप मण्डलों में 1981-82 तथा जून 1997 के मध्य 17.37 लाख रु० मूल्य
**

(!!!) अनिश्चित मण्डल का निपटान न करना

अनावश्यक सामग्री को एकमात्र निधियों के अवरोधन में परिणत हुई।
पूर्ण हो चुके थे तथा इनका स्थानान्तरण स्टोक/अन्य कार्यों को वापिस नहीं किया गया था। इस प्रकार साल सामान तीन मण्डलों में अनुपयोगी पाए जा चुके थे जो कि मार्च 1982 तथा मार्च 1997 के मध्य आठ कार्यों पर 25.34 लाख रु० मूल्य की सामग्री जैसे कि जी आई पाइप तथा

(!!) पूर्ण कार्यों पर सामग्री का पड़ा होना

इन नियमों के विपरीत मार्च 1990 तथा मार्च 1997 के मध्य 2.95 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री दस मण्डलों द्वारा 109 कार्यों के प्रति पुस्तांकित की गई थी जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	मण्डल का नाम	सन्निहित कार्यों की संख्या	सामग्री का संक्षिप्त विवरण	लागत (लाख रुपए)
1.	बड़सर	6	तारकोल, कूट इस्पात, सीमेण्ट, चूना, देवदार की लकड़ी, दरवाजे के कब्जे आदि	14.81
2.	भरवाई	24	सीमेण्ट, कूट इस्पात, देवदार की लकड़ी तारकोल, आदि	15.05
3.	बिलासपुर-1	13	सीमेण्ट, तारकोल, कूट इस्पात, सीजीआई चादरें, आदि	12.38
4.	चम्बा	9	सीजीआई चादरें, कूट इस्पात, देवदार की लकड़ी, सीमेण्ट, तारकोल आदि	27.59
5.	चिनाव घाटी, उदयपुर	15	कूट इस्पात, देवदार की लकड़ी, सीमेण्ट एचटीसी दरवाजा संश्लेष, तारों का जाल आदि	45.10
6.	धर्मशाला	14	कूट इस्पात, तारकोल, एमएस राउंड, देवदार की लकड़ी, अन्तः ग्रसित चैन आदि	21.63
7.	हमीरपुर	16	कूट इस्पात, तारकोल तथा सीमेण्ट	51.18
8.	सोलन	3	सीमेण्ट, कूट इस्पात तथा विविध भवन सामग्री	8.28
9.	ठियोग	1	तारकोल, सीमेण्ट तथा कूट इस्पात	73.88
10.	रामपुर जोड़	8 109	कूट इस्पात, सीमेण्ट तथा तारकोल	25.02 294.92

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 1997-जनवरी 1998) कि कार्यों के संस्वीकृत प्राक्कलनों में इन सामग्रियों के लिए या तो कोई प्रावधान नहीं था अथवा सामग्री के उपभोग की तुरन्त कोई आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्षों के जुलाई 1995 तथा नवम्बर 1997 के मध्य सामग्री को वापिस स्टॉक में ले लिया गया था या अन्य कार्यों को तबदील किया गया। इसमें 2.44 करोड़ रु० का सीमेण्ट, इस्पात, देवदार की लकड़ी तथा तारकोल की सामग्री सम्मिलित थी, जिसको 6 मण्डलों* ने 63 कार्यों के प्रति पुस्तांकित किया था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी जो प्राक्कलनों के संस्वीकृत प्रावधानों से अधिक थी।

* चम्बा, चिनाव घाटी उदयपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, ठियोग तथा रामपुर

(क) ऊना मण्डल में कारखाने एक कनिष्ठ अभियन्ता की उसकी पदोन्नति/स्थानान्तरण पर मण्डलों का पूर्ण प्रभार सौंपि बिना जून 1996 में उसे कारखाने से मुक्त किया गया। पुस्तक शेष के रूप में पृष्ठ 8.80 लाख रु० की सामग्रियों उसके द्वारा नहीं सौंपी गई थीं। नवम्बर 1996 में मण्डलों के लिए गए वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि उपरोक्त में से केवल 2.78 लाख रु० मूल्य की सामग्रियाँ मण्डलों में पाई गईं। उपलब्ध सामग्रियों के समतोलानुसार शेष 6.02 लाख रु० की सामग्रियाँ सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सौंपी जानी थीं। मण्डलीय कार्यालय ने मार्च 1996 में जारी दर पर कम पाई गई सामग्रियों का पुनर्मूल्यांकन किया (अप्रैल 1997) तथा सौंपी गई कम सामग्रियों का मूल्य 5.17 लाख रु० निकाला। इसके अतिरिक्त 0.25 लाख रु० मूल्य की 200 सिमेंट बोरियाँ भी जनवरी 1996 में झूठी जारी की गई दर्शाई गई थीं।

उसे कि निम्नांकित है:

नहीं की।

कमियाँ तथा सामग्री की कम प्राप्ति का पता चला

कमियाँ तथा सामग्री की कम प्राप्ति की पूर्ति

मामूला जांच से 10.86 लाख रु० की मण्डल की

दो मण्डलों ने 10.86 लाख रु० की मण्डल की

दो मण्डलों के अभिलेखों की

*

5.3 मण्डल में कमियाँ तथा सामग्री की कम प्राप्ति

नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

मानने को मई 1998 में सरकार को सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त

मरुत करना था जो कि नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

इन सभी मामलों में किए गए समतोलानुसार का एकमात्र उद्देश्य बजट अनुदान को

विद्योग मण्डल में 15.95 लाख रु० (मार्च 1996) हिमाचल प्रदेश न्यायिक

आपूर्ति निगम सीमित तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण को दिए गए तथा "पंचायत प्रशिक्षण संस्थान

चवन के निर्माण कार्य" के प्रति सामग्री की प्राप्ति की अपेक्षा में इसके नामे डाले गए। सामग्री की

गति आगामी वित्तीय वर्ष में हुई तथा अप्रैल 1996 में वापिस स्टॉक में ले ली गई।

वापिस लिया गया।

किया गया जिसका मूल्य 5.45 लाख रु० था तथा दिसम्बर 1996 एवं अप्रैल 1997 के मध्य स्टॉक में

1992 तथा मार्च 1997 के मध्य पूर्ण कार्य "सुल्तानपुर में मछली फार्म का निर्माण" के प्रति पुनर्वाकित

चम्बा मण्डल में 126 रु० तारकोल तथा 24.138 टन कूट इस्पात की मात्र

* इन्डोली, कल्या, मण्डी, नरपुर तथा पालमपुर

1991-92 तथा 1995-96 के वर्षों के मध्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रथम एवं योजनागत विभाग द्वारा खरीदे गये 12.24 लाख रु० मूल्य के विभिन्न उपकरण सामग्रय 12.24 लाख रु० मूल्य के विभिन्न उपकरण सामग्रय तथा 12.24 लाख रु० मूल्य के विभिन्न उपकरण सामग्रय प्रत्येक से प्रयोग में नहीं लाए गए क्योंकि क्ष-किरण कम्परे नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप को उपकरण नहीं किया गया, तीन केस विद्युत जनसामग्रय अर्थात् सामग्री से वंचित रहे। कनेक्शन उपलब्ध नहीं था तथा मरम्मत में देरी

नकारात्मकता

5.4

विषय विभाग

मामले को मई 1998 में सरकार को सूचित किया गया। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 1998)।

परिणामस्वरूप सरकार को 5.44 लाख रु० की हानि हुई। इस प्रकार विभाग की सामग्री को खर्च की जिम्मेदारी पर निजवानों में विकल रहने के आदेशों के अन्तर्गत कर दिया गया क्योंकि सामग्री को मालिक की जिम्मेदारी पर भेजा गया था। सितम्बर 1994 तथा फरवरी 1997 के मध्य खर्च के साथ दाखर किया गया। लेकिन आपूर्ति का अडिशासी अभियन्ता ने बताया (जून 1998) कि सामग्री की कम आपूर्ति का

मूल्य 5.44 लाख रु० था, प्राप्त नहीं हुए थे। भूतान किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जनवरी 1998 तक 585 तारकोल ईस जिनका खर्च खर्चों के साथ तारकोल को भेजा गया तथा सम्बन्धित वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा उनको शिष्टी बनाया गया। अगस्त 1994 तथा नवम्बर 1996 के मध्य परिष्कारशाखाओं द्वारा विभिन्न तथा पांच वृत्त कार्यालयों द्वारा तारकोल प्राप्त करने के लिए अडिशासी अभियन्ता नरपुर माडल की भारतीय तेल परिष्कारशाखाओं तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगमों को आठ आपूर्ति आदेश दिए गए (अक्टूबर 1994 तथा दिसम्बर 1995 के मध्य तारकोल की खरीद के लिए विभिन्न

वसूली नहीं हो सकी। पूरुताछ रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। जांच कार्य में दो वर्षों से अधिक के विन्ध के परिणामस्वरूप कर्मियों की कर्मियों हेतु कर्मचारियों के प्रति फरवरी 1998 में पूरुताछ प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। मार्च 1998 तक सत्यता की पुष्टि करते हुए अडिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 1998) कि

(अक्टूबर 1998)

सामने को भई 1998 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था

उन साधारण को नामों से सूचित रखने, जिसके लिए उपरकर को खरीदा गया था, के अतिरिक्त, उपरकर के अप्रयुक्त रहने से सरकारी निधि का अवरोधन भी हुआ।

क्रमांक	विभाग/कार्यालय का नाम	उपरकर का	कथ तिथि/	मूल्य	उत्पत्ति का कारण
1.	मुख्य लिफ्टिंग ऑधिकारी, मुंबई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य लिफ्टिंग ऑधिकारी, मुंबई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 100 एमए 8- किरण संयंत्र	1995	4.12	आर.बी. दीन केस विद्युत कनेक्शन का उपलब्ध न होना।
2.	मुख्य लिफ्टिंग ऑधिकारी, वस्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 8-किरण संयंत्र	मुख्य लिफ्टिंग ऑधिकारी, वस्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 8-किरण संयंत्र	1995	4.12	आर.बी. दीन केस विद्युत कनेक्शन का उपलब्ध न होना।
3.	श्रम एवं रोजगार जिला रोजगार ऑधिकारी कम्प्यूटर	जिला रोजगार ऑधिकारी कम्प्यूटर	1991-92	4.00	जुलाई 1995 तक नकारा मरम्मत के अभाव में नकारा पड़ा था।
				12.24	

(रुपए)

आदि हुई थी जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्यो को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

(क) स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों की स्थापना सामान्यतः लोक उपभोगी सेवाओं के अवाणिज्यिक कार्यों के सम्पादन हेतु की जाती है। ये निकाय/प्राधिकरण कुल मिलाकर सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के कुछ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार सम्बद्ध राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी अन्य संस्थाओं को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये अनुदान नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों, इत्यादि के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों तथा धर्मार्थ संस्थाओं के अनुरक्षण, विद्यालय तथा अस्पताल भवनों के निर्माण व अनुरक्षण, सड़कों के सुधार तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए अनिवायतः अभिप्रेत होते हैं।

विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्यो को वर्ष 1997-98 में दी गई 204.77 करोड़ ₹0 की वित्तीय सहायता मुख्यतः निम्नानुसार वर्गीकृत है:

क्रमांक	संस्था का नाम	दी गई सहायता राशि (करोड़ रुपए)
1.	विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं	66.60
2.	नगर निमग तथा नगर पालिकाएं	31.75
3.	जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाएं	20.45
4.	विकास अभिकरण	48.68
5.	अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	3.89
6.	अन्य संस्थाएं (सांविधिक निकायों सहित)	33.40
	जोड़	204.77

(ख) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि जब विशेष उद्देश्यों के लिए अनुदान दिए जाते हैं तो विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित करना चाहिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

वर्ष 1982-83 से 1996-97 तक अदा किए गए कुल 333.61 करोड़ ₹0 के अनुदानों तथा ऋणों से सम्बन्धित देय 4,232 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 30 सितम्बर 1998 तक

वित्त का स्रोत	प्रमाणों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
तीन वर्ष तक	2,351	226.84
तीन वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष तक	359	17.37
पांच वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	241	1.33
दस वर्ष से अधिक	145	0.93
जाड़	3,096	246.47

का विवरण उल्लिखित है:-

निम्न सारणी में उपरोक्त प्रमाणों को प्रस्तुत करने में हुए विनम्र की सहा

विभाग	प्रमाणों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
ग्रामीण विकास	640	85.82
शिक्षा	640	37.67
कृषि	123	57.81
नगर विकास	848	26.33
स्वाय प्रशासन	5	0.09
पर्याप्तन	21	4.10
सहकारिता	92	1.47
कोडा एवं युवा सेवाएं	79	2.44
पर्वत	21	1.74
उद्योग	285	10.51
वन कृषि एवं संरक्षण	18	10.01
भाषा, कला एवं संस्कृति	176	2.19
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7	0.79
विज्ञान व तकनीकी	4	0.53
सामान्य प्रशासन	9	0.26
परिसर	7	0.12
समाज एवं महिला कल्याण	117	3.44
कार्यक्रम	4	1.15
जाड़	3,096	246.47

श:

87.14 करोड़ रु की राशि के केवल 1136 प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे और 246.47 करोड़ रु 0 राशि के 3,096 प्रमाण बकाया थे। बकाया उपरोक्त प्रमाणों का विभागानुसार खोला निम्नवत

इन प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का प्रयोग उसी प्रयोजन/उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया था जिनके लिए वे अभिप्रेत थे।

(ग) लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब

ऐसी संस्थाओं को अभिज्ञात करने हेतु जिनकी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट होती है, के बारे में सरकार से अपेक्षित है कि वह प्रतिवर्ष इनको दी गई वित्तीय सहायता, उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई तथा संस्थाओं का कुल व्यय लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करे। इस सम्बन्ध में वर्ष 1997-98 तक की सूचना सरकार को 16 विभागों से अक्टूबर 1998 तक निम्नानुसार प्रतीक्षित थी:

क्रमांक	विभाग	वर्ष जिसके लिए सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी
1.	ग्रामीण विकास	1996-97 से 1997-98
2.	शिक्षा	1993-94 से 1997-98
3.	भाषा, कला एवं संस्कृति	1996-97 से 1997-98
4.	समाज तथा महिला कल्याण	1996-97 से 1997-98
5.	सामान्य प्रशासन	1997-98
6.	कृषि	1995-96 से 1997-98
7.	वन कृषि एवं संरक्षण	1997-98
8.	उद्यान	1996-97 से 1997-98
9.	सहकारिता	1993-94 से 1997-98
10.	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	1997-98
11.	विज्ञान एवं तकनीकी	1994-95 से 1997-98
12.	नगर एवं ग्रामीण योजना	1996-97 से 1997-98
13.	कार्मिक	1997-98
14.	आवास	1996-97 से 1997-98
15.	पशुपालन	1997-98
16.	नगर विकास	1996-97 से 1997-98

इन संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति में पर्याप्त विलम्ब थे जैसा कि नीचे

है।

लेखापरीक्षा से जानित लेवक विषयों का उल्लेख आगामी परिच्छेदों में किया गया

1998 तक पूर्ण की गई।

30 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेख सितम्बर 1998 तक प्राप्त हुए थे में से 21 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा भारत के निदेशक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत आर्कस्ट हुई थी। इनमें से 20 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा सितम्बर

प्राप्त की जाती है।

स्थानीय निकायों (जिला परिषद, नगर पालिका, टाउन परिषद/नौटिकाड्ड परिषद), शिक्षण संस्थाओं तथा अन्यो की प्राथमिक लेखापरीक्षा, निरीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा कर्मचारी, शिक्षण संस्थाओं तथा अन्यो की प्राथमिक लेखापरीक्षा, निरीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा समितियाँ, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा और पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक

(घ) लेखापरीक्षा प्रबन्ध

थे।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर अक्टूबर 1998 तक वर्ष 1997-98 तथा पूर्व वर्षों से सम्बन्धित 48 निकायों तथा प्राधिकरणों के 79 वार्षिक लेख महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि परिशिष्ट IX में उल्लिखित है। वर्ष 1997-98 के दौरान 37 निकायों तथा प्राधिकरणों को 103.61 करोड़ रु० के अनुदान तथा 7.20 करोड़ रु० के ऋण निरूपायित किए गए थे। शेष 11 निकायों तथा प्राधिकरणों को निरूपायित राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं

वर्ष	निकायों/ प्राधिकरणों की संख्या	अक्टूबर 1994	अक्टूबर 1995	अक्टूबर 1996	अक्टूबर 1997	अक्टूबर 1998	वर्ष	निकायों/ प्राधिकरणों की संख्या
1993-94	33	8	16	6	1	31	2	1993-94
1994-95	34	-	13	15	2	30	4	1994-95
1995-96	35	-	-	23	7	30	5	1995-96
1996-97	48	-	-	1	20	21	27	1996-97
1997-98	41	-	-	-	-	-	41	1997-98

दर्शाया गया है:-

* निर्वाचित सदस्य: 09: सरकारी नामांकन: 03 पंजीकृत सहकारी समाज या उसके नामांकन: 01: पंजीकृत सहकारी समाज
 नामांकन: 03: राष्ट्रीय स्तरों विकास बोर्ड के प्रतिनिधि: 01 निर्देशक पदपूर्णांक:01

इस समीक्षा के परिणाम अर्न्तर्गत परिच्छेदों में विवेचित है।

दिसम्बर 1997 से मार्च 1998 के दौरान की गई थी।
 के लेखाओं तथा सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि हेतु
 निष्कर्ष के दृष्टि स्थित (शिमला) मुख्यालय तथा हेतु संयन्त्र मण्डल तथा शिमला

6.2.3 लेखापरीक्षा स्थिति

उत्तरदायी होती है।
 (उत्पादन) होते हैं। इकाई में अपनी सलाहकार परिषद होती है जो कि निर्देशक मण्डल के प्रति
 प्रबन्धक (लेखा), प्रबन्धक (स्थापना) तथा हर इकाई में प्रवर प्रबन्धक (केन्द्र) तथा प्रबन्धक
 निर्देशक मण्डल द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध निर्देशक की सहायता के लिए मुख्यालय में महाप्रबन्धक,
 निष्कर्ष के कार्यकाल का प्रबन्धन प्रबन्ध निर्देशक के माध्य से 18 सदस्यीय *
 उत्तरदायी होती है।

6.2.2 संगठनात्मक ढांचा

निष्कर्ष के कार्य संयन्त्रन का क्षेत्र सारे राज्य में फैला हुआ है तथा इसे निम्न
 तीन इकाइयों में विभक्त किया गया है, जैसे कि शिमला इकाई, मण्डल इकाई तथा कांगड़ा इकाई।

जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
 सहवक का विकास हो दूरधार पशुओं की नस्ल में सुधार तथा उनकी रक्षा और दूर धार उत्पादन से
 कार्यकाल का संयन्त्रन: तथा (ख) अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो दूर धार उत्पादन करने में
 दूर धार उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन, विधायन एवं दूर धार एवं दूर धार के विपणन सम्बन्धी
 रूप में पंजीकृत किया गया जिसके निम्न उद्देश्य हैं: - (क) कृषक समाज के आर्थिक विकास के लिए
 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूर धार उत्पादक संघ सीमित (निष्कर्ष) को एक सहकारी समाज के
 हिमाचल प्रदेश सहकारी समाज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जनवरी 1980 में

6.2.1 परिषद

6.2 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूर धार उत्पादक संघ सीमित

(परिच्छेद 6.2.6.4)

राज्य में दूध की कुल उगाही में 1993-94 में दूध संग्रहण में 56 लाख लीटर से 1995-96 में 48 लाख लीटर की कमी आई जबकि राज्य से बाहर के स्रोतों से एकत्रित किए गए दूध में वर्ष 1993-94 में 19 लाख लीटर की तुलना में वर्ष 1997-98 में 35 लाख लीटर तक बढ़ि हुई।

**

(परिच्छेद 6.2.6.3)

वास्तविक दूध संग्रहण में कमी हुई। 1993-94 वर्ष की तुलना में मण्डी तथा कागाड़ा संयंत्रों में 1997-98 वर्ष में अवधि के दौरान 3.17 लाख लीटर से 8.33 लाख लीटर की बढ़ि हुई। 1997-98 में 4.10 लाख लीटर हो गई जबकि अधिव्यवधि दूध की बिक्री में इसी विधायित्व दिग् दूध की बिक्री में कमी 1995-96 के 15.30 लाख लीटर से यद्यपि 1995-96 में शिमला दूध संयंत्र की क्षमता में वृद्धि हुई परन्तु

**

(परिच्छेद 6.2.6.2)

कार्यकलाप मण्डी तथा सिरमौर जिलों तक ही सीमित रहे। 1998 तक पिछले चार वर्षों में कार्यशील ग्रामीण दूध सहकारी समितियों की संख्या में उत्थावर्धक वृद्धियां नहीं हुईं जबकि इसकी सदस्यता में 17 प्रतिशत की ही कमी हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ के मुख्य

**

(परिच्छेद 6.2.5.1)

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ ने दिसम्बर 1994 में सरकारी आदेशों से हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक से 10 करोड़ २0 की कैश क्रेडिट लिमिटेड प्राप्त की थी। प्राणि को दिसम्बर 1994 में स्थित डिपॉजिट में जमा करवाया गया तथा सरकार ने लिक्विडिटी को फरवरी 1995 में इसे वापिस किया।

**

(परिच्छेद 6.2.5)

माव 1997 को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ का संघित घाटा 8.97 करोड़ २0 था जिससे 4.43 करोड़ २0 की प्रदत्त पूंजी का स्वतन्त्र हुआ।

**

* राज्य सरकार: 440.26 लाख रु०; निष्क कापरेटिव सोसाइटी 1.73 लाख रु० अन्य 1.15 लाख रु०

रहा था।

सरकार के सहयोग अर्जान तथा बैंक/एनडीडीबी की मदद जमा सीमा तथा शर्तों से पूरा किया जा था। संविदा घाटे की भरपाई की अंशतः राज्य समाल कर दिया था।
 1993-97 के वर्षों की धीरे धीरे 4.43 करोड़ 8.97 करोड़ रु० के संविदा घाटे में निष्कैड
 *
 रु० की प्रदत्त पूंजी की पूर्णतया समाल कर दिया की 4.43 करोड़ रु० की प्रदत्त पूंजी की
 8.97 करोड़ रुपए थी। इसमें से 4.93 करोड़ रु०
 निष्कैड वर्षानुवर्ष हानि बहन कर रहा था। मार्च 1997 की संविदा हानियां

6.2.5 संविदा घाटा

(परिच्छेद 6.2.10)

आय प्रदान करने के उद्देश्यों को सामान्यतः प्राप्त नहीं कर सका।
 आई। राज्य के लक्ष्य एवं सीमान्त किसानों की लाभकारी योजनाएँ तथा अतिरिक्त के कारण 1993-98 के दौरान दूध के उपार्जन, विधायन एवं विवरण में कमी आनन्द की वित्तीय एवं अन्य कार्यों में सुधारों की शिक्षारिशा का पालन न करने, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान,

**

(परिच्छेद 6.2.8.2)

कमी आयी क्योंकि वह इसे नाना बचन में विकल रहा।
 दूध दूध के विक्रय में 1993-94 में 69 प्रतिशत से 1997-98 में 9 प्रतिशत की हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा विधायित तथा एक किए

**

(परिच्छेद 6.2.7.1)

हूँगा।
 दूध पूर्ण की अधिक खपत हुई जिस कारण 11.77 लाख रु० का अधिक व्यय मण्टी केन्द्र में बसावहित दूध दूध की निकालने में 19.4 हजार किलोग्राम खोटा

**

(परिच्छेद 6.2.6.5)

तथा 44 प्रतिशत के मध्य रहा।
 क्षमता का उपयोग 1 तथा 20 प्रतिशत के मध्य तथा शेष 8 संयन्त्रों का उपयोग 15 1993-97 वर्षों के दौरान 20 अवशीत संयन्त्रों में से 12 अवशीत संयन्त्रों की

**

वर्ष	कुल ग्रामीण सहकारी समाजों की संख्या	सदस्यता संख्या	कुल ग्रामीण सहकारी समाजों की संख्या	सदस्यता संख्या
1997-98	281	19,092	187	12,368
1996-97	276	18,961	192	13,172
1995-96	262	18,262	180	12,873
1994-95	252	17,907	184	13,094
1993-94	217	17,251	171	14,923

सदस्यता निम्नवत् थी:

द्वैत इकाईतों किया जा रहा था। 1993-98 के दौरान ग्रामीण द्वैत सहकारी समाजों तथा इकाईतों से मिलकर कुल ग्रामीण द्वैत सहकारी समाजों द्वारा द्वैत उत्पादकों से

6.2.6.2 ग्रामीण द्वैत सहकारी समाज

की कमी आई। आधिक्य में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मिलकर कुल उत्पादित द्वैत में इकाईतों समय में 3 प्रतिशत लिए समन्वित नमूना सर्वेक्षण से उद्घाटित हुआ कि 1993-98 के दौरान बाजार योग्य द्वैत के राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा किए गए पशु उत्पाद के अर्जन के

6.2.6.1 द्वैत उत्पादन में कमी

6.2.6 द्वैत संकट

उपने नकद आदिशेष बढ़ाने के लिए रूखपयोग किया। इस प्रकार नकद जमा सीमा द्वारा उठाये गए 9.71 करोड़ रु0 का सरकार द्वारा

की फरवरी 1995 में यह राशि वापस की। 800-अन्य जमा, मिलकर कुल द्वारा जमा" के अन्तर्गत जमा करवाए गए। राज्य सरकार ने मिलकर कुल सरकार के निर्देश पर 13 दिसम्बर 1994 को खजाने में मुख्य शीर्ष "8443-सिखिल-अन्य जमा, पशुपालन मिलकर कुल के पास उपने उपयोग के लिए 9.71 करोड़ उपलब्ध थे। इस राशि की राज्य की सीमा विभाजन प्रदेश सहकारी बैंक से प्राप्त की। इससे से सेवा प्रभार के लिए व्यवस्था करने के उपनी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए दिसम्बर 1994 में नकद जमा में 10 करोड़ रु0 यह पाया गया कि राज्य सरकार के निर्देश पर (दिसम्बर 1994) मिलकर कुल ने

6.2.5.1 नकद जमा सीमा का सरकार के नकद आदिशेष में वृद्धि के लिए रूखपयोग

* ग्रामीण इंधन सहकारी समार 100 (मर्डी: 57 तथा सिरमौर 43) तथा 8758 सदस्य (मर्डी: 4825 तथा सिरमौर 3933)

द्वय संयन्त्र की प्रतिष्ठापित
 क्षमता 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन थी। वर्ष 1993-98 वर्षों के दौरान द्वय संयन्त्रों की
 1995-96 से शिमला संयन्त्र की क्षमता को प्रतिष्ठापित क्षमता 25 तथा 89 प्रतिशत तक
 20,000 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया गया था। कम उपयोग किया गया।

6.2.6.3 द्वय संयन्त्रों की क्षमता का कम उपयोग

(!!!) आई0आर0एम0ए0 की सफाई के अनुरोधों के अन्तर्गत सिककैड को नई समारों के
 प्रबन्धन के लिए द्वय उपार्जक सहजकों के दल बनाने चाहिए थे। विशेष विस्तार अभियान चलाने
 चाहिए थे तथा घाटिया कायूरत समारों की समीक्षा करनी चाहिए थी। यह पाया गया कि सिककैड
 द्वारा ऐसे किसी दल का गठन नहीं किया गया था। आई0आर0एम0ए0 की सफाई के लिए आई0आर0एम0ए0
 पालन न करने के कारण शिमला (4922 में से 2220) तथा मर्डी (6199 में से 1539) केन्द्रों में
 सिककैड को दूध बेचने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः 45 तथा 25 प्रतिशत थी तथा बाकी सदस्यों
 का दूध आपूर्ति में कोई योगदान नहीं था।

प्रबन्ध निदेशक ने यह मानते हुए (मार्च 1998) कि उत्पादक जो पहले सिककैड
 को दूध बेचते थे अब इसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचते थे जिनसे उन्हें गुलनामक दृष्टि से अधिक
 कीमतें मिलती थी तथा राज्य के उन क्षेत्रों से ही दूध एकत्रित किया जाता है जो हर मौसम में सड़कों
 से जुड़े रहते हैं तथा अवशीतन संयन्त्रों/द्वय संयन्त्रों से व्यवस्था योग्य दूधों पर स्थित हैं। प्रबन्ध
 निदेशक का तर्क मान्य नहीं था, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र बिलासपुर, यमना, हमीरपुर, तथा सोलन जिलों
 में हर मौसम में सड़क से जुड़े रहते हैं तथा अवशीतन संयन्त्रों से व्यवस्थायोग्य दूधों पर स्थित हैं। इस
 प्रकार इन क्षेत्रों में सहकारी समारों को संगठित करने की सम्भावना है।

(!!!) मार्च 1998 तक 53 प्रतिशत कार्यशील ग्रामीण द्वय सहकारी समारों के 71
 प्रतिशत सदस्य मर्डी तथा सिरमौर में थे जिससे पता चलता है कि इसकी गतिविधियाँ मात्र दो जिलों
 तक सीमित थीं।

(!) मार्च 1998 वर्ष के समाप्त होने तक पिछले चार वर्षों में कार्यशील ग्रामीण द्वय
 सहकारी समारों की सदस्यता में उत्साहवर्धक वृद्धि नहीं हुई जबकि इसी समय में इसकी सदस्यता
 में 17 प्रतिशत की कमी हुई।

इस विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

1993-94 वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में मछी तथा कांड़ा में वास्तविक द्रव्य संग्रहण कम हुआ। प्रबन्ध निदेशक ने (मार्च 1998) बताया कि छोटे कस्बों में द्रव्य की मांग में वृद्धि तथा परिवहन में सुधार के कारण द्रव्य उत्पादक ऊँचे वाम प्राप्त कर रहे थे तथा द्रव्य की संग्रहण उप मांग केन्द्रों की बेचने थे। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि मिन्कफेड ने आर्इ0आर0एम0ए0 की द्रव्य संग्रहण में वृद्धि करने की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया था।

पर निर्धारित किए गए थे।

(ख) द्रव्य संग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्य द्रव्य संग्रहण की प्रतिष्ठित क्षमता से बहुत कम रहे गए थे। प्रतिष्ठित क्षमता की तुलना में 1993-98 वर्ष के समाप्त होने तक हर वर्ष औसत के आधार पर मछी में लक्ष्य 60 से 68 प्रतिशत तथा कांड़ा केन्द्र में 18 प्रतिशत तक न्यूनतम स्तर के आधारे पर मछी में लक्ष्य 60 से 68 प्रतिशत तथा कांड़ा केन्द्र में 18 प्रतिशत तक न्यूनतम स्तर

प्रबन्ध निदेशक ने (अप्रैल 1998) बताया कि 1992 में द्रव्य उद्योग में पचास तथा हरियाणा में लाइसेंस विहीन प्रणाली लागू किए जाने से द्रव्य संग्रहण में कमी आई। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि गाँवों के मछीनों में द्रव्य में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए शिप्टों में कार्य करने पर संग्रहण क्षमता घटी थी। इसके अतिरिक्त लाइसेंस विहीन नीति के अंतर्गत संग्रहण क्षमता की क्षमता वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता था।

नहीं था।

इसलिए शिमला संग्रहण के विकास के लिए 39.06 लाख रु0का व्यय न्यायोचित

1997-98 में 33.78 लाख लीटर तक हुई।

1995-96 में प्रतिष्ठित क्षमता में शतप्रतिशत वृद्धि के बावजूद भी द्रव्य संग्रहण के लक्ष्य में संशोधन नहीं किया गया तथा 1995-96 में विद्यार्थित हिम द्रव्य के विक्रय में 15.30 लाख रु0 लीटर की तुलना में वर्ष 1997-98 में पिछले 4.10 लाख लीटर तक पहुँच गई। मछियों में अतिरिक्त द्रव्य के विक्रय में 1995-96 में 3.17 लाख लीटर की तुलना में वृद्धि 1997-98 में 8.33 लाख लीटर तक हो गई तथा बेरका क्षेत्री द्रव्य में 1995-96 में वृद्धि 25.73 लाख लीटर से

की कुल लागत से पूरा किया गया।

27.36 लाख रु0 तथा अर्जुन 11.70 लाख रु0)

में 39.06 लाख रु0 (एन0डी0डी0बी0 से ऋण काका वृद्धि हुई।

एन0डी0डी0 बी0 द्वारा विस्तार कार्य 1995-96 अतिरिक्त तथा बेरका क्षेत्री द्रव्य की विक्री में 20,000 लीटर प्रतिदिन बढ़ाने का सुझाव दिया। हिम द्रव्य की विक्री में कमी आई, जबकि मिन्कफेड ने (जुलाई 1990) संग्रहण क्षमता के बावजूद 1995-98 के दौरान विद्यार्थित आधार पर आप्रेशन फलड-III के अधीन शिमला संग्रहण क्षमता में शतप्रतिशत वृद्धि

1991 के मछीनों में द्रव्य कार्य में वृद्धि

शिमला द्रव्य संग्रहण की प्रतिष्ठित क्षमता 10,000 लीटर थी। 1989 से

(क) शिमला द्रव्य संग्रहण का अत्याधुनिक विस्तार

6.2.6.4

राज्य के बाहर से ऊंची दरों पर दूध का उपार्जन

पिछले पांच वर्षों में राज्य के बाहर से दूध के उपार्जन के साथ-साथ राज्य में संग्रहीत दूध की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	कुल दुग्ध संग्रहण	राज्य में दूध का संग्रहण (प्रतिशतता कोष्ठ में) (लाख लीटरों में)	पंजाब दुग्ध संघ से दूध संग्रहण (प्रतिशतता कोष्ठ में)
1993-94	75.70	56.22 (74)	19.48 (26)
1994-95	69.82	53.90 (77)	15.92 (23)
1995-96	80.12	48.10 (60)	32.02 (40)
1996-97	89.70	55.45 (62)	34.25 (38)
1997-98	91.94	56.81 (62)	35.13 (38)
जोड़	407.28	270.48 (66)	136.80 (34)

1993-98 के दौरान स्थिरता रही उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि राज्य में दुग्ध उत्पादकों से दूध संग्रहण में जबकि राज्य के बाहर से दूध उपार्जन में 1993-94 में 19.48 लाख लीटर (26 प्रतिशत) से वृद्धि 1997-98 में 35.13 लाख लीटर (38 प्रतिशत) तक हुई। हिमाचल दुग्ध उत्पादकों के हितों को बढ़ावा देने के बजाय मिल्कफैड वास्तव में पंजाब दुग्ध संघ के उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा दे रहा था।

राज्य के भीतर विक्रय योग्य अधिक दूध की मात्रा के उपार्जन को बढ़ाने के बजाए मिल्कफैड ने पंजाब दूध संघ थैली का दूध अधिक मात्रा में ऊंची दरों पर खरीदना उचित समझा। 1993-98 वर्ष के दौरान राज्य के भीतर उत्पादकों से खरीदे गए दूध के 4.63 ₹ तथा 6 ₹ (औसत) प्रति लीटर के मूल्य की तुलना में उसी अवधि में पंजाब दूध संघ से खरीद गए दूध का मूल्य 8.42 लाख ₹ तथा 12.02 ₹ (औसत) के बीच था। 1993-98 वर्ष के दौरान पंजाब मिल्क संघ से खरीदे गए 136.80 लाख लीटर दूध के लिए 14.41 करोड़ ₹ व्यय किए गए। इससे राज्य के भीतर उपार्जित दूध की तुलना में 7.06 करोड़ ₹ (लगभग) अधिक व्यय किए गए।

प्रबन्ध निदेशक के (मार्च 1998) बताया कि दूध को राज्य के बाहर से तभी खरीदा जाता था जबकि इसकी मांग में वृद्धि होती थी तथा दूध मिल्कफैड के संयन्त्रों से उपलब्ध नहीं होता था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मिल्कफैड पंजाब दूध संघ से मार्च 1992 से प्रतिदिन दूध की थैलियां प्राप्त कर रहा था।

6.2.6.5

अवशीतन संयन्त्रों की क्षमता का कम उपयोग

ग्रामीण सहकारी सभाओं से एकत्रित दूध को अवशीतन संयन्त्रों को लाया जाता था। अवशीतन के उपरान्त, दूध को दुग्ध विधायन संयन्त्रों को स्थानान्तरित कर दिया जाता था। मार्च

* बांग्ला, मंगला, दरकाट, झलेडा, जलार्डी, कटला, नाहन, नालगाह, मरयोग, मोहल, पर्वेल तथा राजा का तालाब
 ** बांग्ला, विनासपुर, मिलावा, कोटली, कुन्, शेणुकाजी, सरहन तथा सिद्धाथान
 *** बांग्ला, विद्विन, यन्वा, दाडलाघाट, जलार्डी, नालगाह तथा राजा का तालाब

बन्द न करने के कारणों को अप्रस्त 1998 तक नहीं बताया गया था।
 तालाब) दोबारा प्रारम्भ किया गया था। तीन अवशीतन संयन्त्रों को दोबारा चालू करने तथा तीन को
 अप्रस्त-अवर्तुबर 1997 के दौरान तीन अवशीतन संयन्त्रों को (बांग्ला, नालगाह तथा राजा का
 सिफारिश पर बन्द नहीं किया गया। इनमें से सरकार द्वारा जारी आदेशों (अप्रस्त 1997) द्वारा
 1997 के मध्य बन्द किया गया तथा दो अवशीतन संयन्त्रों (यन्वा तथा जलार्डी) को मुख्यमन्त्री की
 पत्र को (बांग्ला, विन्दववन, दाडलाघाट, नालगाह तथा राजा का तालाब) ही मई 1996 तथा फरवरी
 सात अमितव्ययी अवशीतन संयन्त्रों को जिन्हें बन्द करने के आदेश थे में से केवल
 देना था।

आकारिमक कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर
 गतिविधियों में उपयोग करना था तथा 13 किया गया था।
 सहचकों की सेवाओं को मिक्केड की शेष अलाभकारी अवशीतन संयन्त्रों को बन्द नहीं
 अवशीतन केन्द्रों के प्रमारियों तथा दूध उपार्जन
 किए गए दूध संग्रहण को विधायन के लिए दूध संयन्त्रों में भजा जाए। तकनीकी अधिकारियों,
 विधायनी, कोटली तथा कुन् अवशीतन संयन्त्रों के परिवारान को बन्द किया जाए तथा इन केन्द्रों में
 को बन्द करने तथा इन्हें स्थानान्तरित करने के आदेश दिए। सरकार ने यह आदेश भी दिए कि
 पिछले तीन वर्षों की औसत के आधार पर 10 प्रतिशत से कम क्षमता वाले सात अवशीतन संयन्त्रों

मिक्केड की कार्यप्रणाली में मितव्ययिता लाने के लिए सरकार ने (मार्च 1996)
अलाभकारी अवशीतन संयन्त्रों का परिवारान 6.2.6.6

के उत्तम उपयोग के लिए दूधरी जाह पर स्थानित नहीं किया गया था।
 के बावजूद भी मिक्केड द्वारा इन अवशीतन केन्द्रों
 आईओआरएमएओ की (मार्च 1993) सिफारिशों अधिकतर कम उपयोग हुआ।
 दाम प्राप्त होते थे। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि अवशीतन संयन्त्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता का
 लाभकारी निर्माणों को बताया जिन से उन्हें उद्व
 1998) कम प्रयुक्त को दूध उत्पादकों के स्थानीय भाग केन्द्रों पर दूध को बेचने के लिए उपलब्ध
 किया गया परन्तु सितम्बर 1998 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। प्रबन्ध निदेशक ने (अप्रैल
 सात अवशीतन संयन्त्रों को बन्द करने का मसौदा (अप्रैल 1995) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत
 क्षमता का उपयोग 1 से 20 प्रतिशत तथा 8 अवशीतन संयन्त्रों का 15 तथा 44 प्रतिशत के मध्य था।
 1993-97 के दौरान यह पाया गया कि 12 अवशीतन संयन्त्रों की प्रतिष्ठापित
 *
 थी।

1998 तक, मिक्केड के 22 अवशीतन संयन्त्र थे। इनमें से 19 संयन्त्रों में से प्रत्येक की 2000 लीटर
 प्रतिदिन, दो में से प्रत्येक की 4000 लीटर प्रतिदिन तथा अन्य की 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता

6.2.7 विधायन

6.2.7.1 स्प्रेटा दूध चूर्ण का अधिक उपयोग

1993-98 के दौरान मण्डी केन्द्र ने संगृहीत दूध में वसारहित ठोस की प्रतिशतता 7.2 तथा 7.6 के मध्य रखी। टोण्ड तथा दुगुना टोण्ड दूध में वसारहित ठोस की मात्रा को क्रमशः 8.6 तथा 9.1 प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिल्कफैड द्वारा _____ उपार्जित दूध में स्प्रेटा दूध चूर्ण को मिलाया गया। 11.77 लाख रु० के स्प्रेटा दूध चूर्ण का मिल्कफैड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवश्यकता से अधिक उपयोग किया गया। वसारहित ठोस को 89 से 91 किलोग्राम तक _____ बढ़ाने के लिए 100 किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण की आवश्यकता होती थी।

इससे पता चलता है कि 63,020 किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण की आवश्यकता के प्रति 82,430 किलोग्राम स्प्रेटा दूध चूर्ण का प्रयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप 11.77 लाख मूल्य के 19,410 किलोग्राम अधिक स्प्रेटा दूध चूर्ण का प्रयोग किया गया। अधिक स्प्रेटा दूध चूर्ण के प्रयोग हेतु कारण अगस्त 1998 तक अपेक्षित थे।

6.2.7.2 पोली फिल्म का उपयोग

(i) पोली फिल्म का अधिक उपभोग

दूध की आपूर्ति खुले डिब्बों या थैलियों में की जाती थी। दूध को 0.5 लीटर की थैलियों में आपूरित करने के लिए थैली भरने की मशीनों की स्थापना कांगड़ा, मण्डी तथा शिमला के सभी तीन डेयरी संयंत्र में की गई थी। प्रत्येक किलोग्राम पाउच फिल्म रोल से प्राप्त होने वाली थैलियों की संख्या तथा नष्टता के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए थे।

1993-97 के दौरान मण्डी तथा शिमला केन्द्रों में थैलियों का प्रतिकिलो उत्पादन 319 से 368 के मध्य था। 543.19 किंवटल पोली फिल्म से 228.14 लाख थैलियों के आवश्यक निर्माण की अपेक्षा मण्डी तथा शिमला केन्द्रों ने 1993-97 के दौरान 664.20 किंवटल पोली फिल्म का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप 7.82 लाख रु० मूल्य की 121 किंवटल पोली फिल्म की अधिक खपत हुई।

प्रबन्ध निदेशक ने (मार्च 1998) बताया कि निर्मित थैलियों की संख्या विभिन्न कारकों पर निर्भर करती थी जैसे कि फिल्म की मोटाई, थैलियों में बन्द किए गए दूध की मात्रा तथा थैली बन्द करने में व्यवधान इत्यादि। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपरोक्त सभी कारकों के दृष्टिगत दर संविदा के अनुसार पोली फिल्म की आपूर्ति के लिए प्रतिकिलो पोलीथीन से 420+ - 20 थैलियां बननी चाहिए थी।

(ii)

अनुपयोगी पोली फिल्म

मार्च 1994 से मण्डी तथा शिमला केन्द्रों में दुगुना टोण्ड दूध तथा स्प्रेटा दूध के लिए छपी हुई 4084.2 किलोग्राम (मण्डी: 1019.2 किलोग्राम तथा शिमला: 3065 किलोग्राम) फिल्म जिसका मूल्य 2.63 लाख रु० था, भण्डार में अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

6.2.8 वितरण

6.2.8.1 लक्ष्य एवं प्राप्तियां

मिल्कफैड के दूध वितरण के तीन केन्द्रों के लक्ष्य एवं प्राप्तियां निम्न सारिणी में दर्शाई गई हैं:

इकाई	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्तियां	प्राप्तियों की प्रतिशतता में कमी
		(लाख लीटरों में)		
मण्डी	1993-94	9.50	7.15	25
	1994-95	8.00	7.86	2
	1995-96	12.00	11.22	7
	1996-97	14.00	11.90	15
	1997-98	13.00	10.09	22
शिमला	1993-94	50.50	41.77	17
	1994-95	44.00	33.42	24
	1995-96	39.00	44.20	--
	1996-97	50.00	46.50	7
	1997-98	50.50	46.21	9
कांगड़ा	1993-94	26.00	23.18	11
	1994-95	28.00	23.30	17
	1995-96	29.00	26.70	8
	1996-97	29.00	23.24	20
	1997-98	23.50	19.37	18

इससे पता चलता है कि 1995-96 के दौरान वितरण के लक्ष्यों को केवल शिमला इकाई द्वारा ही प्राप्त किया गया जबकि 1993-98 के दौरान मण्डी इकाई में 2 से 25 प्रतिशत, शिमला इकाई में 1993-95 तथा 1996-98 के दौरान 7 से 24 प्रतिशत तथा कांगड़ा इकाई में 1993-98 के दौरान 8 तथा 20 प्रतिशत की कमी रही।

प्रबन्ध निदेशक ने कमी के कारण (मार्च 1998) निजी पैक दूध थैलियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा बताया। प्रबन्ध निदेशक का तर्क मान्य नहीं था क्योंकि मिल्कफैड द्वारा दूध विपणन में सुधार के लिए आईआरएमए द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू नहीं किया गया।

7.8 प्रतिशत ठोस वसा रहित दूध का विक्रय किया गया जो कि निर्धारित मानकों से कम था।

उपभोक्ताओं को 22.99 लाख लीटर 7.1 तथा

में मिल्कफेड द्वारा विभिन्न अवधीतन संघों पर लाख लीटर घटिया दूध का विक्रय किया। प्रतिशत होने चाहिए। 1993-98 के दौरान राज्य 1993-98 के दौरान मिल्कफेड ने 22.99

ठोस वसा रहित तत्व न्यूनतम 9 तथा 8.5

खाद्य मिलावट नियंत्रक अधिनियम, 1955 के अनुसार भंडा एवं पद गाय के दूध में

6.2.8.3 घटिया दूध का विक्रय

के लिए आईआरएमए की सिकरिशों को लागू नहीं किया गया।

इस प्रकार दूध की गुणवत्ता में सुधार तथा इसे पचाब दूध एवं स्तर तक लाने

अधिक समय लाने से दूध ताजा नहीं रहता था।

समझा। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त संग्रहण तथा पहाड़ी रास्तों में गाड़ियों द्वारा दूध टोने में प्रकार "हिमदूध" की कोई मांग नहीं थी तथा इसलिये केन्द्र में "बरका" दूध के विपणन को उचित था उपभोक्ताओं तक पहुँचते 3-4 दिन पुराना हो जाता था तथा अपनी ताजगी खो लेता था। इस तथा बाजार में विद्यमान दूध की अन्य किस्मों की तुलना में दूध जिससे "हिमदूध" बेचा जाता वरिष्ठ प्रबन्धक (संघ) शिमला केन्द्र में (मार्च 1998) बताया कि "बरका"

बरका विक्रय में 30 से 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

करने को अधिक उचित समझा जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि इसी अवधि में कुल विक्री से संग्रहण के बजाए मिल्कफेड ने अधिघातित दूध को बेचने तथा दूध को राज्य के बाहर से उपार्जित में 1997-98 तक 8.33 लाख लीटर की वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्य में दूध की अधिक मांग के प्रतिदिन की वृद्धि के बावजूद अधिघातित दूध के विक्रय में 1993-94 के 0.47 लाख लीटर की तुलना आई। वर्ष 1995-96 में शिमला संघ की क्षमता में 10,000 लीटर प्रतिदिन से 20,000 लीटर 28.68 लाख लीटर (69 प्रतिशत) से 1997-98 में 4.10 (9 प्रतिशत) लाख लीटर मिलावट की छानबीन से पता चला कि मिल्कफेड के विघातित दूध के उपयोग में 1993-94 में

था।

दूध शिमला तथा सीलन नगरों में भी बेचा जा रहा है 9 प्रतिशत रह गई।

पचाब दूध संघ द्वारा विघातित (बरका किस्म) के 69 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1997-98 मिल्कफेड द्वारा हिम दूध के साथ शिमला केन्द्र में द्वारा विघातित दूध की विक्री वर्ष 1993-94 का विपणन "हिम मिस्क" के नाम से बेच रहा था। ताजा दूध बेचने में अक्षम होने से मिल्कफेड

मिल्कफेड अपने विघातित दूध

* तीन अधिकाधिक्यों के प्रशिक्षण पर आनन्द (राजराज) में 2.68 लाख रु० व्यय किए गए।

क्रमांक	बुक के नाम	उपस्कर का विवरण	खरीद/प्राप्ति की तिथि	मूल्य	जब से कारणा	विकार है
1.	काठा	कैम निकालने का यन्त्र (2 यंत्र)	मार्च 1985	3.83	1990	दूध तथा मरम्मत की कामों के कारण
2.	काठा	सूने वाली छड़	मार्च 1985	0.62	1988	हिजाबों का काम होना तथा अधिक संभालन लागत
3.	काठा	निधि मोटर	मई 1996	0.23	जुलाई 1990	जैसे कि कार्बन में सखी होगी
4.	काठा	दूध जाव	1986	0.26	1995	हिजाबों में दूध की कामों तथा दूध संयंत्रों पर दूध का कम प्राद होना।
5.	काठा	दूध ठण्डा करने का यंत्र 3000 प्ललीएच	1985	0.88	1996	हिजाबों में दूध की कामों तथा दूध संयंत्रों पर दूध का कम प्राद होना।
6.	शिमला	होमोनाइजर यन्त्र उपलब्ध नहीं	3.54	1992	अतिरिक्त पूर्जा की अनुरोधना	के कारण
7.	मुड़ी	दही बनाने का यन्त्र (5000 ली०)	फरवरी 1996/	3.97*	फरवरी 1996/	एन डी डी बी वी वॉशिंग उपस्कर
		पम्प तथा पनीर शीनी बनाने करने का यन्त्र	मार्च 1997		मार्च 1997	1996/ की प्रतीक्षा की जा रही थी।
				13.33		

पूरे दूध से जिनका ल्यूरा निम्नानुसार है:
 विभिन्न यन्त्र तथा उपस्कर, अतिरिक्त पूर्जा तथा दूध इत्यादि की अनुरोधना के कारण अनुरोधनीय
 सिन्कड द्वारा मार्च 1985 तथा मार्च 1997 के मध्य प्राप्त 13.33 लाख रु० के

6.2.9.1 विकार उपस्कर

6.2.9 अन्य विकार प्रयोग

प्रबन्ध निदेशक ने बताया (अप्रैल 1998) कि उपभोक्ताओं को उन्हें आपूर्ति दूध की गुणवत्ता के विषय में जान था। उत्तर प्रशासक नहीं था क्योंकि यह खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1955 की धाराओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था।

यह पाया गया कि आई.आर.एम.ए. द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार (जुलाई 1993) सरकार ने मिन्कैड को 1993-94 तथा 1996-97 वर्षों के दौरान 6 करोड़ ₹0 अर्थात् 67.60 लाख ₹0 जुलाई अर्जुन के रूप में दिए तथा आई.आर.एम.ए. द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 1996-97 के दौरान मिन्कैड को 1.44 करोड़ ₹0 का अतिरिक्त अर्जुन भी दिया गया। फिर भी आई.आर.एम.ए. द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मिन्कैड द्वारा विकास आन्दोलन चलाने के लिए कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी तैयार नहीं किया गया। अतिरिक्त राशियाँ राशियाँ तथा अवशीतन संयोजों को भी बन्द नहीं किया गया। मिन्कैड द्वारा

लिए सिफारिशों की।

आई.आर.एम.ए. ने (मार्च 1993) अपने प्रतिवेदन में विभिन्न आर्थिक एवं अन्य कारणों में सरकार के अतिरिक्त (सितम्बर 1992) आई.आर.एम.ए. के माध्यम से अद्ययन करवाने का निर्णय लिया। मिन्कैड के वाणिज्यिक एवं विकास के पहलुओं में सरकार के उद्देश्य से

6.2.10 अर्जुन एवं मूल्यांकन

यह मात्र दूध आपूर्ति योजना बन कर रह गई।

मिन्कैड द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई तथा

न्योगों की आर्थिक उन्नति से जोड़ा जाता।

एवं विस्तार में सम्बद्ध कर्मचारियों को दृष्टान्त परीक्षाओं की सुरक्षा एवं सुधार तथा दूध उत्पादन में न्योगों मिन्कैड का एक उद्देश्य यह भी था कि दूध उत्पादन की उन्नति के लिए विकास

6.2.9.3 मिन्कैड द्वारा सम्बद्ध कर्मचारियों को बढ़ावा नहीं दिया गया

बर्खास्त मिन्कैड के हित में नहीं थी।

संवाहकों को बर्खास्त नहीं किया गया क्योंकि बकाया राशि को अभी तक वसूल किया जाना था तथा वरिष्ठ प्रबन्धक (संयोज) शोमला ने बताया (मार्च 1998) कि विस्तार की

13.37 लाख ₹0 के मध्य तथा मार्च 1998 तक 1.63 लाख ₹0 बकाया था।

नहीं करवाई। 1993-98 के दौरान प्रत्येक महिने के अन्त में विस्तार के पास 0.44 लाख ₹0 से तथा यह पाया गया कि विस्तार में अभी भी दूध की पूरी कीमत जमा

के अनुसार प्रतिदिन नकद अदायगी पर विस्तार को दूध की आपूर्ति की जाती थी।

एवं दूध से निर्मित उत्पाद का विक्रय कर रहा था। विस्तार के साथ (दिसम्बर 1994) एक अर्जुन मिन्कैड एक विस्तार के माध्यम से सोलन तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में दूध

6.2.9.2 विस्तार की अर्जुन नाम

परिशिष्ट-VI
(पृष्ठ 176 पर परिच्छेद 4.1.5 में संदर्भित)

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर प्राप्त बजट प्रावधान तथा व्यय को दर्शाने वाली केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे की विवरणी

वर्ष	भारत सरकार द्वारा विमोचित केन्द्रीय सहायता	बजट में राज्य सरकार द्वारा दी गई निधियां			व्यय		
		केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल
		(करोड़ रुपए)					
1991-92	53.32	44.90	44.90	89.80	45.91	46.13	92.04
1992-93	35.00	48.50	48.50	97.00	49.48	49.01	98.49
1993-94	75.95	52.35	69.35	121.70	45.08	65.30	110.38
1994-95	25.80	67.00	82.00	149.00	64.97	77.34	142.31
1995-96	4.00	59.00	99.00	158.00	59.10	94.61	153.71
1996-97	44.02	63.45	109.00	172.45	70.56	109.23	179.79
1997-98	57.85	58.85	118.90	177.75	58.75	108.99	167.74
जोड़	295.94	394.05	571.65	965.70	393.85	550.61	944.46

परिशिष्ट -VII

(पृष्ठ 179 पर परिच्छेद 4.1.7 में सन्दर्भित)

सृजित सिंचाई संभाव्य की प्रयुक्ति दशनि वाली विवरणी

वर्ष	गिरि परियोजना			बल्हघाटी परियोजना		
	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता (हैक्टेयर में)	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता
1991	6761	खरीफ: 2166	32	1967	खरीफ: 408	21
		रबी: 2294	34		रबी: 340	17
1992	6761	खरीफ: 2583	38	1967	खरीफ: 539	27
		रबी: 2662	39		रबी: 340	17
1993	6761	खरीफ: 2605	39	2117	खरीफ: 530	25
		रबी: 2360	35		रबी: 514	24
1994	6761	खरीफ: 2807	42	2177	खरीफ: 297	14
		रबी: 3007	44		रबी: 186	9
1995	6761	खरीफ: 2771	41	2177	खरीफ: 294	14
		रबी: 3899	58		रबी: 191	9
1996	6761	खरीफ: 2941	43	2177	खरीफ: 301	14
		रबी: 3143	46		रबी: 195	9
1997	6761	खरीफ: 2945	44	2177	खरीफ: 371	17
		रबी: 3925	58		रबी: शून्य	0

वर्ष	बामौर साहिब चरण ।			32 छोटे सिंचाई परियोजनाओं का समूह		
	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता (हेक्टेयर में)	सृजित संभाव्य	प्रयुक्त संभाव्य	प्रयुक्ति की प्रतिशतता
1991	923	खरीफ: 17	2	-	-	-
		रबी: 436	47			
1992	923	खरीफ: 11	1	-	-	-
		रबी: 450	49			
1993	923	खरीफ: 27	3	-	-	-
		रबी: 471	51			
1994	923	खरीफ: 30	3	-	-	-
		रबी: 480	52			
1995	923	खरीफ: 28	3	-	-	-
		रबी: 490	53			
1996	923	खरीफ: 28	3	1580	खरीफ: 946	60
		रबी: 516	56		रबी: 952	60
1997	923	खरीफ: 25	3	1580	खरीफ: 1013	64
		रबी: 517	56		रबी: 948	60

परिशिष्ट- VIII
(पृष्ठ 202 पर परिच्छेद 4.9.6 में सन्दर्भित)

वर्ष 1992-98 के दौरान प्राप्तियां तथा धमनी सड़कों के शेष निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी।

क्रमांक	सड़क का नाम (5/7 मीटर चौड़ाई)	कुल लम्बाई (कि०मी०)	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (करोड़ ₹०)	मार्च 1998 तक व्यय (करोड़ ₹०)	वर्ष 1992-98 के दौरान निर्धारित प्रत्यक्ष लक्ष्य				वर्ष 1992-98 के दौरान प्रत्यक्ष प्राप्तियां				31.03.1998 को शेष निर्माणकार्यों में अधिशेष मेंवृद्धि/सुधार			
					चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना
1.	मुबारकपुर से गगरेट सम्पर्क सड़क मैहतपुर ऊना देहरा रानीताल मतौर सड़क	158.150	18.46	5.81	मुख्य अभियन्ता द्वारा सड़क वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे				54.175	33.460	50.390	65.100	103.975	124.690	107.760	93.050
2.	काला अम्ब नाहन सड़क	18.000	2.14	0.91					4.950	4.500	8.780	4.000	13.050	13.050	9.220	14.000
3.	सोलम यशवन्त नगर नैरीपुर सैज सड़क	78.675	15.88	1.97					11.100	7.500	7.000	3.500	67.575	71.175	71.675	75.175
4.	ब्रह्मपुक्खर घाघस हरितल्यांगर भोटा हमीरपुर-रानीताल सड़क	138.850	13.22	5.40					78.680	49.090	72.540	61.520	60.170	89.760	66.310	77.330
5.	नादौरा ज्वार अम्ब सड़क	38.550	5.59	1.01					22.150	6.650	9.250	5.360	16.400	31.900	29.300	33.190
6.	पालमपुर थुरल हमीरपुर भोटा जाहू कलखर रत्ती सड़क	116.225	11.26	1.70					30.800	13.050	21.820	16.410	85.425	103.175	94.405	99.815

276

क्रमांक	सड़क का नाम (5/7 मीटर चौड़ाई)	कुल लम्बाई (कि०मी०)	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (करोड़ ₹०)	मार्च 1998 तक व्यय (करोड़ ₹०)	वर्ष 1992-98 के दौरान निर्धारित प्रत्यक्ष लक्ष्य				वर्ष 1992-98 के दौरान प्रत्यक्ष प्राप्तियां				31.03.1998 को शेष निर्माणकार्यों में अधिशेष मेंवृद्धि/सुधार			
					चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना	चौड़ा करना	आर-पार जल निकास	पक्का करना	तारकोल बिछाना
7.	ठियोग कोटखाई हाटकोटी सड़क	72.800	18.85	1.80					13.480	3.000	3.430	0.605	59.320	69.800	69.370	72.195
8.	धर्मशाला डोघ-पालमपुर वाय नगरी सड़क	31.250	5.55	0.89					5.260	0.750	5.150	0.500	25.990	30.500	26.100	30.750
9.	नुरपुर सैजा नाला लाहरु तुन्नुहटी सम्पर्क सड़क लहारु से च्वाडी	52.890	7.27	1.95					22.440	17.100	19.160	20.890	30.450	35.790	33.730	32.000
10.	जोगिन्द्रनगर धर्मपुर सरकाघाट बामला घुमारवीं सड़क	91.500	11.97	1.28					17.920	7.500	16.370	9.470	73.580	84.000	75.130	82.030
11.	भूतर मनीकरण सड़क	33.500	4.07	0.95					8.640	15.000	9.440	11.100	24.860	18.500	24.060	22.400
12.	स्वारघाट नालागढ़ बरोटीवाला सड़क	55.750	13.42	0.92					4.230	0.250	4.230	4.230	51.520	55.500	51.520	51.520
13.	शिमला बिलासपुर सड़क	77.950	21.84	0.87					2.880	1.200	5.010	1.230	75.070	76.750	72.940	76.530
14.	भोटा-ऊना-स्लोहा सड़क	60.000	14.23	0.06					--	--	--	--	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	लाल डाँक पावटा सड़क	50.000	9.23	0.07					--	--	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	शिमला-नालदेहरा सड़क जोड़	20.000	8.02	0.04					0.350	--	--	--	19.650	20.000	20.000	20.000
		1094.090	181.00	25.63					277.055	159.050	232.570	204.105	817.035	935.040	861.520	889.985

परिशिष्ट -IX

(पृष्ठ 237 पर परिच्छेद 6.1 (ग) में सन्दर्भित)

उन निकायों तथा प्राधिकरणों के नामों को दर्शाने वाले विवरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1997-98 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास विभाग			
1.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, शिमला	1997-98	5.20
2.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, सोलन	1997-98	3.29
3.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, बिलासपुर	1997-98	3.01
4.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, मण्डी	1997-98	7.86
5.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, कुल्लू	1997-98	2.47
6.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, किन्नौर	1996-97 व 1997-98	0.37
7.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, कांगड़ा	1996-97 व 1997-98	9.16
8.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, लाहौल एवं स्पिती स्थित केलांग	1997-98	उपलब्ध नहीं
9.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, चम्बा	1997-98	4.61
10.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, ऊना	1997-98	2.27
11.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, नाहन	1997-98	3.26
12.	जिला ग्रामीण विकास अजैन्सी, हमीरपुर	1997-98	3.72
शिक्षा			
13.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1993-94 से 1997-98	
14.	एस वी एस महा विद्यालय, भटौली	1996-97 व 1997-98	
15.	डी ए वी महा विद्यालय, कांगड़ा	1996-97 व 1997-98	
16.	एम एल एस एम महा विद्यालय, सुन्दरनगर	1996-97 व 1997-98	उपलब्ध नहीं
17.	जी जी डी एस डी महा विद्यालय, बैजनाथ	1996-97 व 1997-98	
18.	सेंट बीटस महा विद्यालय, शिमला	1996-97 से 1997-98	
19.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला	1996-97 व 1997-98	
भाषा, कला एवं संस्कृत			
20.	भाषा, कला एवं संस्कृति अकादमी	1996-97 व 1997-98	0.42
समाज एवं महिला कल्याण विभाग			
21.	हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण परामर्श बोर्ड, शिमला	1997-98	1.17
22.	हिमाचल प्रदेश शिशु कल्याण कॉसिल, शिमला	1997-98	1.70
23.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन जाति निगम, सोलन	1996-97 व 1997-98	उपलब्ध नहीं

क्रम संख्या	निकाश/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लिये	प्रतीक्षित श	दौरान की अर्जन राशि	(करोड़ रुपए में)
24.	सामान्य प्रशासन विभाग	हिमाचल प्रदेश मूलपूर्व सैनिक निगम, हकीरपुर	1997-98	0.67	
25.	कृषि	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर	1995-96 से 1997-98	19.24	
26.	वन खेती एवं संरक्षण	इण्टी जर्मन वानर परियोजना, पालमपुर	1997-98	2.10	
27.	उद्यान	डाॅर बाई. एम. एस्मर उद्यान एवं बालिका विश्वविद्यालय, सोलन	1996-97 व 1997-98	14.35	
28.	सहकारिता	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ, शिमला	1997-98	7.20*	(सूना)
29.		हिमाचल प्रदेश सहकारी संघ, शिमला	1993-94 से 1997-98	0.45	
30.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद, शिमला	1997-98	0.97	
31.		हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण बोर्ड, शिमला	1994-95 से 1997-98	0.83	
32.		हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा विकास, पत्नीसी, शिमला	1994-95 से 1997-98	4.50	
33.	ग्राम एवं नगर योजना	हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण, शिमला	1997-98	उपलब्ध नहीं	
34.	कार्मिक	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, मशीबरा में व्यवस्था उपकरण केन्द्र	1997-98	0.82	
35.	आवास	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला	1996-97 व 1997-98	उपलब्ध नहीं	
36.	पशु पालन	हिमाचल प्रदेश सहकारी दूध संघ, शिमला	1997-98	5.11	
37.		हिमाचल प्रदेश खेल परिषद, शिमला	1997-98	0.44	
38.		हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड, शिमला	1997-98	0.38	

क्रम संख्या	निकाय/प्राधिकरण	वर्ष जिनके लेखे प्रतीक्षित थे	1996-97 के दौरान की अनुदान राशि (करोड़ रुपय में)
	शहरी विकास		
39.	नगर निगम, धर्मशाला	1995-96 व 1997-98	0.44
40.	नगर समिति, शिमला	1997-98	3.73
41.	नगर समिति, सोलन	1996-97 व 1997-98	0.54
42.	नगर समिति, चम्बा	1996-97	0.09
43.	नगर समिति, कुल्लू	1996-97	0.08
44.	नगर समिति, मण्डी	1996-97 व 1997-98	0.10
45.	नगर समिति, सुन्दरनगर	1996-97	0.11
46.	नगर समिति, नाहन	1996-97	0.12
47.	नगर पंचायत, सुनी	1996-97	0.01
48.	नगर पंचायत, ज्वालामुखी	1996-97	0.02
		जोड़	110.81

नोट:- उपलब्ध नहीं

* ऋण

परिशिष्ट-X

(पृष्ठ 260 में परिच्छेद 6.4.4 (ग)(ii) में सन्दर्भित)

मुख्यमंत्री, महापौर, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय तथा वित्त संविदा एवं योजना समिति की सिफारिशों पर 1996-98 के दौरान आबण्टित दुकानों के ब्यौरे दशनि वाली विवरणी।

क्रमांक	परिसर का विवरण	किराया (रुप प्रतिमास)	क्षेत्र (वर्ग फुट में)	किराया प्रति वर्ग फुट (प्रति वर्ग फुट दर (रुप में)	अभ्युक्तियां
1.	लोअर बाजार वाणिज्यिक परिसर	1120.00	112	10.00	निगम की सिफारिशों से आंबटित
2.	लोअर बाजार वाणिज्यिक परिसर	580.00	116	5.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
3.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	निदेशक यूएलबी/एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
4.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	निदेशक यूएलबी/एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
5.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
6.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	महापौर की सिफारिश से आंबटित
7.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
8.	स्ट्राबरी हिल, छोटा शिमला	260.00	64.70	4.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
9.	क्लॉक रुम नियर बस स्टैंड शिमला	1001.00	143	7.00	एफसी व पीसी/सीएम की सिफारिशों से आंबटित
10.	ऑल्ड ऑक्टाव पोस्ट, शिमला	1900.00	380	5.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
11.	गैरेज नियर राम चन्द्र चौक	300.00	190	1.58	एफसी व पीसी/सीएम की सिफारिशों से आंबटित
12.	स्ट्राबरी हिल, छोटा शिमला	260.00	63	4.13	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
13.	दौलत राम वाणिज्यिक परिसर	1500.00	उपलब्ध नहीं	--	एफसी व पीसी/सीएम की सिफारिशों से आंबटित
14.	गोडान कैथू शिमला	598.92	225.21	2.65	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
15.	शाॅप नियर बस स्टैंड सन्जौली	690.00	86.08	8.00	सीएम/एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित
16.	गैरेज नं० 29 मोटर बैरियर	378.00	63	6.00	एफसी व पीसी की सिफारिशों से आंबटित

टिप्पणी: 1. उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: 2. सभी दुकानों की पट्टावधि (क्रमांक 11 को छोड़कर) वार्षिक आधार पर एक साल के लिए बढ़ा दी गई जबकि पट्टावधि क्रमांक 11 के सम्बन्ध में 20 वर्षों की है।





